

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
Anexo IV. Reportes de Recursos Autorizados
(EJERCIO DE EJERCICIO)



CAO
Camino y Aeropistas
de Oaxaca

ENTIDAD: 035 OAXACA
ZONA METROPOLITANA OAXACA
FECHA DE REPORTE:
MINISTRACIÓN: 14/11/2019

N°	FOLIO SEF#	MUNICIPIO (S)	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	DATOS DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	GASTOS DE INDIRECTOS	OTRAS RETENCIONES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AJUSTADOS)	REINTERO (CAPITAL)	REINTERO (RENDIMIENTOS)	FECHA DE OPERACIÓN	SPEI	FECHA DE CONCLUSIÓN OBRA	OBSERVACIONES
				T			A	B	C	D=A+B+C	E-D						
1	30624471	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIG BALADO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+463, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA.	10,000,000.00	CAO FONMETRO-123 W-0-18 CAO FONMETRO-123 W-1-18 TIEMPO	08/12/2018 03/05/2019	8,717,598.99	169,492.00	0	8,887,090.99	1,112,909.01	1,112,909.01	6,789.13	01/03/2019	118	08/05/2019 21/05/2019	
												22,164.58		05/06/2019	326		
				10,000,000.00			8,717,598.99			8,887,090.99	1,112,909.01	1,135,073.59	6,789.13				

NOTA 1. LA DIFERENCIA DE 11 CENTAVOS DE AJUSTA CON EL ENTREGO DE PRODUCTOS FINANCIEROS.

Vs. Bn.

Director de Planeación

Ing. Esteban Arturo Flores Flores

Jefe de la Unidad de Seguimiento

Anc. Carlos Medina Romera

Elaboró con información recibida del Área responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Carlos Rodríguez Armas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Flores Rojas