


COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Informe de Avance Físico - Financiero al 31 de mayo de 2018
FORTALECE CUENTA TRES




Descripción de la Obra	Municipio	Localidad	Oficio de Autorización	Numero de Contrato	Proveedor/Contratista	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							
							Metas Programadas	Metas Alcanzadas	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido o Contratado	Devengado	Ejercido	Pagado	%
Totales										3,481,806.12	2,719,066.02	3,481,806.12	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS.	TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	SF/SPIP/DPIP/FORTALECE/3230/2017	12R100-FORTALECE-146-03-086/2017	CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COGRESA, S.A. DE C.V.	MEIROS LINEALES	2,160.00	2,160.00	100.00	3,481,806.12	2,719,066.02	3,481,806.12	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	2,719,066.02	100.00


ING. ARMANDITO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 2016 - 2022


U.C. ARMANDITO MEDINA CASAS
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
 2016 - 2022