



OAXACA

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024

Acta que se levanta conforme a lo establecido por los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para hacer constar la entrega - recepción de los trabajos relativos al contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024, celebrado el 10 de julio del 2024 entre VIVIENDA BIENESTAR y la empresa contratista: **Materiales Y Construcciones Macosaje, S. De R.L. De C.V.**

I. LUGAR, HORA Y FECHA

En la Agencia municipal de Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las **10:30** horas del día **31 de diciembre del 2024**, reunidos en las oficinas de **VIVIENDA BIENESTAR**, ubicadas en Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, Edificio E Ricardo Flores Magón, 4º Nivel, C.P. 71257, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, para llevar a cabo la **Entrega y recepción física de los trabajos** materia del contrato de obra pública No. **VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024**, defecha **10 de julio del 2024**.

II. REPRESENTANTE DE LAS PARTES

Estando presentes, por parte de **VIVIENDA BIENESTAR** el Ing. **Pablo Hilarío Sánchez**, Director de Obras y Adquisiciones, el Ing. **Luis Irving Morales Merino**, Jefe de Departamento de Control de Obras e Inversión, el Ing. **Hernán Jesús Jiménez Velasco**, Jefe del Departamento de Estimaciones y el Arq. **Eric Ortiz Sarabia**, Jefe del Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras, a quienes en lo sucesivo se les denominará "**VIVIENDA BIENESTAR**" y por parte de la empresa contratista **Materiales Y Construcciones Macosaje, S. De R.L. De C.V.**; el/la **C. Valentina De Jesús Cerón Castro**, en su carácter de **Gerente General**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL CONTRATISTA**", asistidos de testigos que al final firman.

ENTREGA "EL CONTRATISTA":

Empresa: Materiales Y Construcciones Macosaje, S. De R.L. De C.V..

Representante: C. Valentina De Jesús Cerón Castro.

Registro IMSS: D6866404108.

R.F.C.: MCM120426JH5.

Dirección y teléfono: CALLE FIBONACCI No. 11 INT. A COLONIA VALLE ESMERALDA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68125. TEL. : 951-207-3385.

Entidad: Vivienda Bienestar

R.F.C: CEV821016DC0

Representante: PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, Cargo: Director General..

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" Dirección: Edificio E "Ricardo Flores Magón km 17 Carr. Oaxaca Puerto Escondido Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Teléfono: 951 5016900 5015000 Ext. 24751

 *"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"*



"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503



"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024

III. UBICACIÓN Y METAS DE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA

UBICACIÓN Y METAS DE LA OBRA:					
No.	No. de obra	Localidad	Municipio	Región	No. de acciones
1	FISE/0276/240459/2024	Santiago Choápam	Santiago Choápam	Cuenca Del Papaloapan	11
2	FISE/0277/240460/2024	Chepilme	San Pedro Pochutla	Costa	3
3	FISE/0278/240461/2024	Lo De Mejía	Santiago Pinotepa Nacional	Costa	2
4	FISE/0279/240462/2024	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Mixteca	5
5	FISE/0280/240463/2024	San José Río Manzo	San Juan Lalana	Cuenca Del Papaloapan	1
6	FISE/0281/240464/2024	Pozo Yutatoma (Barrio Nundaso)	San Pedro Jicayán	Costa	1
7	FISE/0282/240465/2024	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Costa	1
8	FISE/0289/240474/2024	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Valles Centrales	1
9	FISE/0290/240475/2024	Sector H Tres	Santa María Huatulco	Costa	1
10	FISE/0296/240481/2024	Chuparrosa	San Pedro Jicayán	Costa	9
11	FISE/0299/240484/2024	Santo Domingo Latani	Santiago Choápam	Cuenca Del Papaloapan	1
12	FISE/0447/240686/2024	Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	Mixteca	5
Total:					41

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA

Periodo de ejecución: del 15 de julio del 2024 al 12 de octubre del 2024.

Plazo de ejecución: 90 días naturales.

V. MODIFICACIÓN AL PERÍODO DE EJECUCIÓN:

Convenio de diferimiento al plazo número: N/A

Con un período: N/A

Plazo del convenio de diferimiento: N/A

Convenio Modificadorio al plazo número/prórroga de fecha: N/A

Con un período/prórroga: N/A

Plazo del convenio Modificadorio/prórroga: N/A

VI. GARANTÍAS EXHIBIDAS:

"EL CONTRATISTA" exhibió para garantizar el cumplimiento, el anticipo y los vicios ocultos del contrato número VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024, las siguientes garantías:

Materiales y Construcciones
 Sr. MACOSA E. S. de R.L. de C.V.
 Calle: Frontera N° 17 A, Colonia Valle Esmeralda
 Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125
 RFC: MACM1220476JH15, Tel: 951 2073335, Cel: 64515338
 correo: mcoconstruccion@gmail.com

 "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"



**"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
 Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
 Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
 Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo
 Coyotepec, Oaxaca
 Tel. (951) 5016900 Ext. 24503**



"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024

A).- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, otorgó la Póliza de Fianza número 2940500, por un monto de: \$ 553,446.80 (Quinientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 80/100 M.N.), incluye I.V.A. equivalente al 10 % del monto total contratado, de la afianzadora Sofimex, Institución De Garantías, S.A.

B).- Para garantizar la correcta inversión del anticipo del 30 %, entregó la Póliza de Fianza número 2940491, por un monto de \$ 1,660,340.39 (Un Millón Seiscientos Sesenta Mil Trescientos Cuarenta Pesos 39/100 M.N.), incluye I.V.A. de la afianzadora Sofimex, Institución De Garantías, S.A.

C).- Para garantizar los vicios ocultos, por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de la presente acta, otorgó la Póliza de Fianza número 3009319, por un monto de \$ 553,446.80 (Quinientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 80/100 M.N.), incluye I.V.A. equivalente al 10 % del monto total contratado, de la afianzadora Sofimex, Institución De Garantías, S.A.

VII. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS Y RECEPCIONADOS

En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y cumpliendo los requisitos que al respecto establece el contrato de mérito, se procede con la formalización de la recepción física en forma TOTAL de los trabajos materia del contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024.

Objeto del contrato: 1.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda, En La Localidad Santiago Choápam, Municipio Santiago Choápam, 2.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda, En La Localidad Chepilme, Municipio San Pedro Pochutla, 3.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad Lo De Mejía, Municipio Santiago Pinotepa Nacional, 4.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso, 5.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad San José Río Manzo, Municipio San Juan Lalana, 6.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad Pozo Yutatoma (Barrio Nundas), Municipio San Pedro Jicayán, 7.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad Santa María Huatulco, Municipio Santa María Huatulco, 8.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad San Antonio Huitepec, Municipio San Antonio Huitepec, 9.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad Sector H Tres, Municipio Santa María Huatulco, 10.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad Chuparosa, Municipio San Pedro Jicayán, 11.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad Santo Domingo Latani, Municipio Santiago Choápam, 12.- Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda, En La Localidad Santiago Ihuítán Plumas, Municipio Santiago Ihuítán Plumas. En El Estado De Oaxaca, Con Las Sigüientes Características Generales: La Obra Consiste En La Construcción De 41 Cuartos Dormitorio Con Dimensiones De 5.00 X 4.00 Metros (20 M2 Cada Uno) Que Corresponden A Un Total De 820 Metros Cuadrados De Construcción; A Base De Muros De Tabicón Pesado Y Cubierta De Losa De Concreto Armado, Para El Mejoramiento De La Vivienda, Con Las Sigüientes Características: Cuarto Dormitorio 20M2: Preliminares, Excavación De Terreno, Plantilla De Polietileno De Alta Densidad, Cadena De Desplante De Concreto F'C=200Kg/Cm2 Armado A Base De Armex 15X30-4 Mayor A Fy= 5000 Kg/Cm2 Con 2 Var. De 3/8" Fy= 4200 Kg/Cm2, Losa De Cimentación Con Concreto F'C=200Kg/Cm2 Y Acero De Refuerzo A Base De Malla Electrosoldada 66-66 Mayor A Fy=5000 Kg/Cm2, Reforzado Con Bastones De 1.00 M De Longitud Con Var. De 3/8" @ 30 Cm Fy= 4200 Kg/Cm2, Castillo Con Concreto F'C=200 Kg/Cm2 De 15X15 Cm. Armado Con Armex 15X15-4 Fy= 5000 Kg/Cm, Castillo Con Concreto F'C=200 Kg/Cm2 15X20 Cm. Armado Con Armex 15X20-4 Fy= 5000 Kg/Cm2, Muro De Tabicón Pesado De 14 Cms De Espesor 10X14X28, Acabado Interior Aparente, Cadena De Cerramiento "Cc" De 15X30 Cm De Concreto F'C= 200 Kg/Cm2, Armado Con Armex 15X30-4, Losa De Concreto F'C=200 Kg/Cm2 Armado Con Varilla De 3/8", Aplanado Exterior Con Mortero Cemento Arena 1:4, Pintura Exterior; Instalación Eléctrica: Salida Eléctrica De Contacto Y Luminaria En Casa Habitación A Base De Tubería Poliducto Y Cableado Cal. 12; Cancelería: Ventanas De Aluminio En Color Blanco Con Cristal Claro De 1.50 X 1.20, Puerta De Lámina Lisa Por Ambas Caras Con Un Espesor De 40 Mm De 0.90X 2.10 M. Contribuyendo A Una Vivienda Digna Y Decorosa Con La Finalidad De Mejorar La Calidad De Vida De Sus Moradores. Se Considerará Las Condiciones Mínimas Necesarias Que Establezcan Las Normas Oficiales Mexicanas En Materia De Vivienda.

Materiales y Construcciones
S. de R. L. de C. V.
Calle: Florencia Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Ciudad de Juárez, Oaxaca, C. P. 715
RFC MCM1220428418, Tel: 9512073385, 9515451538



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503



"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024

VIII. METAS TERMINADAS:

Con motivo de la entrega y recepción de los trabajos que hoy se formalizan, se acredita la terminación y alcance de las siguientes metas, conforme a los oficios de autorización SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024.

No.	No. de obra	Localidad	Importe contratado	Importe ejecutado	Acciones iniciales	Acciones definitivas	Avance físico	Personas Beneficiadas
1	FISE/0276/240459/2024	Santiago Choápam	\$1,484,913.38	\$1,484,913.38	11	11	100%	44
2	FISE/0277/240460/2024	Chepilme	\$404,969.49	\$404,969.49	3	3	100%	12
3	FISE/0278/240461/2024	Lo De Mejía	\$269,978.53	\$269,978.53	2	2	100%	8
4	FISE/0279/240462/2024	San Martín Itunyoso	\$674,966.09	\$674,966.09	5	5	100%	20
5	FISE/0280/240463/2024	San José Río Manzo	\$134,960.48	\$134,960.48	1	1	100%	4
6	FISE/0281/240464/2024	Pozo Yutatoma (Barrio Nundaso)	\$134,960.48	\$134,960.48	1	1	100%	4
7	FISE/0282/240465/2024	Santa María Huatulco	\$134,960.48	\$134,960.48	1	1	100%	4
8	FISE/0289/240474/2024	San Antonio Huitepec	\$134,960.48	\$134,960.48	1	1	100%	4
9	FISE/0290/240475/2024	Sector H Tres	\$134,960.48	\$134,960.48	1	1	100%	4
10	FISE/0296/240481/2024	Chuparrosa	\$1,214,975.10	\$1,214,975.10	9	9	100%	36
11	FISE/0299/240484/2024	Santo Domingo Latani	\$134,960.48	\$134,960.48	1	1	100%	4
12	FISE/0447/240686/2024	Santiago Ihuitlán Plumas	\$674,902.56	\$674,902.56	5	5	100%	20
Totales:			\$5,534,468.03	\$5,534,468.03	41	41	100%	164

IX. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES POR AUTORIZAR

A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

No.	Estimación	Periodo de ejecución	Importe con I.V.A.
1	01 (Uno)	Del 15 de julio del 2024 al 13 de agosto del 2024	\$ 2,413,895.65
2	02 (Dos)	Del 14 de agosto del 2024 al 12 de septiembre del 2024	\$ 1,573,734.91
Total:			\$ 3,987,630.56

MONTO TOTAL CON LETRA: Tres Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Treinta Pesos 56/100 m.n



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503

Materiales y Construcciones
Dr. MACOSA-RE S. de RL de CV.
Calle: Fibonacci Núm. 11A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68175
RFC MCM1220426JHS. Tel. 9512073365, 9515451538
construccionesmecosiste@gmail.com



"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024

Las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No.	Estimación	Periodo de ejecución	Importe con I.V.A.
3	03 (Tres) Finiquito	Del 12 de noviembre del 2024 al 11 de diciembre del 2024	\$ 1,546,837.47
Total:			\$ 1,546,837.47
MONTO TOTAL CON LETRA: Un Millón Quinientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 47/100 m.n			

X. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN

Las acciones definitivas ejecutadas a que refiere el apartado de metas terminadas, son entregadas y serán **RECEPCIONADAS** mediante las **Actas de Entrega por Beneficiario**, en la cual se detallará el estado de las mismas, así como la persona responsable de su mantenimiento y conservación.

Mediante el Acta de Verificación Física de los Trabajos, levantada en fecha **27 de diciembre del 2024**, la Supervisión de Obra de **VIVIENDA BIENESTAR**, hizo constar que, derivado del recorrido de campo, los trabajos fueron verificados mediante la **inspección física** de los mismos, concluyendo que estos se encontraban totalmente terminados de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones y normatividad vigente, por lo que, validó los trabajos ejecutados y autorizados, para ser recepcionados por parte de **"VIVIENDA BIENESTAR"**.

Asimismo, en este acto **"EL CONTRATISTA"** presenta la constancia expedida por las autoridades municipales de la comunidad beneficiada, en donde se indica que los trabajos fueron ejecutados a su entera satisfacción y que no se tiene adeudo alguno, y, de igual manera entrega el presupuesto definitivo y la sabana de finiquito para su análisis y, en su caso aceptación por parte de **"VIVIENDA BIENESTAR"**.

Por lo expuesto en el párrafo anterior por este medio **VIVIENDA BIENESTAR** cita a **"EL CONTRATISTA"** para el próximo **06 de enero del 2025** para llevar a cabo una reunión en las oficinas de **"VIVIENDA BIENESTAR"** para efectuar el finiquito de obra, levantándose para tal efecto el Acta Finiquito.

Se deja de manifiesto que, la presente acta de **Entrega y Recepción Física de los Trabajos**, no limita posibles reclamos por vicios, defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudiera derivarse, generados en la construcción de los trabajos que hoy se entregan y recepcionan.

No habiendo otro asunto más que tratar, se cierra la presente Acta, siendo las **12:30 horas** del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y que a continuación se enlistan.

POR VIVIENDA BIENESTAR

ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES

ARQ. ERIC ORTIZ SARABIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

Materiales y Construcciones
MAQSAJE S. de R.L. de C.V.
 Calle: Fomento N°m/11 A, Colonia Valle Esmeralda
 Ciudad de Juárez, Chihuahua C.P. 66125
 RFC MCM122007269/H5, Tel. 9512073385, 9515451536
 constructoresmaquesa@gmail.com



"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

**"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503**





"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2024

OAXACA


ING. HERNÁN JESÚS JIMÉNEZ VELASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES


ING. LUIS IRVING MORALES MERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS E INVERSIÓN

POR EL CONTRATISTA


Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Calle: Fibonacci Núm. 11 A, Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68125
RFC: MCM1220426 JHS, Tel. 9512073385, 9515451538
C. VALENTINA DE JESÚS GERÓN CASTRO
GERENTE GENERAL
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

TESTIGOS DE ASISTENCIA


LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
VIVIENDA BIENESTAR


ARQ. ROLANDO AYALA HERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN





"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503