



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025

Acta que se levanta conforme a lo establecido por los **artículos 64 y 65** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para hacer constar la entrega - recepción de los trabajos relativos al contrato No. **VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025**, celebrado el **14 de octubre del 2025** entre **VIVIENDA BIENESTAR** y la empresa contratista: **Materiales Y Construcciones Macosaje, S. De R.L. De C.V.**.

I. LUGAR, HORA Y FECHA

En la Agencia municipal de Reyes Mantecón, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las **10:30** horas del día **03 de febrero del 2026**, reunidos en las oficinas de **VIVIENDA BIENESTAR**, ubicadas en Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, Edificio E Ricardo Flores Magón, 4º Nivel, C.P. 71257, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, para llevar a cabo la **Entrega y recepción física de los trabajos** materia del contrato de obra pública No. **VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025**, defecha **14 de octubre del 2025**.

II. REPRESENTANTE DE LAS PARTES

Estando presentes, por parte de **VIVIENDA BIENESTAR** el **Mtro. Pedro Martínez Barroso**, Director de Obras y Adquisiciones, el **Arq. Eduardo Burgoa García**, Jefe de Departamento de Control de Obras e Inversión, el **Ing. Hernán Jesús Jiménez Velasco**, Jefe del Departamento de Estimaciones y el **Arq. Eric Ortiz Sarabia**, Jefe del Departamento de Supervisión y Seguimiento de Obras, a quienes en lo sucesivo se les denominará "**VIVIENDA BIENESTAR**" y por parte de la empresa contratista **Materiales Y Construcciones Macosaje, S. De R.L. De C.V.**; el/la **C. Valentina De Jesús Cerón Castro**, en su carácter de **Administrador Único**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL CONTRATISTA**", asistidos de testigos que al final firman. entre ellos el/la **ERNESTO FLORES SANTAELLA**, Supervisor, de la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública**.

En uso de la palabra el representante de la **Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública** manifiesta: Con base en las facultades que se tienen conferidas, dentro de las que se encuentra constatar mediante auditorias, visitas de inspección, vigilancia y control, que el avance y ejecución de las obras ejecutadas con recursos publicos corresponda a lo programado en los contratos, que los materiales utilizados en la ejecución de obras públicas sean de la calidad estipulada en los mismos, verificar el cumplimiento de los programas de obras públicas, y el correcto ejercicio de los recursos públicos, que podrán notificarse a la instancia ejecutora con la oportunidad correspondiente, se hace mención que participación en el presente acto no exime ni limita la facultad del Órgano Estatal de Control o de cualquier otra instancia fiscalizadora de competencia estatal o federal, de llevar a cabo los actos de fiscalización que considere pertinente respecto a la obra de la cual se está informando sobre la terminación de los trabajos ni libera a las partes de posibles responsabilidades por probables incumplimientos normativos, defectos de ejecución o vicios ocultos que la obra pudiera presentar y esta participación no implica validación alguna de los conceptos de obra ejecutados objeto del presente acto de entrega-recepción

MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
Fibonacci Núm. 11 A Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125 RFC MCM120423175.
Tel. 9512073385. 9515451751
construccionesmacosaje@gmail.com

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionando de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PRADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIOS A LA NACIÓN"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025

ENTREGA "EL CONTRATISTA":

Empresa: Materiales Y Construcciones Macosaje, S. De R.L. De C.V.
Representante: C. Valentina De Jesús Cerón Castro.
Registro IMSS: D6866404108.
R.F.C.: MCM120426JH5.
Dirección y teléfono: CALLE FIBONACCI N° 11 INT A COL VALLE ESMERALDA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68125 TEL. : 951-207-3385.

Entidad: Vivienda Bienestar
R.F.C: CEV821016DC0
Representante: Prof. Enrique Misael Feria Rodríguez, Cargo: Director General..
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" Dirección: Edificio E "Ricardo Flores Magón km 17 Carr. Oaxaca Puerto Escondido Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Teléfono: 951 5016900 5015000 Ext. 24751

III. UBICACIÓN Y METAS DE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA

UBICACIÓN Y METAS DE LA OBRA:					
No.	No. de obra	Localidad	Municipio	Región	No. de acciones
1	FISE/0877/251603/2025	Emiliano Zapata	Villa De Zaachila	Valles Centrales	5
2	FISE/0877/251604/2025	Colonia Del Bosque	Villa De Zaachila	Valles Centrales	12
3	FISE/0877/251605/2025	Vicente Guerrero	Villa De Zaachila	Valles Centrales	43
4	FISE/0893/251618/2025	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Mixteca	6
5	FISE/0895/251620/2025	Mancuernas	Santiago Pinotepa Nacional	Costa	7
6	FISE/0901/251625/2025	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	Mixteca	12
7	FISE/0950/251677/2025	Lo De Mejía	Santiago Pinotepa Nacional	Costa	8
8	FISE/0952/251679/2025	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Costa	3
Total:					96

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA

Periodo de ejecución: del 17 de octubre del 2025 al 14 de enero del 2026.
Plazo de ejecución: 90 días naturales.



**Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.**

Fibonacci Núm. 11 A. Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125 RFC MCM120426JH5
Tel. 9512073385, 9515451538
construccionesmacosaje@gmail.com

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes, Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionando de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"



**"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria"**
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel,
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503



VIVIENDA BIENESTAR

"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PRADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIOS A LA NACIÓN"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025

V. MODIFICACIÓN AL PERÍODO DE EJECUCIÓN:

- Convenio de diferimiento al plazo número: N/A
- Con un período: N/A
- Plazo del convenio de diferimiento: N/A
- Convenio Modificadorio al plazo número/prórroga de fecha: N/A
- Con un período/prórroga: N/A
- Plazo del convenio Modificadorio/prórroga: N/A

VI. GARANTÍAS EXHIBIDAS:

"EL CONTRATISTA" exhibió para garantizar el cumplimiento, el anticipo y los vicios ocultos del contrato número VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025, las siguientes garantías:

- A).- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, otorgó la Póliza de Fianza número 3075713, por un monto de: \$ 522,896.79 (Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 79/100 M.N.), incluye I.V.A. equivalente al 10 % del monto total contratado, de la afianzadora Sofimex, Institución De Garantías, S.A.
- B).- Para garantizar la correcta inversión del anticipo del 30 %, entregó la Póliza de Fianza número 3075712, por un monto de \$ 1,568,690.38 (Un Millón Quinientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa Pesos 38/100 M.N.), incluye I.V.A. de la afianzadora Sofimex, Institución De Garantías, S.A.
- C).- Para garantizar los vicios ocultos, por un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de la presente acta, otorgó la Póliza de Fianza número 3111780, por un monto de \$ 522,896.79 (Quinientos Veintidos Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 79/100 M.N.), Incluye I.V.A. equivalente al 10 % del monto total contratado, de la afianzadora Sofimex, Institución De Garantías, S.A.

VII. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS Y RECEPCIONADOS

En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y cumpliendo los requisitos que al respecto establece el contrato de mérito, se procede con la formalización de la recepción física en forma TOTAL de los trabajos materia del contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025.

Objeto del contrato: 1.- Construcción De Cuarto Para Cocina, En La Localidad Emiliano Zapata, Municipio Villa De Zaachila; 2.- Construcción De Cuarto Para Cocina, En La Localidad Colonia Del Bosque, Municipio Villa De Zaachila; 3.- Construcción De Cuarto Para Cocina, En La Localidad Vicente Guerrero, Municipio Villa De Zaachila; 4.- Construcción De Cuarto Para Cocina, En La Localidad San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso; 5.- Construcción De Cuarto Para Cocina, En La Localidad Mancuernas, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; 6.- Construcción De Cuarto Para Cocina, En La Localidad Concepción Buenavista, Municipio Concepción Buenavista; 7.- Construcción De Cuarto Para Cocina, En La Localidad Lo De Mejía, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; 8.- Construcción De Cuarto Para Cocina, En La Localidad San Pedro Jicayán, Municipio San Pedro Jicayán En El Estado De Oaxaca. Con Las Sigüientes Características Generales: Construcción De 96 Cuartos Para Cocina Con Dimensiones De 3.00 X 3.00 Metros (9 M2 Cada Uno) Que Corresponden A Un Total De 864 Metros Cuadrados De Construcción; A Base De Muros De

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
C.P. 68125 RFC MCM120426JH15,
Tel. 9512013385 4515451538

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PRADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIOS A LA NACIÓN"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025

Tabicón Pesado Y Cubierta De Lámina Galvateja Cal. 26, Con Las Sigüientes Características: Cuarto - Cocina 9 M2: Preliminares, Excavación De Terreno Para Cepa, Plantilla De Concreto F'C=150 Kg/Cm2, Zapata Aislada De 40 X 40 Cm, Cadenas De Desplante De 15 X 15 Cm De Concreto F'C= 200 Kg/Cm2, Estructura: Muros De Tabicón, Castillos De 15 X 15 Cm De Concreto F'C= 200 Kg/Cm2, Cadena Intermedia Y De Cerramiento De 15 X 15 Cm De Concreto F'C= 200 Kg/Cm2, Firme De 10 Cm De Concreto F'C= 150 Kg/Cm2 Acabado Escobillado, Cubierta: Perfil Tubular De 3" X 1 1/2" Cal. 18, Suministro Y Colocación De Galvateja Cal. 26 De 3.66 Mts, Base De Tabicón Y Losa De 7 Cm De Espesor De Concreto F'C= 200 Kg/Cm2. Contribuyendo A Una Vivienda Digna Y Decorosa Con La Finalidad De Mejorar La Calidad De Vida De Sus Moradores. Se Considerará Las Condiciones Mínimas Necesarias Que Establezcan Las Normas Oficiales Mexicanas En Materia De Vivienda.

VIII. METAS TERMINADAS:

Con motivo de la entrega y recepción de los trabajos que hoy se formalizan, se acredita la terminación y alcance de las siguientes metas, conforme a los **oficios de autorización SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0877/2025, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0893/2025, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0895/2025, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0901/2025, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0950/2025, SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0952/2025**, a que refiere el contrato No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025.

No.	No. de obra	Localidad	Importe contratado	Importe ejecutado	Acciones iniciales	Acciones definitivas	Avance físico	Personas Beneficiarias
1	FISE/0877/251603/2025	Emiliano Zapata	\$272,089.46	\$272,089.46	5	5	100%	20
2	FISE/0877/251604/2025	Colonia Del Bosque	\$653,611.47	\$653,611.47	12	12	100%	48
3	FISE/0877/251605/2025	Vicente Guerrero	\$2,342,970.85	\$2,342,970.85	43	43	100%	172
4	FISE/0893/251618/2025	San Martín Itunyoso	\$326,540.50	\$326,540.50	6	6	100%	24
5	FISE/0895/251620/2025	Mancuernas	\$381,195.98	\$381,195.98	7	7	100%	28
6	FISE/0901/251625/2025	Concepción Buenavista	\$653,657.98	\$653,657.98	12	12	100%	48
7	FISE/0950/251677/2025	Lo De Mejía	\$435,709.72	\$435,709.72	8	8	100%	32
8	FISE/0952/251679/2025	San Pedro Jicayán	\$163,191.98	\$163,191.98	3	3	100%	12
Totales:			\$5,228,967.94	\$5,228,967.94	96	96	100%	384

IX. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES POR AUTORIZAR

A continuación, se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situación de pago.

MACOSAJE S. de R.L. de C.V.
 Oaxaca de Juárez, Oaxaca,
 C.P. 68125 RFC MCM120-126JH15
 Tel. 9512073385 9515451538
 construccionesmacosaje@qma.com

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

**"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
 Porfirio Díaz Soldado de la Patria"**
 Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
 Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo
 Coyotepec, Oaxaca
 Tel. (951) 5016900 Ext. 24503



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PRADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIOS A LA NACIÓN"

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025

No.	Estimación	Periodo de ejecución	Importe con I.V.A.	
1	01 (Uno)	Del 17 de octubre del 2025 al 15 de noviembre del 2025	\$	1,635,880.82
2	02 (Dos)	Del 16 de noviembre del 2025 al 15 de diciembre del 2025	\$	2,286,448.94
Total:			\$	3,922,329.76
Monto total con letra: Tres Millones Novecientos Veintidos Mil Trescientos Veintinueve Pesos 76/100 M.N.				

Las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No.	Estimación	Periodo de ejecución	Importe con I.V.A.	
3	03 (Tres) Finiquito	Del 16 de diciembre del 2025 al 14 de enero del 2026	\$	1,306,638.18
Total:			\$	1,306,638.18
Monto total con letra: Un Millón Trescientos Seis Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 18/100 M.N.				

X. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN

Las acciones definitivas ejecutadas a que refiere el apartado de metas terminadas, son entregadas y serán **RECEPCIONADAS** mediante las **Actas de Entrega por Beneficiario**, en la cual se detallará el estado de las mismas, así como la persona responsable de su mantenimiento y conservación.

Mediante el Acta de Verificación Física de los Trabajos, levantada en fecha **30 de enero del 2026**, la Supervisión de Obra de **VIVIENDA BIENESTAR**, hizo constar que, derivado del recorrido de campo, los trabajos fueron verificados mediante la inspección física de los mismos, concluyendo que estos se encontraban totalmente terminados de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones y normatividad vigente, por lo que, validó los trabajos ejecutados y autorizados, para ser recepcionados por parte de **"VIVIENDA BIENESTAR"**.

Asimismo, en este acto **"EL CONTRATISTA"** presenta la constancia expedida por las autoridades municipales de la comunidad beneficiada, en donde se indica que los trabajos fueron ejecutados a su entera satisfacción y que no se tiene adeudo alguno, y, de igual manera entrega el presupuesto definitivo y la sabana de finiquito para su análisis y, en su caso aceptación por parte de **"VIVIENDA BIENESTAR"**.

Por lo expuesto en el párrafo anterior por este medio **VIVIENDA BIENESTAR** cita a **"EL CONTRATISTA"** para el próximo **09 de febrero del 2026** para llevar a cabo una reunión en las oficinas de **"VIVIENDA BIENESTAR"** para efectuar el finiquito de obra, levantándose para tal efecto el Acta Finiquito.

Se deja de manifiesto que, la presente acta de **Entrega y Recepción Física de los Trabajos**, no limita posibles reclamos por vicios, defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello pudiera derivarse, generados en la construcción de los trabajos que hoy se entregan y reciben.

No habiendo otro asunto más que tratar, se cierra la presente Acta, siendo las **12:30** horas del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y que a continuación se enlistan.



Materiales y Construcciones
MAYORQUE S. de R.L. de C.V.
 Fibonacci Núm. 11 A Colonia Valle Esmeralda
 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
 C.P. 68125 RFC MCM120476 JHS
 Tel. 9512073385 951545433
 construccionesmayorque@gmail.com

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
 Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
 Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
 Tel. (951) 5016900 Ext. 24503

OAXACA

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)





VIVIENDA BIENESTAR


"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PRADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIOS A LA NACIÓN"


ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/079/2025

POR VIVIENDA BIENESTAR


MTRO. PEDRO MARTÍNEZ BARROSO
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES


ARQ. ERIC ORTÍZ SARABIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS



ING. HERNÁN JESÚS JIMÉNEZ VELASCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES


ARQ. EDUARDO BURGOA GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS E INVERSIÓN


POR EL CONTRATISTA


Materiales y Construcciones
MACOSAJE S. de R.L. de C.V.

Fibonacci Núm. 11 A Colonia Valle Esmeralda
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
C.P. 68125 RFC MCM1201261115,
Tel. 9512073385, 9515451538
construccionesmacosaje@gmail.com


C. VALENTINA DE JESÚS CERÓN CASTRO
ADMINISTRADOR ÚNICO
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V.

TESTIGOS DE ASISTENCIA


LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
VIVIENDA BIENESTAR


LIC. ERNESTO FLORES SANTAELLA
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

"Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio "E" Edificio Ricardo Flores Magón, Cuarto Nivel.
Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon. San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca
Tel. (951) 5016900 Ext. 24503