

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MONTE ALBAN PARTE ALTA)	No. CONTRATO:	SAPAO/CB-MASOAX/0043/2018
CONTRATISTA:	KENMAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA:	SAPAO/DPE/CB-MASOAX/0043/2018
UBICACIÓN:	OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	R.F.C.:	KSI170701V46
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	07 DE MAYO DE 2018	CODIFICACIÓN:	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2018	PROGRAMA:	181 MAS OAXACA
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE JUNIO DE 2018	RECURSO:	BANCA DE DESARROLLO, CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA
FECHA DE TERMINO REAL:	11 DE OCTUBRE DE 2018	DIAS DE PRORROGA:	
COMPañIA AFIANZADORA:	Afianzadora Aserta S.A de C.V.		
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	No. DE FIANZA 3129-06667-0	%	30 \$ 853,762.17
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA 3129-06666-3	%	10 \$ 284,587.39
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO:	No. DE FIANZA 3129-06666-3	%	10 \$ 284,587.39
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	No. DE FIANZA 3129-07101-8	%	10 \$ 284,587.39
No. DE DIAS DE LA SANCION:	IMPORTE DE LA SANCION		\$

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MONTE ALBAN PARTE ALTA), PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJAS DE OPERACIÓN, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MONTE ALBAN PARTE ALTA)

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS);

OBSERVACIONES: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos; y esta ultima se obligara por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecucion SAPAO/CB-MASOAX/0043/2018 de fecha 03 de mayo de 2018 y diferimiento del programa de ejecucion al contrato numero SAPAO/DPE/CB-MASOAX/0043/2018 de fecha 14 de junio de 2018.

MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
\$2,845,873.90	03 DE MAYO DE 2018	\$2,453,339.57	\$2,845,873.90
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA DE FACTURA		
PRIMERA 14 DE JUNIO DE 2018 AL 13 DE JULIO DE 2018	20 DE AGOSTO DE 2018	\$1,261,885.95	\$1,463,787.70
SEGUNDA 14 DE JULIO DE 2018 AL 12 DE AGOSTO DE 2018	20 DE AGOSTO DE 2018	\$316,221.50	\$366,816.94
TERCERA 13 DE AGOSTO DE 2018 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2018	\$456,765.02	\$529,847.42
CUARTA Y FINIQUITO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018	09 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$418,467.10	\$485,421.84
A) TOTAL EJERCIDO		\$2,453,339.57	\$2,845,873.90
B) SALDO NO EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)		\$2,453,339.57	\$2,845,873.90

RECIBE

FIRMA:
 NOMBRE: ING. ROGOLINO VARGAS SOLIS
 CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA

FIRMA:
 NOMBRE: ARQ. GUILIBALDO DOROTEO MIJANGOS GALVO
 CARGO: DIRECTOR TECNICO SAPAO

FIRMA:
 NOMBRE: ING. DANIEL OLIVER MATEOS TRINIDAD
 CARGO: RESIDENTE DE OBRA SAPAO

ENTREGA

FIRMA:
 NOMBRE: C. ADRIÁN LÓPEZ HERNÁNDEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
 EMPRESA: KENMAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.

