

OBRA:	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS	No. CONTRATO:	SAPAO/CB-MASOAX/2001/2017
CONTRATISTA:	HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA:	SAPAO/DPE/CB-MASOAX/2001/2017
UBICACIÓN:	OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	R.F.C.:	HCO090509KY7
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	16 DE OCTUBRE DE 2017	CODIFICACIÓN:	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:	14 DE DICIEMBRE DE 2017	PROGRAMA:	181- MAS OAXACA
FECHA DE INICIO REAL:	13 DE NOVIEMBRE DE 2017	RECURSO:	BANORAS, CREDITO BANORAS MAS OAXACA
FECHA DE TERMINO REAL:	10 DE FEBRERO DE 2018	DIAS DE PRORROGA:	
COMPañIA AFIANZADORA:	ACE Fianzas Monterrey, S.A.		

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	No. DE FIANZA	1848561	%	30	\$	1,406,718.21
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA	1848559	%	10	\$	468,906.07
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO:	No. DE FIANZA	1848559	%	10	\$	468,906.17
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	No. DE FIANZA	1891667	%	10	\$	468,906.17
No. DE DIAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN				\$	

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2018 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO POZO AZUCENAS, PLATAFORMA DE BOMBEO, MAMPARA DE CONTROLES, EQUIPO ELECTROMECÁNICO, MULTIPLE DE DESCARGA, PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 120 MTS, INTERCONEXION A LA LINEA EXISTENTE, BARDEADO DEL PREDIO PERIMETRAL; RAMAL ELECTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA, TRANSFORMADOR, HERRAJE Y AISLAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCIÓN, LUMINARIAS SOLARES EN AREA DE MANIOBRAS DE POZO, JUNTA DE ACLARACIONES.

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos; y esta ultima se obligará por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecución SAPAO/CB-MASOAX/2001/2017 de fecha 14 de octubre de 2017 y diferimiento del programa de ejecución al contrato número : SAPAO/DPE/CB-MASOAX/2001/2017 de fecha 12 de noviembre de 2017.

MONTO CONTRATADO
\$4,689,060.70

FECHA DE CONTRATO
14 DE OCTUBRE DE 2017

IMPORTE S / IVA
\$4,042,293.71

MONTO C / I.V.A.
\$4,689,060.70

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

FOLIO DE FACTURA

PRIMERA	13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2017
SEGUNDA	12 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2018
TERCERA Y FINIQUITO	27 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2018
A) TOTAL EJERCIDO	
B) SALDO NO EJERCIDO	
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)	

FACTURA 1	\$1,852,450.69	\$2,148,842.80
FACTURA 6	\$1,993,078.35	\$2,311,970.89
FACTURA 8	\$196,764.66	\$228,247.01
	\$4,042,293.71	\$4,689,060.70
	\$0.00	\$0.00
	\$4,042,293.71	\$4,689,060.70

RECIBE

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. ESTEBAN SABINO VASQUEZ

CARGO: PRESIDENTE DE OBRA SAPAO

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. SULBALDO DOROTEO MANCOS CALVO

CARGO: DIRECTOR TECNICO SAPAO

ENTREGA

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. URIEL HERRERA ALAVEZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA: HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.