



SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA



Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLANCHA

OBRA:		No. CONTRATO:	SAPAO/CB-MASOAX/2002/2017
CONTRATISTA:	TANQUES DEL BAJIO S.A. DE C.V.	DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA:	SAPAO/DPE/CB-MASOAX/2002/2017
UBICACIÓN:	OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	R.F.C.:	TBA120723AG8
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	16 DE OCTUBRE DE 2017	MODIFICACIÓN:	
FECHA DE TERMINO PROGRAMADA:	14 DE DICIEMBRE DE 2017	PROGRAMA:	181- MAS OAXACA
FECHA DE INICIO REAL:	10 DE NOVIEMBRE DE 2017	RECURSO:	BANOBRAS, CREDITO BANORAS MAS OAXACA
FECHA DE TERMINO REAL:	10 DE MARZO DE 2018	DÍAS DE PRORROGA:	

COMPañIA AFIANZADORA

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	No. DE FIANZA	8146-00317-0	%	30	\$	669,718.45
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA	8146-00318-3	%	10	\$	223,249.48
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO:	No. DE FIANZA	8146-00318-3	%	10	\$	223,249.48
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	No. DE FIANZA	8146-00418-0	%	10	\$	223,249.48
No. DE DÍAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN				\$	

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA 10 DE MARZO DE 2018 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE "LA PLANCHA PARTE ALTA", TANQUE PREFABRICADO DE 125 M3. LLEGADA DE CONDUCCIÓN, SALIDA A DISTRIBUCIÓN, SALIDA DE LIMPIEZA DE TANQUE Y EXCEDENCIAS, CERCADO DE TANQUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos; y esta ultima se obligará por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecución SAPAO/CB-MASOAX/2002/2017 de fecha 14 de octubre de 2017 y diferimiento del programa de ejecución al contrato número : SAPAO/DPE/CB-MASOAX/2002/2017 de fecha 09 de noviembre de 2017.


MONTO CONTRATADO \$2,232,494.84	FECHA DE CONTRATO 14 DE OCTUBRE DE 2017	IMPORTE S / IVA \$1,924,564.52	MONTO C / I.V.A. \$2,232,494.84
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FOLIO DE FACTURA		
PRIMERA 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017	58	\$852,998.02	\$989,477.70
SEGUNDA 08 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2018	64	\$649,848.24	\$985,823.96
TERCERA Y FINIQUITO 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2018	65	\$221,718.26	\$257,193.18
A) TOTAL EJERCIDO		\$1,924,564.52	\$2,232,494.84
B) SALDO NO EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)		\$1,924,564.52	\$2,232,494.84

RECIBE

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. ESTEBAN SABINO VÁSQUEZ
CARGO: RESIDENTE DE OBRA SAPAO



FIRMA:
NOMBRE: ARQ. GUILBERALDO DOROTEO MILIAN
CARGO: DIRECTOR TECNICO SAPAO



TANQUES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

FIRMA:
NOMBRE: MARTINEZ
CARGO: APODERADO LEGAL

EMPRESA

TANQUES DEL BAJIO S.A. DE C.V.