

OBRA: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC No. CONTRATO: SAPAO/FISE/2619/2017

CONTRATISTA: TANQUES DEL BAJO S.A. DE C.V. R.F.C.: TBA120723AG8

UBICACIÓN: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA CODIFICACIÓN:

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 16 DE OCTUBRE DE 2017 PROGRAMA: 181 - MAS OAXACA

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 24 DE DICIEMBRE DE 2017 RAMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2017)

FECHA DE INICIO REAL: 05 DE ENERO DE 2018 DIAS DE PRORROGA:

FECHA DE TERMINO REAL: 15 DE MARZO DE 2018

AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	No. DE FIANZA	8146-00325-9	%	30	\$	1,408,652.87
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA	8146-00326-0	%	10	\$	469,550.96
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	No. DE FIANZA	8146-00416-0	%	10	\$	469,550.96
No. DE DIAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN				\$	

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA ,SE REUNIERON EL DIA 17 DE MARZO DE 2018 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN :

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO, SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EQUIPOS DE BOMBEO, SUBESTACION ELECTRICA, TREN DE DESCARGA, INSTALACIONES Y OBRAS ANEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS, INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y ELECTRICOS, ATRAQUES ESPECIALES PARA TREN DE DESCARGA Y SILLETA DE APOYO, CAMARA DE AIRE EN MACRO TANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OBRA CIVIL; PEDESTAL (BASE DE CAMARA), OBRA CIVIL SILLETA Y DERIVACION A CAMARA DE AIRE.

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos; y esta ultima se obligara por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecución SAPAO/FISE/2619/2017 de fecha 14 de octubre de 2017.

MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
\$4,695,509.55	14 DE OCTUBRE DE 2017	\$4,047,853.06	\$4,695,509.55
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	No. DE FACTURA		
PRIMERA 05 DE ENERO DE 2018 AL 29 DE ENERO DE 2018	68	\$1,639,648.37	\$1,901,992.11
SEGUNDA 30 DE ENERO DE 2018 AL 23 DE FEBRERO DE 2018	69	\$1,501,878.82	\$1,742,179.43
TERCERA Y FINIQUITO 24 DE FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2018	71	\$906,325.87	\$1,051,338.01
A) TOTAL EJERCIDO		\$4,047,853.06	\$4,695,509.55
B) SALDO NO EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)		\$4,047,853.06	\$4,695,509.55

RECIBE

FIRMA :

NOMBRE: ARG. ANTONIO CARLOS REYES ORTIZ

CARGO: RESIDENTE DE OBRA DE SAPAO

FIRMA :

NOMBRE: ARG. GUILLEBALDO DOROTEO MIJANGOS CALVO

CARGO: DIRECTOR TECNICO DE SAPAO

ENTREGA

FIRMA :

NOMBRE: C. ALEJANDRO DE LA TORRE MARTINEZ

CARGO: APODERADO LEGAL

EMPRESA: TANQUES DEL BAJO S.A. DE C.V.

TBA-120723-AG8