

<p>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC- TANQUE DE DISTRIBUCIÓN MIGUEL HIDALGO) (MAS-OAXACA)</p> <p>CONTRATISTA: SETREUM S.A DE C.V.</p> <p>UBICACIÓN: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA</p> <p>FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 27 DE DICIEMBRE DE 2017</p> <p>FECHA DE INICIO REAL: 25 DE NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>FECHA DE TERMINO REAL: 12 DE MARZO DE 2018</p> <p>COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE Fianzas Monterrey, S.A.</p>	<p>No. CONTRATO: SAPAO/FISE/3625/2017</p> <p>DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA: SAPAO/DPE/FISE/3625/2017</p> <p>R.F.C.: SET070403CK1</p> <p>CODIFICACIÓN:</p> <p>PROGRAMA: 181- MAS OAXACA</p> <p>RECURSO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2017)</p> <p>DIAS DE PRORROGA:</p>
---	--

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTIPO:	No. DE FIANZA	1852819	%	30	\$	1,184,413.11
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA	1852826	%	10	\$	394,804.37
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO:	No. DE FIANZA	1852826	%	10	\$	394,804.37
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	No. DE FIANZA	1891931	%	10	\$	394,804.37
No. DE DIAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN				\$	

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA 13 DE MARZO DE 2018 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN :

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (TRAMO: MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC- TANQUE DE DISTRIBUCIÓN MIGUEL HIDALGO) (MAS-OAXACA); CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MIGUEL HIDALGO, PRELIMINARES, EXCAVACIÓN CAMA CON MATERIAL DE BANCO, TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MACROTANQUE SAN JUAN CHAPULTEPEC A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MIGUEL HIDALGO, VALVULA DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN, DESAGÜE, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA.

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos; y esta ultima se obligara por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecucion SAPAO/FISE/3625/2017 de fecha 11 de noviembre de 2017 y diferimiento del programa de ejecucion al contrato numero SAPAO/DPE/FISE/3625/2017 de fecha 25 de noviembre de 2017.

MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
\$3,948,043.69	11 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$3,403,485.94	\$3,948,043.69
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FOLIO DE FACTURA		
PRIMERA 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017	181	\$947,862.17	\$1,099,520.12
SEGUNDA 02 DE ENERO DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2018	182	\$1,051,151.61	\$1,219,335.87
TERCERA Y FINIQUITO 26 DE FEBRERO DE 2018 AL 12 DE MARZO DE 2018	184	\$1,404,472.15	\$1,629,187.70
A) TOTAL EJERCIDO		\$3,403,485.94	\$3,948,043.69
B) SALDO NO EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)		\$3,403,485.94	\$3,948,043.69

RECIBE

FIRMA:

NOMBRE: ING. DANIEL OLIVER MATEOS TRINIDAD

CARGO: RESIDENTE DE OBRA SAPAO



ENTREGA

proyectos y construcciones

R.F.C. SET070403CKI

FIRMA:

NOMBRE: C. EDGAR PÉREZ GUTIÉRREZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

EMPRESA: SETREUM S.A DE C.V.

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. GUILIBALDO DOROTEO MIJANGOS CALVO

CARGO: DIRECTOR TECNICO SAPAO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

DIRECCIÓN TÉCNICA