

OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO) No. CONTRATO: SAPAO/AUT/1192/2019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V. DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA: SAPAO/DPE/AUT/1192/2019

UBICACIÓN: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA R.F.C.: ECZ121120T32

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CODIFICACIÓN:

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019, Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL

FECHA DE INICIO REAL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSO: FEDERAL Y ESTATAL

FECHA DE TERMINO REAL: 09 DE MARZO DEL 2020 DIAS DE PRORROGA:

COMPañIA AFIANZADORA		SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	No. DE FIANZA	2356725	% 30 \$ 6,478,529.20
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA	2356735	% 10 \$ 2,159,509.73
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO:	No. DE FIANZA	2356735	% 10 \$ 2,159,509.73
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	No. DE FIANZA	2418490	% 10 \$ 2,155,436.15
No. DE DIAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN		\$

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA 09 DE MARZO DE 2020 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN :

PRELIMINARES, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJAS DE OPERACIÓN, MEDIDORES, MEDIDORES DE 6", MEDIDOR DE 8", VÁLVULAS Y DISPOSITIVOS REDUCTORES DE PRESIÓN, VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN 3", VÁLVULAS REDUCTORA DE PRESIÓN 4", DISPOSITIVOS REDUCTORES DE PRESIÓN, RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO), EXTRAORDINARIOS.

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACIONES: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos; y esta ultima se obligará por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecución SAPAO/AUT/1192/2019 de fecha 21 de Septiembre de 2019, y un convenio adicional en plazo al contrato No. SAPAO/CAP/AUT/1192/2019 de fecha 20 de Enero de 2020.

MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
\$21,595,097.32	21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$18,616,463.21	\$21,595,097.32
DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FOLIO DE FACTURA		
PRIMERA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2019	A/87	\$7,082,518.64	\$8,215,721.62
SEGUNDA 21 DE ENERO DEL 2020 AL 08 DE FEBRERO DEL 2020	A/91	\$4,319,019.46	\$5,010,062.57
TERCERA 09 DE FEBRERO DE 2020 AL 09 DE MARZO 2020	A/96	\$7,179,808.06	\$8,328,577.35
A) TOTAL EJERCIDO		\$18,581,346.16	\$21,554,361.55
B) SALDO NO EJERCIDO		\$35,117.05	\$40,735.78
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)		\$18,616,463.21	\$21,595,097.32

RECIBE

FIRMA :
NOMBRE : ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
CARGO : DIRECTOR TÉCNICO SAPAO

FIRMA :
NOMBRE : ARQ. ESTEBÁN SABINO VÁSQUEZ
CARGO : RESIDENTE DE OBRA SAPAO

ENTREGA

FIRMA :
NOMBRE : ARQ. RAFAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO : JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V.
R.F.C.: ECZ121120T32
FRANCO MONTES DE OCA 110-B
VICENTE SUAREZ
OAXACA DE JUAREZ OAXACA

FIRMA :
NOMBRE : ING. ALFONSO ENRIQUEZ CHAVEZ
CARGO : ADMINISTRADOR ÚNICO
EMPRESA : EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V.

FAIS - FISE 2019 CAPITAL PROAGUA