

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Guadalupe Cuautepec, en el Municipio de San Juan Bautista Suchitepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	30 días naturales posteriores a la formalización del contrato	A partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025	Total
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>								
<b>1</b>	1	Arena de río	M3	560	420	140	0	560
	2	Grava de río	M3	662	497	165	0	662
	3	Piedra bola de río	M3	202	152	50	0	202
	4	Material para capa subyacente	M3	165	124	41	0	165
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>								
<b>2</b>	1	Cemento Gris Portland	Ton	360	270	90	0	360
	2	Endurecedor para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	3	Desmoldante neutro para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	4	Colorante para concreto	Kg	136	102	34	0	136
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>								
<b>3</b>	1	Duela	Pza	50	50	0	0	50
	2	Tabla	Pza	132	132	0	0	132
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>								
<b>4</b>	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	4	4	0	0	4
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	1	1	0	0	1
	3	Alambre recocado	Kg	82	82	0	0	82
	4	Canal monten	Pza	70	70	0	0	70
	5	Varilla corrugada	Kg	422	422	0	0	422
	6	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	0	2
	7	Señal preventiva (SP)	Pza	8	8	0	0	8
	8	Señal restrictiva (SR)	Pza	3	3	0	0	3
<b>253-HERRAMIENTAS MENORES</b>								
<b>5</b>	1	Carretilla de carga	Pza	10	10	0	0	10
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	9	9	0	0	9
	3	Pala tipo redonda	Pza	8	8	0	0	8
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	4	4	0	0	4
	6	Barreta de punta	Pza	4	4	0	0	4
	7	Tambo de plástico	Pza	13	13	0	0	13