

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUES TAL	UR	NOMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	IA DE CONTR	CONTRATISTA	CHA DE INICIA	DE TÉRMINO	DE VIGENCIA	EL USUARIO CONT	MONTO CONTRATADO	MODIFICADO	LIGA CONTRATO	% AVANCE FÍSICO EJECUTOR	% AVANCE FÍSICO (EJECUCIÓN) CONTRATO	OBSERVACIONES REVISOR	IFICACION	REPORTE FOTOGRÁFICO	ACTA ENTREGA O S
5010012152800123	230634	31001-108010340K	501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONC	CABIEN-FISE-002-W-0-23	15/09/2023	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE I	16/09/2023	14/11/2023			\$ 6,623,604.66		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/62	1%	1.00%	SIN OBSERVACIONES		https://drive.google.com/drive/folders/1e2haHGgyQE1DmaiPeooU7--wQT5jy0pu?usp=sharing	
5010012151300123	230773	31001-108010370K	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUEI	CABIEN-FISE-004-W-0-23	15/09/2023	PERSESA, S.A. DE C.V.	16/09/2023	30/10/2023			\$ 1,961,883.74		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/62	1%	1.00%	SIN OBSERVACIONES		https://drive.google.com/drive/folders/1iRmk5Brg-wh4QPDxTdolppq7rlU2-TNP?usp=sharing	
5010012151600123	230775	31001-108010380K	501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZE DE	CABIEN-FISE-011-W-0-23	18/09/2023	CONSTRUCTORA MEXICO DE PF	19/09/2023	02/11/2023			\$ 2,698,697.63		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/62	3%	3.00%	SIN OBSERVACIONES		https://drive.google.com/drive/folders/1gCODWMHspDfnv4KQpL-jcXM0MzeXIKOV?usp=sharing	
5010012111700123	230248	31001-108020030K	501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO P/	CABIEN-AFIE22-001-Y-0-23	07/07/2023	ANGEL GARCIA GARCIA Y ASOC	08/07/2023	04/12/2023	149	-56 VENCIDO	\$ 558,049.39		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/i.php?i=	70%	70.00%	SIN OBSERVACIONES		https://drive.google.com/drive/folders/1oeAfyRseR0vHrowK2tZLXyONLqMKy4p9?usp=sharing	
5010012157800123	230816	31001-108030060K	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PA	CABIEN-FISE-005-W-0-23	15/09/2023	DAINZU INGENIERÍA Y PROYECT	16/09/2023	14/12/2023			\$ 22,224,542.34		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/62	1%	1.00%	SIN OBSERVACIONES		https://drive.google.com/drive/folders/1_ZhuUBim_yR6tQBZRwoR871-TCrXoIYgl?usp=sharing	
5010012162600123	230819	31001-108030070K	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBR	CABIEN-FISE-006-W-0-23	15/09/2023	GRUPO CONSTRUCTOR DIEMAF	16/09/2023	14/12/2023			\$ 18,817,291.03		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/62	1%	1.00%	SIN OBSERVACIONES		https://drive.google.com/drive/folders/1qCKV5XwISL_o___b58rEKU73nU9dQQ2YS?usp=sharing	
5010012164000123	230886	31001-108030120K	501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBR	CABIEN-FISE-008-W-0-23	18/09/2023	OBRA Y PROYECTOS DE INGEN	19/09/2023	02/12/2023			\$ 10,606,967.93		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/623-7.pdf						
5010012159400123	230888	31001-108030140K	501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PA	CABIEN-FISE-009-W-0-23	18/09/2023	BEDXE NEZA HABILITADORA CC	19/09/2023	17/12/2023			\$ 19,610,458.88		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/62	3%	3.00%	SIN OBSERVACIONES		https://drive.google.com/drive/folders/1pYEKatDaGIQfogiCMiYkGrnKaizSyild?usp=sharing	
5010012162500123	230890	31001-108030160K	501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON COI	CABIEN-FISE-010-W-0-23	18/09/2023	ARCOXA CONSTRUCCIONES, S./	19/09/2023	07/11/2023			\$ 6,241,221.87		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/623-9.pdf						
5010012126300123	230884	31001-108040010K	501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SI	CABIEN-FISE-007-W-0-23	18/09/2023	HACHE BSF, S.A. DE C.V.	19/09/2023	17/12/2023			\$ 5,095,647.25		http://sistemascao.oaxaca.gob.mx/cao/62	1%	1.00%	SIN OBSERVACIONES		https://drive.google.com/drive/folders/1fQKBO-2LSW72x7w3NgRKYr42MdBJLUe?usp=sharing	

PIPETAPA	ID OBRA	CLAVE PRESUPUESTAL	PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	UR	OMBRE DE LA OBRA / ACTIVIDAD	EMAFORIZACIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ADMINISTRADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
5010012111700123	230248	501001-10802003001	1001-10802003001-AALAA0 AALAA0722-ASIGNACIÓN SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0064/2023		501	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PA	COMPROMETIDO	\$ 566,080.00	\$ 566,080.00	\$ 558,049.39	\$ 328,920.19	\$ 328,920.19	\$ 328,920.19	\$ 328,920.19	\$ 8,030.61	\$ 237,159.81
5010012126300123	230884	501001-10804001001	1001-10804001001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0432/2023		501	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SC	COMPROMETIDO	\$ 5,495,270.82	\$ 5,495,270.82	\$ 5,095,647.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399,623.57	\$ 5,495,270.82
5010012151300123	230773	501001-10801037001	1001-10801037001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0395/2023		501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BUEN	COMPROMETIDO	\$ 2,050,000.01	\$ 2,050,000.01	\$ 1,961,883.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,116.27	\$ 2,050,000.01
5010012151600123	230775	501001-10801038001	1001-10801038001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0393/2023		501	MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETZE DE	COMPROMETIDO	\$ 2,749,999.12	\$ 2,749,999.12	\$ 2,698,697.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,301.49	\$ 2,749,999.12
5010012152800123	230634	501001-10801034001	1001-10801034001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0359/2023		501	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONC	COMPROMETIDO	\$ 6,833,895.59	\$ 6,833,895.59	\$ 6,623,604.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,290.93	\$ 6,833,895.59
5010012157800123	230816	501001-10803006001	1001-10803006001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0407/2023		501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAV	COMPROMETIDO	\$ 22,724,999.95	\$ 22,724,999.95	\$ 22,224,542.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,457.61	\$ 22,724,999.95
5010012159400123	230888	501001-10803014001	1001-10803014001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0437/2023		501	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAV	COMPROMETIDO	\$ 19,999,963.68	\$ 19,999,963.68	\$ 19,610,458.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 389,504.80	\$ 19,999,963.68
5010012162500123	230890	501001-10803016001	1001-10803016001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0439/2023		501	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CON	COMPROMETIDO	\$ 6,500,478.69	\$ 6,500,478.69	\$ 6,241,221.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,256.82	\$ 6,500,478.69
5010012162600123	230819	501001-10803007001	1001-10803007001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0410/2023		501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE	COMPROMETIDO	\$ 19,499,651.93	\$ 19,499,651.93	\$ 18,817,291.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 682,360.90	\$ 19,499,651.93
5010012164000123	230886	501001-10803012001	1001-10803012001-BEACAO BEACAO0223-FAIS - FISE C/ SF/SPIP/DPIP/FISE/0434/2023		501	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE	COMPROMETIDO	\$ 10,764,883.55	\$ 10,764,883.55	\$ 10,606,967.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,915.62	\$ 10,764,883.55