



| NO. | FUENTE DE FTO | OFICIO DE AUTORIZACION                       | DE FECHA              | PROGRAMA                                          | REGION                | MUNICIPIO                    | LOCALIDAD                                | MOD EJEC | OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVERSION AUTORIZADA | META PROGRAMADA | MEDIDA           | TOTAL DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN                               | PROCEDIMIENTO       | CONTRATO                 | MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO) | FECHA DE CONTRATO   | CONTRATISTAS                                               | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   | AOOP24        | SF/\$PIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AOOP24/0052/2025 | 24 de febrero de 2025 | 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA | 07 - SIERRA SUR       | 137 - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ | 0014 - YUCUATOTO (SAN ISIDRO EL POTRERO) | CONTRATO | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE RÍO MINAS - INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+340, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ                                                                                                                       | \$ 9,999,987.41      | 0.756           | KILOMETRO LINEAL | 541                    | LICITACION PUBLICA ESTATAL                              | LPE-CABIEN-034-2025 | CABIEN-AOOP24-043-W-0-25 | \$ 9,980,115.87                 | 16 de julio de 2025 | D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.                    | 100.00%         | 100.00%             |
| 2   | AOOP24        | SF/\$PIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AOOP24/0054/2025 | 24 de febrero de 2025 | 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA | 02 - COSTA            | 082 - SAN AGUSTÍN CHAYUCO    | 0001 - SAN AGUSTÍN CHAYUCO               | CONTRATO | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO A SAN FELIPE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 1+160, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO.                                                                                                                                                  | \$ 5,163,224.08      | 0.635           | KILOMETRO LINEAL | 2,029                  | LICITACION PUBLICA ESTATAL                              | LPE-CABIEN-005-2025 | CABIEN-AOOP24-003-W-0-25 | \$ 5,153,170.45                 | 25 de abril de 2025 | CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V. | 100.00%         | 100.00%             |
| 3   | AOOP24        | SF/\$PIP/DPIP/CPCS/DPCSD ES/AOOP24/0124/2025 | 06 de marzo de 2025   | 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA | 08 - VALLES CENTRALES | 333 - SAN PEDRO TOTOLÁPAM    | 001 - SAN PEDRO TOTOLÁPAM                | CONTRATO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, (E.C. KM 69+880 (OAXACA – TEHUANTEPEC) – ACCESO A LA CELDA DE EMERGENCIA PARA EL CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+305, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM | \$ 20,851,368.28     | 1.305           | KILOMETRO LINEAL | 1,756                  | INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS | IR-CABIEN-001-2025  | CABIEN-AOOP24-004-W-0-25 | \$ 20,659,079.31                | 02 de mayo de 2025  | CONSTRUCTORA GARUSO, S.A. DE C.V.                          | 100.00%         | 100.00%             |