

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180201107537	1095752.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095752.07, modificado:1072320.31}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Ildefonso Ozolotepec A San Mateo Rio Hondo - 113638	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	113638	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.2}}
2019	1	OAX18180201108562	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:883757.67}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ejido Benito Juarez Los Angeles El Tesoro Santa Rosa Zihualtepec - 113200	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	113200	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}
2019	1	OAX180401501610	699006.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699006.8, modificado:699006.8}}	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO LAS GARZAS-MACAHUITE (PASIVO)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/25 45/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	1	OAX190101511388	8850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8850000.0, modificado:8700000.0}}	RECONSTRUCCIÓN DE 1.4 KM DE CAMINO SIN NOMBRE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DEL KM 0+000 AL 0+200, KM 2+000 AL KM 2+300, KM 3+000 AL KM 3+300, KM 6+500 AL KM 6+800 Y KM 9+000 AL KM 9+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0 161/2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}}
2019	1	OAX190101511652	867100	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:867100.0, modificado:867100.0}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA HUMEDAD - PASO LA REINA (0+185.5) EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0 196/2019	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX17170401012002	1039992.36	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039992.36, modificado:1039374.2}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ayoquezco De Aldama A Loma Colorada - 228182	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	228182	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:13.0}}
2019	1	OAX18180201108681	433085.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433085.1, modificado:432303.68}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Circuito El Arador Suchil Rio Talea El Carrizal Rio Nube Tramo - 113530	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	113530	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.97}}
2019	1	OAX180301386599	5775301.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5775301.95, modificado:5178102.77}}	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES-CERO DE ORO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 6+560 AL KM 7+700.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/CAPU FE/2123/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}
2019	1	OAX180401499039	16103790.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.61037904E7, modificado:1.597521137E7}}	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000 TRAMOS PARCIALES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/26 77/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}
2019	1	OAX180401500101	12600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12600.0, modificado:12590.0}}	MEJORAMNIENTO DEL CAMINO RURAL PASO DE AGUILA E.C. (LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO) DEL KM 0+000 AL KM 6+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/25 47-4/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}}
2019	1	OAX190101511650	723260	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:723260.0, modificado:723260.0}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTE GUADALUPE - NUEVO TENOCHTITLAN (7+900), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, PUTLA VILLA DE GUERRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0 193/2019	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-05-2018	01-12-2018	1072320.31	1072320.31	1072320.31	1072320.31	1072320.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-025-W-0-18-1, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1072320.32, importe_modificado:1072320.32}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}}	{1245919/proyecto_FIN, 1245919/proyecto_PROCESO, 1245919/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	883757.67	883757.67	883757.67	883757.67	883757.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-057-W-0-18-1, contratista:CONSTRUCCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:999009.71, importe_modificado:999009.71}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}	{1246944/proyecto_INICIO, 1246944/proyecto_PROCESO, 1246944/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-11-2018	30-11-2018	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1501610/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
01-03-2019	31-07-2019	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1511388/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
01-04-2019	30-06-2019	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{1511652/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
06-09-2017	01-12-2017	1039348.91	1039348.91	1039348.91	1039348.91	1039348.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-133-W-0-17, contratista:CONSTRUCCIONES JAVINAN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1039374.2, importe_modificado:1039348.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}}	{1147082/proyecto_PROCESO, 1147082/proyecto_FIN, 1147082/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	432303.68	432303.68	432303.68	432303.68	432303.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-031-W-0-18-1, contratista:EVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:432303.68, importe_modificado:432303.68}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.97}}	{1247063/proyecto_PROCESO, 1247063/proyecto_FIN, 1247063/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
01-09-2018	31-12-2018	5178102.77	5178102.77	5178102.77	5178102.77	5178102.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-SCT-112-W-0-18-1, contratista:GRUPO FORMADO POR: ARTURO VARGAS MARTÍNEZ Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5178102.77, importe_modificado:5178102.77}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}}	{1386599/proyecto_PROCESO, 1386599/proyecto_INICIO, 1386599/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
27-11-2018	17-03-2019	15975211.4	15975211.4	15975211.37	15975211.4	15975211.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFI-130-W-0-18-, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.597521137E7, importe_modificado:1.597521137E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:55.0}}	{1499039/proyecto_INICIO, 1499039/proyecto_PROCESO, 1499039/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-11-2018	30-11-2018	12590	12590	12590	12590	12590	12590 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}}	{1500101/proyecto_INICIO, 1500101/proyecto_FIN, 1500101/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
01-04-2019	30-06-2019	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{1511650/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180201107030	940483.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940483.48, modificado:938962.2}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Andres Dinicuiti Santa Maria Tutla - 111720	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	111720	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
2019	1	OAX18180201108550	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1294639.4}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ejido Benito Juarez A Limites Del Municipio De Matias Romero - 113142	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	113142	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}
2019	1	OAX18180201108764	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479405.45}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Luis Chatañu Santa Cruz Tihuitlle - 126009	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	126009	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}
2019	1	OAX180301399992	49999983.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999998312E7, modificado:4.999998312E7}}	RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS CARRETEROS LIBREMIENTO NORTE E.C. (PINOTEPANACIONAL-ACAPULCO)YUTACUIÑE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 ACCESO ORIENTE TRAMO PINOTEPANACIONAL-RIO DE LAS ARENAS DEL KM 0+000 AL KM 2+200 Y DEL ACCESO PONIENTE TRAMO PINOTEPANACIONAL -PUENTE YUTACUIÑE DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPANACIONAL OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/2085/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}}
2019	1	OAX180401496680	17040350	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.704035E7, modificado:0.0}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 56+823.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0153/2018	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX190101511402	6881356	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6881356.0, modificado:6881356.0}}	RECONSTRUCCIÓN DE 1.396 KM DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA SANTA MARÍA SOLA - LAS HUERTAS DEL CADENAMIENTOS KM 4+850 AL KM 35+828 TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SAN LORENZO TEXMELUCAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0178/2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.39, meta_modificada:1.39}}
2019	1	OAX190101511620	14771719.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.477171971E7, modificado:1.452135171E7}}	MODERNIZACIÓN A NIVEL PAVIMENTO DE ASFALTO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 33+000 AL KM 35+000, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0179/2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	1	OAX190101511638	1166438.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166438.32, modificado:1166438.32}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOLYATEPEC - SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 16+600 AL KM 20+100	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0180/2019	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201108760	640000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639659.76}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Del Parral La Soledad Carrizo Guadalupe Del Tambor - 126315	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	126315	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-05-2018	01-12-2018	938962.2	938962.2	938962.2	938962.2	938962.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-047-W-0-18-1, contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:938962.21, importe_modificado:938962.21}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}	{1245412/proyecto_PROCESO, 1245412/proyecto_FIN, 1245412/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	1294639.4	1294639.4	1294639.4	1294639.4	1294639.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-056-W-0-18-1, contratista:CONSTRUCCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1498514.56, importe_modificado:1498514.56}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}	{1246932/proyecto_INICIO, 1246932/proyecto_PROCESO, 1246932/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	479405.45	479405.45	479405.45	479405.45	479405.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-041-W-0-18-1, contratista:INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479409.09, importe_modificado:479409.09}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}	{1247146/proyecto_FIN, 1247146/proyecto_INICIO, 1247146/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
01-09-2018	31-12-2018	49997933.9	49997933.9	49997933.86	49997933.9	49997933.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFI-111-W-0-18-1, contratista:GRUPO FORMADO POR: INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN DE LOS TUXTLAS, S.A. DE CV. Y DIR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4.590356461E7, importe_modificado:4.590356461E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}}	{1399992/proyecto_INICIO, 1399992/proyecto_PROCESO, 1399992/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-04-2018	04-10-2018	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{1496680/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
01-04-2019	31-08-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1511402/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
01-04-2019	31-08-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}	{1511620/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
01-04-2019	31-08-2019	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{1511638/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
01-05-2018	01-12-2018	639659.76	639659.76	639659.76	639659.76	639659.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-044-W-0-18-1, contratista:"INBISA ARQUITECTURA BASICA", S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639686.43, importe_modificado:639686.43}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}	{1247142/proyecto_PROCESO, 1247142/proyecto_INICIO, 1247142/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180201136914	6000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546000.0, modificado:2377904.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:840644.99}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454000.0, modificado:424245.5}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 33 000 (Llano Grande-San Miguel Cajonos), Santo Domingo Xagacia, Tramo Del Km 0 000 Al Km 28 500, Subtramo A Modernizar Del Km 6 500 Al Km 7 500.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PROII/1103/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.27}}
2019	1	OAX18180201137011	5300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1322711.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3009848.88}}	Construccion Del Camino E.C. (Santa Maria Temaxcalapa-San Juan Petlapa) San Felipe El Mirador-Santiago Jocotepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 10 972.09=21 000 Al Km 31 972.09=0 000, Subtramo A Construir	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PROII/0523/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.9}}
2019	1	OAX180401500070	3519875.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519875.97, modificado:3467843.48}}	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITES ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) (OBRAS DE DRENAJE EN LOS KMS. 8+000, 13+100 Y 26+600 MURO DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 6+300, 6+400 Y 14+500	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/26/26/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.41, meta_modificada:0.41}}
2019	1	OAX190101511661	713400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:713400.0, modificado:713400.0}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA GARITA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - CONCEPCIÓN PÁPALO (0+230) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0198/2019	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201136875	5300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3681783.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1577907.21}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtepec) Puerto Eligio-San Martin Zoyolapam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacin Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 600	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-1/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.9}}
2019	1	OAX180401500076	1979481.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1979481.7, modificado:1979329.29}}	CONSTRUCCION DEL PUENTE YOKUISHI, UBICADO EN EL KM. 0+326.54 DEL CAMINO A SAN MIGUEL IXCATLAN-SANTA CRUZ TACAHU	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/25/48/2018	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.6, meta_modificada:11.6}}
2019	1	OAX190101511657	608130	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608130.0, modificado:608130.0}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO - SAN JUAN GUICHICOVI (4+540), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0197/2019	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX17170401008290	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397898.29}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Nuevo Santiago Tutla A Tierra Negra - 249311	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	249311	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}
2019	1	OAX18180201108194	879593.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879593.44, modificado:879142.25}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Francisco Cahuacua Buena Vista - 114914	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114914	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:11.0}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-05-2018	01-12-2018	3642794.94	3642794.94	3642794.94	3642794.94	3642794.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-048-W-0-18-1, contratista:"SUPERVISIÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V.", convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3642794.94, importe_modificado:3642794.94}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.27}}	{1275925/proyecto_INICIO, 1275925/proyecto_PROCESO, 1275925/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-11-2018	4332560.68	4332560.68	4332560.68	4332560.68	4332560.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-006-W-0-18-1, contratista:CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4663968.01, importe_modificado:4332560.68}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}}	{1276029/proyecto_INICIO, 1276029/proyecto_PROCESO, 1276029/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-12-2018	31-12-2018	3467843.48	3467843.48	3467843.48	3467843.48	3467843.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFI-127-W-0-18-, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3467843.48, importe_modificado:3467843.48}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}}	{1500070/proyecto_INICIO, 1500070/proyecto_PROCESO, 1500070/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-04-2019	30-06-2019	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{1511661/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
01-05-2018	01-11-2018	5259690.7	5259690.7	5259690.7	5259690.7	5259690.7	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-010-W-0-18-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5259690.7, importe_modificado:5259690.7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}}	{1275882/proyecto_INICIO, 1275882/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-11-2018	30-11-2018	1979329.29	1979329.29	1979329.29	1979329.29	1979329.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PNE-DD-082-W-0-16, contratista:INGENIERIA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1979481.7, importe_modificado:1979329.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.6}}	{1500076/proyecto_FIN, 1500076/proyecto_PROCESO, 1500076/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
01-04-2019	30-06-2019	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{1511657/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
02-10-2017	01-12-2017	397898.29	397898.29	397898.29	397898.29	397898.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-195-W-0-17, contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V., convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:397898.3, importe_modificado:397898.3}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}	{1143370/proyecto_PROCESO, 1143370/proyecto_FIN, 1143370/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	879142.25	879142.25	879142.25	879142.25	879142.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-039-W-0-18-1, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:879142.75, importe_modificado:879142.75}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}}	{1246576/proyecto_PROCESO, 1246576/proyecto_INICIO, 1246576/proyecto_PROCESO, 1246576/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180201108689	5800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1581904.63}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:2286144.9}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Venta San Jose Cieneguilla Santo Domingo Ozolotepec San Juan Ozolotepec San Francisco Ozolotepec S - 123715	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	123715	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.8}}
2019	1	OAX18180201136943	5300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1437555.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:2180293.02}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Miahuatlan-San Carlos Yautepec) San Ildefonso Amatlan-San Cristobal Amatlan-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 48 000, Subtramo A	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FAFEF/0714/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.2}}
2019	1	OAX00180201136969	4060000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060000.0, modificado:3759826.45}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Venta-San Jose Cieneguilla-Santo Domingo Ozolotepec-San Juan Ozolotepec-San Francisco Ozolotepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 96 000, Subtramo A Modernizar Del Km	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	PDR/0955/2017	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201136987	5300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, modificado:1462611.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:1535741.68}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Ayutla-Santa Maria Alopepec) San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlan Tramo Del Km 0 000 Al Km 17 000 Subtramo Del Km 9 600 Al Km 10 550.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPII/PROII/0529-3/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.95}}
2019	1	OAX180401499570	9830508	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9830508.0, modificado:8717598.99}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPII/FONMETRO/2570/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.43, meta_modificada:1.43}}
2019	1	OAX180401499658	14700	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:14700.0, modificado:14310.0}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS E.C. (RIO VENADO-LLANO NOPAL) DEL KM 0+000 AL KM 7+000 (PASIVO)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPII/FFI/2547-1/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.48, meta_modificada:1.48}}
2019	1	OAX180401500104	85000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:85000.0, modificado:84960.0}}	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO LAGARTO-CERRO PAJARO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (PASIVO)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPII/FFI/2547-3/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.68, meta_modificada:1.68}}
2019	1	OAX18180201107347	479882.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479882.89, modificado:479183.88}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Francisco Logueche El Costoche - 114860	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114860	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}
2019	1	OAX180401498746	3301974.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3301974.6, modificado:3208969.83}}	RECONSTRUCCION DE 1.0 KM DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITES ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 18+000 AL KM 19+000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPII/FFI-PF/2527/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX180401499678	147600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:147600.0, modificado:147590.0}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CERRO PAJARO-SAN JOSE YOSOCAÑU DEL KM 8+800 AL KM 28+000 (PASIVO)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPII/FFI/2547-2/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.53, meta_modificada:4.53}}
2019	1	OAX180401500093	33600	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:33600.0, modificado:33300.0}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SANTA ANA-JOYA DE MAGUEY-CRUZ CHIQUITA DEL KM 0+000 AL KM 16+000 (PASIVO)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPII/FFI/2547-5/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-05-2018	01-11-2018	3868049.53	3868049.53	3868049.53	3868049.53	3868049.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-008-W-0-18-1, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5273015.43, importe_modificado:5273015.43}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}	{1247071/proyecto_INICIO, 1247071/proyecto_PROCESO, 1247071/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-11-2018	3617848.86	3617848.86	3617848.86	3617848.86	3617848.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-007-W-0-18-1, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3617848.86, importe_modificado:3617848.86}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}}	{1275955/proyecto_INICIO, 1275955/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-11-2018	3759826.45	3759826.45	3759826.45	3759826.45	3759826.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-079-W-0-17-1, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3759826.45, importe_modificado:3759826.45}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1275984/proyecto_PROCESO, 1275984/proyecto_INICIO, 1275984/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-11-2018	2998352.8	2998352.8	2998352.8	2998352.8	2998352.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-009-W-0-18-1, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3412759.28, importe_modificado:2998352.8}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}}	{1276002/proyecto_PROCESO, 1276002/proyecto_INICIO, 1276002/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
09-11-2018	08-05-2019	8717598.99	8717598.99	1612748.7	1612748.7	1612748.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FONMETRO-122-W-0-18-, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8717598.99, importe_modificado:8717598.99}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}}	{1499570/proyecto_PROCESO, 1499570/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
01-11-2018	30-11-2018	14310	14310	14310	14310	14310	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.48}}	{1499658/proyecto_PROCESO, 1499658/proyecto_INICIO, 1499658/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-11-2018	30-11-2018	84960	84960	84960	84960	84960	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.68}}	{1500104/proyecto_FIN, 1500104/proyecto_INICIO, 1500104/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	479183.88	479183.88	479183.88	479183.88	479183.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-035-W-0-18-1, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479183.89, importe_modificado:479183.89}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}	{1245729/proyecto_FIN, 1245729/proyecto_PROCESO, 1245729/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
05-11-2018	16-01-2019	3208969.83	3208969.83	3208969.83	3208969.83	3208969.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFIPF-121-W-0-18, contratista:NHEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3208969.83, importe_modificado:3208969.83}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1498746/proyecto_INICIO, 1498746/proyecto_PROCESO, 1498746/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-11-2018	30-11-2018	147590	147590	147590	147590	147590	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.53}}	{1499678/proyecto_INICIO, 1499678/proyecto_PROCESO, 1499678/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-11-2018	30-11-2018	33300	33300	33300	33300	33300	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}}	{1500093/proyecto_PROCESO, 1500093/proyecto_INICIO, 1500093/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX190101511664	723260	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:723260.0, modificado:723260.0}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHIVULAR EN EL CAMINO DE SAN PABLO COATLÁN - SAN FRANCISCO COATLÁN (5+700), EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201107751	799998.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799998.28, modificado:799806.96}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Desviacion De La Carretera Federal Cuicatlan A Santiago Quiotepec San Juan Coyula Subtramo Del Km - 125421	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125421	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
2019	1	OAX18180201108459	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499697.96}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Pinotepa De Don Luis Chiminitio Hierba Santa Yucucha Del Km Al Km - 126001	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	126001	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}
2019	1	OAX18180201136999	4300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1227103.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010000.0, modificado:2863242.19}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Juan Del Estado-San Miguel Aloapam,Tramo Del Km 0 000 Al Km 33 287, Subtramo A Modernizar Del Km 9 300 Al Km 10 720.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-2/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.22}}
2019	1	OAX180301378946	5775301.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5775301.95, modificado:5775301.95}}	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 6+560 AL KM 7+700.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/SCT/2123/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}
2019	1	OAX180301378960	31111593	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1111593E7, modificado:3.107103508E7}}	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO, TRAMO KM 78+800 AL 244+000, SUBTRAMO DEL KM 175+000 AL KM 183+750 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO EN EL ESTADO DE OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PDR/2212/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.75, meta_modificada:8.75}}
2019	1	OAX180301400105	18394879.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.839487971E7, modificado:1.73822911E7}}	PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM 0+000 AL KM 14+986, ETAPA 2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+700 AL KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0152/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	1	OAX15150200549028	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999561.89}}	Rehabilitacion De La Carretera Tecomaxtlahuaca-Coicoyan De Las Flores Del Km. 0 000 Al Km. 30 000	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FISE/4229/2015	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}
2019	1	OAX16160300746550	4141058.99	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141058.99, modificado:4066292.0}}	Rehabilitacion De La Carretera Oaxaca Santiago Ixtaltepec - Sta. Maria Chimalapa Del 26 700 Al 38 530 (Tramos Islados 1.99km)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FONSUR/6331/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.99}}
2019	1	OAX17170401008568	495998.15	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495998.15, modificado:495734.75}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Benito Juarez A Centro De San Miguel El Grande - 246870	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	246870	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.9}}
2019	1	OAX18180201108695	1454360.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454360.76, modificado:1446680.34}}	Construccion Del Camino Santiago Nundiche Ignacio Allende Tramo - 122726	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	122726	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.48}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-04-2019	30-06-2019	0	0	0	0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}}	{1511664/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
01-05-2018	01-12-2018	799806.96	799806.96	799806.96	799806.96	799806.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-022-W-0-18-1, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799806.96, importe_modificado:799806.96}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}	{1246133/proyecto_INICIO, 1246133/proyecto_PROCESO, 1246133/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	1499697.96	1499697.96	1499697.96	1499697.96	1499697.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-023-W-0-18-1, contratista:INMOBILIARIA DICOGAME, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1499703.7, importe_modificado:1499703.7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}	{1246841/proyecto_INICIO, 1246841/proyecto_FIN, 1246841/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
01-05-2018	01-11-2018	4090345.98	4090345.98	4090345.98	4090345.98	4090345.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-011-W-0-18-1, contratista:INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4090345.98, importe_modificado:4090345.98}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.22}}	{1276015/proyecto_PROCESO, 1276015/proyecto_INICIO, 1276015/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-09-2018	31-12-2018	5178102.77	5178102.77	5178102.77	5178102.77	5178102.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.02}}	{1378946/proyecto_INICIO, 1378946/proyecto_PROCESO}	Cancelado	Cancelación validada
01-10-2018	31-12-2018	31071035.1	31071035.1	31071035.08	31071035.1	31071035.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-113-W-0-18-1, contratista:IMSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3.107103508E7, importe_modificado:3.107103508E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.75}}	{1378960/proyecto_INICIO, 1378960/proyecto_PROCESO, 1378960/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
01-04-2018	31-12-2018	17382291.1	17382291.1	17382291.1	17382291.1	17382291.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-015-W-0-18-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V., Y SERVICIOS EN TERRACERIAS, ASFALTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.73822911E7, importe_modificado:1.73822911E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}	{1400105/proyecto_PROCESO, 1400105/proyecto_INICIO, 1400105/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
14-09-2015		2999561.89	2999561.89	2999561.89	2999561.89	2999561.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}	{576751/proyecto_PROCESO, 576751/proyecto_FIN, 576751/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-12-2016	01-12-2016	4066292	4066292	4066292	4066292	4066292	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FONSUR-100-W-0-16, contratista: NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4066292.0, importe_modificado:4066292.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.99}}	{850663/proyecto_INICIO, 850663/proyecto_FIN, 850663/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26-09-2017	01-12-2017	495734.75	495734.75	495734.75	495734.75	495734.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FISE-203-W-0-17, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:495734.76, importe_modificado:495734.76}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}}	{1143648/proyecto_FIN, 1143648/proyecto_PROCESO, 1143648/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	1446680.34	1446680.34	1446680.34	1446680.34	1446680.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-046-W-0-18-1, contratista:ALFONSO OSORIO SANTIAGO, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1446680.34, importe_modificado:1446680.34}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}}	{1247077/proyecto_INICIO, 1247077/proyecto_FIN, 1247077/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180201108761	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479144.03}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Del Parral San Luis Chatañu - 126284	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	126284	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}
2019	1	OAX18180201108984	887619.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887619.03, modificado:887166.46}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santiago Juxtlahuaca Benito Juarez Yucunicoco - 111626	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	111626	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}
2019	1	OAX18180201136779	7579907.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7579907.06, modificado:7569952.08}}	Reconstruccion Del Camino Rural Pascual Fuentes Figueroa (El Jicaro)-San Antonio Chimalapa-Benito Juarez Chimalapa(El Trebol) Del Km 0 000 Al Km 55 000, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 20 000 (Primera Et	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FAFEF /1135/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}
2019	1	OAX180301297602	16139654.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.613965417E7, modificado:1.612351386E7}}	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM 8+500.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PDR/1 349/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}
2019	1	OAX180401496643	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:733315.82}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA (MITLA-TEHUANTEPEC II ) TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0 108-03/2018	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX16160300746557	4221521.53	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221521.53, modificado:4136908.13}}	Rehabilitacion De 1.645 Km. De La Carretera Mariscal De Juarez - Huajuapán De Leon	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FONSUR/6337/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.65}}
2019	1	OAX17170401010926	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239568.88}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz A Tierra Blanca - 249111	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	249111	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}
2019	1	OAX17180101080755	1900000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1618849.21}}	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Tlazoyaltepec-San Felipe Tejalapam, Tramo Del 0 000 Al Km 21 000, Subtramo Del Estudio Y Prpoyecto De	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0 099/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201107992	744916.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744916.26, modificado:743595.76}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo La Escalera Santa Maria Velato - 113324	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	113324	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.0}}
2019	1	OAX18180201108756	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479408.51}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Luis Chatañu Ocotlan De Juarez - 126128	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	126128	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}
2019	1	OAX180401496632	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:997392.88}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DE FLORES MAGON-TUXTEPEC) AGUA TINTA-AGUA EVANGELISTA-AGUA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 7+164. ETAPA 1	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0 108-01/2018	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-05-2018	01-12-2018	479144.03	479144.03	479144.03	479144.03	479144.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-043-W-0-18-1, contratista:INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479144.03, importe_modificado:479144.03}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}	{1247143/proyecto_INICIO, 1247143/proyecto_FIN, 1247143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	887166.46	887166.46	887166.46	887166.46	887166.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-051-W-0-18-1, contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:887166.46, importe_modificado:887166.46}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}	{1247366/proyecto_INICIO, 1247366/proyecto_PROCESO, 1247366/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-07-2018	01-12-2018	7569952.08	7569952.08	7569952.08	7569952.08	7569952.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FAFEF-60-W-0-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALISEL S.A. DE C.V. Y ARAPEC S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7569952.08, importe_modificado:7569952.08}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}}	{1275774/proyecto_PROCESO, 1275774/proyecto_INICIO, 1275774/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-07-2018	31-12-2018	16123513.9	16123513.9	16123513.86	16123513.9	16123513.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PDR-062-W-0-18-1, contratista:CONSTRUCTORAS ASOCIADAS DEL PAPALOAPAN, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.478371054E7, importe_modificado:1.612351386E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}}	{1297602/proyecto_INICIO, 1297602/proyecto_FIN, 1297602/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	31-07-2018	733315.82	733315.82	733315.82	733315.82	733315.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-3, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:733315.82, importe_modificado:733315.82}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1496643/proyecto_INICIO, 1496643/proyecto_PROCESO, 1496643/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-12-2016	01-12-2016	4136908.13	4136908.13	4136908.13	4136908.13	4136908.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-920017996-E41-2016, contratista:ROBERTO CARLOS REYNA ORTIZ, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4136908.13, importe_modificado:4136908.13}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.65}}	{850674/proyecto_FIN, 850674/proyecto_PROCESO, 850674/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
02-10-2017	01-12-2017	239568.88	239568.88	239568.88	239568.88	239568.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-183-W-0-17, contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:239568.88, importe_modificado:239568.88}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	{1146006/proyecto_INICIO, 1146006/proyecto_FIN, 1146006/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	01-08-2018	1618849.21	1618849.21	1618849.21	1618849.21	1618849.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-012-W-0-18-1, contratista:DUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1618849.21, importe_modificado:1618849.21}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1219088/proyecto_INICIO, 1219088/proyecto_FIN, 1219088/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	743595.76	743595.76	743595.76	743595.76	743595.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-029-W-0-18-1, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:743595.76, importe_modificado:743595.76}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}	{1246374/proyecto_FIN, 1246374/proyecto_INICIO, 1246374/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	479408.51	479408.51	479408.51	479408.51	479408.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-042-W-0-18-1, contratista:"INBISA ARQUITECTURA BASICA", S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:479408.51, importe_modificado:479408.51}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}	{1247138/proyecto_INICIO, 1247138/proyecto_FIN, 1247138/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	31-08-2018	997392.88	997392.88	997392.88	997392.88	997392.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-1, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:997392.88, importe_modificado:997392.88}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1496632/proyecto_FIN, 1496632/proyecto_PROCESO, 1496632/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX180401496636	1700000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1520277.57}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN PABLO COATLAN-SAN JERONIMO COATLAN-PIEDRA LARGA- LA PALMA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 103+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 49+000 AL KM 57+234. ETAPA 2	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-02/2018	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX16160300746559	4122615.38	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122615.38, modificado:4052193.87}}	Rehabilitacion De 1.650 Km De La Carretera Rio Santiago Copala Juxtlahuaca	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FONSUR/6338/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.65}}
2019	1	OAX00160300784731	3869002.15	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095201.72, modificado:3095201.72}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773800.43, modificado:773800.43}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Oaxaca Tuxtepec Puerto Eligio San Martin Zoyolapam Santiago Progreso San Pedro Ozumacin Tramo - 301998	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	301998	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.14}}
2019	1	OAX17180101080746	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:959966.6}}	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Periferico Sur De Juchitan De Zaragoza Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 000 Subtramo A Construir Del Km 14 000 Al Km 18 000.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FIES/0117/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX17180101080782	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1072054.77}}	Estudio Y P'royecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Km 125 000 E.C. (Oaxaca-Tehuantepec) Las Animas-La Mancornada-Soledad Salinas-Union Juarez-San Pedro Quiatoni, Tramo Del Km	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201107298	799996.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799996.06, modificado:799976.01}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Palma Cuata San Vicente Camalote - 112768	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	112768	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
2019	1	OAX18180201107796	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239297.1}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Paraje El Establo A Camino Santa Ana Tlapacoya Del Km Al Km - 125603	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125603	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}
2019	1	OAX18180201107810	799484.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799484.82, modificado:799415.07}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santa Cruz Xitla San Bernardo Miahuatlan - 114507	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114507	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
2019	1	OAX18180201108255	559996.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559996.16, modificado:559996.14}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Peña Campana Xochitonalco Km Al Km - 125201	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125201	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}
2019	1	OAX18180201108730	754752.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754752.95, modificado:752177.56}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Andres Niño Tepehuaje Del Km Al Km - 125682	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125682	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.5}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-04-2018	31-08-2018	1520277.57	1520277.57	1520277.57	1520277.57	1520277.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-2, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1520277.57, importe_modificado:1520277.57}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1496636/proyecto_INICIO, 1496636/proyecto_FIN, 1496636/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-12-2016	01-12-2016	4052193.87	4052193.87	4052193.87	4052193.87	4052193.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FONSUR-107-W-0-16, contratista:CORPORATIVO DE MAQUINARIA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4048141.13, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.65}}	{850677/proyecto_FIN, 850677/proyecto_INICIO, 850677/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
14-10-2016	14-12-2016	3869002.15	3869002.15	3869002.15	3869002.15	3869002.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-038-W-0-16 -1, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GMAJI, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3869002.15, importe_modificado:3869002.15}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.14}}	{888859/proyecto_INICIO, 888859/proyecto_FIN, 888859/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	01-07-2018	959966.6	959966.6	959966.6	959966.6	959966.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-014-W-0-18-1, contratista:MARIBEL RODRÍGUEZ RÍOS, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:959966.6, importe_modificado:959966.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1219077/proyecto_FIN, 1219077/proyecto_PROCESO, 1219077/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	01-07-2018	1072054.77	1072054.77	1072054.77	1072054.77	1072054.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-5, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1072054.77, importe_modificado:1072054.77}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1219118/proyecto_FIN, 1219118/proyecto_PROCESO, 1219118/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	799976.01	799976.01	799976.01	799976.01	799976.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-055-W-0-18, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799976.01, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}	{1245680/proyecto_INICIO, 1245680/proyecto_PROCESO, 1245680/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	239297.1	239297.1	239297.1	239297.1	239297.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-005-W-0-18-1, contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:239297.1, importe_modificado:239297.1}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	{1246178/proyecto_PROCESO, 1246178/proyecto_FIN, 1246178/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	799415.07	799415.07	799415.07	799415.07	799415.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-032-W-0-18-1, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EVHANDER, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799415.07, importe_modificado:799415.07}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}	{1246192/proyecto_INICIO, 1246192/proyecto_FIN, 1246192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	559996.14	559996.14	559996.14	559996.14	559996.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-018-W-0-18-1, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559996.14, importe_modificado:559996.14}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}	{1246637/proyecto_INICIO, 1246637/proyecto_PROCESO, 1246637/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	752177.56	752177.56	752177.56	752177.56	752177.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-016-W-0-18-1, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:752177.56, importe_modificado:752177.56}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}}	{1247112/proyecto_INICIO, 1247112/proyecto_FIN, 1247112/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180201108972	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4849342.44}}	Ampliacion Del Camino Ec San Juan Mixtepec Santos Reyes Tepejilotinuma De Zaragoza - 114698	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114698	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.86}}
2019	1	OAX180301379008	37825857.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.782585797E7, modificado:3.722728014E7}}	AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DEL KM 0+000 L KM 3+460 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/1588/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.46, meta_modificada:3.46}}
2019	1	OAX15150300561503	8000000	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7999910.21}}	Rehabilitacion De La Carretera E.C. (Oaxaca - Sola De Vega) - Santa Maria Sola - Santo Domingo Teojomulco - Santa Cruz Zenzontepec, Del Km. 0 000 Al Km 112 000, Subtramo Del Km 19 000 Al Km 25 000 Tra	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FISE/2254/2015	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}
2019	1	OAX00160200693611	9830508	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9830508.0, modificado:9826212.44}}	Ampliacion Del Camino San Juan Juquila Mixes Entronque Autopista Mitla Tehuantepec - 173748	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO	173748	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX16160300746551	9244268.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9244268.94, modificado:9071377.78}}	Rehabilitacon De 4.35 Km. De La Carretera Puerto Escondido - Oaxaca	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FONSUR/6332/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:4.35}}
2019	1	OAX17180101080754	1101316.32	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101316.32, modificado:819293.11}}	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Martin Lachila -San Andres Zabache, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 1 500.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201107104	477377.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477377.69, modificado:477236.17}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Francisco Cozoaltepec Limites Con El Municipio De Santo Domingo De Morelos Ramal A Paso Ocote - 107674	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	107674	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}
2019	1	OAX18180201108670	759993.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759993.35, modificado:759880.5}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Isidro Roaguia Xagaa Km Al Km - 125900	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125900	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.5}}
2019	1	OAX18180201108737	1003343.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003343.14, modificado:1002597.05}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Yerbabuena Rio De Las Flores - 111657	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	111657	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
2019	1	OAX180301387059	11152432.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.115243232E7, modificado:1.062920327E7}}	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA ENTRONQUE OAXACA-PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO-JUQUILA (JUQUILA-PANIXTLAHUACA) TRAMO DEL KM 26+376 AL KM 29+000 EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS (BARRIO), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/2083/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.62, meta_modificada:2.62}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-04-2018	01-12-2018	4849342.44	4849342.44	4849342.44	4849342.44	4849342.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-002-W-0-18-1, contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4849342.44, importe_modificado:4849342.44}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}}	{1247354/proyecto_INICIO, 1247354/proyecto_PROCESO, 1247354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-08-2018	31-12-2018	37227280.1	37227280.1	37227280.14	37227280.1	37227280.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-070-W-0-18-1, contratista:ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3.722728014E7, importe_modificado:3.722728014E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.46}}	{1379008/proyecto_INICIO, 1379008/proyecto_FIN, 1379008/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
24-06-2015		7999910.21	7999910.21	7999910.21	7999910.21	7999910.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}}	{603268/proyecto_FIN, 603268/proyecto_INICIO, 603268/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
26-05-2016	22-10-2016	9826212.44	9826212.44	9826212.44	9826212.44	9826212.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FS-021-W-0-16-1, contratista:ZEONAT CONSTRUCCIONES, S.C., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9826212.44, importe_modificado:9826212.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{795178/proyecto_INICIO, 795178/proyecto_FIN, 795178/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-12-2016	01-12-2016	9071377.78	9071377.78	9071377.78	9071377.78	9071377.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FONSUR-101-W-0-16, contratista:CONSULTORES DE LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9071377.78, importe_modificado:9071377.78}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}}	{850664/proyecto_FIN, 850664/proyecto_INICIO, 850664/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	01-07-2018	819293.11	819293.11	819293.11	819293.11	819293.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-6, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:819293.11, importe_modificado:819293.11}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1219087/proyecto_INICIO, 1219087/proyecto_FIN, 1219087/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	477236.17	477236.17	477236.17	477236.17	477236.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-18-1, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EVHANDER, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:477236.17, importe_modificado:477236.17}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}	{1245486/proyecto_INICIO, 1245486/proyecto_FIN, 1245486/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	759880.5	759880.5	759880.5	759880.5	759880.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-053-W-0-18-1, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:759880.5, importe_modificado:759880.5}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}}	{1247052/proyecto_PROCESO, 1247052/proyecto_FIN, 1247052/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	1002597.05	1002597.05	1002597.05	1002597.05	1002597.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-050-W-0-18-1, contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1002597.05, importe_modificado:1002597.05}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}	{1247119/proyecto_PROCESO, 1247119/proyecto_INICIO, 1247119/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-09-2018	31-12-2018	10629203.3	10629203.3	10629203.27	10629203.3	10629203.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-110-W-0-18-1, contratista:INBISA, ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.062920327E7, importe_modificado:1.062920327E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.62}}	{1387059/proyecto_INICIO, 1387059/proyecto_FIN, 1387059/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX180301387181	6395441.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6395441.29, modificado:6267287.68}}	AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-JALAPA DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 45+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FAFEF /2126/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX180401497791	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799131.08}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TRAMO LA COMPAÑIA A AGUA BLANCA DEL KM 0+0.00 AL KM 10+000.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FFI/2587-1/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	1	OAX13150300559068	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Barranca Larga - Ventanilla) - San Antonio Lalana Del Km 0 000 Al Km 2 100, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 500(Terracerias)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FAFEF/2722/2015	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.5}}
2019	1	OAX16160200669518	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399999.94}}	Ampliacion Del Camino Loma De Reinoso A Santa Catarina Lachatao, Tramo Del Km 0 000 Al Km 16 000, Tramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 0 500 Nivel Terracerias	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FAFEF/1678/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.25}}
2019	1	OAX16160300746553	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490409.33}}	Rehabilitacion Del Puente Hierba Santa Ubicado En El Km 4 700 Del Camino Santiago Yaveo E.C. (Palomares - Tuxtepec)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FONSUR/6334/2016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.2}}
2019	1	OAX18180201106890	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999548.53}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo E C La Luz Santa Ana Tututepec Santa Maria Acatepec Tututepec - 106211	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	106211	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}
2019	1	OAX18180201108425	559997.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559997.44, modificado:559958.52}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Santiago Huaxolotipac San Isidro Buenavista Km Al Km - 125861	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125861	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}
2019	1	OAX18180201108428	837405.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837405.08, modificado:836918.48}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Antonio Huitepec Llano Del Moral Ramal Loma De Zopilote Del Km Al Km - 125782	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125782	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:14.0}}
2019	1	OAX18180201108671	599992.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599992.95, modificado:599920.09}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Bartolo Albarradas Limites Del Municipio De Santa Maria Albarradas Del Km Al Km - 125958	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125958	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.5}}
2019	1	OAX180301387204	4674098.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4674098.61, modificado:4662495.91}}	AMPLIACION DEL CAMINO VALLE NACIONAL-ARROLLO DE BANCO-SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 5+740 AL KM 6+740	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FAFEF /2127/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX16160300746552	5713938.45	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5713938.45, modificado:5610346.48}}	Rehabilitacion De 1.757 Km. De La Carretera Sin Nombre En Los Municipios De Asuncion Cacalotepec Y Santa Maria Alotepec	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FONSUR/6333/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.76}}
2019	1	OAX17170401007469	959923.25	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959923.25, modificado:959446.8}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo Santa Catarina Estetla A Loma Del Timbre - 220467	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	220467	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-09-2018	31-12-2018	6267287.68	6267287.68	6267287.68	6267287.68	6267287.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FAFEF-108-W-0-18, contratista:GRUPO FORMADO POR: ZAIRA LUIS CABALLERO (PERSONA FÍSICA) Y SINERGIAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6267287.68, importe_modificado:6267287.68}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1387181/proyecto_PROCESO, 1387181/proyecto_FIN, 1387181/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22-12-2018	19-02-2019	799131.08	799131.08	799131.08	799131.08	799131.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFI-125-W-0-18, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799131.08, importe_modificado:799131.08}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}	{1497791/proyecto_INICIO, 1497791/proyecto_PROCESO, 1497791/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
06-08-2015		200000	200000	200000	200000	200000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}	{588347/proyecto_INICIO, 588347/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-07-2016	01-07-2016	399999.94	399999.94	399999.94	399999.94	399999.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}}	{749262/proyecto_FIN, 749262/proyecto_PROCESO, 749262/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-12-2016	01-12-2016	490409.33	490409.33	490409.33	490409.33	490409.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FONSUR-103-W-0-16, contratista:CONSTRUCTORA CRUZER S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:490409.33, importe_modificado:490409.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.2}}	{850667/proyecto_PROCESO, 850667/proyecto_INICIO, 850667/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	999548.53	999548.53	999548.53	999548.53	999548.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-024-W-0-18-1, contratista:INMOBILIARIA DICOGAME, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:999601.06, importe_modificado:999601.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}	{1245272/proyecto_INICIO, 1245272/proyecto_FIN, 1245272/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	559958.52	559958.52	559958.52	559958.52	559958.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-052-W-0-18-1, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559958.52, importe_modificado:559958.52}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}	{1246807/proyecto_PROCESO, 1246807/proyecto_INICIO, 1246807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	836918.48	836918.48	836918.48	836918.48	836918.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-017-W-0-18-2, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:836918.48, importe_modificado:836918.48}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}}	{1246810/proyecto_INICIO, 1246810/proyecto_FIN, 1246810/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	599920.09	599920.09	599920.09	599920.09	599920.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-054-W-0-18-1, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:599920.09, importe_modificado:599920.09}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}}	{1247053/proyecto_INICIO, 1247053/proyecto_PROCESO, 1247053/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-09-2018	31-12-2018	4662495.91	4662495.91	4662495.91	4662495.91	4662495.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FAFEF-109-W-0-18, contratista:CALIDAD TERRESTRE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4662495.91, importe_modificado:4662495.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1387204/proyecto_INICIO, 1387204/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-12-2016	01-12-2016	5610346.48	5610346.48	5610346.48	5610346.48	5610346.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FONSUR-102-W-0-16, contratista:PAVIMENTOS Y PREMEZCLADOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5610346.48, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.76}}	{850665/proyecto_PROCESO, 850665/proyecto_FIN, 850665/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
23-08-2017	01-12-2017	959446.8	959446.8	959446.8	959446.8	959446.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-127-W-0-17-, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:959446.6, importe_modificado:959446.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}	{1142549/proyecto_INICIO, 1142549/proyecto_PROCESO, 1142549/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180101080778	7145680.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7145680.52, modificado:7137558.4}}	Rehabilitacion Del Camino Rural Pascual Fuentes Figueroa (El Jicaró)-San Antonio Chimalapa-Benito Juarez Chimalapa (El Trebol) Del Km 0 000 Al Km 55 000, Subtramo Del Km 20 000 Al Km 55 000 (Segunda E	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FAFEF /1067/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:35.0}}
2019	1	OAX18180201107590	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239240.87}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Jalapa Del Valle A Cieneguilla Del Km Al Km - 125495	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125495	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}
2019	1	OAX18180201107748	559999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559999.98, modificado:559950.29}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Juan Coyula A Limites Del Municipio De Concepción Papalo Km Al Km - 125273	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125273	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}
2019	1	OAX18180201108175	8000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7960309.85}}	Construccion Del Camino E C Oaxaca Tuxtepec Puerto Eligio San Martin Zoyolapam Santiago Progreso San Pedro Ozumacin Del Km Al Km - 125138	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125138	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201108227	679998.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679998.73, modificado:679599.32}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Ec Huautla De Jimenez Jalapa De Diaz A Santa Catarina Buenavista Llano Aguacatal - 122892	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	122892	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.5}}
2019	1	OAX180301288930	2546000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2546000.0, modificado:2377904.45}}	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM TREINTA Y TRES LLANO GRANDE SAN MIGUEL CAJONOS SANTO DOMINGO XAGACIA TRAMO DEL KM CERO AL VEINTIOCH - 261159	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	261159	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.3}}
2019	1	OAX180401494652	31038559.6	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.10385596E7, modificado:3.0195991E7}}	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA INDEPENDENCIA-HIDALGO-GUERRERO-INSURGENTES-FRANCISCO I MADERO-CARRETERA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000, KM 7+200 AL KM 17+100 Y DEL KM 17+700 AL KM 22+000 EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEOTONGO, SAN ANTONIO ACUTLA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, SANTA MAGDALENA JICOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/2 575/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.2, meta_modificada:19.2}}
2019	1	OAX16160200669499	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399999.98}}	Ampliacion Del Camino E.C. (Miahuatlan-San Carlos Yauteppec) San Ildefonso Amatlan-San Cristobal Amatlan-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec, Tramo Del Km 21 500 Al Km 48 000, Subtramo A Modernizar De	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FAFEF/1677/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.25}}
2019	1	OAX17180101080780	1590000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1590000.0, modificado:1353101.92}}	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Miahuatlan-San Carlos Yauteppec) San Ildefonso Amatlan-San Juan Mixtepec-San Pedro Mixtepec- Tramo Del Km 0 000 Al Km	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0 108/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201107346	559081.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559081.98, modificado:558597.28}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo El Costoche Bramaderos - 114933	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114933	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-06-2018	01-12-2018	7137558.4	7137558.4	7137558.4	7137558.4	7137558.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FAFEF-058-0-18-1, contratista:CONSTRUCTORA YUMPER S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7137558.4, importe_modificado:7137558.4}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}}	{1219113/proyecto_INICIO, 1219113/proyecto_PROCESO, 1219113/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	239240.87	239240.87	239240.87	239240.87	239240.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-003-W-0-18-1, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:239240.87, importe_modificado:239240.87}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	{1245972/proyecto_INICIO, 1245972/proyecto_PROCESO, 1245972/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	559950.29	559950.29	559950.29	559950.29	559950.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-019-W-0-18-1, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559950.29, importe_modificado:559950.29}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}	{1246130/proyecto_INICIO, 1246130/proyecto_PROCESO, 1246130/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	01-12-2018	7960309.85	7960309.85	7960309.85	7960309.85	7960309.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-001-W-0-18-1, contratista:"GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V. Y CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.", convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7960309.85, importe_modificado:7960309.85}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1246557/proyecto_INICIO, 1246557/proyecto_PROCESO, 1246557/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	679599.32	679599.32	679599.32	679599.32	679599.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-038-W-0-18-1, contratista:CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:679599.32, importe_modificado:679599.32}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}}	{1246609/proyecto_INICIO, 1246609/proyecto_PROCESO, 1246609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-07-2018	31-12-2018	2377904.45	2377904.45	2377904.45	2377904.45	2377904.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-PROII-048-W-0-18, contratista:"SUPERVISIÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMÁ, S.A. DE C.V.", convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5604299.91, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}}	{1288930/proyecto_INICIO, 1288930/proyecto_FIN, 1288930/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-11-2018	31-12-2018	30195991	30195991	30195991	30195991	30195991	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-123-W-0-18, contratista:GRUPO FORMADO POR: BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3.0195991E7, importe_modificado:3.0195991E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.2}}	{1494652/proyecto_PROCESO, 1494652/proyecto_FIN, 1494652/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-07-2016	01-07-2016	399999.98	399999.98	399999.98	399999.98	399999.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.25}}	{749241/proyecto_INICIO, 749241/proyecto_PROCESO, 749241/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	01-07-2018	1353101.92	1353101.92	1353101.92	1353101.92	1353101.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-4, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1353101.92, importe_modificado:1353101.92}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1219116/proyecto_INICIO, 1219116/proyecto_FIN, 1219116/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	558597.28	558597.28	558597.28	558597.28	558597.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-034-W-0-18, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:558597.28, importe_modificado:558597.28}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}	{1245728/proyecto_FIN, 1245728/proyecto_INICIO, 1245728/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180201107538	1404247.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404247.93, modificado:1392046.6}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo De San Ildelfonso Ozolotepec San Jose Del Pacifico - 114233	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114233	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:11.7}}
2019	1	OAX18180201107746	799997.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799997.41, modificado:799788.51}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Francisco Tutepetengo San Pedro Chicozapotes Del Km Al Km - 125354	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125354	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
2019	1	OAX18180201108593	559496.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559496.4, modificado:559006.96}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Cristobal Amatlan San Agustin Mixtepec - 114780	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114780	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}
2019	1	OAX180301297592	9830508	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9830508.0, modificado:9431959.9}}	RECONSTRUCCION DE 2.8 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE TRAMO DEL KM 26+000 AL KM 28+800 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/1587/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}
2019	1	OAX13150300559043	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Barranca Larga - Ventanilla) - San Jose Cieneguilla - Piedra Campana Del Km 0 000 Al Km 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 Terracerias	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FAFEF/2723/2015	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.5}}
2019	1	OAX16160300746549	3235148.21	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235148.21, modificado:3176168.01}}	Rehabilitación De 1.53 Km. La Carretera Teotitlan Flores Magon - Huatla	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FONSUR/6330/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.53}}
2019	1	OAX16160300746560	2221521.53	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221521.53, modificado:2181585.34}}	Rehabilitacion De 1.491 Km De La Carretera Sin Nombre Tramo Mariscala De Juarez - San Francisco Tlalpancingo.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	FONSUR/6339/2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.49}}
2019	1	OAX17170401050433	49999022.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999902253E7, modificado:4.784013776E7}}	Reconstruccion Del Camino La Esperanza-Agua Fria-Pueblo Nuevo Del Km 0 000 Al Km 13 900, Con Ramal Al Entronque Carr. (Cd. Aleman Sayula) En El Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec En El Estado De	caminos y aeropistas de oaxaca	FFI/6017/2017	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:8.95}}
2019	1	OAX17180101080758	1700000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1700000.0, modificado:1520277.57}}	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Miahuatlan-San Pablo Coatlan-San Jeronimo Coatlan-Piedra Larga- La Palma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 103 000, Subtramo A Moder	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX17180101080784	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:733315.82}}	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santo Domingo Tepuxtepec Al Entronque De La Autopista (Mitla-Tehuantepec li ) Tramo El Km 0 000 Al Km 4 000.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX18180201107141	1450000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1449146.41}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo Lazaro Cardenas La Soledad - 109417	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	109417	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-05-2018	01-12-2018	1392046.6	1392046.6	1392046.6	1392046.6	1392046.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-026-W-0-18-1, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1392046.6, importe_modificado:1392046.6}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}}	{1245920/proyecto_INICIO, 1245920/proyecto_FIN, 1245920/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	799788.51	799788.51	799788.51	799788.51	799788.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-021-W-0-18-1, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799788.51, importe_modificado:799788.51}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}	{1246128/proyecto_INICIO, 1246128/proyecto_PROCESO, 1246128/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	559006.96	559006.96	559006.96	559006.96	559006.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-033-W-0-18-1, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559006.96, importe_modificado:559006.96}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}	{1246975/proyecto_INICIO, 1246975/proyecto_FIN, 1246975/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-08-2018	31-12-2018	9431959.9	9431959.9	9431959.9	9431959.9	9431959.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-068-W-0-18, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9431959.9, importe_modificado:9431959.9}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}}	{1297592/proyecto_INICIO, 1297592/proyecto_FIN, 1297592/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
06-08-2015		250000	250000	250000	250000	250000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}}	{588314/proyecto_PROCESO, 588314/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-12-2016	31-12-2016	3176168.01	3176168.01	3176168.01	3176168.01	3176168.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FONSUR-099-W-0-16, contratista: SHIHUA CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3176168.01, importe_modificado:3176168.01}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.53}}	{850662/proyecto_PROCESO, 850662/proyecto_INICIO, 850662/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-12-2016	01-12-2016	2181585.34	2181585.34	2181585.34	2181585.34	2181585.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: CAO-FONSUR-108-W-0-16, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2181585.34, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.49}}	{850679/proyecto_INICIO, 850679/proyecto_PROCESO, 850679/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-12-2017	01-12-2017	47840137.8	47840137.8	47840137.76	47840137.8	47840137.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFI-228-W-0-17-, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASESORIA TECNICA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4.784013776E7, importe_modificado:3.039621875E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.95}}	{1186769/proyecto_PROCESO, 1186769/proyecto_FIN, 1186769/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	01-07-2018	1520277.57	1520277.57	1520277.57	1520277.57	1520277.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-3, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:733315.82, importe_modificado:733315.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1219091/proyecto_FIN, 1219091/proyecto_PROCESO, 1219091/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	01-07-2018	733315.82	733315.82	733315.82	733315.82	733315.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-3, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:733315.82, importe_modificado:733315.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}	{1219120/proyecto_INICIO, 1219120/proyecto_FIN, 1219120/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	1449146.41	1449146.41	1449146.41	1449146.41	1449146.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-045-W-0-18, contratista:"GRUPO MACES DE ANTEQUERA", S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1449146.41, importe_modificado:1449146.41}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}	{1245523/proyecto_INICIO, 1245523/proyecto_FIN, 1245523/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

AVANCE DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2019

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS
2019	1	OAX18180201107289	718931	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718931.0, modificado:718709.23}}	Mejoramiento Del Camino Rural Tramo San Francisco Loxicha San Jose La Union Del Kilometro Cero Al Nueve - 107004	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	107004	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}
2019	1	OAX18180201113125	520000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:518552.55}}	Mejoramiento De Camino Rural Tramo San Miguel Tlanichico Trinidad Zaachila - 114996	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	114996	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:6.5}}
2019	1	OAX180301288911	4260337.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1278101.24, modificado:1277335.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982236.24, modificado:2980448.88}}	AMPLIACION DE CAMINO PUTLA PINOTEPA NACIONAL LA GUADALUPE TRAMO DEL KM CERO AL CUATRO Y SUBTRAMO DEL CERO AL UNO MAS SESENTA - 261005	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	261005	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.06, meta_modificada:1.06}}
2019	1	OAX180401496623	1900000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1618849.21}}	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 10+000 AL KM 16+600.	caminos y aeropistas de oaxaca	SF/SPIP/DPIP/FIES/0099/2018	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX180401496663	1590000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1590000.0, modificado:1353101.92}}	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC- TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 54+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 44+900 AL KM 47+000 Y SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 50+000 AL KM 54+600.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-04/2018	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	1	OAX180401499699	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239281.76}}	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL RIO A EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/2587-2/2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

FECHAINICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
01-05-2018	01-12-2018	718709.23	718709.23	718709.23	718709.23	718709.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-027-W-0-18-1, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EVHANDER, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:718709.23, importe_modificado:718709.23}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}	{1245671/proyecto_PROCESO, 1245671/proyecto_FIN, 1245671/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
01-05-2018	01-12-2018	518552.55	518552.55	518552.55	518552.55	518552.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-037-W-0-18-1, contratista:INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:518552.55, importe_modificado:518552.55}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}}	{1251507/proyecto_INICIO, 1251507/proyecto_PROCESO, 1251507/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-07-2018	31-12-2018	4257784.11	4257784.11	4257784.11	4257784.11	4257784.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-AM-061-W-0-18, contratista:C. ARQ. EDGAR ROJAS SOLANO, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4257784.11, importe_modificado:4257784.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.06}}	{1288911/proyecto_INICIO, 1288911/proyecto_PROCESO, 1288911/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	31-08-2018	1618849.21	1618849.21	1618849.21	1618849.21	1618849.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-012-W-0-18-1, contratista:DUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1618849.21, importe_modificado:1618849.21}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1496623/proyecto_PROCESO, 1496623/proyecto_FIN, 1496623/proyecto_INICIO, 1496623/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
01-04-2018	31-07-2018	1353101.92	1353101.92	1353101.92	1353101.92	1353101.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FIES-013-W-0-18-4, contratista:NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1353101.92, importe_modificado:1353101.92}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1496663/proyecto_FIN, 1496663/proyecto_PROCESO, 1496663/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
22-12-2018	19-02-2019	239281.76	239281.76	239281.76	239281.76	239281.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FFI-126-W-0-18, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:239281.76, importe_modificado:239281.76}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}	{1499699/proyecto_INICIO, 1499699/proyecto_PROCESO, 1499699/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances