

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	ABRIL
	Fecha de Elaboración:
	05 DE MAYO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PASO REAL SANTA ANA) BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+887.97, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0194/2019	29/03/2019	5010011122600119	20307	6,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	31/12/2019	4
2	SAN JUAN RUMI	SAN JUAN MAZATLAN	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE NEGRO (LOMA FLOR-CERRO DEL AGUILA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0343/2019	24/04/2019	5010011123500119	20450	1,210,900.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/12/2019	7

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Flores Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Jefe de Obras  
 Ing. José Castañón Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: <b>ABRIL</b>
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAIS-FISE)	Fecha de Elaboración: <b>05 DE MAYO DE 2019</b>

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pasado	Avance Financiero Pasado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/AUT/0184/2019	5010011122800119	20307	N/A	N/A	KILOMETROS	1.20	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0	0	0			
2	SF/SPIP/DPI P/AUT/0343/2019	5010011123500119	20450	N/A	N/A	KILOMETROS	0.32	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0	0	0			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y Justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación  
  
Ing. Gildardo Arturo Eloorza Flores

Con información recibida del Area responsable  
Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
Ing. Fernando Felipe Arandia Valencia  
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
Director de Obras  
  
Ing. José Gastón Castellanos Arenas  
DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable  
Director Administrativo  
  
C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																	ABRIL		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE MAYO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
1	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RECONSTRUCCION DE 1.4 KM DE CAMINO SIN NOMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 0+200, KM 2+000 AL KM 2+300, KM 3+000 AL KM 3+300, KM 6+500 AL KM 6+800 U KM 9+000 AL KM 9+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SF/SPIP/DPIP/AUT/0161/2019	20/03/2019	5010011210600119	20275	8,850,000.00	8,850,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	150,000.00	150,000.00	01/04/2019	30/07/2019	4
2	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	RECONSTRUCCION DE 1.396 KM DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA-LAS HUERTAS DEL CADENAMIENTO KM 4+850 AL KM 35+828, TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0178/2019	27/03/2019	5010011190700119	20292	7,000,000.00	7,000,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	118,644.00	118,644.00	01/04/2019	31/08/2019	5
3	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	MODERNIZACION A NIVEL PAVIMENTO DE ASFALTO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 33+000 AL KM 35+000, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	SF/SPIP/DPIP/AUT/0179/2019	27/03/2019	5010011190800119	20293	14,771,719.71	14,771,719.71	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	250,368.00	250,368.00	01/04/2019	31/08/2019	5
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+0.00 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 16+600 AL KM 20+100	SF/SPIP/DPIP/AUT/0180/2019	27/03/2019	5010011212700219	20294	1,166,438.32	1,166,438.32	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	31/08/2019	5
5	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTE GUADALUPE-NUevo TENOCHTITLAN (7+900) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0193/2019	29/03/2019	5010011207500119	20282	723,260.00	723,260.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	31/05/2019	2
6	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA HUMEDAD-PASO LA REINA ( 0+185.5) EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0196/2019	29/03/2019	5010011207500219	20283	867,100.00	867,100.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																	ABRIL		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE MAYO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					R	T						A	B	A+B	d	e	f				
7	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO-SAN JUAN GUICHICOVI (4+540) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/AUT/0197/2019	29/03/2019	5010011207500319	20284	608,130.00	608,130.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA GARITA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN- CONCEPCION PAPALO (0+230) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0198/2019	29/03/2019	5010011207500419	20285	713,400.00	713,400.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3
9	SAN JUAN COATLAN	SAN JUAN COATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PABLO COATLAN-SAN FRANCISCO COATLAN (5+700) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, SAN PABLO COATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019	29/03/2019	5010011207500519	20286	723,260.00	723,260.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3
10	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA-RIO BLANCO 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0216/2019	04/04/2019	5010011207400119	20321	1,848,039.88	1,848,039.88	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3
11	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 0+000 AL 20+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0217/2019	04/04/2019	5010011207400219	20322	3,085,527.88	3,085,527.88	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3
12	MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOS REYES	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO PLAN DE GUADALUPE TECOATI-MAZATLAN VILLA DE FLORES 0+000 AL 28+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0218/2019	04/04/2019	5010011207400319	20323	2,201,607.88	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3




Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue circle and several scribbles.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)															ABRIL		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE MAYO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
								T				A	B	A+B	d	e	f					
13	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (TUXTEPEC-PALOMARES) SAN JUAN MAZATLAN 0+000 AL KM 60+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0219/2019	04/04/2019	5010011207400419	20324	2,113,215.88	2,113,215.88	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás Información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación  
  
Ing. Gildardo Arturo Borza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
Director de Obras  
  
Lic. José Castañeda Villanos Arenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable  
Director Administrativo  
  
C.P. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA			Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)			ABRIL
			Fecha de Elaboración:
			05 DE MAYO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:													
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)						
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total		
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 61/2019	5010011210600119	20275	N/A	N/A	KILOMETROS	1.400	0.00	0.00%	0.00	0%																
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 78/2019	5010011190700119	20292	N/A	N/A	KILOMETROS	1.395	0.00	0.00%	0.00	0%																
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 79/2019	5010011190800119	20293	N/A	N/A	KILOMETROS	2.000	0.00	0.00%	0.00	0%																
4	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 80/2019	5010011212700219	20294	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																
5	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 93/2019	5010011207500119	20282	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																
6	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 95/2019	5010011207500219	20283	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																
7	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 97/2019	5010011207500319	20284	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	2,831.33	0.00														
8	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 98/2019	5010011207500419	20285	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																
9	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 99/2019	5010011207500519	20286	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																
10	SF/SPIP/DPIP/AUT/02 16/2019	5010011207400119	20321	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																
11	SF/SPIP/DPIP/AUT/02 17/2019	5010011207400219	20322	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																
12	SF/SPIP/DPIP/AUT/02 18/2019	5010011207400319	20323	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																
13	SF/SPIP/DPIP/AUT/02 19/2019	5010011207400419	20324	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%																

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Héctor Felipe Aramita

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABEZ5118 FONDO MINERO. (FONMIN)																	ABRIL		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE MAYO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								A			B			A+B	d	e	f				
1	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA DEL RINCON	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LOS LLANOS AMUZGOS, SANTA MARIA IPALAPA-SANTA DEL RINCON-E.C. (NEJAPA-LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 19+184	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	18/12/2018	5010011186800118	15288	11,400,000.00	8,550,000.00	CAO-FONMIN-001-W-0-19	08/02/2019	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	10,285,516.49	0.00	10,285,516.49	N/A	N/A	1
2	SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUEZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL) EL ZAPOTE-LA CAÑADA DEL MARQUEZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	18/12/2018	5010011186600118	15287	9,300,000.00	6,975,000.00	CAO-FONMIN-002-W-0-19	08/02/2019	OJAY CAMINOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	7,900,596.00	0.00	7,900,596.00	N/A	N/A	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación  
Ing. Gildardo Arturo Egora Flores



Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
Jefe de la Unidad de Licitaciones  
Arq. Carlos Mariano Rios Lloret



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022  
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



Director de Área Responsable  
Director de Obras  
Ing. José Gustavo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable  
Director Administrativo  
C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABEZ5118 FONDO MINERO. (FONMIN)

Mes que Reporta:

ABRIL

Fecha de Elaboración:

05 DE MAYO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	5010011186800118	15288	3.18	10,285,516.49	KILOMETROS	3.18	2.26	71%	7,298,690.92	71%	N/A	PROCESO	1,563.38	825.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	5010011186600118	15287	3.00	7,900,596.00	KILOMETROS	3.00	2.19	73%	5,786,652.10	73%	N/A	PROCESO			0.00					


NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Biorza Flores



Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia



Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arzamas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Bueda Ayala





Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)													ABRIL		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE MAYO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Construtora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	07/11/2018	501001177100118	15060	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122-W-0-18	08/12/2018	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	10/12/2018	08/05/2019	150	8,717,508.89	169,492.00	8,887,090.99	01/11/2018	31/08/2019	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación  
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores




Jefe de la Unidad de Licitaciones  
Arq. Carlos Mariano Rizo Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
Dr. Fernando Felipe Arandia Valencia





Director de Área Responsable  
Director de Obras  
Ing. José Gastulo Castellanos Arenas




Director de Área Responsable  
Director Administrativo  
C.P. Carlos Rueda Ayala





Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	ABRIL
	Fecha de Elaboración:
	05 DE MAYO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/D PIP/FONMETRO/2570/2018	5010011177100118	15080	1.435	8,887,090.99	KILOMETROS	1.435	1.07	75%	6,749,999.27	76%	OAX180401499570	PROCESO	6,098.74	5,540.01	1,112,809.01	568.73	1,113,465.74	BANORTE	01/03/2019	010319


NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica



Felipe Arandia Valencia



DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
Director de Obras



Ing. José Castulo Castellano Aranda



Director de Área Responsable  
Director Administrativo



C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)

Mes que Reporta:

ABRIL

Fecha de Elaboración:

05 DE MAYO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL KM 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	25/04/2019	50100112227200119	20429	11,023,901.21	0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	01/05/2019	31/12/2019	8
2	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA-SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARIA ATZOMPA-LA CAÑADA EN EL SUBTRAMO DEL KM 1+180 AL KM 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	25/04/2019	50100112227400119	20458	10,006,168.32	0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	01/05/2019	31/12/2019	8
3	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC-CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 SUBTRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	25/04/2019	50100112227300119	20455	21,000,000.00	0.00	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	01/05/2019	31/08/2019	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limón

Elaboró con Información recibida del  
Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la  
Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE  
LA INVERSIÓN PÚBLICA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)

Mes que Reporta:

ABRIL

Fecha de Elaboración:

05 DE MAYO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/D PIP/AUT/03 49/2019	5010011222720 0119	20429	0.000	0.00	KILOMETROS	0.876	0.00	0%	0.00	0%	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SF/SPIP/D PIP/AUT/03 50/2019	5010011227400 119	20456	0.000	0.00	KILOMETROS	3.815	0.00	0%	0.00	0%	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	SF/SPIP/D PIP/AUT/03 51/2019	5010011227300 119	20455	0.000	0.00	KILOMETROS	7.400	0.00	0%	0.00	0%	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y Justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Uc. Fernando Gallpé Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

