

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
1	MAGDALENA PEÑASCO	BANCO DE TIERRA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PARAJE BANCO DE TIERRA-MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 2+940 AL KM 3+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0765/2019	04/07/2019	5010011155000119	21610	1,555,428.78	0.00	CAO-BANORTES00061-W-0-19	08/08/2019	ALFONSO OSORIO SANTIAGO	09/08/2019	07/10/2019	60	1,552,425.52	0.00	1,552,425.52	01/07/2019	30/09/2019	3
2	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATINA	AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ SANTA CATARINA ROATINA DEL KM 0+000 AL KM 11+500. SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 3+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0988/2019	05/08/2019	5010011132400119	22118	5,000,000.00	0.00	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/08/2019	31/12/2019	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inverslon Publica
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C. Fernando Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP															AGOSTO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0765/2019	5010011155000119	21610	0.16	1,555,428.78	KILOMETROS	0.16	0.03	20%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0988/2019	5010011122400119	22118	1.10	5,000,000.00	KILOMETROS	1.10	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Eforza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Aréenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:
 AGOSTO
 Fecha de Elaboración:
 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
1	HUAUTLA DE JIMENEZ	POZA RICA SAN ANDRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANDRES HIDALGO-AGUA DE MONTE DESVIACION A POZA RICA DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	AUT/0713/21446/2019	24/06/2019	5010011189900619	21446	222,759.41	0.00	CAO-HSBC350-047-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	222,004.15	0.00	222,004.15	01/07/2019	31/12/2019	6
2	MAZATLAN VILLA DE FLORES	PLATANILLO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES-EL PLATANILLO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21447/2019	24/06/2019	5010011189900219	21447	445,518.81	0.00	CAO-HSBC350-048-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	444,643.28	0.00	444,643.28	01/07/2019	31/12/2019	6
3	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES SAN ISIDRO ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 3+000 T.P.	AUT/0713/21448/2019	24/06/2019	5010011189900819	21448	296,996.14	0.00	CAO-HSBC350-049-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,410.47	0.00	296,410.47	01/07/2019	31/12/2019	6
4	CONCEPCION PAPALO	PEÑA BLANCA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN MIGUEL SANTA FLOR) PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+400.	AUT/0713/21449/2019	24/06/2019	5010011189900519	21449	504,921.32	0.00	CAO-HSBC350-050-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	504,173.92	0.00	504,173.92	01/07/2019	31/12/2019	6
5	CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPAM) SAN FRANCISCO NOGALES-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+200 T.P.	AUT/0713/21450/2019	24/06/2019	5010011189900719	21450	747,729.07	0.00	CAO-HSBC350-051-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	747,127.61	0.00	747,127.61	01/07/2019	31/12/2019	6
6	CONCEPCION PAPALO	TECOMALTIANGUISCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPAM) TECOMALTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21451/2019	24/06/2019	5010011189900319	21451	297,012.54	0.00	CAO-HSBC350-052-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,434.52	0.00	296,434.52	01/07/2019	31/12/2019	6
7	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SANTA MARIA BUENOS AIRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENOS AIRES-SANTA MARIA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	AUT/0713/21452/2019	24/06/2019	5010011189900119	21452	519,771.95	0.00	CAO-HSBC350-053-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	519,055.62	0.00	519,055.62	01/07/2019	31/12/2019	6
8	CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ	LA CONCEPCION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ-AGUA TENDIDA-LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL KM 6+500	AUT/0713/21453/2019	24/06/2019	5010011189900419	21453	965,290.76	0.00	CAO-HSBC350-054-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	964,422.00	0.00	964,422.00	01/07/2019	31/12/2019	6
9	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-MANO DEL SEÑOR DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21456/2019	24/06/2019	5010011189800419	21456	594,025.08	0.00	CAO-HSBC350-055-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	593,270.47	0.00	593,270.47	01/07/2019	31/12/2019	6
10	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CULEBRON-SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	AUT/0714/21457/2019	24/06/2019	5010011189800519	21457	891,169.74	0.00	CAO-HSBC350-056-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	890,600.02	0.00	890,600.02	01/07/2019	31/12/2019	6
11	SANTIAGO MINAS	TOBALA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO MINAS-TOBALA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	AUT/0714/21458/2019	24/06/2019	5010011189800119	21458	965,290.76	0.00	CAO-HSBC350-057-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	964,815.28	0.00	964,815.28	01/07/2019	31/12/2019	6
12	SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO SOCHILTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO TEOJOMULCO-SANTIAGO SOCHILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21459/2019	24/06/2019	5010011189800219	21459	594,025.08	0.00	CAO-HSBC350-058-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	593,514.93	0.00	593,514.93	01/07/2019	31/12/2019	6

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
13	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LLANO VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-LLANO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+434.	AUT/0714/21460/2019	24/06/2019	5010011189800319	21460	955,489.34	0.00	CAO-HSBC350-059-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	954,740.75	0.00	954,740.75	01/07/2019	31/12/2019	6
14	SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	CONSERVACION DEL TRAMO CARRETERO E.C. (RIO SANTIAGO COPALA-JUXTLAHUACA) SANTA MARIA NATIVIDAD SAN ANDRES SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 13+300 EN TRAMOS PARCIALES	AUT/0715/21461/2019	24/06/2019	5010011154900119	21461	780,000.00	0.00	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	780,000.00	0.00	780,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
15	SAN MIGUEL ACHUITLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	CONSERVACION DE LA CARRETERA BOCA DEL PERRO SANTA CRUZ TAYATA-SANTA CATARINA TAYATA-SAN MIGUEL ACHUITLA DEL KM 0+000 AL KM 29+000 SUBTRAMO DEL KM 12+800 AL KM 21+300	AUT/0715/21462/2019	24/06/2019	5010011154900219	21462	800,000.00	172,901.33	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800,000.00	0.00	800,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
16	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	CONSERVACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA -SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO DEL KM 78+800 AL KM 154+200	AUT/0715/21463/2019	24/06/2019	5010011154900319	21463	850,000.00	0.00	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	850,000.00	0.00	850,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
17	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VICTORIA SOBRE CAMINO E.C. (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA)SAN JORGE NUCHITA-SAN LORENZO VICTORIA UBICADO EN EL KM. 34+100.	AUT/0717/21465/2019	24/06/2019	5010011237400119	21465	3,282,928.34	0.00	CAO-HSBC350-060-W-0-19	25/07/2019	CONCIV, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/10/2019	90	3,087,874.11	0.00	3,087,874.11	01/07/2019	31/12/2019	6

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Arq. Carlos Marlano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública: Lic. Felipe Agandía Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras: Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable Director Administrativo: C.P. Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

AGOSTO

Fecha de Elaboración:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	AUT/0713/21446/2019	5010011189900619	21446	1.50	222,759.41	KILOMETROS	1.50	0.60	40%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
2	AUT/0713/21447/2019	5010011189900219	21447	3.00	445,518.81	KILOMETROS	3.00	1.59	53%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
3	AUT/0713/21448/2019	5010011189900819	21448	2.00	296,996.14	KILOMETROS	2.00	0.76	38%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
4	AUT/0713/21449/2019	5010011189900519	21449	3.40	504,921.32	KILOMETROS	3.40	1.36	40%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
5	AUT/0713/21450/2019	5010011189900719	21450	5.04	747,729.07	KILOMETROS	5.04	1.96	39%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
6	AUT/0713/21451/2019	5010011189900319	21451	2.00	297,012.54	KILOMETROS	2.00	0.86	43%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
7	AUT/0713/21452/2019	5010011189900119	21452	3.50	519,771.95	KILOMETROS	3.50	1.51	43%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
8	AUT/0713/21453/2019	5010011189900419	21453	6.50	965,290.76	KILOMETROS	6.50	2.41	37%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
9	AUT/0714/21456/2019	5010011189800419	21456	4.00	594,025.08	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	AUT/0714/21457/2019	5010011189800519	21457	6.00	891,169.74	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
11	AUT/0714/21458/2019	5010011189800119	21458	6.50	965,290.76	KILOMETROS	6.50	6.50	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
12	AUT/0714/21459/2019	5010011189800219	21459	4.00	594,025.08	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

P

a

A

[Handwritten signature]

d

[Handwritten signature]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP	Mes que Reporta:
	AGOSTO
	Fecha de Elaboración: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
13	AUT/0714/214 50/2019	5010011189800319	21460	6.43	955,489.34	KILOMETROS	6.43	6.43	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
14	AUT/0715/214 51/2019	5010011154900119	21461	13.30	780,000.00	KILOMETROS	13.30	3.99	30%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
15	AUT/0715/214 52/2019	5010011154900219	21462	8.50	800,000.00	KILOMETROS	8.50	1.53	18%	534,709.97	67%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
16	AUT/0715/214 53/2019	5010011154900319	21463	20.00	850,000.00	KILOMETROS	20.00	4.00	20%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
17	AUT/0717/214 55/2019	5010011237400119	21465	15 ML.	3,282,928.34	METRO LINEAL	15 ML.	0.75 ML.	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1119 BANCA COMERCIAL, CREDITO SCOTIABANK 400MDP																AGOSTO		
																Fecha de Elaboración:		
																05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a						T				A	B	A+B	d	e	f	
1	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	ADQUISICION DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO (TRACTOR D7R)	SF/SPIP/DPIP/AUT/0608/2019	10/06/2019	50010011243400119	21140	3,306,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
2	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS LLANOS-SAN JUAN ELOTEPEC SAN FRANCISCO CAHUACUA DEL KM 31+500 AL KM 33+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/AUT/0744/2019	27/06/2019	5010011175100119	21515	1,599,865.30	1,590,210.94	PASIVO PARA TRAMITE DE PAGO/NO REQUIERE DE CONTRATO	EN PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	1,599,865.30	0.00	1,599,865.30	01/07/2019	31/12/2019	5

NOTA: La fecha llmite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Sergio Rueda Ovalle

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	AGOSTO
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: ABAAA1119 BANCA COMERCIAL, CREDITO SCOTIABANK 400MDP	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0608/2019	50010011243400119	21140	1 TRACTOR	3,306,000.00	MAQUINARIA	1 TRACTOR	0.00	0%	3,294,400.00	99.65%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00						
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0744/2019	5010011175100119	21515	0.24	1,599,865.30	KILOMETROS	0.24	0.24	100%	1,599,865.30	100%	N/A	TERMINO	0.00	0.00	0.00						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Grandia Valencia



Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.R. Carlos Medina Avalos



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RECONSTRUCCION DE 1.4 KM DE CAMINO SIN NOMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 0+200, KM 2+000 AL KM 2+300, KM 3+000 AL KM 3+300, KM 6+500 AL KM 6+800 U KM 9+000 AL KM 9+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SF/SPIP/DPIP/AUT/0161/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	20/03/2019 11/07/2019	5010011210600119	20275	8,850,000.00	8,850,000.00	CAO-FIES-004-W-0-19	14/05/2019	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	8,360,744.53	144,150.77	8,504,895.30	01/04/2019	30/07/2019	4
2	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	RECONSTRUCCION DE 1.396 KM DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA LAS HUERTAS DEL CADENAMIENTO KM 4+850 AL KM 35+828, TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0178/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	5010011190700119	20292	7,000,000.00	7,000,000.00	CAO-FIES-005-W-0-19	14/05/2019	CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	6,358,421.88	109,627.90	6,468,049.78	01/04/2019	31/08/2019	5
3	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	MODERNIZACION A NIVEL PAVIMENTO DE ASFALTO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 33+000 AL KM 35+000, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	SF/SPIP/DPIP/AUT/0179/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	5010011190800119	20293	14,771,719.71	14,771,719.71	CAO-FIES-006-W-0-19	14/05/2019	MARIASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	14,076,256.20	242,693.94	14,318,950.14	01/04/2019	31/08/2019	5
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+0.00 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 16+600 AL KM 20+100	SF/SPIP/DPIP/AUT/0180/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	5010011212700219	20294	1,166,438.32	1,166,438.32	CAO-FIES-007-W-0-19	14/05/2019	MARIBEL RODRIGUEZ RÍOS	15/05/2019	12/08/2019	90	1,041,455.61	0.00	1,041,455.61	01/04/2019	31/08/2019	5
5	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTE GUADALUPE- NUEVO TENOCHTITLAN (7+900) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0193/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500119	20282	723,260.00	723,260.00	CAO-FIES-008-W-0-19	14/05/2019	INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	15/05/2019	12/08/2019	90	662,267.70	0.00	662,267.70	01/04/2019	31/05/2019	2
6	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA HUMEDAD-PASO LA REINA (0+185.5) EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0196/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500219	20283	867,100.00	867,100.00	CAO-FIES-009-W-0-19	14/05/2019	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	721,751.87	0.00	721,751.87	01/04/2019	30/06/2019	3
7	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO-SAN JUAN GUICHICOVI (4+540) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/AUT/0197/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500319	20284	608,130.00	608,130.00	CAO-FIES-010-W-0-19 CAO-FIES-010-W-1-19 DIFERIMIENTO	14/05/2019 26/06/2019	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	15/05/2019 04/06/2019	13/07/2019 02/08/2019	60	522,704.94	0.00	522,704.94	01/04/2019	30/06/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)

Mes que Reporta:

AGOSTO

Fecha de Elaboración:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T															
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA GARITA SAN JUAN BAUTISTA, CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO (0+230) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0198/2019	29/03/2019	5010011207500419	20285	713,400.00	713,400.00	CAO-FIES 041-W-0-19	09/07/2019	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	29/08/2019	50	432,627.10	0.00	432,627.10	01/04/2019	30/06/2019	3
9	SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PABLO COATLAN-SAN FRANCISCO COATLAN (5+700) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, SAN PABLO COATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500519	20286	723,260.00	723,260.00	CAO-FIES-011-W-0-19	14/05/2019	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	15/05/2019	12/08/2019	90	562,983.29	0.00	562,983.29	01/04/2019	30/06/2019	3
10	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA-RIO BLANCO 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0216/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400119	20321	1,848,039.88	1,848,039.88	CAO-FIES-012-W-0-19	17/05/2019	NHEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,657,547.66	0.00	1,657,547.66	01/04/2019	30/06/2019	3
11	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 0+000 AL 20+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0217/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400219	20322	3,085,527.88	3,085,527.88	CAO-FIES-013-W-0-19	17/05/2019	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	2,598,377.12	0.00	2,598,377.12	01/04/2019	30/06/2019	3
12	MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOS REYES	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO PLAN DE GUADALUPE TECOATL-MAZATLAN VILLA DE FLORES 0+000 AL 28+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0218/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400319	20323	2,201,607.88	2,201,607.88	CAO-FIES 014-W-0-19	17/05/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,550,956.75	0.00	1,550,956.75	01/04/2019	30/06/2019	3
13	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) SAN JUAN MAZATLAN 0+000 AL KM 60+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0219/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400419	20324	2,113,215.88	2,113,215.88	CAO-FIES 015-W-0-19	17/05/2019	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,763,819.76	0.00	1,763,819.76	01/04/2019	30/06/2019	3
14	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 8+610, SUBTRAMO DEL KM 5+200 AL KM 7+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0394/2019	09/05/2019	50100112378205119	20511	560,000.00	560,000.00	CAO FIES-034-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	523,208.45	0.00	523,208.45	01/05/2019	31/07/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)

Mes que Reporta:

AGOSTO

Fecha de Elaboración:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
15	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO CRUCERO CERRO COSTOICHE-ENTRONQUE AGUA SABACHE KM 105+700 E.C. (MITLA-TEHUANTEPEC II) SAN PABLO LACHIRIEGA-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SP/PIP/AUT/0395/2019	09/05/2019	5010011237800219	201512	280,000.00	280,000.00	CAO-FIES-035-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	261,600.16	0.00	261,600.16	01/05/2019	31/07/2019	3
16	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN JOSE LLANO CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL 9+600, SUBTRAMO DEL KM 4+500 AL KM 7+500.	SF/SP/PIP/AUT/0396/2019	09/05/2019	5010011237800319	20513	280,000.00	280,000.00	CAO-FIES-036-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	261,600.16	0.00	261,600.16	01/05/2019	31/07/2019	3
17	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SP/PIP/AUT/0452/2019	16/05/2019	5010011238000119	20687	735,212.77	735,212.77	CAO-FIES-033-W-0-19	09/07/2019	GRUPO CUZULÚ DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	684,639.16	0.00	684,639.16	01/05/2019	30/08/2019	4
18	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 23+500, SUBTRAMO DEL KM 2+300 AL KM 4+600.	SF/SP/PIP/AUT/0476/2019	17/05/2019	5010011207300119	20287	130,000.00	130,000.00	CAO-FIES-037-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	123,498.14	0.00	123,498.14	01/05/2019	31/07/2019	3
19	SAN JOSE LACHIGUIRI	SAN JOSE LACHIGUIRI	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 104+000, SUBTRAMO DEL KM 63+500 AL KM 65+700	SF/SP/PIP/AUT/0477/2019	17/05/2019	5010011207300219	20288	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-038-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3
20	SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (MITLA-ENTR. TEHUANTEPEC II)-SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO DEL KM 13+411 AL KM 18+411.	SF/SP/PIP/AUT/0478/2019	17/05/2019	50100112073000319	20289	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES 039-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3
21	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA VENTANILLA)- SAN ANTONIO LALANA DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700.	SF/SP/PIP/AUT/0479/2019	17/05/2019	5010011207300419	20290	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-040-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3
22	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION SW PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SF/SP/PIP/AUT/0513/2019	12/05/2019	5010011244300119	20775	1,200,000.00	1,200,000.00	CAO-FIES 042-W-0-19	09/07/2019	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES RINAVI, S.C.	11/07/2019	29/08/2019	50	1,199,924.42	0.00	1,199,924.42	01/06/2019	31/08/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)

Mes que Reporta:

AGOSTO

Fecha de Elaboración:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
23	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0579/2019	04/06/2019	5010011207100119	21071	1,118,786.77	1,118,786.77	CAO-FIES-043-W-0-19	09/07/2019	MARIBEL RODRIGUEZ RÍOS	11/07/2019	29/08/2019	50	995,771.74	0.00	995,771.74	01/06/2019	31/08/2019	3
24	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL AJAL-ESTACION ALMOLOYAS-ALMOLOYAS GUIGUBA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0580/2019	04/06/2019	5010011207100219	21072	2,466,783.88	2,466,783.88	CAO-FIES-044-W-0-19	09/07/2019	PROYTO, S.A. DE C.V.	11/07/2019	29/08/2019	50	2,217,798.03	0.00	2,217,798.03	01/06/2019	31/08/2019	3
25	SAN JOSE CHILTEPEC	EL FORTIN	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL FORTIN-EL PANTEON TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0581/2019	04/06/2019	5010011207100319	21073	1,393,441.53	1,393,441.53	CAO-FIES-045-W-0-19	09/07/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	29/08/2019	50	806,758.40	0.00	806,758.40	01/06/2019	31/08/2019	3
26	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0582/2019	04/06/2019	5010011207100419	21074	2,201,607.88	2,201,607.88	CAO-FIES-046-W-0-19	09/07/2019	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	29/08/2019	50	1,929,596.35	0.00	1,929,596.35	01/06/2019	31/08/2019	3
27	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PAPAYO (RIO PAPAYO)	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SUCHIL EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO (RIO PAPAYO) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0638/2019	12/06/2019	5010011262700119	21203	684,985.00	0.00	EN PROCESO DE CANCELACION 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/08/2019	3
28	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LAS HOJAS	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO FIERRO EN LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0639/2019	12/06/2019	5010011263500119	21205	737,255.00	0.00	CANCELADO 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/08/2019	3
29	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 21+500 AL KM 25+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1052/2019	14/08/2019	5010011306600119	22269	1,422,239.00	1,422,239.00	CAO-FIES-064-W-0-19	19/08/2019	GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C.	19/08/2019	24/08/2019	6	1,419,718.92	0.00	1,419,718.92	01/08/2019	31/08/2019	1

P

Q

a

A

ip

l

l

X

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: AGOSTO
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)	Fecha de Elaboración: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
30	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL E. C. SAN PABLO VILLA DE MITLA-E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES), DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALBARRADAS A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 18+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO VILLA DE MITLA Y SANTO DOMINGO ALBARRADAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1053/2019	14/08/2019	50100111306500119	22270	3,540,581.33	3,540,581.33	CAO-FIES-065-W-0-19	19/08/2019	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	19/08/2019	24/08/2019	6	3,535,273.94	0.00	3,535,273.94	01/08/2019	31/08/2019	1
31	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR-PETATENGO-SOBRE EL KM 2+285 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1181/2019	15/08/2019	50100113009100119	22275	1,040,825.11	1,040,825.11	CAO-FIES-066-W-0-19	20/08/2019	CONSTRUCTORA VASES, S.A. DE C.V.	20/08/2019	24/08/2019	5	1,037,784.28	0.00	1,037,784.28	01/08/2019	31/08/2019	1
32	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA CATARINA JAMIXTEPEC	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR, JAMIXTEPEC, UBICADO EN EL KM. 0+420 DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JAMIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	SF/SPIP/DPIP/AUT/1182/2019	15/08/2019	50100113009000119	22276	684,980.00	684,980.00	CAO-FIES-067-W-0-19	20/08/2019	CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA, S.A. DE C.V.	20/08/2019	24/08/2019	5	682,295.02	0.00	682,295.02	01/08/2019	31/08/2019	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

OBSERVACION ¹: ESTUDIOS CANCELADOS Y EN PROCESO DE CANCELACION, DEBIDO A QUE SERÁN EJECUTADOS POR LA SCT CON RECURSOS PROPIOS. LO ANTERIOR PARA NO DUPLICAR ACCIONES.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Área Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Aranda

Director de Área Responsable

Director Administrativo

E.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)														AGOSTO		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/61/2019	5010011210600119	20275	1.400	8,504,895.30	KILOMETROS	1.400	1.400	100.00%	8,504,895.30	100%	OAX190101511388	TERMINO	20,112.46	17,979.00	345,104.70						
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/78/2019	5010011190700119	20292	1.396	6,468,049.78	KILOMETROS	1.396	1.396	100.00%	6,468,049.78	100%	OAX190101511402	TERMINO			531,950.22						
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/79/2019	5010011190800119	20293	2.000	14,318,950.14	KILOMETROS	2.000	2.000	100.00%	14,318,950.14	100%	OAX190101511620	TERMINO			452,769.57						
4	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/80/2019	5010011212700219	20294	5 ESTUDIOS	1,041,455.61	ESTUDIO Y PROYECTO	5 ESTUDIOS	5 ESTUDIOS	100.00%	1,041,455.61	100%	OAX190101511638	TERMINO			124,982.71			HSBC	28/06/2019 16/08/2019	280619 1608019	
5	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/93/2019	5010011207500119	20282	1 ESTUDIO	662,267.70	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	662,267.70	100%	OAX190101511650	TERMINO			60,992.30						
6	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/96/2019	5010011207500219	20283	1 ESTUDIO	721,751.87	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	721,751.87	100%	OAX190101511652	TERMINO			145,348.13						
7	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/97/2019	5010011207500319	20284	1 ESTUDIO	522,704.94	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	522,704.94	100%	OAX190101511657	TERMINO			85,425.06						
8	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/98/2019	5010011207500419	20285	1 ESTUDIO	432,627.10	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	432,627.10	100%	OAX190101511661	TERMINO			280,772.90			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
9	SF/SPIP/DPIP/AUT/01/99/2019	5010011207500519	20286	1 ESTUDIO	562,983.29	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	562,983.29	100%	OAX190101511664	TERMINO			160,276.71						
10	SF/SPIP/DPIP/AUT/02/16/2019	5010011207400119	20321	1 ESTUDIO	1,657,547.66	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,657,547.66	100%	OAX190201563247	TERMINO			190,492.22						
11	SF/SPIP/DPIP/AUT/02/17/2019	5010011207400219	20322	1 ESTUDIO	2,598,377.12	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	2,598,377.12	100%	OAX190201563016	TERMINO			487,150.76			HSBC	28/06/2019 16/08/2019	280619 160819	
12	SF/SPIP/DPIP/AUT/02/18/2019	5010011207400319	20323	1 ESTUDIO	1,550,956.75	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,550,956.75	100%	OAX190201563061	TERMINO			650,562.74						
13	SF/SPIP/DPIP/AUT/02/19/2019	5010011207400419	20324	1 ESTUDIO	1,763,819.76	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,763,819.76	100%	OAX190201563083	TERMINO			349,484.51						
14	SF/SPIP/DPIP/AUT/03/94/2019	501001123782051119	20511	2 ESTUDIOS	523,208.45	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	2 ESTUDIOS	100.00%	523,208.45	100%	OAX190201563187	TERMINO			36,791.55			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
15	SF/SPIP/DPIP/AUT/03/95/2019	5010011237800219	20512	1 ESTUDIO	261,600.16	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	261,600.16	100%	OAX190201563932	TERMINO			18,399.84			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
16	SF/SPIP/DPIP/AUT/03/96/2019	5010011237800319	20513	1 ESTUDIO	261,600.16	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	261,600.16	100%	OAX190201563948	TERMINO			18,399.84			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
17	SF/SPIP/DPIP/AUT/04/52/2019	5010011238000119	20687	1 ESTUDIO	684,639.16	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	684,639.16	100%	OAX190201563964	TERMINO			50,573.61	0.00	0.00	HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
18	SF/SPIP/DPIP/AUT/04/76/2019	5010011207300119	20287	1 ESTUDIO	123,498.14	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	123,498.14	100%	OAX190201564109	TERMINO			6,501.86			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
19	SF/SPIP/DPIP/AUT/04/77/2019	5010011207300219	20288	2 ESTUDIOS	527,882.46	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	2 ESTUDIOS	100.00%	527,882.46	100%	OAX190201564123	TERMINO			32,117.54			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
20	SF/SPIP/DPIP/AUT/04/78/2019	5010011207300319	20289	2 ESTUDIOS	527,882.46	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	2 ESTUDIOS	100.00%	527,882.46	100%	OAX190201564136	TERMINO			32,117.54			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
21	SF/SPIP/DPIP/AUT/04/79/2019	5010011207300419	20290	2 ESTUDIOS	527,882.46	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	2 ESTUDIOS	100.00%	527,882.46	100%	OAX190201564172	TERMINO			32,117.54			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
22	SF/SPIP/DPIP/AUT/05/13/2019	5010011244300119	20775	1 ESTUDIO	1,197,675.58	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,197,675.58	100%	OAX190201564183	TERMINO			2,324.42			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)		AGOSTO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
23	SF/SPIP/DPIP/AUT/0579/2019	5010011207100119	21071	1 ESTUDIO	995,771.74	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	995,771.74	100%	OAX190201564219	TERMINO			123,015.03			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819
24	SF/SPIP/DPIP/AUT/0580/2019	5010011207100219	21072	1 ESTUDIO	2,217,798.03	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	2,217,798.03	100%	OAX190201566077	TERMINO			248,985.85			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819
25	SF/SPIP/DPIP/AUT/0581/2019	5010011207100319	21073	1 ESTUDIO	806,758.40	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	806,758.40	100%	OAX190201566088	TERMINO			586,683.13			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819
26	SF/SPIP/DPIP/AUT/0582/2019	5010011207100419	21074	1 ESTUDIO	1,929,596.35	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,929,596.35	100%	OAX190201566097	TERMINO			272,011.53			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819
27	SF/SPIP/DPIP/AUT/0638/2019	5010011262700119	21203	1 ESTUDIO	0.00	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190201566106	CANCELADO			0.00			ESTE RECURSO NO FUE MINISTRADO		
28	SF/SPIP/DPIP/AUT/0639/2019	5010011263500119	21205	1 ESTUDIO	0.00	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190201566112	CANCELADO			0.00			ESTE RECURSO NO FUE MINISTRADO		
29	SF/SPIP/DPIP/AUT/1052/2019	5010011306600119	22269	7 ESTUDIOS	1,419,718.92	ESTUDIO Y PROYECTO	7 ESTUDIOS	7 ESTUDIOS	100.00%	1,419,718.92	100%	N/A	TERMINO			*1					
30	SF/SPIP/DPIP/AUT/1053/2019	5010011306500119	22270	7 ESTUDIOS	3,535,273.94	ESTUDIO Y PROYECTO	7 ESTUDIOS	7 ESTUDIOS	100.00%	3,535,273.94	100%	N/A	TERMINO			*1					
31	SF/SPIP/DPIP/AUT/1181/2019	5010011309100119	22275	1 ESTUDIO	1,037,784.28	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,037,784.28	100%	N/A	TERMINO			*1					
32	SF/SPIP/DPIP/AUT/1182/2019	5010011309000119	22276	1 ESTUDIO	682,295.02	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	682,295.02	100%	N/A	TERMINO			*1					

OBSERVACIÓN *1: LOS REINTEGROS POR ECONOMIAS DE ESTAS OBRAS ESTAN EN PROCESO DE REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
Ing. Fernando Gallardo Valencia
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
Director de Obras
Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
Director Administrativo
Ing. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable
Director de Proyectos y Control de Calidad
Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PASO REAL-SANTA ANA) BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+887.97, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0194/2019	29/03/2019	5010011122600119	20307	6,000,000.00	6,000,000.00	CAO-FISE-003-W-0-19	09/05/2019	GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	10/05/2019	06/09/2019	120	5,992,496.43	0.00	5,992,496.43	01/04/2019	31/12/2019	9
2	SAN JUAN NUMI	SAN JUAN MAZATLAN	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE NEGRO (LOMA FLOR-CERRO DEL AGUILA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0343/2019	24/04/2019	5010011123500119	20450	1,210,900.00	1,210,900.00	CAO-FISE-016-W-0-19	06/06/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	998,880.18	0.00	998,880.18	01/05/2019	31/12/2019	9
3	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO SANTO DOMINGO	REHABILITACION EL CAMINO RURAL SAN LUCAS ARROYO PALOMO-CERRO SANTO DOMINGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 0+000 AL KM 0+600	SF/SPIP/DPIP/AUT/0377/2019	06/05/2019	50100111188900119	20485	1,500,000.96	1,500,000.96	CAO-FISE-017-W-0-19	06/06/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	1,479,401.27	0.00	1,479,401.27	01/05/2019	31/05/2019	1
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA VECINA A LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0418/2019	14/05/2019	5010011122700119	20647	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-021-W-0-19	13/06/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14/06/2019	12/08/2019	60	478,835.23	0.00	478,835.23	01/05/2019	31/12/2019	7
5	SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JUAN TONALTEPEC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA (TEOTITLAN DE FLORES MAGON - SAN FRANCISCO TEUXTLAHUACA) KM 156.5 A SAN JUAN TOMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0518/2019	24/05/2019	5010011127900119	20824	720,000.00	720,000.00	CAO-FISE-022-W-0-19	26/06/2019	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	710,090.68	0.00	710,090.68	01/06/2019	31/12/2019	6
6	VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (SOLA DE VEGA-SAN PEDRO IUCHATENGO) SANTA ANA-LA CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 15+800, RAMAL EL POTRERILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RAMAL LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0519/2019	24/05/2019	5010011060700119	20820	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-023-W-0-19	26/06/2019	ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,994,506.61	0.00	1,994,506.61	01/06/2019	31/12/2019	6
7	SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR-NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 6+250.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0520/2019	24/05/2019	5010011060500119	20821	500,000.00	500,000.00	CAO-FISE-024-W-0-19	26/06/2019	RAFRODEN, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	499,492.35	0.00	499,492.35	01/06/2019	31/12/2019	6
8	SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICON-TIERRA COLORADA EL ALMACEN-LIMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN DEL KM 0+000 AL KM 15+000 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0521/2019	24/05/2019	5010011127700119	20826	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-025-W-0-19	26/06/2019	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,998,930.28	0.00	1,998,930.28	01/06/2019	31/12/2019	6

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:
AGOSTO
 Fecha de Elaboración:
05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
9	SANTIAGO JUXTLAHUACA	ZARAGOZA YUCUNICO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ ZARAGOZA YUCUNICO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0522/2019	24/05/2019	5010011155100119	20H25	768,554.35	768,554.35	CAO-FISE-026-W-0-19	26/06/2019	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	766,512.22	0.00	766,512.22	01/06/2019	31/12/2019	6
10	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA A EL PORTEZUELO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800519	21075	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-027-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	790,673.85	0.00	790,673.85	01/06/2019	31/12/2019	6
11	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN A LA SOLEDAD EL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800319	21076	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-028-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	630,283.38	0.00	630,283.38	01/06/2019	31/12/2019	6
12	COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A TANICHE DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800119	21077	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-029-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	792,879.01	0.00	792,879.01	01/06/2019	31/12/2019	6
13	SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0846/2019	16/07/2019	5010011233600119	21820	2,505,843.70	1,303,038.72	CAO-FISE-063-W-0-19	15/08/2019	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	16/08/2019	13/11/2019	90	2,502,906.29	N/A	2,502,906.29	01/07/2019	31/12/2019	5
14	SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA JAZMIN MORELOS-SAN ANTONIO NDUAYACO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0845/2019	16/07/2019	5010011233500119	21819	499,468.40	259,723.57	CAO-FISE-062-W-0-19	15/08/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	16/08/2019	29/09/2019	45	498,665.89	N/A	498,665.89	01/07/2019	31/12/2019	5
15	SAN MIGUEL YOTAO	LA YEE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TENETZE DE ZARAGOZA-SANTO DOMINGO CACALOTEPEC) SANTA MARIA LAGUICHE-SAN MIGUEL YATAO -LA YEE DEL KM 0+00 AL KM 4+500 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0869/2019	23/07/2019	5010011215300119	21897	1,200,000.00	384,000.00	CAO-FISE-068-W-0-19	23/08/2019	INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	1,195,133.87	N/A	1,195,133.87	01/08/2019	31/12/2019	4
16	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALLI)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO CHICAL E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 9+000 AL KM 19+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000119	21898	3,143,517.69	1,005,925.66	CAO-FISE-069-W-0-19	23/08/2019	EDIFICACIONES HALAKEN, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	3,141,166.74	N/A	3,141,166.74	01/08/2019	31/12/2019	4
17	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (CARRETERA FEDERAL TEMASCALINGANJA-LA REFORMA) -EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000219	21899	1,861,482.31	595,674.34	CAO-FISE-070-W-0-19	23/08/2019	EDIFICACIONES HALAKEN, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	1,858,150.49	N/A	1,858,150.49	01/08/2019	31/12/2019	4

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019	AGOSTO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
19	SAN BARTOLOME LOXICHA	EL TAMARINDO	REHABILITACION DEL CAMINO EL TAMARINDO E.C. (SAN BARTOLOME LOXICHA-EL COLUMPIO) DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1226/2019	26/08/2019	5010011269700119	22328	6,427,882.86	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2019	30/12/2019	3	
20	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO (MAGDALENA PEÑASCO)-PUEBLO VIEJO-PARAJE 2 PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1233/2019	27/08/2019	5010011286000119	22331	1,140,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2019	31/12/2019	3	
21	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	YERBA BUENA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO -YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 9+600 Y RAMAL A RIO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1233/2019	27/08/2019	5010011286000219	22332	1,860,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2019	31/12/2019	3	
22	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 1+0/80 AL KM 2+060.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1263/2019	29/08/2019	5010011294500119	22378	4,405,563.99	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/09/2019	31/12/2019	3	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Ing. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Avala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2019		AGOSTO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)
16	SF/SPIP/DPI P/AUT/0870-1/2019	501001125100011	21898	10.00	3,143,517.89	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00						
17	SF/SPIP/DPI P/AUT/0870-2/2019	501001125100021	21899	5.50	1,861,482.31	KILOMETROS	5.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00						
18	SF/SPIP/DPI P/AUT/0939/2019	501001128390011	21982	3.00	15,000,000.00	KILOMETROS	3.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00						
19	SF/SPIP/DPI P/AUT/1228/2019	501001126970011	22328	9.00	6,427,882.86	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00						
20	SF/SPIP/DPI P/AUT/1233/2019	501001128600011	22331	9.50	1,140,000.00	KILOMETROS	9.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00						
21	SF/SPIP/DPI P/AUT/1233/2019	501001128600021	22332	15.50	1,860,000.00	KILOMETROS	15.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00						
22	SF/SPIP/DPI P/AUT/1263/2019	010011129450011	22378	1.00	4,405,563.99	KILOMETROS	1.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.P. Carlos Rueda Ayala
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: AGOSTO
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	Fecha de Elaboración: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SP/PI/DPIP/FONMETRO/2570/2018	07/11/2018	5010011177100118	15060	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122-W-0-18 CAO-FONMETRO-122-W-1-18 TIEMPO	08/12/2018 03/05/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	10/12/2018 09/05/2019	08/05/2019 07/06/2019	150 30	8,717,598.99	169,492.00	8,887,090.99	01/11/2018	31/08/2019	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 El Sr. Fernando Felipe Arandia Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arana

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 Sr. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	AGOSTO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	5010011177100118	15060	1.435	10,000,000.00	KILOMETROS	1.435	1.435	100%	8,682,527.23	100%	OAX180401499570	TERMINO	6,789.13	6,766.35	1,112,909.01	556.73	1,113,465.74	BANORTE	01/03/2019	010319

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eloorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandis Valenc

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)

Mes que Reporta:

AGOSTO

Fecha de Elaboración:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
1	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL KM 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	25/04/2019	50100112227200119	20429	11,023,991.21	11,023,991.21	CAO-FONMETRO-018 W-0-19	11/06/2019	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC S.A. DE C.V. Y SERVITRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	10,248,000.62	186,847.00	10,434,847.62	01/05/2019	31/12/2019	8
2	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA-SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARIA ATZOMPA-LA CAÑADA EN EL SUBTRAMO DEL KM 1+180 AL KM 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	25/04/2019	5010011227400119	20456	10,006,168.32	10,006,168.32	CAO-FONMETRO-019 W-0-19	11/06/2019	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	9,442,154.10	169,596.00	9,611,750.10	01/05/2019	31/12/2019	8
3	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC-CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 SUBTRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	25/04/2019	5010011227300119	20455	21,000,000.00	21,000,000.00	CAO-FONMETRO-020 W-0-19 CAO-FONMETRO-020-W-1-19	11/06/2019 02/08/2019	CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	12/06/2019 25/07/2019	25/08/2019 24/09/2019	75	19,280,003.65	355,932.00	19,635,935.65	01/05/2019	31/08/2019	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Escobedo Valencía

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)	Mes que Reporta:
	AGOSTO
	Fecha de Elaboración: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
				%	\$	%															
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	50100112227200119	20429	0.876	10,434,847.62	KILOMETROS	0.876	0.04	4%	53,695.87	1%	OAX190201563101	PROCESO			N/A			N/A	N/A	N/A
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	5010011227400119	20456	3.815	9,611,750.10	KILOMETROS	3.815	1.14	30%	2,647,887.57	28%	OAX190201563133	PROCESO	26,856.97	20,015.56	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	5010011227300119	20455	7.400	19,635,935.65	KILOMETROS	7.400	3.03	41%	5,455,452.87	28%	OAX190201563162	PROCESO			N/A			N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública

 Lic. Fernando Felipe Arandla Valdez
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.P. Carlos Rueda Ayala
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 Oaxaca
 JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABE5118 FONDO MINERO. (FONMIN)																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				T				A	B	A+B	d	e	f			
1	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA DEL RINCON	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LOS LLANOS AMUZGOS, SANTA MARIA IPALAPA-SANTA DEL RINCON-E.C. (NEJAPA-LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 19+184	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	18/12/2018	5010011186600118	15288	11,400,000.00	8,550,000.00	CAO-FONMIN-001-W-0-19	08/02/2019	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	10,285,516.49	0.00	10,285,516.49	N/A	N/A	1
2	SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUEZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL) EL ZAPOTE-LA CAÑADA DEL MARQUEZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	18/12/2018	5010011186600118	15287	9,300,000.00	6,975,000.00	CAO FONMIN-002-W-0-19	08/02/2019	OJAY CAMINOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	11/02/2019	11/05/2019	90	7,900,596.00	0.00	7,900,596.00	N/A	N/A	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Arq. Carlos Mariano Rios Lijeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública: Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras: Ing. José Castulo Castellanos Areña

Director de Área Responsable Director Administrativo: Arq. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BABEZ5118 FONDO MINERO. (FONMIN)	AGOSTO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	5010011186800118	15288	3.18	10,285,516.49	KILOMETROS	3.18	3.18	100%	8,557,596.85	83%	N/A	PROCESO	1,672.20	1,673.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	5010011186600118	15287	3.00	7,900,596.00	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	6,982,214.60	88%	N/A	PROCESO			0.00					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Grandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arayas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Lic. Carlos A. Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION)															AGOSTO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RECONSTRUCCION DE 6.6 KM EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO-SANTA MARIA NUTIO DEL KM 25+400 AL KM 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	SF/SP/PIP/AUT/0457/2019	16/05/2019	5010011239900119	20692	27,018,000.00	27,018,000.00	CAO-FONREGION-030-W-0-19	09/07/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	24,154,311.24	457,932.00	24,612,243.24	N/A	N/A	
2	COSOLAPA	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	SF/SP/PIP/AUT/0459/2019	16/05/2019	5010011240700119	20694	19,220,000.00	19,220,000.00	CAO-FONREGION-031-W-0-19	09/07/2019	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	18,196,273.04	0.00	18,196,273.04	N/A	N/A	
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	PUERTO ESCONDIDO	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	SF/SP/PIP/AUT/0460/2019	16/05/2019	5010011240000119	20695	85,017,000.00	85,017,000.00	CAO-FONREGION-072-W-0-19	31/08/2019	GRUPO FORMADO POR: CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. Y SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	02/09/2019	28/02/2020	180	82,338,859.49	1,440,966.00	83,779,825.49	N/A	N/A	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).
 OBSERVACIÓN¹: CON OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL N° CAO/DG/624/2019 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019 SE NOTIFICA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación:

Jefe de la Unidad de Licitaciones:

Elaboró con información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica:

Director de Área Responsable Director de Obras:

Director de Área Responsable Director Administrativo:

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Lic. Fernando Palma Aranda Valencia

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION)	Mes que Reporta:
	AGOSTO
	Fecha de Elaboración: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes				Rendimiento (y - z)
				%	\$	%																
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0457/2019	5010011339900119	20692	6.60	27,018,000.00	KILOMETROS	6.60	1.25	19%	123,277.27	0%	OAX190201563984	PROCESO			0.00						
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0459/2019	5010011240700119	20694	5.90	19,220,000.00	KILOMETROS	5.90	0.94	16%	366,843.00	2%	OAX190201564002	PROCESO	398,109.50	251,254.40	0.00	0.00	0.00				
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0460/2019	5010011240000119	20695	28.84	85,017,000.00	KILOMETROS	28.84	0.00	0%	0.00	0%	OAX190201564045	PROCESO			0.00						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

 Lic. Fernando Felpe Arandía Valencia
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas
 Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 Carlos Rueda Ayala
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA