

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Ingresos Excedentes (INEXC)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL COLONIA LAS FLORES-PARAJE NUEVA ESPERANZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 0+930 SUBTRAMO DEL KM 0+220 AL KM 0+320 (OBRA DE DRENAJE KM 0+263.50)	SF/SPIP/DPIP/INEXC /2753/2018	18/12/2018	15289	475,468.47	0.00	CAO-INEXC-128-W-0-18	24/12/2018	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	26/12/2018	28/02/2019	65	475,288.47	0.00	475,288.47	01/12/2018	31/12/2018	1
2	VILLA DE TUTUTEPEC	PALMA SOLA	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO EN LA COMUNIDAD DE PALMA SOLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SF/SPIP/DPIP/INEXC /2754/2018	18/12/2018	15290	1,985,900.18	0.00	CAO-INEXC-129-W-0-18	24/12/2018	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	26/12/2018	15/03/2019	80	1,985,580.18	0.00	1,985,580.18	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Lineta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Bartolomé Castellanos Arena

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rosalva Ayala

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: Ingresos Excedentes (INEXC)	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total								
1	SF/SPIP/DPIP/I NEXC/2753/20 1B	15289	N/A	N/A	KILOMETROS	0.10	0.0020	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO													
2	SF/SPIP/DPIP/I NEXC/2754/20 1B	15290	N/A	N/A	METRO LINEAL	140.00 ML	2.80 ML	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO													

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


Vo. Bo. Director de Planeación Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores 	Jefe de la Unidad de Licitaciones Arq. Carlos Marlano Rios Limeta	Elaboró con información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia	Director de Área Responsable Director de Obras Ing. José Castulo Castellanos Arenas 	Director de Área Responsable Director Administrativo C.P. Carlos Rueda Ayala
---	--	--	---	--

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	SANTA MARIA TONAMECA	PASO LAS GARZAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO LAS GARZAS-MACAHUITE (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2545/2018	07/11/2018	13908	699,006.80	699,006.80	OBRA CANCELADA	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
2	SAN GABRIEL MIXTEPEC	LA CRUZ	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO, SUBTRAMO SAN GABRIEL MIXTEPEC-LA CRUZ DEL KM 205+000 AL KM 212+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2546/2018	07/11/2018	15030	1,090,129.09	1,090,129.09	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1		
3	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LAZARO CARDENAS COPALA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS E.C. (RIO VENADO-LLANO NOPAL) DEL KM 0+000 AL KM 7+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-1/2018	07/11/2018	15033	14,700.00	14,700.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1		
4	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CERRO PAJARO-SAN JOSE YOSOCAÑU DEL KM 8+800 AL KM 28+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-2/2018	07/11/2018	15035	147,600.00	147,600.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1		
5	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PAJARO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO LAGARTO-CERRO PAJARO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-3/2018	07/11/2018	15031	85,000.00	85,000.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1		
6	SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO DE AGUILA E.C. (LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO) DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-4/2018	07/11/2018	15031	12,600.00	12,600.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1		
7	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIQUITA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SANTA ANA-JOYA DE MAGUEY-CRUZ CHIQUITA DEL KM 0+000 AL KM 16+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-5/2018	07/11/2018	15032	33,600.00	33,600.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1		









Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
8	SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	CONSTRUCCION DEL PUENTE YOKUISHI, UBICADO EN EL KM. 0+326.54 DEL CAMINO A SAN MIGUEL IXCATLAN-SANTA CRUZ TACAHA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2548/2018	07/11/2018	15036	1,979,481.70	1,979,481.70	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
9	SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RIO	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR UBICADO EN EL KM 6+305 SOBRE CAMINO JALAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO DEL RIO SAN FELIPE USILA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2549/2018	07/11/2018	15050	450,397.98	450,397.98	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
10	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E C (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) (OBRAS DE DRENAJE EN LOS KMS. 8+000, 13+100 Y 26+800 MURO DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 6+300, 6+400 Y 14+500)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2626/2018	23/11/2018	15109	3,519,875.97	3,519,875.97	CAO-FFI-127-W-0-18	20/12/2018	GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA, S.A. DE C.V.	22/12/2018	08/03/2019	75	3,467,843.48	0.00		01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se entregará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Ing. Fernando Felipe Arandía Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Area Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 DIRECCION DE OBRAS

Director de Area Responsable
 Director Administrativo

Ing. Pedro Rueda Aguilera

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019


N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pajado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2545/2 018	13908			KILOMETROS	10.00	0.00	0%	883,941.04	0%			1,634.94	121.00						
2	SF/SPIP/DPI P/FFI/2546/2 018	15030			KILOMETROS	7.00	7.00	100%	1,088,834.10	100%										
3	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-1/2018	15033			KILOMETROS	1.48	1.48	100%	14,310.00	100%										
4	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-2/2018	15035			KILOMETROS	4.53	4.53	100%	147,590.00	100%										
5	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-3/2018	15031			KILOMETROS	1.88	1.68	100%	84,980.00	100%										
6	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-4/2018	15031			KILOMETROS	1.28	1.28	100%	12,590.00	100%										
7	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-5/2018	15032			KILOMETROS	3.30	3.30	100%	33,300.00	100%										
8	SF/SPIP/DPI P/FFI/2548/2 018	15036			METRO LINEAL	11.8 ML.	11.6 ML.	100%	1,936,667.46	100%										
9	SF/SPIP/DPI P/FFI/2549/2 018	15050			METRO LINEAL	1.06 ML.	1.06 ML.	100%	450,397.61	100%										
10	SF/SPIP/DPI P/FFI/2626/2 018	15109			KILOMETROS	0.41	0.29	70%	965,815.03	28%										

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información respaldada del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública

Llc. Fernando Felipe Aranda
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de la Dependencia Ejecutora
Director de Obras

Ing. José Gastón Castellanos Arenas
DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de la Dependencia Ejecutora
Director Administrativo

C.P. Carlos Pineda
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)															DICIEMBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
							T												d	e	f
1	SANTA LUCIA MONTE VERDE	CUAUHTEMOC YUTECOSO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTECOSO DE CUAUHTEMOS VILLA NUEVA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-1/2018	30/08/2018	13659	400,000.00	310,296.92	CAO-AOPI-085-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	399,646.19	0.00	399,646.19	01/09/2018	31/12/2018	3	
2	SANTA LUCIA MONTE VERDE	LAGUNA VERDE	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA A LAGUNA VERDE DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-2/2018	30/08/2018	13660	720,000.00	393,130.96	CAO-AOPI-086-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	719,661.38	0.00	719,661.38	01/09/2018	31/12/2018	3	
3	SANTA LUCIA MONTE VERDE	SANTA LUCIA MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCIA MONTE VERDE LA UNION CHALCATONGO DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-3/2018	30/08/2018	13661	960,000.00	515,433.04	CAO-AOPI-087-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	959,614.36	0.00	959,614.36	01/09/2018	31/12/2018	3	
4	SANTA LUCIA MONTE VERDE	SANTA LUCIA MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-ITUNDUJIA- LA PAZ SANTA LUCIA MONTEVERDE DEL KM 0+000 KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-4/2018	30/08/2018	13662	640,000.00	351,347.42	CAO-AOPI-088-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	639,356.91	0.00	639,356.91	01/09/2018	31/12/2018	3	
5	SANTA LUCIA MONTE VERDE	LA PAZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-SANTA LUCIA MONTEVERDE A SANTA LUCIA MONTEVERDE DEL KM 0+000 L KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-5/2018	30/08/2018	13663	400,000.00	310,482.91	CAO-AOPI-089-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	399,882.84	0.00	399,882.84	01/09/2018	31/12/2018	3	
6	SANTIAGO YOSONDUA	ALACRAN	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ATALAYA-EL ALACRAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-1/2018	30/08/2018	13664	520,000.00	392,294.22	CAO-AOPI-090-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	519,704.19	0.00	519,704.19	01/09/2018	31/12/2018	3	
7	SANTIAGO YOSONDUA	EL SABINO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL ALACRAN-EL SABINO ENTRONQUE CARRETERA YOSONDUA DEL KM 0+000 AL KM 6+100.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-2/2018	30/08/2018	13665	488,000.00	366,561.27	CAO-AOPI-091-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	487,703.53	0.00	487,703.53	01/09/2018	31/12/2018	3	

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
8	SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION IMPERIO-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-3/2018	30/08/2018	13666	264,000.00	203,998.66	CAO-AOPI-092-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	263,561.27	0.00	263,561.27	01/09/2018	31/12/2018	3
9	SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IMPERIO-ATALAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-4/2018	30/08/2018	13667	576,000.00	447,627.73	CAO-AOPI-093-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	575,561.99	0.00	575,561.99	01/09/2018	31/12/2018	3
10	SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CASCADA-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-5/2018	30/08/2018	13668	560,000.00	421,262.90	CAO-AOPI-094-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	559,707.47	0.00	559,707.47	01/09/2018	31/12/2018	3
11	SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA UNION CHALCATONGO-IMPERIO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-6/2018	30/08/2018	13669	560,000.00	406,879.19	CAO-AOPI-095-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	559,860.32	0.00	559,860.32	01/09/2018	31/12/2018	3
12	SANTIAGO YOSONDUA	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO YOSONDUA-YERBASANTA DEL KM 0+000 AL KM 11+500	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-7/2018	30/08/2018	13670	920,000.00	506,100.51	CAO-AOPI-096-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	919,797.81	0.00	919,797.81	01/09/2018	31/12/2018	3
13	SANTIAGO YOSONDUA	YUNIÑE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YERBASANTA YUNIÑE DEL KM 0+000 AL KM 5+700.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-8/2018	30/08/2018	13671	456,000.00	345,430.82	CAO-AOPI-097-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	455,669.68	0.00	455,669.68	01/09/2018	31/12/2018	3
14	SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-9/2018	30/08/2018	13672	320,000.00	178,212.80	CAO-AOPI-098-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	319,625.81	0.00	319,625.81	01/09/2018	31/12/2018	3
15	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES SAN ESTEBAN ATATLAHUCA-MADERO E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ) DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-10/2018	30/08/2018	13673	264,000.00	161,451.18	CAO-AOPI-099-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	263,615.59	0.00	263,615.59	01/09/2018	31/12/2018	3

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature over row 15 and initials 'A', 'G', 'P', 'E' at the bottom.]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigilancia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							A					B	A+B	d				e	f	
16	SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO INDEPENDENCIA ATATLAHUCA-MORELOS SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL KM 8+200.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-11/2018	30/08/2018	13674	656,000.00	346,871.56	CAO-AOPI-100-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	655,831.82	0.00	655,831.82	01/09/2018	31/12/2018	3
17	MAGDALENA PEÑASCO	IGNACIO ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-SAN JUAN DEL RIO-LIMITES SANTA CATARINA TAYATA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-12/2018	30/08/2018	13675	480,000.00	288,544.37	CAO-AOPI-101-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	479,814.98	0.00	479,814.98	01/09/2018	31/12/2018	3
18	MAGDALENA PEÑASCO	CHICABAYA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CHICABAYA-ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 3+800.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-13/2018	30/08/2018	13676	304,000.00	175,866.05	CAO-AOPI-102-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	303,579.86	0.00	303,579.86	01/09/2018	31/12/2018	3
19	MAGDALENA PEÑASCO	CORONA SINITI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO-CORONA SINITI DEL KM 0+000 AL KM 2+600	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-14/2018	30/08/2018	13677	208,000.00	118,767.72	CAO-AOPI-103-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	207,762.62	0.00	207,762.62	01/09/2018	31/12/2018	3
20	MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA PEÑASCO-SAN ISIDRO-SABINO DEL KM 0+000 AL KM 4+600.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-15/2018	30/08/2018	13678	368,000.00	208,963.83	CAO-AOPI-104-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	367,720.03	0.00	367,720.03	01/09/2018	31/12/2018	3
21	MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SABINO-PUEBLO VIEJO YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-16/2018	30/08/2018	13679	472,000.00	289,971.49	CAO-AOPI-105-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	471,655.58	0.00	471,655.58	01/09/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)


Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
22	SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION PAZ Y PROGRESO CABALLO RUCIO-RAMAL ARRIBA DE ALAZAN DEL KM 0+000 AL KM 11+900	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-1/2018	30/08/2018	13653	952,000.00	472,945.84	CAO-AOPI-079-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	951,634.29	0.00	951,634.29	01/09/2018	31/12/2018	3
23	SANTA MARIA YUCUHITI	UNION Y SUSPIRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE MIRAMAR UNION SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 4+100.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-2/2018	30/08/2018	13654	328,000.00	267,196.97	CAO-AOPI-080-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	327,775.19	0.00	327,775.19	01/09/2018	31/12/2018	3
24	SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO REYES LLANO GRANDE-PARAJE VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 2+800.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-3/2018	30/08/2018	13655	224,000.00	172,502.07	CAO-AOPI-081-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	223,892.32	0.00	223,892.32	01/09/2018	31/12/2018	3
25	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA-SAN ANTONINO MONTEVERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-4/2018	30/08/2018	13656	520,000.00	422,455.93	CAO-AOPI-082-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	519,683.24	0.00	519,683.24	01/09/2018	31/12/2018	3
26	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LAS HUERTAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA-SAN JUAN LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-5/2018	30/08/2018	13657	680,000.00	465,578.18	CAO-AOPI-083-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	679,854.20	0.00	679,854.20	01/09/2018	31/12/2018	3
27	SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NUMI-ENTRONQUE CARRETERA A TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-6/2018	30/08/2018	13658	760,000.00	385,823.88	CAO-AOPI-084-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	759,765.47	0.00	759,765.47	01/09/2018	31/12/2018	3
28	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-EL MESON-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 1+330	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1953/2018	30/08/2018	13652	343,577.60	248,491.38	CAO-AOPI-076-W-018	04/10/2018	PERSESA S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	321,299.25	0.00	321,299.25	01/09/2018	31/12/2018	3



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
29	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUEBLA) ZAPOTITLAN PALMAS-SANTA MARIA AYU-AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+560, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+705 (TRAMOS PARCIALES)	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1951/2018	30/08/2018	13649	5,656,422.40	1,789,137.93	CAO-AOPI-075-W-018	04/10/2018	PERSESA S.A. DE C.V.	05/10/2018	13/12/2018	60	5,050,659.36	0.00	5,050,659.36	01/09/2018	31/12/2018	3
30	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	CONSERVACION DE LA CARRETERA PLUMA HIDALGO-SANTA MARIA HUATULCO DEL KM 18+000 AL KM 23+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1952-1/2018	30/08/2018	13650	3,499,908.27	2,257,950.59	CAO-AOPI-077-W-018	04/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARANDA Y OSORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	3,496,705.16	0.00	3,496,705.16	01/09/2018	31/12/2018	3
31	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 184+800 AL KM 185+740.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1952-2/2018	30/08/2018	13651	1,500,091.73	1,413,590.56	CAO-AOPI-078-W-018	04/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARANDA Y OSORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	1,498,753.92	0.00	1,498,753.92	01/09/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
Lic. Fernando Felipe Avandía Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
Director de Obras
Ing. José Castillo Castellanos-Arenas

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable
Director Administrativo
Ing. Carlos Rueda Avila

Oaxaca
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)	05 DE ENERO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total							
1	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-1/2018	13659	N/A	N/A	KILOMETROS	5.00	4.98	99.60%	399,646.19	100%	N/A	PROCESO												
2	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-2/2018	13660	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	8.96	99.60%	719,661.38	100%	N/A	PROCESO												
3	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-3/2018	13661	N/A	N/A	KILOMETROS	12.00	11.95	99.60%	959,614.36	100%	N/A	PROCESO												
4	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-4/2018	13662	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	7.97	99.60%	639,356.91	100%	N/A	PROCESO												
5	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-5/2018	13663	N/A	N/A	KILOMETROS	5.00	4.98	99.60%	399,882.84	100%	N/A	PROCESO												
6	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-1/2018	13664	N/A	N/A	KILOMETROS	6.50	6.47	99.60%	519,704.19	100%	N/A	PROCESO												
7	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-2/2018	13665	N/A	N/A	KILOMETROS	6.10	6.08	99.60%	487,703.53	100%	N/A	PROCESO												
8	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-3/2018	13666	N/A	N/A	KILOMETROS	3.30	3.29	99.60%	263,561.26	100%	N/A	PROCESO												
9	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-4/2018	13667	N/A	N/A	KILOMETROS	7.20	7.17	99.60%	575,561.99	100%	N/A	PROCESO												
10	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-5/2018	13668	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	6.97	99.60%	559,707.47	100%	N/A	PROCESO												
11	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-6/2018	13669	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	6.97	99.60%	559,860.32	100%	N/A	PROCESO												
12	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-7/2018	13670	N/A	N/A	KILOMETROS	11.50	11.45	99.60%	919,797.81	100%	N/A	PROCESO												
13	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-8/2018	13671	N/A	N/A	KILOMETROS	5.70	5.68	99.60%	455,669.68	100%	N/A	PROCESO												

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-l)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total								
14	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-9/2018	13672	N/A	N/A	KILOMETROS	4.00	3.98	99.60%	319,625.81	100%	N/A	PROCESO	495.13	0.00											
15	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-10/2018	13673	N/A	N/A	KILOMETROS	3.30	3.29	99.60%	263,615.59	100%	N/A	PROCESO													
16	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-11/2018	13674	N/A	N/A	KILOMETROS	8.20	8.17	99.60%	655,831.82	100%	N/A	PROCESO													
17	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-12/2018	13675	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	5.98	99.60%	479,814.98	100%	N/A	PROCESO													
18	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-13/2018	13676	N/A	N/A	KILOMETROS	3.80	3.78	99.60%	303,579.86	100%	N/A	PROCESO													
19	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-14/2018	13677	N/A	N/A	KILOMETROS	2.60	2.59	99.60%	207,762.62	100%	N/A	PROCESO													
20	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-15/2018	13678	N/A	N/A	KILOMETROS	4.60	4.58	99.60%	367,720.03	100%	N/A	PROCESO													
21	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-16/2018	13679	N/A	N/A	KILOMETROS	5.90	5.88	99.60%	471,655.58	100%	N/A	PROCESO													
22	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-1/2018	13653	N/A	N/A	KILOMETROS	11.90	11.85	99.60%	951,634.29	100%	N/A	PROCESO													
23	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-2/2018	13654	N/A	N/A	KILOMETROS	4.10	4.08	99.60%	327,775.19	100%	N/A	PROCESO													
24	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-3/2018	13655	N/A	N/A	KILOMETROS	2.80	2.79	99.60%	223,892.32	100%	N/A	PROCESO													
25	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-4/2018	13656	N/A	N/A	KILOMETROS	6.50	6.47	99.60%	519,683.24	100%	N/A	PROCESO													
26	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-5/2018	13657	N/A	N/A	KILOMETROS	8.50	8.47	99.60%	679,854.20	100%	N/A	PROCESO													

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)												DICIEMBRE		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE ENERO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:													
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)						
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total									
27	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-6/2018	13658	N/A	N/A	KILOMETROS	9.50	9.46	99.60%	759,765.47	100%	N/A	PROCESO														
28	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1953/2018	13652	N/A	N/A	KILOMETROS	1.33	1.32	99.60%	321,299.25	100%	N/A	PROCESO														
29	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1951/2018	13649	N/A	N/A	KILOMETROS	3.57	3.56	99.60%	5,050,659.36	100%	N/A	PROCESO														
30	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1952-1/2018	13650	N/A	N/A	KILOMETROS	0.12	0.12	99.60%	3,496,705.18	100%	N/A	PROCESO														
31	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1952-2/2018	13651	N/A	N/A	KILOMETROS	0.08	0.08	99.60%	1,498,753.92	100%	N/A	PROCESO														

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


Vo. Bo.
Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores




Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica



Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia



Director de Área Responsable
Director de Obras



Ing. José Casullo Castellanos Arellano



Director de Área Responsable
Director Administrativo



C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: CAPUFE	05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES CERRO DE ORO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 6+560 AL KM 7+700.	SF/SPIP/DPIP/CAPUFE/2123/2018	19/09/2018	14044	5,775,301.95	2,449,320.04	CAO-SCT-112-W-0-18	26/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARTURO VARGAS MARTÍNEZ Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	27/10/2018	25/12/2018	60	5,178,102.77	0.00	5,178,102.77	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Etorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Grandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Casullo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: CAPUFE	05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
								%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SP/ID/PI/CAPUFE/2 123/2018	14044	N/A	N/A	KILOMETROS	1.14	1.02	89.70%	2,337,723.00	100%	N/A	PROCESO	8.18	0.00						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefa de la Unidad de Licitaciones

Arg. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del
 Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la
 Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Gustavo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Nueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. (DDCP1100)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
																					A
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1085/2018	18/06/2018	12031	1,901,105.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2018	31/12/2018	7
2	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SANTA MARIA TILTEPEC	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1086/2018	18/08/2018	12030	1,630,000.00	816,973.13	CAO-DDCP1100-059-W-0-18 CAO-DDCP1100-059-W-1-18 TIEMPO	20/07/2018 27/09/2018	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	21/07/2018 27/09/2018	03/09/2018 15/10/2018	45 19	1,629,360.36	0.00	1,629,360.36	01/06/2018	31/12/2018	7	
3	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA TAVICHE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TANETZE DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YAVICHE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+600	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-1/2018	03/08/2018	12981	808,000.00	150,841.53	CAO-DDCP1100-063-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/11/2018	60	607,786.96	0.00	607,786.96	01/08/2018	31/12/2018	5	
4	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO-SAN FELIPE EL PORVENIR A LIMITES EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 RAMAL PARAJE LLANO LUMBRE TRAMO DEL KKM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-2/2018	03/08/2018	12982	800,000.00	86,152.31	CAO-DDCP1100-064-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/11/2018	60	799,493.78	0.00	799,493.78	01/08/2018	31/12/2018	5	
5	SANATIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUIO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CARRETERA IXTLAN-ZOOGOCHO) A SANTA CATARINA YAHUIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-3/2018	03/08/2018	12963	1,280,000.00	96,426.54	CAO-DDCP1100-065-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/12/2018	90	1,279,856.92	0.00	1,279,856.92	01/08/2018	31/12/2018	5	
6	SANTA MARIA YUCUHITI	ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO A PUEBLO VIEJO) GUADALUPE BUENA VISTAREYES LLANO GRANDE-MIRAMAR-ZARAGOZA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1511/2018	25/07/2018	12648	828,567.05	823,567.08	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	828,567.05	01/08/2018	31/12/2018	5	
7	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	ELABORACION DE MECANICA DE SUELOS E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL) CARRETERA A MONTE ALBAN TRAMO MONUMENTO A LA MADRE DEL KM 0+000 AL KM 0+210	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1832/2018	07/08/2018	13109	348,486.95	342,330.87	CAO-DDCP1100-066-W-0-18	07/08/2018	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	08/09/2018	23/10/2018	46	344,409.20	0.00	344,409.20	01/06/2018	31/12/2018	7	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. (DDCP1100)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T							A	B	A+B	d	e	f	
8	SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN-NOCHIXTLAN) SANTIAGO TILLO A LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+500.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1673/2018	10/08/2018	13182	5,000,000.00	2,430,657.43	CAO-DDCP1100-067-W-0-18	12/09/2018	ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.	13/09/2018	11/12/2018	90	4,901,675.76	0.00	4,901,675.76	01/08/2018	31/12/2018	7
9	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ESPERANZA-AGUA FRIA-PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 13+900 CON RAMAL AL ENTRONQUE CARR. (CD ALEMAN-SAYULA) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1674/2018	10/08/2018	13181	17,492,907.39	17,387,346.73	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	17,492,907.39	01/08/2018	31/12/2018	7
10	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1857/2018	22/08/2018	13439	1,901,105.00	776,273.99	CAO-DDCP1100-069-W-0-18	26/09/2018	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S.LAKE, S.A. DE C.V.	27/09/2018	10/11/2018	45	1,899,124.25	0.00	1,899,124.25	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Director de Área Responsable
Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Raúl Ramírez Córdova

DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. (DDCP1100)	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
1	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1065/2018	12031	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADO	583.96	460.8								
2	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1066/2018	12030	N/A	N/A	KILOMETROS	4.50	4.48	99.60%	816,973.13	100%	N/A	PROCESO										
3	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-1/2018	12961	N/A	N/A	KILOMETROS	7.60	7.60	100.00%	137,142.67	100%	N/A	TERMINO										
4	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-2/2018	12962	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100.00%	68,921.84	100%	N/A	TERMINO										
5	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-3/2018	12963	N/A	N/A	KILOMETROS	16.00	15.94	99.60%	68,843.42	100%	N/A	PROCESO										
6	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1511/2018	12648	N/A	N/A	KILOMETROS	8.37	8.37	100.00%	823,567.08	100%	N/A	TERMINO										
7	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1632/2018	13109	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	334,908.26	100%	N/A	TERMINO										

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. (DDCP1100)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total
8	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1673/2018	13182	N/A	N/A	KILOMETROS	4.50	4.48	99.60%	2,325,017.87	100%	N/A	PROCESO												
9	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1674/2018	13181	N/A	N/A	KILOMETROS	5.08	5.08	100.00%	17,387,346.73	100%	N/A	TERMINO												
10	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1857/2018	13439	N/A	N/A	KILOMETROS	1.124	1.120	99.60%	735,344.59	100%	N/A	PROCESO												

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables, así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion

Ing. Fernando Felipe Arandla Valencia



Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Aguilera



Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 100 mdp (DDCP100)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T					A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN XOCHILTEPEC-SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000	SF/SPIP/DPIP/DDCP 100/2307/2018	10/10/2018	14389	3,857,536.51	0.00	CAO-DDCP100-115-W-0-18	07/11/2018	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	08/11/2018	22/12/2018	45	3,818,957.74	0.00	3,818,957.74	01/10/2018	31/12/2018	3
2	SAN ANDRES PAKTLAN	CERRO SANTIAGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PARAJE LOS MAGUEYES CERRO SANTIAGO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 100/2323/2018	11/10/2018	14419	1,643,792.50	0.00	CAO-DDCP100-116-W-0-18	14/11/2018	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	15/11/2018	24/12/2018	40	1,627,240.98	0.00	1,627,240.98	01/10/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 100 mdp (DDCP100)	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/DDCP100/2 307/2018	14389	0.15	1,157,260.97	KILOMETROS	15.00	14.94	99.60%	3,818,957.74	100%	N/A	PROCESO	583.96	460.8						
2	SF/SPIP/DPI P/DDCP100/2 323/2018	14419	0.05	493,137.76	KILOMETROS	5.00	4.98	99.60%	1,827,240.98	100%	N/A	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Director de Área Responsable

Director de Área Responsable

Director de Obras

Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Lic. Fernando Felipe Arandía Valenzuela

Ing. Jose Castillo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Breda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 300 mdp (DDCP300)														DICIEMBRE		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE ENERO DE 2019		

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a						A	B	A+B	d	e	f				
1	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO-LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SP/DP/DCP/300/1940-1/2018	30/08/2018	13594	1,012,599.53	0.00	CAO-DDCP300-071-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	1,010,453.47	0.00	1,010,453.47	01/09/2018	31/12/2018	4
2	MAGDALENA PEÑASCO	GUADALUPE PEÑASCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE PEÑASCO MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SP/DP/DCP/300/1940-2/2018	30/08/2018	13595	382,449.26	505,400.97	CAO-DDCP300-072-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	380,396.35	0.00	380,396.35	01/09/2018	31/12/2018	4
3	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. 08	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA-SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/DP/DCP/300/1940-3/2018	30/08/2018	13596	971,401.72	489,578.70	CAO-DDCP300-073-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	968,881.28	0.00	968,881.28	01/09/2018	31/12/2018	4
4	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. 08	LOS TEJOCOTES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS TEJOCOTES YUMAY DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SP/DP/DCP/300/1940-4/2018	30/08/2018	13597	633,330.37	308,853.88	CAO-DDCP300-074-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	631,079.73	0.00	631,079.73	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Marlano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública



Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Area Responsable
Director de Obras



Ing. Jose Castulo Castellanos Arenas

Director de Area Responsable
Director Administrativo



C.P. Carlos Rueda Ayala



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



DIRECCIÓN DE OBRAS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 300 mdp (DDCP300)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/19401/2018	13594	N/A	N/A	KILOMETROS	9.50	9.46	99.60%	483,623.96	100%	N/A	PROCESO	583.96	460.8						
2	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/19402/2018	13595	N/A	N/A	KILOMETROS	4.00	3.98	99.60%	220,010.56	100%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/19403/2018	13596	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	7.97	99.60%	468,697.64	100%	N/A	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/19404/2018	13597	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	5.98	99.60%	295,253.02	100%	N/A	PROCESO								

NOTA: LOS RENDIEMIENTOS FINANCIEROS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO"

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Jimeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Medina Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL KM 1+350 AL KM 1+450 PASIVO	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/1985/2018	04/09/2018	13741	776,800.19	772,112.61	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	776,800.19	01/09/2018	31/12/2018	4
2	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUAJUAPAN-OAXACA) CASA PASTORAL DEL KM 1+600 AL KM 2+667.44	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2038/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	07/09/2018 19/12/2018	13851	9,999,988.80	0.00	CAO-DDCP400-106-W-D-18	10/10/2018	GRUPO FORMADO POR: DESARROLLO DE OBRAS DARA, S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR XOMADI, S.A. DE C.V.	11/10/2018	14/12/2018	60	9,990,188.76	0.00	9,990,188.76	01/09/2018	31/12/2018	4
3	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMA DE SAN JUAN-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 0+800.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2040/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	07/09/2018 19/12/2018	13863	3,800,008.27	1,129,732.05	CAO-DDCP400-107-W-D-18	10/10/2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	11/10/2018	14/12/2018	60	3,788,635.98	0.00	3,788,635.98	01/09/2018	31/12/2018	4
4	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+380.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2405/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 337-S/2018	19/10/2018 14/12/2018	14282	1,923,533.98	0.00	CANCELADA	31/10/2018	CAMINOS Y VOLADURAS PARA OAXACA S.A. DE C.V.	01/11/2018	25/12/2018	60	0.00	0.00	1,922,861.54	01/05/2018	30/11/2018	6
5	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA CRUZ TILAPA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE YERBA SANTA-SANTA CRUZ TILAPA DEL KM 3+600 AL KM 5+950	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2406/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14622	2,914,001.90	0.00	CAO-DDCP400-117-W-D-18	21/11/2018	CONSTRUCTORA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SANTO NIÑO DE ATOCHA, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	2,906,725.31	0.00	2,906,725.31	01/10/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T							A	B	A+B	d	e	f	
6	VILLA DE TUTUTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO JUQUILA-RIO GRANDE SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2407/2018 SF/SPIP/DPIPI/R/D 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14623	719,829.44	0.00	CAO-DDCP400-118-W-0-18	21/11/2018	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	717,850.13	0.00	717,850.13	01/10/2018	31/12/2018	3
7	SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CUATRO CAMINO GACHUPIN-SAN MATEO TEPANTEPEC-CARRIZAL TEPANTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 16+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2408/2018 SF/SPIP/DPIPI/R/D 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14624	1,276,157.49	0.00	CAO-DDCP400-119-W-0-18	21/11/2018	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	1,274,214.45	0.00	1,274,214.45	01/10/2018	31/12/2018	3
8	SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEMAZCAL- PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2749/2018	14/12/2018	15285	986,000.00	0.00	CAO-DDCP400-124-W-0-18	19/12/2018	GANDI GARCIA SANDOVAL	19/12/2018	26/12/2018	7	984,892.20	0.00	984,892.20			

NOTA: LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO"

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eforza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Cayetano Castellanos Arébas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total							
1	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/1965/2018	13741	N/A	N/A	KILOMETROS	0.05	0.050	100.00%	776,800.19	100%	N/A	TERMINO												
2	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2038/2018	13851	N/A	N/A	KILOMETROS	1.0674	1.063	99.60%	9,990,188.75	100%	N/A	PROCESO												
3	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2040/2018	13863	N/A	N/A	KILOMETROS	0.60	0.598	99.60%	3,788,635.98	100%	N/A	PROCESO												
4	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2405/2018	14282	N/A	N/A	KILOMETROS	0.264	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADA												
5	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2406/2018	14622	N/A	N/A	KILOMETROS	2.35	2.341	99.60%	2,906,725.31	100%	N/A	PROCESO	583.96	480.6		103.36								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total					
6	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2407/2018	14623	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	8.964	99.60%	717,850.12	100%	N/A	PROCESO										
7	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2408/2018	14624	N/A	N/A	KILOMETROS	16.00	15.936	99.60%	1,274,214.45	100%	N/A	PROCESO										
8	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2749/2018	43448	N/A	N/A	KILOMETROS	18.00	17.928	99.60%	984,892.20	100%	N/A	PROCESO										

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Ing. José Esteban Castellanos Arenas

C. P. Carlos Eduardo Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO. SAN PEDRO OZUMACIN; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0709/2018	24/05/2018	11148	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO-PROII-010-W-0-18 CAO-PROII-010-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 15/10/2018	120 23	1,577,907.21	0.00	1,577,907.21	01/05/2018	31/12/2018	8
2	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0714/2018	24/05/2018	11152	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO-PROII-007-W-0-18 CAO-PROII-007-W-2-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	INGENIERÍA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	1,437,555.84	0.00	1,437,555.84	01/05/2018	31/12/2018	8
3	SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0711/2018	24/05/2018	11150	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO-PROII-009-W-0-18 CAO-PROII-009-W-2-18 TIEMPO	25/05/2018 21/09/2018	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	1,462,611.12	0.00	1,462,611.12	01/05/2018	31/12/2018	8
4	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0710/2018	24/05/2018	11149	1,290,000.00	1,290,000.00	CAO-PROII-011-W-0-18	25/05/2018	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARUJIMEX, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	1,227,103.79	0.00	1,227,103.79	01/05/2018	31/12/2018	8
5	SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09=21+000 AL KM 31+972.09=0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0682/2018	23/05/2018	11146	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO-PROII-006-W-0-18 CAO-PROII-006-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	1,399,190.40	0.00	1,399,190.40	01/05/2018	31/12/2018	8
6	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATERINA ALBARRADAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATERINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0683/2018	23/05/2018	11147	990,000.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
7	SAN MIGUEL CHIMALAPA	BENITO JUAREZ (EL TREBOL)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO)-SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ CHIMALAPA (EL TREBOL) DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 20+000 AL KM 55+000 (SEGUNDA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1067/2018	19/06/2018	12033	7,145,680.52	7,145,680.52	CAO-FAFEF-058-0-18 CAO-FAFEF-058-W-1-18 TIEMPO	20/07/2018 03/10/2018	CONSTRUCTORA YUMPER S.A. DE C.V.	21/07/2018 01/10/2018	18/09/2018 18/10/2018	60 18	7,137,558.40	0.00	7,137,558.40	01/06/2018	31/12/2018	7
8	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO)-SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ CHIMALAPA(EL TREBOL) DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 (PRIMERA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1135/2018	26/06/2018	12144	7,579,907.06	7,579,907.06	CAO-FAFEF-060-W-0-18 CAO-FAFEF-060-W-1-18 TIEMPO	30/07/2018 03/10/2018	GRUPO CONSTRUCTOR ALISEL S.A. DE C.V. Y ARAPEC S.A. DE C.V.	01/08/2018 01/10/2018	29/09/2018 14/10/2018	60 14	7,569,952.08	0.00	7,569,952.08	01/07/2018	31/12/2018	7
9	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-JALAPA DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 45+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2126/2018	20/09/2018	14121	6,395,441.29	6,395,441.29	CAO-FAFEF-108-W-0-18	24/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ZAIRA LUIS CABALLERO (PERSONA FÍSICA) Y SINERGIAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	25/10/2018	23/12/2018	60 #	6,267,287.68	0.00	6,267,287.68	01/09/2018	31/12/2018	4
10	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	AMPLIACION DEL CAMINO VALLE NACIONAL-ARROLLO DE BANCO-SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 5+740 AL KM 6+740	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2127/2018	20/09/2018	14122	4,674,098.61	4,674,098.61	CAO-FAFEF-109-W-0-18	24/10/2018	CALIDAD TERRESTRE, S.A. DE C.V.	25/10/2018	23/12/2018	60	4,662,495.91	0.00	4,662,495.91	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eforza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

Ing. Carlos Ruada Ayala



DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total					
1	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0709/2018	11148	N/A	N/A	KILOMETROS	0.27	0.27	100%	1,577,907.21	100%	OAX18180201136875	TERMINO	66,405.30	55,142.00	23,968.34	727,433.39	BANAMEX	07/12/2018	071218			
2	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0714/2018	11152	N/A	N/A	KILOMETROS	0.36	0.36	100%	1,437,555.84	100%	OAX18180201136943	TERMINO					BANAMEX	07/12/2018	071218			
3	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0711/2018	11150	N/A	N/A	KILOMETROS	0.285	0.285	100%	1,482,611.12	100%	OAX18180201136987	TERMINO					BANAMEX	07/12/2018	071218			
4	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0710/2018	11149	N/A	N/A	KILOMETROS	0.367	0.367	100%	1,227,103.79	100%	OAX18180201136999	TERMINO					BANAMEX	07/12/2018	071218			
5	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0682/2018	11146	N/A	N/A	KILOMETROS	0.27	0.27	100%	1,322,711.80	100%	OAX18180201137011	TERMINO					BANAMEX	07/12/2018	071218			
6	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0683/2018 DOAX/2018/OF/1620	11147	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0	0%	0.00	0%	CANCELADO	CANCELADO										
7	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1067/2018	12033	N/A	N/A	KILOMETROS	35.00	35.00	100%	7,137,558.40	100%	OAX18180101080778	TERMINO									CITIBANAMEX	15/11/2018



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
8	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1135/2018	12144	N/A	N/A	KILOMETROS	20.00	20.00	100%	7,569,952.08	100%	OAX18180201136779	TERMINO			9,954.98			CITIBANAMEX	15/11/2018	151118
9	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2126/2018	14121	N/A	N/A	KILOMETROS	1.00	1.00	100%	6,287,287.68	100%	OAX180301387181	TERMINO			128,153.61			CITIBANAMEX	15/11/2018	151118
10	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2127/2018	14122	N/A	N/A	KILOMETROS	1.00	1.00	100%	4,662,495.90	100%	OAX180301387204	TERMINO			11,602.70			CITIBANAMEX	15/11/2018	151118

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA LA BANCARIA "CAO FAFEF 2018" Y NO POR OBRA
NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Floris


Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Blos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia


Director de Área Responsable
Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas


Director de Área Responsable
Director Administrativo

C.P. Carlos Rivera Ayala


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: DICIEMBRE
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (FFI)	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	LA COMPAÑÍA	AGUA BLANCA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TRAMO LA COMPAÑIA A AGUA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 587-1/2018	21/11/2018	15076	800,000.00	800,000.00	CAO-FFI-125-W-0-18	20/12/2018	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	22/12/2018	19/02/2019	60	799,131.08	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1
2	SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL RIO A EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 587-2/2018	21/11/2018	15077	240,000.00	240,000.00	CAO-FFI-126-W-0-18	20/12/2018	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	22/12/2018	19/02/2019	60	239,281.78	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EXENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN PEDRO JUCHATENGO-SAN GABRIEL MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO DEL KM 203+000 AL KM 223+000 TRAMOS AISLADOS	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 634/2018	23/11/2018	15111	180,000.00	180,000.00	CAO-FFI-120-W-0-18	04/12/2018	"LABORATORIO DE MATERIALES" S.A. DE C.V.	05/12/2018	19/12/2018	15	178,011.85	0.00		01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gláudio Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando J. S. Aguada Valdez

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Gastón Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos J. Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Rodríguez Córdova

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (FFI)												DICIEMBRE		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE ENERO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SP/DP/PI/FFI/2587-1/2018	15076	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	2.00	20%	151,834.91	19%										
2	SF/SP/DP/PI/FFI/2587-2/2018	15077	3.00	240,000.00	KILOMETROS	3.00	0.80	20%	45,463.53	19%			310.11	0.00						
3	SF/SP/DP/PI/FFI/2634/2018	15111	1.00	180,000.00	1 ESTUDIO	1.00	1.00	100%	178,011.86	100%										

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Trabaja con Información real del Área de Seguimiento de la Inversión
Lic. Fernando Felipe Arellano Valencia
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillejo Castañón Arellano

Director de Área Responsable


Director Administrativo

C. Carlos Ruelas Arriaga

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

C. Carlos Ruelas Arriaga



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES (FFI)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
					a	T												d	e	f	
1	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS CARRETEROS LIBRAMIENTO NORTE E.C. (PINOTEPA NACIONAL-ACAPULCO) YUTACUINE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 ACCESO ORIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL-RIO DE LAS ARENAS DEL KM 0+000 AL KM 2+200 Y DEL ACCESO PONIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL -PUENTE YUTACUITE DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/2085/2018	11/09/2018	13808	49,999,983.12	49,999,983.12	CAO-FFI-111-W-0-18 ORIG (\$45,903,564.61) CAO-FFI-111-W-1-18 AMP (\$4,094,369.25) Y TIEMPO	26/10/2018 03/12/2018	GRUPO FORMADO POR: INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE CV, Y DIR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	27/10/2018 26/12/2018	25/12/2018 09/01/2019	60	15	49,997,933.86	0.00	45,903,564.61	01/09/2018	31/12/2018	4
2	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FFI/2677/2018	27/11/2018	15185	16,103,790.40	16,103,790.40	CAO-FFI-130-W-0-18	20/12/2018	GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V.	02/01/2019	17/03/2019	15/03/1900	15,975,211.64	0.00		01/12/2018	31/12/2018	1	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Eloora Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica: Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras: Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo: C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES (FFI)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2085/2 018	13908	1,88	29,999,989.88	KILOMETROS	9.40	5.64	60%	26,899,365.79	64%	OAX180301399992	PROCESO	28,241.86	18,975.00							
2	SF/SPIP/DPI P/FFI/2677/2 018	15185				55.00	0.00	0%	0.00	0%											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

Lic. Carlos Manuel Aranda

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: DICIEMBRE
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS (FFI-PF)	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	RECONSTRUCCION DE 1.0 KM DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITES ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 18+000 AL KM 19+000.	SF/SPIP/DPIP/FFI-PF/2527/2018	05/11/2018	15001	3,301,974.80	3,301,974.60	CAO FFI-PF-121-W-0-18 CAO-FFI-PF-121-W-1-18 DIFERIMIENTO	08/12/2018 31/12/2018	NIHEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	10/12/2018 28/12/2018	29/12/2018 16/01/2019	20	3,208,969.83	0.00		01/11/2018	31/12/2018	1
2	SANTA MARIA TONAMECA	PASO LAS GARZAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO LAS GARZAS-MACAHUITE (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI-PF/2583/2018	16/11/2018	15071	899,006.80	699,006.80	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castiello Castellanos Arenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION DE OBRAS

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS (FFI-PF)												DICIEMBRE		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE ENERO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)	
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%				Generados (y)
1	SF/SPIP/DPI P/FFI- PF/2527/2018	15001			KILOMETROS	1.00	0.05	5%	0.00	0%		PROCESO	1,636.94	121.00							
2	SF/SPIP/DPI P/FFI- PF/2583/2018	15071			KILOMETROS	10.00	10.00	100%	699,006.80	100%		PROCESO									

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

Mes que Reporta:
DICIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
a	T																			
1	SAN JOSE INDEPENDENCIA	EL TEPEYAC	PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM 0+000 AL KM 14+986, ETAPA 2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+700 AL KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0152/2018	16/04/2018	10625	18,712,032.70	18,712,032.70	CAO-FIES-015-W-0-18 CAO-FIES-015-W-1-18 TIEMPO	31/05/2018 26/11/2018	GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V., Y SERVICIOS EN TERRACERIAS, ASFALTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018 29/11/2018	28/11/2018 15/12/2018	180 17	17,382,291.10	317,152.99	17,699,444.09	01/04/2018	31/12/2018	9
2	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 10+000 AL KM 16+600.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0099/2018	06/04/2018	10457	1,900,000.00	1,900,000.00	CAO-FIES-012-W-0-18	31/05/2018	DUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02/06/2018	25/08/2018	85	1,618,849.21	0.00	1,618,849.21	01/04/2018	31/08/2018	5
3	HUAUTEPEC	LOS PINOS	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DE FLORES MAGON-TUXTEPEC) AGUA TINTA-AGUA EVANGELISTA-AGUA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 7+164. ETAPA 1	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-01/2018	09/04/2018	10458	1,100,000.00	1,100,000.00	CAO-FIES-013-W-0-18	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	997,392.88	0.00	997,392.88	01/04/2018	31/07/2018	4
4	SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN SAN PABLO COATLAN-SAN JERONIMO COATLAN PIEDRA LARGA- LA PALMA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 103+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 49+000 AL KM 57+234. ETAPA 2	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-02/2018	09/04/2018	10459	1,700,000.00	1,700,000.00	CAO-FIES-013-W-0-18	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	1,520,277.57	0.00	1,520,277.57	01/04/2018	31/07/2018	4
5	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA (MITLA-TEHUANTEPEC II) TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-03/2018	09/04/2018	10460	800,000.00	800,000.00	CAO-FIES-013-W-0-18	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	733,315.82	0.00	733,315.82	01/04/2018	31/07/2018	4

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																DICIEMBRE		
																Fecha de Elaboración:		
																05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
6	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 26	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 26	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC SAN PEDRO MIXTEPEC- TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 54+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 44+900 AL KM 47+000 Y SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 50+000 AL KM 54+600.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-04/2018	09/04/2018	10461	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO FIES-013-W-0-18	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	1,353,101.92	0.00	1,353,101.92	01/04/2018	31/07/2018	4
7	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) LAS ANIMAS-LA MANCORNADA SOLEDAD SALINAS UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+500 AL KM 16+500.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-05/2018	09/04/2018	10462	1,200,000.00	1,200,000.00	CAO-FIES-013-W-0-18	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	1,072,054.77	0.00	1,072,054.77	01/04/2018	31/07/2018	4
8	SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MARTIN LACHILA -SAN ANDRES ZABACHE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 1+500.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-06/2018	09/04/2018	10463	1,101,316.32	1,101,316.32	CAO FIES-013-W-0-18	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	819,293.11	0.00	819,293.11	01/04/2018	31/07/2018	4
9	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR DE JUCHITAN DE ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+000 AL KM 18+000.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0117/2018	09/04/2018	10464	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FIES-014-W-0-18	31/05/2018	MARIBEL RODRIGUEZ RIOS	02/06/2018	26/07/2018	55	959,966.60	0.00	959,966.60	01/04/2018	31/07/2018	4

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
10	SAN JERONIMO TLACOCACHUAY A	SAN JERONIMO TLACOCACHUAY A	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 56+823.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0153/2018	16/04/2018	10625	0.00	17,040,350.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2018	31/10/2018	7
11	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RECONSTRUCCION DE 2.8 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE TRAMO DEL KM 26+000 AL KM 28+800 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/1587/2018	02/08/2018	12952	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FIES-068-W-0-18	27/09/2018	GRUPO FORMADO POR: MARIASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V.	28/09/2018	26/12/2018	90	9,431,959.90	169,492.00	9,601,451.90	01/08/2018	31/12/2018	5
12	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DEL KM 0+000 AL KM 3+460 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	SF/SPIP/DPIP/FIES/1588/2018	02/08/2018	12953	38,478,027.97	38,478,027.97	CAO-FIES-070-W-0-18	02/10/2018	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.	03/10/2018	31/12/2018	90	37,227,280.14	652,170.00	37,879,450.14	01/08/2018	31/12/2018	5
13	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA ENTRONQUE OAXACA-PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO JUQUILA (JUQUILA-PANIXTLAHUACA) TRAMO DEL KM 26+376 AL KM 29+000 EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS (BARRIO) SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/2083/2018	11/09/2018	13905	11,344,715.32	11,344,715.32	CAO-FIES-110-W-0-18	30/10/2018	INBISA, ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	01/11/2018	30/12/2018	60	10,629,203.27	192,283.00	10,821,486.27	01/09/2018	31/12/2018	4

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
14	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SANTA MAGDALENA JICOTLAN	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA INDEPENDENCIA-HIDALGO-GUERRERO-INSURGENTES-FRANCISCO I MADERO CARRETERA TAMAZULAPAM DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000, KM 7+200 AL KM 17+100 Y DEL KM 17+700 AL KM 22+000 EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO TEOTONGO, SAN ANTONIO ACUTLA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, SANTA MAGDALENA JICOTLAN	SF/SPIP/DPIP/FIES/2575/2018	14/11/2018	15062	31,038,559.60	31,038,559.60	CAO-FIES-123-W-0-18	11/12/2018	GRUPO FORMADO POR: BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	12/12/2018	29/12/2018	18	30,195,991.00	526,077.00	30,722,068.00	01/11/2018	31/12/2018	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. Jose Castulo Castañones Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable
 Director de Proyectos y Control de Calidad


Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)		DICIEMBRE
		Fecha de Elaboración:
		05 DE ENERO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/FIES/0152/2018	10625	N/A	N/A	KILOMETROS	2.00	2.00	100.00%	17,717,838.97	100%	OAX17180101080754	TERMINO	333,801.87	285,766.00	48,035.87	4,725,557.77	BANAMEX	07/01/2019	070118	
2	SF/SPIP/DPIP/FIES/0099/2018	10457	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00%	1,620,749.21	100%	OAX17180101080755	TERMINO					BANAMEX	10/12/2018	101218	
3	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-01/2018	10458	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00%	679,011.32	100%	OAX17180101080749	TERMINO					BANAMEX	10/12/2018	101218	
4	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-02/2018	10459	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00%	1,521,977.57	100%	OAX17180101080758	TERMINO					BANAMEX	10/12/2018	101218	
5	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-03/2018	10460	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00%	734,115.82	100%	OAX17180101080784	TERMINO					BANAMEX	10/12/2018	101218	
6	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-04/2018	10461	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00%	1,354,691.92	100%	OAX17180101080780	TERMINO					BANAMEX	10/12/2018	101218	
7	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-05/2018	10462	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00%	1,073,254.77	100%	OAX17180101080782	TERMINO					BANAMEX	10/12/2018	101218	
8	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-06/2018	10463	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00%	510,746.24	100%	OAX17180101080754	TERMINO					BANAMEX	10/12/2018	101218	
9	SF/SPIP/DPIP/FIES/0117/2018	10464	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100.00%	960,966.60	100%	OAX17180101080746	TERMINO					BANAMEX	10/12/2018	101218	
10	SF/SPIP/DPIP/FIES/0153/2018	10625	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADO								
11	SF/SPIP/DPIP/FIES/1587/2018	12952	N/A	N/A	KILOMETROS	2.80	2.80	100.00%	9,611,282.41	100%	OAX180301297592	TERMINO			388,717.59		BANAMEX	07/01/2019	070118	




Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
12	SF/SPIP/DPIP/FIES/1588/2018	12953	N/A	N/A	KILOMETROS	3.46	3.46	100.00%	37,917,276.00	100%	OAX180301379008	TERMINO			560,751.97			BANAMEX	07/01/2019	070118
13	SF/SPIP/DPIP/FIES/2083/2018	13905	N/A	N/A	KILOMETROS	2.62	2.62	100.00%	10,832,638.70	100%	OAX180301387059	TERMINO			512,076.62			BANAMEX	07/01/2019	070118
14	SF/SPIP/DPIP/FIES/2575/2018	15062	N/A	N/A	KILOMETROS	19.20	19.20	100.00%	30,752,580.48	100%	N/A	TERMINO			285,979.12			BANAMEX	07/01/2019	070118

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO FIES 2018" Y NO POR OBRA
 NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica: Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras: Ing. Jose Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable Director Administrativo: Ing. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable Director de Proyectos y Control de Calidad: Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2019		



N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T	Inicio				Conclusión	No. de Días	A				B	A+B	Inicio
					a									d	e	f				
1	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOVOLAPAM OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 3+700 AL KM 5+200 (TERRACERIAS)	SF/SPIP/DPIP/FISE/0018/2018	23/03/2018	10212	8,000,000.00	8,000,000.00	CAO-FISE-001-W-0-18	24/04/2018	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V. Y CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.	25/04/2018	22/08/2018	120	7,960,309.85	0.00	7,960,309.85	01/04/2018	31/12/2018	9
2	SANTIAGO JUXTLAHUACA	TINUMA DE ZARAGOZA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC-SANTOS REYES TEPEJILLO) TINUMA DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 2+860.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0095/2018	05/04/2018	10393	5,000,000.00	5,000,000.00	CAO-FISE-002-W-0-18 CAO-FISE-002-W-1-18 TIEMPO	03/05/2018 05/09/2018	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	04/05/2018 01/09/2018	31/08/2018 30/09/2018	120 30	4,849,342.44	0.00	4,849,342.44	01/04/2018	31/12/2018	9
3	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0716/2018	24/05/2018	11154	0.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00				
4	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0713/2018	24/05/2018	11151	0.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00				
5	SAN ANDRES DINICUTI	SANTA MARIA TUTLA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES DINICUTI SANTA MARIA TUTLA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2018	26/04/2018	10800	940,483.48	940,483.48	CAO-FISE-047-W-0-18	19/06/2018	ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ	20/06/2018	18/08/2018	60	938,962.21	0.00	938,962.21	01/05/2018	31/12/2018	8
6	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. OB	SAN LUCAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS-TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2018	26/04/2018	10801	0.00	768,554.35	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00				
7	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. OB	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YERBABUENA-RIO DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2018	26/04/2018	10802	1,003,343.14	1,003,343.14	CAO-FISE-050-W-0-18	23/06/2018	ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ	25/06/2018	23/08/2018	60	1,002,597.05	0.00	1,002,597.05	01/05/2018	31/12/2018	8

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
8	SANTIAGO JUTLAHUACA	BENITO JUAREZ YUCUNICOCO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUTLAHUACA BENITO JUAREZ YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0283/2018	26/04/2018	10803	887,619.03	887,619.03	CAO-FISE-051-W-0-18	23/06/2018	ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ	25/06/2018	23/08/2018	60	887,166.46	0.00	887,166.46	01/05/2018	31/12/2018	8
9	SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DEL VALLE A CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0335/2018	30/04/2018	10851	240,000.00	240,000.00	CAO-FISE-003-W-0-18	08/05/2018	INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V.	09/05/2018	28/05/2018	20	239,240.87	0.00	239,240.87	01/05/2018	31/12/2018	8
10	SAN MIGUEL MIXTEPEC	BARRANCA FIERRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RANCHO LA TASONA A LA AGENCIA DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0336/2018	30/04/2018	10852	280,000.00	280,000.00	CAO-FISE-004-W-0-18	08/05/2018	CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V.	09/05/2018	28/05/2018	20	278,677.18	0.00	278,677.18	01/05/2018	31/12/2018	8
11	SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ESTABLO A CAMINO SANTA ANA TLAPACOYA DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0337/2018	30/04/2018	10853	240,000.00	240,000.00	CAO-FISE-005-W-0-18	08/05/2018	INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V.	09/05/2018	28/05/2018	20	239,297.10	0.00	239,297.10	01/05/2018	31/12/2018	8
12	SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRES NIÑO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES NIÑO TEPEHUAJE DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0338/2018	30/04/2018	10854	754,752.95	754,752.95	CAO-FISE-016-W-0-18	31/05/2018	TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	01/06/2018	29/08/2018	90	752,177.56	0.00	752,177.56	01/05/2018	31/12/2018	8
13	SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO DE MORAL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC-LLANO DE MORAL-RAMAL LOMA DE ZOPILOTE DEL KM 0+000 AL KM 14+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0339/2018	30/04/2018	10855	837,405.08	837,405.08	CAO-FISE-017-W-0-18	31/05/2018	GANDI GARCÍA SANDOVAL	01/06/2018	29/08/2018	90	836,918.48	0.00	836,918.48	01/05/2018	31/12/2018	8
14	SAN ANTONIO HUITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIAC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTIAC-SAN ISIDRO BUENAVISTA KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0340/2018	30/04/2018	10856	559,997.44	559,997.44	CAO-FISE-052-W-0-18	26/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/06/2018	24/09/2018	90	559,958.52	0.00	559,958.52	01/05/2018	31/12/2018	8
15	SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ROAGUIA-XAGAA KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0341/2018	30/04/2018	10857	759,993.35	759,993.35	CAO-FISE-053-W-0-18	26/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/06/2018	24/09/2018	90	759,880.50	0.00	759,880.50	01/05/2018	31/12/2018	8
16	SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN BARTOLO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO ALBARRADAS-LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0342/2018	30/04/2018	10858	599,992.95	599,992.95	CAO-FISE-054-W-0-18	26/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/06/2018	24/09/2018	90	599,920.09	0.00	599,920.09	01/05/2018	31/12/2018	8
17	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	OJO DE AGUA O PALMA CUATA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA SAN VICENTE CAMALOTE DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0343/2018	30/04/2018	10859	799,996.06	799,996.06	CAO-FISE-055-W-0-18	26/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/06/2018	25/08/2018	60	799,976.01	0.00	799,976.01	01/05/2018	31/12/2018	8

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
							a								d	e	f			
18	HUAUTLA DE JIMENEZ	PEÑA CAMPANA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA CAMPANA XOCHTONALCO KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0306/2018	27/04/2018	10827	559,996.16	559,996.16	CAO-FISE-018-W-0-18 CAO-FISE-018-W-1-18 TIEMPO	07/06/2018 05/09/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018 01/09/2018	06/08/2018 30/09/2018	90 30	559,996.14	0.00	559,996.14	01/05/2018	31/12/2018	8
19	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN COYULA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA A LIMITES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0308/2018	27/04/2018	10828	559,999.98	559,999.98	CAO-FISE-019-W-0-18 CAO-FISE-019-W-1-18 TIEMPO	07/06/2018 03/09/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018 01/09/2018	06/08/2018 30/09/2018	90 30	559,950.29	0.00	559,950.29	01/05/2018	31/12/2018	8
20	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LAS AGUILAS SANTA MARIA ALMOLOYAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0310/2018	27/04/2018	10829	559,998.90	559,998.90	CAO-FISE-020-W-0-18 CAO-FISE-020-W-1-18 TIEMPO	07/06/2018 03/09/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018 01/09/2018	06/08/2018 30/09/2018	90 30	559,909.25	0.00	559,909.25	01/05/2018	31/12/2018	8
21	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO-SAN PEDRO CHICOZAPOTES DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0313/2018	27/04/2018	10830	799,997.41	799,997.41	CAO-FISE-021-W-0-18 CAO-FISE-021-W-1-18 TIEMPO	07/06/2018 03/09/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018 01/09/2018	06/08/2018 30/09/2018	90 30	799,788.51	0.00	799,788.51	01/05/2018	31/12/2018	8
22	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTIAGO QUIOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL CUICATLAN A SANTIAGO QUIOTEPEC SAN JUAN COYULA SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0314/2018	27/04/2018	10831	799,998.28	799,998.28	CAO-FISE-022-W-0-18 CAO-FISE-022-W-1-18 TIEMPO	07/06/2018 03/09/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018 01/09/2018	06/08/2018 30/09/2018	90 30	799,806.96	0.00	799,806.96	01/05/2018	31/12/2018	8
23	PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAÁ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS CHIMINITIO-HIERBA SANTA YUCUCHA DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0315/2018	27/04/2018	10832	1,500,000.00	1,500,000.00	CAO-FISE-023-W-0-18	07/06/2018	INMOBILIARIA DICOGAME, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	1,499,703.70	0.00	1,499,703.70	01/05/2018	31/12/2018	8
24	VILLA DE TUTUTEPEC	SANTA MARIA ACATEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LA LUZ-SANTA ANA TUTUTEPEC) SANTA MARIA ACATEPEC TUTUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0316/2018	27/04/2018	10833	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FISE-024-W-0-18	07/06/2018	INMOBILIARIA DICOGAME, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	999,601.06	0.00	999,601.06	01/05/2018	31/12/2018	8
25	SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXICHA SAN JOSE LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0317/2018	27/04/2018	10834	718,931.00	718,931.00	CAO-FISE-027-W-0-18	07/06/2018	PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	718,709.23	0.00	718,709.23	01/05/2018	31/12/2018	8





Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE


Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
							a					d	e	f									
26	SANTA MARIA TONAMECA	PASO OCOTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC-LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS-RAMAL A PASO OCOTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0318/2018	27/04/2018	10835	477,377.69	477,377.69	CAO-FISE-028-W-0-18	07/06/2018	PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EVHANDER, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	477,236.17	0.00	477,236.17	01/05/2018	31/12/2018	8			
27	MONJAS	SANTA MARIA VELATO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESCALERA-SANTA MARIA VELATO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0319/2018	27/04/2018	10836	744,916.26	744,916.26	CAO-FISE-029-W-0-18	07/06/2018	TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	743,595.76	0.00	743,595.76	01/05/2018	31/12/2018	8			
28	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR-SUCHIL-RIO TALEA -EL CARRIZAL-RIO NUBE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+970 SUBTRAMO SAN JOSE-EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+970.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0320/2018	27/04/2018	10837	568,016.88	568,016.86	CAO-FISE-030-W-0-18	07/06/2018	JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	567,320.27		567,320.27	01/05/2018	31/12/2018	8			
29	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR-SUCHIL-RIO TALEA-EL CARRIZAL RIO NUBE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+050 SUBTRAMO EL CARRIZAL-PALO DE LIMA DEL KM 0+000 AL KM 3+050	SF/SPIP/DPIP/FISE/0321/2018	27/04/2018	10838	433,085.10	433,085.10	CAO-FISE-031-W-0-18	07/06/2018	JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	432,303.68	0.00	432,303.68	01/05/2018	31/12/2018	8			
30	SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC A SAN MATEO RIO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 9+200.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0322/2018	27/04/2018	10839	1,095,752.07	1,095,752.07	CAO-FISE-025-W-0-18	07/06/2018	SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	1,072,320.32	0.00	1,072,320.32	01/05/2018	31/12/2018	8			
31	SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC-SAN JOSE DEL PACIFICO DEL KM 0+000 AL KM 11+700.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0323/2018	27/04/2018	10840	1,404,247.93	1,404,247.93	CAO FISE-026-W-0-18	07/06/2018	SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	1,392,046.60	0.00	1,392,046.60	01/05/2018	31/12/2018	8			
32	SANTA CRUZ XITLA	SAN BERNARDO MIAHUATLAN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ XITLA-SAN BERNARDO MIAHUATLAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0324/2018	27/04/2018	10841	799,484.82	799,484.82	CAO-FISE-032-W-0-18	07/06/2018	PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EVHANDER, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	799,415.07	0.00	799,415.07	01/05/2018	31/12/2018	8			

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
							a					d	e	f									
33	SAN JUAN COTZOCON	BENITO JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ-LIMITES DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0325/2018	27/04/2018	10842	1,500,000.00	1,500,000.00	CAO-FISE-056-W-0-18 CAO-FISE-056-W-1-18 TIEMPO	26/06/2018 24/09/2018	CONSTRUCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V.	27/06/2018 24/09/2018	25/08/2018 19/10/2018	60 26	1,498,514.56	0.00	1,498,514.56	01/05/2018	31/12/2018	8			
34	SAN JUAN COTZOCON	EL TESORO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EJIDO BENITO JUAREZ-LOS ANGELES) EL TESORO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0326/2018	27/04/2018	10843	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FISE-057-W-0-18 CAO-FISE-057-W-1-18 TIEMPO	26/06/2018 24/09/2018	CONSTRUCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V.	27/06/2018 24/09/2018	25/08/2018 19/10/2018	60 26	999,009.71	0.00	999,009.71	01/05/2018	31/12/2018	8			
35	SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN MIXTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0327/2018	27/04/2018	10845	559,496.40	559,496.40	CAO-FISE-033-W-0-18	07/06/2018	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	559,006.96	0.00	559,006.96	01/05/2018	31/12/2018	8			
36	SAN FRANCISCO LOGUECHE	BRAMADERO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL COSTOCHÉ-BRAMADERO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0328/2018	27/04/2018	10846	559,081.98	559,081.98	CAO-FISE-034-W-0-18	07/06/2018	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	558,597.28	0.00	558,597.28	01/05/2018	31/12/2018	8			
37	SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOCHÉ	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE-EL COSTOCHÉ DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0329/2018	27/04/2018	10847	479,882.89	479,882.89	CAO-FISE-035-W-0-18	07/06/2018	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	479,183.89	0.00	479,183.89	01/05/2018	31/12/2018	8			
38	SAN PEDRO IXTLAHUACA	RANCHO DE LOS AUDELO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LOS AUDELO-SAN PEDRO IXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0330/2018	27/04/2018	10848	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-036-W-0-18	07/06/2018	INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	479,325.24	0.00	479,325.24	01/05/2018	31/12/2018	8			
39	TRINIDAD ZAACHILA	SAN MIGUEL TLANICHICO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLANICHICO-TRINIDAD ZAACHILA DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0331/2018	27/04/2018	10849	520,000.00	520,000.00	CAO-FISE-037-W-0-18	07/06/2018	INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	518,552.55	0.00	518,552.55	01/05/2018	31/12/2018	8			
40	HUAUTEPEC	LLANO AGUACATAL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (HUAUTLA DE JIMENEZ-JALAPA DE DIAZ) A SANTA CATARINA BUENAVISTA-LLANO AGUACATAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0332/2018	27/04/2018	10850	679,998.73	679,998.73	CAO-FISE-038-W-0-18	07/06/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	08/06/2018	06/08/2018	60	679,599.32	0.00	679,599.32	01/05/2018	31/12/2018	8			



Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large circle around the signature area and several scribbles.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T	Inicio				Conclusión	No. de Días	A				B	A+B	Inicio
					#									d	e	f				
41	SAN FRANCISCO CAHUACUA	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 11+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0334/2018	27/04/2018	10844	879,593.44	879,593.44	CAO-FISE-039-W-0-18	07/06/2018	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	879,142.75	0.00	879,142.75	01/05/2018	31/12/2018	8
42	SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1102/2018	21/06/2018	12109	2,546,000.00	2,546,000.00	CAO-PROII-048-W-0-18	21/06/2018	SUPERVISIÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V.	23/06/2018	20/10/2018	120	2,377,904.45	0.00	2,377,904.45	01/05/2018	31/12/2018	8
			SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE-AM/1541/2018			454,000.00	421,685.41												
43	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ TIHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-1/2018	15/05/2018	11065	920,000.00	920,000.00	CAO-FISE-040-W-0-18	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	914,027.22	0.00	914,027.22	01/05/2018	31/12/2018	8
44	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ TIHUIXTE, DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-2/2018	15/05/2018	11066	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-041-W-0-18	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	479,409.09	0.00	479,409.09	01/05/2018	31/12/2018	8
45	SANTIAGO TETEPEC	OCOTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-3/2018	15/05/2018	11067	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-042-W-0-18	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	479,408.51	0.00	479,408.51	01/05/2018	31/12/2018	8
46	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-4/2018	15/05/2018	11068	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-043-W-0-18	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	479,144.03	0.00	479,144.03	01/05/2018	31/12/2018	8
47	SANTIAGO TETEPEC	SAN ISIDRO DEL PARRAL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-LA SOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-5/2018	15/05/2018	11069	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-044-W-0-18	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	639,686.43	0.00	639,686.43	01/05/2018	31/12/2018	8
48	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAZARO CARDENAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS-LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0483/2018	15/05/2018	11070	1,450,000.00	1,450,000.00	CAO-FISE-045-W-0-18	13/06/2018	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	1,449,146.41	0.00	1,449,146.41	01/05/2018	31/12/2018	8

Handwritten signatures and blue ink marks at the bottom of the page.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T													
													A	B	A+B	d	e	f		
49	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT=55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0715/2018	24/05/2018	11153	1,740,000.00	1,740,000.00	CAO-PROII-008-W-0-18 CAO PROII-008-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	GRUPO KOIS S.A. DE C.V Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	1,581,904.63	0.00	1,581,904.63	01/05/2018	30/11/2018	7
50	SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE-IGNACIO ALLENDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+480.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0543/2018	17/05/2018	11207	1,454,360.76	1,454,360.76	CAO-FISE-046-W-0-18 CAO FISE 046-W-1-18 ADECUACION DE VOLUMEN	19/06/2018 09/08/2018	ALFONSO OSORIO SANTIAGO	20/06/2018 N/A	18/08/2018 N/A	60 N/A	1,446,680.34	0.00	1,446,680.34	01/05/2018	31/12/2018	8
51	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+060	SF/SPIP/DPIP/FISE/1107/2018	21/06/2018	12113	2,982,236.24	2,982,236.24	CAO-FISE-AM-061-W-0-18 CAO-FISE-AM-061-W-1-18 TIEMPO	01/08/2018	EDGAR ROJAS SOLANO	02/08/2018 22/10/2018	30/10/2018 20/11/2018	90 30	2,980,448.88	0.00	2,980,448.88	01/07/2018	31/12/2018	6
				SF/SPIP/DPIP/FISE-AM/1108/2018			1,278,101.24	1,269,627.17				1,277,335.23	0.00	1,277,335.23						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Eloza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica: Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras: Ing. Jose Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable Director Administrativo: CP. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 Oaxaca
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0018/2018	10212	N/A	N/A	KILOMETROS	1.00	1.00	100%	7,960,309.85	100%	OAX18180201108175	TERMINO			36,690.15			CITIBANAMEX	30/10/2018	301018
2	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0095/2018	10393	N/A	N/A	KILOMETROS	0.86	0.86	100%	4,849,342.44	100%	OAX17170200904395	TERMINO			150,657.56			CITIBANAMEX	30/10/2018	301018
3	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0716/2018	11154	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX17180101080782	CANCELADO								
4	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0713/2018	11151	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX00160200688142	CANCELADO								
5	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0280/2018	10800	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	938,962.20	100%	OAX18180201107030	TERMINO			1,521.29			CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119
6	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0281/2018	10801	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX00180201108736	CANCELADO								
7	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0282/2018	10802	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	1,002,597.05	100%	OAX18180201108737	TERMINO			746.09			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
8	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0283/2018	10803	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	887,166.45	100%	OAX18180201108984	TERMINO			452.59			CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119
9	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0335/2018	10851	N/A	N/A	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	239,240.87	100%	OAX18180201107590	TERMINO			759.13			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
10	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0336/2018	10852	N/A	N/A	KILOMETROS	3.50	3.50	100%	278,677.18	100%	OAX18180201106942	TERMINO			1,322.82			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
11	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0337/2018	10853	N/A	N/A	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	239,297.10	100%	OAX18180201107796	TERMINO			702.90			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
12	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0338/2018	10854	N/A	N/A	KILOMETROS	8.50	8.50	100%	752,118.13	100%	OAX18180201108730	TERMINO			2,694.25			CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119
13	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0339/2018	10855	N/A	N/A	KILOMETROS	14.00	14.00	100%	836,918.48	100%	OAX18180201108428	TERMINO			486.60			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
14	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0340/2018	10856	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	559,958.52	100%	OAX18180201108425	TERMINO			38.92			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
15	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0341/2018	10857	N/A	N/A	KILOMETROS	9.50	9.50	100%	759,880.50	100%	OAX18180201108670	TERMINO			112.85			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: DICIEMBRE
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
16	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0342/2018	10858	N/A	N/A	KILOMETROS	7.50	7.50	100%	599,920.09	100%	OAX18180201108671	TERMINO	152,573.90	149,584.00	2,989.90	72.86	1,069,373.53	CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
17	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0343/2018	10859	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	799,976.01	100%	OAX18180201107298	TERMINO				20.05		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
18	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0306/2018	10827	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	559,996.14	100%	OAX18180201108255	TERMINO				0.02		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
19	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0308/2018	10828	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	559,950.29	100%	OAX18180201107748	TERMINO				158,379.99		CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119
20	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0310/2018	10829	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	559,909.25	100%	OAX00180201107749	TERMINO				89.65		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
21	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0313/2018	10830	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	799,788.51	100%	OAX18180201107746	TERMINO				208.90		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
22	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0314/2018	10831	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	799,788.51	100%	OAX18180201107751	TERMINO				191.32		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
23	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0315/2018	10832	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	1,499,697.96	100%	OAX18180201108459	TERMINO				307.78		CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119
24	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0316/2018	10833	N/A	N/A	KILOMETROS	12.00	12.00	100%	999,548.53	100%	OAX18180201106890	TERMINO				504.00		CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119
25	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0317/2018	10834	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	718,709.23	100%	OAX18180201107289	TERMINO				221.77		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
26	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0318/2018	10835	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	477,236.17	100%	OAX18180201107104	TERMINO	141.52	CITIBANAMEX	26/07/2018	260718				
27	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0319/2018	10836	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	743,443.51	100%	OAX18180201107992	TERMINO	1,625.00	CITIBANAMEX	26/07/2018	260718				
28	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0320/2018	10837	N/A	N/A	KILOMETROS	3.97	3.97	100%	567,320.26	100%	OAX18180201108683	TERMINO	696.61	CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119				
29	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0321/2018	10838	N/A	N/A	KILOMETROS	3.05	3.05	100%	432,303.68	100%	OAX18180201108681	TERMINO	781.42	CITIBANAMEX	26/07/2018	260718				
30	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0322/2018	10839	N/A	N/A	KILOMETROS	9.20	9.20	100%	1,072,320.31	100%	OAX18180201107537	TERMINO	23,431.77	CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119				

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
31	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0323/2018	10840	N/A	N/A	KILOMETROS	11.70	11.70	100%	1,392,046.60	100%	OAX18180201107538	TERMINO			12,201.33			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
32	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0324/2018	10841	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	799,415.07	100%	OAX18180201107810	TERMINO			69.75			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
33	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0325/2018	10842	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	9.00	100.00%	1,498,514.56	100%	OAX18180201108550	TERMINO			205,360.60			CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119	
34	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0326/2018	10843	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100.00%	999,009.71	100%	OAX18180201108562	TERMINO			116,242.30			CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119	
35	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0327/2018	10845	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	559,006.96	100%	OAX18180201108593	TERMINO			489.44			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
36	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0328/2018	10846	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	558,597.28	100%	OAX18180201107346	TERMINO			484.70			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
37	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0329/2018	10847	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,183.88	100%	OAX18180201107347	TERMINO			699.01			CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119	
38	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0330/2018	10848	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,325.24	100%	OAX18180201108007	TERMINO			674.76			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
39	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0331/2018	10849	N/A	N/A	KILOMETROS	6.50	6.50	100%	518,552.55	100%	OAX18180201113125	TERMINO			1,447.45			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
40	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0332/2018	10850	N/A	N/A	KILOMETROS	8.50	8.50	100%	679,599.32	100%	OAX18180201108227	TERMINO			399.41			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
41	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0334/2018	10844	N/A	N/A	KILOMETROS	11.00	11.00	100%	879,142.25	100%	OAX18180201108194	TERMINO			451.19			CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119	
42	SF/SPIP/DPIP/F ISE/1102/2018 ISE-AM/1541/201	12109	N/A	N/A	KILOMETROS	0.30	0.30	100%	2,377,904.45	100%	OAX18180201136914	TERMINO	40.23	34.19	6.04				CITIBANAMEX	07/12/2018	071218
									424,245.50	100%											
43	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0482-1/2018	11065	N/A	N/A	KILOMETROS	11.50	11.50	100%	914,027.22	100%	OAX18180201108763	TERMINO			5,972.78			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
44	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0482-2/2018	11066	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,405.45	100%	OAX18180201108764	TERMINO			598.19			CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total						
45	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0482-3/2018	11067	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,405.45	100%	OAX18180201108756	TERMINO	152,573.90	149,584.00	597.61	366.91	942.45	158,095.37	7,680.42	1,787.37	CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119
46	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0482-4/2018	11068	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,140.42	100%	OAX18180201108761	TERMINO			863.19						CITIBANAMEX	26/07/2018 11/01/2019	260718 110119
47	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0482-5/2018	11069	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	639,659.76	100%	OAX18180201108760	TERMINO			CITIBANAMEX						26/07/2018 11/01/2019	260718 110119	
48	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0483/2018	11070	N/A	N/A	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	1,449,057.55	100%	OAX18180201107141	TERMINO			CITIBANAMEX						26/07/2018 11/01/2019	260718 110119	
49	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0715/2018	11153	N/A	N/A	KILOMETROS	0.24	0.24	100%	1,581,904.63	100%	OAX00180201136969	TERMINO			CITIBANAMEX						07/12/2018	071218	
50	SF/SPIP/DPIP/F ISE/0543/2018	11207	N/A	N/A	KILOMETROS	0.48	0.48	100%	1,446,680.34	100%	OAX18180201108695	TERMINO			CITIBANAMEX						26/07/2018	260718	
51	SF/SPIP/DPIP/F ISE/1107/2018	12113	N/A	N/A	KILOMETROS	1.06	1.060	100%	2,980,448.87	100%	OAX180301288911	TERMINO			40.23						34.19		
	SF/SPIP/DPIP/F ISE-AM/1108/201								1,277,335.23	100%													

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

NOTA: LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS SON GENERADOS POR CUENTA BANCARIA "CAO FISE 2018" O "CAO APORTACION MUNICIPAL FISE 2018" Y NO POR OBRA.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
Director de Obras
Ing. José Castillo Castellanos Arenas
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable
Director Administrativo
C.P. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION DE OBRAS

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T					A	B	A+B	d	e	f				
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	07/11/2018	15060	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122 W-0-18	08/12/2018	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	10/12/2018	08/05/2019	150	8,717,598.99	169,492.00	8,887,090.99	01/11/2018	31/12/2018	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/D PIP/FONM ETRO/2570 /2018	15060	0.00	0.00	KILOMETROS	1.435	0.27	19%	1,612,748.70	16%		PROCESO	1,666.74	78.00							

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Director de Área Responsable

Director de Área Responsable

Director de Obras

Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Rueda Ayala





Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: DICIEMBRE
Fuente de Financiamiento: FONDO MINERO. (FONMIN)	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA DEL RINCON	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LOS LLANOS AMUZGOS, SANTA MARIA IPALAPA-SANTA DEL RINCON E.C. (NEJAPA-LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 19+184	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	18/12/2018	15288	11,400,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	11,400,000.00	01/12/2018	31/12/2018	1
2	SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUEZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL) EL ZAPOTE LA CAÑADA DEL MARQUEZ SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	18/12/2018	15287	9,300,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	9,300,000.00	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Gastulo Castellanos Arenas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.P. Carlos Roldán Ayala
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO MINERO. (FONMIN)												DICIEMBRE		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE ENERO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	15288	N/A	N/A	KILOMETROS	3.18	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
2	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	15287	N/A	N/A	KILOMETROS	3.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Director de Área Responsable

Director de Obras

Director de Área Responsable

Director Administrativo


Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Bareda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018	10/07/2018	12422	16,600,530.00	16,417,924.17	CAO-PDR-062-W-018 ORIG (\$14,783,710.54) CAO-PDR-062-W-1-18 (AMP 1,339,803.32)	17/08/2018 11/12/2018	CONSTRUCTORA ASOCIADAS DEL PAPANAPAN, S.A. DE C.V.	20/08/2018	17/12/2018	120	16,123,513.86	460,875.83	16,584,389.69	01/07/2018	31/12/2018	6
2	SAN JUAN LACHAO	SANTA ROSA DE LIMA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA- PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO, TRAMO KM 78+800 AL 244+000, SUBTRAMO DEL KM 175+000 AL KM 183+750 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PDR/2212/2018	24/09/2018	14201	32,000,000.00	31,648,000.00	CAO-PDR-113-W-018	31/10/2018	IMSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	01/11/2018	20/12/2018	50	31,071,035.08	888,407.00	31,959,442.08	01/10/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Eloiza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

 Arq. Carlos Marlano Ríos Limeta

Elaborado con Información recibida del Area
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica

 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.B. Carlos Rueda Ayala
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)												DICIEMBRE		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE ENERO DE 2019		

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/P DR/1349/2018	12422	N/A	N/A	KILOMETROS	4.40	4.40	100.00%	16,584,389.69	100%	OAX180301297602	TERMINO	41,032.82	38,280.00	2,752.82	2,752.82				
2	SF/SPIP/DPIP/P DR/2212/2018	14201	0.875	3,164,800.00	KILOMETROS	8.75	4.81	55.00%	15,832,760.30	50%	OAX180301378960	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eloya Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Aguirre Vale

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)

Mes que Reporta:
 DICIEMBRE
 Fecha de Elaboración:
 05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
a	T																			
1	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-7/2018	16/05/2018	11154	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10
2	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-4/2018	16/05/2018	11151	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10
3	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOVLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-1/2018	16/05/2018	11148	3,681,783.49	2,106,093.70	CAO-PROII-010-W-0-18 CAO-PROII-010-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 15/10/2018	120 23	3,681,783.49	0.00	3,681,783.49	12/03/2018	31/12/2018	10
4	SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/1103/2018	21/06/2018	12109	2,802,149.96	840,644.99	CAO-PROII-048-W-0-18 ORIG (5,604,299.91) CAO-PROII-048-W-1-18 RED (1,961,504.97)	21/06/2018 20/09/2018	SUPERVISIÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V.	23/06/2018	20/10/2018	120	840,644.99	0.00	2,802,149.96	12/03/2018	31/12/2018	10

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
5	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 26	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST 26	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-5/2018	16/05/2018	11152	3,354,296.95	1,358,490.27	CAO-PROII-007-W-0-18 ORIG (4,791,852.79) CAO-PROII-007-W-1-18 RED (1,174,003.93) CAO-PROII-007-W-2-18 TIEMPO	25/05/2018 10/09/2018 20/09/2018	INGENIERÍA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/05/2018 N/A 23/09/2018	22/09/2018 N/A 20/10/2018	N/A 28	2,180,293.02	0.00	2,180,293.02	12/03/2018	31/12/2018	10
6	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT=55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-6/2018	16/05/2018	11153	3,691,110.80	1,890,580.34	CAO-PROII-008-W-0-18 CAO-PROII-008-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	GRUPO KOIS S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	3,691,110.80	0.00	3,691,110.80	12/03/2018	31/12/2018	10
7	SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-3/2018	16/05/2018	11150	3,412,759.28	1,435,448.23	CAO-PROII-009-W-0-18 ORIG (4,875,370.40) CAO-PROII-009-W-1-18 RED (1,877,017.60) CAO-PROII-009-W-2-18 TIEMPO	25/05/2018 17/09/2018 21/09/2018	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	26/05/2018 N/A 23/09/2018	22/09/2018 N/A 20/10/2018	N/A 28	1,535,741.68	0.00	1,535,741.68	12/03/2018	31/12/2018	10
8	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-2/2018	16/05/2018	11149	2,863,242.19	1,760,893.91	CAO-PROII-011-W-0-18	25/05/2018	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	2,863,242.19	0.00	2,863,242.19	12/03/2018	31/12/2018	10

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
9	SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09=21+000 AL KM 31+972.09=0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0523/2018	16/05/2018	11146	3,264,777.61	2,595,770.54	CAO-PROII-006-W-0-18 CAO-PROII-006-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	3,264,777.61	0.00	3,264,777.61	12/03/2018	31/12/2018	10
10	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000	SF/SPIP/DPIP/PROII/0525/2018	16/05/2018	11147	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10
11	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+380.	SF/SPIP/DPIP/PROII/2277/2018	05/10/2018	14282	4,488,245.97	0.00	CAO-PROII-114-W-0-18 CONTRATO CON TERMINACION ANTICIPADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	4,486,676.93	12/03/2018	31/12/2018	10

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

 Arq. Carlos Mariano Ríos Limón

Elaboró con Información recibida del Área
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2011-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. Jose Castillo Castellanos Arenas
 DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)				Total				
9	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0523/2018	11146	N/A	N/A	KILOMETROS	0.63	0.63	100.00%	2,709,520.90	83%	OAX181802011370 11	PROCESO													
10	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0525/2018	11147	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX001802011370 27	CANCELADA													
11	SF/SPIP/DPIP/PRO II/2277/2018	14282	N/A	N/A	KILOMETROS	0.62	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX001802011083 26	CANCELADA													

NOTA: LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO PROII 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Elaboró con Información recibida del Area
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2011-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 Oaxaca
 JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)

Mes que Reporta:


DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-SANTA CATARINA DEL KM 0+000 AL KM 12+400.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-10/2018	13/08/2018	13335	1,190,070.00	1,190,070.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,190,070.00	01/08/2018	31/12/2018	5
2	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE-SAN ESTEBAN ATATLAHUCA DEL KM 0+000 AL KM 8+600.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-6/2018	13/08/2018	13331	817,605.00	817,605.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	817,605.00	01/08/2018	31/12/2018	5
3	SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA JACATEPEC. CERRO CABALLO DEL KM 0+000 AL KM 6+600.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-11/2018	13/08/2018	13336	643,550.00	643,550.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	643,550.00	01/08/2018	31/12/2018	5
4	AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO AYOTZINTEPEC-SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 14+400.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-7/2018	13/08/2018	13332	1,366,030.00	1,366,030.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,366,030.00	01/08/2018	31/12/2018	5
5	LOMA BONITA	LOMA BONITA	CONSERVACION DEL CAMINO LOMA BONITA-ARROYO IMETATE DEL KM 0+000 AL KM 14+000.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-8/2018	13/08/2018	13333	1,328,700.00	1,328,700.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,328,700.00	01/08/2018	31/12/2018	5




Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
a	T																			
6	SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN LALANA-ASUNCION LACOVA DEL KM 0+000 AL KM 11+900.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-13/2018	13/08/2018	13338	1,126,282.00	1,126,282.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,126,282.00	01/08/2018	31/12/2018	5
7	SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO JOCOTEPEC-ARROYO BOBO DEL KM 0+000 AL KM 10+200.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-15/2018	13/08/2018	13340	976,479.00	976,479.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	976,479.00	01/08/2018	31/12/2018	5
8	SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN PETLAPA-SAN JUAN YALAHUI DEL KM 0+000 AL KM 34+900	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-14/2018	13/08/2018	13339	2,309,820.00	2,309,820.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2,309,820.00	01/08/2018	31/12/2018	5
9	SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO SOCHIAPAM-SANTA MARIA PAPALO DEL KM 0+000 AL KM 47+600.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-11/2018	13/08/2018	13326	2,477,640.00	2,477,640.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2,477,640.00	01/08/2018	31/12/2018	5
10	LA COMPAÑÍA	LA COMPAÑÍA	CONSERVACION DEL CAMINO LA COMPAÑIA-SAN ANDRES ZABACHE DEL KM 0+000 AL KM 9+300.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-17/2018	13/08/2018	13343	767,453.00	767,453.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	767,453.00	01/08/2018	31/12/2018	5

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
a	T																			
11	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	CONSERVACION DEL CAMINO ASUNCION NOCHIXTLAN-SAN PEDRO CANTAROS DEL KM 0+000 AL KM 6+600.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-4/2018	13/08/2018	13329	427,935.00	427,935.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	427,935.00	01/08/2018	31/12/2018	5
12	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN FELIPE USILA-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+700.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-9/2018	13/08/2018	13334	987,468.00	987,468.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	987,468.00	01/08/2018	31/12/2018	5
13	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO CD. IXTEPEC-LA HUANA MELPERIA DEL KM 0+000 AL KM 1+900.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-2/2018	13/08/2018	13327	141,994.00	141,994.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	141,994.00	01/08/2018	31/12/2018	5
14	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA-SAN PEDRO YUCUNAMA DEL KM 0+000 AL KM 8+300.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-3/2018	13/08/2018	13328	497,180.00	497,180.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	497,180.00	01/08/2018	31/12/2018	5
15	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	CONSERVACION DEL CAMINO LIBRAMIENTO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO DEL KM 0+000 AL KM 3+950	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-16/2018	13/08/2018	13341	428,995.00	428,995.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	428,995.00	01/08/2018	31/12/2018	5

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)	05 DE ENERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
16	SAN MATEO YUCUTINDOO	SAN MATEO YUCUTINDOO	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO YUCUTINDOO-SAN SEBASTIAN YUTANINDOO DEL KM 0+000 AL KM 13+900	SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-18/2018	13/08/2018	13342	1,153,093.00	1,153,093.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,153,093.00	01/08/2018	31/12/2018	5
17	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ASUNCION NOCHIXTLAN-SANTA CATARINA ADEQUES DEL KM 0+000 AL KM 11+000.	SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-5/2018	13/08/2018	13330	879,468.00	879,468.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	879,468.00	01/08/2018	31/12/2018	5
18	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL-SAN JUAN PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM 14+300.	SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/1683-12/2018	13/08/2018	13337	1,358,575.00	1,358,575.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,358,575.00	01/08/2018	31/12/2018	5

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de Inversion Publica

 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS
 DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 Sr. Carlos Jorda Ayala
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
								%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
1	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-10/2018	13335	N/A	N/A	KILOMETROS	12.40	12.40	100%	1,190,070.00	100%	OAX180301297608	TERMINO									
2	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-6/2018	13331	N/A	N/A	KILOMETROS	8.60	8.60	100%	817,605.00	100%	OAX180301378989	TERMINO									
3	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-11/2018	13336	N/A	N/A	KILOMETROS	6.60	6.60	100%	643,550.00	100%	OAX180301385909	TERMINO									
4	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-7/2018	13332	N/A	N/A	KILOMETROS	14.40	14.40	100%	1,366,030.00	100%	OAX180301297583	TERMINO									
5	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-8/2018	13333	N/A	N/A	KILOMETROS	14.00	14.00	100%	1,328,700.00	100%	OAX180301297597	TERMINO									
6	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-13/2018	13338	N/A	N/A	KILOMETROS	11.90	11.90	100%	1,126,282.00	100%	OAX180301378968	TERMINO									
7	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-15/2018	13340	N/A	N/A	KILOMETROS	10.20	10.20	100%	976,479.00	100%	OAX180301385919	TERMINO									
8	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-14/2018	13339	N/A	N/A	KILOMETROS	34.90	34.90	100%	2,309,820.00	100%	OAX180301378977	TERMINO									
9	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-1/2018	13326	N/A	N/A	KILOMETROS	47.60	47.60	100%	2,477,640.00	100%	OAX180301385791	TERMINO	13,657.95	12,909.00		748.95	748.95				
10	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-17/2018	13343	N/A	N/A	KILOMETROS	9.30	9.30	100%	767,453.00	100%	OAX180301297595	TERMINO									
11	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-4/2018	13329	N/A	N/A	KILOMETROS	6.60	6.60	100%	427,935.00	100%	OAX180301297579	TERMINO									
12	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-9/2018	13334	N/A	N/A	KILOMETROS	15.70	15.70	100%	987,468.00	100%	OAX180301297599	TERMINO									
13	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-2/2018	13327	N/A	N/A	KILOMETROS	1.90	1.90	100%	141,994.00	100%	OAX180301297588	TERMINO									

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)	05 DE ENERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
14	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-3/2018	13328	N/A	N/A	KILOMETROS	8.30	8.30	100%	497,180.00	100%	OAX180301385898	TERMINO								
15	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-16/2018	13341	N/A	N/A	KILOMETROS	3.95	3.95	100%	428,995.00	100%	OAX180301386564	TERMINO								
16	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-18/2018	13342	N/A	N/A	KILOMETROS	13.90	13.90	100%	1,153,093.00	100%	OAX180301378979	TERMINO								
17	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-5/2018	13330	N/A	N/A	KILOMETROS	11.00	11.00	100%	879,468.00	100%	OAX180301297581	TERMINO								
18	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-12/2018	13337	N/A	N/A	KILOMETROS	14.30	14.30	100%	1,358,575.00	100%	OAX180301378951	TERMINO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Publica

Lic. Fernando Felipe Arandla Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Dr. Carlos Hueda Ayala

Oaxaca
 JUNTO CONSTRUIMOS EL CAMBIO