


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
																d	e	f		
19	MAGDALENA PEÑASCO	CORONA SINITI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO-CORONA SINITI DEL KM 0+000 AL KM 2+600	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-14/2018	30/08/2018	13677	208,000.00	118,767.72	CAO-AOPI-103-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	207,762.62	0.00	207,762.62	01/09/2018	31/12/2018	3
20	MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA PEÑASCO-SAN ISIDRO-SABINO DEL KM 0+000 AL KM 4+600.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-15/2018	30/08/2018	13678	368,000.00	208,963.83	CAO-AOPI-104-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	367,720.03	0.00	367,720.03	01/09/2018	31/12/2018	3
21	MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SABINO PUEBLO VIEJO-YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-16/2018	30/08/2018	13679	472,000.00	289,971.49	CAO-AOPI-105-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	471,655.58	0.00	471,655.58	01/09/2018	31/12/2018	3
22	SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION PAZ Y PROGRESO-CABALLO RUCIO-RAMAL ARRIBA DE ALAZAN DEL KM 0+000 AL KM 11+900	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-1/2018	30/08/2018	13653	952,000.00	472,945.84	CAO-AOPI-079-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	951,634.29	0.00	951,634.29	01/09/2018	31/12/2018	3
23	SANTA MARIA YUCUHITI	UNION Y SUSPIRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE MIRAMAR-UNION SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 4+100.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-2/2018	30/08/2018	13654	328,000.00	267,196.97	CAO-AOPI-080-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	327,775.19	0.00	327,775.19	01/09/2018	31/12/2018	3
24	SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO REYES LLANO GRANDE-PARAJE VIEJO DEL KM 0+00 AL KM 2+800.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-3/2018	30/08/2018	13655	224,000.00	172,502.07	CAO-AOPI-081-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	223,892.32	0.00	223,892.32	01/09/2018	31/12/2018	3
25	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA-SAN ANTONINO MONTEVERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-4/2018	30/08/2018	13656	520,000.00	422,455.93	CAO-AOPI-082-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	519,683.24	0.00	519,683.24	01/09/2018	31/12/2018	3
26	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LAS HUERTAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA-SAN JUAN LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-5/2018	30/08/2018	13657	680,000.00	465,578.18	CAO-AOPI-083-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	679,854.20	0.00	679,854.20	01/09/2018	31/12/2018	3
27	SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NUMI-ENTRONQUE CARRETERA A TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-6/2018	30/08/2018	13658	760,000.00	385,823.88	CAO-AOPI-084-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	759,765.47	0.00	759,765.47	01/09/2018	31/12/2018	3



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
							a											d	e	f			
11	SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA UNION CHALCATONGO-IMPERIO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-6/2018	30/08/2018	13669	560,000.00	406,879.19	CAO-AOPI-095-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	559,860.32	0.00	559,860.32	01/09/2018	31/12/2018	3			
12	SANTIAGO YOSONDUA	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO YOSONDUA-YERBASANTA DEL KM 0+000 AL KM 11+500	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-7/2018	30/08/2018	13670	920,000.00	506,100.51	CAO-AOPI-096-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	919,797.81	0.00	919,797.81	01/09/2018	31/12/2018	3			
13	SANTIAGO YOSONDUA	YUNIÑE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YERBASANTA-YUNIÑE DEL KM 0+000 AL KM 5+700.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-8/2018	30/08/2018	13671	456,000.00	345,430.82	CAO-AOPI-097-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	455,669.68	0.00	455,669.68	01/09/2018	31/12/2018	3			
14	SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-9/2018	30/08/2018	13672	320,000.00	178,212.80	CAO-AOPI-098-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	319,625.81	0.00	319,625.81	01/09/2018	31/12/2018	3			
15	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES SAN ESTEBAN ATATLAHUCA-MADERO E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ) DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-10/2018	30/08/2018	13673	264,000.00	161,451.18	CAO-AOPI-099-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	263,615.59	0.00	263,615.59	01/09/2018	31/12/2018	3			
16	SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO INDEPENDENCIA ATATLAHUCA MORELOS SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL KM 8+200.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-11/2018	30/08/2018	13674	656,000.00	346,871.56	CAO-AOPI-100-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	655,831.82	0.00	655,831.82	01/09/2018	31/12/2018	3			
17	MAGDALENA PEÑASCO	IGNACIO ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-SAN JUAN DEL RIO-LIMITES SANTA CATARINA TAYATA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-12/2018	30/08/2018	13675	480,000.00	288,544.37	CAO-AOPI-101-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	479,814.98	0.00	479,814.98	01/09/2018	31/12/2018	3			
18	MAGDALENA PEÑASCO	CHICABAYA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CHICABAYA-ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 3+800.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-13/2018	30/08/2018	13676	304,000.00	175,866.05	CAO-AOPI-102-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	303,579.86	0.00	303,579.86	01/09/2018	31/12/2018	3			

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	SANTA LUCIA MONTE VERDE	CUAUHTEMOC YUTECOSO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTECOSO DE CUAUHTEMOS-VILLA NUEVA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-1/2018	30/08/2018	13659	400,000.00	310,296.92	CAO-AOPI-085-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	399,646.19	0.00	399,646.19	01/09/2018	31/12/2018	3
2	SANTA LUCIA MONTE VERDE	LAGUNA VERDE	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA A LAGUNA VERDE DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-2/2018	30/08/2018	13660	720,000.00	393,130.96	CAO-AOPI-086-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	719,661.38	0.00	719,661.38	01/09/2018	31/12/2018	3
3	SANTA LUCIA MONTE VERDE	SANTA LUCIA MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCIA MONTE VERDE-LA UNION CHALCATONGO DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-3/2018	30/08/2018	13661	960,000.00	515,433.04	CAO-AOPI-087-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	959,614.36	0.00	959,614.36	01/09/2018	31/12/2018	3
4	SANTA LUCIA MONTE VERDE	SANTA LUCIA MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ ITUNDUJIA - LA PAZ SANTA LUCIA MONTEVERDE DEL KM 0+000 KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-4/2018	30/08/2018	13662	640,000.00	351,347.42	CAO-AOPI-088-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	639,356.91	0.00	639,356.91	01/09/2018	31/12/2018	3
5	SANTA LUCIA MONTE VERDE	LA PAZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ SANTA LUCIA MONTEVERDE A SANTA LUCIA MONTEVERDE DEL KM 0+000 L KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-5/2018	30/08/2018	13663	400,000.00	310,482.91	CAO-AOPI-089-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	399,882.84	0.00	399,882.84	01/09/2018	31/12/2018	3
6	SANTIAGO YOSONDUA	ALACRAN	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ATALAYA-EL ALACRAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-1/2018	30/08/2018	13664	520,000.00	392,294.22	CAO-AOPI-090-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	519,704.19	0.00	519,704.19	01/09/2018	31/12/2018	3
7	SANTIAGO YOSONDUA	EL SABINO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL ALACRAN-EL SABINO ENTRONQUE CARRETERA YOSONDUA DEL KM 0+000 AL KM 6+100.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-2/2018	30/08/2018	13665	488,000.00	366,561.27	CAO-AOPI-091-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	487,703.53	0.00	487,703.53	01/09/2018	31/12/2018	3
8	SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION IMPERIO-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-3/2018	30/08/2018	13666	264,000.00	203,998.66	CAO-AOPI-092-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	263,561.27	0.00	263,561.27	01/09/2018	31/12/2018	3
9	SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IMPERIO-ATALAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-4/2018	30/08/2018	13667	576,000.00	447,627.73	CAO-AOPI-093-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	575,561.99	0.00	575,561.99	01/09/2018	31/12/2018	3
10	SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CASCAIDA-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-5/2018	30/08/2018	13668	560,000.00	421,262.90	CAO-AOPI-094-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	559,707.47	0.00	559,707.47	01/09/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
							T												d	e	f
28	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-EL MESON-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 1+330	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1953/2018	30/08/2018	13652	343,577.60	248,491.38	CAO-AOPI-076-W-018	04/10/2018	PERSESA S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	321,299.25	0.00	321,299.25	01/09/2018	31/12/2018	3	
29	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUEBLA) ZAPOTITLAN PALMAS-SANTA MARIA AYU-AHUUEHUETITLAN DE GONZALEZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+560, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+705 (TRAMOS PARCIALES)	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1951/2018	30/08/2018	13649	5,656,422.40	1,789,137.93	CAO-AOPI-075-W-018	04/10/2018	PERSESA S.A. DE C.V.	05/10/2018	13/12/2018	60	5,050,659.36	0.00	5,050,659.36	01/09/2018	31/12/2018	3	
30	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	CONSERVACION DE LA CARRETERA PLUMA HIDALGO-SANTA MARIA HUATULCO DEL KM 18+000 AL KM 23+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1952-1/2018	30/08/2018	13650	3,499,908.27	2,257,950.59	CAO-AOPI-077-W-018	04/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARANDA Y OSORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	3,496,705.16	0.00	3,496,705.16	01/09/2018	31/12/2018	3	
31	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 184+800 AL KM 185+740.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1952-2/2018	30/08/2018	13651	1,500,091.73	1,413,590.56	CAO-AOPI-078-W-018	04/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARANDA Y OSORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	1,498,753.92	0.00	1,498,753.92	01/09/2018	31/12/2018	3	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Jefe de la Unidad de Licitaciones

Ing. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia



DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
Director de Obras

Ing. José Casula Castellanos Arenas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:
 ENERO
 Fecha de Elaboración:
 05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
14	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-9/2018	13672	N/A	N/A	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	319,625.81	100%	N/A	TERMINO	536.04	536.04							
15	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-10/2018	13673	N/A	N/A	KILOMETROS	3.30	3.30	100%	263,615.59	100%	N/A	TERMINO									
16	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-11/2018	13674	N/A	N/A	KILOMETROS	8.20	8.20	100%	655,831.82	100%	N/A	TERMINO									
17	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-12/2018	13675	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,814.98	100%	N/A	TERMINO									
18	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-13/2018	13676	N/A	N/A	KILOMETROS	3.80	3.80	100%	303,579.86	100%	N/A	TERMINO									
19	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-14/2018	13677	N/A	N/A	KILOMETROS	2.60	2.60	100%	207,762.62	100%	N/A	TERMINO									
20	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-15/2018	13678	N/A	N/A	KILOMETROS	4.60	4.60	100%	367,720.03	100%	N/A	TERMINO									
21	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-16/2018	13679	N/A	N/A	KILOMETROS	5.90	5.90	100%	471,655.58	100%	N/A	TERMINO									
22	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-1/2018	13653	N/A	N/A	KILOMETROS	11.90	11.90	100%	951,634.29	100%	N/A	TERMINO									
23	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-2/2018	13654	N/A	N/A	KILOMETROS	4.10	4.10	100%	327,775.19	100%	N/A	TERMINO									
24	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-3/2018	13655	N/A	N/A	KILOMETROS	2.80	2.80	100%	223,892.32	100%	N/A	TERMINO									
25	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-4/2018	13656	N/A	N/A	KILOMETROS	6.50	6.50	100%	519,683.24	100%	N/A	TERMINO									
26	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-5/2018	13657	N/A	N/A	KILOMETROS	8.50	8.50	100%	679,854.20	100%	N/A	TERMINO									


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: ENERO
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)	Fecha de Elaboración: 05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
27	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-6/2018	13658	N/A	N/A	KILOMETROS	9.50	9.50	100%	759,765.47	100%	N/A	TERMINO								
28	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1953/2018	13652	N/A	N/A	KILOMETROS	1.33	1.33	100%	321,299.25	100%	N/A	TERMINO								
29	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1951/2018	13649	N/A	N/A	KILOMETROS	3.57	3.57	100%	5,050,659.36	100%	N/A	TERMINO								
30	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1952-1/2018	13650	N/A	N/A	KILOMETROS	0.12	0.046 (1)	100%	3,496,705.16	100%	N/A	TERMINO								
31	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1952-2/2018	13651	N/A	N/A	KILOMETROS	0.08	0.028 (1)	100%	1,498,753.92	100%	N/A	TERMINO								

NOTA (1): La meta final alcanzada fue inferior a la programada debido a la adecuación de volúmenes en la obra, los cuáles quedaron asentados en la bitácora de obra respectiva, quedando el avance físico de la obra al 100% (se anexa copia de la bitácora)
NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).


La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores


Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública



Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia


DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
Director de Obras



Ing. José Castulo Castellanos Aranas

Director de Área Responsable
Director Administrativo



C. E. Carlos Román Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: CAPUFE

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
					a	T													d	e	f
1	BAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URBULA)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 6+560 AL KM 7+700.	SF/SPHP/DPIP/CAPUFE/2123/2018	19/09/2018	14044	5,775,301.95	4,838,786.83	CAO-SCT-112-W-0-18	26/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARTURO VARGAS MARTÍNEZ Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	27/10/2018	25/12/2018	60	5,178,102.77	0.00	5,178,102.77	01/09/2018	31/12/2018	4	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Mos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion



Lic. Fernando Valenciano

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Rojas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: CAPUFE

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
1	SF/SPIP/DPI P/CAPUFE/2 123/2018	14044	N/A	N/A	KILOMETROS	1.14	1.14	100%	5,178,102.77	100%	OAX180301386598	TERMINO	201.06	201.00							

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 100 mdp (DDCP100)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	SAN ANTONIO HUIITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN XOCHILTEPEC-SAN ANTONIO HUIITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000	SF/SPIP/DPIP/DDCP 100/2307/2018	10/10/2018	14389	3,857,536.51	0.00	CAO-DDCP100-115-W-0-18	07/11/2018	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	08/11/2018	22/12/2018	45	3,818,957.74	0.00	3,818,957.74	01/10/2018	31/12/2018	2
2	SAN ANDRES PAXTLAN	CERRO SANTIAGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PARAJE LOS MAGUEYES-CERRO SANTIAGO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 100/2323/2018	11/10/2018	14419	1,643,792.50	0.00	CAO-DDCP100-116-W-0-18	14/11/2018	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	15/11/2018	24/12/2018	40	1,627,240.98	0.00	1,627,240.98	01/10/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 Lic. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 100 mdp (DDCP100)	Mes que Reporta:
	ENERO
	Fecha de Elaboración: 05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/DDCP100/2 307/2018	14389	0.15	1,157,280.97	KILOMETROS	15.00	15.00	100%	3,818,957.74	100%	N/A	TERMINO	670.86	670.86						
2	SF/SPIP/DPI P/DDCP100/2 323/2018	14419	0.05	483,137.76	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	1,627,240.98	100%	N/A	TERMINO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Ing. Fernando Felipe Alarcón Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

Ing. Carlos Ortega Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 300 mdp (DDCP300)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T												d	e	f
1	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO-LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-1/2018	30/08/2018	13594	1,012,599.53	505,400.97	CAO-DDCP300-071-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	1,010,453.47	0.00	1,010,453.47	01/09/2018	31/12/2018	4
2	MAGDALENA PEÑASCO	GUADALUPE PEÑASCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE PEÑASCO-MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-2/2018	30/08/2018	13595	382,449.26	228,208.76	CAO-DDCP300-072-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	380,396.35	0.00	380,396.35	01/09/2018	31/12/2018	4
3	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. 08	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA-SAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-3/2018	30/08/2018	13596	971,401.72	489,578.70	CAO-DDCP300-073-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	968,881.28	0.00	968,881.28	01/09/2018	31/12/2018	4
4	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. 08	LOS TEJOCOTES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS TEJOCOTES YUMAY DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-4/2018	30/08/2018	13597	633,330.37	308,853.88	CAO-DDCP300-074-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	631,079.73	0.00	631,079.73	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que se envíe, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto de Seguimiento de la Inversión Pública

Director de Área Responsable

Director de Obras

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Flores

Arq. Carlos Mariño Ríos Limeta

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Ing. José Custodio Castellanos Aranas

Lic. Carlos Guada Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 300 mdp (DDCP300)	Mes que Reporta:
	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/ DDCP300/1940 1/2018	13594	N/A	N/A	KILOMETROS	9.50	9.50	100%	1,010,453.47	100%	N/A	TERMINO	670.86	670.86						
2	SF/SPIP/DPIP/ DDCP300/1940 2/2018	13595	N/A	N/A	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	380,396.35	100%	N/A	TERMINO								
3	SF/SPIP/DPIP/ DDCP300/1940 3/2018	13596	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	968,881.28	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPIP/ DDCP300/1940 4/2018	13597	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	631,079.73	100%	N/A	TERMINO								

NOTA: LOS RENDIEMIENTOS FINANCIEROS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO"
 NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Etorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Ricardo Arriola

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL KM 1+350 AL KM 1+450 PASIVO	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/1965/2018	04/09/2018	13741	776,800.19	772,112.61	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	776,800.19	01/09/2018	31/12/2018	4
2	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUAJUAPAN-OAXACA) CASA PASTORAL DEL KM 1+800 AL KM 2+867.44	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2038/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	07/09/2018 19/12/2018	13851	9,999,986.60	0.00	CAO-DDCP400-106-W-0-18	10/10/2018	GRUPO FORMADO POR: DESARROLLO DE OBRAS DARA, S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR XOMADI, S.A. DE C.V.	11/10/2018	14/12/2018	60	9,990,188.76	0.00	9,990,188.76	01/09/2018	31/12/2018	4
3	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMA DE SAN JUAN-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 0+600	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2040/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	07/09/2018 19/12/2018	13863	3,800,008.27	2,259,464.10	CAO-DDCP400-107-W-0-18	10/10/2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	11/10/2018	14/12/2018	60	3,788,635.98	0.00	3,788,635.98	01/09/2018	31/12/2018	4
4	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+380.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2405/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 337-S/2018	19/10/2018 14/12/2018	14282	1,923,533.98	0.00	CANCELADA	31/10/2018	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V.	01/11/2018	25/12/2018	60	0.00	0.00	1,922,861.54	01/05/2018	30/11/2018	6
5	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA CRUZ TILAPA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE YERBA SANTA-SANTA CRUZ TILAPA DEL KM 3+600 AL KM 5+950	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2406/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14022	2,914,001.90	0.00	CAO-DDCP400-117-W-0-18	21/11/2018	CONSTRUCTORA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SANTO NIÑO DE ATOCHA, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	2,906,725.31	0.00	2,906,725.31	01/10/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T					A	B	A+B	d	e	f				
6	VILLA DE TUTUTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO JUQUILA-RIO GRANDE SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2407/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14823	719,829.44	0.00	CAO-DDCP400-118-W-0-18	21/11/2018	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	717,850.13	0.00	717,850.13	01/10/2018	31/12/2018	3
7	SANTA MARIA PENOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CUATRO CAMINO GACHUPIN-SAN MATEO TEPANTEPEC-CARRIZAL TEPANTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 16+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2408/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14824	1,276,157.49	0.00	CAO-DDCP400-119-W-0-18	21/11/2018	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	1,274,214.45	0.00	1,274,214.45	01/10/2018	31/12/2018	3
8	SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEMAZCAL- PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2749/2018	14/12/2018	15285	986,000.00	0.00	CAO-DDCP400-124-W-0-18	19/12/2018	GANDI GARCIA SANDOVAL	19/12/2018	26/12/2018	7	984,892.20	0.00	984,892.20			

NOTA: LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO"

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Dirección de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección de Área Responsable

Dirección de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Secretaría de Oaxaca

DIRECCIÓN DE OBRAS

Dirección de Área Responsable

Dirección Administrativa

C. P. Carlos Rueda Ayala

JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/1965/2018	13741	N/A	N/A	KILOMETROS	0.05	0.050	100%	776,800.19	100%	N/A	TERMINO	670.86	670.86						
2	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2038/2018	13851	N/A	N/A	KILOMETROS	1.0674	1.0674	100%	9,990,188.75	100%	N/A	TERMINO								
3	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2040/2018	13863	N/A	N/A	KILOMETROS	0.60	0.60	100%	3,788,635.98	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2405/2018	14282	N/A	N/A	KILOMETROS	0.264	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								
5	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2406/2018	14622	N/A	N/A	KILOMETROS	2.35	2.35	100%	2,906,725.31	100%	N/A	TERMINO								
6	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2407/2018	14623	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	9.000	100%	717,850.12	100%	N/A	TERMINO								
7	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2408/2018	14624	N/A	N/A	KILOMETROS	16.00	16.000	100%	1,274,214.45	100%	N/A	TERMINO								
8	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2749/2018	43448	N/A	N/A	KILOMETROS	18.00	18.000	100%	984,892.20	100%	N/A	TERMINO								

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Fulge Arandía Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arévalo

DIRECCIÓN DE OBRAS



Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos de la Cruz Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. (DDCP1100)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1065/2018	18/06/2018	12031	1,901,105.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2018	31/12/2018	7
2	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SANTA MARIA TILTEPEC	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1066/2018	18/06/2018	12030	1,830,000.00	816,973.13	CAO-DDCP1100-059-W-0-18 CAO-DDCP1100-059 W-1-18 TIEMPO	20/07/2018 27/09/2018	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	21/07/2018 27/09/2018	03/09/2018 15/10/2018	45 19	1,629,360.36	0.00	1,629,360.36	01/06/2018	31/12/2018	7
3	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA TAVICHE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TANETZE DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YAVICHE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+600	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-1/2018	03/08/2018	12961	606,000.00	150,841.53	CAO-DDCP1100-063-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/11/2018	60	607,786.96	0.00	607,786.96	01/08/2018	31/12/2018	5
4	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO-SAN FELIPE EL PORVENIR A LIMITES EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 RAMAL PARAJE LLANO LUMBRE TRAMO DEL KKM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-2/2018	03/08/2018	12962	800,000.00	86,152.31	CAO-DDCP1100-064-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/11/2018	60	799,493.78	0.00	799,493.78	01/08/2018	31/12/2018	5
5	SANATIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUIO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CARRETERA IXTLAN-ZOOGOCHO) A SANTA CATARINA YAHUIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-3/2018	03/08/2018	12963	1,280,000.00	96,426.54	CAO-DDCP1100-065-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/12/2018	90	1,279,856.92	0.00	1,279,856.92	01/08/2018	31/12/2018	5
6	SANTA MARIA YUCUHITI	ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO A PUEBLO VIEJO GUADALUPE BUENA VISTA-REYES LLANO GRANDE-MIRAMAR-ZARAGOZA (PASIVO))	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1511/2018	25/07/2018	12648	828,567.05	823,567.08	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	828,567.05	01/08/2018	31/12/2018	5
7	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	ELABORACION DE MECANICA DE SUELOS E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL) CARRETERA A MONTE ALBAN TRAMO MONUMENTO A LA MADRE DEL KM 0+000 AL KM 0+210	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1632/2018	07/08/2018	13109	348,489.95	342,330.87	CAO-DDCP1100-066-W-0-18	07/08/2018	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	08/09/2018	23/10/2018	46	344,409.20	0.00	344,409.20	01/06/2018	31/12/2018	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. (DDCP1100)		ENERO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)
1	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1065/2018	12031	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADO	670.86	670.86							
2	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1066/2018	12030	N/A	N/A	KILOMETROS	4.50	4.50	100%	1,629,360.36	100%	N/A	TERMINO									
3	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-1/2018	12961	N/A	N/A	KILOMETROS	7.60	7.60	100%	607,786.96	100%	N/A	TERMINO									
4	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-2/2018	12962	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	799,493.78	100%	N/A	TERMINO									
5	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-3/2018	12963	N/A	N/A	KILOMETROS	16.00	12.5 (1)	100%	1,279,856.92	100%	N/A	TERMINO									
6	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1511/2018	12648	N/A	N/A	KILOMETROS	8.37	8.37	100%	828,567.05	100%	N/A	TERMINO									
7	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1632/2018	13109	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100%	344,409.20	100%	N/A	TERMINO									
8	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1673/2018	13182	N/A	N/A	KILOMETROS	4.50	4.50	100%	4,901,675.75	100%	N/A	TERMINO									
9	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1674/2018	13181	N/A	N/A	KILOMETROS	5.08	5.08	100%	17,492,907.38	100%	N/A	TERMINO									
10	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1857/2018	13439	N/A	N/A	KILOMETROS	1,124	1,124	100%	1,899,124.25	100%	N/A	TERMINO									

NOTA (1): La meta final alcanzada, fue inferior a la programada debido a la longitud real del camino, lo cual quedo asentado en el documneto que se anexa.
NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Elaboró con Información recibida del Area responsable del Area responsable

Director de Planeación Director de Área Responsable

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores Director de Obras

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia Director Administrativo

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. José Castulo Castellanos Arenas Ing. Rafael Ramos Salgado

Ing. Carlos Rueda Arpa 

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. (DDCP1100)													ENERO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE FEBRERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
8	SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN-NOCHIXTLAN) SANTIAGO TILLO A LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+500.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1673/2018	10/08/2018	13182	5,000,000.00	2,430,657.43	CAO-DDCP1100-067-W-0-18	12/09/2018	ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.	13/09/2018	11/12/2018	90	4,901,675.76	0.00	4,901,675.76	01/08/2018	31/12/2018	7
9	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ESPERANZA-AGUA FRIA-PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 13+900 CON RAMAL AL ENTRONQUE CARR. (CD ALEMÁN-SAYULA) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1674/2018	10/08/2018	13181	17,492,907.39	17,387,346.73	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	17,492,907.39	01/08/2018	31/12/2018	7
10	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1657/2018	22/08/2018	13439	1,901,105.00	776,273.99	CAO-DDCP1100-069-W-0-18	26/09/2018	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.	27/09/2018	10/11/2018	45	1,899,124.25	0.00	1,899,124.25	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación

Ing. Gildardo Astero Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica

Lic. Fernando Egoje Arandia Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable Director Administrativo

C. P. Carlos Pineda Arzola

Director de Área Responsable Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galván

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (FFI)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	LA COMPAÑÍA	AGUA BLANCA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TRAMO LA COMPAÑIA A AGUA BLANCA DEL KM 0+0.00 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 587-1/2018	21/11/2018	15076	860,000.00	800,000.00	CAO-FFI-125-W-0-18	20/12/2018	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V	22/12/2018	19/02/2019	60	799,131.08	0.00	799,131.08	01/11/2018	30/11/2018	1
2	SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL RIO A EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 587-2/2018	21/11/2018	15077	240,000.00	240,000.00	CAO-FFI-126-W-0-18	20/12/2018	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V	22/12/2018	19/02/2019	60	239,281.76	0.00	239,281.76	01/11/2018	30/11/2018	1
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EXECCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN PEDRO JUCHATENGO-SAN GABRIEL MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO DEL KM 203+000 AL KM 223+000 TRAMOS AISLADOS	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 634/2018	23/11/2018	15111	180,000.00	180,000.00	CAO-FFI-120-W-0-18	04/12/2018	"LABORATORIO DE MATERIALES" S.A. DE C.V	05/12/2018	19/12/2018	15	178,011.86	0.00	178,011.86	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federal y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eloza Flores



Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta



Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Emilio Castellanos Arenas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala



Director de Área Responsable

Director de Contratos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (FFI)	

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2587-1/2018	15076	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	3.50	35%	151,834.81	19%	OAX180401497791	PROCESO									
2	SF/SPIP/DPI P/FFI/2587-2/2018	15077	3.00	240,000.00	KILOMETROS	3.00	1.65	55%	45,463.53	19%	OAX180401499699	PROCESO	1,297.55	1,297.00							
3	SF/SPIP/DPI P/FFI/2634/2018	15111	1.00	180,000.00	1 ESTUDIO	1.00	1.00	100%	178,011.86	100%	OAX180401497950	TERMINO									

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que se ha sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federal y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación

Elaboró con Información recibida del Área responsable del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Director de Área Responsable Director de Obras

Director de Área Responsable Director Administrativo

Director de Área Responsable Director de Productos y Calidad

Ing. Gildardo Arturo Florza Valencia

Uc. Fernando Felipe Arandía Valencia

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Mileda Ayala

Ing. Rafael Ramon Ramirez



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	SANTA MARIA TONAMECA	PASO LAS GARZAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO LAS GARZAS-MACAHUITE (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2545/2018	07/11/2018	13908	699,006.80	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
2	SAN GABRIEL MIXTEPEC	LA CRUZ	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO, SUBTRAMO SAN GABRIEL MIXTEPEC-LA CRUZ DEL KM 205+000 AL KM 212+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2546/2018	07/11/2018	15030	1,090,129.09	1,090,129.09	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
3	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LAZARO CARDENAS COPALA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS E.C. (RIO VENADO-LLANO NOPAL) DEL KM 0+000 AL KM 7+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-1/2018	07/11/2018	15033	14,700.00	14,700.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
4	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CERRO PAJARO-SAN JOSE YOSOCAÑU DEL KM 8+800 AL KM 28+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-2/2018	07/11/2018	15035	147,600.00	147,600.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
5	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PAJARO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO LAGARTO-CERRO PAJARO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-3/2018	07/11/2018	15031	85,000.00	85,000.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
6	SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO DE AGUILA E.C. (LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO) DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-4/2018	07/11/2018	15031	12,600.00	12,600.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
7	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIQUITA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SANTA ANA-JOYA DE MAGUEY-CRUZ CHIQUITA DEL KM 0+000 AL KM 16+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-5/2018	07/11/2018	15032	33,800.00	33,600.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
8	SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	CONSTRUCCION DEL PUENTE YOKUISHI, UBICADO EN EL KM. 0+326.54 DEL CAMINO A SAN MIGUEL IXCATLAN-SANTA CRUZ TACAHU (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2548/2018	07/11/2018	15036	1,979,481.70	1,979,481.70	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
9	SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RIO	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR UBICADO EN EL KM 8+305 SOBRE CAMINO JALAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO DEL RIO SAN FELIPE USILA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2549/2018	07/11/2018	15050	450,397.98	450,397.98	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00		01/11/2018	30/11/2018	1	
10	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITES ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) (OBRAS DE DRENAJE EN LOS KMS. 8+000, 13+100 Y 26+600 MURO DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 6+300, 6+400 Y 14+500	SF/SPIP/DPIP/FFI/2626/2018	23/11/2018	15109	3,519,875.97	3,519,875.97	CAO-FFI-127-W 0-18	20/12/2018	GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA, S.A. DE C.V.	22/12/2018	06/03/2019	75	3,467,843.48	0.00		01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación:  

Jefe de la Unidad de Licitaciones:  

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica:  

Director de Área Responsable Director de Obras:  

Director de Área Responsable Director Administrativo:  

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reíntegro	Comprobante de Reíntegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)				Total
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2545/2 018	13908	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	683,941.04	0%	OAX180401501610	CANCELADA	2,793.65	2,793.00							
2	SF/SPIP/DPI P/FFI/2546/2 018	15030	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	1,066,634.10	100%	OAX180401499839	TERMINADA									
3	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-1/2018	15033	N/A	N/A	KILOMETROS	1.48	1.48	100%	14,310.00	100%	OAX180401499858	TERMINADA									
4	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-2/2018	15035	N/A	N/A	KILOMETROS	4.53	4.53	100%	147,590.00	100%	OAX180401499878	TERMINADA									
5	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-3/2018	15031	N/A	N/A	KILOMETROS	1.68	1.68	100%	84,960.00	100%	OAX180401500104	TERMINADA									
6	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-4/2018	15031	N/A	N/A	KILOMETROS	1.28	1.28	100%	12,590.00	100%	OAX180401500101	TERMINADA									
7	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-5/2018	15032	N/A	N/A	KILOMETROS	3.30	3.30	100%	33,300.00	100%	OAX180401500093	TERMINADA									
8	SF/SPIP/DPI P/FFI/2548/2 018	15036	N/A	N/A	METRO LINEAL	11.6 ML.	11.6 ML.	100%	1,936,687.46	100%	OAX180401500076	TERMINADA									
9	SF/SPIP/DPI P/FFI/2549/2 018	15050	N/A	N/A	METRO LINEAL	1.06 ML.	1.06 ML.	100%	450,397.61	100%	OAX180401500073	TERMINADA									
10	SF/SPIP/DPI P/FFI/2626/2 018	15109	N/A	N/A	KILOMETROS	0.41	0.35	86%	965,615.03	28%	OAX180401500070	PROCESO									

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Eldorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castule Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.P. Carlos Nueva Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: ENERO
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES (FFI)	Fecha de Elaboración: 05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS CARRETEROS LIBRAMIENTO NORTE E.C. (PINOTEPA NACIONAL-ACAPULCO) YUTACUINE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 ACCESO ORIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL-RIO DE LAS ARENAS DEL KM 0+000 AL KM 2+200 Y DEL ACCESO PONIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL -PUENTE YUTACUITE DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/2085/2018	11/09/2018	13908	40,090,983.12	49,999,983.12	CAO-FFI-111-W-0-18 ORIG (\$45,903,564.61) CAO-FFI-111-W-1-18 AMP (\$4,094,369.25) Y TIEMPO	26/10/2018 03/12/2018	GRUPO FORMADO POR: INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN DE LOS TUXTLAS, S.A. DE CV. Y DIR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	27/10/2018 26/12/2018	25/12/2018 09/01/2019	60 15	49,997,933.86	0.00	45,903,564.61	01/09/2018	31/12/2018	4
2	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FFI/2677/2018	27/11/2018	15185	16,103,790.40	16,103,790.40	CAO-FFI-130 W-0-18	28/12/2018	GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V.	02/01/2019	17/03/2019	75	15,975,211.64	0.00	0.00	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que se le ha enviado, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable: Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable: C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Obras

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	ENERO
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES (FFI)	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2085/2 018	13908	1.88	29,999,989.88	KILOMETROS	9.40	5.83	62%	26,899,365.79	64%	OAX180301399992	PROCESO	36,946.19	36,945.00						
2	SF/SPIP/DPI P/FFI/2677/2 018	15185			KILOMETROS	55.00	5.50	10%	0.00	0%	OAX1804014990 39	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federal y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elizalde Reyes

Elaboró con información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Ing. Fernando Felipe Arandía Valencia

 2017-2022

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS (FFI-PF)													ENERO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE FEBRERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T							A	B	A+B	d	e	f	
1	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	RECONSTRUCCION DE 1.0 KM DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITES ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 18+000 AL KM 19+000.	SF/SP/DP/FFI-PF/2527/2018	05/11/2018	15001	3,301,974.60	3,301,974.60	CAO-FFI-PF-121-W-0-18 CAO-FFI-PF-121-W-1-18 DIFERIMIENTO CAO-FFI-PF-121-W-2-18 MODIFICATORIO	08/12/2018 31/12/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	10/12/2018 28/12/2018	29/12/2018 16/01/2019	20	3,208,969.83	0.00		01/11/2018	31/12/2018	1
2	SANTA MARIA TONAMECA	PASO LAS GARZAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO LAS GARZAS-MACAHITE (PASIVO)	SF/SP/DP/FFI-PF/2583/2018	16/11/2018	15071	699,006.80	699,006.80	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00			01/11/2018	30/11/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que se ha sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores Flores



Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Blos Limeta



Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

L.C. Fernando Felipe Aranda Valencia



Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Custulo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Buena Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS (FFI-PF)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/FFI-PF/2527/2018	15001	N/A	N/A	KILOMETROS	1.00	0.05	5%	0.00	0%	OAX180401498746	PROCESO	2,793.65	2,793.00						
2	SF/SPIP/DPI P/FFI-PF/2583/2018	15071	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	699,006.80	100%	OAX180401498878	TERMINO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Arandilla Valencia

 2022

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T					A	B	A+B	d	e	f				
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	07/11/2018	15060	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122-W-0-18	08/12/2018	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	10/12/2018	08/05/2019	150	6,717,588.89	169,492.00	8,887,090.99	01/11/2018	31/12/2018	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.F. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
													Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/D PIP/FONMETRO/2570 /2018	15060	0.00	0.00	KILOMETROS	1.435	0.36	25%	1,612,748.70	16%	OAX1804014995 70	PROCESO	3,210.48	3,211.00							

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Félix Arandía Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO MINERO. (FONMIN)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T								d	e	f				
1	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA DEL RINCON	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LOS LLANOS AMUZGOS, SANTA MARIA IPALAPA-SANTA DEL RINCON E.C. (NEJAPA-LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 19+184	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	18/12/2018	15288	11,400,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	11,400,000.00	01/12/2018	31/12/2018	1
2	SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUEZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL) EL ZAPOTE-LA CAÑADA DEL MARQUEZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	18/12/2018	15287	9,300,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	9,300,000.00	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Ara. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras: Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo: C.P. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
 17-2022

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO MINERO. (FONMIN)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Raetrao (Adjuntar)
													Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	15288	N/A	N/A	KILOMETROS	3.18	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00						
2	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	15287	N/A	N/A	KILOMETROS	3.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.P. Carlos Ruano Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: Ingresos Excedentes (INEXC)	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado		Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							a	T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B	d	e	f			
1	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL COLONIA LAS FLORES-PARAJE NUEVA ESPERANZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+930 SUBTRAMO DEL KM 0+220 AL KM 0+320 (OBRA DE DRENAJE KM 0+263.50)	SF/SPIP/OPIP/INEXC/2753/2018	18/12/2018	15289	475,468.47		0.00	CAO-INEXC-128-W-0-18	24/12/2018	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	26/12/2018	28/02/2019	65	475,288.47	0.00	475,288.47	01/12/2018	31/12/2018	1
2	VILLA DE TUTUTEPEC	PALMA SOLA	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO EN LA COMUNIDAD DE PALMA SOLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SF/SPIP/OPIP/INEXC/2754/2018	18/12/2018	15290	1,985,900.18		0.00	CAO-INEXC-129-W-0-18	24/12/2018	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	26/12/2018	15/03/2019	80	1,985,580.18	0.00	1,985,580.18	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: Ingresos Excedentes (INEXC)	Mes que Reporta:
	ENERO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/1 NEXC/2753/20 1B	15289	N/A	N/A	KILOMETROS	0.10	0.0050	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00						
2	SF/SPIP/DPIP/1 NEXC/2754/20 1B	15290	N/A	N/A	METRO LINEAL	140.00 ML	7.00 ML.	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 Sr. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)													ENERO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE FEBRERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							A							B	A+B	d	e	f		
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018	10/07/2018	12422	16,600,530.00	16,417,924.17	CAO-PDR-062-W-0-18 ORIG (\$14,783,710.54) CAO-PDR 062-W-1-18 (AMP 1,339,803.32)	17/08/2018 11/12/2018	CONSTRUCTORAS ASOCIADAS DEL PAPALDAPAN, S.A. DE C.V.	20/08/2018	17/12/2018	120	16,123,513.86	460,875.83	16,584,389.69	01/07/2018	31/12/2018	6
2	SAN JUAN LACHAO	SANTA ROSA DE LIMA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO, TRAMO KM 78+800 AL 244+000, SUBTRAMO DEL KM 175+000 AL KM 183+750 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PDR/2212/2018	24/09/2018	14201	32,000,000.00	31,648,000.00	CAO-PDR-113-W-0-18	31/10/2018	IMSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	01/11/2018	20/12/2018	50	31,071,035.08	888,407.00	31,959,442.08	01/10/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Jefe de la Unidad de Contrataciones

Ing. Gildardo Arturo Eborza Flores
 Arq. Carlos Marielba Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018	12422	N/A	N/A	KILOMETROS	4.40	4.40	100%	16,584,389.69	100%	OAX180301297602	TERMINO	41,043.36	41,044.00	-0.64	2,752.82				
2	SF/SPIP/DPIP/PDR/2212/2018	14201	0.875	3,164,800.00	KILOMETROS	8.75	4.81	55%	15,832,760.30	50%	OAX180301378960	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores



Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia



DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Guada Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
																	ENERO		
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE FEBRERO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado		Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							a	T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
5	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-5/2018	16/05/2018	11152	3,354,296.95	2,052,353.55	CAO-PROII-007-W-0-18 ORIG (4,791,852.79) CAO-PROII-007-W-1-18 RED (1,174,003.93) CAO-PROII-007-W-2-18 TIEMPO	25/05/2018 10/09/2018 20/09/2018	INGENIERÍA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/05/2018 N/A 23/09/2018	22/09/2018 N/A 20/10/2018	120 N/A 28	2,180,293.02	0.00	2,180,293.02	12/03/2018	31/12/2018	10	
6	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT=55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-6/2018	16/05/2018	11153	3,691,110.80	2,286,144.90	CAO-PROII-008-W-0-18 TIEMPO CAO-PROII-008-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	GRUPO KOIS S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	3,691,110.80	0.00	3,691,110.80	12/03/2018	31/12/2018	10	
7	SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-3/2018	16/05/2018	11150	3,412,759.28	1,535,741.68	CAO-PROII-009-W-0-18 ORIG (4,875,370.40) CAO-PROII-009-W-1-18 RED (1,877,017.60) CAO-PROII-009-W-2-18 TIEMPO	25/05/2018 17/09/2018 21/09/2018	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	26/05/2018 N/A 23/09/2018	22/09/2018 N/A 20/10/2018	120 N/A 28	1,535,741.68	0.00	1,535,741.68	12/03/2018	31/12/2018	10	
8	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-2/2018	16/05/2018	11149	2,863,242.19	2,863,242.19	CAO-PROII-011-W-0-18	25/05/2018	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARHMEX, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	2,863,242.19	0.00	2,863,242.19	12/03/2018	31/12/2018	10	
9	SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09+21+000 AL KM 31+972.09+0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0523/2018	16/05/2018	11146	3,264,777.61	3,009,848.88	CAO-PROII-006-W-0-18 CAO-PROII-006-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	3,264,777.61	0.00	3,264,777.61	12/03/2018	31/12/2018	10	

Handwritten blue ink signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature over the bottom row and several smaller initials.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	ENERO
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	Fecha de Elaboración:
	05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
							a														d	e	f
1	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-7/2018	16/05/2018	11154	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10		
2	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-4/2018	16/05/2018	11151	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10		
3	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO SAN PEDRO OZUMACIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-1/2018	16/05/2018	11148	3,681,783.49	3,681,783.49	CAO-PROII-010-W-0-18 CAO-PROII-010-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 15/10/2018	120 23	3,681,783.49	0.00	3,681,783.49	12/03/2018	31/12/2018	10			
4	SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/1103/2018	21/06/2018	12109	2,802,149.96	840,644.99	CAO-PROII-048-W-0-18 ORIG (5,604,299.91) CAO-PROII-048-W-1-18 RED (1,961,504.97)	21/06/2018 20/09/2018	SUPERVISIÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V.	23/06/2018	20/10/2018	120	840,644.99	0.00	2,802,149.96	12/03/2018	31/12/2018	10			

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: ENERO
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	Fecha de Elaboración: 05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T								d	e	f				
10	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000	SF/SPIP/DPIP/PROII /0525/2018	16/05/2018	11147	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10
11	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS LA MANCORNADA SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+380.	SF/SPIP/DPIP/PROII /2277/2018	05/10/2018	14282	4,488,245.97	0.00	CAO-PROII-114-W-0-18 CONTRATO CON TERMINACION ANTICIPADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	4,486,676.93	12/03/2018	31/12/2018	10

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limela

Elaboró con informacion recibida del Area
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castiño Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO, Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
								%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total								
1	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-7/2018	11154	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA													
2	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-4/2018	11151	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA													
3	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-1/2018	11148	N/A	N/A	KILOMETROS	0.63	0.63	100%	1,430,798.07	39%	OAX18180201136875	PROCESO													
4	SF/SPIP/DPIP/PRO II/1103/2018	12109	N/A	N/A	KILOMETROS	0.70	0.70	100%	840,644.99	30%	OAX18180201136914	PROCESO													
5	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-5/2018	11152	N/A	N/A	KILOMETROS	0.84	0.84	100%	503,144.55	23%	OAX18180201136943	PROCESO													
6	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-6/2018	11153	N/A	N/A	KILOMETROS	0.56	0.56	100%	1,118,924.43	30%	OAX00180201136969	PROCESO	2,188.56	2,188.00											
7	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-3/2018	11150	N/A	N/A	KILOMETROS	0.67	0.67	100%	898,314.56	58%	OAX18180201136987	PROCESO													
8	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-2/2018	11149	N/A	N/A	KILOMETROS	0.857	0.857	100%	1,288,458.93	45%	OAX18180201136999	PROCESO													



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: ENERO
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	Fecha de Elaboración: 05 DE FEBRERO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
9	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0523/2018	11146	N/A	N/A	KILOMETROS	0.63	0.63	100%	2,709,520.90	83%	OAX181802011370 11	PROCESO								
10	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0525/2018	11147	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX001802011370 27	CANCELADA								
11	SF/SPIP/DPIP/PRO II/2277/2018	14282	N/A	N/A	KILOMETROS	0.62	0.00	0%	0.00	0%	OAX001802011083 26	CANCELADA								

NOTA: LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO PROII 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica



Lic. Fernando Felipe Arandia Valdes



Director de Área Responsable
Director de Obras



Ing. José Castufo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable
Director Administrativo



C.P. Carlos Rueda Ayala

