

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:	
Fuente de Financiación: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)													JULIO	
													Fecha de Elaboración:	
													AGOSTO	

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales															
PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM 0+000 AL KM 14+986, ETAPA 2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+700 AL KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0152/2018	10625	KILOMETROS	2.00	0.18	9%	18,394,879.71	18,394,879.71	18,394,879.71	17,382,291.10	648,041.45	648,041.45	648,041.45	4%	PROCESO
PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM 0+000 AL KM 14+986, ETAPA 2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+700 AL KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA (INDIRECTOS EJECUTORIA)	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0152/2018	10625	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	317,152.99	317,152.99	317,152.99	317,152.99	317.15	317.15	317.15	0%	PROCESO
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 10+000 AL KM 16+600	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0099/2018	10457	ESTUDIO	1	0.65	65%	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,618,849.21	379,041.03	379,041.03	379,041.03	20%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DE FLORES-MAGON-TLUXTEPEC) AGUA TINTA AGUA EVANGELISTA-AGUA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 7+164, ETAPA 1	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108-01/2018	10458	ESTUDIO	1	1	100%	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	997,392.88	191,689.26	191,689.26	191,689.26	17%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MIAMUATLAN-SAN PABLO COATLAN-SAN JERONIMO COATLAN-PIEDRA LARGA- LA PALMA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 103+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 49+000 AL KM 57+234 ETAPA 2	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108-02/2018	10459	ESTUDIO	1	1	100%	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,520,277.57	716,646.79	716,646.79	716,646.79	42%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA (MITLA-TEHUANTEPEC II) TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108-03/2018	10460	ESTUDIO	1	1	100%	800,000.00	800,000.00	800,000.00	733,315.82	253,673.36	253,673.36	253,673.36	32%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAMUATLAN-SAN CARLOS VALTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC- TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 54+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 44+900 AL KM 42+000 Y SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 50+000 AL KM 54+600.	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108-04/2018	10461	ESTUDIO	1	1	100%	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,353,101.92	329,285.72	329,285.72	329,285.72	21%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+500 AL KM 16+500.	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108-05/2018	10462	ESTUDIO	1	1	100%	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,072,054.77	303,241.54	303,241.54	303,241.54	25%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MARTIN LACHILA -SAN ANDRES ZABACHE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0108-6/2018	10463	ESTUDIO	1	1	100%	1,101,316.32	1,101,316.32	1,101,316.32	819,293.11	181,229.41	181,229.41	181,229.41	16%	PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR DE IUCHITAN DE ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+000 AL KM 18+000.	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0117/2018	10464	ESTUDIO	1	1	100%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,966.60	414,660.71	414,660.71	414,660.71	41%	PROCESO
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 56+823.	SF/SPIP/DP/PI/FIES/0153/2018 SF/SPIP/DP/PI/R/0162-5/2018	10623	ESTUDIO	1	0.00	0%	17,040,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CANCELADA

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


<p>Director de Área Responsable</p> <p>ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES</p>	<p>Director de Proyectos y Control de Calidad</p> <p>ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ</p>	<p>Director de Obras</p> <p>ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS</p>	<p>Director Administrativo</p> <p>E.P. CARLOS MEDINA AYALA</p>
---	--	--	--

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	AGOSTO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%	
Totales																
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM 8+500	SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018	12422	KILOMETROS	4.40	0.00	0%	16,139,654.17	16,139,654.17	0.00	16,139,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM 8+500. (INDIRECTOS EJECUTORA)	SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018	12422	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	278,270.00	278,270.00	0.00	278,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM 8+500. (INDIRECTOS NORMATIVA)	SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018	12422	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	182,605.83	182,605.83	0.00	182,605.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable



ING. GILDARDO A. FLORZA FLORES

Director de Obras



ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo



C.P. CARLOS BUEDA AYALA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO 1100 DMP (DDCP1100)	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	AGOSTO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales															
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DDCP1100/1065/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0238-5/2018	12031	KILOMETROS	1.12	0.00	0%	1,901,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO
REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTIAGO TILLO-SANTAMARIA TILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/DDCP1100/1066/2018	12030	KILOMETROS	4.50	0.00	0%	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	1,629,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO A PUEBLO VIEJO) GUADALUPE BUENA VISTA REYES LLANO GRANDE-MIRAMAR-ZARAGOZA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/DDCP1100/1511/2018	12648	KILOMETROS	8.37	0.00	0%	828,567.05	828,567.05	0.00	828,567.05	0.00	0.00	0.00	0.00	PROCESO


La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable



ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES

Director de Obras



ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo



C.P. CARLOS OUEDA AYALA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: JULIO Fecha de Elaboración: AGOSTO
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estados		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA TUXTEPEC) PUERTO ELUGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0709/2018	11148	KILOMETROS	0.27	0.12	46%	1,590,000.00	1,590,000.00	874,500.00	1,577,907.21	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0714/2018	11152	KILOMETROS	0.36	0.06	16%	1,590,000.00	1,590,000.00	874,500.00	1,437,555.84	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0711/2018	11150	KILOMETROS	0.29	0.03	11%	1,590,000.00	1,590,000.00	874,500.00	1,462,611.12	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM,TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0710/2018	11149	KILOMETROS	0.37	0.18	50%	1,290,000.00	1,290,000.00	709,500.00	1,227,103.79	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09=21+000 AL KM 31+972.09=0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0682/2018	11146	KILOMETROS	0.27	0.15	55%	1,590,000.00	1,590,000.00	874,500.00	1,399,190.40	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0683/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0234-5/2018	11147	KILOMETROS	0.23	0.00	0%	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CANCELADO
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO)-SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ CHIMALAPA (EL TREBOL) DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 20+000 AL KM 55+000 (SEGUNDA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1067/2018	12033	KILOMETROS	35	1.75	5%	7,145,680.52	7,145,680.52	3,930,124.29	7,137,558.40	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO)-SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ CHIMALAPA (EL TREBOL) DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 20+000 (PRIMERA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1135/2018	12144	KILOMETROS	20	0	0%	7,579,907.06	7,569,952.08	2,501,369.33	7,569,952.08	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES

Director de Obras

ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo

C.P. CARLOS RUEDA AYALA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	AGOSTO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estado		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOTOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 3+700 AL KM 5+200 (TERRACERIAS)	SF/SPIP/DPIP/FISE/0018/2018	10212	KILOMETROS	1.00	0.85	85%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,960,309.85	6,345,939.03	6,345,939.03	6,345,939.03	79%	PROCESO
AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC-SANTOS REYES TEPEHUILLO) TINUMA DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 2+860	SF/SPIP/DPIP/FISE/0095/2018	10231	KILOMETROS	0.88	0.34	39%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,849,342.44	1,812,500.93	1,812,500.93	1,812,500.93	36%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0716/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0233-5/2018	11154	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	1,606,057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CANCELADA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSÉ YOSOCANÚ (O YOSOCANÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0713/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0233-5/2018	11151	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CANCELADA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES DINICUITI-SANTA MARIA TUTLA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2018	10800	KILOMETROS	10.00	7.70	77%	940,483.48	940,483.48	940,483.48	938,962.21	104,583.35	104,583.35	104,583.35	11%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS-TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2018	10801	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	768,554.35	768,554.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YERBABUENA-RO DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2018	10802	KILOMETROS	10.00	5.90	59%	1,003,343.14	1,003,343.14	1,003,343.14	1,002,597.05	500,199.77	500,199.77	500,199.77	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JURTULAHUACA-BENITO JUAREZ YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0283/2018	10803	KILOMETROS	9.00	5.13	57%	887,619.03	887,619.03	887,619.03	887,166.46	443,785.57	443,785.57	443,785.57	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DEL VALLE A CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0335/2018	10851	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	240,000.00	240,000.00	240,000.00	239,240.87	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RANCHO LA TASONA A LA AGENCIA DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/0336/2018	10852	KILOMETROS	3.50	3.50	100%	280,000.00	280,000.00	280,000.00	278,677.18	139,999.99	139,999.99	139,999.99	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ESTABLO A CAMINO SANTA ANA TLAPACOYA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0337/2018	10853	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	240,000.00	240,000.00	240,000.00	239,297.10	120,000.00	120,000.00	120,000.00	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES NIÑO TEPEHUAJE DEL KM 0+000 AL KM 8+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/0338/2018	10854	KILOMETROS	8.50	5.95	70%	754,752.95	754,752.95	679,278.00	752,177.56	376,288.37	376,288.37	376,288.37	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC-LLANO DE MORAL-RAMAL LDMA DE ZORLOTE DEL KM 0+000 AL KM 14+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0339/2018	10855	KILOMETROS	14.00	3.22	23%	837,405.08	837,405.08	753,666.00	836,918.48	377,983.71	377,983.71	376,288.37	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAKOLOTPAC-SAN ISIDRO BUENAVISTA KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0340/2018	10856	KILOMETROS	7.00	1.96	28%	559,997.44	559,997.44	503,997.00	559,958.52	64,183.80	64,183.80	64,183.80	11%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ROAGUIA-XAGAA KM 0+000 AL KM 9+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/0341/2018	10857	KILOMETROS	9.50	4.47	47%	759,993.35	759,993.35	683,994.00	759,880.50	72,618.20	72,618.20	72,618.20	10%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO ALBARRADAS-LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 7+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/0342/2018	10858	KILOMETROS	7.50	1.65	22%	599,992.95	599,992.95	539,994.00	599,920.09	57,122.69	57,122.69	57,122.69	10%	PROCESO

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

JULIO

Fecha de Elaboración:

AGOSTO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA SAN VICENTE CAMALOTE DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0343/2018	10839	KILOMETROS	10 00	6 00	60%	799,996 06	799,996 06	719,997 00	799,976 01	48,097 47	48,097 47	48,097 47	6%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA CAMPANA KOCHITONALCO KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0306/2018	10827	KILOMETROS	7 00	0 00	0%	559,996 16	559,996 16	559,996 16	559,996 14	57,390 47	57,390 47	57,390 47	10%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA A LIMITES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0308/2018	10828	KILOMETROS	7 00	0 00	0%	559,999 98	559,999 98	559,999 98	559,950 29	50,745 09	50,745 09	50,745 09	9%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LAS AGUILAS SANTA MARIA ALMOLOYAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0310/2018	10829	KILOMETROS	7 00	0 00	0%	559,998 90	559,998 90	559,998 90	559,909 25	50,704 05	50,704 05	50,704 05	9%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO-SAN PEDRO CHICOZAPOTES DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0313/2018	10830	KILOMETROS	10 00	0 00	0%	799,997 41	799,997 41	799,997 41	799,788 51	80,646 51	80,646 51	80,646 51	10%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL CUICATLAN A SANTIAGO CUHOTEPEC-SAN JUAN COYULA SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0314/2018	10831	KILOMETROS	10 00	0 00	0%	799,998 28	799,998 28	799,998 28	799,806 56	74,168 96	74,168 96	74,168 96	9%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS-CHIMINITO-HIERBA SANTA-YLUCCHA DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0315/2018	10832	KILOMETROS	9 00	9 00	100%	1,500,000 00	1,500,000 00	1,500,000 00	1,499,703 70	721,972 77	721,972 77	721,972 77	48%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LA LUZ-SANTA ANA TUTUTEPEC) SANTA MARIA ACATEPEC TUTUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0316/2018	10833	KILOMETROS	12 00	12 00	100%	1,000,000 00	1,000,000 00	1,000,000 00	999,601 06	301,111 49	301,111 49	301,111 49	30%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXICHA-SAN JOSE LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0317/2018	10834	KILOMETROS	9 00	9 00	100%	718,931 00	718,931 00	718,931 00	718,709 23	359,465 50	359,465 50	359,465 50	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COZALTEPEC-LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS-RAMAL A PASO COOTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0318/2018	10835	KILOMETROS	6 00	6 00	100%	477,377 69	477,377 69	477,377 69	477,236 17	238,688 65	238,688 65	238,688 65	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESCALERA SANTA MARIA VELATO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0319/2018	10836	KILOMETROS	8 00	8 00	100%	744,916 26	744,916 26	744,916 26	743,595 76	372,105 76	372,105 76	372,105 76	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR-SUCHIL RIO TALEA-EL CARRIZAL-RIO NUBE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+970 SUBTRAMO SAN JOSE-EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+970.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0320/2018	10837	KILOMETROS	3 97	2 98	75%	568,016 88	568,016 88	568,016 86	567,320 27	283,489 26	283,489 26	283,489 26	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR-SUCHIL RIO TALEA-EL CARRIZAL-RIO NUBE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+050 SUBTRAMO EL CARRIZAL-PALO DE LIMA DEL KM 0+000 AL KM 3+050	SF/SPIP/DPIP/FISE/0321/2018	10838	KILOMETROS	3 05	2 29	75%	433,085 10	433,085 10	433,085 10	432,303 68	214,948 65	214,948 65	214,948 65	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC A SAN MATEO RIO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 9+200.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0322/2018	10839	KILOMETROS	9 20	5 06	55%	1,095,752 07	1,095,752 07	1,095,752 07	1,072,320 32	540,245 47	540,245 47	540,245 47	49%	PROCESO

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	AGOSTO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estatus	
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado MInistrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales															
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC-SAN JOSE DEL PACIFICO DEL KM 0+000 AL KM 11+700.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0323/2018	10840	KILOMETROS	11 70	6 44	55%	1,404,247.93	1,404,247.93	1,404,247.93	1,392,046.60	698,831.76	698,831.76	698,831.76	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ XITLA-SAN BERNARDO MIAHUATLAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0324/2018	10841	KILOMETROS	10 00	5 50	55%	799,484.82	799,484.82	799,484.82	799,415.07	393,176.80	393,176.80	393,176.80	49%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ-LIMITES DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0325/2018	10842	KILOMETROS	9 00	1 80	20%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,514.56	75,000.00	75,000.00	75,000.00	5%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EJIDO BENITO JUAREZ-LOS ANGELES) EL TESORO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0326/2018	10843	KILOMETROS	6 00	1 20	20%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,009.71	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0327/2018	10845	KILOMETROS	7 00	3 92	56%	559,496.40	559,496.40	559,496.40	559,006.96	278,763.95	278,763.95	278,763.95	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL COSTOCHÉ-BRAMADERO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0328/2018	10846	KILOMETROS	7 00	3 85	55%	559,081.98	559,081.98	559,081.98	558,597.28	278,763.98	278,763.98	278,763.98	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE-EL COSTOCHÉ DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0329/2018	10847	KILOMETROS	6 00	3 30	55%	479,882.89	479,882.89	479,882.89	479,183.89	238,851.52	238,851.52	238,851.52	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LOS AUDELO-SAN PEDRO IXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0330/2018	10848	KILOMETROS	6 00	2 70	45%	480,000.00	480,000.00	480,000.00	479,325.24	240,000.00	240,000.00	240,000.00	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLANICHICO-TRINIDAD ZAACHILA DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0331/2018	10849	KILOMETROS	6 50	2 15	33%	520,000.00	520,000.00	520,000.00	518,532.55	260,000.00	260,000.00	260,000.00	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (HUALTLA DE JIMENEZ-JALAPA DE DIAZ) A SANTA CATARINA BUENAVISTA-LLANO AGUACATAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0332/2018	10850	KILOMETROS	8 50	3 40	40%	679,998.73	679,998.73	679,998.73	679,599.32	339,998.60	339,998.60	339,998.60	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 11+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0334/2018	10844	KILOMETROS	11 00	3 30	30%	879,593.44	879,593.44	879,593.44	879,142.75	438,530.84	438,530.84	438,530.84	50%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1102/2018	12109	KILOMETROS	1 00	0 11	11%	2,546,000.00	2,546,000.00	840,180.00	2,377,904.45	0 00	0 00	0 00	0%	PROCESO
	SF/SPIP/DPIP/FISE-AM/1541/2018						454,000.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0%			
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ TIHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-1/2018	11043	KILOMETROS	11 50	4 60	40%	920,000.00	920,000.00	736,000.00	914,027.22	425,000.81	425,000.81	425,000.81	46%	PROCESO

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	AGOSTO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero						Estatus		
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	%
Totales															
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ THUKITLÉ, DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-2/2018	11066	KILOMETROS	6.00	2.70	45%	480,000.00	480,000.00	480,000.00	479,409.09	237,949.36	237,949.36	237,949.36	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-DOTLAN DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-3/2018	11067	KILOMETROS	6.00	1.80	30%	480,000.00	480,000.00	480,000.00	479,408.51	237,949.36	237,949.36	237,949.36	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-4/2018	11068	KILOMETROS	6.00	1.80	30%	480,000.00	480,000.00	480,000.00	479,144.03	237,949.36	237,949.36	237,949.36	50%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-LA SOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-5/2018	11069	KILOMETROS	8.00	3.20	40%	640,000.00	640,000.00	512,000.00	639,686.43	269,269.95	269,269.95	269,269.95	42%	PROCESO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS-LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0483/2018	11070	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	1,450,000.00	1,450,000.00	1,160,000.00	1,449,146.41	563,136.40	563,136.40	563,136.40	39%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT+55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0715/2018	11153	KILOMETROS	0.24	0.04	16%	1,740,000.00	1,740,000.00	957,000.00	1,581,904.63	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE-IGNACIO ALLENDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+480.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0543/2018	11207	KILOMETROS	0.48	0.32	67%	1,454,360.76	1,454,360.76	436,308.23	1,446,680.34	723,252.43	723,252.43	723,252.43	50%	PROCESO
AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/1107/2018	12113	KILOMETROS	1.06	0.00	0%	2,982,236.24	2,982,236.24	984,137.96	2,980,448.87	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000	SF/SPIP/DPIP/FISE-AM/1108/2018	12113	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	1,278,101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES

Director de Obras

ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo

C.P. CARLOS RUEDA AYALA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	AGOSTO

Nombre de la Obra	Oficio de Autorización	ID Obra	Unidad de Medida	Avance Físico			Avance Financiero							Estado	
				Programado	Alcanzado	%	Aprobado	Modificado	Recaudado Ministrado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		%
Totales															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA SOLEDAD SALINAS-JUAREZ-SAN PEDRO QUIATON. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-17/2018 SF/SPIP/DPIP/RJ/0232-5/2018	11154	KILOMETROS	0.70	0.00	0%	3,747,487.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CANCELADA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCARU (O YOSOCANU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+960.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-4/2018 SF/SPIP/DPIP/RJ/0232-5/2018	11151	KILOMETROS	0.24	0.00	0%	3,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CANCELADA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-1/2018	11148	KILOMETROS	0.63	0.23	46%	3,710,000.00	3,710,000.00	1,104,535.05	3,881,783.49	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/1103-7/2018	12108	KILOMETROS	0.70	0.08	11%	3,000,000.00	3,000,000.00	840,644.99	2,802,149.96	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-5/2018	11152	KILOMETROS	0.84	0.13	16%	3,710,000.00	3,710,000.00	1,006,289.09	3,354,296.95	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT-55+044 96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-9/2018	11153	KILOMETROS	0.56	0.09	16%	4,060,000.00	4,060,000.00	1,107,333.24	3,691,110.90	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) (SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO DEL KM 9+800 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-3/2018	11150	KILOMETROS	0.67	0.07	11%	3,710,000.00	3,710,000.00	1,023,827.78	3,412,759.28	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-2/2018	11149	KILOMETROS	0.86	0.43	50%	3,010,000.00	3,010,000.00	858,972.66	2,963,242.19	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09=21+000 AL KM 31+972.09=0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0523-7/2018	11146	KILOMETROS	0.63	0.35	55%	3,710,000.00	3,710,000.00	979,433.28	3,264,777.61	0.00	0.00	0.00	0%	PROCESO
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0525-7/2018 SF/SPIP/DPIP/RJ/0232-5/2018	11147	KILOMETROS	0.53	0.00	0%	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	CANCELADA

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Área Responsable

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES

Director de Obras

ING. JOSÉ CASTULO CASTELLANOS ARENAS

Director Administrativo

C.B. CARLOS RUEDA AYALA