

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP																JULIO		
																Fecha de Elaboración:		
																05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
								T							A	B	A+B	d	e	f		
1	MAGDALENA PEÑASCO	BANCO DE TIERRA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PARAJE BANCO DE TIERRA-MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 2+940 AL KM 3+100.	AUT/0765/21610/2 D19	04/07/2019	5010011155000119	21610	1,555,428.78	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/07/2019	30/09/2019	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Felipe de la Cruz Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP															JULIO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)			
1	AUT/0765/216 10/2019	5010011155000119	21610	0.16	1,555,428.78	KILOMETROS	0.16	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Glidardo Arturo Borza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia  
  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

JULIO

Fecha de Elaboración:

05 DE AGOSTO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
1	HUAUTLA DE JIMENEZ	POZA RICA SAN ANDRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANDRES HIDALGO-AGUA DE MONTE-DESVIACION A POZA RICA DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	AUT/0713/21446/2019	24/06/2019	5010011189900615	21446	222,759.41	0.00	CAO-HSBC350-047-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	222,004.15	0.00	222,004.15	01/07/2019	31/12/2019	6
2	MAZATLAN VILLA DE FLORES	PLATANILLO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES-EL PLATANILLO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21447/2019	24/06/2019	5010011189900219	21447	445,518.81	0.00	CAO-HSBC350-048-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	444,643.28	0.00	444,643.28	01/07/2019	31/12/2019	6
3	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES-SAN ISIDRO ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 3+000 T.P.	AUT/0713/21448/2019	24/06/2019	5010011189900819	21448	296,996.14	0.00	CAO-HSBC350-049-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,410.47	0.00	296,410.47	01/07/2019	31/12/2019	6
4	CONCEPCION PAPALO	PEÑA BLANCA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN MIGUEL SANTA FLOR) PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+400.	AUT/0713/21449/2019	24/06/2019	5010011189900519	21449	504,921.32	0.00	CAO-HSBC350-050-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	504,173.92	0.00	504,173.92	01/07/2019	31/12/2019	6
5	CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAMAM) SAN FRANCISCO NOGALES-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+200 T.P.	AUT/0713/21450/2019	24/06/2019	5010011189900719	21450	747,729.07	0.00	CAO-HSBC350-051-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	747,127.61	0.00	747,127.61	01/07/2019	31/12/2019	6
6	CONCEPCION PAPALO	TECOMALTIANGUI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAMAM) TECOMALTIANGUI DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21451/2019	24/06/2019	5010011189900319	21451	297,012.54	0.00	CAO-HSBC350-052-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,434.52	0.00	296,434.52	01/07/2019	31/12/2019	6
7	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SANTA MARIA BUENOS AIRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENOS AIRES-SANTA MARIA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	AUT/0713/21452/2019	24/06/2019	5010011189900119	21452	519,771.95	0.00	CAO-HSBC350-053-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	519,055.62	0.00	519,055.62	01/07/2019	31/12/2019	6

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a						T				A	B	A+B	d	e	f	
8	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	LA CONCEPCION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ-AGUA TENDIDA LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL KM 6+500	AUT/0713/21453/2019	24/06/2019	5010011189900419	21453	965,290.76	0.00	CAO-HSBC350-054-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	964,422.00	0.00	964,422.00	01/07/2019	31/12/2019	6
9	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-MANO DEL SEÑOR DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21456/2019	24/06/2019	5010011189900419	21456	594,025.08	0.00	CAO-HSBC350-055-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	593,270.47	0.00	593,270.47	01/07/2019	31/12/2019	6
10	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CULEBRON-SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	AUT/0714/21457/2019	24/06/2019	5010011189900519	21457	891,169.74	0.00	CAO-HSBC350-056-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	890,600.02	0.00	890,600.02	01/07/2019	31/12/2019	6
11	SANTIAGO MINAS	TOBALA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO MINAS-TOBALA DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	AUT/0714/21458/2019	24/06/2019	5010011189900119	21458	965,290.76	0.00	CAO-HSBC350-057-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	964,815.28	0.00	964,815.28	01/07/2019	31/12/2019	6
12	SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO SOCHILTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO TEOJOMULCO-SANTIAGO SOCHILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21459/2019	24/06/2019	5010011189900219	21459	594,025.08	0.00	CAO-HSBC350-058-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	593,514.93	0.00	593,514.93	01/07/2019	31/12/2019	6
13	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LLANO VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-LLANO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+434.	AUT/0714/21460/2019	24/06/2019	5010011189900319	21460	955,489.34	0.00	CAO-HSBC350-059-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	954,740.75	0.00	954,740.75	01/07/2019	31/12/2019	6
14	SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	CONSERVACION DEL TRAMO CARRETERO E.C. (RIO SANTIAGO COPALA-JUXTLAHUACA) SANTA MARIA NATIVIDAD -SAN ANDRES SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 13+300 EN TRAMOS PARCIALES	AUT/0715/21461/2019	24/06/2019	5010011154900119	21461	780,000.00	0.00	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/07/2019	31/12/2019	6

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

JULIO

Fecha de Elaboración:

05 DE AGOSTO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
15	SAN MIGUEL ACHUITLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	CONSERVACION DEL LA CARRETERA BOCA DEL PERRO SANTA CRUZ TAYATA-SANTA CATARINA TAYATA-SAN MIGUEL ACHUITLA DEL KM 0+000 AL KM 29+000 SUBTRAMO DEL KM 12+800 AL KM 21+300	AUT/0715/21462/2019	24/06/2019	5010011154900219	21462	800,000.00	0.00	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/07/2019	31/12/2019	6
16	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	CONSERVACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA -SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO DEL KM 78+800 AL KM 154+200	AUT/0715/21463/2019	24/06/2019	5010011154900319	21463	850,000.00	0.00	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/07/2019	31/12/2019	6	
17	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VICTORIA SOBRE CAMINO E.C. (HUAJUAPAN -JUXTLAHUACA)SAN JORGE NUCHITA-SAN LORENZO VICTORIA UBICADO EN EL KM. 34+100.	AUT/0717/21465/2019	24/06/2019	5010011237400119	21465	3,282,928.34	0.00	CAO-HSBC350-060-W-0-19	25/07/2019	CONCIV, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/10/2019	90	3,087,874.11	0.00	3,087,874.11	01/07/2019	31/12/2019	6

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia V...

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE AGOSTO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
				%	\$	%															
1	AUT/0713/21446/2019	5010011189900619	21446	1.50	222,759.41	KILOMETROS	1.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	AUT/0713/21447/2019	5010011189900219	21447	3.00	445,518.81	KILOMETROS	3.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	AUT/0713/21448/2019	5010011189900819	21448	2.00	296,996.14	KILOMETROS	2.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	AUT/0713/21449/2019	5010011189900519	21449	3.40	504,921.32	KILOMETROS	3.40	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	AUT/0713/21450/2019	5010011189900719	21450	5.04	747,729.07	KILOMETROS	5.04	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	AUT/0713/21451/2019	5010011189900319	21451	2.00	297,012.54	KILOMETROS	2.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	AUT/0713/21452/2019	5010011189900119	21452	3.50	519,771.95	KILOMETROS	3.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8	AUT/0713/21453/2019	5010011189900419	21453	6.50	965,290.76	KILOMETROS	6.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	AUT/0714/21456/2019	5010011189800419	21456	4.00	594,025.08	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	AUT/0714/21457/2019	5010011189800519	21457	6.00	891,169.74	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	AUT/0714/21458/2019	5010011189800119	21458	6.50	965,290.76	KILOMETROS	6.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	AUT/0714/21459/2019	5010011189800219	21459	4.00	594,025.08	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13	AUT/0714/21460/2019	5010011189800319	21460	6.43	955,489.34	KILOMETROS	6.43	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE AGOSTO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI, Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convento (d-a-f)	%	\$	%	Generados (y)			
14	AUT/0715/214 61/2019	5010011154900119	21461	13.30	780,000.00	KILOMETROS	13.30	3.99	30%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	AUT/0715/214 62/2019	5010011154900219	21462	8.50	800,000.00	KILOMETROS	8.50	0.85	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16	AUT/0715/214 63/2019	5010011154900319	21463	20.00	850,000.00	KILOMETROS	20.00	3.00	15%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	AUT/0717/214 65/2019	5010011237400119	21465	15 ML.	3,282,928.34	METRO LINEAL	15 ML.	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia  
  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1119 BANCA COMERCIAL, CREDITO SCOTIABANK 400MDP																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				T				A	B	A+B	d	e	f			
1	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	ADQUISICION DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO (TRACTOR D7R)	SF/SPIP/DPIP/AUT/0608/2019	10/06/2019	50010011243400119	21140	3,306,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
2	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS LLANOS-SAN JUAN ELOTEPEC-SAN FRANCISCO CAHUACUA DEL KM 31+500 AL KM 33+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/AUT/0744/2019	27/06/2019	5010011175100119	21515	1,599,865.30	1,590,210.94	PASIVO PARA TRAMITE DE PAGO/NO REQUIERE DE CONTRATO	EN PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	EN PROCESO DE FINIQUITO	1,599,865.30	0.00	1,599,865.30	01/07/2019	31/12/2019	5

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lc. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Gastulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: JULIO
Fuente de Financiamiento: ABAAA1119 BANCA COMERCIAL, CREDITO SCOTIABANK 400MDP	Fecha de Elaboración: 05 DE AGOSTO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)		%	\$	%			
1	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/0608/2019	50010011243400119	21140	1 TRACTOR	3,306,000.00	MAQUINARIA	1 TRACTOR	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/0744/2019	5010011175100119	21515	0.24	1,599,865.30	KILOMETROS	0.24	0.24	100%	1,599,865.30	100%	N/A	TERMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eldrza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandla Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
1	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RECONSTRUCCION DE 1.4 KM DE CAMINO SIN NOMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 0+200, KM 2+000 AL KM 2+300, KM 3+000 AL KM 3+300, KM 6+500 AL KM 6+800 U KM 9+000 AL KM 9+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SF/SPIP/DP/PIP/AUT/0161/2019 SF/SPIP/DP/PIP/R/0127-5/2019	20/03/2019 11/07/2019	5010011210600119	20275	8,850,000.00	8,850,000.00	CAO-FIES-004-W-0-19	14/05/2019	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	8,360,744.53	144,300.77	8,505,045.30	01/04/2019	30/07/2019	4
2	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	RECONSTRUCCION DE 1.396 KM DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA-LAS HUERTAS DEL CADENAMIENTO KM 4+850 AL KM 35+828, TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SPIP/DP/PIP/AUT/0178/2019 SF/SPIP/DP/PIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	5010011190700119	20292	7,000,000.00	7,000,000.00	CAO-FIES-005-W-0-19	14/05/2019	CAPAFRA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	6,358,421.88	109,746.54	6,468,168.42	01/04/2019	31/08/2019	5
3	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	MODERNIZACION A NIVEL PAVIMENTO DE ASFALTO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 33+000 AL KM 35+000, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	SF/SPIP/DP/PIP/AUT/0179/2019 SF/SPIP/DP/PIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	5010011190800119	20293	14,771,719.71	14,771,719.71	CAO-FIES-006-W-0-19	14/05/2019	MARIASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	14,076,256.20	242,944.31	14,319,200.51	01/04/2019	31/08/2019	5
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 16+600 AL KM 20+100	SF/SPIP/DP/PIP/AUT/0180/2019 SF/SPIP/DP/PIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	5010011212700219	20294	1,166,438.32	1,166,438.32	CAO-FIES-007-W-0-19	14/05/2019	MARIBEL RODRIGUEZ RÍOS	15/05/2019	12/08/2019	90	1,041,455.61	0.00	1,041,455.61	01/04/2019	31/08/2019	5
5	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTE GUADALUPE-NUevo TENOCHTITLAN (7+900) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DP/PIP/AUT/0193/2019 SF/SPIP/DP/PIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500119	20282	723,260.00	723,260.00	CAO-FIES-008-W-0-19	14/05/2019	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE S.A. DE C.V.	15/05/2019	12/08/2019	90	662,267.70	0.00	662,267.70	01/04/2019	31/05/2019	2
6	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA HUMEDAD-PASO LA REINA (0+185.5) EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DP/PIP/AUT/0196/2019 SF/SPIP/DP/PIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500219	20283	867,100.00	867,100.00	CAO-FIES-009-W-0-19	14/05/2019	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	721,751.87	0.00	721,751.87	01/04/2019	30/06/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
7	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO SAN JUAN GUICHICOVI (4+540) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/AUT/0197/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500319	20284	608,130.00	608,130.00	CAO-FIES 010-W-0-19 CAO-FIES-010-W-1-19 DIFERIMIENTO	14/05/2019 26/06/2019	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	15/05/2019 04/06/2019	13/07/2019 02/08/2019	60	522,704.94	0.00	522,704.94	01/04/2019	30/06/2019	3
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA GARITA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO (0+230) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0198/2019	29/03/2019	5010011207500419	20285	713,400.00	713,400.00	CAO-FIES 041-W-0-19	09/07/2019	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	29/08/2019	50	432,627.10	0.00	432,627.10	01/04/2019	30/06/2019	3
9	SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PABLO COATLAN-SAN FRANCISCO COATLAN (5+700) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, SAN PABLO COATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500519	20286	723,260.00	723,260.00	CAO-FIES-011-W-0-19	14/05/2019	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	15/05/2019	12/08/2019	90	562,983.29	0.00	562,983.29	01/04/2019	30/06/2019	3
10	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA-RIO BLANCO 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0216/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400119	20321	1,848,039.88	1,848,039.88	CAO-FIES 012-W-0-19	17/05/2019	NHEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,657,547.66	0.00	1,657,547.66	01/04/2019	30/06/2019	3
11	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YATTEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 0+000 AL 20+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0217/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400219	20322	3,085,527.88	3,085,527.88	CAO-FIES-013-W-0-19	17/05/2019	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	2,598,377.12	0.00	2,598,377.12	01/04/2019	30/06/2019	3
12	MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOS REYES	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO PLAN DE GUADALUPE TECOATL MAZATLAN VILLA DE FLORES 0+000 AL 28+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0218/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400319	20323	2,201,607.88	2,201,607.88	CAO-FIES-014-W-0-19	17/05/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,550,956.75	0.00	1,550,956.75	01/04/2019	30/06/2019	3
13	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) SAN JUAN MAZATLAN 0+000 AL KM 60+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0219/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400419	20324	2,113,215.88	2,113,215.88	CAO-FIES-015-W-0-19	17/05/2019	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,763,819.76	0.00	1,763,819.76	01/04/2019	30/06/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
								A	B				A+B	d	e				f		
14	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA-PUERTO ESCONDIDO HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 8+610, SUBTRAMO DEL KM 5+200 AL KM 7+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0394/2019	09/05/2019	501001123782051119	20511	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-034-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V	11/07/2019	08/09/2019	60	523,208.45	0.00	523,208.45	01/05/2019	31/07/2019	3
15	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO CRUCERO CERRO COSTOCHÉ-ENTRONQUE AGUA SABACHE KM 105+700 E.C. (MITLA-TEHUANTEPEC II) SAN PABLO LACHIRIEGA-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0395/2019	09/05/2019	5010011237800219	201512	280,000.00	280,000.00	CAO FIES-035-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V	11/07/2019	06/09/2019	60	261,600.16	0.00	261,600.16	01/05/2019	31/07/2019	3
16	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN JOSE LLANO CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL 9+600, TRAMO DEL KM 4+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0396/2019	09/05/2019	5010011237800319	20513	280,000.00	280,000.00	CAO-FIES-036-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V	11/07/2019	06/09/2019	60	261,600.16	0.00	261,600.16	01/05/2019	31/07/2019	3
17	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0452/2019	16/05/2019	5010011238000119	20687	735,212.77	735,212.77	CAO-FIES-033-W-0-19	09/07/2019	GRUPO CUZULÚ DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	684,639.16	0.00	684,639.16	01/05/2019	30/08/2019	4
18	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 23+500, SUBTRAMO DEL KM 2+300 AL KM 4+600.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0476/2019	17/05/2019	5010011207300119	20287	130,000.00	130,000.00	CAO-FIES-037-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEOTERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	11/07/2019	08/09/2019	60	123,498.14	0.00	123,498.14	01/05/2019	31/07/2019	3
19	SAN JOSE LACHIGUIRI	SAN JOSE LACHIGUIRI	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO MIAHUATLAN SAN CARLOS YAUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 104+000, SUBTRAMO DEL KM 63+500 AL KM 65+700	SF/SPIP/DPIP/AUT/0477/2019	17/05/2019	5010011207300219	20288	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-038-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEOTERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	11/07/2019	08/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa				
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	A				B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
								a							d				e	f			
20	SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (MITLA-ENTR.TEHUANTEPEC II)-SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO DEL KM 13+411 AL KM 18+411.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0478/2019	17/05/2019	5010011207300031	20289	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-039-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEOTERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3		
21	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)- SAN ANTONIO LALANA DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0479/2019	17/05/2019	5010011207300419	20290	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-040-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEOTERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3		
22	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION SW PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0513/2019	22/05/2019	5010011244300119	20775	1,200,000.00	1,200,000.00	CAO-FIES-042-W-0-19	09/07/2019	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES RINAVI, S.C.	11/07/2019	29/08/2019	50	1,199,924.42	0.00	1,199,924.42	01/06/2019	31/08/2019	3		
23	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0579/2019	04/06/2019	5010011207100119	21071	1,118,786.77	1,118,786.77	CAO-FIES-043-W-0-19	09/07/2019	MARIBEL RODRIGUEZ RIOS	11/07/2019	29/08/2019	50	995,771.74	0.00	995,771.74	01/06/2019	31/08/2019	3		
24	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL AJAL-ESTACION ALMOLOYAS-GUIGUBA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0580/2019	04/06/2019	5010011207100219	21072	2,466,783.88	2,466,783.88	CAO-FIES-044-W-0-19	09/07/2019	PROYTO, S.A. DE C.V.	11/07/2019	29/08/2019	50	2,217,798.03	0.00	2,217,798.03	01/06/2019	31/08/2019	3		
25	SAN JOSE CHILTEPEC	EL FORTIN	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL FORTIN-EL PANTEON TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0581/2019	04/06/2019	5010011207100319	21073	1,393,441.53	1,393,441.53	CAO-FIES-045-W-0-19	09/07/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	29/08/2019	50	806,758.40	0.00	806,758.40	01/06/2019	31/08/2019	3		

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a						T				A	B	A+B	d	e	f	
26	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO PROGRESO SAN PEDRO OZUMACIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0582/2019	04/06/2019	5010011207100419	21074	2,201,607.88	2,201,607.88	CAO-FIES-046-W-0-19	09/07/2019	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE CV	11/07/2019	29/08/2019	50	1,929,596.35	0.00	1,929,596.35	01/06/2019	31/08/2019	3
27	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PAPAYO (RIO PAPAYO)	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SUCHIL EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO (RIO PAPAYO) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0638/2019	12/06/2019	5010011262700119	21203	684,985.00	0.00	EN PROCESO DE CANCELACION <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/08/2019	3
28	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LAS HOJAS	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO FIERRO EN LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0639/2019	12/06/2019	5010011263500119	21205	737,255.00	0.00	CANCELADO <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/08/2019	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

OBSERVACION<sup>1</sup>: ESTUDIOS CANCELADOS Y EN PROCESO DE CANCELACION, DEBIDO A QUE SERÁN EJECUTADOS POR LA SCT CON RECURSOS PROPIOS. LO ANTERIOR PARA NO DUPLICAR ACCIONES.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Blos Limeta

Elaboró con información recibida del Área Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras  
 Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable Director Administrativo  
 Sr. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable Director de Proyectos y Control de Calidad  
 Ing. Rafael Ramón Galindo



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)														JULIO		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE AGOSTO DE 2019		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)			
20	SF/SPIP/DPIP/AUT/04 78/2019	50100112073000319	20289	2 ESTUDIOS	560,000.00	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	0.03	3.00%	560.00	0%	N/A	PROCESO			31,557.54			HSBC	24/07/2019	240719
21	SF/SPIP/DPIP/AUT/04 79/2019	50100112073000419	20290	2 ESTUDIOS	560,000.00	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	0.03	3.00%	560.00	0%	N/A	PROCESO			31,557.54			HSBC	24/07/2019	240719
22	SF/SPIP/DPIP/AUT/05 13/2019	5010011244300119	20775	1 ESTUDIO	1,200,000.00	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	1,200.00	0%	N/A	PROCESO			1,124.42			HSBC	24/07/2019	240719
23	SF/SPIP/DPIP/AUT/05 79/2019	5010011207100119	21071	1 ESTUDIO	1,118,786.77	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	1,118.79	0%	N/A	PROCESO			121,896.24			HSBC	24/07/2019	240719
24	SF/SPIP/DPIP/AUT/05 80/2019	5010011207100219	21072	1 ESTUDIO	2,466,783.88	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	2,466.78	0%	N/A	PROCESO			246,519.07			HSBC	24/07/2019	240719
25	SF/SPIP/DPIP/AUT/05 81/2019	5010011207100319	21073	1 ESTUDIO	1,393,441.53	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	1,393.44	0%	N/A	PROCESO			585,289.69			HSBC	24/07/2019	240719
26	SF/SPIP/DPIP/AUT/05 82/2019	5010011207100419	21074	1 ESTUDIO	2,201,607.88	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	2,201.61	0%	N/A	PROCESO			269,809.92			HSBC	24/07/2019	240719
27	SF/SPIP/DPIP/AUT/06 38/2019	5010011262700119	21203	1 ESTUDIO	684,985.00	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADO			0.00			ESTE RECURSO NO FUE MINISTRADO		
28	SF/SPIP/DPIP/AUT/06 39/2019	5010011263500119	21205	1 ESTUDIO	737,255.00	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADO			0.00			ESTE RECURSO NO FUE MINISTRADO		

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Etorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arreola Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo




C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable  
 Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Guillén Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE ) 2019	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE AGOSTO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
1	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PASO REAL-SANTA ANA) BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+887.97, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0194/2019	29/03/2019	5010011122600119	20307	6,000,000.00	4,980,000.00	CAO-FISE-003-W-0-19	09/05/2019	GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	10/05/2019	06/09/2019	120	5,992,496.43	0.00	0.00	01/04/2019	31/12/2019	9
2	SAN JUAN NUMI	SAN JUAN MAZATLAN	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE NEGRO (LOMA FLOR-CERRO DEL AGUILA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0343/2019	24/04/2019	5010011123500119	20450	1,210,900.00	1,210,900.00	CAO-FISE-016-W-0-19	06/06/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	998,880.18	0.00	0.00	01/05/2019	31/12/2019	9
3	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO SANTO DOMINGO	REHABILITACION EL CAMINO RURAL SAN LUCAS ARROYO PALOMO CERRO SANTO DOMINGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 0+000 AL KM 0+600	SF/SPIP/DPIP/AUT/0377/2019	06/05/2019	5010011118890011	20485	1,500,000.96	1,500,000.96	CAO-FISE-017-W-0-19	06/06/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	1,479,401.27	0.00	0.00	01/05/2019	31/05/2019	1
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA VECINA A LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0418/2019	14/05/2019	5010011122700119	20647	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-021-W-0-19	13/06/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14/06/2019	12/08/2019	60	478,835.23	0.00	0.00	01/05/2019	31/12/2019	7
5	SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JUAN TONALTEPEC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA (TEOTITLAN DE FLORES MAGON -SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA) KM 156.5 A SAN JUAN TOMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0518/2019	24/05/2019	5010011127900119	20824	720,000.00	720,000.00	CAO-FISE-022-W-0-19	26/06/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R. L. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	710,090.68	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
6	VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (SOLA DE VEGA-SAN PEDRO JUCHATENGO) SANTA ANA-LA CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 15+800, RAMAL EL POTRERILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RAMAL LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0519/2019	24/05/2019	5010011060700119	20820	2,000,000.00	1,280,000.00	CAO-FISE-023-W-0-19	26/06/2019	ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,994,506.61	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
7	SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR-NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 6+250.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0520/2019	24/05/2019	5010011060500119	20821	500,000.00	500,000.00	CAO-FISE-024-W-0-19	26/06/2019	RAFRODEN, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	499,492.35	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE ) 2019																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
8	SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICON-TIERRA COLORADA-EL ALMACEN-LIMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHIKTLAN DEL KM 0+000 AL KM 15+000 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0521/2019	24/05/2019	501001127700119	20826	2,000,000.00	1,280,000.00	CAO-FISE-025-W-0-19	26/06/2019	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,998,930.28	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
9	SANTIAGO JUXTLAHUACA	ZARAGOZA YUCUNICOCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ ZARAGOZA YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0522/2019	24/05/2019	5010011155100119	20825	768,554.35	768,554.35	CAO-FISE-026-W-0-19	26/06/2019	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V	27/06/2019	25/08/2019	60	766,512.22	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
10	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA A EL PORTEZUELO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	501001127800519	21075	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-027-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	790,673.85	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
11	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN A LA SOLEDAD EL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	501001127800319	21076	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-028-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	630,283.38	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
12	COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A TANICHE DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	501001127800119	21077	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-029-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	792,879.01	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	6
13	SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR-SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0846/2019	16/07/2019	5010011233600119	21820	2,505,843.70	801,869.98	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2019	31/12/2019	5
14	SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-JAZMIN MORELOS SAN ANTONIO NDUAYACO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0845/2019	16/07/2019	5010011233500119	21819	499,968.40	159,829.89	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/07/2019	31/12/2019	5
15	SAN MIGUEL YOTAO	LA YEE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TENETZE DE ZARAGOZA SANTO DOMINGO CACALOTEPEC) SANTA MARIA LAGUICHE-SAN MIGUEL YATAO LA YEE DEL KM 0+00 AL KM 4+500 SUBTRAMO DEL KM 0000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0869/2019	23/07/2019	5010011215300119	21897	1,200,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2019	31/12/2019	4

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: <b>JULIO</b>
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE ) 2019	Fecha de Elaboración: <b>05 DE AGOSTO DE 2019</b>

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
16	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALLI)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO CHICAL E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) DEL KM 0+000 AL KM 19+000. SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 9+000 AL KM 19+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000119	21898	3,143,517.69	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2019	31/12/2019	4	
17	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (CARRETERA FEDERAL TEMASCAL-LA GRANIA-LA REFORMA) -EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000219	21899	1,861,482.31	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2019	31/12/2019	4	
18	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE 3.0 KM DEL E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 18+000 AL KM 15+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN GUICHICOVI Y MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0939/2019	30/07/2019	5010011283900119	21962	15,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/08/2019	31/12/2019	4	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valdés  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 CP. Carlos Rueda Ayala  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE )2019	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE AGOSTO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO, Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)				Total		
1	SF/SPIP/DPI P/AUT/0194/2019	501001112260019	20307	1.20	6,000,000.00	KILOMETROS	1.20	0.36	30%	484,724.88	8%	OAX1818020110779E	PROCESO			0.00								
2	SF/SPIP/DPI P/AUT/0343/2019	501001112350019	20450	0.32	1,210,900.00	KILOMETROS	0.32	0.30	93%	760,241.80	76%	N/A	PROCESO			0.00								
3	SF/SPIP/DPI P/AUT/0377/2019	50100111188900119	20485	0.60	1,500,000.96	KILOMETROS	0.60	0.53	89%	1,280,895.67	87%	N/A	PROCESO			0.00								
4	SF/SPIP/DPI P/AUT/0418/2019	501001112270019	20647	6.00	480,000.00	KILOMETROS	6.00	5.70	95%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
5	SF/SPIP/DPI P/AUT/0518/2019	501001112790019	20824	5.50	720,000.00	KILOMETROS	5.50	2.20	40%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
6	SF/SPIP/DPI P/AUT/0519/2019	501001106070019	20820	25.00	2,000,000.00	KILOMETROS	25.00	8.75	35%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
7	SF/SPIP/DPI P/AUT/0520/2019	501001106050019	20821	6.25	500,000.00	KILOMETROS	6.25	2.19	35%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
8	SF/SPIP/DPI P/AUT/0521/2019	501001112770019	20826	20.00	2,000,000.00	KILOMETROS	20.00	4.80	24%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
9	SF/SPIP/DPI P/AUT/0522/2019	501001115510019	20825	8.00	768,554.35	KILOMETROS	8.00	7.20	90%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
10	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2019	5010011127800519	21075	9.00	800,000.00	KILOMETROS	9.00	0.90	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO	10,797.15	2,486.00	0.00								
11	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2019	5010011127800319	21076	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.72	9%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
12	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2019	501001112780019	21077	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	1.00	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE )2019	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE AGOSTO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
13	SF/SPIP/DPI P/AUT/0846/2019	101001123360011	21820	8.00	2,505,843.70	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
14	SF/SPIP/DPI P/AUT/0845/2019	101001123350011	21819	10.00	499,966.40	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
15	SF/SPIP/DPI P/AUT/0869/2019	101001121530011	21897	1.00	1,200,000.00	KILOMETROS	1.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
16	SF/SPIP/DPI P/AUT/0870/2019	101001125100011	21898	10.00	3,143,517.69	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
17	SF/SPIP/DPI P/AUT/0870/2019	101001125100021	21899	5.50	1,861,482.31	KILOMETROS	5.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
18	SF/SPIP/DPI P/AUT/0939/2019	101001128390011	21962	3.00	15,000,000.00	KILOMETROS	3.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Florza Flores



Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA



Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Roldán Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)													JULIO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								A					B	A+B	d				e	f	
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	07/11/2018	501001177100118	15060	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122-W-0-18 CAO-FONMETRO-122-W-1-18 TIEMPO	08/12/2018 03/05/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	10/12/2018 09/05/2019	08/05/2019 07/06/2019	150 30	8,717,598.99	169,492.00	8,887,090.99	01/11/2018	31/08/2019	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable: Lc. Fernando Felipe Arandla Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras: Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable Director Administrativo: C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE AGOSTO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DP/IF/ONMETRO/2570/2018	5010011177100118	15060	0.000	0.00	KILOMETROS	1.435	1.435	100%	8,682,527.23	98%	OAX180401499570	PROCESO	6,766.35	6,739.02	1,112,909.01	556.73	1,113,465.74	BANORTE	01/03/2019	010319

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se encuentre, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Etorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo

C.P. Ferritos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)													JULIO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL KM 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	25/04/2019	5010011222720011	20429	11,023,991.21	11,023,991.21	CAO-FONMETRO-018 W-0-19	11/06/2019	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC S.A. DE C.V. Y SERVITRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	10,248,000.62	186,847.00	10,434,847.62	01/05/2019	31/12/2019	8
2	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA-SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARIA ATZOMPA-LA CAÑADA EN EL SUBTRAMO DEL KM 1+180 AL KM 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	25/04/2019	5010011227400119	20456	10,006,168.32	10,006,168.32	CAO-FONMETRO-019 W-0-19	11/06/2019	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	9,442,154.10	169,596.00	9,611,750.10	01/05/2019	31/12/2019	8
3	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC-CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 SUBTRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	25/04/2019	5010011227300119	20455	21,000,000.00	21,000,000.00	CAO-FONMETRO-020 W-0-19	11/06/2019	CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	12/06/2019	25/08/2019	75	19,280,003.65	355,932.00	19,635,935.65	01/05/2019	31/08/2019	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación  
  
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras  
  
Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
Director Administrativo  
  
E.F. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE AGOSTO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	5010011227200119	20429	0.000	0.00	KILOMETROS	0.876	0.04	4%	53,695.87	1%	PROCESO	N/A			N/A			N/A	N/A	N/A
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	5010011227400119	20456	0.000	0.00	KILOMETROS	3.815	0.31	8%	467,171.86	5%	PROCESO	N/A	2,015.56	12,700.42	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	5010011227300119	20455	0.000	0.00	KILOMETROS	7.400	1.11	15%	502,646.53	3%	PROCESO	N/A			N/A			N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arce  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABEZ5118 FONDO MINERO. (FONMIN)																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a						A	B	A+B	d	e	f					
1	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA DEL RINCON	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LOS LLANOS AMUZGOS, SANTA MARIA IPALAPA-SANTA DEL RINCON-E.C. (NEJAPA-LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 19+184	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	18/12/2018	5010011186800118	15288	11,400,000.00	8,550,000.00	CAO-FONMIN-001-W-0-19	08/02/2019	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	10,285,516.49	0.00	10,285,516.49	N/A	N/A	1
2	SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUEZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-PINOTEPANACIONAL) EL ZAFOTE-LA CAÑADA DEL MARQUEZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	18/12/2018	5010011186600118	15287	9,300,000.00	6,975,000.00	CAO-FONMIN-002-W-0-19	08/02/2019	OJAY CAMINOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	7,900,596.00	0.00	7,900,596.00	N/A	N/A	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellano Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Bueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	JULIO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE AGOSTO DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SP/PI/DPIP/FONMIN/2751/2018	5010011186800118	15288	3.18	10,285,516.49	KILOMETROS	3.18	2.84(1)	100%	8,557,596.85	83%	N/A	PROCESO	1,672.20	1,673.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SP/PI/DPIP/FONMIN/2752/2018	5010011186600118	15287	3.00	7,900,596.00	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	6,982,214.60	88%	N/A	PROCESO			0.00					

NOTA (1): La meta final alcanzada, fue inferior a la programada debido a la longitud real del camino, lo cual quedo asentado en el documento que se anexa.  
 NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castillo Castellanos Arenas  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION)																	JULIO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE AGOSTO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RECONSTRUCCION DE 6.6 KM EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO DEL KM 25+400 AL KM 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0457/2019	16/05/2019	5010011239900119	20692	27,018,000.00	27,018,000.00	CAO-FONREGION-030-W-0-19	09/07/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	24,154,311.24	457,932.00	24,612,243.24	N/A	N/A	
2	COSOLAPA	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0459/2019	16/05/2019	5010011240700119	20694	19,220,000.00	19,220,000.00	CAO-FONREGION-031-W-0-19	09/07/2019	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	18,196,273.04	325,763.00	18,522,036.04	N/A	N/A	
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	PUERTO ESCONDIDO	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0460/2019	16/05/2019	5010011240000119	20695	85,017,000.00	85,017,000.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A		

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

OBSERVACIÓN<sup>1</sup>: CON OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL N° CAO/DG/624/2019 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2019 SE NOTIFICA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unldad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Blos Limeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Invercion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castiño Castellanos-Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

ESTADO DE OAXACA 2017-2022  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 DIRECCION DE OBRAS

