

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)															MARZO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
1	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RECONSTRUCCION DE 1.4 KM DE CAMINO SIN NOMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 0+200, KM 2+000 AL KM 2+300, KM 3+000 AL KM 3+300, KM 6+500 AL KM 6+800 U KM 9+000 AL KM 9+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SF/SPIP/DPIP/AUT/0161/2019	20/03/2019		8,850,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	150,000.00	150,000.00	01/04/2019	30/07/2019	4
2	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	RECONSTRUCCION DE 1.396 KM DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA-LAS HUERTAS DEL CADENAMIENTO KM 4+850 AL KM 35+828, TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0178/2019	27/03/2019		7,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	118,644.00	118,644.00	01/04/2019	31/08/2019	5
3	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	MODERNIZACION A NIVEL PAVIMENTO DE ASFALTO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 33+000 AL KM 35+000, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	SF/SPIP/DPIP/AUT/0179/2019	27/03/2019		14,771,719.71	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	250,368.00	250,368.00	01/04/2019	31/08/2019	5
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 16+600 AL KM 20+100	SF/SPIP/DPIP/AUT/0180/2019	27/03/2019		1,166,438.32	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	31/08/2019	5
5	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTE GUADALUPE-NUevo TENOCHTITLAN (7+900) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0193/2019	29/03/2019		723,260.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	31/05/2019	2
6	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA HUMEDAD-PASO LA REINA ( 0+185.5) EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0196/2019	29/03/2019		867,100.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)															MARZO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T								A	B	A+B	d	e	f	
7	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO-SAN JUAN GUICHICOVI (4+540) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/AUT/0197/2019	29/03/2019		608,130.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA GARITA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN- CONCEPCION PAPALO (0+230) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0198/2019	29/03/2019		713,400.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3
9	SAN JUAN COATLAN	SAN JUAN COATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PABLO COATLAN-SAN FRANCISCO COATLAN (5+700) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, SAN PABLO COATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019	29/03/2019		723,260.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el responsable custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que origina, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del  
 Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Arcandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Caltzamalís Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 Sr. Carlos Rosales Ayala

Director de Área Responsable  
 Director de Proyectos y Control de Ejecución  
 Sr. Ramiro

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)		MARZO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 61/2019		N/A	N/A	KILOMETROS	1.400	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 78/2019		N/A	N/A	KILOMETROS	1.396	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 79/2019		N/A	N/A	KILOMETROS	2.000	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 80/2019		N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 93/2019		N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO								
6	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 96/2019		N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO								
7	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 97/2019		N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO								
8	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 98/2019		N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO								
9	SF/SPIP/DPIP/AUT/01 99/2019		N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área Responsable del Área Responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Lc. Fernando Felipe Acuña Valencia  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas  
 DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 Lic. Sergio Rueda Ayala  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Director de Área Responsable  
 Director de Proyectos y Control de Calidad  
  
 Lic. Gildardo González  
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: MARZO
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAIS-FISE)	Fecha de Elaboración: 05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T												d	e	f
1	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PASO REAL SANTA ANA) BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+887.97, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	AUT/0194/20307/2019	29/03/2019		6,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	31/12/2019	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y consistente con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A del Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo en responsabilidad y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.   
 Director de Planeación

Elaboró con información recibida del  
 Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento a la  
 Inversion Publica  
  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE  
 LA INVERSION PÚBLICA  
 Lc. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castro Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAIS-FISE)	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/AUT/0194/2 019		N/A	N/A	KILOMETROS	1.20	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0	0	0			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de Inversión Pública  
 Lc. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C. P. Carlos Rueda Aranda

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (FFI)													MARZO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado		Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							a	T				Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B	d	e	f		
1	LA COMPAÑÍA	AGUA BLANCA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TRAMO LA COMPAÑIA A AGUA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 587-1/2018	21/11/2018	15076	800,000.00	800,000.00	CAO-FFI-125-W-0-18	20/12/2018	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	22/12/2018	19/02/2019	60	799,131.08	0.00	799,131.08	01/11/2018	30/11/2018	1
2	SANTA INES DEL MONTE	EL CARMEN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL RIO A EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 587-2/2018	21/11/2018	15077	240,000.00	240,000.00	CAO-FFI-126-W-0-18	20/12/2018	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	22/12/2018	19/02/2019	60	239,281.76	0.00	239,281.76	01/11/2018	30/11/2018	1
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO 22	PUERTO ESCONDIDO	ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EXECUCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN PEDRO JUCHATENGO-SAN GABRIEL MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC-PUERTO ESCONDIDO, TRAMO DEL KM 203+000 AL KM 223+000 TRAMOS AISLADOS	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 634/2018	23/11/2018	15111	180,000.00	180,000.00	CAO-FFI-120-W-0-18	04/12/2018	"LABORATORIO DE MATERIALES" S.A. DE C.V.	05/12/2018	19/12/2018	15	178,011.86	0.00	178,011.86	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Contabilidad Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardar y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Mariano Blos Lipieta

Elaboró con información recibida

Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento

Inversión Publica



DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Lic. Fernando Felipe Aranda Valenzuela

Director de Área Responsable

Director de Obras



Ing. José Castilla Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo



C.P. Carlos Muñoz Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control



Ing. Rafael Muñoz Galindo Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION (FFI)	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración: 05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2587-1/2018	15076	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	799,131.08	100%	OAX180401497791	PROCESO			868.92						
2	SF/SPIP/DPI P/FFI/2587-2/2018	15077	3.00	240,000.00	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	239,281.76	100%	OAX180401499699	PROCESO	2,600.53	2,600.00	718.24	0.53	3,575.30	BANAMEX	15/01/2019	00171718	
3	SF/SPIP/DPI P/FFI/2634/2018	15111	1.00	180,000.00	1 ESTUDIO	1.00	1.00	100%	178,011.86	100%	OAX180401497950	TERMINO			1,988.14						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 7 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Elaboró con información recabada del área responsable del área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recabada del área responsable del área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Aranda

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Lic. Fernando Heller Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Aranda

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Ruelas Ayala

Director de Área Responsable  
 Director de Proyectos y Control de Calidad

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)	MARZO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ABRIL DE 2019


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
8	SANTIAGO YOSONDUA	SAN MIGUEL IXCATLAN	CONSTRUCCION DEL PUENTE YOKUISHI, UBICADO EN EL KM. 0+328.54 DEL CAMINO A SAN MIGUEL IXCATLAN-SANTA CRUZ TACAHU (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2548/2018	07/11/2018	15036	1,879,481.70	1,879,481.70	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	
9	SAN PEDRO TEUTILA	SANTO DOMINGO DEL RIO	RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR UBICADO EN EL KM 8+305 SOBRE CAMINO JALAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO DEL RIO SAN FELIPE USILA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2549/2018	07/11/2018	15050	450,397.98	450,397.98	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	
10	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITES ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) (OBRAS DE DRENAJE EN LOS KMS. 8+000, 13+100 Y 26+600 MURO DE CONTENCIÓN EN LOS KMS 6+300, 6+400 Y 14+500	SF/SPIP/DPIP/FFI/2629/2018	23/11/2018	15109	3,519,875.97	3,519,875.97	CAO-FFI-127-W-0-18	20/12/2018	GRUPO CONSTRUCTOR GONZAMORA, S.A. DE C.V.	22/12/2018	06/03/2019	75	3,467,843.48	0.00	0.00	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás Información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encuentra a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación  
  
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
Lc. Fernando Felipe

Director de Área Responsable  
Director de Obras  
  
Ing. José Castulo Castellanos Aronás  
DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área responsable  
Director Administrativo  
  
C.F. Carlos Rueda Ayala  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: MARZO
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)	Fecha de Elaboración: 05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	SANTA MARIA TONAMECA	PASO LAS GARZAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO LAS GARZAS-MACAHUITE (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2545/2018	07/11/2018	13808	699,006.80	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	
2	SAN GABRIEL MIXTEPEC	LA CRUZ	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-PUERTO ESCONDIDO, SUBTRAMO SAN GABRIEL MIXTEPEC-LA CRUZ DEL KM 205+000 AL KM 212+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2546/2018	07/11/2018	15030	1,090,129.09	1,090,129.09	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	
3	SANTIAGO JUXTLAHUACA	LAZARO CARDENAS COPALA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS E.C. (RIO VENADO-LLANO NOPAL) DEL KM 0+000 AL KM 7+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-1/2018	07/11/2018	15033	14,700.00	14,700.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	
4	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CERRO PAJARO-SAN JOSE YOSOCAÑU DEL KM 8+800 AL KM 28+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-2/2018	07/11/2018	15035	147,600.00	147,600.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	
5	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CERRO DEL PAJARO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL RIO LAGARTO-CERRO PAJARO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-3/2018	07/11/2018	15031	85,000.00	85,000.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	
6	SANTIAGO JUXTLAHUACA	PASO DE AGUILA COPALA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO DE AGUILA E.C. (LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO) DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-4/2018	07/11/2018	15031	12,800.00	12,800.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	
7	SANTIAGO JUXTLAHUACA	CRUZ CHIQUITA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SANTA ANA-JOYA DE MAGUEY-CRUZ CHIQUITA DEL KM 0+000 AL KM 16+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-5/2018	07/11/2018	15032	33,600.00	33,600.00	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2018	30/11/2018	1	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA DOS (FFI)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$.	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2545/2 018	13908	0.00	0.00	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX180401501610	CANCELADA	4,382.20	4,382.00	40.00	0.20	52,934.90	BANORTE	15/01/2019	88469015793159062626
2	SF/SPIP/DPI P/FFI/2546/2 018	15030	0.00	0.00	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	1,090,129.09	100%	OAX180401499839	TERMINO								
3	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-1/2018	15033	0.00	0.00	KILOMETROS	1.48	1.48	100%	14,660.00	100%	OAX180401499658	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-2/2018	15035	0.00	0.00	KILOMETROS	4.53	4.53	100%	147,300.00	100%	OAX180401499678	TERMINO								
5	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-3/2018	15031	0.00	0.00	KILOMETROS	1.68	1.68	100%	84,610.00	100%	OAX180401500104	TERMINO								
6	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-4/2018	15031	0.00	0.00	KILOMETROS	1.28	1.28	100%	12,590.00	100%	OAX180401500101	TERMINO								
7	SF/SPIP/DPI P/FFI/2547-5/2018	15032	0.00	0.00	KILOMETROS	3.30	3.30	100%	33,590.00	100%	OAX180401500093	TERMINO								
8	SF/SPIP/DPI P/FFI/2546/2 018	15036	0.00	0.00	METRO LINEAL	11.6 ML.	11.6 ML.	100%	1,979,329.29	100%	OAX180401500076	TERMINO								
9	SF/SPIP/DPI P/FFI/2549/2 018	15050	0.00	0.00	METRO LINEAL	1.06 ML.	1.06 ML.	100%	450,397.98	100%	OAX180401500073	TERMINO								
10	SF/SPIP/DPI P/FFI/2626/2 018	15106	0.00	0.00	KILOMETROS	0.41	0.41	100%	3,467,843.48	100%	OAX180401500070	TERMINO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y

Elaborado por: Ing. Bo.   
Director de Planeación  
Ing. Gilgardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
Lic. Fernando Felipe Aranda

Director de Área Responsable  
Director de Obras  
  
Ing. José Castulo Castellanos Arenas  
DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable  
Director Administrativo  
  
C. P. Carlos Rueda Ayala  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: <b>MARZO</b>
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES (FFI)	Fecha de Elaboración: <b>05 DE ABRIL DE 2019</b>

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS CARRETEROS LIBRAMIENTO NORTE E.C. (PINOTEPA NACIONAL-ACAPULCO)YUTACUINE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 ACCESO ORIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL-RIO DE LAS ARENAS DEL KM 0+000 AL KM 2+200 Y DEL ACCESO PONIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL -PUENTE YUTACUITE DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/2085/2018	11/09/2018	13908	49,999,983.12	49,999,983.12	CAO-FFI-111-W-0-18 ORIG (\$45,903,564.61) CAO-FFI-111-W-1-18 AMP (\$4,094,369.25) Y TIEMPO CAO-FFI 111-W-2-18 PRÓRROGA FECHA DE TERMINACIÓN	26/10/2018 03/12/2018 07/03/2019	GRUPO FORMADO POR: INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V. Y DIR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	27/10/2018 26/12/2018 07/03/2019	25/12/2018 09/01/2019 15/03/2019	60 15 65	49,997,933.86	0.00	45,903,564.61	01/09/2018	31/12/2018	4
2	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FFI/2677/2018	27/11/2018	15185	16,103,790.40	16,103,790.40	CAO-FFI-130-W-0-18	28/12/2018	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V. Y GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V.	02/01/2019	17/03/2019	75	15,975,211.37	0.00	0.00	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encuentra a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


Vo. Bo.  
Director de Planeación  
Ing. Guillermo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
Ara. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
Lc. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras  
Ing. José Castulo Castellanos Arana

Director de Área Responsable  
Director Administrativo  
C. O. Carlos Juan Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES (FFI)	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2085/2 018	13908	9.40	49,997,933.88	KILOMETROS	9.40	9.40	100%	49,997,933.88	100%	OAX180301399992	TERMINO	47,707.64	47,707.00	2,049.28	0.64	130,828.29	BANORTE	16/01/2019	88469015794070062626
2	SF/SPIP/DPI P/FFI/2677/2 018	15185	55.00	15,975,211.37	KILOMETROS	55.00	55.00	100%	15,975,211.37	100%	OAX1804014990 39	TERMINO			128,579.03					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información reportada por el responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública  
 Lc. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Aranda

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 E.P. Carlos Roldán Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: MARZO
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS (FFI-PF)	Fecha de Elaboración: 05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Dias				A	B	A+B
					a								A	B	A+B	d	e	f		
1	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	RECONSTRUCCION DE 1.0 KM DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITES ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 18+000 AL KM 19+000.	SF/SPIP/DPIP/FFI PF/2527/2018	05/11/2018	15001	3,301,974.60	3,301,974.60	CAO-FFI-PF-121-W-0-18 CAO-FFI-PF-121-W-1-18 DIFERIMIENTO CAO-FFI-PF-121-W-2-18 MODIFICATORIO	08/12/2018 31/12/2018 02/01/2018	NHEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	10/12/2018 28/12/2018	29/12/2018 16/01/2019	20	3,208,969.83	0.00		01/11/2018	31/12/2018	1
2	SANTA MARIA TONAMECA	PASO LAS GARZAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO LAS GARZAS-MACAHIUTE (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/FFI PF/2583/2018	16/11/2018	15071	899,006.80	699,006.80	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00			01/11/2018	30/11/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los organismos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Estro Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Flores Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lc. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Roldán Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PRODUCTOS FINANCIEROS (FFI-PF)													MARZO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/FFI-PF/2527/2018	15001	1.00	3,301,974.60	KILOMETROS	1.00	1.00	100%	3,208,969.63	100%	OAX180401498746	TERMINO	4,362.20	4,362.00	93,004.77	93,004.77	BANORTE	10/01/2019	88469010020520062626	
2	SF/SPIP/DPI P/FFI-PF/2583/2018	15071	10.00	699,006.80	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	699,006.80	100%	OAX180401498878	TERMINO			-0.20					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y concorde con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida en el oficio responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Rodolfo Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto minitrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	07/11/2018	15060	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122-W-0-18	08/12/2018	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	10/12/2018	08/05/2019	150	8,717,598.99	169,492.00	8,887,090.99	01/11/2018	31/12/2018	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encuentra a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elizalde Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Ríos Limón

Elaboró con Información recibida del  
 Area responsable:  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la  
 Inversión Pública

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Jesús Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:					Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado					
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/D PIP/FONMETRO/2570 /2018	15080	1.435	8,887,090.99	KILOMETROS	1.435	0.80	42%	4,515,000.34	51%	OAX1804014995 70	PROCESO	5,540.01	5,540.01	1,112,909.01	0.00	1,112,909.01	BANORTE	01/03/2019	010319

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se genere, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Echeza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lc. Fernando Felipe Arándia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 Carlos Rueda Avala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO MINERO. (FONMIN)													MARZO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obras	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
												Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio
					a	T													d	e	f
1	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA DEL RINCON	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LOS LLANOS AMUZGOS, SANTA MARIA IPALAPA-SANTA DEL RINCON-E.C. (NEJAPA-LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 19+184	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	18/12/2018	15288	11,400,000.00	8,550,000.00	CAO-FONMIN-001-W-0-19	08/02/2019	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	10,285,516.49	0.00	10,285,516.49	01/12/2018	31/12/2018	1	
2	SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUEZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA PINOTEPANACIONAL) EL ZAPOTE-LA CAÑADA DEL MARQUEZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	18/12/2018	15287	9,300,000.00	6,975,000.00	CAO-FONMIN-002-W-0-19	08/02/2019	OIAY CAMINOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	7,900,596.00	0.00	7,900,596.00	01/12/2018	31/12/2018	1	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Glorindo Arturo Flores Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. Insú Castiño Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Sordo Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ABRIL DE 2019
Fuente de Financiamiento: FONDO MINERO. (FONMIN)	

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pendiente	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	15288	3.18	10,285,516.49	KILOMETROS	3.18	0.80	25%	1,661,925.32	16%	N/A	PROCESO	824.76	825.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	15287	3.00	7,900,596.00	KILOMETROS	3.00	0.60	20%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Yo, Sr. Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Flores Flores  
 JUNTO CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castañanos Arenas  
 DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Ingresos Excedentes (INEXC)													MARZO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructores	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAS FLORES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL COLONIA LAS FLORES-PARAJE NUEVA ESPERANZA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+930 SUBTRAMO DEL KM. 0+220 AL KM. 0+320 (OBRA DE DRENAJE KM. 0+263.50)	SF/SPIP/DPIP/INEXC/2753/2018	18/12/2018	15289	475,468.47	0.00	CAO-INEXC-128-W-0-18	24/12/2018	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	26/12/2018	28/02/2019	65	475,288.47	0.00	475,288.47	01/12/2018	31/12/2018	1
2	VILLA DE TUTUTEPEC	PALMA SOLA	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO EN LA COMUNIDAD DE PALMA SOLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SF/SPIP/DPIP/INEXC/2754/2018	18/12/2018	15290	1,985,900.18	0.00	CAO-INEXC-129-W-0-18	24/12/2018	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	26/12/2018	15/03/2019	80	1,985,580.18	0.00	1,985,580.18	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobativa justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control, fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Gilberto Arturo Flores Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C. Carlos Mejía Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: Ingresos Excedentes (INEXC)	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%			
1	SF/SPIP/DPIP/INEXC/2753/2018	15289	0.1	475,288.47	KILOMETROS	0.10	0.10	100%	475,288.47	100%	N/A	TERMINO	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	SF/SPIP/DPIP/INEXC/2754/2018	15290	140.00 ML	1,985,580.18	METRO LINEAL	140.00 ML	140.00 ML	100%	1,985,580.18	100%	N/A	TERMINO	0.00	0.00	0.00	0.00				

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Elaboró con información recibida del responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Flores Flores

Elaboró con información recibida del responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)													MARZO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							A				B	A+B	d	e	f					
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018	10/07/2018	12422	16,600,530.00	16,417,924.17	CAO-PDR-062-W-0-18 ORIG (\$14,783,710.54) CAO-PDR-062-W-1-18 (AMP 1,339,803.32)	17/08/2018 11/12/2018	CONSTRUCTORAS ASOCIADAS DEL PAPALOAPAN, S.A. DE C.V.	20/08/2018	17/12/2018	120	16,123,513.86	460,875.83	16,584,389.69	01/07/2018	31/12/2018	6
2	SAN JUAN LACHAO	SANTA ROSA DE LIMA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO, TRAMO KM 78+800 AL 244+000, SUBTRAMO DEL KM 175+000 AL KM 183+750 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PDR/2212/2018	24/09/2018	14201	32,000,000.00	31,648,000.00	CAO-PDR-113-W-0-18 CAO-PDR-113-W-1-18 PRORROGA FECHA DE TERMINACIÓN	31/10/2018 11/03/2019	IMSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	01/11/2018 11/03/2019	20/12/2018 15/03/2019	50 85	31,071,035.08	888,407.00	31,959,442.08	01/10/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida de la Dependencia Ejecutora responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Andrade

ESTADO DE OAXACA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:					Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado					
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/P DR/1349/2018	12422	4.40	16,584,389.69	KILOMETROS	4.40	4.40	100%	16,584,389.69	100%	OAX180301297602	TERMINO	41,044.10	41,044.00	16,140.31	0.10	16,140.41	BANAMEX	23/01/2019	00080423
2	SF/SPIP/DPIP/P DR/2212/2018	14201	0.875	31,071,035.08	KILOMETROS	8.75	8.75	100%	31,959,442.08	100%	OAX180301378960	TERMINO	109,110.87	109,110.00	40,557.92	0.87	40,557.92	BANAMEX	23/01/2019	0082671

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y equivalente con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Flores Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Director de Área Responsable  
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)																	MARZO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
1	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS LA MANCORNADA SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII /0529-7/2018	16/05/2018	11154	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10
2	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SPIP/DPIP/PROII /0529-4/2018	16/05/2018	11151	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10
3	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII /0529-1/2018	16/05/2018	11148	3,681,783.49	3,681,783.49	CAO-PROII-010-W-0-18 CAO-PROII-010-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 15/10/2018	120 23	3,681,783.49	0.00	3,681,783.49	12/03/2018	31/12/2018	10
4	SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII /1103/2018	21/06/2018	12109	2,802,149.96	840,644.99	CAO-PROII-048-W-0-18 ORIG (5,604,299.91) CAO-PROII-048-W-1-18 RED (1,961,504.97)	21/06/2018 20/09/2018	SUPERVISIÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V.	23/06/2018	20/10/2018	120	840,644.99	0.00	840,644.99	12/03/2018	31/12/2018	10
5	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII /0529-5/2018	16/05/2018	11152	3,354,296.95	2,180,293.02	CAO-PROII-007-W-0-18 ORIG (4,791,852.79) CAO-PROII-007-W-1-18 RED (1,174,003.93) CAO-PROII-007-W-2-18 TIEMPO	25/05/2018 10/09/2018 20/09/2018	INGENIERÍA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/05/2018 N/A 23/09/2018	22/09/2018 N/A 20/10/2018	120 N/A 28	2,180,293.02	0.00	2,180,293.02	12/03/2018	31/12/2018	10

*ca*

*[Handwritten signatures and marks]*

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
6	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT=55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-6/2018	16/05/2018	11153	3,691,110.80	2,286,144.90	CAO-PROII-008-W-0-18 CAO-PROII-008-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	GRUPO KOIS S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	3,691,110.80	0.00	2,286,144.90	12/03/2018	31/12/2018	10
7	SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-3/2018	16/05/2018	11150	3,412,759.28	1,535,741.68	CAO-PROII-009-W-0-18 ORIG (4,875,370.40) CAO-PROII-009-W-1-18 RED (1,877,017.60) CAO-PROII-009-W-2-18 TIEMPO	25/05/2018 17/09/2018 21/09/2018	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	26/05/2018 N/A 23/09/2018	22/09/2018 N/A 20/10/2018	120 N/A 28	1,535,741.68	0.00	1,535,741.68	12/03/2018	31/12/2018	10
8	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-2/2018	16/05/2018	11149	2,863,242.19	2,863,242.19	CAO-PROII-011-W-0-18	25/05/2018	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	2,863,242.19	0.00	2,863,242.19	12/03/2018	31/12/2018	10
9	SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09+21+000 AL KM 31+972.09+0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0523/2018	16/05/2018	11146	3,264,777.61	3,009,848.88	CAO-PROII-006-W-0-18 CAO-PROII-006-W-1-18 TIEMPO	25/05/2018 20/09/2018	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	26/05/2018 23/09/2018	22/09/2018 20/10/2018	120 28	3,264,777.61	0.00	3,009,848.88	12/03/2018	31/12/2018	10
10	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000	SF/SPIP/DPIP/PROII/0525/2018	16/05/2018	11147	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración: 05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
												A	B	A+B				d	e	f	
11	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+380.	SF/SPIP/DPIP/PROII/2277/2018	05/10/2018	14282	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida de responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lc. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Casto Carrillanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Iván Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)													MARZO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total							
9	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0523/2018	11146	0.63	3,009,848.88	KILOMETROS	0.63	0.63	100%	3,009,848.88	100%	OAX181802011370 11	PROCESO												
10	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0525/2018	11147	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX001802011370 27	CANCELADA												
11	SF/SPIP/DPIP/PRO II/2277/2018	14282	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX001802011083 26	CANCELADA												

NOTA (1): La meta final alcanzada, fue inferior a la programada debido a la longitud real del camino, lo cual quedo asentado en el documento que se anexa.

NOTA(2): SE ANEXA ACUERDO MODIFICATORIO DE LOS IMPORTES FINANCIEROS.

NOTA: LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO PROII 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 13A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

V. B. O.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Eiorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)																	MARZO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ABRIL DE 2019		


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
19	MAGDALENA PEÑASCO	CORONA SINITI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO-CORONA SINITI DEL KM 0+000 AL KM 2+600	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-14/2018	30/08/2018	13677	208,000.00	118,767.72	CAO-AOPI-103-W-0-18	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	207,762.62	0.00	207,762.62	01/09/2018	31/12/2018	3
20	MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA PEÑASCO SAN ISIDRO-SABINO DEL KM 0+000 AL KM 4+600.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-15/2018	30/08/2018	13678	368,000.00	208,963.83	CAO-AOPI-104-W-0-18	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	367,720.03	0.00	367,720.03	01/09/2018	31/12/2018	3
21	MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SABINO-PUEBLO VIEJO-YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-16/2018	30/08/2018	13679	472,000.00	289,971.49	CAO-AOPI-105-W-0-18	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	471,655.58	0.00	471,655.58	01/09/2018	31/12/2018	3
22	SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION PAZ Y PROGRESO-CABALLO RUCIO-RAMAL ARRIBA DE ALAZAN DEL KM 0+000 AL KM 11+900	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-1/2018	30/08/2018	13653	952,000.00	472,945.84	CAO-AOPI-079-W-0-18	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	951,634.29	0.00	951,634.29	01/09/2018	31/12/2018	3
23	SANTA MARIA YUCUHITI	UNION Y SUSPIRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE MIRAMAR-UNION SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 4+100.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-2/2018	30/08/2018	13654	328,000.00	267,196.97	CAO-AOPI-080-W-0-18	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	327,775.19	0.00	327,775.19	01/09/2018	31/12/2018	3
24	SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO REYES LLANO GRANDE-PARAJE VIEJO DEL KM 0+00 AL KM 2+800.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-3/2018	30/08/2018	13655	224,000.00	172,502.07	CAO-AOPI-081-W-0-18	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	223,892.32	0.00	223,892.32	01/09/2018	31/12/2018	3
25	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA SAN ANTONINO MONTEVERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-4/2018	30/08/2018	13656	520,000.00	422,455.93	CAO-AOPI-082-W-0-18	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	519,683.24	0.00	519,683.24	01/09/2018	31/12/2018	3
26	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LAS HUERTAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA-SAN JUAN LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-5/2018	30/08/2018	13657	680,000.00	465,578.18	CAO-AOPI-083-W-0-18	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	679,854.20	0.00	679,854.20	01/09/2018	31/12/2018	3
27	SAN JUAN NUMI	SAN PEDRO NUMI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO NUMI-ENTRONQUE CARRETERA A TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-6/2018	30/08/2018	13658	760,000.00	385,823.88	CAO-AOPI-084-W-0-18	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	759,765.47	0.00	759,765.47	01/09/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)																MARZO		
																Fecha de Elaboración:		
																05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							A				B	A+B	d	e	f					
10	SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CASCADA-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-5/2018	30/08/2018	13668	560,000.00	421,262.90	CAO-AOPI-094-W-0-18	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	559,707.47	0.00	559,707.47	01/09/2018	31/12/2018	3
11	SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA UNION CHALCATONGO-IMPERIO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-6/2018	30/08/2018	13669	560,000.00	406,879.19	CAO-AOPI-095-W-0-18	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	559,860.32	0.00	559,860.32	01/09/2018	31/12/2018	3
12	SANTIAGO YOSONDUA	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO YOSONDUA-YERBASANTA DEL KM 0+000 AL KM 11+500	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-7/2018	30/08/2018	13670	920,000.00	506,100.51	CAO-AOPI-096-W-0-18	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	919,797.81	0.00	919,797.81	01/09/2018	31/12/2018	3
13	SANTIAGO YOSONDUA	YUNIÑE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YERBASANTA-YUNIÑE DEL KM 0+000 AL KM 5+700.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-8/2018	30/08/2018	13671	456,000.00	345,430.82	CAO-AOPI-097-W-0-18	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	455,669.68	0.00	455,669.68	01/09/2018	31/12/2018	3
14	SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-9/2018	30/08/2018	13672	320,000.00	178,212.80	CAO-AOPI-098-W-0-18	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	319,625.81	0.00	319,625.81	01/09/2018	31/12/2018	3
15	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES SAN ESTEBAN ATATLAHUCA-MADERO E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ) DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-10/2018	30/08/2018	13673	264,000.00	161,451.18	CAO-AOPI-099-W-0-18	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	263,615.59	0.00	263,615.59	01/09/2018	31/12/2018	3
16	SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO INDEPENDENCIA ATATLAHUCA-MORELOS SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL KM 8+200.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-11/2018	30/08/2018	13674	656,000.00	346,871.56	CAO-AOPI-100-W-0-18	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	655,831.82	0.00	655,831.82	01/09/2018	31/12/2018	3
17	MAGDALENA PEÑASCO	IGNACIO ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-SAN JUAN DEL RIO-LIMITES SANTA CATARINA TAYATA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-12/2018	30/08/2018	13675	480,000.00	288,544.37	CAO-AOPI-101-W-0-18	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	479,814.98	0.00	479,814.98	01/09/2018	31/12/2018	3
18	MAGDALENA PEÑASCO	CHICABAYA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CHICABAYA-ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 3+800.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-13/2018	30/08/2018	13676	304,000.00	175,866.05	CAO-AOPI-102-W-0-18	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	303,579.86	0.00	303,579.86	01/09/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)															MARZO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a						A	B	A+B	d	e	f				
1	SANTA LUCIA MONTE VERDE	CUAUHTEMOC YUTECOSO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTECOSO DE CUAUHTEMOS-VILLA NUEVA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-1/2018	30/08/2018	13659	400,000.00	310,296.92	CAO-AOPI-085-W-0-18	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	399,646.19	0.00	399,646.19	01/09/2018	31/12/2018	3
2	SANTA LUCIA MONTE VERDE	LAGUNA VERDE	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA A LAGUNA VERDE DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-2/2018	30/08/2018	13660	720,000.00	393,130.96	CAO-AOPI-086-W-0-18	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	719,661.38	0.00	719,661.38	01/09/2018	31/12/2018	3
3	SANTA LUCIA MONTE VERDE	SANTA LUCIA MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCIA MONTE VERDE-LA UNION CHALCATONGO DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-3/2018	30/08/2018	13661	960,000.00	515,433.04	CAO-AOPI-087-W-0-18	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	959,614.36	0.00	959,614.36	01/09/2018	31/12/2018	3
4	SANTA LUCIA MONTE VERDE	SANTA LUCIA MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-ITUNDUJIA LA PAZ SANTA LUCIA MONTEVERDE DEL KM 0+000 KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-4/2018	30/08/2018	13662	640,000.00	351,347.42	CAO-AOPI-088-W-0-18	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	639,356.91	0.00	639,356.91	01/09/2018	31/12/2018	3
5	SANTA LUCIA MONTE VERDE	LA PAZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-SANTA LUCIA MONTEVERDE A SANTA LUCIA MONTEVERDE DEL KM 0+000 L KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-5/2018	30/08/2018	13663	400,000.00	310,482.91	CAO-AOPI-089-W-0-18	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	399,882.84	0.00	399,882.84	01/09/2018	31/12/2018	3
6	SANTIAGO YOSONDUA	ALACRAN	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ATALAYA-EL ALACRAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-1/2018	30/08/2018	13664	520,000.00	392,294.22	CAO-AOPI-090-W-0-18	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	519,704.19	0.00	519,704.19	01/09/2018	31/12/2018	3
7	SANTIAGO YOSONDUA	EL SABINO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL ALACRAN-EL SABINO ENTRONQUE CARRETERA YOSONDUA DEL KM 0+000 AL KM 6+100.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-2/2018	30/08/2018	13665	488,000.00	366,561.27	CAO-AOPI-091-W-0-18	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	487,703.53	0.00	487,703.53	01/09/2018	31/12/2018	3
8	SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION IMPERIO-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-3/2018	30/08/2018	13666	264,000.00	203,998.66	CAO-AOPI-092-W-0-18	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	263,561.27	0.00	263,561.27	01/09/2018	31/12/2018	3
9	SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IMPERIO-ATALAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-4/2018	30/08/2018	13667	576,000.00	447,627.73	CAO-AOPI-093-W-0-18	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	575,561.99	0.00	575,561.99	01/09/2018	31/12/2018	3



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)	MARZO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a									d	e	f				
28	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-EL MESON-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 1+330	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1953/2018	30/08/2018	13652	343,577.60	248,491.38	CAO-AOPI-076-W-0-18	04/10/2018	PERSESA S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	321,299.25	0.00	321,299.25	01/09/2018	31/12/2018	3
29	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUEBLA) ZAPOTITLAN PALMAS-SANTA MARIA AYU-AHUHUEITLAN DE GONZALEZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+560, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+705 (TRAMOS PARCIALES)	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1951/2018	30/08/2018	13649	5,656,422.40	1,789,137.93	CAO-AOPI-075-W-0-18	04/10/2018	PERSESA S.A. DE C.V.	05/10/2018	13/12/2018	60	5,050,659.36	0.00	5,050,659.36	01/09/2018	31/12/2018	3
30	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	CONSERVACION DE LA CARRETERA PLUMA HIDALGO-SANTA MARIA HUATULCO DEL KM 18+000 AL KM 23+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1952-1/2018	30/08/2018	13650	3,499,908.27	2,257,950.59	CAO-AOPI-077-W-0-18	04/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARANDA Y OSORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	3,496,705.16	0.00	3,496,705.16	01/09/2018	31/12/2018	3
31	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 184+800 AL KM 185+740.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1952-2/2018	30/08/2018	13651	1,500,091.73	1,413,590.56	CAO-AOPI-078-W-0-18	04/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARANDA Y OSORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	1,498,753.92	0.00	1,498,753.92	01/09/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los organismos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arce Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lc. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castro Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-1/2018	13659	5.00	399,646.19	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	399,646.19	100%	N/A	TERMINO								
2	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-2/2018	13660	9.00	719,661.38	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	719,661.38	100%	N/A	TERMINO								
3	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-3/2018	13661	12.00	959,614.36	KILOMETROS	12.00	12.00	100%	959,614.36	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-4/2018	13662	8.00	639,356.91	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	639,356.91	100%	N/A	TERMINO								
5	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-5/2018	13663	5.00	399,882.84	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	399,882.84	100%	N/A	TERMINO								
6	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-1/2018	13664	6.50	519,704.19	KILOMETROS	6.50	6.50	100%	519,704.19	100%	N/A	TERMINO								
7	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-2/2018	13665	6.10	487,703.53	KILOMETROS	6.10	6.10	100%	487,703.53	100%	N/A	TERMINO								
8	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-3/2018	13666	3.30	263,561.26	KILOMETROS	3.30	2.80 <sup>(1)</sup>	100%	263,561.26	100%	N/A	TERMINO								
9	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-4/2018	13667	7.20	575,561.99	KILOMETROS	7.20	7.20	100%	575,561.99	100%	N/A	TERMINO								
10	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-5/2018	13668	7.00	559,707.47	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	559,707.47	100%	N/A	TERMINO								
11	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-6/2018	13669	7.00	559,860.32	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	559,860.32	100%	N/A	TERMINO								
12	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-7/2018	13670	11.50	919,797.81	KILOMETROS	11.50	11.50	100%	919,797.81	100%	N/A	TERMINO								
13	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-8/2018	13671	5.70	455,689.68	KILOMETROS	5.70	5.70	100%	455,689.68	100%	N/A	TERMINO								

P

d

h

h

a

P

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)		MARZO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
14	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-9/2018	13672	4.00	319,825.81	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	319,825.81	100%	N/A	TERMINO	536.04	536.04						
15	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-10/2018	13673	3.30	263,615.59	KILOMETROS	3.30	3.30	100%	263,615.59	100%	N/A	TERMINO								
16	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-11/2018	13674	8.20	655,831.82	KILOMETROS	8.20	8.20	100%	655,831.82	100%	N/A	TERMINO								
17	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-12/2018	13675	6.00	479,814.98	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,814.98	100%	N/A	TERMINO								
18	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-13/2018	13676	3.80	303,579.88	KILOMETROS	3.80	3.80	100%	303,579.88	100%	N/A	TERMINO								
19	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-14/2018	13677	2.60	207,762.82	KILOMETROS	2.60	2.60	100%	207,762.82	100%	N/A	TERMINO								
20	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-15/2018	13678	4.80	387,720.03	KILOMETROS	4.80	4.80	100%	387,720.03	100%	N/A	TERMINO								
21	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-16/2018	13679	5.90	471,855.58	KILOMETROS	5.90	5.90	100%	471,855.58	100%	N/A	TERMINO								
22	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-1/2018	13653	11.90	951,634.29	KILOMETROS	11.90	11.90	100%	951,634.29	100%	N/A	TERMINO								
23	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-2/2018	13654	4.10	327,775.19	KILOMETROS	4.10	4.10	100%	327,775.19	100%	N/A	TERMINO								
24	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-3/2018	13655	2.80	223,892.32	KILOMETROS	2.80	2.80	100%	223,892.32	100%	N/A	TERMINO								
25	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-4/2018	13656	6.50	519,883.24	KILOMETROS	6.50	6.50	100%	519,883.24	100%	N/A	TERMINO								
26	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-5/2018	13657	8.50	679,854.20	KILOMETROS	8.50	8.50	100%	679,854.20	100%	N/A	TERMINO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración: 05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
27	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-6/2018	13658	9.50	769,765.47	KILOMETROS	9.50	9.50	100%	759,765.47	100%	N/A	TERMINO								
28	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1953/2018	13652	1.33	321,299.25	KILOMETROS	1.33	1.33	100%	321,299.25	100%	N/A	TERMINO								
29	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1951/2018	13649	3.57	5,050,659.36	KILOMETROS	3.57	3.57	100%	5,050,659.36	100%	N/A	TERMINO								
30	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1952-1/2018	13650	0.12	3,496,705.16	KILOMETROS	0.12	0.046 (1)	100%	3,496,705.16	100%	N/A	TERMINO								
31	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1952-2/2018	13651	0.08	1,498,753.92	KILOMETROS	0.08	0.028 (1)	100%	1,498,753.92	100%	N/A	TERMINO								

NOTA (1): La meta final alcanzada fue inferior a la programada debido a la adecuación de volúmenes en la obra, los cuáles quedaron asentados en la bitácora de obra respectiva, quedando el avance físico de la obra al 100% (se anexa copia de la bitácora)

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es competente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida de  
 responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Medina Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: CAPUFE	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T												d	e	f
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES-CERRO DE ORO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 6+560 AL KM 7+700.	SF/SPIP/DPIP/CAPUFE/2123/2018	19/09/2018	14044	5,775,301.95	5,178,102.77	CAO-SCT-112-W-0-18	26/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARTURO VARGAS MARTÍNEZ Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	27/10/2018	25/12/2018	60	5,178,102.77	0.00	5,178,102.77	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria, justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 133 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. B.   
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Eborza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arg. Carlos Mariano Ríos Limata

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: CAPUFE

Mes que Reporta:
MARZO
Fecha de Elaboración:
05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
			Avance Físico De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
													Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/DPI P/CAPUFE/2 123/2018	14044	1.14	5,178,102.77	KILOMETROS	1.14	1.14	100%	5,178,102.77	100%	OAX180301388596	TERMINO	509.31	509.00							

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y concorde con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Cildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de Inversion Publica

Director de Área Responsable  
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 100 mdp ( DDCP100)	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN XOCHILTEPEC-SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000	SF/SPIP/DPIP/DDCP 100/2307/2018	10/10/2018	14389	3,857,536.51	2,728,995.65	CAO-DDCP100-115-W-0-18	07/11/2018	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	08/11/2018	22/12/2018	45	3,818,957.74	0.00	3,818,957.74	01/10/2018	31/12/2018	3
2	SAN ANDRES PAXTLAN	CERRO SANTIAGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PARAJE LOS MAGUEYES-CERRO SANTIAGO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 100/2323/2018	11/10/2018	14419	1,643,792.50	566,097.49	CAO-DDCP100-116-W-0-18	14/11/2018	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	15/11/2018	24/12/2018	40	1,627,240.98	0.00	1,627,240.98	01/10/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. de:  
 Director de Planeación  
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
 Ing. Gildardo Arturo Flores Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 CIP. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 100 mdp ( DDCP100)	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/DDCP100/2 307/2018	14389	15.00	3,818,957.74	KILOMETROS	15.00	15.00	100%	3,818,957.74	100%	N/A	TERMINO	888.32	888.32						
2	SF/SPIP/DPI P/DDCP100/2 323/2018	14419	5.00	1,627,240.98	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	1,627,240.98	100%	N/A	TERMINO								

NOTA: LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 2018"

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Borja Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castañeda Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 300 mdp (DDCP300)													MARZO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T							A	B	A+B	d	e	f	
1	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO-LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-1/2018	30/08/2018	13594	1,012,599.53	505,400.97	CAO-DDCP300-071-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	1,010,453.47	0.00	1,010,453.47	01/09/2018	31/12/2018	4
2	MAGDALENA PEÑASCO	GUADALUPE PEÑASCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE PEÑASCO-MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-2/2018	30/08/2018	13595	382,449.26	228,208.76	CAO-DDCP300-072-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	380,396.35	0.00	380,396.35	01/09/2018	31/12/2018	4
3	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. 08	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA-SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-3/2018	30/08/2018	13596	971,401.72	489,578.70	CAO-DDCP300-073-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	968,881.28	0.00	968,881.28	01/09/2018	31/12/2018	4
4	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. 08	LOS TEJOCOTES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS TEJOCOTES YUMAY DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-4/2018	30/08/2018	13597	633,330.37	308,853.88	CAO-DDCP300-074-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	631,079.73	0.00	631,079.73	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación  
Ing. Gildardo Arturo Florza Flores  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área de Planeación  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
Lc. Fernando Felipe Aranda Valerón  
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
Director de Obras  
Ing. José Castulo Castellanos Arenas  
DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable  
Director Administrativo  
C.P. Carlos Rueda Ayala  
ADMINISTRACIÓN

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 300 mdp ( DDCP300)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/1940/1/2018	13594	9.50	1,010,453.47	KILOMETROS	9.50	9.50	100%	1,010,453.47	100%	N/A	TERMINO	888.32	888.32	0.00					
2	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/1940/2/2018	13595	4.00	380,396.35	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	380,396.35	100%	N/A	TERMINO								
3	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/1940/3/2018	13596	8.00	968,881.28	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	968,881.28	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/1940/4/2018	13597	6.00	631,079.73	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	631,079.73	100%	N/A	TERMINO								

NOTA: LOS RENDIEMIENTOS FINANCIEROS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO"

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Ejarza Nolas

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castañanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)

Mes que Reporta:

MARZO

Fecha de Elaboración:

05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												a	T	A				B	A+B	d
1	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL KM 1+350 AL KM 1+450 PASIVO	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/1965/2018	04/09/2018	13741	776,800.19	772,112.61	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	776,800.19	01/09/2018	31/12/2018	4
2	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUAJUAPAN-OAXACA) CASA PASTORAL DEL KM 1+800 AL KM 2+967.44	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2038/2018 SF/SPIP/DPIP/R/D 344-S/2018	07/09/2018 19/12/2018	13851	9,999,988.80	0.00	CAO-DDCP400-106-W-0-18	10/10/2018	GRUPO FORMADO POR: DESARROLLO DE OBRAS DARA, S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR XOMADI, S.A. DE C.V.	11/10/2018	14/12/2018	60	9,990,188.76	0.00	9,990,188.76	01/09/2018	31/12/2018	4
3	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMA DE SAN JUAN-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 0+800	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2040/2018 SF/SPIP/DPIP/R/D 344-S/2018	07/09/2018 19/12/2018	13863	3,800,008.27	2,259,464.10	CAO-DDCP400-107-W-0-18	10/10/2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	11/10/2018	14/12/2018	60	3,788,635.98	0.00	3,788,635.98	01/09/2018	31/12/2018	4
4	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+380.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2405/2018 SF/SPIP/DPIP/R/D 337-S/2018	19/10/2018 14/12/2018	14282	1,923,533.98	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,922,861.54	01/05/2018	30/11/2018	6
5	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA CRUZ TILAPA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE YERBA SANTA-SANTA CRUZ TILAPA DEL KM 3+600 AL KM 5+850	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2406/2018 SF/SPIP/DPIP/R/D 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14622	2,914,001.90	0.00	CAO-DDCP400-117-W-0-18	21/11/2018	CONSTRUCTORA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SANTO NIÑO DE ATOCHA, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	2,906,725.31	0.00	2,906,725.31	01/10/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)													MARZO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ABRIL DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T								A	B	A+B	d	e	f	
6	VILLA DE TUTUTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO JUQUILA-RIO GRANDE SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2407/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14623	719,829.44	0.00	CAO-DDCP400-118-W-0-18	21/11/2018	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	717,850.13	0.00	717,850.13	01/10/2018	31/12/2018	3
7	SANTA MARIA PEÑALES	SAN MATEO TEPANTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CUATRO CAMINO GACHUPIN-SAN MATEO TEPANTEPEC-CARRIZAL TEPANTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 18+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2408/2018 SF/SPIP/DPIP/R/0 344-S/2018	19/10/2018 19/12/2018	14624	1,278,157.49	0.00	CAO-DDCP400-119-W-0-18	21/11/2018	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	22/11/2018	26/12/2018	35	1,274,214.45	0.00	1,274,214.45	01/10/2018	31/12/2018	3
8	SAN MIGUEL PERAS	PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL TRAMO TEMAZCAL-PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO DEL KM 0+000 AL KM 18+000	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2749/2018	14/12/2018	15285	988,000.00	0.00	CAO-DDCP400-124-W-0-18	19/12/2018	GANDI GARCIA SANDOVAL	19/12/2018	26/12/2018	7	984,892.20	0.00	984,892.20	01/12/2018	31/12/2018	1

NOTA: LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO"

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación

Ing. Gloriano Arturo Flores Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Marlano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Aranda

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rodolfo Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE  
INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCION DE  
OBRAS

ADMINISTRATIVA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)		MARZO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE ABRIL DE 2019

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
1	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/1965/2018	13741	0.05	776,800.19	KILOMETROS	0.05	0.05	100%	776,800.19	100%	N/A	TERMINO	888.32	888.32						
2	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2038/2018	13851	1.0674	9,990,188.75	KILOMETROS	1.0674	1.0674	100%	9,990,188.75	100%	N/A	TERMINO								
3	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2040/2018	13863	0.60	3,788,635.98	KILOMETROS	0.60	0.60	100%	3,788,635.98	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2405/2018	14282	0.00	0.00	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								
5	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2406/2018	14622	2.35	2,906,725.31	KILOMETROS	2.35	2.35	100%	2,906,725.31	100%	N/A	TERMINO								
6	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2407/2018	14623	9.00	717,850.12	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	717,850.12	100%	N/A	TERMINO								
7	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2408/2018	14624	16.00	1,274,214.45	KILOMETROS	16.00	16.00	100%	1,274,214.45	100%	N/A	TERMINO								
8	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2749/2018	43448	18.00	984,892.20	KILOMETROS	18.00	18.00	100%	984,892.20	100%	N/A	TERMINO								

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida en el Área responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valderrama

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Gastulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. ( DDCP1100)																	MARZO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ABRIL DE 2019		

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1085/2018	18/08/2018	12031	1,901,105.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2018	31/12/2018	7
2	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SANTA MARIA TILTEPEC	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1088/2018	18/08/2018	12030	1,630,000.00	1,619,528.00	CAO-DDCP1100-059-W-0-18 CAO-DDCP1100-059-W-1-18 TIEMPO	20/07/2018 27/09/2018	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	21/07/2018 27/09/2018	03/09/2018 15/10/2018	45 19	1,629,360.36	0.00	1,629,360.36	01/06/2018	31/12/2018	7
3	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA TAVICHE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TANETZE DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YAVICHE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-1/2018	03/08/2018	12061	608,000.00	150,841.53	CAO-DDCP1100-063-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/11/2018	60	607,786.96	0.00	607,786.96	01/08/2018	31/12/2018	5
4	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO-SAN FELIPE EL PORVENIR A LIMITES EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 RAMAL PARAJE LLANO LUMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-2/2018	03/08/2018	12062	800,000.00	86,152.31	CAO-DDCP1100-064-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/11/2018	60	799,493.78	0.00	799,493.78	01/08/2018	31/12/2018	5
5	SANATIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUJO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CARRETERA IXTLAN-ZOOGOCHO) A SANTA CATARINA YAHUJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-3/2018	03/08/2018	12063	1,280,000.00	96,426.54	CAO-DDCP1100-065-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/12/2018	90	1,279,856.92	0.00	1,279,856.92	01/08/2018	31/12/2018	5
6	SANTA MARIA YUCUHITI	ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO A PUEBLO VIEJO) GUADALUPE BUENA VISTAREYES LLANO GRANDE-MIRAMAR-ZARAGOZA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1511/2018	25/07/2018	12848	828,587.05	823,567.08	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	828,567.05	01/08/2018	31/12/2018	5
7	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	ELABORACION DE MECANICA DE SUELOS E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL) CARRETERA A MONTE ALBAN TRAMO MONUMENTO A LA MADRE DEL KM 0+000 AL KM 0+210	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1632/2018	07/08/2018	13109	346,488.95	342,330.87	CAO-DDCP1100-066-W-0-18	07/08/2018	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	08/09/2018	23/10/2018	46	344,409.20	0.00	344,409.20	01/06/2018	31/12/2018	7

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. ( DDCP1100)	Mes que Reporta:
	MARZO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE ABRIL DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T							A	B	A+B	d	e	f	
8	SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN-NOCHIXTLAN) SANTIAGO TILLO A LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+500.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1673/2018	10/08/2018	13182	5,000,000.00	2,430,657.43	CAO-DDCP1100-067-W-0-18	12/09/2018	ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.	13/09/2018	11/12/2018	90	4,901,675.76	0.00	4,901,675.76	01/08/2018	31/12/2018	7
9	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ESPERANZA-AGUA FRIA-PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 13+900 CON RAMAL AL ENTRONQUE CARR. (CD ALEMAN-SAYULA) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1674/2018	10/08/2018	13181	17,492,907.39	17,387,346.73	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	17,492,907.39	01/08/2018	31/12/2018	7
10	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1657/2018	22/08/2018	13439	1,901,105.00	776,273.99	CAO-DDCP1100-069-W-0-18	26/09/2018	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.	27/09/2018	10/11/2018	45	1,899,124.25	0.00	1,899,124.25	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha llmite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se entregará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Flores Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limera

Elaboró con información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública  
 Lc. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable  
 Director de Proyectos y Control de Calidad  
 Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. ( DDCP1100)		MARZO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE ABRIL DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pasado	Avance Financiero Pasado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
								%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1065/2018	12031	0.00	0.00	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADO	888.32	888.32						
2	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1066/2018	12030	4.50	1,629,360.36	KILOMETROS	4.50	4.50	100%	1,629,360.36	100%	N/A	TERMINO								
3	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-1/2018	12961	7.60	607,786.96	KILOMETROS	7.60	7.60	100%	607,786.96	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-2/2018	12962	10.00	799,493.78	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	799,493.78	100%	N/A	TERMINO								
5	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1597-3/2018	12963	16.00	1,279,856.92	KILOMETROS	16.00	12.5 <sup>(1)</sup>	100%	1,279,856.92	100%	N/A	TERMINO								
6	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1511/2018	12648	8.37	828,567.05	KILOMETROS	8.37	8.37	100%	828,567.05	100%	N/A	TERMINO								
7	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1632/2018	13109	1 ESTUDIO	344,409.20	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100%	344,409.20	100%	N/A	TERMINO								
8	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1673/2018	13182	4.50	4,901,675.75	KILOMETROS	4.50	4.50	100%	4,901,675.75	100%	N/A	TERMINO								
9	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1674/2018	13181	5.08	17,492,907.38	KILOMETROS	5.08	5.08	100%	17,492,907.38	100%	N/A	TERMINO								
10	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1857/2018	13439	1.124	1,899,124.25	KILOMETROS	1.124	1.124	100%	1,899,124.25	100%	N/A	TERMINO								

NOTA (1): La meta final alcanzada, fue inferior a la programada debido a la longitud real del camino, lo cual quedo asentado en el documento que se anexa.  
 NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 10 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información reportada del Área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arenas Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable  
Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez