

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)															MAYO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RECONSTRUCCION DE 1.4 KM DE CAMINO SIN NOMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 0+200, KM 2+000 AL KM 2+300, KM 3+000 AL KM 3+300, KM 6+500 AL KM 6+800 U KM 9+000 AL KM 9+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SF/SP/PIP/AUT/0161/2019	20/03/2019	5010011210600119	20275	8,850,000.00	8,850,000.00	CAO-FIES-004-W-0-19	14/05/2019	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	15/05/2009	27/08/2019	105	8,360,744.53	150,000.00	8,510,744.53	01/04/2019	30/07/2019	4
2	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	RECONSTRUCCION DE 1.396 KM DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA-LAS HUERTAS DEL CADENAMIENTO KM 4+850 AL KM 35+828, TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SP/PIP/AUT/0178/2019	27/03/2019	5010011190700119	20292	7,000,000.00	7,000,000.00	CAO-FIES-005-W-0-19	14/05/2019	CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	6,358,421.88	118,644.00	6,477,065.88	01/04/2019	31/08/2019	5
3	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	MODERNIZACION A NIVEL PAVIMENTO DE ASFALTO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 33+000 AL KM 35+000, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	SF/SP/PIP/AUT/0179/2019	27/03/2019	5010011190800119	20293	14,771,719.71	14,771,719.71	CAO-FIES-006-W-0-19	14/05/2019	MARIASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	14,076,256.20	250,368.00	14,326,624.20	01/04/2019	31/08/2019	5
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+0.00 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 16+600 AL KM 20+100	SF/SP/PIP/AUT/0180/2019	27/03/2019	5010011212700219	20294	1,166,438.32	1,166,438.32	CAO-FIES-007-W-0-19	14/05/2019	MARIBEL RODRIGUEZ RÍOS	15/05/2019	12/08/2019	90	1,041,455.00	0.00	1,041,455.00	01/04/2019	31/08/2019	5
5	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTE GUADALUPE- NUEVO TENOCHTITLAN (7+900) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SP/PIP/AUT/0193/2019	29/03/2019	5010011207500119	20282	723,260.00	723,260.00	CAO-FIES-008-W-0-19	14/05/2019	INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	15/05/2019	12/08/2019	90	662,267.70	0.00	662,267.70	01/04/2019	31/05/2019	2
6	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA HUMEDAD-PASO LA REINA (0+185.5) EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SP/PIP/AUT/0196/2019	29/03/2019	5010011207500219	20283	867,100.00	867,100.00	CAO-FIES-009-W-0-19	14/05/2019	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	721,751.87	0.00	721,751.87	01/04/2019	30/06/2019	3
7	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO-SAN JUAN GUICHICOVI (4+540) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SP/PIP/AUT/0197/2019	29/03/2019	5010011207500319	20284	608,130.00	608,130.00	CAO-FIES-010-W-0-19	14/05/2019	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	15/05/2019	13/07/2019	60	522,704.94	0.00	522,704.94	01/04/2019	30/06/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																		Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																		MAYO		
																		Fecha de Elaboración:		
																		05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
								T							A	B	A+B	d	e	f		
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA GARITA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO (D+230) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0198/2019	29/03/2019	5010011207500419	20285	713,400.00	713,400.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2019	30/06/2019	3
9	SAN JUAN COATLAN	SAN JUAN COATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PABLO COATLAN-SAN FRANCISCO COATLAN (S+700) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, SAN PABLO COATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019	29/03/2019	5010011207500519	20286	723,260.00	723,260.00	CAO-FIES-011-W-0-19	14/05/2019	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V	15/05/2019	12/08/2019	90	562,983.29	0.00	562,983.29	01/04/2019	30/06/2019	3	
10	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA-RIO BLANCO 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0216/2019	04/04/2019	5010011207400119	20321	1,848,039.88	1,848,039.88	CAO-FIES-012-W-0-19	17/05/2019	NHEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,657,547.66	0.00	1,657,547.66	01/04/2019	30/06/2019	3	
11	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 0+000 AL 20+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0217/2019	04/04/2019	5010011207400219	20322	3,085,527.88	3,085,527.88	CAO-FIES-013-W-0-19	17/05/2019	RI INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	2,598,377.12	0.00	2,598,377.12	01/04/2019	30/06/2019	3	
12	MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOS REYES	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO PLAN DE GUADALUPE TECOATL-MAZATLAN VILLA DE FLORES 0+000 AL 28+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0218/2019	04/04/2019	5010011207400319	20323	2,201,607.88	2,201,607.88	CAO-FIES-014-W-0-19	17/05/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,550,956.75	0.00	1,550,956.75	01/04/2019	30/06/2019	3	
13	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) SAN JUAN MAZATLAN 0+000 AL KM 60+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0219/2019	04/04/2019	5010011207400419	20324	2,113,215.88	2,113,215.88	CAO-FIES-015-W-0-19	17/05/2019	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V	20/05/2019	17/08/2019	90	1,763,819.76	0.00	1,763,819.76	01/04/2019	30/06/2019	3	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																	MAYO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
																						A
14	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA-FUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 8+610, SUBTRAMO DEL KM 5+200 AL KM 7+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0394/2019	09/05/2019	501001123782051119	20511	560,000.00	560,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/07/2019	3
15	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO CRUCERO CERRO COSTOCHÉ-ENTRONQUE AGUA SABACHE KM 105+700 E.C (MITLA-TEHUANTEPEC II) SAN PABLO LACHIRIEGA-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0395/2019	09/05/2019	5010011237800219	201512	280,000.00	280,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/07/2019	3
16	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA-FUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN JOSE LLANO CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL 9+600, TRAMO DEL KM 4+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0396/2019	09/05/2019	5010011237800319	20513	280,000.00	280,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/07/2019	3
17	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0452/2019	16/05/2019	5010011238000119	20687	735,212.77	735,212.77	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	30/08/2019	4
18	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 23+500, SUBTRAMO DEL KM 3+300 AL KM 4+600.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0476/2019	17/05/2019	5010011207300119	20287	130,000.00	130,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/07/2019	3
19	SAN JOSE LACHIGUIRI	SAN JOSE LACHIGUIRI	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 104+000, SUBTRAMO DEL KM 63+500 AL KM 65+700	SF/SPIP/DPIP/AUT/0477/2019	17/05/2019	5010011207300219	20288	560,000.00	560,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/07/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: <b>MAYO</b>
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)	Fecha de Elaboración: <b>05 DE JUNIO DE 2019</b>

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
								T				A	B	A+B	d	e	f					
20	SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (MILTA-ENTR.TEHLUANTEPEC II)-SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO DEL KM 13+411 AL KM 18+411.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0478/2019	17/05/2019	50100112073000319	20289	560,000.00	560,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/07/2019	3
21	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA-VENTANILLA)- SAN ANTONIO LALANA DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0479/2019	17/05/2019	5010011207300419	20290	560,000.00	560,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/07/2019	3	
22	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION SW PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0513/2019	22/05/2019	5010011244300119	20775	1,200,000.00	1,200,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/08/2019	3	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encuentra a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ros Limpeta

Elaboró con Información recibida del Area Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Valencia

DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

Ramiro...

4

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

Mes que Reporta:

MAYO

Fecha de Elaboración:

05 DE JUNIO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0161/2019	5010011210600119	20275	N/A	N/A	KILOMETROS	1.400	0.13	9.00%	0.00	0%	OAX190101511388	PROCESO			0.00						
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0178/2019	5010011190700119	20292	N/A	N/A	KILOMETROS	1.396	0.17	12.00%	0.00	0%	OAX190101511402	PROCESO			0.00						
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0179/2019	5010011190800119	20293	N/A	N/A	KILOMETROS	2.000	0.08	4.00%	0.00	0%	OAX190101511620	PROCESO			0.00						
4	SF/SPIP/DPIP/AUT/0180/2019	5010011212700219	20294	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190101511638	PROCESO			0.00						
5	SF/SPIP/DPIP/AUT/0193/2019	5010011207500119	20282	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190101511650	PROCESO			0.00						
6	SF/SPIP/DPIP/AUT/0196/2019	5010011207500219	20283	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190101511652	PROCESO			0.00						
7	SF/SPIP/DPIP/AUT/0197/2019	5010011207500319	20284	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190101511657	PROCESO			0.00						
8	SF/SPIP/DPIP/AUT/0198/2019	5010011207500419	20285	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190101511661	PROCESO			0.00						
9	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019	5010011207500519	20286	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190101511664	PROCESO			0.00						
10	SF/SPIP/DPIP/AUT/0216/2019	5010011207400119	20321	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO			0.00						
11	SF/SPIP/DPIP/AUT/0217/2019	5010011207400219	20322	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO	8,547.99	2,831.00	0.00	0.00					
12	SF/SPIP/DPIP/AUT/0218/2019	5010011207400319	20323	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO			0.00						
13	SF/SPIP/DPIP/AUT/0219/2019	5010011207400419	20324	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO			0.00						
14	SF/SPIP/DPIP/AUT/0394/2019	501001123782051119	20511	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO			0.00						
15	SF/SPIP/DPIP/AUT/0395/2019	5010011237800219	201512	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO			0.00						



<b>Dependencia Ejecutora:</b> CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	<b>Mes que Reporta:</b>
	MAYO
	<b>Fecha de Elaboración:</b>
	05 DE JUNIO DE 2019
<b>Fuente de Financiamiento:</b> BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)	

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)				Total	
16	SF/SPIP/DPIP/AUT/03 96/2019	5010011237800319	20513	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO				0.00						
17	SF/SPIP/DPIP/AUT/04 52/2019	5010011238000119	20687	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO				0.00						
18	SF/SPIP/DPIP/AUT/04 76/2019	5010011207300119	20287	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO				0.00						
19	SF/SPIP/DPIP/AUT/04 77/2019	5010011207300219	20288	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO				0.00						
20	SF/SPIP/DPIP/AUT/04 78/2019	50100112073000319	20289	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO				0.00						
21	SF/SPIP/DPIP/AUT/04 79/2019	5010011207300419	20290	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO				0.00						
22	SF/SPIP/DPIP/AUT/05 13/2019	5010011244300119	20775	N/A	N/A	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%		PROCESO				0.00						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Director de Área Responsable Director de Obras

Director de Área Responsable Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores


Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Rafael Ramón Galán Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE )																	MAYO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T						A	B	A+B	d	e	f		
1	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PASO REAL-SANTA ANA) BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+887.97, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0194/2019	29/03/2019	5010011122600119	20307	6,000,000.00	2,940,000.00	CAO-FISE-003-W-0-19	09/05/2019	GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	10/05/2019	06/09/2019	120	5,992,496.43	0.00	0.00	01/04/2019	31/12/2019	9
2	SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN MAZATLAN	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE NEGRO (LOMA FLORES-CERRO DEL AGUILA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0343/2019	24/04/2019	5010011123500119	20450	1,210,900.00	423,815.00	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/12/2019	9
3	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO SANTO DOMINGO	REHABILITACION EL CAMINO RURAL SAN LUCAS ARROYO PALOMO-CERRO SANTO DOMINGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 0+000 AL KM 0+600	SF/SPIP/DPIP/AUT/0377/2019	06/05/2019	50100111188900119	20485	1,500,000.96	480,000.31	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/05/2019	1
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA VECINA A LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0418/2019	14/05/2019	5010011122700119	20647	480,000.00	0.00	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/05/2019	31/12/2019	9
5	SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JUAN TONALTEPEC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TRONQUE CARRETERA (TEOTITLAN DE FLORES MAGON -SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA) KM 156.5 A SAN JUAN TOMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0518/2019	24/05/2019	5010011127900119	20824	720,000.00	0.00	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	9
6	VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (SOLA DE VEGA-SAN PEDRO JUCHATENGO) SANTA ANA-LA CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 15+800, RAMAL EL POTRERILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RAMAL LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0519/2019	24/05/2019	5010011060700119	20820	1,000,000.00	0.00	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	9






Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE )																	MAYO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE JUNIO DE 2019		


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				T				A	B	A+B	d	e	f			
7	SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR-NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 6+250.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0520/2019	24/05/2019	5010011060500119	20821	500,000.00	0.00	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	9
8	SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICON-TIERRA COLORADA-EL ALMACEN-LIMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN DEL KM 0+000AL KM 15+000 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0521/2019	24/05/2019	5010011127700119	20826	2,000,000.00	0.00	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	9
9	SANTIAGO JUXTLAHUACA	ZARAGOZA YUCUNICOCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ ZARAGOZA YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0523/2019	24/05/2019	5010011155100119	20825	768,554.35	0.00	EN PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/12/2019	9


NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).


La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


Vo. Bo.  
Director de Planeación:   
Ing. Gildardo Arturo Elorta Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones:   
Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública:   
Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras:   
Ing. José Casimiro Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
Director Administrativo:   
C.P. Carlos Rueda Ayala





Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	MAYO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE JUNIO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%			
1	SF/SPIP/DPI P/AUT/0194/2019	5010011122800119	20307	N/A	N/A	KILOMETROS	1.20	0.00	0%	0.00	0%	AX1818020110779	PROCESO			0					
2	SF/SPIP/DPI P/AUT/0343/2019	5010011123500119	20450	N/A	N/A	KILOMETROS	0.32	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0					
3	SF/SPIP/DPI P/AUT/0377/2019	50100111188900119	20485	N/A	N/A	KILOMETROS	0.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0					
4	SF/SPIP/DPI P/AUT/0418/2019	5010011122700119	20647	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0					
5	SF/SPIP/DPI P/AUT/0518/2019	5010011127900119	20824	N/A	N/A	KILOMETROS	5.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	2,485.99	0.00	0	0	0			
6	SF/SPIP/DPI P/AUT/0519/2019	5010011080700119	20820	N/A	N/A	KILOMETROS	25.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0					
7	SF/SPIP/DPI P/AUT/0520/2019	5010011080500119	20821	N/A	N/A	KILOMETROS	8.25	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0					

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE )	MAYO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE JUNIO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pendiente	Avance Financiero Pendiente	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
8	SF/SPIP/DPI P/AUT/0521/2019	6010011127700119	20826	N/A	N/A	KILOMETROS	20.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0					
9	SF/SPIP/DPI P/AUT/0522/2019	6010011155100119	20825	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
  
 Lc. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellana

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.B. Emilio Rueda Ayala


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABL0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)																	MAYO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE JUNIO DE 2019		


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL KM 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	25/04/2019	50100112227200119	20429	11,023,991.21	11,023,991.21	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/05/2019	31/12/2019	8	
2	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA-SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARIA ATZOMPA-LA CAÑADA EN EL SUBTRAMO DEL KM 1+180 AL KM 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	25/04/2019	5010011227400119	20456	10,006,168.32	10,006,168.32	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/05/2019	31/12/2019	8	
3	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC-CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 SUBTRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	25/04/2019	5010011227300119	20455	21,000,000.00	21,000,000.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/05/2019	31/08/2019	4	


NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).


La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.


Vo. Bo.


Director de Planeación:  Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores


Jefe de la Unidad de Licitaciones:  Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable:  Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública:  José Castiella Castellanos

Director de Área Responsable:  Carlos Rueda Ayala

Director de Obras:  Carlos Rueda Ayala

Director Administrativo:  Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCION DE OBRAS

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)													MAYO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	50100112227200119	20429	0.000	0.00	KILOMETROS	0.876	0.00	0%	0.00	0%	EN PROCESO DE LICITACION	N/A						N/A	N/A	N/A
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	5010011227400119	20456	0.000	0.00	KILOMETROS	3.815	0.00	0%	0.00	0%	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	3,595.91	0.00	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	5010011227300119	20455	0.000	0.00	KILOMETROS	7.400	0.00	0%	0.00	0%	EN PROCESO DE LICITACION	N/A			N/A			N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia



Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas



Director de Área Responsable

Director Administrativo

Lic. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL (FONREGION)																MAYO		
																Fecha de Elaboración:		
																05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RECONSTRUCCION DE 6.6 KM EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO DEL KM 25+400 AL KM 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/0457/2019	16/05/2019	5010011239900119	20692	27,018,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
2	COSOLAPA	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN A LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/0459/2019	16/05/2019	5010011240700119	20694	19,220,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	PUERTO ESCONDIDO	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/0460/2019	16/05/2019	5010011240000119	20695	85,017,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Cefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Anq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida en el Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rios Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL (FONREGION)														MAYO		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)		%	\$	%				Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos restantes
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0457/2019	5010011239900119	20692	6.60	27,018,000.00	KILOMETROS	6.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0459/2019	5010011240700119	20694	5.90	19,220,000.00	KILOMETROS	5.90	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0460/2019	5010011240000119	20695	28.84	85,017,000.00	KILOMETROS	28.84	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública



Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia



DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable  
Director de Obras



Ing. José Castulo Castellanos Aranda



DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable  
Director Administrativo




Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)													MAYO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a						A	B	A+B	d	e	f					
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	07/11/2018	5010011177100118	15060	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122-W-0-18 CAO-FONMETRO-122-W-1-18 TIEMPO	08/12/2018 03/05/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	10/12/2018 09/05/2019	08/05/2019 07/06/2019	150 30	8,717,598.99	169,492.00	8,887,090.99	01/11/2018	31/08/2019	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones Alq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable Lc. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable Ing. José Castillo Castellanos Arredas

Director de Área Responsable CP. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	MAYO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE JUNIO DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convento (d-a-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	5010011177100118	15060	1.435	8,887,090.99	KILOMETROS	1.435	1.07	75%	6,749,999.27	76%	OAX180401499570	PROCESO	6,463.10	6,096.74	1,112,909.01	556.73	1,113,465.74	BANORTE	01/03/2019	010319

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores



Elaboró con información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia  
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas  
 DIRECCION DE OBRAS



Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 Lic. Fernando Rueda Avila





Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BABEZ5118 FONDO MINERO. (FONMIN)	MAYO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE JUNIO DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a						T				A	B	A+B	d	e	f	
1	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA DEL RINCON	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LOS LLANOS AMUZGOS, SANTA MARIA IPALAPA SANTA DEL RINCON-E.C. (NEJAPA-LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 19+184	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	18/12/2018	5010011186000118	15288	11,400,000.00	8,550,000.00	CAO-FONMIN-001-W-0-19	08/02/2019	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	10,285,516.49	0.00	10,285,516.49	N/A	N/A	1
2	SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUEZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL) EL ZAPOTE-LA CAÑADA DEL MARQUEZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	18/12/2018	5010011186600118	15287	9,300,000.00	6,975,000.00	CAO-FONMIN-002-W-0-19	08/02/2019	OIAI CAMINOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	7,900,596.00	0.00	7,900,596.00	N/A	N/A	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valenzuela

Director de Area Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Casto Castañeda Armas

Director de Area Responsable  
 Director Administrativo  
 C.P. Carlos Arreda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABEZ5118 FONDO MINERO. (FONMIN)															MAYO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE JUNIO DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)
1	SF/SPIP/DPIP/F DNMIN/2751/2018	5010011186800118	15288	3.18	10,285,516.49	KILOMETROS	3.18	3.18	100%	8,557,596.85	83%	N/A	PROCESO			0.00								
2	SF/SPIP/DPIP/F DNMIN/2752/2018	5010011186800118	15287	3.00	7,900,596.00	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	6,982,214.60	88%	N/A	PROCESO	1,672.20	1,564.00	0.00	0.00							

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, para que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
 Ing. José Castulo Carrizosa Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
 Lic. Carlos Rueda Ayala