

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	SANTA LUCIA MONTE VERDE	CUAUHTEMOC YUTECOSO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YUTECOSO DE CUAUHTEMOS VILLA NUEVA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-1/2018	30/08/2018	13659	400,000.00	0.00	CAO-AOPI-085-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	399,646.19	0.00	399,646.19	01/09/2018	31/12/2018	3
2	SANTA LUCIA MONTE VERDE	LAGUNA VERDE	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA A LAGUNA VERDE DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-2/2018	30/08/2018	13660	720,000.00	0.00	CAO-AOPI-086-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	719,661.38	0.00	719,661.38	01/09/2018	31/12/2018	3
3	SANTA LUCIA MONTE VERDE	SANTA LUCIA MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA LUCIA MONTE VERDE LA UNION CHALCATONGO DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-3/2018	30/08/2018	13661	960,000.00	0.00	CAO-AOPI-087-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	959,614.36	0.00	959,614.36	01/09/2018	31/12/2018	3
4	SANTA LUCIA MONTE VERDE	SANTA LUCIA MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-ITUNDUJIA -LA PAZ SANTA LUCIA MONTEVERDE DEL KM 0+000 KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-4/2018	30/08/2018	13662	640,000.00	0.00	CAO-AOPI-088-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	639,356.91	0.00	639,356.91	01/09/2018	31/12/2018	3
5	SANTA LUCIA MONTE VERDE	LA PAZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PAZ-SANTA LUCIA MONTEVERDE A SANTA LUCIA MONTEVERDE DEL KM 0+000 L KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1955-5/2018	30/08/2018	13663	400,000.00	0.00	CAO-AOPI-089-W-018	04/10/2018	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	399,882.84	0.00	399,882.84	01/09/2018	31/12/2018	3
6	SANTIAGO YOSONDUA	ALACRAN	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ATALAYA-EL ALACRAN DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-1/2018	30/08/2018	13664	520,000.00	0.00	CAO-AOPI-090-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	519,704.19	0.00	519,704.19	01/09/2018	31/12/2018	3
7	SANTIAGO YOSONDUA	EL SABINO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL ALACRAN-EL SABINO ENTRONQUE CARRETERA YOSONDUA DEL KM 0+000 AL KM 6+100.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-2/2018	30/08/2018	13665	488,000.00	0.00	CAO-AOPI-091-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	487,703.53	0.00	487,703.53	01/09/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado		Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
							A	T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
																			d	e	f			
8	SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION IMPERIO-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-3/2018	30/08/2018	13666	264,000.00	0.00	CAO-AOPI-092-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	263,561.27	0.00	263,561.27	01/09/2018	31/12/2018	3				
9	SANTIAGO YOSONDUA	ATALAYA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IMPERIO-ATALAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-4/2018	30/08/2018	13667	576,000.00	0.00	CAO-AOPI-093-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	575,561.99	0.00	575,561.99	01/09/2018	31/12/2018	3				
10	SANTIAGO YOSONDUA	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CASCADA-PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-5/2018	30/08/2018	13668	560,000.00	0.00	CAO-AOPI-094-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	559,707.47	0.00	559,707.47	01/09/2018	31/12/2018	3				
11	SANTIAGO YOSONDUA	IMPERIO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA UNION CHALCATONGO-IMPERIO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-6/2018	30/08/2018	13669	560,000.00	0.00	CAO-AOPI-095-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	559,860.32	0.00	559,860.32	01/09/2018	31/12/2018	3				
12	SANTIAGO YOSONDUA	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO YOSONDUA-YERBASANTA DEL KM 0+000 AL KM 11+500	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-7/2018	30/08/2018	13670	920,000.00	0.00	CAO-AOPI-096-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	919,797.81	0.00	919,797.81	01/09/2018	31/12/2018	3				
13	SANTIAGO YOSONDUA	YUNIÑE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YERBASANTA-YUNIÑE DEL KM 0+000 AL KM 5+700.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-8/2018	30/08/2018	13671	456,000.00	0.00	CAO-AOPI-097-W-018	04/10/2018	SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	455,669.68	0.00	455,669.68	01/09/2018	31/12/2018	3				
14	SAN MIGUEL EL GRANDE	VICENTE GUERRERO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-9/2018	30/08/2018	13672	320,000.00	0.00	CAO-AOPI-098-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	319,625.81	0.00	319,625.81	01/09/2018	31/12/2018	3				
15	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES SAN ESTEBAN ATATLAHUCA-MADERO E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ) DEL KM 0+000 AL KM 3+300	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-10/2018	30/08/2018	13673	264,000.00	0.00	CAO-AOPI-099-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	263,615.59	0.00	263,615.59	01/09/2018	31/12/2018	3				

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the table, including a large circular signature and several initials.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
																	OCTUBRE		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
16	SAN MIGUEL EL GRANDE	MORELOS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO INDEPENDENCIA ATATLAHUCA-MORELOS SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL KM 8+200.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-11/2018	30/08/2018	13674	656,000.00	0.00	CAO-AOPI-100-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	655,831.82	0.00	655,831.82	01/09/2018	31/12/2018	3
17	MAGDALENA PEÑASCO	IGNACIO ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-SAN JUAN DEL RIO-LIMITES SANTA CATARINA TAYATA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-12/2018	30/08/2018	13675	480,000.00	0.00	CAO-AOPI-101-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	479,814.98	0.00	479,814.98	01/09/2018	31/12/2018	3
18	MAGDALENA PEÑASCO	CHICABAYA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CHICABAYA-ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 3+800.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-13/2018	30/08/2018	13676	304,000.00	0.00	CAO-AOPI-102-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	303,579.86	0.00	303,579.86	01/09/2018	31/12/2018	3
19	MAGDALENA PEÑASCO	CORONA SINITI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO-CORONA SINITI DEL KM 0+000 AL KM 2+600	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-14/2018	30/08/2018	13677	208,000.00	0.00	CAO-AOPI-103-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	207,762.62	0.00	207,762.62	01/09/2018	31/12/2018	3
20	MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGDALENA PEÑASCO-SAN ISIDRO-SABINO DEL KM 0+000 AL KM 4+600.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-15/2018	30/08/2018	13678	368,000.00	0.00	CAO-AOPI-104-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	367,720.03	0.00	367,720.03	01/09/2018	31/12/2018	3
21	MAGDALENA PEÑASCO	SAN ISIDRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SABINO-PUEBLO VIEJO-YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1956-16/2018	30/08/2018	13679	472,000.00	0.00	CAO-AOPI-105-W-018	04/10/2018	SECOIN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	471,655.58	0.00	471,655.58	01/09/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
22	SANTA MARIA YUCUHITI	SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION PAZ Y PROGRESO-CABALLO RUCIO-RAMAL ARRIBA DE ALAZAN DEL KM 0+000 AL KM 11+900	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-1/2018	30/08/2018	13653	952,000.00	0.00	CAO-AOPI-079-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	951,634.29	0.00	951,634.29	01/09/2018	31/12/2018	3
23	SANTA MARIA YUCUHITI	UNION Y SUSPIRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE MIRAMAR-UNION SUSPIRO DEL KM 0+000 AL KM 4+100.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-2/2018	30/08/2018	13654	328,000.00	0.00	CAO-AOPI-080-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	327,775.19	0.00	327,775.19	01/09/2018	31/12/2018	3
24	SANTA MARIA YUCUHITI	REYES LLANO GRANDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO REYES LLANO GRANDE-PARAE VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 2+800.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-3/2018	30/08/2018	13655	224,000.00	0.00	CAO-AOPI-081-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	223,892.32	0.00	223,892.32	01/09/2018	31/12/2018	3
25	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA-SAN ANTONINO MONTEVERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-4/2018	30/08/2018	13656	520,000.00	0.00	CAO-AOPI-082-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	519,683.24	0.00	519,683.24	01/09/2018	31/12/2018	3
26	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LAS HUERTAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA-SAN JUAN LAS HUERTAS DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-5/2018	30/08/2018	13657	680,000.00	0.00	CAO-AOPI-083-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	679,854.20	0.00	679,854.20	01/09/2018	31/12/2018	3
27	SAN JUAN ÑUMI	SAN PEDRO ÑUMI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO RUMI-ENTRONQUE CARRETERA A TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1954-6/2018	30/08/2018	13658	760,000.00	0.00	CAO-AOPI-084-W-018	04/10/2018	ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	759,765.47	0.00	759,765.47	01/09/2018	31/12/2018	3
28	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA AYU-EL MESON-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 1+330	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1953/2018	30/08/2018	13652	343,577.60	0.00	CAO-AOPI-076-W-018	04/10/2018	PERSESA S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	321,299.25	0.00	321,299.25	01/09/2018	31/12/2018	3

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
29	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	SANTA MARIA AYU	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUEBLA) ZAPOTITLAN PALMAS SANTA MARIA AYU-AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+560, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+705 (TRAMOS PARCIALES)	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1951/2018	30/08/2018	13649	5,656,422.40	0.00	CAO AOPI-075-W-018	04/10/2018	PERSESA S.A. DE C.V.	05/10/2018	13/12/2018	70	5,050,659.36	0.00	5,050,659.36	01/09/2018	31/12/2018	3
30	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	CONSERVACION DE LA CARRETERA PLUMA HIDALGO-SANTA MARIA HUATULCO DEL KM 18+000 AL KM 23+000	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1952-1/2018	30/08/2018	13650	3,499,908.27	0.00	CAO-AOPI-077-W-018	04/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARANDA Y OSORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	3,496,705.16	0.00	3,496,705.16	01/09/2018	31/12/2018	3
31	SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-SAN GABRIEL MIXTEPEC DEL KM 184+800 AL KM 185+740	SF/SPIP/DPIP/AOPI/1952-2/2018	30/08/2018	13651	1,500,091.73	0.00	CAO AOPI-078-W-018	04/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARANDA Y OSORIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	1,498,753.92	0.00	1,498,753.92	01/09/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gláudio Arturo Egorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arg. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castaño Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total							
1	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-1/2018	13659	N/A	N/A	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
2	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-2/2018	13660	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
3	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-3/2018	13661	N/A	N/A	KILOMETROS	12.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
4	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-4/2018	13662	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
5	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1955-5/2018	13663	N/A	N/A	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
6	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-1/2018	13664	N/A	N/A	KILOMETROS	6.50	2.93	45%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
7	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-2/2018	13665	N/A	N/A	KILOMETROS	6.10	1.04	17%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
8	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-3/2018	13666	N/A	N/A	KILOMETROS	3.30	1.45	44%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
9	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-4/2018	13667	N/A	N/A	KILOMETROS	7.20	2.74	38%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
10	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-5/2018	13668	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	2.73	39%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
11	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-6/2018	13669	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	2.8	40%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
12	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-7/2018	13670	N/A	N/A	KILOMETROS	11.50	3.22	28%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
13	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-8/2018	13671	N/A	N/A	KILOMETROS	5.70	2.85	50%	0.00	0%	N/A	PROCESO												

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)													OCTUBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)				Total		
14	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-9/2018	13672	N/A	N/A	KILOMETROS	4.00	1.48	37%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
15	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-10/2018	13673	N/A	N/A	KILOMETROS	3.30	1.49	45%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
16	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-11/2018	13674	N/A	N/A	KILOMETROS	8.20	3.12	38%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
17	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-12/2018	13675	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
18	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-13/2018	13676	N/A	N/A	KILOMETROS	3.80	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
19	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-14/2018	13677	N/A	N/A	KILOMETROS	2.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
20	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-15/2018	13678	N/A	N/A	KILOMETROS	4.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
21	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1956-16/2018	13679	N/A	N/A	KILOMETROS	5.90	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
22	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-1/2018	13653	N/A	N/A	KILOMETROS	11.90	5.95	50%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
23	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-2/2018	13654	N/A	N/A	KILOMETROS	4.10	2.13	52%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
24	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-3/2018	13655	N/A	N/A	KILOMETROS	2.80	1.37	49%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
25	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-4/2018	13656	N/A	N/A	KILOMETROS	6.50	2.05	32%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
26	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-5/2018	13657	N/A	N/A	KILOMETROS	8.50	1.87	22%	0.00	0%	N/A	PROCESO											

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION (AOPI)	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total							
27	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1954-6/2018	13658	N/A	N/A	KILOMETROS	9.50	0.76	8%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
28	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1953/2018	13652	N/A	N/A	KILOMETROS	1.33	0.04	3%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
29	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1951/2018	13649	N/A	N/A	KILOMETROS	3.57	0.11	3%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
30	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1952-1/2018	13650	N/A	N/A	KILOMETROS	0.12	0.08	70%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
31	SF/SPIP/DPI P/AOPI/1952-2/2018	13651	N/A	N/A	KILOMETROS	0.08	0.06	70%	0.00	0%	N/A	PROCESO												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación  Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores	Jefe de la Unidad de Licitaciones  Arq. Carlos Mariano Rios Limeta	Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  Lc. Fernando Felipe Arandia Valencia	Director de Área Responsable Director de Obras  Ing. Jose Castulo Castellanos Arenas	Director de Área Responsable Director Administrativo  C.P. Carlos Rueda Ayala
---	--	---	---	--

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: CAPUFE															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T					A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LOS REYES (AMPLIACION SANTA URSULA)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROSARIO IBARRA-SAN RAFAEL-SANTA URSULA-LOS REYES CERRO DE ORO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+895.59, SUBTRAMO A MODERNIZACION DEL KM 6+560 AL KM 7+700.	SF/SPIP/DPIP/CAPUFE/2123/2018	19/09/2018	14044	5,775,301.95	0.00	CAO-SCT-112-W-018	26/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ARTURO VARGAS MARTÍNEZ Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	27/10/2018	25/12/2018	60	5,178,102.77	0.00	5,178,102.77	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala




Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 100 mdp ( DDCP100)																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T												d	e	f
1	SAN ANTONIO HUITEPEC	SAN JUAN XOCHILTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN XOCHILTEPEC SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000	SF/SPIP/DPIP/DDCP 100/2307/2018	10/10/2018	14389	3,857,536.51	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	01/10/2018	31/12/2018	3	
2	SAN ANDRES PAXTLAN	CERRO SANTIAGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PARAJE LOS MAGUEYES-CERRO SANTIAGO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 100/2323/2018	11/10/2018	14419	1,643,792.50	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	01/10/2018	31/12/2018	3	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación




Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inverslon Publica



Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras



Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
Director Administrativo



C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 100 mdp ( DDCP100)	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/DDCP100/2 307/2018	14389	0.15	1,157,260.97	KILOMETROS	15.00	0	0%	0	0%	N/A	PROCESO								
2	SF/SPIP/DPI P/DDCP100/2 323/2018	14419	0.05	493,137.76	KILOMETROS	5.00	0	0%	0	0%	N/A	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos RuEDA Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 300 mdp ( DDCP300)																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												a	T	A				B	A+B	d
1	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO-LA CUMDRE DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-1/2018	30/08/2018	13594	1,012,599.53	0.00	CAO-DDCP300-071-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	1,010,453.47	0.00	1,010,453.47	01/09/2018	31/12/2018	4
2	MAGDALENA PEÑASCO	GUADALUPE PEÑASCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL GUADALUPE PEÑASCO-MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-2/2018	30/08/2018	13595	382,449.26	0.00	CAO-DDCP300-072-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	18/11/2018	45	380,396.35	0.00	380,396.35	01/09/2018	31/12/2018	4
3	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. 08	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA-SAN CAHUAYAXI DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-3/2018	30/08/2018	13596	971,401.72	0.00	CAO-DDCP300-073-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	968,881.28	0.00	968,881.28	01/09/2018	31/12/2018	4
4	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. 08	LOS TEJOCOTES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO LOS TEJOCOTES YUMAY DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/DDCP 300/1940-4/2018	30/08/2018	13597	633,330.37	0.00	CAO-DDCP300-074-W-0-18	03/10/2018	CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V.	05/10/2018	03/12/2018	60	631,079.73	0.00	631,079.73	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).


La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica



Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras



Ing. José Gustavo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
Director Administrativo



C.P. Carlos Dulce Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa corto Plazo 300 mdp ( DDCP300)												OCTUBRE		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total					
1	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/1940 1/2018	13594	N/A	N/A	KILOMETROS	9.50	3.99	42%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
2	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/1940 2/2018	13595	N/A	N/A	KILOMETROS	4.00	0.56	14%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
3	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/1940 3/2018	13596	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	4.16	52%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
4	SF/SPIP/DPIP/DDCP300/1940 4/2018	13597	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	3.12	52%	0.00	0%	N/A	PROCESO										

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Rios LImeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rinda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SANTO DOMINGO DEL ESTADO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANDRES CHICAHUAXTLA-SANTO DOMINGO DEL ESTADO TRAMO DEL KM 1+350 AL KM 1+450 PASIVO	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/1865/2018	04/09/2018	13741	776,800.19	776,800.19	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	776,800.19	01/09/2018	31/12/2018	4
2	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	AMPLIACION DEL CAMINO (HUAJUAPAN-OAXACA) CASA PASTORAL DEL KM 1+800 AL KM 2+867.44	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2038/2018	07/09/2018	13851	9,999,886.80	0.00	CAO-DDCP400-106-W-0-18	10/10/2018	GRUPD FORMADO POR: DESARROLLO DE OBRAS DARA, S.A. DE C.V. Y GRUPO CONSTRUCTOR XOMADI, S.A. DE C.V.	11/10/2018	14/12/2018	60	9,990,188.76	0.00	9,990,188.76	01/09/2018	31/12/2018	4
3	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LOMA DE SAN JUAN-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 0+800.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2040/2018	07/09/2018	13883	3,800,008.27	0.00	CAO-DDCP400-107-W-0-18	10/10/2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	11/10/2018	14/12/2018	60	3,788,635.98	0.00	3,788,635.98	01/09/2018	31/12/2018	4
4	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+380.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2405/2018	19/10/2018	14282	1,923,533.98	0.00	CAO-PROII-114-W-0-18	31/10/2018	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V.	01/11/2018	25/12/2018	60	1,922,861.54	0.00	1,922,861.54	01/05/2018	30/11/2018	6
5	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTA CRUZ TILAPA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA CUMBRE YERBA SANTA-SANTA CRUZ TILAPA DEL KM 3+800 AL KM 5+850	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2408/2018	19/10/2018	14822	2,914,001.90	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	01/10/2018	31/12/2018	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												a	T	A				B	A+B	d
6	VILLA DE TUTUTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO JUQUILA-RIO GRANDE SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2407/2018	19/10/2018	14623	719,829.44	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	01/10/2018	31/12/2018	3		
7	SANTA MARIA PEÑOLES	SAN MATEO TEPANTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE CUATRO CAMINO GACHUPIN-SAN MATEO TEPANTEPEC-CARRIZAL TEPANTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 16+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP400/2408/2018	19/10/2018	14624	1,276,157.49	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	01/10/2018	31/12/2018	3		

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gilardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: Deuda Directa Corto Plazo 400 mdp (DDCP400)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total								
1	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/1965/2018	13741	N/A	N/A	KILOMETROS	0.05	0.05	100%	776,800.19	100%	N/A	TERMINO													
2	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2038/2018	13851	N/A	N/A	KILOMETROS	1.0674	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO													
3	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2040/2018	13863	N/A	N/A	KILOMETROS	0.60	0.60	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO													
4	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2405/2018	14282	N/A	N/A	KILOMETROS	0.264	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	318.33	293.21		25.12									
5	SF/SPIP/DPIP/DDCP400/2406/2018	14622	N/A	N/A	KILOMETROS	2.35	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO													

Cr



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							A					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
1	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0709/2018	24/05/2018	11148	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO-PROII-010-W-0-18	25/05/2018	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	1,577,907.21	0.00	1,577,907.21	01/05/2018	31/12/2018	8
2	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0714/2018	24/05/2018	11152	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO-PROII-007-W-0-18	25/05/2018	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	1,437,555.84	0.00	1,437,555.84	01/05/2018	31/12/2018	8
3	SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0711/2018	24/05/2018	11150	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO-PROII-009-W-0-18	25/05/2018	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	1,462,611.12		1,462,611.12	01/05/2018	31/12/2018	8
4	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0710/2018	24/05/2018	11149	1,290,000.00	1,290,000.00	CAO-PROII-011-W-0-18	25/05/2018	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	1,227,103.79	0.00	1,227,103.79	01/05/2018	31/12/2018	8
5	SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+972.09+21+000 AL KM 31+972.09+0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+100.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0682/2018	23/05/2018	11146	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO PROII-006-W-0-18	25/05/2018	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	1,399,190.40	0.00	1,399,190.40	01/05/2018	31/12/2018	8
6	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0683/2018	23/05/2018	11147	990,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0	0	0

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T					A	B	A+B	d	e	f				
7	SAN MIGUEL CHIMALAPA	BENITO JUAREZ (EL TREBOL)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO). SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ CHIMALAPA (EL TREBOL) DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 20+000 AL KM 55+000 (SEGUNDA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1067/2018	19/06/2018	12033	7,145,680.52	7,145,680.52	CAO-FAFEF-058-0-18	20/07/2018	CONSTRUCTORA YUMPER S.A. DE C.V.	21/07/2018	18/09/2018	60	7,137,558.40	0.00	7,137,558.40	01/06/2018	31/12/2018	7
8	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	GENERAL PASCUAL FUENTES	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO). SAN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ CHIMALAPA(EL TREBOL) DEL KM 0+000 AL KM 55+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 (PRIMERA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1135/2018	26/06/2018	12144	7,579,907.06	7,579,907.06	CAO-FAFEF-060-W-0-18	30/07/2018	GRUPO CONSTRUCTOR ALISEL S.A. DE C.V. Y ARAPEC S.A. DE C.V.	01/08/2018	29/09/2018	60	7,569,952.08	0.00	7,569,952.08	01/07/2018	31/12/2018	7
9	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-JALAPA DEL VALLE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 45+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2126/2018	20/09/2018	14121	6,395,441.29	4,476,808.90	CAO-FAFEF-108-W-0-18	24/10/2018	GRUPO FORMADO POR: ZAIRA LUIS CABALLERO (PERSONA FÍSICA) Y SINERGIAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	25/10/2018	23/12/2018	60	6,267,287.68	0.00	6,267,287.68	01/09/2018	31/12/2018	4
10	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN PALANTLA	AMPLIACION DEL CAMINO VALLE NACIONAL-ARROLLO DE BANCO-SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM 16+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 5+740 AL KM 6+740	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2127/2018	20/09/2018	14122	4,674,098.61	3,271,869.02	CAO-FAFEF-109-W-0-18	24/10/2018	CALIDAD TERRESTRE, S.A. DE C.V.	25/10/2018	23/12/2018	60	4,662,495.91	0.00	4,662,495.91	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica



Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras



Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
Director Administrativo



C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0709/2018	11148	N/A	N/A	KILOMETROS	0.27	0.27	100%	1,555,959.64	98%	OAX18180201136875	PROCESO								
2	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0714/2018	11152	N/A	N/A	KILOMETROS	0.36	0.3456	96%	215,633.37	14%	OAX18180201136943	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0711/2018	11150	N/A	N/A	KILOMETROS	0.285	0.20805	73%	650,563.39	37%	OAX18180201136987	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0710/2018	11149	N/A	N/A	KILOMETROS	0.367	0.367	100%	293,880.94	23%	OAX18180201136999	PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0682/2018	11146	N/A	N/A	KILOMETROS	0.27	0.265	98%	1,161,223.26	73%	OAX18180201137011	PROCESO	38,234.08	22,325.00	15,909.08	173,742.49				
6	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0683/2018 DOAX/2018/OF/1620	11147	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0	0%	0.00	0%	CANCELADO	CANCELADO								
7	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1067/2018	12033	N/A	N/A	KILOMETROS	35.00	19.95	57%	5,930,068.78	83%	OAX18180101080778	PROCESO			4,122.12			CITIBANAMEX	15/11/2018	151118

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
8	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/1135/2018	12144	N/A	N/A	KILOMETROS	20.00	15.6	78%	6,265,047.42	83%	OAX18180201136779	PROCESO			9,954.98			CITIBANAMEX	15/11/2018	151118
9	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2126/2018	14121	N/A	N/A	KILOMETROS	1.00	0	0%	0.00	0%	OAX180301387181	PROCESO			128,153.61			CITIBANAMEX	15/11/2018	151118
10	SF/SPIP/DPIP/FAFEF/2127/2018	14122	N/A	N/A	KILOMETROS	1.00	0	0%	0.00	0%	OAX180301387204	PROCESO			11,602.70			CITIBANAMEX	15/11/2018	151118

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA LA BANCARIA "CAO FAFEF 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Mariano Flores Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable


Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica



Lic. Fernando Felipe Arandla Valencia

Director de Area Responsable

Director de Obras



Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Area Responsable

Director Administrativo



C.P. Carlos Balleza Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES (FFI)	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
							T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RECONSTRUCCION DE LOS TRAMOS CARRETEROS LIBRAMIENTO NORTE E.C. (PINOTEPA NACIONAL-ACAPULCO)YUTACUÍNE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 ACCESO ORIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL-RIO DE LAS ARENAS DEL KM 0+000 AL KM 2+200 Y DEL ACCESO PONIENTE TRAMO PINOTEPA NACIONAL -PUENTE YUTACUITE DEL KM 0+000 AL KM 1+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FFI/2 085/2018	11/09/2018	13908	49,999,983.12	0.00	CAO-FFI-111-W-018	26/10/2018	GRUPO FORMADO POR: INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN DE LOS TUXTLAS, S.A. DE CV. Y DIR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	27/10/2018	25/12/2018	60	45,903,564.61	0.00	45,903,564.61	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Etorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica



Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras



Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo



C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CUENTA TRES (FFI)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/FFI/2085/2 018	13908	1.88	29,999,989.88	KILOMETROS	9.40	0.00	0%	0.00	0%	OAX180301399992	PROCESO	8,944.44	0.00						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Blos Jimeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
							a								A	B	A+B	d	e	f
1	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 20+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 3+700 AL KM 5+200 (TERRACERIAS)	SF/SPIP/DPIP/FISE/0018/2018	23/03/2018	10212	8,000,000.00	8,000,000.00	CAO-FISE-001-W-018	24/04/2018	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V. Y CORPORATIVO DIEZELMA, S.A. DE C.V.	25/04/2018	22/08/2018	120	7,960,309.85	0.00	7,960,309.85	01/04/2018	31/12/2018	9
2	SANTIAGO JUXTLAUAACA	TINUMA DE ZARAGOZA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC-SANTOS REYES TEPEJILLO) TINUMA DE ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+000 AL KM 2+860.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0095/2018	05/04/2018	10393	5,000,000.00	5,000,000.00	CAO-FISE-002-W-018	03/05/2018	PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	04/05/2018	31/09/2018	120	4,849,342.44	0.00	4,849,342.44	01/04/2018	31/12/2018	9
3	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0716/2018	24/05/2018	11154	0.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00				
4	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0713/2018	24/05/2018	11151	0.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00				
5	SAN ANDRES DINICUITI	SANTA MARIA TUTLA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES DINICUITI-SANTA MARIA TUTLA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2018	26/04/2018	10800	940,483.48	940,483.48	CAO-FISE-047-W-018	19/06/2018	ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ	20/06/2018	18/08/2018	60	938,962.21	0.00	938,962.21	01/05/2018	31/12/2018	8
6	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. OB	SAN LUCAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS-TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2018	26/04/2018	10801	0.00	0.00	CAO-FISE-049-W-018 CANCELADA	23/06/2018	ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ	25/06/2018	23/08/2018	60	0.00	0.00	0.00	01/05/2018	31/12/2018	8
7	SAN JUAN MIXTEPEC DIST. OB	YERBA BUENA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO YERBABUENA-RIO DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2018	26/04/2018	10802	1,003,343.14	1,003,343.14	CAO-FISE-050-W-018	23/06/2018	ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ	25/06/2018	23/08/2018	60	1,002,597.05	0.00	1,002,597.05	01/05/2018	31/12/2018	8

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T								A	B	A+B	d	e	f	
8	SANTIAGO JUXTLAHUACA	BENITO JUAREZ YUCUNICOCO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA BENITO JUAREZ YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0283/2018	26/04/2018	10803	887,619.03	887,619.03	CAO-FISE-051-W-018	23/06/2018	ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ	25/06/2018	23/08/2018	60	887,166.46	0.00	887,166.46	01/05/2018	31/12/2018	8
9	SAN FELIPE TEJALAPAM	JALAPA DEL VALLE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DEL VALLE A CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0335/2018	30/04/2018	10851	240,000.00	240,000.00	CAO-FISE-003-W-018	08/05/2018	INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V.	09/05/2018	28/05/2018	20	239,240.87	0.00	239,240.87	01/05/2018	31/12/2018	8
10	SAN MIGUEL MIXTEPEC	BARRANCA FIERRO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RANCHO LA TASONA A LA AGENCIA DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0336/2018	30/04/2018	10852	280,000.00	280,000.00	CAO-FISE-004-W-018	08/05/2018	CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V.	09/05/2018	28/05/2018	20	278,677.18	0.00	278,677.18	01/05/2018	31/12/2018	8
11	SANTA CRUZ MIXTEPEC	TRAPICHE SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ESTABLO A CAMINO SANTA ANA TLAPACOYA DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0337/2018	30/04/2018	10853	240,000.00	240,000.00	CAO-FISE-005-W-018	08/05/2018	INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V.	09/05/2018	28/05/2018	20	239,297.10	0.00	239,297.10	01/05/2018	31/12/2018	8
12	SAN JUAN LACHIGALLA	SAN ANDRES NIÑO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES NIÑO TEPEHUAJE DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0338/2018	30/04/2018	10854	754,752.95	754,752.95	CAO-FISE-016-W-018	31/05/2018	TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	01/06/2018	29/08/2018	90	752,177.56	0.00	752,177.56	01/05/2018	31/12/2018	8
13	SAN ANTONIO HUITEPEC	LLANO DE MORAL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC LLANO DE MORAL-RAMAL LOMA DE ZOPILOTE DEL KM 0+000 AL KM 14+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0339/2018	30/04/2018	10855	837,405.08	837,405.08	CAO-FISE-017-W-018	31/05/2018	GANDI GARCÍA SANDOVAL	01/06/2018	29/08/2018	90	836,918.48	0.00	836,918.48	01/05/2018	31/12/2018	8
14	SAN ANTONIO HUITEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTIAPAC SAN ISIDRO BUENAVISTA KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0340/2018	30/04/2018	10856	559,997.44	559,997.44	CAO-FISE-052-W-018	26/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/06/2018	24/09/2018	90	559,958.52	0.00	559,958.52	01/05/2018	31/12/2018	8
15	SAN LORENZO ALBARRADAS	ROAGUIA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ROAGUIA XAGAA KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0341/2018	30/04/2018	10857	759,993.35	759,993.35	CAO-FISE-053-W-018	26/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/06/2018	24/09/2018	90	759,880.50	0.00	759,880.50	01/05/2018	31/12/2018	8
16	SAN LORENZO ALBARRADAS	SAN BARTOLO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO ALBARRADAS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0342/2018	30/04/2018	10858	599,992.95	599,992.95	CAO-FISE-054-W-018	26/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/06/2018	24/09/2018	90	599,920.09	0.00	599,920.09	01/05/2018	31/12/2018	8
17	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	OJO DE AGUA O PALMA CUATA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA SAN VICENTE CAMALOTE DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0343/2018	30/04/2018	10859	799,996.06	799,996.06	CAO-FISE-055-W-018	26/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	27/06/2018	25/08/2018	60	799,976.01	0.00	799,976.01	01/05/2018	31/12/2018	8



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a									d	e	f				
18	HUAUTLA DE JIMENEZ	PEÑA CAMPANA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA CAMPANA XOCHITONALCO KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0306/2018	27/04/2018	10827	559,996.16	559,996.16	CAO-FISE-018-W-018	07/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018	06/09/2018	90	559,996.14	0.00	559,996.14	01/05/2018	31/12/2018	8
19	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN COYULA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA A LIMITES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0308/2018	27/04/2018	10828	559,999.98	559,999.98	CAO-FISE-019-W-018	07/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018	06/09/2018	90	559,950.29	0.00	559,950.29	01/05/2018	31/12/2018	8
20	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA MARIA ALMOLOYAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LAS AGUILAS SANTA MARIA ALMOLOYAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0310/2018	27/04/2018	10829	559,998.90	559,998.90	CAO-FISE-020-W-018	07/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018	06/09/2018	90	559,909.25	0.00	559,909.25	01/05/2018	31/12/2018	8
21	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN FRANCISCO TUTEPETONGO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO-SAN PEDRO CHICOZAPOTES DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0313/2018	27/04/2018	10830	799,997.41	799,997.41	CAO-FISE-021-W-018	07/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018	06/09/2018	90	799,788.51	0.00	799,788.51	01/05/2018	31/12/2018	8
22	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTIAGO QUIOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL CUICATLAN A SANTIAGO QUIOTEPEC SAN JUAN COYULA SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0314/2018	27/04/2018	10831	799,998.28	799,998.28	CAO-FISE-022-W-018	07/06/2018	LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/06/2018	06/09/2018	90	799,806.96	0.00	799,806.96	01/05/2018	31/12/2018	8
23	PINOTEPA DE DON LUIS	YUCUCHAÁ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS CHIMINITIO-HIERBA SANTA YUCUCHA DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0315/2018	27/04/2018	10832	1,500,000.00	1,500,000.00	CAO-FISE-023-W-018	07/06/2018	INMOBILIARIA DICOGAME, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	1,499,703.70	0.00	1,499,703.70	01/05/2018	31/12/2018	8
24	VILLA DE TUTUTEPEC	SANTA MARIA ACATEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LA LUZ-SANTA ANA TUTUTEPEC) SANTA MARIA ACATEPEC TUTUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0316/2018	27/04/2018	10833	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FISE-024-W-018	07/06/2018	INMOBILIARIA DICOGAME, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	999,601.06	0.00	999,601.06	01/05/2018	31/12/2018	8
25	SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN FRANCISCO LOXICHA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXICHA SAN JOSE LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0317/2018	27/04/2018	10834	718,931.00	718,931.00	CAO-FISE-027-W-018	07/06/2018	PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	718,709.23	0.00	718,709.23	01/05/2018	31/12/2018	8

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
							T					Inicio	Conclusión	No. de Dias				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
							a													d	e	f	
26	SANTA MARIA TONAMECA	PASO OCOTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS RAMAL A PASO OCOTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0318/2018	27/04/2018	10835	477,377.69	477,377.69	CAO-FISE-028-W-018	07/06/2018	PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	477,236.17	0.00	477,236.17	01/05/2018	31/12/2018	8			
27	MONIAS	SANTA MARIA VELATO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESCALERA-SANTA MARIA VELATO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0319/2018	27/04/2018	10836	744,916.26	744,916.26	CAO-FISE-029-W-018	07/06/2018	TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	743,595.76	0.00	743,595.76	01/05/2018	31/12/2018	8			
28	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL CARRIZAL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR SUCHIL-RIO TALEA - EL CARRIZAR-RIO NUBE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+970 SUBTRAMO SAN JOSE-EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 3+970.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0320/2018	27/04/2018	10837	568,016.88	568,016.86	CAO-FISE-030-W-018	07/06/2018	JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	567,320.27		567,320.27	01/05/2018	31/12/2018	8			
29	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PALO DE LIMA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR SUCHIL-RIO TALEA-EL CARRIZAL-RIO NUDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+050 SUBTRAMO EL CARRIZAL-PALO DE LIMA DEL KM 0+000 AL KM 3+050	SF/SPIP/DPIP/FISE/0321/2018	27/04/2018	10838	433,085.10	433,085.10	CAO-FISE-031-W-018	07/06/2018	JEVIRAM DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	432,303.68	0.00	432,303.68	01/05/2018	31/12/2018	8			
30	SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC A SAN MATEO RIO HONDO DEL KM 0+000 AL KM 9+200.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0322/2018	27/04/2018	10839	1,095,752.07	1,095,752.07	CAO-FISE-025-W-018	07/06/2018	SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	1,072,320.32	0.00	1,072,320.32	01/05/2018	31/12/2018	8			
31	SAN MATEO RIO HONDO	SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DE SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC-SAN JOSE DEL PACIFICO DEL KM 0+000 AL KM 11+700.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0323/2018	27/04/2018	10840	1,404,247.93	1,404,247.93	CAO-FISE-026-W-018	07/06/2018	SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	1,392,046.60	0.00	1,392,046.60	01/05/2018	31/12/2018	8			
32	SANTA CRUZ XITLA	SAN BERNARDO MIAHUATLAN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DE SANTA CRUZ XITLA-SAN BERNARDO MIAHUATLAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0324/2018	27/04/2018	10841	799,484.82	799,484.82	CAO-FISE-032-W-018	07/06/2018	PROYECTOS ARQUITECTONICOS EVHANDER, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	799,415.07	0.00	799,415.07	01/05/2018	31/12/2018	8			



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T					A	B	A+B	d	e	f				
33	SAN JUAN COTZOCON	BENITO JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EIDO BENITO JUAREZ-A LMITES DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0325/2018	27/04/2018	10842	1,500,000.00	1,500,000.00	CAO-FISE-056-W-018	26/06/2018	CONSTRUCCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V.	27/06/2018	25/08/2018	60	1,498,514.56	0.00	1,498,514.56	01/05/2018	31/12/2018	8
34	SAN JUAN COTZOCON	EL TESORO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EJIDO BENITO JUAREZ (LOS ANGELES) EL TESORO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0326/2018	27/04/2018	10843	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FISE-057-W-018	26/06/2018	CONSTRUCCIONES INDA JANI, S.A. DE C.V.	27/06/2018	25/08/2018	60	999,009.71	0.00	999,009.71	01/05/2018	31/12/2018	8
35	SAN CRISTOBAL AMATLAN	SAN AGUSTIN MIXTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0327/2018	27/04/2018	10845	559,496.40	559,496.40	CAO-FISE-033-W-018	07/06/2018	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	559,006.96	0.00	559,006.96	01/05/2018	31/12/2018	8
36	SAN FRANCISCO LOGUECHE	BRAMADERO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL COSTOICHE BRAMADERO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0328/2018	27/04/2018	10846	559,081.98	559,081.98	CAO-FISE-034-W-018	07/06/2018	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	558,597.28	0.00	558,597.28	01/05/2018	31/12/2018	8
37	SAN FRANCISCO LOGUECHE	EL COSTOICHE	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE EL COSTOICHE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0329/2018	27/04/2018	10847	479,882.89	479,882.89	CAO-FISE-035-W-018	07/06/2018	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	479,183.89	0.00	479,183.89	01/05/2018	31/12/2018	8
38	SAN PEDRO IXTLAHUACA	RANCHO DE LOS AUDELO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LOS AUDELO-SAN PEDRO IXTLAHUACA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0330/2018	27/04/2018	10848	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-036-W-018	07/06/2018	INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	479,325.24	0.00	479,325.24	01/05/2018	31/12/2018	8
39	TRINIDAD ZAACHILA	SAN MIGUEL TLANICHICO	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLANICHICO TRINIDAD ZAACHILA DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0331/2018	27/04/2018	10849	520,000.00	520,000.00	CAO-FISE-037-W-018	07/06/2018	INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	518,552.55	0.00	518,552.55	01/05/2018	31/12/2018	8
40	HUAUTEPEC	LLANO AGUACATAL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (HUAUTLA DE JIMENEZ JALAPA DE DIAZ) A SANTA CATARINA BUENAVISTA-LLANO AGUACATAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0332/2018	27/04/2018	10850	679,998.73	679,998.73	CAO-FISE-038-W-018	07/06/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	08/06/2018	06/08/2018	60	679,599.32	0.00	679,599.32	01/05/2018	31/12/2018	8

Cr

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a									d	e	f				
41	SAN FRANCISCO CAHUACUA	BUENA VISTA (SAN ISIDRO EL POTRERO)	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 11+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0334/2018	27/04/2018	10844	879,593.44	879,593.44	CAO-FISE-039-W-018	07/06/2018	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	08/06/2018	05/09/2018	90	879,142.75	0.00	879,142.75	01/05/2018	31/12/2018	8
42	SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500,	SF/SPIP/DPIP/FISE/1102/2018	21/06/2018	12109	2,546,000.00	2,546,000.00	CAO-PROII-048-W-0-18	21/06/2018	SUPERVISIÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V.	23/06/2018	20/10/2018	120	2,377,904.45	0.00	2,377,904.45	01/05/2018	31/12/2018	8
			SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE-AM/1541/2018			454,000.00	156,714.82							424,245.50	0.00	424,245.50			
43	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ TIHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-1/2018	15/05/2018	11065	920,000.00	920,000.00	CAO-FISE-040-W-018	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	914,027.22	0.00	914,027.22	01/05/2018	31/12/2018	8
44	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ TIHUIXTE, DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-2/2018	15/05/2018	11066	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-041-W-018	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	479,409.09	0.00	479,409.09	01/05/2018	31/12/2018	8
45	SANTIAGO TETEPEC	OCOTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-3/2018	15/05/2018	11067	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-042-W-018	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	479,408.51	0.00	479,408.51	01/05/2018	31/12/2018	8
46	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-4/2018	15/05/2018	11068	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-043-W-018	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	479,144.03	0.00	479,144.03	01/05/2018	31/12/2018	8
47	SANTIAGO TETEPEC	SAN ISIDRO DEL PARRAL	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-LA SOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-5/2018	15/05/2018	11069	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-044-W-018	13/06/2018	INBISA ARQUITECTURA BASICA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	639,686.43	0.00	639,686.43	01/05/2018	31/12/2018	8
48	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	LAZARO CARDENAS	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS-LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0483/2018	15/05/2018	11070	1,450,000.00	1,450,000.00	CAO-FISE-045-W-018	13/06/2018	GRUPO MACES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	14/06/2018	11/09/2018	90	1,449,146.41	0.00	1,449,146.41	01/05/2018	31/12/2018	8

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
49	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT=55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0715/2018	24/05/2018	11153	1,740,000.00	1,740,000.00	CAO-PROH-0011-W-0-18	25/05/2018	GRUPO KOIS S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	1,581,904.63	0.00	1,581,904.63	01/05/2018	30/11/2018	7
50	SANTIAGO NUNDICHE	IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE-IGNACIO ALLENDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+480.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0543/2018	17/05/2018	11207	1,454,360.76	1,454,360.76	CAO-FISE-046-W-0-18	19/06/2018	ALFONSO OSORIO SANTIAGO	20/06/2018	18/08/2018	60	1,446,680.34	0.00	1,446,680.34	01/05/2018	31/12/2018	8
51	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 1+060	SF/SPIP/DPIP/FISE/1107/2018	21/06/2018	12113	2,982,236.24	2,982,236.24	CAO-FISE-AM-061-W-0-18	01/08/2018	EDGAR ROJAS SOLANO	02/08/2018	30/10/2018	90	2,980,448.88	0.00	2,980,448.88	01/07/2018	31/12/2018	6
							1,278,101.24	1,028,063.17							1,277,335.23	0.00	1,277,335.23			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
Director de Obras

Ing. José Castiño Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)		OCTUBRE
		Fecha de Elaboración:
		05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/FISE/0018/2018	10212	N/A	N/A	KILOMETROS	1.00	1.00	100%	7,960,309.85	100%	OAX18180201108175	TERMINO								
2	SF/SPIP/DPIP/FISE/0095/2018	10393	N/A	N/A	KILOMETROS	0.86	0.86	100%	3,867,552.75	77%	OAX17170200904395	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/FISE/0716/2018	11154	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX17180101080782	CANCELADO								
4	SF/SPIP/DPIP/FISE/0713/2018	11151	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX00160200688142	CANCELADO								
5	SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2018	10800	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	938,962.20	100%	OAX18180201107030	PROCESO			1,521.27			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
6	SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2018	10801	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	OAX00180201108736	CANCELADO								
7	SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2018	10802	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	1,002,597.05	100%	OAX18180201108737	TERMINO			746.09			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
8	SF/SPIP/DPIP/FISE/0283/2018	10803	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	887,166.45	100%	OAX18180201108984	TERMINO			452.57			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
9	SF/SPIP/DPIP/FISE/0335/2018	10851	N/A	N/A	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	239,240.87	100%	OAX18180201107590	TERMINO			759.13			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
10	SF/SPIP/DPIP/FISE/0336/2018	10852	N/A	N/A	KILOMETROS	3.50	3.50	100%	278,677.18	100%	OAX18180201106942	TERMINO			1,322.83			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:					Institución Bancaria	Fecha de Reíntegro	Comprobante de Reíntegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado					
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
11	SF/SPIP/DPIP/FISE/0337/2018	10853	N/A	N/A	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	239,297.10	100%	OAX18180201107796	TERMINO			702.90			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
12	SF/SPIP/DPIP/FISE/0338/2018	10854	N/A	N/A	KILOMETROS	8.50	8.50	100%	752,118.13	100%	OAX18180201108730	TERMINO			2,575.39			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
13	SF/SPIP/DPIP/FISE/0339/2018	10855	N/A	N/A	KILOMETROS	14.00	14.00	100%	836,918.48	100%	OAX18180201108428	TERMINO			486.60			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
14	SF/SPIP/DPIP/FISE/0340/2018	10856	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	559,958.52	100%	OAX18180201108425	TERMINO			38.92			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
15	SF/SPIP/DPIP/FISE/0341/2018	10857	N/A	N/A	KILOMETROS	9.50	9.50	100%	759,880.50	100%	OAX18180201108670	TERMINO			112.85			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
16	SF/SPIP/DPIP/FISE/0342/2018	10858	N/A	N/A	KILOMETROS	7.50	7.50	100%	391,460.83	65%	OAX18180201108671	PROCESO			72.86			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
17	SF/SPIP/DPIP/FISE/0343/2018	10859	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	6.00	60%	362,435.59	45%	OAX18180201107298	PROCESO			20.05			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
18	SF/SPIP/DPIP/FISE/0306/2018	10827	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	4.20	60%	215,711.26	39%	OAX18180201108255	PROCESO			0.02			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
19	SF/SPIP/DPIP/FISE/0308/2018	10828	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	6.65	95%	358,450.52	64%	OAX18180201107748	PROCESO			49.69			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
20	SF/SPIP/DPIP/FISE/0310/2018	10829	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	0.70	10%	50,704.05	9%	OAX00180201107749	PROCESO			89.65			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)													OCTUBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:					Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado					
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
21	SF/SPIP/DPIP/FISE/0313/2018	10830	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	9.50	95%	292,074.26	37%	OAX18180201107746	PROCESO	137,965.70	120,863.00	208.90	17,102.70	CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
22	SF/SPIP/DPIP/FISE/0314/2018	10831	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	6.00	60%	266,172.77	33%	OAX18180201107751	PROCESO			191.32		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
23	SF/SPIP/DPIP/FISE/0315/2018	10832	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	1,499,697.96	100%	OAX18180201108459	TERMINO			296.30		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
24	SF/SPIP/DPIP/FISE/0316/2018	10833	N/A	N/A	KILOMETROS	12.00	12.00	100%	999,548.53	100%	OAX18180201106890	TERMINO			398.94		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
25	SF/SPIP/DPIP/FISE/0317/2018	10834	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	718,709.23	100%	OAX18180201107289	TERMINO			221.77		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
26	SF/SPIP/DPIP/FISE/0318/2018	10835	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	477,236.17	100%	OAX18180201107104	TERMINO			141.52		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
27	SF/SPIP/DPIP/FISE/0319/2018	10836	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	743,443.51	100%	OAX18180201107992	TERMINO			1,320.50		89,996.88	CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
28	SF/SPIP/DPIP/FISE/0320/2018	10837	N/A	N/A	KILOMETROS	3.97	3.97	100%	567,320.26	100%	OAX18180201108683	TERMINO			696.61		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
29	SF/SPIP/DPIP/FISE/0321/2018	10838	N/A	N/A	KILOMETROS	3.05	3.05	100%	432,303.68	100%	OAX18180201108681	TERMINO			781.42		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
30	SF/SPIP/DPIP/FISE/0322/2018	10839	N/A	N/A	KILOMETROS	9.20	9.20	100%	1,072,320.31	100%	OAX18180201107537	TERMINO			23,431.75		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
31	SF/SPIP/DPIP/FISE/0323/2018	10840	N/A	N/A	KILOMETROS	11.70	11.70	100%	1,392,046.60	100%	OAX18180201107538	TERMINO			12,201.33			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
32	SF/SPIP/DPIP/FISE/0324/2018	10841	N/A	N/A	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	799,415.07	100%	OAX18180201107810	TERMINO			69.75			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
33	SF/SPIP/DPIP/FISE/0325/2018	10842	N/A	N/A	KILOMETROS	9.00	3.60	40%	179,570.96	12%	OAX18180201108550	PROCESO			1,485.44			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
34	SF/SPIP/DPIP/FISE/0326/2018	10843	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	3.00	50%	233,421.00	23%	OAX18180201108562	PROCESO			990.26			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
35	SF/SPIP/DPIP/FISE/0327/2018	10845	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	361,730.63	85%	OAX18180201108593	PROCESO			489.44			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
36	SF/SPIP/DPIP/FISE/0328/2018	10846	N/A	N/A	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	361,730.66	65%	OAX18180201107346	PROCESO			484.70			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
37	SF/SPIP/DPIP/FISE/0329/2018	10847	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	310,468.96	65%	OAX18180201107347	PROCESO			699.00			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
38	SF/SPIP/DPIP/FISE/0330/2018	10848	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	2.70	45%	240,000.00	50%	OAX18180201108007	PROCESO			674.76			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
39	SF/SPIP/DPIP/FISE/0331/2018	10849	N/A	N/A	KILOMETROS	6.50	2.60	40%	260,000.00	50%	OAX18180201113125	PROCESO			1,447.45			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
40	SF/SPIP/DPIP/FISE/0332/2018	10850	N/A	N/A	KILOMETROS	8.50	8.50	100%	611,542.10	90%	OAX18180201108227	PROCESO			399.41			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
41	SF/SPIP/DPIP/FISE/0334/2018	10844	N/A	N/A	KILOMETROS	11.00	11.00	100%	570,869.20	65%	OAX18180201108194	PROCESO			450.69		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
42	SF/SPIP/DPIP/FISE/1102/2018	12109	N/A	N/A	KILOMETROS	0.30	0.18	60%	237,790.39	9%	OAX18180201136914	PROCESO	19.94	16.56	3.38					
	42,424.54								9%											
43	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-1/2018	11065	N/A	N/A	KILOMETROS	11.50	11.50	100%	914,027.22	100%	OAX18180201108763	TERMINO			5,972.78		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
44	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-2/2018	11066	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,405.45	100%	OAX18180201108764	TERMINO			590.91		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
45	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-3/2018	11067	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,405.45	100%	OAX18180201108756	TERMINO			591.49		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
46	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-4/2018	11068	N/A	N/A	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	479,140.42	100%	OAX18180201108761	TERMINO			855.97		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
47	SF/SPIP/DPIP/FISE/0482-5/2018	11069	N/A	N/A	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	639,659.76	100%	OAX18180201108760	TERMINO			313.57		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
48	SF/SPIP/DPIP/FISE/0483/2018	11070	N/A	N/A	KILOMETROS	5.00	4.95	99%	1,100,214.69	76%	OAX18180201107141	PROCESO			853.59		CITIBANAMEX	26/07/2018	260718	
49	SF/SPIP/DPIP/FISE/0715/2018	11153	N/A	N/A	KILOMETROS	0.24	0.18	76%	479,539.05	28%	OAX00180201136969	PROCESO								

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: OCTUBRE
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
50	SF/SPIP/DPIP/FISE/0543/2018	11207	N/A	N/A	KILOMETROS	0.48	0.48	100%	1,446,680.34	100%	OAX18180201108695	TERMINO			7,680.42			CITIBANAMEX	26/07/2018	260718
51	SF/SPIP/DPIP/FISE/1107/2018	12113	N/A	N/A	KILOMETROS	1.06	0.60	57%	2,413,377.53	81%	OAX180301288911	PROCESO								
								1,034,304.66	81%											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).  
 NOTA: LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS SON GENERADOS POR CUENTA BANCARIA "CAO FISE 2018" O "CAO APORTACION MUNICIPAL FISE 2018" Y NO POR OBRA.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Eorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Rios Jimenez

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Llc. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. Jose Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TUXTEPEC-PRESA CERRO DE ORO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 4+100 AL KM 8+500.	SF/SPIP/DPIP/PDR/1349/2018	10/07/2018	12422	16,600,530.00	16,417,924.17	CAO-PDR-062-W-018	17/08/2018	CONSTRUCTORAS ASOCIADAS DEL PAPALOAPAN, S.A. DE C.V.	20/08/2018	17/12/2018	120	14,783,710.54	460,875.83	15,244,586.37	01/07/2018	31/12/2018	6
2	SAN JUAN LACHAO	SANTA ROSA DE LIMA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA- PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO, TRAMO KM 78+800 AL 244+000, SUBTRAMO DEL KM 175+000 AL KM 183+750 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/PDR/2212/2018	24/09/2018	14201	32,000,000.00	0.00	CAO-PDR-113-W-018	31/10/2018	IMSE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	01/11/2018	20/12/2018	50	31,071,035.08	888,407.00	31,959,442.08	01/10/2018	31/12/2018	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimena

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.R. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total								
1	SF/SPIP/DPIP/P DR/1349/2018	12422	N/A	N/A	KILOMETROS	4.40	1.98	45%	3,705,592.19	22%	OAX180301297602	PROCESO													
2	SF/SPIP/DPIP/P DR/2212/2018	14201	0.875	3,164,800.00	KILOMETROS	8.75	0.00	0%	0.00	0%	OAX180301378960	PROCESO													

NOTA: LOS RENDIEMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO PDR 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública



Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras



Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo



Arq. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Mes que Reporta:


OCTUBRE

Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
												Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
												A	B	A+B				d	e	f	
1	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDADE SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII /0529-7/2018	16/05/2018	11154	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10
2	CONSTANCIA DEL ROSARIO	SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU)	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LLANO NOPAL-SAN JOSE YOSOCAÑU (O YOSOCAÑU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+600 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 13+180 AL KM 13+980.	SF/SPIP/DPIP/PROII /0529-4/2018	16/05/2018	11151	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10
3	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO-SAN MARTIN ZOYOLAPAM-SANTIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 8+600 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII /0529-1/2018	16/05/2018	11148	3,681,783.49	2,106,093.70	CAO-PROII-010-W-0-18	25/05/2018	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	3,681,783.49	0.00	3,681,783.49	12/03/2018	31/12/2018	10	
4	SANTO DOMINGO XAGACIA	SANTO DOMINGO XAGACIA	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 33+000 (LLANO GRANDE-SAN MIGUEL CAJONOS), SANTO DOMINGO XAGACIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+500, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+500 AL KM 7+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII /1103/2018	21/06/2018	12109	2,802,149.96	840,644.99	CAO-PROII-048-W-0-18	21/06/2018	SUPERVISIÓN Y LABORATORIO D OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V.	23/06/2018	20/10/2018	120	2,802,149.96	0.00	2,802,149.96	12/03/2018	31/12/2018	10	









Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T					A	B	A+B	d	e	f				
5	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 48+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 25+300 AL KM 26+500.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-5/2018	16/05/2018	11152	3,354,296.95	1,358,490.27	CAO-PROII-007-W-0-18	25/05/2018	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	3,354,296.95	0.00	3,354,296.95	12/03/2018	31/12/2018	10
6	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA VENTA-SAN JOSE CIENEGUILLA-SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC-SAN JUAN OZOLOTEPEC-SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 96+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 51+640 AT=55+044.96 AD AL KM 52+440.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-6/2018	16/05/2018	11153	3,691,110.80	1,495,015.78	CAO-PROII-008-W-0-18	25/05/2018	GRUPO KOIS S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	3,691,110.80	0.00	3,691,110.80	12/03/2018	31/12/2018	10
7	SAN LUCAS CAMOTLAN	SAN LUCAS CAMOTLAN	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (AYUTLA-SANTA MARIA ALOTEPEC) SAN JUAN JUQUILA MIXES-SAN LUCAS CAMOTLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 9+600 AL KM 10+550.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-3/2018	16/05/2018	11150	3,412,759.28	1,127,613.41	CAO-PROII-009-W-0-18	25/05/2018	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	3,412,759.28	0.00	3,412,759.28	12/03/2018	31/12/2018	10
8	SAN MIGUEL ALOAPAM	SAN MIGUEL ALOAPAM	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN DEL ESTADO-SAN MIGUEL ALOAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 33+287, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 9+300 AL KM 10+720.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0529-2/2018	16/05/2018	11149	2,863,242.19	1,338,978.21	CAO-PROII-011-W-0-18	25/05/2018	INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	2,863,242.19	0.00	2,863,242.19	12/03/2018	31/12/2018	10






Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: OCTUBRE
Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado		Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
								T				Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
							a													d	e	f	
9	SAN JUAN PETLAPA	SAN FELIPE EL MIRADOR	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA) SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM D+000 AL KM 10+972.09+21+000 AL KM 31+972.09+0+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 9+000 AL KM 8+300.	SF/SPIP/DPIP/PROII/0523/2018	16/05/2018	11146	3,264,777.61	1,634,881.24	CAO-PROII-006-W-0-18	25/05/2018	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	26/05/2018	22/09/2018	120	3,264,777.61	0.00	3,264,777.61	12/03/2018	31/12/2018	10			
10	VILLA DIAZ ORDAZ	SANTA CATARINA ALBARRADAS	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SAN MIGUEL DEL VALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 23+240 AL KM 24+000	SF/SPIP/DPIP/PROII/0525/2018	16/05/2018	11147	0.00	0.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12/03/2018	31/12/2018	10			
11	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 125+000 (OAXACA-TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEIDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 11+500 AL KM 12+380.	SF/SPIP/DPIP/PROII/2277/2018	05/10/2018	14282	4,488,245.97		CAO-PROII-114-W-0-18	31/10/2018	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V.	01/11/2018	25/12/2018	55	4,486,676.93	0.00	4,486,676.93	12/03/2018	31/12/2018	10			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limata

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandla Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.R. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total								
1	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-7/2018	11154	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA													
2	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-4/2018	11151	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA													
3	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-1/2018	11148	N/A	N/A	KILOMETROS	0.63	0.63	100%	1,430,798.07	39%	OAX18180201136875	PROCESO													
4	SF/SPIP/DPIP/PRO II/1103/2018	12109	N/A	N/A	KILOMETROS	0.70	0.42	60%	0.00	0%	OAX18180201136914	PROCESO													
5	SF/SPIP/DPIP/PRO II/0529-5/2018	11152	N/A	N/A	KILOMETROS	0.84	0.8064	96%	503,144.55	15%	OAX18180201136943	PROCESO													



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROII)	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
			Avance Físico De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
													Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total					
11	SF/SPIP/OPIP/PRO II/2277/2018	14282	N/A	N/A	KILOMETROS	0.62	0	0%	0.00	0%	OAX001802011083 26	PROCESO										

NOTA: LOS RENDIMIENTOS GENERADOS Y EJERCIDOS SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO PROII 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												a	T	A				B	A+B	d
1	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SANTA CATARINA DEL KM 0+000 AL KM 12+400.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-10/2018	13/08/2018	13335	1,190,070.00	1,190,070.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,190,070.00	01/08/2018	31/12/2018	5
2	SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE SAN ESTEBAN ATATLHUCA DEL KM 0+000 AL KM 8+600.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-6/2018	13/08/2018	13331	817,605.00	817,605.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	817,605.00	01/08/2018	31/12/2018	5
3	SANTA MARIA JACATEPEC	SANTA MARIA JACATEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA JACATEPEC CERRO CABALLO DEL KM 0+000 AL KM 6+600.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-11/2018	13/08/2018	13336	643,550.00	643,550.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	643,550.00	01/08/2018	31/12/2018	5
4	AYOTZINTEPEC	AYOTZINTEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO AYOTZINTEPEC-SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM 0+000 AL KM 14+400.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-7/2018	13/08/2018	13332	1,366,030.00	1,366,030.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,366,030.00	01/08/2018	31/12/2018	5
5	LOMA BONITA	LOMA BONITA	CONSERVACION DEL CAMINO LOMA BONITA-ARROYO METATE DEL KM 0+000 AL KM 14+000.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-8/2018	13/08/2018	13333	1,328,700.00	1,328,700.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,328,700.00	01/08/2018	31/12/2018	5
6	SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN LALANA ASUNCION LACOVA DEL KM 0+000 AL KM 11+900.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-13/2018	13/08/2018	13338	1,126,282.00	1,126,282.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,126,282.00	01/08/2018	31/12/2018	5
7	SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO JOCOTEPEC ARROYO BOBO DEL KM 0+000 AL KM 10+200.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-15/2018	13/08/2018	13340	976,479.00	976,479.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	976,479.00	01/08/2018	31/12/2018	5

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa				
							T	Inicio				Conclusión	No. de Dias	A				B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
							a													d	e	f
8	SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN PETLAPA-SAN JUAN YALAHUI DEL KM 0+000 AL KM 34+900	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-14/2018	13/08/2018	13339	2,309,820.00	2,309,820.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2,309,820.00	01/08/2018	31/12/2018	5		
9	SAN PEDRO SOCHIAPAM	SAN PEDRO SOCHIAPAM	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO SOCHIAPAM-SANTA MARIA PAPALO DEL KM 0+000 AL KM 47+600.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-1/2018	13/08/2018	13326	2,477,640.00	2,477,640.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2,477,640.00	01/08/2018	31/12/2018	5		
10	LA COMPAÑIA	LA COMPAÑIA	CONSERVACION DEL CAMINO LA COMPAÑIA-SAN ANDRES ZABACHE DEL KM 0+000 AL KM 9+300.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-17/2018	13/08/2018	13343	767,453.00	767,453.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	767,453.00	01/08/2018	31/12/2018	5		
11	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	CONSERVACION DEL CAMINO ASUNCION NOCHIXTLAN-SAN PEDRO CANTAROS DEL KM 0+000 AL KM 6+600.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-4/2018	13/08/2018	13329	427,935.00	427,935.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	427,935.00	01/08/2018	31/12/2018	5		
12	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN FELIPE USILA-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+700.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-9/2018	13/08/2018	13334	987,468.00	987,468.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	987,468.00	01/08/2018	31/12/2018	5		
13	CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	CONSERVACION DEL CAMINO CD. IXTEPEC LA HUANA MELPERIA DEL KM 0+000 AL KM 1+900.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-2/2018	13/08/2018	13327	141,994.00	141,994.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	141,994.00	01/08/2018	31/12/2018	5		
14	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA-SAN PEDRO YUCUNAMA DEL KM 0+000 AL KM 8+300.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-3/2018	13/08/2018	13328	497,180.00	497,180.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET), NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	497,180.00	01/08/2018	31/12/2018	5		

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)													OCTUBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
							T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
15	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	CONSERVACION DEL CAMINO LIBRAMIENTO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO DEL KM 0+000 AL KM 3+950	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-16/2018	13/08/2018	13341	428,995.00	428,995.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	428,995.00	01/08/2018	31/12/2018	5
16	SAN MATEO YUCUTINDOO	SAN MATEO YUCUTINDOO	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MATEO YUCUTINDOO SAN SEBASTIAN YUTANINO DEL KM 0+000 AL KM 13+900	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-18/2018	13/08/2018	13342	1,153,093.00	1,153,093.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,153,093.00	01/08/2018	31/12/2018	5
17	ASUNCION NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ASUNCION NOCHIXTLAN-SANTA CATARINA ADEQUES DEL KM 0+000 AL KM 13+000.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-5/2018	13/08/2018	13330	879,468.00	879,468.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	879,468.00	01/08/2018	31/12/2018	5
18	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL-SAN JUAN PALANTLA DEL KM 0+000 AL KM 14+300.	SF/SPIP/DPIP/SEDE SOL/1683-12/2018	13/08/2018	13337	1,358,575.00	1,358,575.00	OBRA INSERTA DENTRO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET). NO REQUIERE DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1,358,575.00	01/08/2018	31/12/2018	5

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Area Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas


Director de Area Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)	05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-10/2018	13335	N/A	N/A	KILOMETROS	12.40	11.16	90%	62,550.00	5%	OAX180301297608	PROCESO								
2	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-6/2018	13331	N/A	N/A	KILOMETROS	8.60	7.74	90%	34,605.00	4%	OAX180301378989	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-11/2018	13336	N/A	N/A	KILOMETROS	6.60	5.94	90%	38,030.00	6%	OAX180301385909	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-7/2018	13332	N/A	N/A	KILOMETROS	14.40	12.96	90%	54,070.00	4%	OAX180301297583	PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-8/2018	13333	N/A	N/A	KILOMETROS	14.00	12.6	90%	55,020.00	4%	OAX180301297597	PROCESO								
6	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-13/2018	13338	N/A	N/A	KILOMETROS	11.90	10.71	90%	49,570.00	4%	OAX180301378968	PROCESO								
7	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-15/2018	13340	N/A	N/A	KILOMETROS	10.20	9.18	90%	47,319.00	5%	OAX180301385919	PROCESO								



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)

Mes que Reporta:  
 OCTUBRE  
 Fecha de Elaboración:  
 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:															
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)								
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total											
8	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-14/2018	13339	N/A	N/A	KILOMETROS	34.90	31.41	90%	96,540.00	4%	OAX180301378977	PROCESO																
9	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-1/2018	13326	N/A	N/A	KILOMETROS	47.60	42.84	90%	96,450.00	4%	OAX180301385791	PROCESO																
10	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-17/2018	13343	N/A	N/A	KILOMETROS	9.30	8.37	90%	32,390.00	4%	OAX180301297595	PROCESO																
11	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-4/2018	13329	N/A	N/A	KILOMETROS	6.60	5.94	90%	20,775.00	5%	OAX180301297579	PROCESO																
12	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-9/2018	13334	N/A	N/A	KILOMETROS	15.70	14.13	90%	45,345.00	5%	OAX180301297599	PROCESO																
13	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-2/2018	13327	N/A	N/A	KILOMETROS	1.90	1.71	90%	7,405.00	5%	OAX180301297588	PROCESO																
14	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-3/2018	13328	N/A	N/A	KILOMETROS	8.30	7.47	90%	27,380.00	6%	OAX180301385898	PROCESO																

*P*

*[Handwritten signatures]*

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  Fuente de Financiamiento: DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. (SEDESOL)	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total							
15	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-16/2018	13341	N/A	N/A	KILOMETROS	3.95	3.555	90%	21,835.00	5%	OAX180301386564	PROCESO												
16	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-18/2018	13342	N/A	N/A	KILOMETROS	13.90	12.51	90%	55,675.00	5%	OAX180301378979	PROCESO												
17	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-5/2018	13330	N/A	N/A	KILOMETROS	11.00	9.90	90%	40,875.00	5%	OAX180301297581	PROCESO												
18	SF/SPIP/DPIP/S EDESOL/1683-12/2018	13337	N/A	N/A	KILOMETROS	14.30	12.87	90%	64,450.00	5%	OAX180301378951	PROCESO												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. ( DDCP1100)																OCTUBRE		
																Fecha de Elaboración:		
																05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1065/2018	18/06/2018	12031	1,901,105.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2018	31/12/2018	7
2	SAN PEDRO TOPILTEPEC	SANTA MARIA TILTEPEC	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTIAGO TILLO-SANTA MARIA TILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1066/2018	18/06/2018	12030	1,630,000.00	816,973.13	CAO-DDCP1100-059-W-0-18	20/07/2018	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V.	21/07/2018	03/09/2018	45	1,629,360.36	0.00	1,629,360.36	01/06/2018	31/12/2018	7
3	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA TAVICHE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TANETZE DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YAVICHE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+600	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-1/2018	03/08/2018	12961	608,000.00	0.00	CAO-DDCP1100-063-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/11/2018	60	607,786.96	0.00	607,786.96	01/08/2018	31/12/2018	5
4	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO-SAN FELIPE EL PORVENIR A LIMITES DEL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 RAMAL PARAJE LLANO LUMBRE TRAMO DEL KKM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-2/2018	03/08/2018	12962	800,000.00	0.00	CAO-DDCP1100-064-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/11/2018	60	799,493.78	0.00	799,493.78	01/08/2018	31/12/2018	5
5	SANATIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUIO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CARRETERA IXTLAN-ZOOGOCHO) A SANTA CATARINA YAHUIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1597-3/2018	03/08/2018	12963	1,280,000.00	0.00	CAO-DDCP1100-065-W-0-18	06/09/2018	CONSTRUCTORA NUMET, S.A. DE C.V.	07/09/2018	05/12/2018	90	1,279,856.92	0.00	1,279,856.92	01/08/2018	31/12/2018	5
6	SANTA MARIA YUCUHITI	ZARAGOZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO A PUEBLO VIEJO) GUADALUPE BUENA VISTA-REYES LLANO GRANDE-MIRAMAR-ZARAGOZA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1511/2018	25/07/2018	12648	828,567.05	823,567.08	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	828,567.05	01/08/2018	31/12/2018	5
7	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	ELABORACION DE MECANICA DE SUELOS E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL) CARRETERA A MONTE ALBAN TRAMO MONUMENTO A LA MADRE DEL KM 0+000 AL KM 0+210	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1632/2018	07/08/2018	13109	346,486.95	0.00	CAO-DDCP1100-066-W-0-18	07/08/2018	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	08/09/2018	23/10/2018	46	344,409.20	0.00	344,409.20	01/06/2018	31/12/2018	7

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. ( DDCP1100)																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
8	SANTIAGO TILLO	SANTIAGO TILLO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN NOCHIXTLAN) SANTIAGO TILLO A LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+500.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1673/2018	10/08/2018	13182	5,000,000.00	0.00	CAO-DDCP1100-067-W-0-18	12/09/2018	ROSARIO OBRAS Y ESPACIOS DE LA MIXTECA S.A. DE C.V.	13/09/2018	11/12/2018	90	4,901,675.76	0.00	4,901,675.76	01/08/2018	31/12/2018	7
9	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ESPERANZA-AGUA FRIA-PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 13+900 CON RAMAL AL ENTRONQUE CARR (CD ALEMAN-SAYULA) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1874/2018	10/08/2018	13181	17,492,907.39	17,387,346.73	PASIVO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO, NO REQUIERE DE CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	17,492,907.39	01/08/2018	31/12/2018	7
10	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SAN FRANCISCO TUTLA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN) AL E.C. (CAMINO REAL A SAN FRANCISCO TUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+124 T.P.	SF/SPIP/DPIP/DD CP1100/1857/2018	22/08/2018	13439	1,901,105.00	0.00	CAO-DDCP1100-069-W-0-18	26/09/2018	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LAKE, S.A. DE C.V.	27/09/2018	10/11/2018	45	1,899,124.25	0.00	1,899,124.25	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.  
 Director de Planeación  
  
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones  
  
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Área responsable  
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Pública  
  
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable  
 Director de Obras  
  
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable  
 Director Administrativo  
  
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable  
 Director de Proyectos y Control de Calidad  
  
 Ing. Rafael Ramon Galindo Ramirez



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: Deuda directa Corto Plazo 1100 mdp. ( DDCP1100)													OCTUBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

Nº	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
								%	\$	%										
8	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1673/2018	13182	N/A	N/A	KILOMETROS	4.50	0.86	19%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
9	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1674/2018	13181	N/A	N/A	KILOMETROS	5.08	4.98	98%	17,492,907.38	100%	N/A	PROCESO								
10	SF/SPIP/DPIP/DDC P1100/1857/2018	13439	N/A	N/A	KILOMETROS	1.12	0.56	50%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO DEUDA DIRECTA A CORTO PLAZO 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información  
recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento  
de la Inversión Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía  
Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control  
de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galindo  
Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

Mes que Reporta:

OCTUBRE


Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	SAN JOSE INDEPENDENCIA	EL TEPEYAC	PAVIMENTACION DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE VA DE CABEZA DE TILPAM AL CERRO CLARIN DEL KM 0+000 AL KM 14+986, ETAPA 2 DEL SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+700 AL KM 2+700 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	SF/SPIP/DPIP/FIES/0152/2018	16/04/2018	10625	18,712,032.70	18,712,032.70	CAO-FIES-015-W-018	31/05/2018	GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V., Y SERVICIOS EN TERRACERIAS, ASFALTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	28/11/2018	180	17,382,291.10	317,152.99	17,699,444.09	01/04/2018	31/12/2018	9
2	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL 0+000 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 10+000 AL KM 16+600.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0099/2018	06/04/2018	10457	1,900,000.00	1,900,000.00	CAO-FIES-012-W-018	31/05/2018	DUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02/06/2018	25/08/2018	85	1,618,849.21	0.00	1,618,849.21	01/04/2018	31/08/2018	5
3	HUAUTEPEC	LOS PINOS	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TEOTITLAN DE FLORES MAGON TUXTEPEC) AGUA TINTA-AGUA EVANGELISTA-AGUA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 7+164, ETAPA 1	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-01/2018	09/04/2018	10458	1,100,000.00	1,100,000.00	CAO-FIES-013-W-018	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	997,392.88	0.00	997,392.88	01/04/2018	31/07/2018	4
4	SAN JERONIMO COATLAN	SAN JERONIMO COATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN PABLO COATLAN-SAN JERONIMO COATLAN PIEDRA LARGA- LA PALMA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 103+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 49+000 AL KM 57+234, ETAPA 2	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-02/2018	09/04/2018	10459	1,700,000.00	1,700,000.00	CAO-FIES-013-W-018	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	1,520,277.57	0.00	1,520,277.57	01/04/2018	31/07/2018	4
5	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC AL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA (MITLA-TEHUANTEPEC II ) TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-03/2018	09/04/2018	10460	800,000.00	800,000.00	CAO-FIES-013-W-018	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	733,315.82	0.00	733,315.82	01/04/2018	31/07/2018	4

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2018		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T							A	B	A+B	d	e	f		
6	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	SAN PEDRO MIXTEPEC DIST. 26	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC) SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC-SAN PEDRO MIXTEPEC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 54+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 44+900 AL KM 47+000 Y SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 50+000 AL KM 54+600.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-04/2018	09/04/2018	10461	1,590,000.00	1,590,000.00	CAO-FIES-013-W-018	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	1,353,101.92	0.00	1,353,101.92	01/04/2018	31/07/2018	4
7	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125+000 E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC) LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-UNION JUAREZ-SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 11+500 AL KM 16+500.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-05/2018	09/04/2018	10462	1,200,000.00	1,200,000.00	CAO-FIES-013-W-018	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	1,072,054.77	0.00	1,072,054.77	01/04/2018	31/07/2018	4
8	SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN MARTIN LACHILA -SAN ANDRES ZABACHE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 1+500.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-06/2018	09/04/2018	10463	1,101,316.32	1,101,316.32	CAO-FIES-013-W-018	31/05/2018	NHEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	02/06/2018	26/07/2018	55	819,293.11	0.00	819,293.11	01/04/2018	31/07/2018	4
9	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR DE JUCHITAN DE ZARAGOZA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 14+000 AL KM 18+000.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0117/2018	09/04/2018	10464	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FIES-014-W-018	31/05/2018	MARIBEL RODRÍGUEZ RÍOS	02/06/2018	26/07/2018	55	959,966.60	0.00	959,966.60	01/04/2018	31/07/2018	4
10	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAY A	SAN JERONIMO TLACOCHAHUAY A	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO SUR DE LA CIUDAD DE OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 56+823.	SF/SPIP/DPIP/FIES/0153/2018	16/04/2018	10625	0.00	7,040,350.00	OBRA CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/04/2018	31/10/2018	7



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
												Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
												A	B	A+B				d	e	f
11	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	LLANO DE GUADALUPE	RECONSTRUCCION DE 2.8 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE TRAMO DEL KM 26+000 AL KM 28+800 EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/1587/2018	02/08/2018	12952	10,000,000.00	8,100,000.00	CAO-FIES-068-W-018	27/09/2018	GRUPO FORMADO POR: MARIASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V.	28/09/2018	26/12/2018	90	9,431,959.90	169,492.00	9,601,451.90	01/08/2018	31/12/2018	5
12	SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DEL KM 0+000 AL KM 3+460 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	SF/SPIP/DPIP/FIES/1588/2018	02/08/2018	12953	38,478,027.97	31,167,202.65	CAO-FIES-070-W-0-18	02/10/2018	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SLAKE, S.A. DE C.V.	03/10/2018	31/12/2018	90	37,227,280.14	652,170.00	37,879,450.14	01/08/2018	31/12/2018	5
13	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA ENTRONQUE OAXACA-PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO- JUQUILA (JUQUILA- PANIXTLAHUACA) TRAMO DEL KM 26+376 AL KM 29+000 EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS (BARRIO), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FIES/2083/2018	11/09/2018	13905	11,344,715.32	11,344,715.32	CAO-FIES-110-W-0-18	30/10/2018	INBISA, ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	01/11/2018	30/12/2018	60	10,629,203.27	192,283.00	10,821,486.27	01/09/2018	31/12/2018	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
													De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
1	SF/SPIP/DPIP/FIES/0152/2018	10625	N/A	N/A	KILOMETROS	2.00	0.64	32%	7,005,238.29	37%	OAX17180101080754	PROCESO								
2	SF/SPIP/DPIP/FIES/0099/2018	10457	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100%	1,173,912.09	62%	OAX17180101080755	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-01/2018	10458	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100%	191,689.26	17%	OAX17180101080749	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-02/2018	10459	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100%	716,646.79	42%	OAX17180101080758	PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-03/2018	10460	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100%	253,673.36	32%	OAX17180101080784	PROCESO								
6	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-04/2018	10461	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100%	329,285.72	21%	OAX17180101080780	PROCESO								
7	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-05/2018	10462	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100%	303,241.54	25%	OAX17180101080782	PROCESO	233,832.18	177,743.00						
8	SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-06/2018	10463	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100%	181,229.41	16%	OAX17180101080754	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2018

N°	Oficio de Autorización	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:														
			Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)							
			De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total										
9	SF/SPIP/DPIP/FIES/0117/2018	10464	N/A	N/A	ESTUDIO	1.00	1.00	100%	414,660.71	41%	OAX17180101080746	PROCESO															
10	SF/SPIP/DPIP/FIES/0153/2018	10625	N/A	N/A	KILOMETROS	0.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADO															
11	SF/SPIP/DPIP/FIES/1587/2018	12952	N/A	N/A	KILOMETROS	2.80	0.92	33%	1,563,838.59	16%	OAX180301297592	PROCESO															
12	SF/SPIP/DPIP/FIES/1588/2018	12953	N/A	N/A	KILOMETROS	3.46	0.59	17%	38,478.03	0%	OAX180301379008	PROCESO															
13	SF/SPIP/DPIP/FIES/2083/2018	13905	N/A	N/A	KILOMETROS	2.62	0.00	0%	0.00	0%	OAX180301387059	PROCESO															

NOTA: LOS INTERESES GENERADOS Y EJERCIDOS, SON GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA "CAO FIES 2018" Y NO POR OBRA

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Gastón Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Gallindo Ramírez

MINOS Y AEROPISTAS CAO  
15 NOV 2018  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRECIOS AL  
TIPO: *Cesol* HORA: *13:41 Hs*

**Transferencia a otras cuentas**

Cliente: Razón Social: 141164333 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 145146.

Autorizadores: Usuario 01: DULCE GARCIA MARTINEZ

Cuentas

Cuenta retiro: FAFEF 2018 - 7013/5980118

Cuenta de depósito o beneficiario: BANORTE/IXE - MXN 072180003001988360

Nombre: GOB DEL EDO OAX SEFIN 22013

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 157,833.41
Número de referencia	151118
Concepto del pago	REINTEGRO DE ECONOMIAS DE LAS OBRAS
Clave de rastreo	085901451464331983
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Miemo Día
Fecha valor	15/11/2018

OPERADO  
F.A.F.E.F.

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

808  
00-21

24



## GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

### CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

**FAFEF/2018**

**REINTEGRO DE ECONOMIAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS**

OBRA	No DE OFICIO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	ECONOMIA
REHABILITACION DEL CAMINO RURALPASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO) - SAN ANTONIO CHIMALAPA - BENITO JUAREZ CHIMALAPA (EL TREBOL) DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000 SUBTRAMO DEL KM. 20+000 AL KM. 55+000 (SEGUNDA ETAPA)	FAFEF/1067/2018	7,145,680.52	7,137,558.40	8,122.12
REHABILITACION DEL CAMINO RURALPASCUAL FUENTES FIGUEROA (EL JICARO) - SAN ANTONIO CHIMALAPA - BENITO JUAREZ CHIMALAPA (EL TREBOL) DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000 SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 (PRIMERA ETAPA)	FAFEF/1135/2018	7,579,907.06	7,569,952.08	9,954.98
AMPLIACION DEL CAMINO VALLE NACIONAL-ARROLLO DE BANCO-SAN LUCAS ARROYO PALOMO-SAN JUAN PALANTLA DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM. 5+740 AL KM. 6+740	FAFEF/2127/2018	4,674,098.61	4,662,495.91	11,602.70
AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAYOZALTEPEC-JALA DEL VALLE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 45+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	FAFEF/2126/2018	6,395,441.29	6,267,287.68	128,153.61
<b>TOTAL</b>				<b>157,833.41</b>

26/7/2018

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicntcbbne6/4CFUXDGVMXVKSJG6401HTIC/ND024\_\_

0008



BancaNet  
Empresarial

Jueves 26 de Julio del 2018, 10:53:20 AM Centro de México

<b>Transferencia a otras cuentas</b>	
Cliente	141164333
Razón Social	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización 045735.

<b>Autorizadores</b>	<b>Usuario 01</b>	DULCE GARCIA MARTINEZ
----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Cuentas</b>	<b>Cuenta retiro</b>	CAO FISE 2018 - 7013/5959969
	<b>Cuenta de depósito o beneficiario</b>	BANORTE/XE - MXN 072640005929505655      Nombre: GOB DEL EDO DE OAX SEFIN FISE 18

<b>Datos de la transferencia</b>	<b>Importe MXN</b>	\$ 72,890.83
	<b>Número de referencia</b>	260718
	<b>Concepto del pago</b>	REINTEGRO DE ECONOMIAS OBRA
	<b>Clave de rastreo</b>	085900457354320782
	<b>Tipo de cuenta</b>	CLABE
	<b>Tipo de beneficiario</b>	Persona Moral
	<b>Fecha de aplicación</b>	Mismo Día
	<b>Fecha valor</b>	26/07/2018

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

26 JUL 2018
   
 CESOR
   
 12:35 H.

SALDOS A CANCELAR EJERCICIO 2018

N/P	NOMBRE DE LA OBRA	OFICIO	ECONOMIA
1	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES DINICUITI-SANTA MARIA TUTLA DEL KM. 0+000 KM. 10+000	FISE/0280/18	1,521.27
2	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO YERBABUENA -RIO DE LAS FLORES DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	FISE/0282/18	746.09
3	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA BENITO JUAREZ YUCUNICOCO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	FISE/0283/18	452.57
4	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA CAMPANA - XOCHITONALCO KM. 0+000 AL KM. 7+000	FISE/0306/18	0.02
5	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN COYULA AL LIMITES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO KM. 0+000 AL KM. 7+000	FISE/0308/18	49.69
6	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LAS AGUILAS -SANTA MARIA ALMOLOYAS DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	FISE/0310/18	89.65
7	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO TUTUPETENGO-SAN PEDRO CHICOZAPOTES KM. 0+000 AL KM. 10+000	FISE/0313/18	208.9
8	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL CUICATLAN A SANTIAGO QUIOTEPEC- SAN JUAN COYULA A SANTIAGO QUIOTEPEC- SAN JUAN COYULA SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	FISE/0314/18	191.32
9	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PINOTEPE DE DON LUIS -CHIMINITO- HIERBA SANTA YUCUCHA DEL KM. 0+00 AL KM. 9+000	FISE/0315/18	296.3
10	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (LA LUZ-SANTAANA TUTUTEPEC)-SANTA MARIA ACATAEPEC TUTTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	FISE/0316/18	398.94
11	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOXICHA -SAN JOSE LA UNION DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	FISE/0317/18	221.77
12	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO COZOALTEPEC- LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS -RAMAL A PASO OCOTE del km. 0+000 AL KM. 6+000	FISE/0318/18	141.52
13	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA ESCALERA-SANTA MARIA VELATO DEL KM. 0+00 AL KM. 8+000	FISE/0319/18	1,320.50
14	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR -SUCHIL TALEA -EL CARRIZAL -RIO NUBE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM.3+970 SUBTRAMO SAN JOSE -EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+970	FISE/0320/18	696.61
15	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CIRCUITO EL ARADOR- SUCHIL-RIO TALEA -EL CARRIZAL -RIO NUBE- TRAMO DEL KM. 0+000AL KM. 3+050 SUBTRAMO EL CARRIZAL -PALO DE LIMA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+050	FISE/0321/18	781.42
16	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN IDELFONSO OZOLOTPEC A SAN MATEO RIO HONDO DEL KM. 0+000 AL K M. 9+200	FISE/0322/18	23,431.75
17	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN IDELFONSO OZOLOTPEC SAN JOSE DEL PACIFICO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+700	FISE/0323/18	12,201.33
18	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ XITLA SAN BERNARDO MIAHUATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	FISE/0324/18	69.75
19	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ- A LIMITES DE MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	FISE/0325/18	1,485.44
20	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EJIDO BENITO JUAREZ -LOS ANGELES ) EL TESORO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	FISE/0326/18	990.29
21	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN -SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	FISE/0327/18	489.44
22	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL COSTOCHE -BRAMADEROS DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000	FISE/0328/18	484.7
23	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE EL COSTOCHE DEL KM. 0+00 AL KM. 6+000	FISE/0329/18	699
24	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHO LOS AUDELO- SAN PEDRO IXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	FISE/0330/2018	674.76
25	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL TLANICHICO -TRINIDAD ZAACHILA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	FISE/0331/18	1,447.45
26	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (HUAHUTLA DE JIMENEZ JALAPA DE DIAZ ) A SANTA CATARINA BUENA VISTA -LLANO AGUACATAL , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 8+500	FISE/0332/18	399.41
27	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA -BUENA VISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000	FISE/0334/18	450.69
28	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO JALAPA DEL VALLE A CIENEGUILLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	FISE/0335/18	759.13
29	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE RANCHO LA TASONA A LA AGENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	FISE/0336/18	1,322.82
30	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PARAJE EL ESTABLO A CAMINO SANTA ANA TLAPACOYA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	FISE/0337/18	702.9

31	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES NIÑO -TEPEHUAJE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500	FISE/0338/18	2,575.39
32	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO HITEPEC-LLANO DEL MORAL- RAMAL LOMA DE ZOPILOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	FISE/0339/18	486.6
33	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURAL TRAMO SANTIAGO HUAXOLO TIPAC- SAN ISIDRO BUENA VISTA KM. 0+000 AL KM. 7+00	FISE/0340/18	38.92
34	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO ROAGUIA-XAGAA KM. 0+000 AL KM. 9+500	FISE/0341/18	112.85
35	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURAL TRAMO SAN BARTOLO ALBARRADAS -LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM. 7+500	FISE/0342/18	72.86
36	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PALMA CUATA SAN VICENTE CAMALOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	FISE/0343/18	20.05
37	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL LA SOLEDAD CARRIZO GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	FISE/0482/18	313.57
38	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LAZARO CARDENAS -LA SOLEDAD -TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800 SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 5+000	FISE/0483/18	853.59
39	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TETEPEC SANTA CRUZ TIHIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 Y RAMALA LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM. 4+000	FISE/482/18	5,972.78
40	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU SANTA CRUZ TIHIXTLE DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	FISE/482/18	590.91
41	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	FISE/482/18	591.49
42	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL SAN LUIS CHATAÑU DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	FISE/482/18	855.97
43	CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO NUNDICHE- IGNACIO ALLENDE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+480	FISE/543/18	7,680.42
		<b>TOTAL</b>	<b>72,890.83</b>

**SALDOS A CANCELAR EJERCICIO 2018**

N/P	NOMBRE DE LA OBRA	OFICIO	ECONOMIA
1	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) PUERTO ELIGIO SAN MARTIN ZOYOLAPAM SANTIAGO PROGRESO - SAN PEDRO OZUMACIN DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL K M. 3+700 AL KM. 5+200 TERRACERIAS	FISE/0018/18	39,690.15
2	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN MIXTEPEC -SANTOS REYES TEPEJILLO )-TINUMA DE ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 SUB-TRAMO A MOD. DEL KM. 2+000 AL KM. 2+860	FISE/0095/18	150,657.56
3	AMPLIACION DE CAMINO E.C.(PUTLAPINOTEPANACIONAL) LA GUADALUPE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DELKM. 0+000 AL KM. 1+060	FISE/1107/18	1,787.36
		<b>TOTAL</b>	<b>192,135.07</b>