

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SF/SPIP/DPIP/AUT/1289/2019	02/09/2019	5010011267800119	22412	15,345,724.81	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
2	SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA INES DEL MONTE-SAN MIGUEL PERAS)-SANTA CATARINA MIXTEPEC-SAN BERNARDO MIXTEPEC, TRIAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 AL E.C. (SAN BERNARDO MIXTEPEC-ASUNCION MIXTEPEC) EN TRIAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1398/2019	18/09/2019	5010011311400119	22650	2,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
3	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATÉE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (MITLA-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS)- SAN FRANCISCO YATÉE, TRIAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+033.24 T.P.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100119	22474	599,782.57	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
4	SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN YALAHUI-SAN JUAN TAGUI)SAN JUAN PETLAPA DEL KM 28+700 AL KM 60+620, SUBTRAMO DEL KM 42+620 AL KM 60+620	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100219	22651	599,726.51	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
5	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN ANTONINO MONTE VERDE JUQUILA DE LEON , TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+980, SUBTRAMO MDEL KM 4-500 AL KM 18+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100319	22652	998,954.97	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
6	SAN MIGUEL PIEDRAS	GUADALUPE VICTORIA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL PIEDRAS GUADALUPE VICTORIA DEL KM TRIAMO DEL KM 0+000 AL KM 4-827.88	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100419	22653	596,603.51	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
7	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO-CERRO DE COPALITA) PARAJE LA TRINIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0-820.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600119	22654	147,647.46	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
8	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO-CERRO DE COPALITA)- PARAJE LA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 0-710	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600219	22655	127,995.13	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
9	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLUMA HIDALGO-LA PALMA-PARAJE RANCHO SAN DIEGO DEL KM 0+000 AL KM 4-120, SUBTRAMO DEL KM 1-300 AL KM 4+120 T.P.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600319	22656	507,907.04	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
10	PLUMA HIDALGO	JUQUILITA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (COPALTA-SANTA MARIA HUATULCO)-JUQUILITA DEL KM 0+000 AL KM 5+300.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600419	22657	554,718.41	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
11	PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO-PARAJE RANCHO SAN DIEGO)-SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600519	22658	1,261,731.96	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
12	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA LAZARO CAIDENAS (CAMINO NACIONAL) TRAMO PERIFERICO A MONUMENTO A DON BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+840.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1401/2019	18/09/2019	5010011271800119	22659	5,059,320.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3

NOTA: La fecha llmite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Departamento de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Mondia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Casimiro Castellanos Arzuas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Lic. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1289/2019	5010011267800119	22412	2.10	15,345,724.81	KILOMETROS	2.10	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1398/2019	5010011311400119	22650	15.00	2,000,000.00	KILOMETROS	15.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
3	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100119	22474	16.03	999,782.57	KILOMETROS	16.03	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
4	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100219	22651	18.00	999,726.51	KILOMETROS	18.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
5	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100319	22652	14.00	998,954.97	KILOMETROS	14.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
6	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100419	22653	4.83	996,603.51	KILOMETROS	4.83	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
7	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600119	22654	0.82	147,647.46	KILOMETROS	0.82	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
8	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600219	22655	0.71	127,995.13	KILOMETROS	0.71	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

[Handwritten signatures and marks]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
9	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600319	22656	2.82	507,907.04	KILOMETROS	2.82	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
10	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600419	22657	5.30	954,718.41	KILOMETROS	5.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
11	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600519	22658	7.00	1,261,731.96	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
12	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1401/2019	5010011271800119	22659	3.84	5,059,320.00	KILOMETROS	3.84	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable

Jefe del Departamento de Seguimiento de la Inversión Pública

Ing. Fernando Felipe Arendia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castañeda Arenas

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	MAGDALENA PEÑASCO	BANCO DE TIERRA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RUPAL PARAJE BANCO DE TIERRA MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 2+940 AL KM 3+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0765/2019	04/07/2019	5010011155000119	21610	1,555,428.78	385,451.93	CAO-BANORTE500 061-W-0-19	08/08/2019	ALFONSO OSORIO SANTIAGO	09/08/2019	07/10/2019	60	1,552,425.52	0.00	1,552,425.52	01/07/2019	30/09/2019	3
2	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATINA	AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ SANTA CATARINA ROATINA DEL KM 0+000 AL KM 11+500, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 0+000 AL KM 3+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0988/2019	05/08/2019	5010011122400119	22118	5,000,000.00	0.00	CAO-BANORTE500 076-W-0-19	27/09/2019	RAQUEL CELESTE FRAGOSO DIAZ	28/09/2019	26/12/2019	90	4,988,950.05	0.00	4,988,950.05	01/08/2019	31/11/2019	4
3	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RECONSTRUCCION DE 2.87 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO DEL KM 28+800 AL KM 29+130 Y DEL KM 32+630 Y DEL 35+170.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1287/2019	02/09/2019	5010011267800119	22418	15,000,404.02	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
4	ZIMATLAN DE ALVAREZ	EL ROSARIO	REHABILITACION DE CAMINO RUPAL SAN JUAN-EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011298900119	22408	1,085,384.28	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
5	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	REHABILITACION DE CAMINO RUPAL ZIMATLAN DE ALVAREZ-LA RAYA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011298900219	22409	723,656.70	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
6	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LAS JUNTAS	REHABILITACION DE CAMINO RUPAL SAN PEDRO TOTOMACHAPAM-LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL KM 9+900	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011298900319	22410	1,980,924.33	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
7	ZIMATLAN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	REHABILITACION DE CAMINO RUPAL VALDEFLORES-PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011298900419	22411	986,774.69	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA CATARINA TLAXILA	REHABILITACION DEL CAMINO RUPAL TRAMO ENTORQUE SANTA MARIA TEJOTEPEC-SANTA CATARINA TLAXILA DEL KM 0+000 AL KM 11+650.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	02/09/2019	5010011299000119	22414	859,670.11	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
9	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	REHABILITACION DEL CAMINO RUPAL TRAMO SAN GABRIEL ALMOLOYAS-SANTA MARIA-LOS VENADOS DEL KM 0+000 AL KM 13+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	02/09/2019	5010011299000219	22415	1,140,329.89	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
10	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ZACATON	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN CRISTOBAL-SAN PABLO CUATRO VENADOS DEL KM 0+000 AL KM 8+900	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100119	22311	1,780,169.33	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
11	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ESPONJADO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PABLO CUATRO VENADOS-EL ESPONJADO DEL KM 0+000 AL KM 8+100	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100219	22312	1,627,017.53	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
12	SAN PABLO CUATRO VENADOS	RIO JALAPILLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN CRISTOBAL-SAN PABLO CUATRO VENADOS) RIO JALAPILLA-CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100319	22313	1,060,219.58	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
13	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ZACATON	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS-EL ESPONJADO) EL ZACATON DEL KM 0+000 AL KM 3+800.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100419	22314	760,786.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Ing. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

CPA Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP	Mes que Reporta:
	SEPTIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegró	Comprobante de Reintegró. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SP/PI/DPIP/AUT/0765/2019	5010011155000119	21610	0.16	1,555,428.78	KILOMETROS	0.16	0.08	50%	387,792.06	25%	N/A	PROCESO	321.28	196.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SP/PI/DPIP/AUT/0988/2019	5010011172400119	22118	1.10	5,000,000.00	KILOMETROS	1.10	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
3	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1287/2019	5010011267800119	22418	2.87	15,030,404.02	KILOMETROS	2.87	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
4	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900119	22408	5.50	1,065,384.28	KILOMETROS	5.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
5	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900219	22409	3.60	723,656.70	KILOMETROS	3.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
6	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900319	22410	9.90	1,960,924.33	KILOMETROS	9.90	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
7	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900419	22411	5.00	986,774.69	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
8	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1290/2019	5010011299000119	22414	11.65	859,670.11	KILOMETROS	11.65	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
9	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1290/2019	5010011299000219	22415	13.00	1,140,329.89	KILOMETROS	13.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)	
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
10	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100119	22311	8.90	1,760,169.33	KILOMETROS	8.90	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
11	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100219	22312	8.10	1,627,017.53	KILOMETROS	8.10	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
12	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100319	22313	6.00	1,060,219.58	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
13	SF/SP/PI/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100419	22314	3.80	760,786.00	KILOMETROS	3.80	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento a la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Emilio Castellanos Arenas

DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	HUAUTLA DE JIMENEZ	POZA RICA SAN ANDRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANDRES HIDALGO-AGUA DE MONTE-DESVIACION A POZA RICA DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	AUT/0713/21446/2019	24/06/2019	5010011189900619	21446	222,759.41	167,985.64	CAO-HSBC150-047-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	222,004.15	0.00	222,004.15	01/07/2019	31/12/2019	6
2	MAZATLAN VILLA DE FLORES	PLATANILLO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES-EL PLATANILLO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21447/2019	24/06/2019	5010011189900219	21447	445,518.81	216,969.25	CAO- HSBC350-048-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	444,643.28	0.00	444,643.28	01/07/2019	31/12/2019	6
3	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES SAN ISIDRO ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 3+000 T.P.	AUT/0713/21448/2019	24/06/2019	5010011189900819	21448	296,996.14	172,753.88	CAO- HSBC350-049-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,410.47	0.00	296,410.47	01/07/2019	31/12/2019	6
4	CONCEPCION PAPALO	PEÑA BLANCA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN MIGUEL SANTA FLOR) PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+400.	AUT/0713/21449/2019	24/06/2019	5010011189900519	21449	504,921.32	334,710.01	CAO- HSBC350-050-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	504,173.92	0.00	504,173.92	01/07/2019	31/12/2019	6
5	CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPIAM) SAN FRANCISCO NOGALES SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+200 T.P.	AUT/0713/21450/2019	24/06/2019	5010011189900719	21450	747,729.07	362,994.00	CAO- HSBC350-051-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	747,127.61	0.00	747,127.61	01/07/2019	31/12/2019	6
6	CONCEPCION PAPALO	TECOMALTIANGUISCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPIAM) TECOMALTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21451/2019	24/06/2019	5010011189900319	21451	297,012.54	118,945.92	CAO- HSBC350-052-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,434.52	0.00	296,434.52	01/07/2019	31/12/2019	6
7	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SANTA MARIA BUENOS AIRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENOS AIRES-SANTA MARIA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	AUT/0713/21452/2019	24/06/2019	5010011189900119	21452	519,771.95	263,552.67	CAO- HSBC350-053-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	519,055.62	0.00	519,055.62	01/07/2019	31/12/2019	6
8	CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ	LA CONCEPCION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CHIQUEHUITLAN DE BENITO JUAREZ-AGUA TENDIDA-LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL KM 6+500	AUT/0713/21453/2019	24/06/2019	5010011189900419	21453	965,290.76	490,953.08	CAO- HSBC350-054-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	964,422.00	0.00	964,422.00	01/07/2019	31/12/2019	6
9	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-MANO DEL SEÑOR DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21456/2019	24/06/2019	5010011189800419	21456	594,025.08	353,146.23	CAO-HSBC350-055-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	593,270.47	0.00	593,270.47	01/07/2019	31/12/2019	6
10	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CULEBRON-SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	AUT/0714/21457/2019	24/06/2019	5010011189800519	21457	891,169.74	532,383.84	CAO-HSBC350-056-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	890,600.02	0.00	890,600.02	01/07/2019	31/12/2019	6
11	SANTIAGO MINAS	TOBALA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO MINAS-TOBALA DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	AUT/0714/21458/2019	24/06/2019	5010011189800119	21458	965,290.76	574,700.52	CAO-HSBC350-057-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	964,815.28	0.00	964,815.28	01/07/2019	31/12/2019	6
12	SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO SOCHILTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO TEOJOMULCO-SANTIAGO SOCHILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21459/2019	24/06/2019	5010011189800219	21459	594,025.08	353,854.32	CAO-HSBC150-058-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	593,514.93	0.00	593,514.93	01/07/2019	31/12/2019	6

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
13	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LLANO VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-LLANO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+434.	AUT/0714/21460/2019	24/06/2019	5010011183800319	21460	955,489.34	569,572.88	CAO-HSBC150-059-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	954,740.75	0.00	954,740.75	01/07/2019	31/12/2019	6
14	SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	CONSERVACION DEL TRAMO CARRITERO E.C. (RIO SANTIAGO COPALA-JUXTLAHUACA) SANTA MARIA NATIVIDAD SAN ANDRES SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 13+300 EN TRAMOS PARCIALES	AUT/0715/21461/2019	24/06/2019	5010011154900119	21461	780,000.00	538,905.93	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	780,000.00	0.00	780,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
15	SAN MIGUEL ACHUITLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	CONSERVACION DE LA CARRETERA BOCA DEL PERRO SANTA CRUZ TAYATA SANTA CATARINA TAYATA-SAN MIGUEL ACHUITLA DEL KM 0+000 AL KM 29+000 SUBTRAMO DEL KM 12+800 AL KM 21+300	AUT/0715/21462/2019	24/06/2019	5010011154900219	21462	800,000.00	636,499.60	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800,000.00	0.00	800,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
16	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	CONSERVACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA -SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO DEL KM 78+800 AL KM 154+200	AUT/0715/21463/2019	24/06/2019	5010011154900319	21463	850,000.00	125,537.98	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	850,000.00	0.00	850,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
17	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VICTORIA SOBRE CAMINO E.C. (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA)SAN JORGE NUCHITA-SAN LORENZO VICTORIA UBICADO EN EL KM. 34+100.	AUT/0717/21465/2019	24/06/2019	5010011237400119	21465	3,282,928.34	0.00	CAO-HSBC150-060-W-0-19	25/07/2019	CONCIV, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/10/2019	90	3,087,874.11	0.00	3,087,874.11	01/07/2019	31/12/2019	6

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del
Area responsable
de del Depto. de Seguimiento de la
Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Gastulo Castellanos Armas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
2019-2022
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
									De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)	%	\$			%	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)				Total
1	AUT/0713/214 46/2019	501001189900619	21446	1.50	222,759.41	KILOMETROS	1.50	1.20	80%	169,005.50	76%	N/A	PROCESO	331.28	196.00		0.00	0.00	0.00			
2	AUT/0713/214 47/2019	501001189900219	21447	3.00	445,518.81	KILOMETROS	3.00	2.55	85%	218,286.50	49%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
3	AUT/0713/214 48/2019	501001189900819	21448	2.00	296,996.14	KILOMETROS	2.00	1.64	82%	173,807.72	59%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
4	AUT/0713/214 49/2019	501001189900519	21449	3.40	504,921.32	KILOMETROS	3.40	2.82	83%	336,742.07	67%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
5	AUT/0713/214 50/2019	501001189900719	21450	5.04	747,729.07	KILOMETROS	5.04	3.92	78%	365,197.78	49%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
6	AUT/0713/214 51/2019	501001189900319	21451	2.00	297,012.54	KILOMETROS	2.00	1.60	80%	119,668.05	40%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
7	AUT/0713/214 52/2019	501001189900119	21452	3.50	519,771.95	KILOMETROS	3.50	2.87	82%	265,152.73	51%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
8	AUT/0713/214 53/2019	501001189900419	21453	6.50	965,290.76	KILOMETROS	6.50	5.20	80%	493,933.71	51%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
9	AUT/0714/214 56/2019	501001189800419	21456	4.00	594,025.08	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	355,290.22	60%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
10	AUT/0714/214 57/2019	501001189800519	21457	6.00	891,169.74	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	535,621.03	60%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
11	AUT/0714/214 58/2019	501001189800119	21458	6.50	965,290.76	KILOMETROS	6.50	6.50	100%	578,189.60	60%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			
12	AUT/0714/214 59/2019	501001189800219	21459	4.00	594,025.08	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	356,002.61	60%	N/A	PROCESO				0.00	0.00	0.00			

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Follo	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastre (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
13	AUT/0714/214 60/2019	5010011189800319	21460	6.43	955,489.34	KILOMETROS	6.43	6.43	100%	573,030.82	60%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
14	AUT/0715/214 61/2019	5010011154900119	21461	13.30	780,000.00	KILOMETROS	13.30	3.99	30%	538,906.93	69%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
15	AUT/0715/214 62/2019	5010011154900219	21462	8.50	800,000.00	KILOMETROS	8.50	2.55	30%	636,499.60	80%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
16	AUT/0715/214 63/2019	5010011154900319	21463	20.00	850,000.00	KILOMETROS	20.00	6.00	30%	330,340.65	39%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
17	AUT/0717/214 65/2019	5010011237400119	21465	15 ML	3,262,928.34	METRO LINEAL	15.00 ML	6.15 ML	41%	1,095,671.64	33%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE
LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Gastulo Castellanos Arzón

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABAAA1119 BANCA COMERCIAL, CREDITO SCOTIABANK 400MDP																	SEPTIEMBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
1	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	ADQUISICION DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO (TRACTOR D7R)	SF/SPIP/DPIP/AUT/0608/2019	30/06/2019	50010011243400119	21140	3,306,000.00	3,294,400.00	DG/DA/CAO/AD-TRACTOR D7R/MOD-2006/USADO/01/2019	19/08/2019	SAYDAV S.A. DE C.V.	19/08/2019	20/08/2019	1	3,294,400.00	0.00	3,294,400.00	01/06/2019	31/12/2019	6
2	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LOS LLANOS-SAN JUAN ELOTEPEC-SAN FRANCISCO CAHUACUA DEL KM 31+500 AL KM 33+000 (PASIVO)	SF/SPIP/DPIP/AUT/0744/2019	27/06/2019	5010011175100119	21515	1,599,865.30	1,590,210.94	PASIVO PARA TRAMITE DE PAGO/NO REQUIERE DE CONTRATO	FINIQUITO	FINIQUITO	FINIQUITO	FINIQUITO	FINIQUITO	1,599,865.30	0.00	1,599,865.30	01/07/2019	31/12/2019	5

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Reeda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1119 BANCA COMERCIAL, CREDITO SCOTIABANK 400MDP

Mes que Reporta:
SEPTIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0608/2019	50010011243400119	21140	1 TRACTOR	3,294,400.00	MAQUINARIA	1 TRACTOR	1 TRACTOR	100%	3,294,400.00	100.00%	N/A	TERMINO	331.28	196.00	0.00	0.00	0.00			
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0744/2019	5010011175100119	21515	0.24	1,599,865.30	KILOMETROS	0.24	0.24	100%	1,599,865.30	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
1	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PASO REAL SANTA ANA) BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+887.97, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0194/2019	29/03/2019	5010011122600119	20397	6,000,000.00	6,000,000.00	CAO-FISE-003-W-0-19 CAO-FISE-003-W-1-19 PRÓRROGA	09/05/2019 20/09/2019	GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	10/05/2019 14/09/2019	06/09/2019 20/10/2019	120	5,992,496.43	0.00	5,992,496.43	01/04/2019	31/12/2019	8
2	SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN MAZATLAN	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE NEGRO (LOMA FLOR-CERRO DEL AGUILA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0343/2019	24/04/2019	5010011123500119	20430	1,210,900.00	1,210,900.00	CAO-FISE-016-W-0-19	06/06/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	998,880.18	0.00	998,880.18	01/05/2019	31/12/2019	7
3	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO SANTO DOMINGO	REHABILITACION EL CAMINO RURAL SAN LUCAS ARROYO PALOMO-CERRO SANTO DOMINGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 0+000 AL KM 0+600	SF/SPIP/DPIP/AUT/0377/2019	06/05/2019	5010011188900119	20485	1,500,000.96	1,500,000.96	CAO-FISE-017-W-0-19	06/06/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	1,479,401.27	0.00	1,479,401.27	01/05/2019	31/05/2019	1
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA VECINA A LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0418/2019	14/05/2019	5010011122700119	20647	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-021-W-0-19	13/06/2019	GRUPO FORTES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14/06/2019	12/08/2019	60	478,835.23	0.00	478,835.23	01/05/2019	31/12/2019	7
5	SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JUAN TONALTEPEC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA (TEOTITLAN DE FLORES MAGON - SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA) KM 156.5 A SAN JUAN TONALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0518/2019	24/05/2019	5010011127900119	20824	720,000.00	720,000.00	CAO-FISE-022-W-0-19	26/06/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	710,090.68	0.00	710,090.68	01/06/2019	31/12/2019	6
6	VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (SOLA DE VEGA-SAN PEDRO JUCHATONGO) SANTA ANA LA CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 15+800, RAMAL EL POTRERILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RAMAL LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0519/2019	24/05/2019	5010011066700119	20820	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-023-W-0-19	26/06/2019	ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,994,506.61	0.00	1,994,506.61	01/06/2019	31/12/2019	6
7	SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 6+250.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0520/2019	24/05/2019	5010011066500119	20821	500,000.00	500,000.00	CAO-FISE-024-W-0-19	26/06/2019	RAFRODEN, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	499,492.35	0.00	499,492.35	01/06/2019	31/12/2019	6
8	SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICON TIERRA COLORADA-EL ALMACEN-LIMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHISTLAN DEL KM 0+000 AL KM 15+000 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0521/2019	24/05/2019	5010011127700119	20826	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-025-W-0-19	26/06/2019	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,998,930.28	0.00	1,998,930.28	01/06/2019	31/12/2019	6
9	SANTIAGO JUXTLAHUACA	ZARAGOZA YUCUNICOCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-ZARAGOZA YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0522/2019	24/05/2019	5010011155100119	20825	768,554.35	768,554.35	CAO-FISE-026-W-0-19	26/06/2019	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	766,512.22	0.00	766,512.22	01/06/2019	31/12/2019	6
10	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA A EL PORTEZUELO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800519	21075	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-027-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	790,673.85	0.00	790,673.85	01/06/2019	31/12/2019	6
11	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN A LA SOLEDAD EL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800319	21076	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-028-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	630,283.38	0.00	630,283.38	01/06/2019	31/12/2019	6
12	COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A TANICHE DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800119	21077	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-029-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	792,879.01	0.00	792,879.01	01/06/2019	31/12/2019	6

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019																	SEPTIEMBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
13	SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUJAYACO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RUFAL TRAMO SANTIAGO APOALA-JAZMIN MORELOS SAN ANTONIO NDUJAYACO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0845/2019	16/07/2019	5010011233500119	21819	499,468.40	359,617.25	CAO-FISE-062-W-0-19	15/08/2019	GRUPO FORTY'S CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	16/08/2019	29/09/2019	45	498,665.89	0.00	498,665.89	01/07/2019	31/12/2019	5
14	SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR-SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0846/2019	16/07/2019	5010011233600119	21820	2,505,843.70	1,804,207.46	CAO-FISE-063-W-0-19	15/08/2019	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	16/08/2019	13/11/2019	90	2,502,906.29	0.00	2,502,906.29	01/07/2019	31/12/2019	5
15	SAN MIGUEL YOTAO	LA YEE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TENETZE DE ZARAGOZA-SANTO DOMINGO CACALOTEPEC) SANTA MARIA LAGUICHE-SAN MIGUEL YATAO -LA YEE DEL KM 0+000 AL KM 4+500 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0869/2019	23/07/2019	5010011215300119	21897	1,200,000.00	684,000.00	CAO-FISE-068-W-0-19	23/08/2019	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	1,195,133.87	0.00	1,195,133.87	01/08/2019	31/12/2019	4
16	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO CHICAL E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A REHABILITACION DEL KM 9+000 AL KM 19+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000119	21838	3,143,517.69	1,791,805.08	CAO-FISE-069-W-0-19	23/08/2019	EDIFICACIONES HALAKEN, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	3,141,166.74	0.00	3,141,166.74	01/08/2019	31/12/2019	4
17	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (CARRETERA FEDERAL TEMASCAL-LA GRANJA-LA REFORMA) EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000219	21839	1,861,482.31	1,061,044.92	CAO-FISE-070-W-0-19	23/08/2019	EDIFICACIONES HALAKEN, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	1,858,150.49	0.00	1,858,150.49	01/08/2019	31/12/2019	4
18	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE 3.0 KM DEL E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LÍMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 18+000 AL KM 15+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN GUICHICOVI Y MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0939/2019	30/07/2019	5010011283900119	21952	15,000,000.00	8,550,000.00	CAO-FISE-071-W-0-19	30/08/2019	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	02/09/2019	15/12/2019	105	14,905,623.03	0.00	14,905,623.03	01/08/2019	31/12/2019	4
19	SAN BARTOLOME LOXICHA	EL TAMARINDO	REHABILITACION DEL CAMINO EL TAMARINDO E.C. (SAN BARTOLOME LOXICHA-EL COLUMPIO) DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1226/2019	26/08/2019	5010011269700119	22328	6,427,882.86	2,056,922.52	CAO-FISE-073-W-0-19	27/09/2019	GRUPO CONSTRUCTOR QASAM, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/12/2019	90	6,419,889.76	0.00	0.00	01/09/2019	30/12/2019	3
20	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTROQUE CARRETERO (MAGDALENA PEÑASCO)-PUEBLO VIEJO-PARAJE 2 PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1233/2019	27/08/2019	5010011286000119	22331	1,140,000.00	364,800.00	CAO-FISE-074-W-0-19	27/09/2019	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/11/2019	60	1,138,681.38	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
21	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	YERBA BUENA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO-YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 9+600 Y RAMAL A RIO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1233/2019	27/08/2019	5010011286000219	22332	1,860,000.00	595,200.00	CAO-FISE-075-W-0-19	27/09/2019	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/11/2019	60	1,858,540.47	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
22	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 1+0/80 AL KM 2+060.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1263/2019	29/08/2019	50100111294500119	22378	4,405,563.99	1,409,780.48	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 1+0/80 AL KM 2+060.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1431/2019	20/09/2019	50100111294500119	22378	1,101,391.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
23	NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 0+874.60	SF/SPIP/DPIP/AUT/1311/2019	09/09/2019	5010011322300119	22469	9,944,180.81	3,182,137.86	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
24	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC AGUA ZARCA E.C. (TLAXIACO-PUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+500, SUBTRAMO DEL KM 3+700 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1335/2019	09/09/2019	5010011300000119	22491	6,745,694.95	2,158,622.38	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
25	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	REHABILITACION DE LA CARRETERA CERRO MARIN-RANCHO OJOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 0+500 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1438/2019	23/09/2019	5010011314000119	22722	2,500,001.89	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
26	SANTA CATARINA JUQUILA	LAS TRANCAS	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JUQUILA-CAMALOTE-RIO GRANDE) LAS TRANCAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400119	22738	219,301.68	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
27	SANTA CATARINA JUQUILA	JUNTA DE LOS RIOS	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JUQUILA-CAMALOTE-RIO GRANDE)-EL MAMEY JUNTA DE LOS RIOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400219	22739	454,955.02	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
28	SANTA CATARINA JUQUILA	CERRO IGLESIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (JUQUILA-CAMALOTE-RIO GRANDE) CERRO IGLESIA DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400319	22740	153,114.12	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
29	SANTA MARIA TONAMECA	PALMA LARGA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LA BARRA DEL POTRERO-CERRO LA CRUZ-PALMA LARGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500119	22712	660,461.51	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
30	SANTA MARIA TONAMECA	EL CHILAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO COZOALTEPEC-PUEBLO VIEJO-EL CHILAR, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500219	22713	574,118.70	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
31	SANTA MARIA TONAMECA	SOLUTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MACAHUITE-AGOSTADERO-ARROYO LA PUERTA SOLUTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500319	22714	870,384.60	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
32	SANTA MARIA TONAMECA	EL PARAISO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES COLOTRPEC-VALDEFLORES-EL PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500419	22715	511,100.65	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
33	SANTA MARIA TONAMECA	YERBA SANTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO DEL PALMAR-AGUA DULCE-YERBA SANTA DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500519	22716	590,487.15	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
34	SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BERNARDO MIXTEPEC-ASUNCION MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+300.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1446/2019	23/09/2019	5010011299600119	22717	996,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
35	SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO DE MORELOS-LAS CUEVAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500	SF/SPIP/DPIP/AUT/1447/2019	23/09/2019	5010011299400219	22718	599,320.14	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
36	SANTA MARIA LACHIXIO	RINCON HACIENDA VIEJA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA LAIGA-RINCON HACIENDA VIEJA-LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOLA DE VEGA DEL KM 0+000 AL KM 10+925, RAMAL A LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+675 Y RAMAL AL PARAJE LOMA DE LA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 2+400.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1448/2019	23/09/2019	5010011284400119	22723	1,800,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
37	SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN TAMAZOLA-SANTA INES DE ZARAGOZA) LLANO DE LA CANOA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1450/2019	23/09/2019	5010011301900119	22741	1,200,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
38	SANTA MARIA PEÑOLES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC-SAN JOSE CONTRERAS-EL MANZANITO TEPANTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 15+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1450/2019	23/09/2019	5010011301900219	22742	1,800,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
39	SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	REHABILITACION DE CAMINO E.C. (SAN JUAN YALAHUI-SAN JUAN PETLAPA) SANTA MARIA LOVANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+836	SF/SPIP/DPIP/AUT/1451/2019	23/09/2019	5010011328400119	22743	4,023,748.24	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
40	SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1454/2019	23/09/2019	5010011294300119	22822	1,347,552.17	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
41	SANTIAGO LAXOPA	SAN SEBASTIAN GUILLOXI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXTLAN DE JUAREZ-ZOOGUCHO) SAN SEBASTIAN GUILLOXI-PARAJE LOS PINOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1462/2019	23/09/2019	5010011330100119	22827	652,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federal y Estatales.

Vd. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del
Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la
Inversión Pública

Ing. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE
LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. Juan Carlos Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2019

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:					Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado					
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPI P/AUT/0194/2 019	50100111226001 19	20307	1.20	6,000,000.00	KILOMETROS	1.20	0.36	30%	1,799,912.43	30%	OAX190201521354	PROCESO			0.00					
2	SF/SPIP/DPI P/AUT/0343/2 019	50100111235001 19	20450	0.32	1,210,900.00	KILOMETROS	0.32	0.32	100%	780,241.80	63%	N/A	PROCESO			0.00					
3	SF/SPIP/DPI P/AUT/0377/2 019	50100111188900 119	20485	0.60	1,500,000.96	KILOMETROS	0.60	0.60	100%	1,479,401.27	99%	N/A	PROCESO			0.00					
4	SF/SPIP/DPI P/AUT/0418/2 019	50100111227001 19	20647	6.00	480,300.00	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	478,835.23	100%	N/A	TERMINO			0.00					
5	SF/SPIP/DPI P/AUT/0518/2 019	50100111279001 19	20824	5.50	720,300.00	KILOMETROS	5.50	5.50	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
6	SF/SPIP/DPI P/AUT/0519/2 019	50100110807001 19	20820	25.00	2,000,000.00	KILOMETROS	25.00	25.00	100%	1,604,228.42	80%	N/A	PROCESO			0.00					
7	SF/SPIP/DPI P/AUT/0520/2 019	50100110605001 19	20821	6.25	500,300.00	KILOMETROS	6.25	5.31	85%	413,734.46	83%	N/A	PROCESO			0.00					
8	SF/SPIP/DPI P/AUT/0521/2 019	50100111277001 19	20826	20.00	2,000,000.00	KILOMETROS	23.00	19.00	95%	1,600,850.47	80%	N/A	PROCESO			0.00					
9	SF/SPIP/DPI P/AUT/0522/2 019	50100111551001 19	20825	8.00	768,554.35	KILOMETROS	8.00	7.60	95%	743,925.63	97%	N/A	PROCESO			0.00					
10	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2 019	50100111278005 19	21075	9.00	800,300.00	KILOMETROS	9.00	8.10	90%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
11	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2 019	50100111278003 19	21076	8.00	640,300.00	KILOMETROS	8.00	5.60	70%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
12	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2 019	50100111278001 19	21077	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	7.50	75%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
13	SF/SPIP/DPI P/AUT/0845/2 019	5010011233500119	21819	10.00	499,468.40	KILOMETROS	10.00	9.50	95%	235,279.08	47%	N/A	PROCESO			0.00					
14	SF/SPIP/DPI P/AUT/0846/2 019	5010011233600119	21820	8.00	2,505,843.70	KILOMETROS	8.00	2.80	35%	799,072.08	32%	N/A	PROCESO			0.00					
15	SF/SPIP/DPI P/AUT/0869/2 019	5010011215300119	21897	1.00	1,200,000.00	KILOMETROS	1.00	0.39	39%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
16	SF/SPIP/DPI P/AUT/0870-1/2019	5010011251000119	21898	10.00	3,143,517.69	KILOMETROS	10.00	1.50	15%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
17	SF/SPIP/DPI P/AUT/0870-2/2019	5010011251000219	21899	5.50	1,861,482.31	KILOMETROS	5.50	4.40	80%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
18	SF/SPIP/DPI P/AUT/0939/2 019	5010011283900119	21962	3.00	15,000,000.00	KILOMETROS	3.00	0.60	20%	5,450,158.24	36%	N/A	PROCESO			0.00					

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
19	SF/SPIP/DPI P/AUT/1226/2019	501001126970011	22328	9.00	6,427,882.86	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	69,814.18	41,265.00	0.00	0.00	0.00			
20	SF/SPIP/DPI P/AUT/1233/2019	501001128600011	22331	9.50	1,140,000.00	KILOMETROS	9.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
21	SF/SPIP/DPI P/AUT/1233/2019	501001128600021	22332	15.50	1,860,000.00	KILOMETROS	15.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
22	SF/SPIP/DPI P/AUT/1263/2019	010011129450011	22378	0.80	4,405,583.99	KILOMETROS	0.80	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
	SF/SPIP/DPI P/AUT/1431/2019	010011129450011	22378	0.20	1,101,391.00	KILOMETROS	0.20	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
23	SF/SPIP/DPI P/AUT/1311/2019	501001132220011	22469	7871.40 M2	9,944,180.81	METROS CUADRADOS	7871.40 M2	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
24	SF/SPIP/DPI P/AUT/1335/2019	501001130000011	22491	2.20	6,745,894.95	KILOMETROS	2.20	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
25	SF/SPIP/DPI P/AUT/1439/2019	501001131400011	22722	0.70	2,500,001.89	KILOMETROS	0.70	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
26	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	501001129940011	22738	2.00	219,301.68	KILOMETROS	2.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
27	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	501001129940021	22739	5.00	454,955.02	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
28	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	501001129940031	22740	1.00	153,114.12	KILOMETROS	1.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
29	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950011	22712	9.00	660,461.51	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
30	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950021	22713	8.00	574,118.70	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
31	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950031	22714	12.00	870,384.60	KILOMETROS	12.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
32	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950041	22715	7.00	511,100.65	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
33	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950051	22716	9.00	590,457.15	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
34	SF/SPIP/DPI P/AUT/1448/2019	501001129960011	22717	8.30	996,000.00	KILOMETROS	8.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
35	SF/SPIP/DPI P/AUT/1447/2019	501001129440021	22718	8.58	999,320.14	KILOMETROS	8.58	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$			%	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)			
36	SF/SPIP/DPI P/AUT/1448/2019	501001128440011	22723	15.00	1,800,000.00	KILOMETROS	15.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
37	SF/SPIP/DPI P/AUT/1450/2019	501001130190011	22741	10.00	1,200,000.00	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
38	SF/SPIP/DPI P/AUT/1450/2019	501001130190021	22742	15.00	1,800,000.00	KILOMETROS	15.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
39	SF/SPIP/DPI P/AUT/1451/2019	501001132840011	22743	16.84	4,023,748.24	KILOMETROS	16.84	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
40	SF/SPIP/DPI P/AUT/1454/2019	501001129430011	22822	34.00 ML.	1,347,552.17	METRO LINEAL	34.00 ML.	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
41	SF/SPIP/DPI P/AUT/1462/2019	501001133010011	22827	7.10	852,000.00	KILOMETROS	7.10	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Rosales Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arce

DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Ronda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T								A	B	A+B	d	e	f
1	SANTA LUCIA DEL CAMINO	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM 0+000 AL KM 1+435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	07/11/2018	5010011177100118	15060	10,000,000.00	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122-W 0-18 CAO FONMETRO-122-W-1-18 TIEMPO	08/12/2018 03/05/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	10/12/2018 09/05/2019	08/05/2019 07/06/2019	150 30	8,717,598.99	169,492.00	8,887,090.99	01/11/2018	31/08/2019	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Lmetá

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Gastón Castañeros Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCION DE OBRAS

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)

Mes que Reporta:
SEPTIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/FONMETRO/2570/2018	5010011177100118	15060	1.435	8,887,090.99	KILOMETROS	1.435	1.435	100%	8,887,090.99	100%	OAK180401499570	TERMINO	6,789.13	6,789.13	1,112,909.01	556.73	1,113,465.74	BANORTE	01/03/2019	010319

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eloha Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Cantula Castellanos Arce

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABL0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL KM 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	25/04/2019	50100112227200119	20429	11,023,991.21	11,023,991.21	CAO-FONMETRO-019-W-0-19	11/06/2019	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC S.A. DE C.V. Y SERVITRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	10,248,000.62	186,847.00	10,434,847.62	01/05/2019	31/12/2019	8
2	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA-SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARIA ATZOMPA-LA CAÑADA EN EL SUBTRAMO DEL KM 1+180 AL KM 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	25/04/2019	5010011227400119	20456	10,006,168.32	10,006,168.32	CAO-FONMETRO-019-W-0-19	11/06/2019	INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	9,442,154.10	169,596.00	9,611,750.10	01/05/2019	31/12/2019	8
3	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC-CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 SUBTRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	25/04/2019	5010011227300119	20455	21,000,000.00	21,000,000.00	CAO-FONMETRO-020-W-0-19 CAO-FONMETRO-020-W-1-19 CAO-FONMETRO-020-W-2-19 PRÓRROGA	11/06/2019 02/08/2019 24/10/2019	CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	12/06/2019 25/07/2019 20/09/2019	25/08/2019 24/09/2019 13/10/2019	75	19,280,003.65	355,932.00	19,635,935.65	01/05/2019	31/08/2019	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del
Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión
Pública

Ing. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arceles

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/C349/2019	50100112227200119	20429	0.876	10,434,847.62	KILOMETROS	0.876	0.04	4%	53,695.87	1%	OAX190201563101	PROCESO	31,344.82	26,856.97	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/C350/2019	5010011227400119	20456	3.815	9,611,750.10	KILOMETROS	3.815	2.40	63%	5,573,904.32	58%	OAX190201563133	PROCESO			N/A			N/A	N/A	N/A
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/C351/2019	5010011227300119	20455	7.400	19,635,935.65	KILOMETROS	7.400	4.58	62%	10,841,193.34	55%	OAX190201563162	PROCESO			N/A			N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valdez

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castañeda Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Avala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABEZ5118 FONDO MINERO. (FONMIN)

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	SANTA MARIA IPALAPA	SANTA MARIA DEL RINCON	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO LOS LLANOS AMUZGOS, SANTA MARIA IPALAPA-SANTA DEL RINCON-E.C. (NEJAPA-LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL KM 19+184	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018	18/12/2018	5010011186800118	15268	11,400,000.00	11,400,000.00	CAO-FONMIN-001-W-0-19	08/02/2019	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	10,285,516.49	0.00	10,285,516.49	N/A	N/A	1
2	SAN MIGUEL TLACAMAMA	LA CAÑADA DEL MARQUEZ	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL) EL ZAFOTE-LA CAÑADA DEL MARQUEZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018	18/12/2018	5010011186600118	15267	9,300,000.00	9,300,000.00	CAO-FONMIN-002-W-0-19	08/02/2019	OJAY CAMINOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	11/02/2019	11/05/2019	90	7,900,596.00	0.00	7,900,596.00	N/A	N/A	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arg. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandla Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABEZ5118 FONDO MINERO. (FONMIN)

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obm	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SP/P/DPIP/FONMIN/2751/2018	5010011186800118	15288	3.18	10,285,516.49	KILOMETROS	3.18	3.18	100%	10,285,516.49	100%	N/A	TERMINO	1,806.40	1,673.00	1,114,483.51	0.00	2,513,887.51	HSBC	26/09/2019	C1713098916
2	SF/SP/P/DPIP/FONMIN/2752/2018	5010011186600118	15287	3.00	7,900,596.00	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	7,900,596.00	100%	N/A	TERMINO			1,399,404.00			4563KN008DA		

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

DIRECCIÓN DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION)														SEPTIEMBRE		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE OCTUBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RECONSTRUCCION DE 6.6 KM EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO-SANTA MARIA NUTIO DEL KM 25+400 AL KM 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0457/2019	16/05/2019	5010011239900119	20692	27,018,000.00	27,018,000.00	CAO-FONREGION-030-W-0-19	09/07/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	24,154,311.24	457,932.00	24,612,243.24	N/A	N/A	
2	COSOLAPA	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0459/2019	16/05/2019	5010011240700119	20694	19,220,000.00	19,220,000.00	CAO-FONREGION-031-W-0-19	09/07/2019	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	18,196,273.04	325,763.00	18,522,036.04	N/A	N/A	
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	PUERTO ESCONDIDO	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0460/2019	16/05/2019	5010011240000119	20695	85,017,000.00	85,017,000.00	CAO-FONREGION-072-W-0-19	31/08/2019	GRUPO FORMADO POR: CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. Y SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	02/09/2019	28/02/2020	180	82,338,859.49	1,440,966.00	83,779,825.49	N/A	N/A	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Blandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

DIRECCION DE OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION)

Mes que Reporta:

SEPTIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE OCTUBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
1	SF/SP/PI/DPIP/AUT/0457/2019	5010011239900119	20692	6.60	27,018,000.00	KILOMETROS	6.60	1.25	19%	264,874.53	1%	OAX190201563984	PROCESO	506,008.22	398,109.50	0.00	0.00	0.00					
2	SF/SP/PI/DPIP/AUT/0459/2019	5010011240700119	20694	5.90	19,220,000.00	KILOMETROS	5.90	1.00	17%	1,737,692.67	9%	OAX190201564002	PROCESO			0.00			0.00	0.00			
3	SF/SP/PI/DPIP/AUT/0460/2019	5010011240000119	20695	28.84	85,017,000.00	KILOMETROS	28.84	2.30	8%	156,857.20	0%	OAX190201564045	PROCESO			0.00							

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE
LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castañeros Arenas

DIRECCIÓN DE
OBRAS

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

000000030
579



Pagos SPEI enviados

Fecha: 26/09/2019
Hora: 08:52:14
Página: 1

Fecha valor	26/09/2019	Clave de Rastreo:	HSBC116128
Fecha de liquidación:	26/09/2019	Hora de liquidación:	15:52:08 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4062335054
Nombre del Ordenante: CAO FONDO MINERO 18
Referencia del ordenante: C1713098916
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 1,114,483.51

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 014180655074620874
Nombre del Beneficiario: BANSEFI SNC FID 10280 FONDO PARA EL
Banco Receptor: SANTANDER
Concepto de Pago: REINTEGRO DE RECURSOS POR REMANENTES DE

Referencia Numérica: 260919
RECIBO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
27 SEP 2019 10:55
CANCUN, QUINTANA ROO

PERADO
10 ECONOMIA FONDO MINERO

210000031

580

HSBCnet

Informe procesado por: RUEDA AYALA, CARLOS (CARLOSRUEDA)

Resumen de Pagos > Pago Prioritario

Información del Banco	
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	26/09/2019
Referencia de la instrucción	4883900008DA
Referencia del cliente	C1713098808
Cuenta de débito	MXHB/MICA4063335054
Cuenta del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	1,396,404.00
Nombre del beneficiario	BANSEFI SNC FID 10260 FONDO PARA EL
Banco beneficiario	SANTANDER
Cuenta de crédito o beneficiario	014180653074620874
Estado	Procesado por el banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del Informe: 08:16:56 GMT

-Fin del Informe-

CAMINOS Y AEROPUERTOS CAO
DE QUZACA

27 SEP 2018

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

OPERA

RECIBE

Page 1 of 1

HORA: 10:55

OPERADO
"RADIO 10 ECONOMIA FONDO MINERO"