

NO.	FUENTE DE FFO	OFICIO DE AUTORIZACION	DE FECHA	PROGRAMA	REGION	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MOD EJEC	OBRA	INVERSION AUTORIZADA	META PROGRAMADA	MEDIDA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD (LETRA)	PROCEDIMIENTO	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO)	CONTRATISTAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %
1	INEXC	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	18/12/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+800, RAMAL PARAJE RIO ATOYAC 03 DEL KM 0+000 AL KM 1+700	1,100,000.00	5.50	KILOMETROS	8,776	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-061-2019	CAO-INEXC-139-W-0-19	1,099,714.93	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	100%	0%
2	INEXC	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	18/12/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500	480,000.00	2.50	KILOMETROS	8,786	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-061-2019	CAO-INEXC-140-W-0-19	479,695.36	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	100%	0%
3	INEXC	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	18/12/2019	INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA	VALLES CENTRALES	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	CONTRATO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PARAJE RIO ATOYAC 01 - SAN PABLO GUELATOVA DE DIAZ - SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+100 Y RAMAL PARAJE RIO ATOYAC 02 DEL KM 0+000 AL KM 2+000	1,420,000.00	7.10	KILOMETROS	8,786	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	ADE-CAO-061-2019	CAO-INEXC-141-W-0-19	1,419,745.69	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	100%	0%