

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	HUAUTLA DE JIMENEZ	POZA RICA SAN ANDRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANDRES HIDALGO-AGUA DE MONTE DESVIACION A POZA RICA DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	AUT/0713/21446/2019	24/06/2019	5010011189900618	21446	222,759.41	167,985.64	CAO-HSBC350-047-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	222,004.15	0.00	222,004.15	01/07/2019	31/12/2019	6
2	MAZATLAN VILLA DE FLORES	PLATANILLO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES-EL PLATANILLO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21447/2019	24/06/2019	5010011189900218	21447	445,518.81	216,969.25	CAO- HSBC350-048-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	444,643.28	0.00	444,643.28	01/07/2019	31/12/2019	6
3	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES-SAN ISIDRO ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 3+000 T.P.	AUT/0713/21448/2019	24/06/2019	5010011189900818	21448	296,996.14	172,758.88	CAO- HSBC350-049-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,410.47	0.00	296,410.47	01/07/2019	31/12/2019	6
4	CONCEPCION PAPALO	PEÑA BLANCA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO SAN MIGUEL SANTA FLOR) PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+400.	AUT/0713/21449/2019	24/06/2019	5010011189900518	21449	504,921.32	334,710.01	CAO- HSBC350-050-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	504,173.92	0.00	504,173.92	01/07/2019	31/12/2019	6
5	CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPAM) SAN FRANCISCO NOGALES-SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+200 T.P.	AUT/0713/21450/2019	24/06/2019	5010011189900718	21450	747,729.07	362,994.00	CAO- HSBC350-051-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	747,127.61	0.00	747,127.61	01/07/2019	31/12/2019	6
6	CONCEPCION PAPALO	TECOMALTIANGUISCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPAM) TECOMALTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21451/2019	24/06/2019	5010011189900318	21451	297,012.54	118,945.92	CAO HSBC350-052-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,434.52	0.00	296,434.52	01/07/2019	31/12/2019	6
7	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SANTA MARIA BUENOS AIRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENOS AIRES-SANTA MARIA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	AUT/0713/21452/2019	24/06/2019	5010011189900118	21452	519,771.95	263,552.67	CAO- HSBC350-053-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	519,055.62	0.00	519,055.62	01/07/2019	31/12/2019	6
8	CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	LA CONCEPCION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ-AGUA TENDIDA-LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL KM 6+500	AUT/0713/21453/2019	24/06/2019	5010011189900418	21453	965,290.76	490,953.08	CAO- HSBC350-054-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	964,422.00	0.00	964,422.00	01/07/2019	31/12/2019	6
9	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-MANO DEL SEÑOR DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21456/2019	24/06/2019	5010011189800418	21456	594,025.08	353,146.23	CAO HSBC350-055-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	593,270.47	0.00	593,270.47	01/07/2019	31/12/2019	6
10	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CULEBRON-SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	AUT/0714/21457/2019	24/06/2019	5010011189800518	21457	891,169.74	532,388.84	CAO-HSBC350-056-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	890,600.02	0.00	890,600.02	01/07/2019	31/12/2019	6
11	SANTIAGO MINAS	TOBALA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO MINAS TOBALA DEL KM 0+000 AL KM 6+500	AUT/0714/21458/2019	24/06/2019	5010011189800118	21458	965,290.76	574,700.52	CAO-HSBC350-057-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	964,815.28	0.00	964,815.28	01/07/2019	31/12/2019	6
12	SANTIAGO TEXTITLAN	SANTIAGO SOCHILTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO TEOJOMULCO-SANTIAGO SOCHILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21459/2019	24/06/2019	5010011189800218	21459	594,025.08	353,854.32	CAO-HSBC350-058-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	593,514.93	0.00	593,514.93	01/07/2019	31/12/2019	6

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
13	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LLANO VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-LLANO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 6+434.	AUT/0714/21460/2019	24/06/2019	5010011189800318	21460	955,489.34	569,572.88	CAO HSBC350-059-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/09/2019	60	954,740.75	0.00	954,740.75	01/07/2019	31/12/2019	6
14	SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	CONSERVACION DEL TRAMO CARRETERO E.C. (RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA) SANTA MARIA NATIVIDAD SAN ANDRES SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 13+300 EN TRAMOS PARCIALES	AUT/0715/21461/2019	24/06/2019	5010011154900118	21461	780,000.00	760,371.24	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	780,000.00	0.00	780,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
15	SAN MIGUEL ACHUITLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	CONSERVACION DE LA CARRETERA BOCA DEL PERRO SANTA CRUZ TAYATA-SANTA CATARINA TAYATA-SAN MIGUEL ACHUITLA DEL KM 0+000 AL KM 29+000 SUBTRAMO DEL KM 12+800 AL KM 21+300	AUT/0715/21462/2019	24/06/2019	5010011154900218	21462	800,000.00	636,499.60	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800,000.00	0.00	800,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
16	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	CONSERVACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA -SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO DEL KM 7B+800 AL KM 154+200	AUT/0715/21463/2019	24/06/2019	5010011154900318	21463	850,000.00	636,185.67	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	850,000.00	0.00	850,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
17	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VICTORIA SOBRE CAMINO E.C. (HUAJUAPAN - JUXTLAHUACA)SAN JORGE NUCHITA-SAN LORENZO VICTORIA UBICADO EN EL KM. 34+100.	AUT/0717/21465/2019	24/06/2019	5010011237400119	21465	3,282,928.34	1,089,059.83	CAO-HSBC350-060-W-0-19	25/07/2019	CONCIV, S.A. DE C.V	26/07/2019	23/10/2019	90	3,087,874.11	0.00	3,087,874.11	01/07/2019	31/12/2019	6

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Ing. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%			
1	AUT/0713/21446/2019	501001189900618	21446	1.50	222,759.41	KILOMETROS	1.50	1.40	93%	169,005.50	76%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
2	AUT/0713/21447/2019	501001189900218	21447	3.00	445,518.81	KILOMETROS	3.00	2.79	93%	218,286.50	49%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
3	AUT/0713/21448/2019	501001189900818	21448	2.00	296,996.14	KILOMETROS	2.00	1.84	92%	173,807.72	59%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
4	AUT/0713/21449/2019	501001189900518	21449	3.40	504,921.32	KILOMETROS	3.40	3.20	94%	336,742.07	67%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
5	AUT/0713/21450/2019	501001189900718	21450	5.04	747,729.07	KILOMETROS	5.04	4.78	95%	365,197.78	49%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
6	AUT/0713/21451/2019	501001189900318	21451	2.00	297,012.54	KILOMETROS	2.00	1.90	95%	119,668.05	40%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
7	AUT/0713/21452/2019	501001189900118	21452	3.50	519,771.95	KILOMETROS	3.50	3.26	93%	265,152.73	51%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
8	AUT/0713/21453/2019	501001189900418	21453	6.50	965,290.76	KILOMETROS	6.50	6.18	95%	493,933.71	51%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
9	AUT/0714/21456/2019	501001189900418	21456	4.00	594,025.08	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	355,290.22	60%	N/A	PROCESO	375.28	332.00	0.00	0.00	0.00			
10	AUT/0714/21457/2019	501001189900518	21457	6.00	891,169.74	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	535,621.03	60%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
11	AUT/0714/21458/2019	501001189900118	21458	6.50	965,290.76	KILOMETROS	6.50	6.50	100%	578,189.60	60%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
12	AUT/0714/21459/2019	501001189900218	21459	4.00	594,025.08	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	356,002.61	60%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
13	AUT/0714/214 60/2019	5010011189800316	21460	6.43	955,489.34	KILOMETROS	6.43	6.43	100%	573,030.82	60%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
14	AUT/0715/214 61/2019	5010011154900118	21461	13.30	780,000.00	KILOMETROS	13.30	3.99	30%	779,856.80	100%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
15	AUT/0715/214 62/2019	5010011154900218	21462	8.50	800,000.00	KILOMETROS	8.50	3.40	40%	636,499.60	80%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
16	AUT/0715/214 63/2019	5010011154900318	21463	20.00	850,000.00	KILOMETROS	20.00	10.00	50%	636,185.67	75%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
17	AUT/0717/214 65/2019	5010011237400119	21465	15 ML.	3,282,928.34	METRO LINEAL	15.00 ML.	12.45 ML.	83%	1,660,663.14	54%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lc. Fernando Felipe Aranda Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SF/SP/DP/PIP/AUT/1289/2019	02/09/2019	5010011286100119	22412	15,345,724.81	0.00	CAO-BANORTE450 083-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	15,340,068.01	0.00	15,340,068.01	01/09/2019	31/12/2019	3
2	SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA INES DEL MONTE-SAN MIGUEL PERAS)- SANTA CATARINA MIXTEPEC- SAN BERNARDO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 AL E.C. (SAN BERNARDO MIXTEPEC-ASUNCION MIXTEPEC) EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.	SF/SP/DP/PIP/AUT/1398/2019	18/09/2019	5010011311400119	22650	2,000,000.00	0.00	CAO-BANORTE450 092-W-0-19	17/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	1,979,178.30	0.00	1,979,178.30	01/09/2019	31/12/2019	3
3	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (MITLA-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS)- SAN FRANCISCO YATEE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+033.24 T.P.	SF/SP/DP/PIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100119	22474	999,782.57	0.00	CAO BANORTE450 093-W-0-19	17/10/2019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	995,383.73	0.00	995,383.73	01/09/2019	31/12/2019	3
4	SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN YALAHUI-SAN JUAN TAGUI)SAN JUAN PETLAPA DEL KM 28+700 AL KM 60+620, SUBTRAMO DEL KM 42+620 AL KM 60+620	SF/SP/DP/PIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100219	22651	999,726.51	0.00	CAO BANORTE450 094-W-0-19	17/10/2019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	995,917.48	0.00	995,917.48	01/09/2019	31/12/2019	3
5	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN ANTONINO MONTE VERDE JUQUILA DE LEON, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+980, SUBTRAMO MDEL KM 4+500 AL KM 18+500.	SF/SP/DP/PIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100319	22652	998,954.97	0.00	CAO-BANORTE450 095-W-0-19	17/10/2019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	996,777.00	0.00	996,777.00	01/09/2019	31/12/2019	3
6	SAN MIGUEL PIEDRAS	GUADALUPE VICTORIA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL PIEDRAS-GUADALUPE VICTORIA DEL KM TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+827.88	SF/SP/DP/PIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100419	22653	996,603.51	0.00	CAO-BANORTE450 096-W-0-19	17/10/2019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	993,883.55	0.00	993,883.55	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
7	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO CERRO DE COPALITA) PARAJE LA TRINIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+820.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600119	22654	147,647.46	0.00	CAO-BANORTE450097-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	01/12/2019	45	146,591.60	0.00	146,591.60	01/09/2019	31/12/2019	3
8	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO-CERRO DE COPALITA)- PARAJE LA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 0+710	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600219	22655	127,995.13	0.00	CAO-BANORTE450098-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	01/12/2019	45	126,782.92	0.00	126,782.92	01/09/2019	31/12/2019	3
9	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLUMA HIDALGO LA PALMA-PARAJE RANCHO SAN DIEGO DEL KM 0+000 AL KM 4+120, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+120 T.P.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600319	22656	507,907.04	0.00	CAO-BANORTE450099-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	01/12/2019	45	505,938.74	0.00	505,938.74	01/09/2019	31/12/2019	3
10	PLUMA HIDALGO	JUQUILITA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (COPALITA-SANTA MARIA HUATULCO)-JUQUILITA DEL KM 0+000 AL KM 5+300.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600419	22657	954,718.41	0.00	CAO-BANORTE450100-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	952,842.29	0.00	952,842.29	01/09/2019	31/12/2019	3
11	PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO-PARAJE RANCHO SAN DIEGO)- SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600519	22658	1,261,731.96	0.00	CAO-BANORTE450101-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	1,258,340.23	0.00	1,258,340.23	01/09/2019	31/12/2019	3
12	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL) TRAMO PERIFERICO A MONUMENTO A DON BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+840.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1401/2019	18/09/2019	5010011271800119	22659	5,059,320.00	0.00	CAO-BANORTE450102-W-0-19	17/10/2019	GREEN PATCHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	5,054,091.00	0.00	5,054,091.00	01/09/2019	31/12/2019	3
13	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA PILA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (MANGOLI DE MORELOS-SAN FELIPE YAGACHIN) LA PILA DEL KM 0+000 AL KM 3+440.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1548/2019	02/10/2019	5010011328300119	22967	892,532.78	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
14	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ MONJAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DRAMADEROS-SANTA CRUZ MONJAS DEL KM 0+000 AL KM 5+600 T.P.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1548/2019	02/10/2019	5010011328300119	22968	1,107,467.22	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
15	SAN MIGUEL TECOMATLAN	SAN MIGUEL TECOMATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO MAGDALENA ZAHUATLAN-SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+700.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	02/10/2019	5010011339500119	22963	646,518.12	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
16	SAN MIGUEL TECOMATLAN	SAN MIGUEL TECOMATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS ANGELES -SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL KM 0+000 AL KM 4+450.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	02/10/2019	5010011339500219	22964	902,207.68	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
17	SAN MIGUEL TECOMATLAN	SAN MIGUEL TECOMATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO-SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+500 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	02/10/2019	5010011339500119	22965	451,274.20	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
18	VILLA DE TUTUTEPEC	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	CONSERVACION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO-SANTA CATARINA JUQUILA-RIO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 79+000 (SEÑALAMIENTO EN 50.02 KM)	SF/SPIP/DPIP/AUT/1550/2019	02/10/2019	5010011258400119	22966	2,930,040.64	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
19	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-CERRO DEL VIDRIO PUERTO ESCONDIDO DEL KM 78+800 AL KM 244+000 (SEÑALAMIENTO EN 101.6 KM)	SF/SPIP/DPIP/AUT/1608/2019	09/10/2019	5010011258500119	23261	5,535,642.72	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
20	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS- E.C (SAN MIGUEL ALBARRADAS-EL DURAZNAL) DEL KM 0+000 AL KM 8+300 T.P..	SF/SPIP/DPIP/AUT/1683/2019	21/10/2019	5010011342500119	23758	2,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/11/2019	31/12/2019	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Dc. Fernando Felipe Brandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C. P. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450 MDP													OCTUBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
				%	\$	%															
1	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1289/2019	5010011286100119	22412	2.10	15,345,724.81	KILOMETROS	2.10	1.05	50%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
2	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1398/2019	5010011311400119	22650	15.00	2,000,000.00	KILOMETROS	15.00	0.30	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
3	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100119	22474	16.03	999,782.57	KILOMETROS	16.03	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
4	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100219	22651	18.00	999,726.51	KILOMETROS	18.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
5	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100319	22652	14.00	998,954.97	KILOMETROS	14.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
6	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100419	22653	4.83	996,603.51	KILOMETROS	4.83	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
7	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600119	22654	0.82	147,647.46	KILOMETROS	0.82	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
8	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600219	22655	0.71	127,995.13	KILOMETROS	0.71	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
9	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600319	22656	2.82	507,907.04	KILOMETROS	2.82	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
10	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600419	22657	5.30	954,718.41	KILOMETROS	5.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
11	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600519	22658	7.00	1,261,731.96	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
12	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1401/2019	5010011271800119	22659	3.84	5,059,320.00	KILOMETROS	3.84	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
13	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1548/2019	5010011328300119	22967	3.44	892,532.78	KILOMETROS	3.44	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
14	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1548/2019	5010011328300119	22968	5.00	1,107,467.22	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
15	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1549/2019	5010011339500119	22963	3.70	646,518.12	KILOMETROS	3.70	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					
16	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/1549/2019	5010011339500219	22964	4.45	902,207.68	KILOMETROS	4.45	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00	0.00					

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450 MDP	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
17	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	5010011339500319	22965	3.00	451,274.20	KILOMETROS	3.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
18	SF/SPIP/DPIP/AUT/1550/2019	5010011258400119	22966	50.02	2,930,040.64	KILOMETROS	50.02	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
19	SF/SPIP/DPIP/AUT/1608/2019	5010011258500119	23261	101.60	5,535,642.72	KILOMETROS	101.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
20	SF/SPIP/DPIP/AUT/1683/2019	5010011342500119	23758	8.00	2,000,000.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
1	MAGDALENA PEÑASCO	BANCO DE TIERRA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PARAJE BANCO DE TIERRA MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 2+940 AL KM 3+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0765/2019	04/07/2019	5010011155000118	21610	1,555,428.78	797,027.82	CAO-BANORTE500 061-W-0-19	08/08/2019	ALFONSO OSORIO SANTIAGO	09/08/2019	07/10/2019	60	1,552,425.52	0.00	1,552,425.52	01/07/2019	30/09/2019	3
2	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATINA	AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ SANTA CATARINA ROATINA DEL KM 0+000 AL KM 11+500, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+000 AL KM 3+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0988/2019	05/08/2019	5010011122400118	22118	5,000,000.00	0.00	CAO-BANORTE500 076-W-0-19	27/09/2019	RAQUEL CELESTE FRAGOSO DÍAZ	28/09/2019	26/12/2019	90	4,988,950.05	0.00	4,988,950.05	01/08/2019	31/12/2019	4
3	HERDICA CIUDAD DE TLAXIACO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RECONSTRUCCION DE 2.87 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO DEL KM 28+800 AL KM 29+130 Y DEL KM 32+630 Y DEL 35+170.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1267/2019	02/09/2019	5010011267800119	22418	15,000,404.02	0.00	CAO-BANORTE500 078-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	12,600,513.11	0.00	12,600,513.11	01/09/2019	31/12/2019	3
4	ZIMATLAN DE ALVAREZ	EL ROSARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN-EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011288900119	22408	1,085,384.28	0.00	CAO-BANORTE500 079-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	1,081,525.65	0.00	1,081,525.65	01/09/2019	31/12/2019	3
5	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ-LA RAYA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011288900219	22409	723,656.70	0.00	CAO-BANORTE500 080-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	720,836.75	0.00	720,836.75	01/09/2019	31/12/2019	3
6	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LAS JUNTAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO TOTOMACHAPAM-LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL KM 9+900	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011288900319	22410	1,980,924.33	0.00	CAO-BANORTE500 081-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	1,975,635.49	0.00	1,975,635.49	01/09/2019	31/12/2019	3
7	ZIMATLAN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALDEFLORES-PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011288900419	22411	986,774.69	0.00	CAO-BANORTE500 082-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	982,069.60	0.00	982,069.60	01/09/2019	31/12/2019	3
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA CATARINA TLAXILA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE SANTA MARIA TEJOTEPEC-SANTA CATARINA TLAXILA DEL KM 0+000 AL KM 11+650.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	02/09/2019	5010011299000119	22414	859,670.11	0.00	CAO-BANORTE500 084-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	858,760.89	0.00	858,760.89	01/09/2019	31/12/2019	3
9	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN GABRIEL ALMOLOYAS-SANTA MARIA-LOS VENADOS DEL KM 0+000 AL KM 13+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	02/09/2019	5010011299000219	22415	1,140,329.89	0.00	CAO-BANORTE500 085-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	1,137,846.55	0.00	1,137,846.55	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: OCTUBRE
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
10	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ZACATON	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN CRISTOBAL-SAN PABLO CUATRO VENADOS DEL KM 0+000 AL KM 8+900	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100119	22311	1,780,169.33	0.00	CAO BANORTES00 086-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA DEJUCA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	1,775,975.10	0.00	1,775,975.10	01/09/2019	31/12/2019	3
11	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ESPONJADO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PABLO CUATRO VENADOS-EL ESPONJADO DEL KM 0+000 AL KM 8+100	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100219	22312	1,627,017.53	0.00	CAO BANORTES00 087-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA DEJUCA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	1,622,636.23	0.00	1,622,636.23	01/09/2019	31/12/2019	3
12	SAN PABLO CUATRO VENADOS	RIO JALAPILLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN CRISTOBAL-SAN PABLO CUATRO VENADOS) RIO JALAPILLA-CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100319	22313	1,060,219.58	0.00	CAO BANORTES00 088-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA DEJUCA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	1,055,533.97	0.00	1,055,533.97	01/09/2019	31/12/2019	3
13	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ZACATON	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS-EL ESPONJADO) EL ZACATON DEL KM 0+000 AL KM 3+800.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100419	22314	760,786.00	0.00	CAO BANORTES00 089-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA DEJUCA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	756,537.55	0.00	756,537.55	01/09/2019	31/12/2019	3

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo. Director de Planeación: Ing. Gildardo Arturo Borja Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones: Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública: Lic. Fernanda Palome Arandia Valencia

Director de Área Responsable Director de Obras: Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable Director Administrativo: C.P. Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2019-2022

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP		OCTUBRE
		Fecha de Elaboración:
		05 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0765/2019	5010011155000118	21610	0.16	1,555,428.78	KILOMETROS	0.16	0.15	95	801,866.67	52%	N/A	PROCESO			0.00					
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0988/2019	5010011122400118	22118	1.10	5,000,000.00	KILOMETROS	1.10	0.29	27	0.00	0%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/1287/2019	5010011267800119	22418	2.87	15,000,404.02	KILOMETROS	2.87	1.14	40%	582,951.04	4%	N/A	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900119	22408	5.50	1,085,384.28	KILOMETROS	5.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900219	22409	3.60	723,656.70	KILOMETROS	3.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
6	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900319	22410	9.90	1,980,924.33	KILOMETROS	9.90	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
7	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900419	22411	5.00	986,774.69	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	375.28	332.00		0.00	0.00			
8	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	5010011299000119	22414	11.65	859,670.11	KILOMETROS	11.65	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
9	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	5010011299000219	22415	13.00	1,140,329.89	KILOMETROS	13.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
10	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100119	22311	8.90	1,780,169.33	KILOMETROS	8.90	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total						
11	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100219	22312	8.10	1,627,017.53	KILOMETROS	8.10	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
12	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100319	22313	6.00	1,060,219.58	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
13	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100419	22314	3.80	760,786.00	KILOMETROS	3.80	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Artero Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Emilio Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)	AGOSTO
	Fecha de Elaboración:
	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T															
1	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RECONSTRUCCION DE 1.4 KM DE CAMINO SIN NOMBRE A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 0+200, KM 2+000 AL KM 2+300, KM 3+000 AL KM 3+300, KM 6+500 AL KM 6+800 U KM 9+000 AL KM 9+300 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SF/SPIP/DPIP/AUT/0161/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	20/03/2019 11/07/2019	5010011210600119	20275	8,850,000.00	8,850,000.00	CAO-FIES-004-W-0-19	14/05/2019	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE C.V. Y DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	8,360,744.53	144,150.77	8,504,895.30	01/04/2019	30/07/2019	4
2	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	RECONSTRUCCION DE 1.396 KM DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA SANTA MARIA SOLA LAS HUERTAS DEL CADENAMIENTO KM 4+850 AL KM 35+828, TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0178/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	501001119070011R	20292	7,000,000.00	7,000,000.00	CAO-FIES-005-W-0-19	14/05/2019	CAPAFRA TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	6,358,421.88	109,627.90	6,468,049.78	01/04/2019	31/08/2019	5
3	ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN DE ALVAREZ	MODERNIZACION A NIVEL PAVIMENTO DE ASFALTO DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 33+000 AL KM 35+000, EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	SF/SPIP/DPIP/AUT/0179/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	501001119080011R	20293	14,771,719.71	14,771,719.71	CAO-FIES-006-W-0-19	14/05/2019	MARIASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	14,076,256.20	242,693.94	14,318,950.14	01/04/2019	31/08/2019	5
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	SAN FELIPE TEJALAPAM	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC-SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+0.00 AL KM 21+000, SUBTRAMO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL KM 16+600 AL KM 20+100	SF/SPIP/DPIP/AUT/0180/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	27/03/2019 11/07/2019	5010011212700219	20294	1,166,438.32	1,166,438.32	CAO-FIES-007-W-0-19	14/05/2019	MARIBEL RODRÍGUEZ RÍOS	15/05/2019	12/08/2019	90	1,041,455.61	0.00	1,041,455.61	01/04/2019	31/08/2019	5
5	PUTLA VILLA DE GUERRERO	PUTLA VILLA DE GUERRERO	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTE GUADALUPE-NUEVO TENOCHTITLAN (7+900) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, PUTLA VILLA DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0193/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500119	20282	723,260.00	723,260.00	CAO-FIES-008-W-0-19	14/05/2019	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE S.A. DE C.V.	15/05/2019	12/08/2019	90	662,267.70	0.00	662,267.70	01/04/2019	31/05/2019	2
6	SANTIAGO JAMILTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA HUMEDAD-PASO LA REINA (0+185.5) EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0196/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500219	20283	867,100.00	867,100.00	CAO-FIES-009-W-0-19	14/05/2019	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/05/2019	27/08/2019	105	721,751.87	0.00	721,751.87	01/04/2019	30/06/2019	3
7	SAN JUAN GUICHICOVI	SAN JUAN GUICHICOVI	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO-SAN JUAN GUICHICOVI (4+540) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/AUT/0197/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500319	20284	608,130.00	608,130.00	CAO-FIES 010-W-0-19 CAO-FIES 010-W-1-19 DIFERIMIENTO	14/05/2019 26/06/2019	LABORATORIO DE MATERIALES S.A. DE C.V.	15/05/2019 04/06/2019	13/07/2019 02/08/2019	60	522,704.94	0.00	522,704.94	01/04/2019	30/06/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO LA GARITA SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO (0+230) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0198/2019	29/03/2019	5010011207500419	20285	713,400.00	713,400.00	CAO-FIES-041-W-0-19	09/07/2019	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V	11/07/2019	29/08/2019	50	432,627.10	0.00	432,627.10	01/04/2019	30/06/2019	3
9	SAN PABLO COATLAN	SAN PABLO COATLAN	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SAN PABLO COATLAN-SAN FRANCISCO COATLAN (5+700) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, SAN PABLO COATLAN	SF/SPIP/DPIP/AUT/0199/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	29/03/2019 11/07/2019	5010011207500519	20286	723,260.00	723,260.00	CAO-FIES-011-W-0-19	14/05/2019	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V	15/05/2019	12/08/2019	90	562,983.29	0.00	562,983.29	01/04/2019	30/06/2019	3
10	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA-RIO BLANCO 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0216/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400119	20321	1,848,039.88	1,848,039.88	CAO-FIES-012-W-0-19	17/05/2019	NHEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,657,547.66	0.00	1,657,547.66	01/04/2019	30/06/2019	3
11	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO YAITEPEC-SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 0+000 AL 20+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0217/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400219	20322	3,085,527.88	3,085,527.88	CAO-FIES-013-W-0-19	17/05/2019	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	2,598,377.12	0.00	2,598,377.12	01/04/2019	30/06/2019	3
12	MAZATLAN VILLA DE FLORES	LOS REYES	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO PLAN DE GUADALUPE TECOATL-MAZATLAN VILLA DE FLORES 0+000 AL 28+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/0218/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400319	20323	2,201,607.88	2,201,607.88	CAO-FIES-014-W-0-19	17/05/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA S.A. DE C.V.	20/05/2019	17/08/2019	90	1,550,956.75	0.00	1,550,956.75	01/04/2019	30/06/2019	3
13	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JUAN MAZATLAN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) SAN JUAN MAZATLAN 0+000 AL KM 60+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0219/2019 SF/SPIP/DPIP/R/0127-5/2019	04/04/2019 11/07/2019	5010011207400419	20324	2,113,215.88	2,113,215.88	CAO-FIES-015-W-0-19	17/05/2019	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V	20/05/2019	17/08/2019	90	1,763,819.76	0.00	1,763,819.76	01/04/2019	30/06/2019	3
14	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 8+610, SUBTRAMO DEL KM 5+200 AL KM 7+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0394/2019	09/05/2019	5010011237800119	20511	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-034-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V	11/07/2019	08/09/2019	60	523,208.45	0.00	523,208.45	01/05/2019	31/07/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a						T				A	B	A+B	d	e	f	
15	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO CRUCERO CERRO COSTOCHE-ENTRONQUE AGUA SABACHE KM 105+700 E.C. (MITLA-TEHUANTEPEC II) SAN PABLO LACHIRIEGA-SAN PEDRO QUIATONI TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SP/DP/PIP/AUT/0395/2019	09/05/2019	5010011237800219	201512	280,000.00	280,000.00	CAO-FIES-035-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V	11/07/2019	08/09/2019	60	261,600.16	0.00	261,600.16	01/05/2019	31/07/2019	3
16	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO OAXACA-PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO TRAMO LA "Y" BARRANCA LARGA-VENTANILLA Y PUERTO ESCONDIDO-HUATULCO Y RAMAL SAN JOSE LLANO CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL 9+600, SUBTRAMO DEL KM 4+500 AL KM 7+500.	SF/SP/DP/PIP/AUT/0396/2019	09/05/2019	5010011237800319	20513	280,000.00	280,000.00	CAO-FIES-036-W-0-19	09/07/2019	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V	11/07/2019	08/09/2019	60	261,600.16	0.00	261,600.16	01/05/2019	31/07/2019	3
17	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SP/DP/PIP/AUT/0452/2019	16/05/2019	5010011238000119	20687	735,212.77	735,212.77	CAO-FIES-033-W-0-19	09/07/2019	GRUPO CUZULÚ DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	684,639.16	0.00	684,639.16	01/05/2019	30/08/2019	4
18	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-SAN FELPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0+000 AL KM 23+500, SUBTRAMO DEL KM 2+300 AL KM 4+600.	SF/SP/DP/PIP/AUT/0476/2019	17/05/2019	5010011207300119	20287	130,000.00	130,000.00	CAO-FIES-037-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	123,498.14	0.00	123,498.14	01/05/2019	31/07/2019	3
19	SAN JOSE LACHIGUIRI	SAN JOSE LACHIGUIRI	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 104+000, SUBTRAMO DEL KM 63+500 AL KM 65+700	SF/SP/DP/PIP/AUT/0477/2019	17/05/2019	5010011207300219	20288	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-038-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3
20	SAN CARLOS YAUTEPEC	SANTIAGO QUIAVICUZAS	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (MITLA-ENTR.TEHUANTEPEC II)-SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL KM 0+000 AL KM 23+000, SUBTRAMO DEL KM 13+411 AL KM 18+411.	SF/SP/DP/PIP/AUT/0478/2019	17/05/2019	50100112073000319	20289	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-039-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3
21	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION A NIVEL PAVIMENTO DEL CAMINO E.C. (BARRANCA LARGA VENTANILLA)-SAN ANTONIO LALANA DEL KM 0+000 AL KM 2+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700.	SF/SP/DP/PIP/AUT/0479/2019	17/05/2019	5010011207300419	20290	560,000.00	560,000.00	CAO-FIES-040-W-0-19	09/07/2019	GRUPO FORMADO POR: GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C. Y TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11/07/2019	08/09/2019	60	527,882.46	0.00	527,882.46	01/05/2019	31/07/2019	3
22	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	SF/SP/DP/PIP/AUT/0513/2019	22/05/2019	5010011244300119	20775	1,200,000.00	1,200,000.00	CAO-FIES-042-W-0-19	09/07/2019	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS SUSTENTABLES RINAVI, S.C.	11/07/2019	29/08/2019	50	1,199,924.42	0.00	1,199,924.42	01/06/2019	31/08/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
23	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0579/2019	04/06/2019	5010011207100119	21071	1,118,786.77	1,118,786.77	CAO-FIES-043-W-0-19	09/07/2019	MARIBEL RODRÍGUEZ RÍOS	11/07/2019	29/08/2019	50	995,771.74	0.00	995,771.74	01/06/2019	31/08/2019	3
24	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL AJAL-ESTACION ALMOLOYAS-ALMOLOYAS GUIGUBA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0580/2019	04/06/2019	5010011207100219	21072	2,466,783.88	2,466,783.88	CAO-FIES-044-W-0-19	09/07/2019	PROYTO, S.A. DE C.V.	11/07/2019	29/08/2019	50	2,217,798.03	0.00	2,217,798.03	01/06/2019	31/08/2019	3
25	SAN JOSE CHILTEPEC	EL FORTIN	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL FORTIN-EL PANTEON TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0581/2019	04/06/2019	5010011207100319	21073	1,393,441.53	1,393,441.53	CAO-FIES-045-W-0-19	09/07/2019	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIRRA, S.A. DE C.V	11/07/2019	29/08/2019	50	806,758.40	0.00	806,758.40	01/06/2019	31/08/2019	3
26	AYOTZINTEPEC	SAN PEDRO OZUMACIN	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN TIAGO PROGRESO-SAN PEDRO OZUMACIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0582/2019	04/06/2019	5010011207100419	21074	2,201,607.88	2,201,607.88	CAO-FIES-046-W-0-19	09/07/2019	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V	11/07/2019	29/08/2019	50	1,929,596.35	0.00	1,929,596.35	01/06/2019	31/08/2019	3
27	SAN LORENZO TEXMELUCAN	EL PAPAYO (RIO PAPAYO)	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SUCHIL EN LA LOCALIDAD DE EL PAPAYO (RIO PAPAYO) EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0638/2019	12/06/2019	5010011262700119	21203	684,985.00	0.00	EN PROCESO DE CANCELACION ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/08/2019	3
28	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LAS HOJAS	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO FIERRO EN LA LOCALIDAD DE LAS HOJAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0639/2019	12/06/2019	5010011263500119	21205	737,255.00	0.00	CANCELADO ¹	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/06/2019	31/08/2019	3
29	SAN PEDRO QUIATONI	SAN PEDRO QUIATONI	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 32+000. SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 21+500 AL KM 25+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1052/2019	14/08/2019	5010011306600119	22269	1,422,239.00	1,422,239.00	CAO-FIES-064-W-0-19	19/08/2019	GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C.	19/08/2019	24/08/2019	6	1,419,718.92	0.00	1,419,718.92	01/08/2019	31/08/2019	1



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNO118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B	d	e	f			
30	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA-E.C. (TUXTEPEC, PALOMARES), DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALBARRADAS A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 18+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO VILLA DE MITLA Y SANTO DOMINGO ALBARRADAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1053/2019	14/08/2019	5010011306500119	22270	3,540,581.33	3,540,581.33	CAO-FIES-065-W-0-19	19/08/2019	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	19/08/2019	24/08/2019	6	3,535,273.94	0.00	3,535,273.94	01/08/2019	31/08/2019	1
31	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA PETATENGO	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR-PETATENGO-SOBRE EL KM 2+285 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1183/2019	15/08/2019	5010011309100119	22275	1,040,825.11	1,040,825.11	CAO-FIES-066-W-0-19	20/08/2019	CONSTRUCTORA VASES, S.A. DE C.V.	20/08/2019	24/08/2019	5	1,037,784.28	0.00	1,037,784.28	01/08/2019	31/08/2019	1
32	SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA CATARINA JAMIXTEPEC	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR, JAMIXTEPEC, UBICADO EN EL KM. 0+420 DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JAMIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	SF/SPIP/DPIP/AUT/1182/2019	15/08/2019	5010011309000119	22276	684,980.00	684,980.00	CAO-FIES-067-W-0-19	20/08/2019	CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA, S.A. DE C.V.	20/08/2019	24/08/2019	5	682,295.02	0.00	682,295.02	01/08/2019	31/08/2019	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

OBSERVACION ¹: ESTUDIOS CANCELADOS Y EN PROCESO DE CANCELACION, DEBIDO A QUE SERÁN EJECUTADOS POR LA SCT CON RECURSOS PROPIOS. LO ANTERIOR PARA NO DUPLICAR ACCIONES.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviado, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arg. Carlos Mariano Rivas
 Limeta

Elaboración con información recabada del Área de Seguimiento de la Inversión

Lic. Fernando Felipe
 Aranda Valencia

Director de Área Responsable

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable


C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)														AGOSTO		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes
1	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/61/2019	5010011210600119	20275	1.400	8,504,895.30	KILOMETROS	1.400	1.400	100.00%	8,504,895.30	100%	OAX190101511388	TERMINO	20,112.46	17,979.00	345,104.70							
2	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/78/2019	5010011190700118	20292	1.396	6,468,049.78	KILOMETROS	1.396	1.396	100.00%	6,468,049.78	100%	OAX190101511402	TERMINO			531,950.22							
3	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/79/2019	5010011190800118	20293	2.000	14,318,950.14	KILOMETROS	2.000	2.000	100.00%	14,318,950.14	100%	OAX190101511620	TERMINO			452,769.57							
4	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/80/2019	5010011212700219	20294	5 ESTUDIOS	1,041,455.61	ESTUDIO Y PROYECTO	5 ESTUDIOS	5 ESTUDIOS	100.00%	1,041,455.61	100%	OAX190101511638	TERMINO			124,982.71				HSBC	28/06/2019 16/08/2019	280619 1608019	
5	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/93/2019	5010011207500119	20282	1 ESTUDIO	662,267.70	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	662,267.70	100%	OAX190101511650	TERMINO			60,992.30							
6	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/96/2019	5010011207500219	20283	1 ESTUDIO	721,751.87	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	721,751.87	100%	OAX190101511652	TERMINO			145,348.13							
7	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/97/2019	5010011207500319	20284	1 ESTUDIO	522,704.94	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	522,704.94	100%	OAX190101511657	TERMINO			85,425.06							
8	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/98/2019	5010011207500419	20285	1 ESTUDIO	432,627.10	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	432,627.10	100%	OAX190101511661	TERMINO			280,772.90				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
9	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/01/99/2019	5010011207500519	20286	1 ESTUDIO	562,983.29	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	562,983.29	100%	OAX190101511664	TERMINO			160,276.71							
10	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/02/16/2019	5010011207400119	20321	1 ESTUDIO	1,657,547.66	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,657,547.66	100%	OAX190201563247	TERMINO			190,492.22							
11	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/02/17/2019	5010011207400219	20322	1 ESTUDIO	2,598,377.12	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	2,598,377.12	100%	OAX190201563016	TERMINO			487,150.76				HSBC	28/06/2019 16/08/2019	280619 160819	
12	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/02/18/2019	5010011207400319	20323	1 ESTUDIO	1,550,956.75	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,550,956.75	100%	OAX190201563061	TERMINO			650,562.74							
13	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/02/19/2019	5010011207400419	20324	1 ESTUDIO	1,763,819.76	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,763,819.76	100%	OAX190201563083	TERMINO			349,484.51							
14	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/03/94/2019	5010011237800119	20511	2 ESTUDIOS	523,208.45	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	2 ESTUDIOS	100.00%	523,208.45	100%	OAX190201563187	TERMINO			36,791.55				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
15	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/03/95/2019	5010011237800219	20512	1 ESTUDIO	261,600.16	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	261,600.16	100%	OAX190201563932	TERMINO			18,399.84				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
16	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/03/96/2019	5010011237800319	20513	1 ESTUDIO	261,600.16	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	261,600.16	100%	OAX190201563948	TERMINO			18,399.84				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
17	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/04/52/2019	5010011238000119	20687	1 ESTUDIO	684,639.16	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	684,639.16	100%	OAX190201563964	TERMINO			50,573.61				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
18	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/04/76/2019	5010011207300119	20287	1 ESTUDIO	123,498.14	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	123,498.14	100%	OAX190201564109	TERMINO			6,501.86				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
19	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/04/77/2019	5010011207300219	20288	2 ESTUDIOS	527,882.46	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	2 ESTUDIOS	100.00%	527,882.46	100%	OAX190201564123	TERMINO			32,117.54				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
20	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/04/78/2019	5010011207300319	20289	2 ESTUDIOS	527,882.46	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	2 ESTUDIOS	100.00%	527,882.46	100%	OAX190201564136	TERMINO			32,117.54				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
21	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/04/79/2019	5010011207300419	20290	2 ESTUDIOS	527,882.46	ESTUDIO Y PROYECTO	2 ESTUDIOS	2 ESTUDIOS	100.00%	527,882.46	100%	OAX190201564172	TERMINO			32,117.54				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	
22	SF/SP/PIP/DPIP/AUT/05/13/2019	5010011244300119	20775	1 ESTUDIO	1,197,675.58	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,197,675.58	100%	OAX190201564183	TERMINO			2,324.42				HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819	



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEBNP0118 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2019 (FIES)		AGOSTO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos romanentes	Rendimiento (y - z)			
23	SF/SPIP/DPIP/AUT/0579/2019	5010011207100119	21071	1 ESTUDIO	995,771.74	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	995,771.74	100%	OAX190201564219	TERMINO			123,015.03			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819
24	SF/SPIP/DPIP/AUT/0580/2019	5010011207100219	21072	1 ESTUDIO	2,217,798.03	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	2,217,798.03	100%	OAX190201566077	TERMINO			248,985.85			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819
25	SF/SPIP/DPIP/AUT/0581/2019	5010011207100319	21073	1 ESTUDIO	806,758.40	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	806,758.40	100%	OAX190201566088	TERMINO			586,683.13			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819
26	SF/SPIP/DPIP/AUT/0582/2019	5010011207100419	21074	1 ESTUDIO	1,929,596.35	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,929,596.35	100%	OAX190201566097	TERMINO			272,011.53			HSBC	24/07/2019 16/08/2019	240719 160819
27	SF/SPIP/DPIP/AUT/0638/2019	5010011262700119	21203	1 ESTUDIO	0.00	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190201566106	CANCELADO			0.00			ESTE RECURSO NO FUE MINISTRADO		
28	SF/SPIP/DPIP/AUT/0639/2019	5010011263500119	21205	1 ESTUDIO	0.00	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	0.00	0.00%	0.00	0%	OAX190201566112	CANCELADO			0.00			ESTE RECURSO NO FUE MINISTRADO		
29	SF/SPIP/DPIP/AUT/1052/2019	5010011306600119	22269	7 ESTUDIOS	1,419,718.92	ESTUDIO Y PROYECTO	7 ESTUDIOS	7 ESTUDIOS	100.00%	1,419,718.92	100%	N/A	TERMINO			2,520.08			HSBC	27/08/2019	HSBC001287
30	SF/SPIP/DPIP/AUT/1053/2019	5010011306500119	22270	7 ESTUDIOS	3,535,273.94	ESTUDIO Y PROYECTO	7 ESTUDIOS	7 ESTUDIOS	100.00%	3,535,273.94	100%	N/A	TERMINO			5,307.39					
31	SF/SPIP/DPIP/AUT/1181/2019	5010011309100119	22275	1 ESTUDIO	1,037,784.28	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	1,037,784.28	100%	N/A	TERMINO			3,040.83					
32	SF/SPIP/DPIP/AUT/1182/2019	5010011309000119	22276	1 ESTUDIO	682,295.02	ESTUDIO Y PROYECTO	1 ESTUDIO	1 ESTUDIO	100.00%	682,295.02	100%	N/A	TERMINO			2,684.98					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Ing. Fernando Felipe Arandis Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable

Director de Proyectos y Control de Calidad

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019													OCTUBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PASO REAL SANTA ANA) BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+887.97, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0194/2019	29/03/2019	5010011122600118	20307	6,000,000.00	6,000,000.00	CAO-FISE-003-W-0-19 CAO-FISE-003-W-1-19 PRÓRROGA	09/05/2019 20/09/2019	GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	10/05/2019 14/09/2019	06/09/2019 20/10/2019	120	5,992,496.43	0.00	5,992,496.43	01/04/2019	31/12/2019	8
2	SAN JUAN NÚMI	SAN JUAN MAZATLAN	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE NEGRO (LOMA FLOR-CERRO DEL AGUILA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0343/2019	24/04/2019	5010011123500118	20450	1,210,900.00	1,210,900.00	CAO-FISE-016-W-0-19	06/06/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER'S, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	998,880.18	0.00	998,880.18	01/05/2019	31/12/2019	7
3	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO SANTO DOMINGO	REHABILITACION EL CAMINO RURAL SAN LUCAS ARROYO PALOMO-CERRO SANTO DOMINGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 0+000 AL KM 0+600	SF/SPIP/DPIP/AUT/0377/2019	06/05/2019	5010011188700118	20485	1,500,000.96	1,500,000.96	CAO-FISE-017-W-0-19	06/06/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	1,479,401.27	0.00	1,479,401.27	01/05/2019	31/05/2019	1
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA VECINA A LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0418/2019	14/05/2019	5010011122700118	20647	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-021-W-0-19	13/06/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14/06/2019	12/08/2019	60	478,835.23	0.00	478,835.23	01/05/2019	31/12/2019	7
5	SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JUAN TONALTEPEC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA (TEOTITLAN DE FLORES MAGON -SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA) KM 156.5 A SAN JUAN TOMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0518/2019	24/05/2019	5010011127900118	20824	720,000.00	720,000.00	CAO-FISE-022-W-0-19	26/06/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	710,090.68	0.00	710,090.68	01/06/2019	31/12/2019	6
6	VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (SOLA DE VEGA-SAN PEDRO JUCHATENGO) SANTA ANA LA CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 15+800, RAMAL EL POTRERILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RAMAL LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0519/2019	24/05/2019	5010011064700118	20820	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-023-W-0-19	26/06/2019	ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,994,506.61	0.00	1,994,506.61	01/06/2019	31/12/2019	6
7	SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR-NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 6+250.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0520/2019	24/05/2019	5010011060500118	20821	500,000.00	500,000.00	CAO-FISE-024-W-0-19	26/06/2019	RAFRODEN, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	499,492.35	0.00	499,492.35	01/06/2019	31/12/2019	6
8	SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICON-TIERRA COLORADA-EL ALMACEN-LIMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHITLAN DEL KM 0+000AL KM 15+000 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0521/2019	24/05/2019	5010011127700118	20826	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-025-W-0-19	26/06/2019	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,998,930.28	0.00	1,998,930.28	01/06/2019	31/12/2019	6
9	SANTIAGO JUXTLAHUACA	ZARAGOZA YUCUNICOCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO JUAREZ-ZARAGOZA YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0522/2019	24/05/2019	5010011155100118	20825	768,554.35	768,554.35	CAO FISE-026-W-0-19	26/06/2019	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	766,512.22	0.00	766,512.22	01/06/2019	31/12/2019	6
10	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA A EL POITZEUELO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800518	21075	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-027-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	790,673.85	0.00	790,673.85	01/06/2019	31/12/2019	6
11	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN A LA SOLEDAD EL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800318	21076	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-028-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	630,283.38	0.00	630,283.38	01/06/2019	31/12/2019	6

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
12	COMPANHIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A TANICHE DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	501001127800118	21077	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-029-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	792,879.01	0.00	792,879.01	01/06/2019	31/12/2019	6
13	SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-JAZMIN MORELOS-SAN ANTONIO NDUAYACO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0845/2019	16/07/2019	5010011233500119	21819	499,468.40	499,468.40	CAO-FISE-062-W-0-19	15/08/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	16/08/2019	29/09/2019	45	498,665.89	0.00	498,665.89	01/07/2019	31/12/2019	5
14	SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR-SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0846/2019	16/07/2019	5010011233600119	21820	2,505,843.70	2,505,843.70	CAO-FISE-063-W-0-19	15/08/2019	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	16/08/2019	13/11/2019	90	2,502,906.29	0.00	2,502,906.29	01/07/2019	31/12/2019	5
15	SAN MIGUEL YDTAO	LA YEE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TENETZE DE ZARAGOZA-SANTO DOMINGO CACALOTEPEC) SANTA MARIA LAGUICHE-SAN MIGUEL YATAO -LA YEE DEL KM 0+00 AL KM 4+500 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0869/2019	23/07/2019	5010011215300119	21897	1,200,000.00	984,000.00	CAO-FISE-068-W-0-19	23/08/2019	INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	1,195,133.87	0.00	1,195,133.87	01/08/2019	31/12/2019	4
16	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO CHICAL E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 9+000 AL KM 19+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011291000119	21898	3,143,517.69	2,577,684.50	CAO-FISE-069-W-0-19	23/08/2019	EDIFICACIONES HALAKEN, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	3,141,166.74	0.00	3,141,166.74	01/08/2019	31/12/2019	4
17	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (CARRETERA FEDERAL TEMASCAL-LA GRANJA-LA REFORMA) - EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000119	21899	1,861,482.31	1,526,415.50	CAO-FISE-070-W-0-19	23/08/2019	EDIFICACIONES HALAKEN, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	1,858,150.49	0.00	1,858,150.49	01/08/2019	31/12/2019	4
18	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE 3.0 KM DEL E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 18+000 AL KM 15+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUN GUICHICOVI Y MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0939/2019	30/07/2019	5010011283900119	21962	15,000,000.00	12,300,000.00	CAO-FISE-071-W-0-19	30/08/2019	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	02/09/2019	15/12/2019	105	14,905,623.03	0.00	14,905,623.03	01/08/2019	31/12/2019	4
19	SAN BARTOLOME LOXICHA	EL TAMARINDO	REHABILITACION DEL CAMINO EL TAMARINDO E.C. (SAN BARTOLOME LOXICHA-EL COLUMPIO) DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1226/2019	26/08/2019	5010011269700119	22328	6,427,882.86	4,306,681.52	CAO-FISE-073-W-0-19	27/09/2019	GRUPO CONSTRUCTOR QASAM, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/12/2019	90	6,419,889.76	0.00	0.00	01/09/2019	30/12/2019	3
20	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTIONQUE CARRETERO (MAGDALENA PEÑASCO)-PUEBLO VIEJO PARA EL 2 PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1233/2019	27/08/2019	5010011286000119	22331	1,140,000.00	763,800.00	CAO-FISE-074-W-0-19	27/09/2019	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/11/2019	60	1,138,681.38	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3
21	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	YERBA BUENA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 9+600 Y RAMAL A RIO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1233/2019	27/08/2019	5010011286000219	22332	1,860,000.00	1,246,200.00	CAO-FISE-075-W-0-19	27/09/2019	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/11/2019	60	1,858,540.47	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
								T																
									Inicio				Conclusión	No. de Días	A				B	A+B	d	e	f	
22	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 1+080 AL KM 2+060.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1263/2019	29/08/2019	50100111294500119	22378	4,405,563.99	2,951,727.88	CAO-FISE-077-W-0-19	04/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	4,399,948.37	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3			
	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 1+080 AL KM 2+060.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1431/2019	20/09/2019	50100111294500119	22378	1,101,391.00	0.00	CAO-FISE-077-W-0-19	04/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	1,099,987.09	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3			
23	NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 0+874.60	SF/SPIP/DPIP/AUT/1311/2019	09/09/2019	5010011322200119	22469	9,944,180.81	6,662,601.14	CAO-FISE-090-W-0-19	10/10/2019	JC CONSTRUCCIONES 2000, S.A. DE C.V.	11/10/2019	24/12/2019	75	9,938,777.56	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3			
24	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-AGUA ZARCA- E.C. (TLAXIACO-PUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+500, SUBTRAMO DEL KM 3+700 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1335/2019	09/09/2019	5010011300000119	22491	6,745,694.95	4,519,615.61	CAO-FISE-091-W-0-19	10/10/2019	GRUPO TOPO TECNOLOGÍA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V.	11/10/2019	24/12/2019	75	6,695,566.13	0.00	0.00	01/09/2019	31/12/2019	3			
25	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	REHABILITACION DE LA CARRETERA CERRO MARIN-RANCHO OJOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 0+500 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1438/2019	23/09/2019	5010011314000119	22722	2,500,001.89	1,250,000.95	CAO-FISE-103-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	2,497,980.89	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2			
26	SANTA CATARINA JUQUILA	LAS TRANCAS	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JUQUILA-CAMALOTE-RIO GRANDE) LAS TRANCAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400119	22738	219,301.68	109,650.84	CAO-FISE-104-W-0-19	24/10/2019	INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	23/11/2019	30	217,424.69	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2			
27	SANTA CATARINA JUQUILA	JUNTA DE LOS RIOS	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JUQUILA CAMALOTE-RIO GRANDE)-EL MAMEY JUNTA DE LOS RIOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400219	22739	454,955.02	227,477.51	CAO-FISE-105-W-0-19	24/10/2019	INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	23/11/2019	30	452,849.99	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2			
28	SANTA CATARINA JUQUILA	CERRO IGLESIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (JUQUILA CAMALOTE-RIO GRANDE) CERRO IGLESIA DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400319	22740	153,114.12	76,557.06	CAO-FISE-106-W-0-19	24/10/2019	INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	23/11/2019	30	151,534.51	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2			
29	SANTA MARIA TONAMECA	PALMA LARGA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LA BARRA DEL POTRERO-CERRO LA CRUZ-PALMA LARGA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500119	22712	660,461.51	330,230.76	CAO-FISE-107-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	660,113.83	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2			
30	SANTA MARIA TONAMECA	EL CHILAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO COZDALTEPEC-PUERTO VIEJO-EL CHILAR, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500219	22713	574,118.70	287,059.35	CAO-FISE-108-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	573,528.88	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2			

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
31	SANTA MARIA TONAMECA	SOLUTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MACAHUTE-AGOSTADERO-ARROYO LA PUERTA SOLUTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500319	22714	870,384.60	435,192.30	CAO-FISE-109-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	870,122.41	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
32	SANTA MARIA TONAMECA	EL PARAISO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES COLOTEPEC-VALDEFLORES-EL PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500419	22715	511,100.65	255,550.33	CAO-FISE-110-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	510,754.77	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
33	SANTA MARIA TONAMECA	YERBA SANTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO DEL PALMAR AGUA DULCE-YERBA SANTA DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500519	22716	590,487.15	295,243.58	CAO-FISE-111-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	589,783.03	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
34	SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BERNARDO MIXTEPEC ASUNCION MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+300.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1446/2019	23/09/2019	5010011299600119	22717	996,000.00	498,000.00	CAO-FISE-112-W-0-19	24/10/2019	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	995,538.08	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
35	SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO DE MORELOS-LAS CUEVAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+580	SF/SPIP/DPIP/AUT/1447/2019	23/09/2019	5010011299400219	22718	999,320.14	499,660.07	CAO-FISE-113-W-0-19	24/10/2019	JCR MURPI, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	999,184.39	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
36	SANTA MARIA LACHIXIO	RINCON HACIENDA VIEJA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA LARGA-RINCON HACIENDA VIEJA-LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOLA DE VEGA DEL KM 0+000 AL KM 10+925, RAMAL A LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+675 Y RAMAL AL PARAJE LOMA DE LA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 2+400.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1448/2019	23/09/2019	5010011284400119	22723	1,800,000.00	900,000.00	CAO-FISE-114-W-0-19	24/10/2019	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	1,799,438.16	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
37	SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN TAMAZOLA-SANTA INES DE ZARAGOZA) LLANO DE LA CANOA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1450/2019	23/09/2019	5010011301900119	22741	1,200,000.00	600,000.00	CAO-FISE-115-W-0-19	24/10/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	1,197,871.33	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
38	SANTA MARIA PEÑALES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC-SAN JOSE CONTRERAS EL MANZANITO TEPANTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1450/2019	23/09/2019	5010011301900219	22742	1,800,000.00	900,000.00	CAO-FISE-116-W-0-19	24/10/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	1,798,965.35	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
39	SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	REHABILITACION DE CAMINO E.C. (SAN JUAN YALAHUI-SAN JUAN PETLAPA) SANTA MARIA LOVANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+836	SF/SPIP/DPIP/AUT/1451/2019	23/09/2019	5010011328400119	22743	4,023,748.24	2,011,874.12	CAO-FISE-117-W-0-19	24/10/2019	ALEFRIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	4,013,658.57	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
40	SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1454/2019	23/09/2019	5010011294300119	22822	1,347,552.17	673,776.09	CAO-FISE-118-W-0-19	24/10/2019	GRUPO FORMADO POR INFRA INGENIERIA DEL VALLE, S.A. DE C.V. Y SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GRO SMA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	1,216,971.43	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
41	SANTIAGO LAXOPA	SAN SEBASTIAN GUILOXI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXTLAN DE JUAREZ-ZOOGOCHO) SAN SEBASTIAN GUILOXI-PARAJE LOS PINOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1462/2019	23/09/2019	5010011330100119	22827	852,000.00	426,000.00	CAO-FISE-119-W-0-19	24/10/2019	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA	25/10/2019	13/12/2019	50	846,984.45	0.00	0.00	01/10/2019	31/12/2019	2
42	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN PEDRO EVANGELISTA	AMPLIACION DEL CAMINO NUEVO CENTRO-SAN PEDRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+883, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1703/2019	23/10/2019	5010011352600119	23813	7,847,934.53	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/11/2019	31/12/2019	1	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
 Lic. Fernando Felipe Grandia Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 2017-2022
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Aranas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 CP. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2019


Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPI P/AUT/0194/2019	501001112280018	20307	1.20	6,000,000.00	KILOMETROS	1.20	0.48	40%	1,799,912.43	30%	OAX190201521354	PROCESO			7,503.57		CITIBANAMEX	12/07/2019	120719	
2	SF/SPIP/DPI P/AUT/0343/2019	501001112350018	20450	0.32	1,210,900.00	KILOMETROS	0.32	0.32	100%	760,241.80	63%	N/A	PROCESO			212,019.82		CITIBANAMEX	12/07/2019	120719	
3	SF/SPIP/DPI P/AUT/0377/2019	501001118890018	20485	0.60	1,500,000.96	KILOMETROS	0.60	0.60	100%	1,479,401.27	99%	N/A	PROCESO			20,599.69		CITIBANAMEX	12/07/2019	120719	
4	SF/SPIP/DPI P/AUT/0418/2019	501001112270018	20647	6.00	480,000.00	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	478,835.23	100%	N/A	TERMINO			1,164.77		CITIBANAMEX	12/07/2019	120719	
5	SF/SPIP/DPI P/AUT/0518/2019	501001112790018	20824	5.50	720,000.00	KILOMETROS	5.50	5.50	100%	24,504.92	3%	N/A	PROCESO			9,909.32		CITIBANAMEX	14/08/2019	140819	
6	SF/SPIP/DPI P/AUT/0519/2019	501001108070018	20820	25.00	2,000,000.00	KILOMETROS	25.00	25.00	100%	1,804,228.42	80%	N/A	PROCESO			5,493.39		CITIBANAMEX	14/08/2019	140819	
7	SF/SPIP/DPI P/AUT/0520/2019	501001108050018	20821	6.25	500,000.00	KILOMETROS	6.25	6.12	98%	413,734.46	83%	N/A	PROCESO			507.65		CITIBANAMEX	14/08/2019	140819	
8	SF/SPIP/DPI P/AUT/0521/2019	501001112770018	20826	20.00	2,000,000.00	KILOMETROS	20.00	18.40	97%	1,600,850.47	80%	N/A	PROCESO			1,069.72		CITIBANAMEX	14/08/2019	140819	
9	SF/SPIP/DPI P/AUT/0522/2019	501001115510018	20825	8.00	768,554.35	KILOMETROS	8.00	7.84	98%	743,925.63	97%	N/A	PROCESO			2,042.13		CITIBANAMEX	14/08/2019	140819	
10	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2019	5010011127800518	21075	9.00	800,000.00	KILOMETROS	9.00	8.64	96%	225,919.22	28%	N/A	PROCESO			9,326.15		CITIBANAMEX	14/08/2019	140819	
11	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2019	5010011127800318	21076	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	7.76	97%	124,139.58	19%	N/A	PROCESO			9,716.62		CITIBANAMEX	14/08/2019	140819	
12	SF/SPIP/DPI P/AUT/0583/2019	501001112780018	21077	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	9.30	93%	214,111.28	27%	N/A	PROCESO			7,120.99		CITIBANAMEX	14/08/2019	140819	
13	SF/SPIP/DPI P/AUT/0845/2019	501001123350011	21819	10.00	499,468.40	KILOMETROS	10.00	9.50	95%	498,865.89	100%	N/A	PROCESO			802.51		CITIBANAMEX	09/09/2019	90919	
14	SF/SPIP/DPI P/AUT/0846/2019	501001123360011	21820	8.00	2,505,843.70	KILOMETROS	8.00	6.40	80%	799,072.08	32%	N/A	PROCESO			2,937.41		CITIBANAMEX	09/09/2019	90919	
15	SF/SPIP/DPI P/AUT/0869/2019	501001121530011	21897	1.00	1,200,000.00	KILOMETROS	1.00	0.86	86%	460,129.98	38%	N/A	PROCESO			4,868.13		CITIBANAMEX	09/09/2019	90919	
16	SF/SPIP/DPI P/AUT/0870-1/2019	501001125100011	21898	10.00	3,143,517.69	KILOMETROS	10.00	6.60	66%	0.00	0%	N/A	PROCESO			2,350.95		CITIBANAMEX	09/09/2019	90919	
17	SF/SPIP/DPI P/AUT/0870-2/2019	501001125100021	21899	5.50	1,861,482.31	KILOMETROS	5.50	5.33	97%	1,061,000.00	57%	N/A	PROCESO			3,331.62		CITIBANAMEX	09/09/2019	90919	
18	SF/SPIP/DPI P/AUT/0939/2019	501001126390011	21962	3.00	15,000,000.00	KILOMETROS	3.00	1.05	35%	5,450,158.24	36%	N/A	PROCESO			94,376.97		CITIBANAMEX	26/09/2019	260919	



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: OCTUBRE
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2019	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pendeo	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convento (d-a-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)
19	SF/SPIP/DPI P/AUT/1226/2019	501001126970011	22328	9.00	6,427,882.86	KILOMETROS	9.00	3.15	35%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
20	SF/SPIP/DPI P/AUT/1233/2019	501001128600011	22331	9.50	1,140,000.00	KILOMETROS	9.50	3.80	40%	341,650.54	30%	N/A	PROCESO											
21	SF/SPIP/DPI P/AUT/1233/2019	501001128600021	22332	15.50	1,860,000.00	KILOMETROS	15.50	6.20	40%	557,726.45	30%	N/A	PROCESO											
22	SF/SPIP/DPI P/AUT/1263/2019	010011129450011	22378	0.80	4,405,563.99	KILOMETROS	0.80	0.24	30%	1,336,373.29	30%	N/A	PROCESO	126,831.53	69,814.00	0.00	0.00	0.00						
	SF/SPIP/DPI P/AUT/1431/2019	010011129450011	22378	0.20	1,101,391.00	KILOMETROS	0.20	0.06	30%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
23	SF/SPIP/DPI P/AUT/1311/2019	501001132220011	22469	7871.40 M2	9,944,180.81	METROS CUADRADOS	7871.40 M2	629.71 M2	8%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
24	SF/SPIP/DPI P/AUT/1335/2019	501001130000011	22491	2.20	6,745,694.95	KILOMETROS	2.20	0.22	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
25	SF/SPIP/DPI P/AUT/1438/2019	501001131400011	22722	0.70	2,500,001.89	KILOMETROS	0.70	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
26	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	501001129940011	22738	2.00	219,301.68	KILOMETROS	2.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
27	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	501001129940021	22739	5.00	454,955.02	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
28	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	501001129940031	22740	1.00	153,114.12	KILOMETROS	1.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
29	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950011	22712	9.00	660,461.51	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
30	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950021	22713	8.00	574,118.70	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
31	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950031	22714	12.00	870,384.60	KILOMETROS	12.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
32	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950041	22715	7.00	511,100.65	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
33	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	501001129950051	22716	9.00	590,487.15	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
34	SF/SPIP/DPI P/AUT/1446/2019	501001129960011	22717	8.30	996,000.00	KILOMETROS	8.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								
35	SF/SPIP/DPI P/AUT/1447/2019	501001129440021	22718	8.58	999,320.14	KILOMETROS	8.58	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2019	Mes que Reporta:
	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagarlo	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
36	SF/SP/PI/DPI P/AUT/1448/2019	501001128440011	22723	15.00	1,800,000.00	KILOMETROS	15.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
37	SF/SP/PI/DPI P/AUT/1450/2019	501001130190011	22741	10.00	1,200,000.00	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
38	SF/SP/PI/DPI P/AUT/1450/2019	501001130190021	22742	15.00	1,800,000.00	KILOMETROS	15.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
39	SF/SP/PI/DPI P/AUT/1451/2019	501001132840011	22743	18.84	4,023,748.24	KILOMETROS	18.84	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
40	SF/SP/PI/DPI P/AUT/1454/2019	501001129430011	22822	34.00 ML.	1,347,552.17	METRO LINEAL	34.00 ML.	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
41	SF/SP/PI/DPI P/AUT/1482/2019	501001133010011	22827	7.10	852,000.00	KILOMETROS	7.10	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					
42	SF/SP/PI/DPI P/AUT/1703/2019	501001135280011	23813	1.00	7,847,934.53	KILOMETROS	1.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencio

Director de Área Responsable
Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)																	OCTUBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL KM 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	25/04/2019	5010011227700119	20429	11,023,991.21	11,023,991.21	CAO-FONMETRO-018 W-0-19	11/06/2019	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC S.A. DE C.V Y SERVITRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	10,248,000.62	186,847.00	10,434,847.62	01/05/2019	31/12/2019	8
2	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA-SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARIA ATZOMPA-LA CAÑADA EN EL SUBTRAMO DEL KM 1+180 AL KM 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	25/04/2019	5010011227400119	20456	10,006,168.32	10,006,168.32	CAO-FONMETRO-019 W-0-19	11/06/2019	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	9,442,154.10	169,596.00	9,611,750.10	01/05/2019	31/12/2019	8
3	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC-CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 SUBTRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	25/04/2019	5010011227300119	20455	21,000,000.00	21,000,000.00	CAO-FONMETRO-020 W-0-19 CAO-FONMETRO-020-W-19 CAO-FONMETRO-020-W-2-19 PRÓRROGA CAO-FONMETRO-020-W-3 19 AMPLIACIÓN PLAZO	11/06/2019 02/08/2019 24/10/2019 11/10/2019	CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	12/06/2019 25/07/2019 20/09/2019 14/10/2019	25/08/2019 24/09/2019 13/10/2019 31/10/2019	75 18	19,280,003.65	355,932.00	19,635,935.65	01/05/2019	31/08/2019	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación
Ing. Gildardo Arturo Eiorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública
Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable
Director de Obras
Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
Director Administrativo
C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)														OCTUBRE		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	50100112227200119	20429	0.876	10,434,847.62	KILOMETROS	0.876	0.05	6%	53,695.87	1%	OAX190201563101	PROCESO			0.00			N/A	N/A	N/A
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	5010011227400119	20456	3.815	9,611,750.10	KILOMETROS	3.815	3.73	98%	8,063,674.89	84%	OAX190201563133	PROCESO	34,377.30	31,344.82	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	5010011227300119	20455	7.400	19,635,935.65	KILOMETROS	7.400	6.14	83%	15,424,145.42	79%	OAX190201563162	PROCESO			0.00			N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Villanar

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

C. P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: OCTUBRE
Fuente de Financiamiento: AEAAA0419 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN 2019. (FONPAOO)	Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TECOMAVACA-POCHOTEPEC-LAS MINAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 5+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1593/2019	07/10/2019	5010011285300119	23174	919,300.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2019	31/12/2019	2	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Lc. Fernando Rios Arandla Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Area Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Area Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION)													OCTUBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T							A	B	A+B	d	e	f	
1	SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RECONSTRUCCION DE 6.6 KM EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO-SANTA MARIA NUTIO DEL KM 25+400 AL KM 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	SF/SP/PIP/AUT/0457/2019	16/05/2019	5010011239900119	20692	27,018,000.00	27,018,000.00	CAO-FONREGION-030-W-0-19	09/07/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	24,154,311.24	457,932.00	24,612,243.24	N/A	N/A	
2	COSOLAPA	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	SF/SP/PIP/AUT/0459/2019	16/05/2019	5010011240700119	20694	19,220,000.00	19,220,000.00	CAO-FONREGION-031-W-0-19	09/07/2019	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JALTRA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	18,196,273.04	325,763.00	18,522,036.04	N/A	N/A	
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	PUERTO ESCONDIDO	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	SF/SP/PIP/AUT/0460/2019	16/05/2019	5010011240000119	20695	85,017,000.00	85,017,000.00	CAO-FONREGION-072-W-0-19	31/08/2019	GRUPO FORMADO POR: CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. Y SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	02/09/2019	28/02/2020	180	82,338,859.49	1,440,966.00	83,779,825.49	N/A	N/A	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la Información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encuentra a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboro con Información recibida del Area responsable del Depto de Seguimiento de la Inversión Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION)														OCTUBRE		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE NOVIEMBRE DE 2019		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0457/2019	5010011239900119	20692	6.60	27,018,000.00	KILOMETROS	6.60	1.32	20%	317,592.46	1%	OAX190201563984	PROCESO			0.00						
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0459/2019	5010011240700119	20694	5.90	19,220,000.00	KILOMETROS	5.90	1.18	20%	1,857,244.27	10%	OAX190201564002	PROCESO	609,503.14	506,008.22	0.00	0.00	0.00				
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0460/2019	5010011240000119	20695	28.84	85,017,000.00	KILOMETROS	28.84	7.21	25%	3,026,822.67	4%	OAX190201564045	PROCESO			0.00						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina en esta dependencia que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

 Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.R. Carlos Rueda Ayala