

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASIGNACION PARA EL FUNCIONAMIENTO, INGRESOS EXCEDENTES (AFIE)															DICIEMBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE ENERO DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
													Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses			
					a			T											A	B	A+B	d	e	f
1	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI-SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+800, RAMAL PARAJE RIO ATOYAC 03 DEL KM 0+000 AL KM 1+700.	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	18/12/2019	5010011371800119	24634	1,100,000.00	0.00	CAO-INEXC-139-W-0-19	23/12/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	24/12/2019	30/12/2019	7	1,099,714.93	0.00	1,099,714.93	01/12/2019	31/12/2019	1			
2	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTA INES YATZECHI -SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 2+500	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	18/12/2019	5010011371800219	24635	480,000.00	0.00	CAO-INEXC-140-W-0-19	23/12/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	24/12/2019	30/12/2019	7	479,695.36	0.00	479,695.36	01/12/2019	31/12/2019	1			
3	SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PARAJE RIO ATOYAC 01-SAN PABLO GUELATOVA DE DIAZ-SAN PABLO HUIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+100 Y RAMAL PARAJE RIO ATOYAC 02 DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	18/12/2019	5010011371800319	24636	1,420,000.00	0.00	CAO-INEXC-141-W-0-19	23/12/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V.	24/12/2019	30/12/2019	7	1,419,745.69	0.00	1,419,745.69	01/12/2019	31/12/2019	1			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable de Seguimiento de la Inversion Publica
 Ing. Felipe Arandia Valencia

Director de Area Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Area Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASIGNACION PARA EL FUNCIONAMIENTO, INGRESOS EXCEDENTES (AFIE)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes				Rendimiento (y - z)
%	\$	%																				
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	5010011371800119	24634	5.50	1,100,000.00	KILOMETROS	5.50	5.50	100%	0.00	0%		PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	5010011371800219	24635	2.50	480,000.00	KILOMETROS	2.50	2.50	100%	0.00	0%		PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/2040/2019	5010011371800319	24636	7.10	1,420,000.00	KILOMETROS	7.10	7.10	100%	0.00	0%		PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, mismo que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eorza Flores

Elaboró con información recibida del área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AALA0419 ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO, RECAUDACION DE IMPUESTOS BURSATILES 2019 (AFRIB)																DICIEMBRE		
																Fecha de Elaboración:		
																05 DE ENERO DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				T				A	B	A+B	d	e	f			
1	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SAN FELIPE DE LEON	REHABILITACION DEL CAMINO SAN FELIPE DE LEON- E.C. (SAN JUAN BAUTISTA VALLE NAIONAL-ARROYO DE BANCO) DEL KM 0+000 AL KM 13+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+100 EN TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1858/2019	19/11/2019	5010011417900119	24152	3,000,000.00	0.00	CAO-AFRIB-130-W-0-19	11/12/2019	SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER, S.A. DE C.V.	12/12/2019	30/12/2019	19	2,963,428.43	0.00	2,963,428.43	01/11/2019	31/12/2019	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Blonza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboro con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.R. Carlos Rueda Ayala

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCION DE OBRAS

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AALA0419 ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO, RECAUDACION DE IMPUESTOS BURSATILES 2019 (AFRIB)																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2020		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes				Rendimiento (y - z)	Total
				%	\$	%																	
1	SE/SPIP/DPIP/AUT/1858/2019	5010011417900119	24152	7.44	3,000,000.00	KILOMETROS	7.44	7.44	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina en esta dependencia se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

[Signature]
 Ing. Gildardo Arturo Eldrza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica

[Signature]
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras

[Signature]
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

[Signature]
 C.P. Carlos Bueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a						T				A	B	A+B	d	e	f	
1	MAGDALENA PEÑASCO	BANCO DE TIERRA	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PARAJE BANCO DE TIERRA-MAGDALENA PEÑASCO DEL KM 2+940 AL KM 3+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0765/2019	04/07/2019	5010011155000118	21610	1,555,428.78	1,543,057.45	CAO-BANORTE500 061-W-0-19	08/08/2019	ALFONSO OSORIO SANTIAGO	09/08/2019	07/10/2019	60	1,552,425.52	0.00	1,552,425.52	01/07/2019	30/09/2019	3
2	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CATARINA ROATINA	AMPLIACION DEL CAMINO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-SANTA CATARINA ROATINA DEL KM 0+000 AL KM 11+500, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 2+000 AL KM 3+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0988/2019	05/08/2019	5010011122400118	22118	5,000,000.00	4,958,844.32	CAO-BANORTE500 076-W-0-19	27/09/2019	RAQUEL CELESTE FRAGOSO DÍAZ	28/09/2019	26/12/2019	90	4,988,950.05	0.00	4,988,950.05	01/08/2019	31/12/2019	4
3	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	RECONSTRUCCION DE 2.87 KMS DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO DEL KM 28+800 AL KM 29+130 Y DEL KM 32+630 Y DEL 35+170.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1287/2019	02/09/2019	5010011267800119	22418	15,000,404.02	14,908,984.95	CAO-BANORTE500 078-W-0-19 CAO-BANORTE500-078-W-1-19 (AMP \$2,398,986.06)	04/10/2019	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	14,999,499.17	0.00	14,999,499.17	01/09/2019	31/12/2019	3
4	ZIMATLAN DE ALVAREZ	EL ROSARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN-EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011298900119	22408	1,085,384.28	1,074,999.19	CAO-BANORTE500 079-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V	05/10/2019	03/12/2019	60	1,081,525.65	0.00	1,081,525.65	01/09/2019	31/12/2019	3
5	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LA RAYA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZIMATLAN DE ALVAREZ-LA RAYA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL 2+900 AL KM 4+500	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011298900219	22409	723,656.70	716,486.88	CAO-BANORTE500 080-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V	05/10/2019	03/12/2019	60	720,836.75	0.00	720,836.75	01/09/2019	31/12/2019	3
6	ZIMATLAN DE ALVAREZ	LAS JUNTAS	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO TOTOMACHAPAM-LAS JUNTAS DEL KM 0+000 AL KM 9+900	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011298900319	22410	1,980,924.33	1,963,713.56	CAO-BANORTE500 081-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V	05/10/2019	23/12/2019	80	1,975,635.49	0.00	1,975,635.49	01/09/2019	31/12/2019	3
7	ZIMATLAN DE ALVAREZ	VALDEFLORES	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VALDEFLORES-PASO DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	02/09/2019	5010011298900419	22411	986,774.69	976,143.32	CAO-BANORTE500 082-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V	05/10/2019	03/12/2019	60	982,069.60	0.00	982,069.60	01/09/2019	31/12/2019	3
8	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTA CATARINA TLAXILA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE SANTA MARIA TEJOTEPEC-SANTA CATARINA TLAXILA DEL KM 0+000 AL KM 11+650.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	02/09/2019	5010011299000119	22414	859,670.11	853,578.72	CAO-BANORTE500 084-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V	05/10/2019	03/12/2019	60	858,760.89	0.00	858,760.89	01/09/2019	31/12/2019	3
9	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SAN GABRIEL ALMOLOYA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN GABRIEL ALMOLOYAS-SANTA MARIA-LOS VENADOS DEL KM 0+000 AL KM 13+000	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	02/09/2019	5010011299000219	22415	1,140,329.89	1,130,980.23	CAO-BANORTE500 085-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V	05/10/2019	03/12/2019	60	1,137,846.55	0.00	1,137,846.55	01/09/2019	31/12/2019	3
10	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ZACATON	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN CRISTOBAL-SAN PABLO CUATRO VENADOS DEL KM 0+000 AL KM 8+900	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100119	22311	1,780,169.33	1,765,258.00	CAO-BANORTE500 086-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA DEJUICA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	1,775,975.10	0.00	1,775,975.10	01/09/2019	31/12/2019	3
11	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ESPONJADO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PABLO CUATRO VENADOS-EL ESPONJADO DEL KM 0+000 AL KM 8+100	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100219	22312	1,627,017.53	1,612,844.46	CAO-BANORTE500 087-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA DEJUICA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	1,622,636.23	0.00	1,622,636.23	01/09/2019	31/12/2019	3



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP

Mes que Reporta:
DICIEMBRE
 Fecha de Elaboración:
05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
12	SAN PABLO CUATRO VENADOS	RIO JALAPILLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN CRISTOBAL-SAN PABLO CUATRO VENADOS) RIO JALAPILLA-CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100319	22313	1,060,219.58	1,049,164.36	CAO-BANORTE500 088-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA DEJUCA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	1,055,533.97	0.00	1,055,533.97	01/09/2019	31/12/2019	3
13	SAN PABLO CUATRO VENADOS	EL ZACATON	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PABLO CUATRO VENADOS-EL ESPONJADO) EL ZACATON DEL KM 0+000 AL KM 3+800.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	02/09/2019	5010011299100419	22314	760,786.00	751,972.24	CAO-BANORTE500 089-W-0-19	04/10/2019	CONSTRUCTORA DEJUCA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	03/12/2019	60	756,537.55	0.00	756,537.55	01/09/2019	31/12/2019	3
14	SAN ANTONIO HUIITEPEC	INFIERNILLO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS-INFIERNILLO-PARAJE LOMA ZIPOLITE DEL KM 0+000 AL KM 25+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1873/2019	21/11/2019	5010011405300119	24179	2,500,000.00	0.00	CAO-BANORTE500 131-W-0-19	11/12/2019	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	12/12/2019	30/12/2019	19	2,496,986.65	0.00	2,496,986.65	01/12/2019	31/12/2019	1
15	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO-SAN ANTONIO EL PROGRESO-SAN JOSE RIO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 38+100 SUBTRAMO DEL KM 25+400 AL KM 38+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1886/2019	22/11/2019	5010011338200119	24354	1,000,000.00	0.00	CAO-BANORTE500 132-W-0-19	11/12/2019	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	12/12/2019	30/12/2019	19	998,497.79	0.00	998,497.79	01/12/2019	31/12/2019	1
16	SAN SEBASTIAN TUTLA	EL ROSARIO	REHABILITACION DE LA CALLE CIRCUITO 2 DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1994/2019	09/12/2019	5010011376600119	24585	3,201,851.27	1,272,993.20	CAO-BANORTE500 134-W-0-19	13/12/2019	NESYU, S.A. DE C.V.	14/12/2019	30/12/2019	17	3,201,804.22	0.00	3,201,804.22	01/12/2019	31/12/2019	1
17	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BRAMADEROS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA PILA BRAMADEROS DEL KM 0+000 AL KM 3+890	SF/SPIP/DPIP/AUT/2039/2019	18/12/2019	5010011328300319	22969	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-BANORTE500 138-W-0-19	23/12/2019	PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA ANZURES, S.A. DE C.V.	24/12/2019	30/12/2019	7	999,620.26	0.00	999,620.26	01/12/2019	31/12/2019	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1319 CREDITO BANORTE 500 MDP													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2020		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes				Rendimiento (y-z)	Total		
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0765/2019	5010011155000118	21610	0.16	1,555,428.78	KILOMETROS	0.16	0.160	100%	1,552,425.52	100%	N/A	TERMINO			0.00									
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0988/2019	5010011122400118	22118	1.10	5,000,000.00	KILOMETROS	1.10	1.10	100%	4,988,950.05	100%	N/A	TERMINO												
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/1287/2019	5010011267800119	22418	2.87	15,000,404.02	KILOMETROS	2.87	2.87	100%	14,999,499.17	100%	N/A	TERMINO												
4	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900119	22408	5.50	1,085,384.28	KILOMETROS	5.50	5.50	100%	1,081,525.65	100%	N/A	TERMINO												
5	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900219	22409	3.60	723,656.70	KILOMETROS	3.60	3.60	100%	720,836.75	100%	N/A	TERMINO												
6	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900319	22410	9.90	1,980,924.33	KILOMETROS	9.90	9.90	100%	1,975,635.49	100%	N/A	TERMINO												
7	SF/SPIP/DPIP/AUT/1288/2019	5010011298900419	22411	5.00	986,774.69	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	982,069.60	100%	N/A	TERMINO												
8	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	5010011299000119	22414	11.65	859,670.11	KILOMETROS	11.65	11.65	100%	858,760.89	100%	N/A	TERMINO												
9	SF/SPIP/DPIP/AUT/1290/2019	5010011299000219	22415	13.00	1,140,329.89	KILOMETROS	13.00	13.00	100%	1,137,846.55	100%	N/A	TERMINO												
10	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100119	22311	8.90	1,780,169.33	KILOMETROS	8.90	8.90	100%	1,775,975.10	100%	N/A	TERMINO	3,229.47	771.00	0.00	0.00								
11	SF/SPIP/DPIP/AUT/1291/2019	5010011299100219	22312	8.10	1,627,017.53	KILOMETROS	8.10	8.10	100%	1,622,636.23	100%	N/A	TERMINO												



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP

Mes que Reporta:
DICIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SF/SPIP/DPIP/AUT/1289/2019	02/09/2019	5010011286100119	22412	15,345,724.81	8,965,998.03	CAO-BANORTE450-133-W-0-19	11/12/2019	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	12/12/2019	30/12/2019	19	15,338,924.45	0.00	15,338,924.45	01/09/2019	31/12/2019	3
2	SAN BERNARDO MIXTEPEC	SAN BERNARDO MIXTEPEC	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (SANTA INES DEL MONTE-SAN MIGUEL PERAS)- SANTA CATERINA MIXTEPEC- SAN BERNARDO MIXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 AL E.C. (SAN BERNARDO MIXTEPEC-ASUNCIÓN MIXTEPEC) EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011311400119	22650	2,000,000.00	1,967,234.99	CAO-BANORTE450-092-W-0-19	17/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	1,979,178.30	0.00	1,979,178.30	01/09/2019	31/12/2019	3
3	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	SAN FRANCISCO YATEE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (MITLA-TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS)- SAN FRANCISCO YATEE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+033.24 T.P.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100119	22474	999,782.57	989,377.12	CAO-BANORTE450-093-W-0-19	17/10/2019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	995,383.73	0.00	995,383.73	01/09/2019	31/12/2019	3
4	SAN JUAN PETLAPA	SAN JUAN PETLAPA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN YALAHUI-SAN JUAN TAGUI)SAN JUAN PETLAPA DEL KM 28+700 AL KM 60+620, SUBTRAMO DEL KM 42+620 AL KM 60+620	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100219	22651	999,726.51	989,907.63	CAO-BANORTE450-094-W-0-19	17/10/2019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	995,917.48	0.00	995,917.48	01/09/2019	31/12/2019	3
5	SAN ANTONINO MONTE VERDE	SAN ANTONINO MONTE VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN ANTONINO MONTE VERDE -JUQUILA DE LEON, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+980, SUBTRAMO MDEL KM 4+500 AL KM 18+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100319	22652	998,954.97	990,761.96	CAO-BANORTE450-095-W-0-19	17/10/2019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	996,777.00	0.00	996,777.00	01/09/2019	31/12/2019	3
6	SAN MIGUEL PIEDRAS	GUADALUPE VICTORIA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL PIEDRAS-GUADALUPE VICTORIA DEL KM TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+827.88	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	18/09/2019	5010011305100419	22653	996,603.51	987,885.96	CAO-BANORTE450-096-W-0-19	17/10/2019	SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	993,883.55	0.00	993,883.55	01/09/2019	31/12/2019	3
7	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO-CERRO DE COPALITA) PARAJE LA TRINIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+820.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600119	22654	147,647.46	145,706.98	CAO-BANORTE450-097-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	01/12/2019	45	146,591.60	0.00	146,591.60	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
								T																
								A	B				A+B	d	e				f					
8	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO-CERRO DE COPALITA)-PARAJE LA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 0+710	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600219	22655	127,995.13	126,017.86	CAO-BANORTE450-098-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	01/12/2019	45	126,782.92	0.00	126,782.92	01/09/2019	31/12/2019	3			
9	PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PLUMA HIDALGO-LA PALMA-PARAJE RANCHO SAN DIEGO DEL KM 0+000 AL KM 4+120, SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+120 T.P.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600319	22656	507,907.04	502,885.65	CAO-BANORTE450-099-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	01/12/2019	45	505,938.74	0.00	505,938.74	01/09/2019	31/12/2019	3			
10	PLUMA HIDALGO	JUQUILITA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (COPALITA-SANTA MARIA HUATULCO)-JUQUILITA DEL KM 0+000 AL KM 5+300.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600419	22657	954,718.41	947,092.38	CAO-BANORTE450-100-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	952,842.29	0.00	952,842.29	01/09/2019	31/12/2019	3			
11	PLUMA HIDALGO	SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (PLUMA HIDALGO-PARAJE RANCHO SAN DIEGO)- SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	18/09/2019	5010011311600519	22658	1,261,731.96	1,250,746.80	CAO-BANORTE450-101-W-0-19	17/10/2019	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	1,258,340.23	0.00	1,258,340.23	01/09/2019	31/12/2019	3			
12	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL) TRAMO PERIFERICO A MONUMENTO A DON BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+840.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1401/2019	18/09/2019	5010011271800119	22659	5,059,320.00	5,023,592.17	CAO-BANORTE450-102-W-0-19	17/10/2019	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18/10/2019	26/12/2019	70	5,054,091.00	0.00	5,054,091.00	01/09/2019	31/12/2019	3			
13	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	LA PILA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (IMANGOLI DE MORELOS-SAN FELIPE YAGACHIN) LA PILA DEL KM 0+000 AL KM 3+440.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1548/2019	02/10/2019	5010011328300119	22967	892,532.78	882,602.27	CAO-BANORTE450-128-W-0-19	26/11/2019	PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA, S.A. DE C.V.	27/11/2019	15/12/2019	19	887,960.66	0.00	887,960.66	01/10/2019	31/12/2019	2			
14	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SANTA CRUZ MONJAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL BRAMADEROS-SANTA CRUZ MONJAS DEL KM 0+000 AL KM 5+600 T.P.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1548/2019	02/10/2019	5010011328300119	22968	1,107,467.22	1,095,880.60	CAO-BANORTE450-129-W-0-19	26/11/2019	PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA, S.A. DE C.V.	27/11/2019	15/12/2019	19	1,102,533.82	0.00	1,102,533.82	01/10/2019	31/12/2019	2			
15	SAN MIGUEL TECOMATLAN	SAN MIGUEL TECOMATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO MAGDALENA ZAHUATLAN-SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+700.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	02/10/2019	5010011339500119	22963	646,518.12	597,175.15	CAO-BANORTE450-122-W-0-19	07/11/2019	ESCALA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/11/2019	17/12/2019	40	600,800.67	0.00	600,800.67	01/10/2019	31/12/2019	2			
16	SAN MIGUEL TECOMATLAN	SAN MIGUEL TECOMATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOS ANGELES SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL KM 0+000 AL KM 4+450.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	02/10/2019	5010011339500219	22964	902,207.68	829,498.77	CAO-BANORTE450-123-W-0-19	07/11/2019	ESCALA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/11/2019	17/12/2019	40	834,534.76	0.00	834,534.76	01/10/2019	31/12/2019	2			
17	SAN MIGUEL TECOMATLAN	SAN MIGUEL TECOMATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO-SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL KM 0+000 AL KM 3+500. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	02/10/2019	5010011339500319	22965	451,274.20	417,122.06	CAO-BANORTE450-124-W-0-19	07/11/2019	ESCALA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	08/11/2019	17/12/2019	40	419,654.46	0.00	419,654.46	01/10/2019	31/12/2019	2			

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450MDP

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
18	VILLA DE TUTUTEPEC	RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	CONSERVACION DE LA CARRETERA CERRO DEL VIDRIO-SANTA CATARINA JUQUILA-RIO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 79+000 (SEÑALAMIENTO EN 50.02 KM)	SF/SPIP/DPIP/AUT/1550/2019	02/10/2019	5010011258400119	22966	2,930,040.64	2,858,087.76	CAO-BANORTE450-125-W-0-19	07/11/2019	COMUNICACION VIAL, S.A. DE C.V.	08/11/2019	17/12/2019	40	2,870,460.44	0.00	2,870,460.44	01/10/2019	31/12/2019	2
19	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO. 22	PUERTO ESCONDIDO	CONSERVACION DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA-CERRO DEL VIDRIO-PUERTO ESCONDIDO DEL KM 78+800 AL KM 244+000 (SEÑALAMIENTO EN 101.6 KM)	SF/SPIP/DPIP/AUT/1608/2019	09/10/2019	5010011258500119	23261	5,535,642.72	5,507,488.71	CAO-BANORTE450-126-W-0-19	07/11/2019	COMUNICACION VIAL, S.A. DE C.V.	08/11/2019	17/12/2019	40	5,531,330.65	0.00	5,531,330.65	01/10/2019	31/12/2019	2
20	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	SANTO DOMINGO ALBARRADAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS- E.C. (SAN MIGUEL ALBARRADAS-EL DURAZNAL) DEL KM 0+000 AL KM 8+300 T.P..	SF/SPIP/DPIP/AUT/1683/2019	21/10/2019	5010011342500119	23758	2,000,000.00	1,981,626.70	CAO-BANORTE450-120-W-0-19	15/11/2019	GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI, S.A. DE C.V.	16/11/2019	15/12/2019	30	1,993,657.39	0.00	1,993,657.39	01/11/2019	31/12/2019	1
21	SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XAAGA-PARAJE LA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 1+900, RAMAL PARAJE LAS PENITAS DEL KM 0+000 AL KM 0+900 Y RAMAL A PARAJE OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/2038/2019	18/12/2019	5010011344500119	24632	372,438.64	0.00	CAO-BANORTE450-136-W-0-19	23/12/2019	CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V.	24/12/2019	30/12/2019	7	371,907.29	0.00	371,907.29	01/12/2019	31/12/2019	1
22	SAN PABLO VILLA DE MITLA	XAAGA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO XAAGA-PARAJE GUIDOR 1 DEL KM 0+000 AL KM 2+180, RAMAL PARAJE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 1+590 Y RAMAL A PARAJE GUIDO 2 DEL KM 0+000 AL KM 1+435.	SF/SPIP/DPIP/AUT/2038/2019	18/12/2019	5010011344500219	24633	342,560.41	0.00	CAO-BANORTE450-137-W-0-19	23/12/2019	CONSTRUCCIONES SIZZARO, S.A. DE C.V.	24/12/2019	30/12/2019	7	342,161.67	0.00	342,161.67	01/12/2019	31/12/2019	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se originó, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Blos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450 MDP													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2020		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/1289/2019	5010011286100119	22412	2.10	15,345,724.81	KILOMETROS	2.10	2.10	100%	6,288,959.02	41%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/1398/2019	5010011311400119	22650	15.00	2,000,000.00	KILOMETROS	15.00	15.00	100%	1,979,178.30	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100119	22474	16.03	999,782.57	KILOMETROS	16.03	16.03	100%	995,383.73	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
4	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100219	22651	18.00	999,726.51	KILOMETROS	18.00	18.00	100%	995,917.48	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
5	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100319	22652	14.00	998,954.97	KILOMETROS	14.00	14.00	100%	996,777.00	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
6	SF/SPIP/DPIP/AUT/1399/2019	5010011305100419	22653	4.83	996,603.51	KILOMETROS	4.83	4.83	100%	993,883.55	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
7	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600119	22654	0.82	147,647.46	KILOMETROS	0.82	0.82	100%	146,591.60	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
8	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600219	22655	0.71	127,995.13	KILOMETROS	0.71	0.71	100%	126,782.92	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
9	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600319	22656	2.82	507,907.04	KILOMETROS	2.82	2.82	100%	505,938.74	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
10	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600419	22657	5.30	954,718.41	KILOMETROS	5.30	5.30	100%	952,842.29	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
11	SF/SPIP/DPIP/AUT/1400/2019	5010011311600519	22658	7.00	1,261,731.96	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	1,258,340.23	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
12	SF/SPIP/DPIP/AUT/1401/2019	5010011271800119	22659	3.84	5,059,320.00	KILOMETROS	3.84	3.84	100%	5,054,091.00	100%	N/A	TERMINO	3,229.27	771.00	0.00	0.00	0.00			
13	SF/SPIP/DPIP/AUT/1548/2019	5010011328300119	22967	3.44	892,532.78	KILOMETROS	3.44	3.44	100%	887,960.66	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
14	SF/SPIP/DPIP/AUT/1548/2019	5010011328300119	22968	5.00	1,107,467.22	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	1,102,533.82	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1419 BANCA COMERCIAL, CREDITO BANORTE 450 MDP

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%			
15	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	5010011339500119	22963	3.70	646,518.12	KILOMETROS	3.70	3.70	100%	600,800.67	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
16	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	5010011339500219	22964	4.45	902,207.68	KILOMETROS	4.45	4.45	100%	834,534.76	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
17	SF/SPIP/DPIP/AUT/1549/2019	5010011339500319	22965	3.00	451,274.20	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	419,654.46	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
18	SF/SPIP/DPIP/AUT/1550/2019	5010011258400119	22966	50.02	2,930,040.64	KILOMETROS	50.02	50.02	100%	2,870,460.44	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
19	SF/SPIP/DPIP/AUT/1608/2019	5010011258500119	23261	101.60	5,535,642.72	KILOMETROS	101.60	101.60	100%	5,531,330.65	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
20	SF/SPIP/DPIP/AUT/1683/2019	5010011342500119	23758	8.00	2,000,000.00	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	1,993,657.39	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
21	SF/SPIP/DPIP/AUT/2038/2019	5010011344500119	24632	4.80	372,438.64	KILOMETROS	4.80	4.80	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			
22	SF/SPIP/DPIP/AUT/2038/2019	5010011344500219	24633	5.21	342,560.41	KILOMETROS	5.21	5.21	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria de su origen, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP															DICIEMBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE ENERO DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	HUAUTLA DE JIMENEZ	POZA RICA SAN ANDRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANDRES HIDALGO-AGUA DE MONTE-DESVIACION A POZA RICA DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	AUT/0713/21446/2019	24/06/2019	501001189900618	21446	222,759.41	220,664.47	CAO-HSBC350-047-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	222,004.15	0.00	222,004.15	01/07/2019	31/12/2019	6
2	MAZATLAN VILLA DE FLORES	PLATANILLO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES-EL PLATANILLO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21447/2019	24/06/2019	501001189900218	21447	445,518.81	441,960.07	CAO- HSBC350-048-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	444,643.28	0.00	444,643.28	01/07/2019	31/12/2019	6
3	SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SAN ISIDRO ZOQUIAPAM	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MAZATLAN VILLA DE FLORES-SAN ISIDRO ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 3+000 T.P.	AUT/0713/21448/2019	24/06/2019	501001189900818	21448	296,996.14	294,621.79	CAO- HSBC350-049-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,410.47	0.00	296,410.47	01/07/2019	31/12/2019	6
4	CONCEPCION PAPALO	PEÑA BLANCA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN MIGUEL SANTA FLOR) PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 3+400.	AUT/0713/21449/2019	24/06/2019	501001189900518	21449	504,921.32	501,131.49	CAO- HSBC350-050-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	504,173.92	0.00	504,173.92	01/07/2019	31/12/2019	6
5	CONCEPCION PAPALO	SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPAM) SAN FRANCISCO NOGALES SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+200 T.P.	AUT/0713/21450/2019	24/06/2019	501001189900718	21450	747,729.07	742,619.08	CAO- HSBC350-051-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	747,127.61	0.00	747,127.61	01/07/2019	31/12/2019	6
6	CONCEPCION PAPALO	TECOMALTIANGUISCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (CONCEPCION PAPALO-SAN PEDRO SOCHIAPAM) TECOMALTIANGUIS DEL KM 0+000 AL KM 5+000 T.P.	AUT/0713/21451/2019	24/06/2019	501001189900318	21451	297,012.54	294,645.70	CAO- HSBC350-052-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	296,434.52	0.00	296,434.52	01/07/2019	31/12/2019	6
7	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SANTA MARIA BUENOS AIRES	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL BUENOS AIRES-SANTA MARIA BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 3+500.	AUT/0713/21452/2019	24/06/2019	501001189900118	21452	519,771.95	515,923.39	CAO- HSBC350-053-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	519,055.62	0.00	519,055.62	01/07/2019	31/12/2019	6
8	CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	LA CONCEPCION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CHIHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ-AGUA TENDIDA-LA CONCEPCION DEL KM 0+000 AL KM 6+500	AUT/0713/21453/2019	24/06/2019	501001189900418	21453	965,290.76	958,602.21	CAO- HSBC350-054-W-0-19	25/07/2019	OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES FORTEOAX, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	964,422.00	0.00	964,422.00	01/07/2019	31/12/2019	6
9	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	MANO DEL SEÑOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ ZENZONTEPEC-MANO DEL SEÑOR DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21456/2019	24/06/2019	501001189800418	21456	594,025.08	589,690.39	CAO- HSBC350-055-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	593,270.47	0.00	593,270.47	01/07/2019	31/12/2019	6
10	SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CULEBRON-SANTA MARIA ZANIZA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	AUT/0714/21457/2019	24/06/2019	501001189800518	21457	891,169.74	885,225.72	CAO- HSBC350-056-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	890,600.02	0.00	890,600.02	01/07/2019	31/12/2019	6
11	SANTIAGO MINAS	TOBALA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO MINAS-TOBALA DEL KM 0+000 AL KM 6+500.	AUT/0714/21458/2019	24/06/2019	501001189800118	21458	965,290.76	958,993.11	CAO- HSBC350-057-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	964,815.28	0.00	964,815.28	01/07/2019	31/12/2019	6
12	SANTIAGO TEXTILTLAN	SANTIAGO SOCHILTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SANTIAGO SOCHILTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	AUT/0714/21459/2019	24/06/2019	501001189800218	21459	594,025.08	589,933.38	CAO- HSBC350-058-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	593,514.93	0.00	593,514.93	01/07/2019	31/12/2019	6



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
13	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	LLANO VERDE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-LLANO VERDE DEL KM 0+000 AL KM 5+434.	AUT/0714/21460/2019	24/06/2019	5010011189800318	21460	955,489.34	948,979.38	CAO-HSBC350-059-W-0-19	25/07/2019	GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/09/2019	60	954,740.75	0.00	954,740.75	01/07/2019	31/12/2019	6
14	SANTO DOMINGO TONALA	NATIVIDAD	CONSERVACION DEL TRAMO CARRETERO E.C. (RIO SANTIAGO COPALA-JUXTLAHUACA) SANTA MARIA NATIVIDAD, SAN ANDRES SABINILLO DEL KM 0+000 AL KM 13+300 EN TRAMOS PARCIALES	AUT/0715/21461/2019	24/06/2019	5010011154900118	21461	780,000.00	779,856.80	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	780,000.00	0.00	780,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
15	SAN MIGUEL ACHUITLA	SAN SEBASTIAN ATOYAQUILLO	CONSERVACION DE LA CARRETERA BOCA DEL PERRO SANTA CRUZ TAYATA-SANTA CATARINA TAYATA-SAN MIGUEL ACHUITLA DEL KM 0+000 AL KM 29+000 SUBTRAMO DEL KM 12+800 AL KM 21+300	AUT/0715/21462/2019	24/06/2019	5010011154900218	21462	800,000.00	799,941.40	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800,000.00	0.00	800,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
16	VILLA SOLA DE VEGA	VILLA SOLA DE VEGA	CONSERVACION DEL CAMINO SOLA DE VEGA -SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO DEL KM 78+800 AL KM 154+200	AUT/0715/21463/2019	24/06/2019	5010011154900318	21463	850,000.00	849,859.80	ADMON DIRECTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	850,000.00	0.00	850,000.00	01/07/2019	31/12/2019	6
17	SAN LORENZO VICTORIA	SAN LORENZO VICTORIA	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR VICTORIA SOBRE CAMINO E.C. (HUAJUAPAN - JUTLAHUACA)SAN JORGE NUCHITA-SAN LORENZO VICTORIA UBICADO EN EL KM. 34+100.	AUT/0717/21465/2019	24/06/2019	5010011237400119	21465	3,282,928.34	3,069,240.37	CAO-HSBC350-060-W-0-19	25/07/2019	CONCIV, S.A. DE C.V.	26/07/2019	23/10/2019	90	3,087,874.11	0.00	3,087,874.11	01/07/2019	31/12/2019	6
18	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	NEJAPAN	REHABILITACION DE CMAINO RURAL TRAMO NEJAPA-CRUCERO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 8+700.	SF/SPIP/DPIP/AUT/2050/2019	20/12/2019	501001138600519	24727	1,130,997.99	0.00	CAO-HSBC350-142-W-0-19	23/12/2019	INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A. DE C.V.	24/12/2019	30/12/2019	7	1,130,494.82	0.00	1,130,997.99	01/12/2019	31/12/2019	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se deberá estar a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

 Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboración información recibida del Área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

 Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo

 C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1219 CREDITO HSBC 350 MDP

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%			
13	AUT/0714/21460/2019	5010011189800318	21460	6.43	955,489.34	KILOMETROS	6.43	6.43	100%	954,740.74	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
14	AUT/0715/21461/2019	5010011154900118	21461	13.30	780,000.00	KILOMETROS	13.30	13.30	100%	779,856.80	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
15	AUT/0715/21462/2019	5010011154900218	21462	8.50	800,000.00	KILOMETROS	8.50	8.50	100%	799,941.40	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
16	AUT/0715/21463/2019	5010011154900318	21463	20.00	850,000.00	KILOMETROS	20.00	20.00	100%	849,859.80	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
17	AUT/0717/21465/2019	5010011237400119	21465	15 ML.	3,282,928.34	METRO LINEAL	15.00 ML.	15.00 ML.	100%	3,087,874.10	100%	N/A	TERMINO			0.00	0.00	0.00			
18	SF/SPIP/DPIP/AUT/2050/2019	5010011338600519	24727	8.70	1,130,997.99	KILOMETROS	8.70	8.70	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO			0.00	0.00	0.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Forza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valenzuela

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019



Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	SAN JUAN GUICHICOVI	BUENAVISTA	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (PASO REAL SANTA ANA) BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+887.97, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0194/2019	29/03/2019	5010011122600118	20307	6,000,000.00	6,000,000.00	CAO-FISE-003-W-0-19 CAO-FISE-003-W-1-19 PRÓRROGA	09/05/2019 20/09/2019	GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	10/05/2019 14/09/2019	06/09/2019 20/10/2019	120	5,992,496.43	0.00	5,992,496.43	01/04/2019	31/12/2019	8
2	SAN JUAN NUMI	SAN JUAN MAZATLAN	CONSTRUCCION DEL CAMINO MONTE NEGRO (LOMA FLOR-CERRO DEL AGUILA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+320.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0343/2019	24/04/2019	5010011123500118	20450	1,210,900.00	1,210,900.00	CAO-FISE-016-W-0-19	06/06/2019	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	998,880.18	0.00	998,880.18	01/05/2019	31/12/2019	7
3	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO SANTO DOMINGO	REHABILITACION EL CAMINO RURAL SAN LUCAS ARROYO PALOMO-CERRO SANTO DOMINGO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 0+000 AL KM 0+600	SF/SPIP/DPIP/AUT/0377/2019	06/05/2019	5010011188900118	20485	1,500,000.96	1,500,000.96	CAO-FISE-017-W-0-19	06/06/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	07/06/2019	05/08/2019	60	1,479,401.27	0.00	1,479,401.27	01/05/2019	31/05/2019	1
4	SAN FELIPE TEJALAPAM	LA UNION	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PARAJE LA VECINA A LA UNION DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0418/2019	14/05/2019	5010011122700118	20647	480,000.00	480,000.00	CAO-FISE-021-W-0-19	13/06/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14/06/2019	12/08/2019	60	478,835.23	0.00	478,835.23	01/05/2019	31/12/2019	7
5	SANTIAGO NACALTEPEC	SAN JUAN TONALTEPEC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA (TEOTITLAN DE FLORES MAGON -SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA) KM 156.5 A SAN JUAN TOMALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0518/2019	24/05/2019	5010011127900118	20824	720,000.00	720,000.00	CAO-FISE-022-W-0-19	26/06/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	710,090.68	0.00	710,090.68	01/06/2019	31/12/2019	6
6	VILLA SOLA DE VEGA	CANDELARIA LA ESTANCIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (SOLA DE VEGA-SAN PEDRO JUCHATENGO) SANTA ANA-LA CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 15+800, RAMAL EL POTRERILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+200 Y RAMAL LA CAÑADA DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0519/2019	24/05/2019	5010011060700118	20820	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-023-W-0-19	26/06/2019	ICP INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,994,506.61	0.00	1,994,506.61	01/06/2019	31/12/2019	6
7	SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR-NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 6+250.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0520/2019	24/05/2019	5010011060500118	20821	500,000.00	500,000.00	CAO-FISE-024-W-0-19	26/06/2019	RAFRODEN, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	499,492.35	0.00	499,492.35	01/06/2019	31/12/2019	6
8	SANTA MARIA APAZCO	TIERRA COLORADA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICON-TIERRA COLORADA-EL ALMACEN-LIMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN DEL KM 0+000AL KM 15+000 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0521/2019	24/05/2019	5010011127700118	20826	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-025-W-0-19	26/06/2019	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	27/06/2019	24/09/2019	90	1,998,930.28	0.00	1,998,930.28	01/06/2019	31/12/2019	6
9	SANTIAGO JUXTLAHUACA	ZARAGOZA YUCUNICOCO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BENITO MAREZ-ZARAGOZA YUCUNICOCO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0522/2019	24/05/2019	5010011155100118	20825	768,554.35	768,554.35	CAO-FISE-026-W-0-19	26/06/2019	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	27/06/2019	25/08/2019	60	766,512.22	0.00	766,512.22	01/06/2019	31/12/2019	6
10	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	BUENA VISTA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO BUENA VISTA A EL PORTEZUELO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800518	21075	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-027-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	790,673.85	0.00	790,673.85	01/06/2019	31/12/2019	6
11	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN A LA SOLEDAD EL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	5010011127800318	21076	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-028-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	630,283.38	0.00	630,283.38	01/06/2019	31/12/2019	6

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:
 DICIEMBRE
 Fecha de Elaboración:
 05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T													
12	COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A TANICHE DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0583/2019	04/06/2019	501001127800118	21077	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-029-W-0-19	03/07/2019	COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V.	05/07/2019	02/10/2019	90	792,879.01	0.00	792,879.01	01/06/2019	31/12/2019	6
13	SANTIAGO APOALA	SAN ANTONIO NDUAYACO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO APOALA-JAZMIN MORELOS-SAN ANTONIO NDUAYACO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0845/2019	16/07/2019	5010011233500119	21819	499,468.40	499,468.40	CAO-FISE-062-W-0-19	15/08/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	16/08/2019	29/09/2019	45	498,665.89	0.00	498,665.89	01/07/2019	31/12/2019	5
14	SAN FRANCISCO DEL MAR	SANTA CRUZ	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR-SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0846/2019	16/07/2019	5010011233600119	21820	2,505,843.70	2,505,843.70	CAO-FISE-063-W-0-19	15/08/2019	JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO	16/08/2019	13/11/2019	90	2,502,906.29	0.00	2,502,906.29	01/07/2019	31/12/2019	5
15	SAN MIGUEL YOTAO	LA YEE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TENETZE DE ZARAGOZA-SANTO DOMINGO CACALOTEPEC) SANTA MARIA LAGUICHE-SAN MIGUEL YATAO -LA YEE DEL KM 0+00 AL KM 4+500 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0869/2019	23/07/2019	5010011215300119	21897	1,200,000.00	1,200,000.00	CAO-FISE-068-W-0-19	23/08/2019	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	1,195,133.87	0.00	1,195,133.87	01/08/2019	31/12/2019	4
16	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI)	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO CHICAL E.C. (TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A REHABILITAR DEL KM 9+000 AL KM 19+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000119	21898	3,143,517.69	3,143,517.69	CAO-FISE-069-W-0-19	23/08/2019	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	3,141,166.74	0.00	3,141,166.74	01/08/2019	31/12/2019	4
17	SAN MIGUEL SOYALTEPEC	EL CARMEN	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (CARRETERA FEDERAL TEMASCAL-LA GRANJA-LA REFORMA) - EL CARMEN DEL KM 0+000 AL KM 5+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0870/2019	23/07/2019	5010011251000219	21899	1,861,482.31	1,861,482.31	CAO-FISE-070-W-0-19	23/08/2019	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	24/08/2019	21/11/2019	90	1,858,150.49	0.00	1,858,150.49	01/08/2019	31/12/2019	4
18	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	CUAUHTEMOC	REHABILITACION DE 3.0 KM DEL E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 18+000 AL KM 15+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUN GUICHICOVI Y MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0939/2019	30/07/2019	5010011283900119	21962	15,000,000.00	15,094,376.97	CAO-FISE-071-W-0-19	30/08/2019	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	02/09/2019	15/12/2019	105	14,905,623.03	0.00	14,905,623.03	01/08/2019	31/12/2019	4
19	SAN BARTOLOME LOXICHA	EL TAMARINDO	REHABILITACION DEL CAMINO EL TAMARINDO E.C. (SAN BARTOLOME LOXICHA-EL COLUMPIO) DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1226/2019	26/08/2019	5010011269700119	22328	6,427,882.86	6,427,882.86	CAO-FISE-073-W-0-19	27/09/2019	GRUPO CONSTRUCTOR QASAM, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/12/2019	90	6,419,889.76	0.00	6,419,889.76	01/09/2019	30/12/2019	3
20	MAGDALENA PEÑASCO	PUEBLO VIEJO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO (MAGDALENA PEÑASCO)-PUEBLO VIEJO-PARAJE 2 PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1233/2019	27/08/2019	5010011286000119	22331	1,140,000.00	1,140,000.00	CAO-FISE-074-W-0-19	27/09/2019	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/11/2019	60	1,138,681.38	0.00	1,138,681.38	01/09/2019	31/12/2019	3
21	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	YERBA BUENA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO -YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 9+600 Y RAMAL A RIO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1233/2019	27/08/2019	5010011286000219	22332	1,860,000.00	1,860,000.00	CAO-FISE-075-W-0-19	27/09/2019	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	28/09/2019	26/11/2019	60	1,858,548.47	0.00	1,858,548.47	01/09/2019	31/12/2019	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
22	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 1+080 AL KM 2+060.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1263/2019	29/08/2019	50100111294500119	22378	4,405,563.99	4,405,563.99	CAO-FISE-077-W-0-19	04/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	4,399,948.37	0.00	4,399,948.37	01/09/2019	31/12/2019	3
	SAN PEDRO AMUZGOS	LA GUADALUPE	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL) LA GUADALUPE-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 1+080 AL KM 2+060.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1431/2019	20/09/2019	50100111294500119	22378	1,101,391.00	0.00	CAO-FISE-077-W-0-19	04/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	05/10/2019	23/12/2019	80	1,099,987.09	0.00	1,099,987.09	01/09/2019	31/12/2019	3
23	NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM DEL KM 0+000 AL KM 0+874.60	SF/SPIP/DPIP/AUT/1311/2019	09/09/2019	5010011322200119	22469	9,944,180.81	9,944,180.81	CAO-FISE-090-W-0-19	10/10/2019	JC CONSTRUCCIONES 2000, S.A. DE C.V.	11/10/2019	24/12/2019	75	9,938,777.56	0.00	9,938,777.56	01/09/2019	31/12/2019	3
24	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08	AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-AGUA ZARCA- E.C. (TLAXIACO-PUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+500, SUBTRAMO DEL KM 3+700 AL KM 5+900.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1335/2019	09/09/2019	5010011300000119	22491	6,745,694.95	6,745,694.95	CAO-FISE-091-W-0-19	10/10/2019	GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V.	11/10/2019	24/12/2019	75	6,695,566.13	0.00	6,695,566.13	01/09/2019	31/12/2019	3
25	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	REHABILITACION DE LA CARRETERA CERRO MARIN-RANCHO OJOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200, SUBTRAMO A RECONSTRUIR DEL KM 0+500 AL KM 1+200.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1438/2019	23/09/2019	5010011314000119	22722	2,500,001.89	2,500,001.89	CAO-FISE-103-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	2,497,980.89	0.00	2,497,980.89	01/10/2019	31/12/2019	2
26	SANTA CATARINA JUQUILA	LAS TRANCAS	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JUQUILA-CAMALOTE-RIO GRANDE) LAS TRANCAS DEL KM 0+000 AL KM 2+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400119	22738	219,301.68	219,301.68	CAO-FISE-104-W-0-19	24/10/2019	INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	23/11/2019	30	217,424.69	0.00	217,424.69	01/10/2019	31/12/2019	2
27	SANTA CATARINA JUQUILA	JUNTA DE LOS RIOS	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. (JUQUILA-CAMALOTE-RIO GRANDE)-EL MAMEY- JUNTA DE LOS RIOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400219	22739	454,955.02	454,955.02	CAO-FISE-105-W-0-19	24/10/2019	INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	23/11/2019	30	452,849.99	0.00	452,849.99	01/10/2019	31/12/2019	2
28	SANTA CATARINA JUQUILA	CERRO IGLESIA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (JUQUILA-CAMALOTE-RIO GRANDE) CERRO IGLESIA DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1443/2019	23/09/2019	5010011299400319	22740	153,114.12	153,114.12	CAO-FISE-106-W-0-19	24/10/2019	INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	23/11/2019	30	151,534.51	0.00	151,534.51	01/10/2019	31/12/2019	2
29	SANTA MARIA TONAMECA	PALMA LARGA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LA BARRA DEL POTRERO-CERRO LA CRUZ-PALMA LARGA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500119	22712	660,461.51	660,461.51	CAO-FISE-107-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	660,113.83	0.00	660,113.83	01/10/2019	31/12/2019	2
30	SANTA MARIA TONAMECA	EL CHILAR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO COZALTEPEC-PUEBLO VIEJO-EL CHILAR, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500219	22713	574,118.70	574,118.70	CAO-FISE-108-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	573,828.88	0.00	573,828.88	01/10/2019	31/12/2019	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:
DICIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
31	SANTA MARIA TONAMECA	SOLUTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MACAHUITE-AGOSTADERO-ARROYO LA PUERTA SOLUTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500319	22714	870,384.60	870,384.60	CAO-FISE-109-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	870,122.41	0.00	870,122.41	01/10/2019	31/12/2019	2
32	SANTA MARIA TONAMECA	EL PARAISO	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES COLOTEPEC-VALDEFLORES-EL PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500419	22715	511,100.65	511,100.65	CAO-FISE-110-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	510,754.77	0.00	510,754.77	01/10/2019	31/12/2019	2
33	SANTA MARIA TONAMECA	YERBA SANTA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO DEL PALMAR-AGUA DULCE-YERBA SANTA DEL KM 0+000 AL KM 9+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1445/2019	23/09/2019	5010011299500519	22716	590,487.15	590,487.15	CAO-FISE-111-W-0-19	24/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR DZAHUINDANDA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	589,783.03	0.00	589,783.03	01/10/2019	31/12/2019	2
34	SAN BERNARDO MIXTEPEC	ASUNCION MIXTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BERNARDO MIXTEPEC-ASUNCION MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+300.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1446/2019	23/09/2019	5010011299600119	22717	996,000.00	996,000.00	CAO-FISE-112-W-0-19	24/10/2019	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	995,538.08	0.00	995,538.08	01/10/2019	31/12/2019	2
35	SANTO DOMINGO DE MORELOS	LAS CUEVAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO DE MORELOS-LAS CUEVAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+580	SF/SPIP/DPIP/AUT/1447/2019	23/09/2019	5010011294400219	22718	999,320.14	999,320.14	CAO-FISE-113-W-0-19	24/10/2019	JCR MURPI, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	999,184.39	0.00	999,184.39	01/10/2019	31/12/2019	2
36	SANTA MARIA LACHIXIO	RINCON HACIENDA VIEJA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA LARGA-RINCON HACIENDA VIEJA-LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOLA DE VEGA DEL KM 0+000 AL KM 10+925, RAMAL A LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA DEL KM 0+000 AL KM 1+675 Y RAMAL AL PARAJE LOMA DE LA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 2+400.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1448/2019	23/09/2019	5010011284400119	22723	1,800,000.00	1,800,000.00	CAO-FISE-114-W-0-19	24/10/2019	BAU DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	1,799,438.16	0.00	1,799,438.16	01/10/2019	31/12/2019	2
37	SAN JUAN TAMAZOLA	LLANO DE LA CANOA	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN JUAN TAMAZOLA-SANTA INES DE ZARAGOZA) LLANO DE LA CANOA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 10+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1450/2019	23/09/2019	5010011301900119	22741	1,200,000.00	1,200,000.00	CAO-FISE-115-W-0-19	24/10/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	1,197,871.33	0.00	1,197,871.33	01/10/2019	31/12/2019	2
38	SANTA MARIA PEÑALES	EL MANZANITO TEPANTEPEC	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC-SAN JOSE CONTRERAS-EL MANZANITO TEPANTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 15+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1450/2019	23/09/2019	5010011301900219	22742	1,800,000.00	1,800,000.00	CAO-FISE-116-W-0-19	24/10/2019	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	1,798,965.35	0.00	1,798,965.35	01/10/2019	31/12/2019	2
39	SAN JUAN PETLAPA	SANTA MARIA LOVANI	REHABILITACION DE CAMINO E.C. (SAN JUAN YALAHUI-SAN JUAN PETLAPA) SANTA MARIA LOVANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+836	SF/SPIP/DPIP/AUT/1451/2019	23/09/2019	5010011328400119	22743	4,023,748.24	4,023,748.24	CAO-FISE-117-W-0-19	24/10/2019	ALEFRIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	4,013,658.57	0.00	4,013,658.57	01/10/2019	31/12/2019	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2019

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
40	SANTOS REYES NOPALA	SAN JOSE ATOTONILCO	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1454/2019	23/09/2019	5010011294300119	22822	1,347,552.17	1,347,552.17	CAO-FISE-118-W-0-19	24/10/2019	GRUPO FORMADO POR INFRA INGENIERIA DEL VALLE, S.A. DE C.V. Y SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V.	25/10/2019	13/12/2019	50	1,216,971.43	0.00	1,216,971.43	01/10/2019	31/12/2019	2
41	SANTIAGO LAXOPA	SAN SEBASTIAN GUILOXI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. IXTLAN DE JUAREZ-ZOOGOCHO) SAN SEBASTIAN GUILOXI-PARAJE LOS PINOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+100.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1462/2019	23/09/2019	5010011330100119	22827	852,000.00	852,000.00	CAO-FISE-119-W-0-19	24/10/2019	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA	25/10/2019	13/12/2019	50	846,984.45	0.00	846,984.45	01/10/2019	31/12/2019	2
42	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	SAN PEDRO EVANGELISTA	AMPLIACION DEL CAMINO NUEVO CENTRO-SAN PEDRO. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+883. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1703/2019	23/10/2019	5010011352600119	23813	7,847,934.53	7,847,934.53	CAO-FISE-121-W-0-19	15/11/2019	GRUPO MACES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	16/11/2019	15/12/2019	30	7,829,620.25	0.00	7,829,620.25	01/11/2019	31/12/2019	1
43	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN-SANTA LUCIA MIAHUATLAN DEL KM 0+000 AL KM 15+300. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN T.P..	SF/SPIP/DPIP/AUT/2026/2019	16/12/2019	5010011425100119	24617	1,000,000.00	0.00	CAO-FISE-PF-135-W-0-19	20/12/2019	EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V.	21/12/2019	30/12/2019	19	999,720.22	0.00	999,720.22	01/12/2019	31/12/2019	1

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se encuentre, de modo que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboración, información recibida del Área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.B. Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2019


Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%				Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes
19	SF/SPIP/DPI P/AUT/1226/2019	5010011269700119	22328	9.00	6,427,882.86	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	6,419,889.76	100%	N/A	TERMINO	219,923.23	178,504.00	0.00	0.00							
20	SF/SPIP/DPI P/AUT/1233/2019	5010011286000119	22331	9.50	1,140,000.00	KILOMETROS	9.50	9.50	100%	1,138,881.38	100%	N/A	TERMINO											
21	SF/SPIP/DPI P/AUT/1233/2019	5010011286000219	22332	15.50	1,860,000.00	KILOMETROS	15.50	15.50	100%	1,858,540.47	100%	N/A	TERMINO											
22	SF/SPIP/DPI P/AUT/1263/2019	0100111294500119	22378	0.80	4,405,563.99	KILOMETROS	0.80	0.80	100%	4,399,948.37	100%	N/A	TERMINO											
	SF/SPIP/DPI P/AUT/1431/2019	0100111294500119	22378	0.20	1,101,391.00	KILOMETROS	0.20	0.20	100%	1,099,987.09	100%	N/A	TERMINO											
23	SF/SPIP/DPI P/AUT/1311/2019	5010011322200119	22469	7871.40 M2	9,944,180.81	METROS CUADRADOS	7871.40 M2	1574.28 M2	100%	9,938,777.55	100%	N/A	TERMINO											
24	SF/SPIP/DPI P/AUT/1335/2019	5010011300000119	22491	2.20	6,745,694.95	KILOMETROS	2.20	2.20	100%	6,695,566.13	100%	N/A	TERMINO											
25	SF/SPIP/DPI P/AUT/1438/2019	5010011314000119	22722	0.70	2,500,001.89	KILOMETROS	0.70	0.70	100%	2,497,980.89	100%	N/A	TERMINO											
26	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	5010011299400119	22738	2.00	219,301.68	KILOMETROS	2.00	2.00	100%	217,424.68	100%	N/A	TERMINO											
27	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	5010011299400219	22739	5.00	454,955.02	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	452,849.99	100%	N/A	TERMINO											
28	SF/SPIP/DPI P/AUT/1443/2019	5010011299400319	22740	1.00	153,114.12	KILOMETROS	1.00	1.00	100%	151,534.51	100%	N/A	TERMINO											
29	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	5010011299500119	22712	9.00	660,461.51	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	660,113.83	100%	N/A	TERMINO											
30	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	5010011299500219	22713	8.00	574,118.70	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	573,528.88	100%	N/A	TERMINO											
31	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	5010011299500319	22714	12.00	870,384.60	KILOMETROS	12.00	12.00	100%	870,122.41	100%	N/A	TERMINO											
32	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	5010011299500419	22715	7.00	511,100.65	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	510,754.77	100%	N/A	TERMINO											
33	SF/SPIP/DPI P/AUT/1445/2019	5010011299500519	22716	9.00	590,487.15	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	589,783.03	100%	N/A	TERMINO											
34	SF/SPIP/DPI P/AUT/1446/2019	5010011299600119	22717	8.30	996,000.00	KILOMETROS	8.30	8.30	100%	995,538.07	100%	N/A	TERMINO											
35	SF/SPIP/DPI P/AUT/1447/2019	5010011294400219	22718	8.58	999,320.14	KILOMETROS	8.58	8.58	100%	999,184.37	100%	N/A	TERMINO											



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABL0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)

Mes que Reporta:
DICIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN SEBASTIAN TUTLA	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL KM 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	25/04/2019	50100112227200119	20429	11,023,991.21	11,023,991.21	CAO-FONMETRO-018-W-0-19 CAO-FONMETRO-018-W-0-19 PRÓRROGA	11/06/2019 22/11/2019	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC S.A. DE C.V. Y SERVITRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	12/06/2019 29/10/2019	08/11/2019 06/03/2020	150	10,248,000.62	186,847.00	10,434,847.62	01/05/2019	31/12/2019	8
2	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA-SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARIA ATZOMPA-LA CAÑADA EN EL SUBTRAMO DEL KM 1+180 AL KM 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	25/04/2019	5010011227400119	20456	10,006,168.32	10,006,168.32	CAO-FONMETRO-019-W-0-19	11/06/2019	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	12/06/2019	08/11/2019	150	9,442,154.10	169,596.00	9,611,750.10	01/05/2019	31/12/2019	8
3	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC-CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 SUBTRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS.	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	25/04/2019	5010011227300119	20455	21,000,000.00	21,000,000.00	CAO-FONMETRO-020-W-0-19 CAO-FONMETRO-020-W-1-19 CAO-FONMETRO-020-W-2-19 PRÓRROGA CAO-FONMETRO-020-W-3-19 AMPLIACIÓN PLAZO	11/06/2019 02/08/2019 24/09/2019 11/10/2019	CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	12/06/2019 25/07/2019 20/09/2019 14/10/2019	25/08/2019 24/09/2019 13/10/2019 31/10/2019	75 - - 18	19,280,003.65	355,932.00	19,635,935.65	01/05/2019	31/08/2019	4

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y conlleva a la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, misma que se contrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elabora con información recibida del
Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión
Pública

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE
LA INVERSIÓN PÚBLICA
Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

CP. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BABLB0118 FONDO METROPOLITANO 2019 (FONMETRO)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2020

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
				%	\$	%															
1	SF/SPIP/DPIP/AUT/0349/2019	50100112227200119	20429	0.876	10,434,847.62	KILOMETROS	0.876	0.32	37%	7,568,500.45	73%	OAX190201563101	PROCESO			0.00			N/A	N/A	N/A
2	SF/SPIP/DPIP/AUT/0350/2019	5010011227400119	20456	3.815	9,611,750.10	KILOMETROS	3.815	3.82	100%	9,604,949.86	100%	OAX190201563133	TERMINO	38,394.50	36,981.71	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A
3	SF/SPIP/DPIP/AUT/0351/2019	5010011227300119	20455	7.400	19,635,935.65	KILOMETROS	7.400	7.40	100%	19,591,374.71	100%	OAX190201563162	TERMINO			0.00			N/A	N/A	N/A

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida de la Dependencia Ejecutora responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AEAAA0419 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN 2019. (FONPAOO)

Mes que Reporta:
 DICIEMBRE
 Fecha de Elaboración:
 05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
1	SANTA MARIA TECOMAVACA	SANTA MARIA TECOMAVACA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TECOMAVACA-POCHOTEPEC-LAS MINAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 5+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA.	SF/SPIP/DPIP/AUT/1593/2019	07/10/2019	5010011285300119	23174	919,300.00	0.00	CAO-FONGPAOO-127-W-0-19	07/11/2019	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL, S.A. DE C.V.	08/11/2019	17/12/2019	40	918,317.47	0.00	918,317.47	01/10/2019	31/12/2019	2

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación
 Ing. Gildardo Arturo Eforza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones
 Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area Jefe del Dpto. de Seguimiento de la Inversion Publica
 Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
 Director de Obras
 Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
 Director Administrativo
 C.P. Carlos Rueda Ayala

Director de Área Responsable
 Director de Proyectos y Control de Calidad
 Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEBNC0118 FONDO REGIONAL 2019 (FONREGION)

Mes que Reporta:
DICIEMBRE
 Fecha de Elaboración:
05 DE ENERO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T						A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN JUAN COLORADO	SANTA MARIA NUTIO	RECONSTRUCCION DE 6.6 KM EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO-SANTA MARIA NUTIO DEL KM 25+400 AL KM 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	SF/SPIP/DPIP/AUT/0457/2019	16/05/2019	5010011239900119	20692	27,018,000.00	27,018,000.00	CAO-FONREGION-030-W-0-19	09/07/2019	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	24,154,311.24	416,453.45	24,570,764.69	01/05/2019	31/12/2019	7
2	COSOLAPA	COSOLAPA	RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA	SF/SPIP/DPIP/AUT/0459/2019	16/05/2019	5010011240700119	20694	19,220,000.00	19,220,000.00	CAO-FONREGION-031-W-0-19	09/07/2019	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	11/07/2019	06/03/2020	240	18,196,273.04	313,729.13	18,510,002.17	01/05/2019	31/12/2019	7
3	SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22	PUERTO ESCONDIDO	RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/AUT/0460/2019	16/05/2019	5010011240000119	20695	85,017,000.00	85,017,000.00	CAO-FONREGION-072-W-0-19	31/08/2019	GRUPO FORMADO POR: CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. Y SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	02/09/2019	28/02/2020	180	82,338,859.49	1,419,635.41	83,758,494.90	01/05/2019	31/12/2019	7

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Linares

Se aprobó con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. Jose Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.R. Carlos Rueda Ayala

DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

