

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS,
PROVEEDORES Y AVANCES FÍSICOS - FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
FONMETRO 2018
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019



CAO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Ejercicio Fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Metas		Ubicación Municipal/Definición Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	11,023,991.21/10,837,144.21	1,706.00	M2 (MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO)	MUNICIPIO(S): (350) SAN SEBASTIAN TUTLA; (375) SANTA CRUZ AMILPAS LOCALIDADES: SANTA CRUZ AMILPAS; SAN SEBASTIAN TUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	4.00%	0.51%	\$10,834,987.62	\$10,248,000.62	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SEBASTIAN S. A. DE C.V. Y SEBASTIAN VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-028-W-0-19
				1,706.00	M2 (MURO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				760.00	M2 (RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2 (MURO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2 (MURO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2 (MURO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2 (MURO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2 (MURO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2 (MURO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2 (MURO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
TOTAL 2018													

Ejercicio Fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Metas		Ubicación Municipal/Definición Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	2	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOVAC-CONSTRUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500- SUB TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS	21,000,000/20,644,068.00	75,900.00	M2 (REHABILITACIÓN DE CARRETERA ASFALTICA)	MUNICIPIO(S): (067) OAXACA DE JUAREZ; (157) SAN JACINTO; (157) SAN JACINTO LOCALIDADES: SAN JACINTO AMILPAS; OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	67%	55%	\$19,635,935.65	\$19,290,003.65	CONSULTORES DE LA CIENCIA, S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-028-W-0-19
				22,200.00	M2 (SEMALLANAMIENTO HORIZONTAL)								
TOTAL 2018													

Ejercicio Fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Metas		Ubicación Municipal/Definición Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	3	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ATZOMPALA - LA CAÑADA EN EL SUB TRAMO DEL KM 1+80 AL 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARIA ATZOMPALA	10,006,168.32/9,836,572.32	27,468.00	M2 (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HORIZONTAL)	MUNICIPIO(S): (067) OAXACA DE JUAREZ; (399) SANTA MARIA ATZOMPALA LOCALIDADES: OAXACA DE JUAREZ; SANTA MARIA ATZOMPALA CAÑADA; ARBOLEDA ILUSION	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	63%	58%	9,611,750.10	9,442,154.10	INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIDMASA, S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-019-W-0-19
				60.00	P2 (SEÑALÉTICA VERTICAL)								
TOTAL 2018													

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONITOS, METAS,
PROVEEDORES Y AVANCES FISICOS - FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FONMETRO 2018
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



CAO

Ejercicio Fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (moneda)	Meta		Ubicación Municipal/Definición Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Unidad de medida	Programada			Físico	Financiero				
2018	4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RÍO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RÍO SALADO DEL KM. 0-000 AL KM. 1-435 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	10,000,000 / 9,897,090.99	M2 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CUNETAS)	10,045.00	MUNICIPIO (SI: 039) SANTA LUCCIA DEL CAMINO LOCALIDAD (ES: SANTA LUCCIA DEL CAMINO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	100%	100%	8,897,090.99	8,717,598.99	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CAO- FONMETRO-122-W-0-18
				ML (CONSTRUCCION DE BORDILLOS)	779.00								
TOTAL 2018			10,000,000 / 9,897,090.99										

NOTA: * La diferencia entre el monto comprometido y el monto contratado son los gastos de indirectos

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
 Director de Planeación

 Ing. Gilardo Arturo Eiora Flores

Director de Areas Responsable
 Director de Obras

 Ing. José Castillo Castellanos

Director de Area Responsable
 Director Administrativo

 C. Carlos Enrique Ayala