

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTO, METAS,
PROVEEDORES Y AVANCES FÍSICOS - FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FONMETRO 2018
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019



FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 2019

Ejercicio Fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delegación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	11 023 991 21/10 897 244 21	1,206.00	MICORDON CUENTA DE CONCRETO HIDRAULICO	MUNICIPIO: (890) SAN SEBASTIAN TUTLA: (378) LOCALIDADES: SANTA CRUZ AMILPAS; SAN SEBASTIAN TUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	72.00%	72.53%	\$10,434,447.62	\$10,248,000.62	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVINTRAC S.A. DE C.V. Y SERVINTRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-018-W-0-19
				7,008.00	MAQUERETA DE CONCRETO HIDRAULICO								
				170.00	MA (MUÑO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO)								
				1.00	P24ACANTARILLA PLUVIAL (TIPO BOCA DE TORNENTA)								
				760.00	ML (RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2 (BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO)								
				1,706.00	M2 (RESEALAMIENTO HORIZONTAL) (PIRUTA PARA HORIZONTAL) (PIRUTA PARA HORIZONTAL)								
				853.00	M2 (RESEALAMIENTO HORIZONTAL) (LINEA DIVISORA CON PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO)								
				11.00	P24RESEALACION DE FONDO DE VESTIA								
				80.00	P24TORNENTAS DOMICILIARIAS)								
TOTAL 2018			11,023,991.21/10,897,244.21										

Ejercicio Fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delegación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	2	REHABILITACION DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOVAC - CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 - SUB TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SAN JACINTO AMILPAS	21,000,000/20,644,068.00	75,900.00	M2 (REHABILITACION DE CARRETERA ASFALTICA)	MUNICIPIOS: (087) OAXACA DE JUAREZ; (157) SAN JACINTO AMILPAS LOCALIDADES: SAN JACINTO AMILPAS; OAXACA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	100%	100%	\$19,635,935.65	\$19,280,003.65	CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-027-W-0-19
				22,200.00	M2 (RESEALAMIENTO HORIZONTAL)								
				TOTAL 2018									
2018	3	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA (CAMINO BERNAL, ENTRADA ATZOMPAA - SAN PEDRO INTUADUACA Y SANTA MARÍA ATZOMPAA - LA CAÑADA, EN EL SUB TRAMO DEL KM 1+60 AL 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ Y SANTA MARÍA ATZOMPAA	10,006,168.32/9,836,573.32	27,468.00	M2 (REHABILITACION DE PAVIMENTO)	MUNICIPIOS: (087) OAXACA DE JUAREZ; (899) SANTA MARÍA ATZOMPAA LOCALIDADES: OAXACA DE JUAREZ; SANTA MARÍA ATZOMPAA; CARBÓN; ARBOLOA (USISON)	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	100%	100%	9,611,750.10	9,442,154.10	INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-019-W-0-19
				30,000.00	M2 (REHABILITACION HORIZONTAL)								
				40.00	P24 (RESEALACION VERTICAL)								
TOTAL 2018			10,006,168.32/9,836,573.32										

Handwritten mark resembling the number '5'.

Handwritten signature or mark.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS,
 PROVEEDORES Y AVANCES FÍSICOS - FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 FONNETRO 2018
 OCTUBRE - DICIEMBRE 2019



FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 2019

Ejercicio Fiscal	Món.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delegación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO RIO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RIO SALADO DEL KM. 0-000 AL KM. 1+435, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	10,000,000 / 9,830,508.00	10,045.00	M2 (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO)	MUNICIPIO (S): 1390 SANTA LUCIA DEL CAMINO LOCALIDAD (ES): SANTA LUCIA DEL CAMINO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	100%	100%	9,887,090.99	8,217,598.99	CAMINOS Y VOADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CAO-FONNETRO-122-W-0-18
TOTAL 2018			10,000,000 / 9,830,508.00										

NOTA: * La diferencia entre el monto comprometido y el monto contratado son los gastos de indirectos

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables, en el mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación
 Ing. Gilbardo Arturo Flores

Director de Obras
 Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director Administrativo
 C. Carlos Huenda Ayala