

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA
Anexo IV. Reportes de Recursos Autorizados
(CIERRE DE EJERCICIO)



ENTIDAD: 020 OAXACA
ZONA METROPOLITANA: OAXACA
FECHA DE REPORTE: 15/04/2020
MINISTRACIÓN: 11/04/2019 Y 14/11/2018

N°	FOLIO SEFIR	MUNICIPIO (S)	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO	DATOS DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	GASTOS DE INDIRECTOS	OTRAS RETENCIONES	MONTO COMPROMETIDO	MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS)	REINTEGRO (CAPITAL)	REINTEGRO (RENDIMIENTOS)	FECHA DE OPERACIÓN	SPEI	FECHA DE CONCLUSIÓN OBRA	OBSERVACIONES
				T			A	B	C	D=A+B+C	T-D						
1	10625283	SAN SEBASTIAN TUTLA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	11,023,991.21	CAO-FONMETRO-018-W-0-19 CAO-FONMETRO-018-W-1-19 PRÓRROGA	11/06/2019 22/11/2019	10,248,000.62	176,689.57	0	10,424,690.19	599,301.02	599,301.02	39,440.83	26/08/2019	19E	08/11/2019 11/02/2020	
2	10624471	SANTA LUCIA DEL CAMINO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO RÍO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RÍO SALADO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+435, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	10,000,000.00	CAO-FONMETRO-122-W-0-18 CAO-FONMETRO-122-W-1-18 TIEMPO	08/12/2018 03/05/2019	8,717,598.99	169,492.00	0	8,887,090.99	1,112,909.01	1,112,909.01	6,789.13	01/03/2019	11E	08/05/2019 21/05/2019	
												22,164.58		05/06/2019	32E		
				21,023,991.21			18,965,599.61			19,311,781.18	1,712,210.03	1,734,374.61	46,229.96				

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Ara. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala