

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**  
**INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS,**  
**PROVEEDORES Y AVANCES FISICOS - FINANCIEROS**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**  
**FONMETRO 2018**  
**ENERO - MARZO 2020**



**FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO 2020**

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS	11,023,991.21/10,837,144.21	1,706.00	ML(CORDON CUENTA DE CONCRETO HIDRAULICO)	MUNICIPIO(S): (350) SAN SEBASTIÁN TUTLA; (375) SANTA CRUZ AMILPAS LOCALIDAD(ES): SANTA CRUZ AMILPAS; SAN SEBASTIÁN TUTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	100.00%	100.00%	\$10,424,690.19 (\$10,248,000.62 + \$176,689.57 de Gastos Indirectos)	\$10,248,000.62	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC S.A. DE C.V. Y SERVITRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-018-W-0-19 11/06/2019 CAO-FONMETRO-018-W-1-19 22/11/2019
				7,008.00	M2(CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO)								
				170.00	M2 (MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO)								
				1.00	PZA(ALCANTARILLA PLUVIAL (TIPO BOCA DE TORMENTA))								
				760.00	ML (RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)								
				1,706.00	M2(BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO)								
				1,706.00	ML(SEÑALAMINETO HORIZONTAL(PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO EN CORDÓN CINETA)								
				853.00	ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (LINEA DIVISORA CON PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO)								
				11.00	PZA(RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA)								
				80.00	PZA(TOMAS DOMICILIARIAS)								
<b>TOTAL 2018</b>			<b>11,023,991.21/10,837,144.21</b>										

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	2	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC - CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 - SUB TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, Y SAN JACINTO AMILPAS	21,000,000/20,644,068.00	75,900.00	M2(REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA)	MUNICIPIO(S): (067)OAXACA DE JUÁREZ; (157)SAN JACINTO AMILPAS LOCALIDAD(ES): SAN JACINTO AMILPAS;OAXACA DE JUÁREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	100%	100%	\$19,635,935.65 (\$19,280,003.65 + \$355,932.00 de Gastos Indirectos)	\$19,280,003.65	CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-020-W-0-19 CAO-FONMETRO-020-W-1-19 CAO-FONMETRO-020-W-2-19 CAO-FONMETRO-020-W-3-19
				22,200.00	ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)								
<b>TOTAL 2018</b>			<b>21,000,000/20,644,068.00</b>										

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO		27,468.00	M2(REHABILITACIÓN PAVIMENTO)	MUNICIPIO(S): (067)OAXACA DE JUÁREZ; (399)SANTA				\$9 611 750 10			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**  
**INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS,**  
**PROVEEDORES Y AVANCES FISICOS - FINANCIEROS**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**  
**FONMETRO 2018**  
**ENERO - MARZO 2020**



**FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO 2020**

2018	3	BERNAL, ENTRADA ATZOMPA- SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARÍA ATZOMPA - LA CAÑADA EN EL SUB TRAMO DEL KM I+60 AL 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA MARÍA ATZOMPA	10,006,168.32/9,836,572.32	30,000.00	ML(SEÑALÉTICA HORIZONTAL)	MARÍA ATZOMPA LOCALIDAD(ES): OAXACA DE JUÁREZ; SANTA MARÍA ATZOMPA; LA CAÑADA; ARBOLADA ILUSIÓN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	100%	100%	9,442,154.10 + 169,596.00 de Gastos Indirectos	9,442,154.10	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-019-W-0-19
<b>TOTAL 2018</b>			<b>10,006,168.32/9,836,572.32</b>										

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Monto comprometido *	Monto contratado	Proveedor	Contrato
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero				
2018	4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO RÍO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RÍO SALADO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+435, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA	10,000,000 / 9,830,508.00	10,045.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO)	MUNICIPIO (S): (390) SANTA LUCÍA DEL CAMINO LOCALIDAD (ES): SANTA LUCÍA DEL CAMINO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO)	100%	100%	8,887,090.99 (\$8,717,598.99 + \$169,492.00 de Gastos Indirectos)	8,717,598.99	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CAO-FONMETRO-122-W-0-18
				779.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS)								
				1,870.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS)								
				139.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO)								
				4,305.00	ML (SEÑALÉTICA HORIZONTAL)								
				43.00	PZA (SEÑALÉTICA VERTICAL)								
				82.00	PZA (SEÑALAMIENTO DE ALINIAMIENTO))								
<b>TOTAL 2018</b>			<b>10,000,000 / 9,830,508.00</b>										

NOTA: \* La diferencia entre el monto comprometido y el monto contratado son los gastos de indirectos

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Director de Planeación

Director de Obras

Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Rueda Ayala