

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA
Anexo IV. Reportes de Recursos Autorizados
(CIERRE DE EJERCICIO)



ENTIDAD: ODO OAXACA
ZONA METROPOLITANA: OAXACA
FECHA DE REPORTE:
MINISTRACIÓN: 11/04/2019

| N° | FOLIO SFTR | MUNICIPIO (S) | PROYECTO | MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO | DATOS DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | MONTO DEL CONTRATO | GASTOS DE INDIRECTOS | OTRAS RETENCIONES | MONTO COMPROMETIDO | MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS) | REINTEGRO (CAPITAL) | REINTEGRO (RENDIMIENTOS) | FECHA DE OPERACIÓN | SPEI | FECHA DE CONCLUSIÓN OBRA | OBSERVACIONES |
|--------------|------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------|--|---|
| | | | | T | | | A | B | C | D+E+G+H | I+J | | | | | | |
| 1 | 10624563 | OAXACA DE JUAREZ | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL ENTRADA ATZOMPA- SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARÍA ATZOMPA - LA CAÑADA EN EL SUB TRAMO DEL KM 1460 AL 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, Y SANTA MARIA ATZOMPA | 10,006,168.32 | CAO-FONMETRO-020-W-0-19 | 11/06/2019 | 9,442,154.10 | 162,795.76 | 0 | 9,604,949.86 | 401,218.46 | 401,218.46 | | 26/08/2019 | 260819 | 25/10/2019 | |
| 2 | 10624664 | OAXACA DE JUAREZ | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOTZAC CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM. 0+100 AL KM 1+500 - SUB TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ, Y SAN JACINTO AMILPAS | 21,000,000.00 | CAO-FONMETRO-020-W-0-19 CAO-FONMETRO-020-W-1-19 PRÓRROGA CAO-FONMETRO-020-W-2-19 PRÓRROGA CAO-FONMETRO-020-W-3-19 AMPLIACIÓN DE PLAZO | 11/06/2019 02/08/2019 24/09/2019 11/10/2019 | 19,280,003.65 | 311,371.00 | 0 | 19,591,374.71 | 1,408,625.29 | 1,408,625.49 | 39,440.91 | 26/08/2019 | 260819 | 25/08/2019 24/09/2019 13/10/2019 31/10/2019 | SE REALIZARON 2 CONVENIOS DE PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CAO-FONMETRO-020-W-1-19, CAO-FONMETRO-020-W-2-19, Y 1 CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CAO-FONMETRO-020-W-3-19. |
| 3 | 10625283 | SAN SEBASTIAN TUTLA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN HOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL 1+916 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMPILPAS | 11,023,991.21 | CAO-FONMETRO-018-W-0-19 CAO-FONMETRO-018-W-1-19 PRÓRROGA | 11/06/2019 22/11/2019 | 10,248,000.62 | 178,689.56 | 0 | 10,426,690.18 | 599,301.03 | 599,300.92 (1) | | 26/08/2019 | 19E | 08/11/2019 12/01/2020 | NOTA 1: LA DIFERENCIA DE REINTEGRO POR 11 CENTAVOS SE JUSTIFICA CON EL ENTREGO DE PRODUCTOS FINANCIEROS. |
| RENDIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 42,030,159.53 | | | 38,970,158.37 | 650,856.38 | | 39,621,014.75 | 2,409,144.78 | 2,409,144.87 | 39,440.91 | | | | |

Vo. Bo.

Director de Planeación:

Director de Área Responsable:

Director de Obras:

Director Administrativo:

Elaboró con información recibida del Área responsable:

Dir. del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública:

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia:

Ing. José Camacho Gutiérrez Arenas:

C. A. María Guadalupe Ayala: