

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA**  
**Anexo IV. Reportes de Recursos Autorizados**  
(CIERRE DE EJERCICIO)



ENTIDAD: 020 OAXACA  
ZONA METROPOLITANA: OAXACA  
FECHA DE REPORTE:  
MINISTRACIÓN: 11/04/2019

| N° | FOLIO SEFIR | MUNICIPIO (S)       | PROYECTO   | MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO | DATOS DEL CONTRATO  | FECHA DE CONTRATO                                    | MONTO DEL CONTRATO | GASTOS DE INDIRECTOS | OTRAS RETENCIONES | MONTO COMPROMETIDO | MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS) | REINTEGRO (CAPITAL) | REINTEGRO (RENDIMIENTOS) | FECHA DE OPERACIÓN       | SPEI            | FECHA DE CONCLUSIÓN OBRA                             | OBSERVACIONES   |
|----|-------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|
|    |             |                     |  | T                              |   |  | A                  | B                    | C                 | D=A+B+C            | T-D                             |                     |                          |                          |                 |  |   |
| 1  | 10624563    | OAXACA DE JUAREZ    | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL, ENTRADA ATZOMPA- SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARÍAATZOMPA - LA CAÑADA EN EL SUB TRAMO DEL KM 1+160 AL 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA MARÍA ATZOMPA | 10,006,168.32                  | CAO-FONMETRO-019-W-0-19   | 11/06/2019   | 9,442,154.10       | 162,795.76           | 0                 | 9,604,949.86       | 401,218.46                      | 401,218.46          |                          | 26/08/2019               | 260819          | 25/10/2019   |   |
| 2  | 10624664    | OAXACA DE JUAREZ    | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC - CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 - SUB TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE J UAREZ, Y SAN JACINTO AMILPAS  | 21,000,000.00                  | CAO-FONMETRO-020-W-0-19<br>CAO-FONMETRO-020-W-1-19<br>PRÓRROGA<br>CAO-FONMETRO-020-W-2-19<br>PRÓRROGA<br>CAO-FONMETRO-020-W-3-19<br>AMPLIACION DE PLAZO | 11/06/2019<br>02/08/2019<br>24/09/2019<br>11/10/2019 | 19,280,003.65      | 311,371.06           | 0                 | 19,591,374.71      | 1,408,625.29                    | 1,408,625.49        | 39,440.91                | 26/08/2019<br>10/03/2020 | 260819<br>62626 | 25/08/2019<br>24/09/2019<br>13/10/2019<br>31/10/2019 | SE REALIZARON 2 CONVENIOS DE PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CAO-FONMETRO-020-W-1-19, CAO-FONMETRO-020-W-2-19; Y 1 CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CAO-FONMETRO-020-W-3-19. |
| 3  | 10625283    | SAN SEBASTIAN TUTLA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS   | 11,023,991.21                  | CAO-FONMETRO-018-W-0-19<br>CAO-FONMETRO-018-W-1-19<br>PRÓRROGA  | 11/06/2019<br>22/11/2019                             | 10,248,000.62      | 176,689.56           | 0                 | 10,424,690.18      | 599,301.03                      | 599,300.92 (1)      |                          | 26/08/2019               | 19E             | 08/11/2019<br>12/01/2020                             | NOTA 1: LA DIFERENCIA DE REINTEGRO POR 11 CENTAVOS SE JUSTICA CON EL ENTERO DE PRODUCTOS FINANCIEROS.   |
|    |             |                     | REDNIMIENTOS   |                                |   |  |                    |                      |                   |                    |                                 |                     |                          |                          |                 |  |   |
|    |             |                     | TOTAL  | 42,030,159.53                  |   |  | 38,970,158.37      | 650,856.38           |                   | 39,621,014.75      | 2,409,144.78                    | 2,409,144.87        | 39,440.91                |                          |                 |  |   |

Vo. Bo. Elaboró con información recibida del Area responsable Director de Area Responsable Director de Área Responsable

Director de Planeación Jefe de la Unidad de Licitaciones Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica Director de Obras Director Administrativo

