

| NO. | FUENTE DE FTO | ORICIO DE AUTORIZACION | DE FECHA | PROGRAMA | REGION | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MOD EJEC | OBRA | INVERSION AUTORIZADA | META PROGRAMADA | MEDIDA | TOTAL DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | PROCEDIMIENTO | CONTRATO | MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO) | FECHA DE CONTRATO | CONTRATISTAS | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---------------|-----------------------------|------------|---|------------------|------------------------|------------------------|----------|---|----------------------|-----------------|------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| 1 | AOPI | SF/SPIP/DPIP/AOPV/0154/2020 | 15/05/2020 | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA | VALLES CENTRALES | SAN LORENZO CACAOTEPEC | SAN LORENZO CACAOTEPEC | CONTRATO | CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN - OAXACA) - SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS GARRILES) | 1,517,796.00 | 3.00 | KILOMETROS | 7,351 | LICITACION PUBLICA ESTATAL | LPE-CAO-020-2020 | CAO-AOP-005-W-0-2020 | 1,516,227.30 | 17/06/2020 | GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 48% | 34% |
| 2 | AOPI | SF/SPIP/DPIP/AOPV/0155/2020 | 15/05/2020 | INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA | VALLES CENTRALES | VILLA DE ZAACHILA | VILLA DE ZAACHILA | CONTRATO | CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN RAYMUNDO JALPAN - ZAACHILA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 | 2,312,832.00 | 3.00 | KILOMETROS | 13,959 | LICITACION PUBLICA ESTATAL | LPE-CAO-020-2020 | CAO-AOP-006-W-0-2020 | 2,310,441.60 | 17/06/2020 | GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 88% | 88% |