

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBND-363MDP/0644/2020	25/08/2020	5010011567200120	31681	4,194,096.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,194,096.00	01/09/2020	31/12/2020	3	
2	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBND-363MDP/0645/2020	25/08/2020	5010011568000120	31682	3,714,414.52	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	3,714,414.52	01/09/2020	31/12/2020	3	
3	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBND-363MDP/0646/2020	25/08/2020	5010011567400120	31683	1,896,897.35	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,896,897.35	01/09/2020	31/12/2020	3	
4	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBND-363MDP/0648/2020	25/08/2020	5010011568100120	31685	7,566,106.75	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	7,566,106.75	01/09/2020	31/12/2020	3	
5	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBND-363MDP/0649/2020	25/08/2020	5010011575000120	31686	11,394,744.69	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	11,394,744.69	01/09/2020	31/12/2020	3	
								28,768,259.31	0.00							28,768,259.31					

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gláudio Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandla Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:	AGOSTO	
	Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020	Fecha de Elaboración:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
				%	\$	%															
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0644/2020	5010011567200120	31681	8.00	0.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0645/2020	5010011568000120	31682	12.30	0.00	KILOMETROS	12.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0646/2020	5010011567400120	31683	1.99	0.00	KILOMETROS	1.99	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0648/2020	5010011568100120	31685	3.30	0.00	KILOMETROS	3.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0649/2020	5010011575000120	31686	7.50	0.00	KILOMETROS	7.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
				0.00			0.00		0%	0.00											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE ) 2020																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100120	30070	494,732.18	494,732.18	CAO-FISE-001-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	493,893.15	0.00	493,893.15	01/03/2020	31/05/2020	2
2	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ TEHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100320	30071	499,397.13	499,397.13	CAO-FISE-002-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,612.21	0.00	498,612.21	01/03/2020	31/05/2020	2
3	SANTIAGO TETEPEC	OCOTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100420	30072	497,064.65	497,064.65	CAO-FISE-003-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	496,761.62	0.00	496,761.62	01/03/2020	31/05/2020	2
4	SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LASOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100520	30073	499,479.38	499,479.38	CAO-FISE-004-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,815.83	0.00	498,815.83	01/03/2020	31/05/2020	2
5	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	NUEVO PALANTLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA-LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM 0+140 AL KM 1+740.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0601/2020	21/08/2020	5010011380100110	31587	4,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,000,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2	
6	LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0632/2020	25/08/2020	5010011361000510	31622	640,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	640,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE ) 2020

Mes que Reporta:

AGOSTO

Fecha de Elaboración:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
								a					d	e	f									
7	SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA-MONTE AGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0637/2020	25/08/2020	5010011381000510	31860	1,950,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,950,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2					
8	SAN PEDRO TEOZACUALCO	SAN JOSE RIO MINAS	REABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO, SAN ANTONIO EL PROGRESO- SAN JOSE RIO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 38+1000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+400.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0659/2020	28/08/2020	5010011425800110	31896	2,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,000,000.00	01/09/2020	31/10/2020	1					
								10,580,673.34	1,990,673.34				1,988,082.81											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Ll. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020		AGOSTO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes
1	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100120	30070	6.00	493,893.15	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	493,893.15	100%	N/A	TERMINO	171.44	172.00								
2	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100320	30071	6.00	498,612.21	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	498,612.21	100%	N/A	TERMINO										
3	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100420	30072	6.00	496,761.62	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	496,761.62	100%	N/A	TERMINO										
4	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100520	30073	8.00	498,815.83	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	498,815.83	100%	N/A	TERMINO										
5	SF/SPIP/DPI P/FISE/0601/2020	5010011380100110	31597	1.80	0.00	KILOMETROS	1.80	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
6	SF/SPIP/DPI P/FISE/0632/2020	5010011361000510	31622	8.00	0.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
7	SF/SPIP/DPI P/FISE/0637/2020	5010011361000510	31660	6.00	0.00	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
8	SF/SPIP/DPI P/FISE/0659/2020	5010011425800110	31696	25.40	0.00	KILOMETROS	25.40	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
				67.00	1,988,082.81		67.00	26.00		1,988,082.81													

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Egorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandla Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020															AGOSTO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE SEPTIEMBRE DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
													Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA).	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0102/2020	11/05/2020	5010011515700120	30457	5,737,308.08	1,504,246.77	CAO-CS1000MDP-007-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/12/2020	180	5,014,155.91	0.00	5,014,155.91	01/05/2020	31/10/2020	5			
2	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA-TETEIA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0114/2020	11/05/2020	5010011515900120	30469	31,000,000.00	9,111,954.58	CAO-CS1000MDP-008-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	30,373,181.93	0.00	30,373,181.93	01/05/2020	31/12/2020	7			
3	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL 0+000 AL KM 1+500, CARRETERA OAXACA-XOXOCOTLAN DEL KM 1+500 AL KM 3+100 CAMINO PORFIRIO DIAZ DEL KM 3+100 AL KM 3+600 OAXACA-ZAACHILA DEL KM 3+600 AL KM 6+600 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN-CUICATLAN DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO.	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0115/2020	11/05/2020	5010011516000120	30470	10,000,000.00	2,849,552.13	CAO-CS1000MDP-009-W-0-2020	18/06/2020	TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,488,507.09	0.00	9,488,507.09	01/05/2020	31/12/2020	7			
4	SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC-OAXACA) IXTLAN DE JUAREZ-VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUI	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0116/2020	11/05/2020	5010011516100120	30471	31,000,000.00	8,369,834.28	CAO-CS1000MDP-010-W-0-2020	18/06/2020	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO'S, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	27,899,447.60	0.00	27,899,447.60	01/05/2020	31/12/2020	7			
5	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS-SAN VICENTE LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100 CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑIA AYOQUEZCO DE ALDAMA VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO.	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0117/2020	11/05/2020	5010011516200120	30472	18,000,000.00	4,949,909.99	CAO-CS1000MDP-011-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-011-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 09/04/2021	270	16,499,699.95	0.00	16,499,699.95	01/05/2020	31/12/2020	7			



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:  
AGOSTO  
Fecha de Elaboración:  
05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													a	T	A				B	A+B	d
6	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 5+000, HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300, A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAJUAPAN DEL LEON - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0118/2020	11/05/2020	5010011516300120	30473	18,000,000.00	5,399,627.40	CAO-CS1000MDP 012-W-0-2020 CAO-CS1000MDP 012-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C.V. Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	17,998,757.99	0.00	17,998,757.99	01/05/2020	31/12/2020	7
7	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 3+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0119/2020	11/05/2020	5010011516400120	30474	21,000,000.00	5,537,328.50	CAO-CS1000MDP 013-W-0-2020 CAO-CS1000MDP 013-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	18,457,761.67	0.00	18,457,761.67	01/05/2020	31/12/2020	7
8	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0120/2020	11/05/2020	5010011516500120	30475	12,000,000.00	3,593,848.10	CAO-CS1000MDP 014-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V. E INHISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	11,979,493.66	0.00	11,979,493.66	01/05/2020	31/12/2020	7
9	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCION IXTALTEPEC Y SANTA MARIA CHIMALAPA.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0121/2020	11/05/2020	5010011516600120	30476	14,800,000.00	4,281,274.42	CAO-CS1000MDP 015-W-0-2020	18/06/2020	CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	14,204,248.05	0.00	14,204,248.05	01/05/2020	31/12/2020	7
10	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	RECONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0122/2020	11/05/2020	5010011516700110	30477	25,000,000.00	7,470,002.04	CAO-CS1000MDP 016-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,900,006.80	0.00	24,900,006.80	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
AGOSTO
Fecha de Elaboración:
05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
11	SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 16 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMAS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0123/2020	11/05/2020	5010011516800120	30478	14,000,000.00	3,870,247.23	CAO-CS1000MDP-017-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	12,901,424.10	0.00	12,901,424.10	01/05/2020	31/12/2020	7
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0124/2020	11/05/2020	5010011517800120	30479	27,000,000.00	7,353,417.98	CAO-CS1000MDP-018-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,511,393.26	0.00	24,511,393.26	01/05/2020	31/12/2020	7
13	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON-MARISCALA DE JUAREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO SILACAYAPILLA, SAN JOSE AYUQUILA SAN MIGUEL AMATITLAN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLAS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMIREZ.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0125/2020	11/05/2020	5010011517900120	30480	10,500,000.00	2,999,740.35	CAO-CS1000MDP-019-W-0-2020	18/06/2020	TECAMIX, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,999,134.51	0.00	9,999,134.51	01/05/2020	31/12/2020	7
14	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA-PINOTERA NACIONAL)-TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA-SAN PEDRO JICAYAN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYAN-PINOTERA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYAN	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0126/2020	11/05/2020	5010011518100120	30481	21,000,000.00	5,743,353.62	CAO-CS1000MDP-020-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-020-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO OMESA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	19,144,512.08	0.00	19,144,512.08	01/05/2020	31/12/2020	7
15	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA- PUERTO ANGEL)- PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 AL KM 183+750 AL KM 202+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAQ, SAN JERONIMO COATLAN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0127/2020	11/05/2020	5010011520900120	30482	70,000,000.00	20,936,816.75	CAO-CS1000MDP-021-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-021-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	69,789,389.17	0.00	69,789,389.17	01/05/2020	31/12/2020	7



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
AGOSTO
Fecha de Elaboración:
05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
16	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TLAMACO-CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+930 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHTEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUA Y CHALCATONGO DE HIDALGO	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0128/2020	11/05/2020	5010011521000120	30488	33,000,000.00	8,525,208.57	CAO-CS1000MDP-022-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	28,417,361.89	0.00	28,417,361.89	01/05/2020	31/12/2020	7
17	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADOS DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM. 17+500 AL KM 17+660, EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO.	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0131/2020	11/05/2020	5010011518000120	30485	6,500,000.00	1,764,776.05	CAO-CS1000MDP-023-W-0-2020	18/06/2020	HACHE BSF, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	5,882,586.85	0.00	5,882,586.85	01/05/2020	31/12/2020	7
18	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0132/2020	13/05/2020	5010011529500120	30486	2,956,315.20	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	
19	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SIMONA ROBLES (COLONIA)	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA-UNION HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0163/2020	11/05/2020	50100115294	30581	30,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-025-W-0-2020	07/07/2020	CORPORATIVO AUALERA, S.A. DE C.V	13/07/2020	08/04/2021	270	29,594,090.55	0.00	29,594,090.55	01/05/2020	31/12/2020	7
20	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200 ZACATEPEC-SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000 EN TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0177/2020	26/05/2020	5010011529000120	30749	17,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-026-W-0-2020	07/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO TOFO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V. Y FLUME INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020	08/04/2021	270	15,586,929.91	0.00	15,586,929.91	01/06/2020	31/12/2020	7
21	PLUMA HDALGO	COPALTA	CONSERVACION DE LA CARRETERA EL ZAPOTE-COPALITA DEL KM 10+000 AL KM 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIDALGO	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0178/2020	26/05/2020	5010011534100120	30750	14,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-028-W-0-2020	07/07/2020	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020	08/04/2021	270	13,266,405.39	0.00	13,266,405.39	01/06/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
AGOSTO
Fecha de Elaboración:
05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
22	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0181/2020	26/05/2020	5010011531500120	30753	13,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-027-W-0-2020	07/07/2020	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	13/07/2020	08/04/2021	270	12,311,454.45	0.00	12,311,454.45	01/06/2020	31/12/2020	7
23	SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0182/2020	26/05/2020	5010011529300120	30754	29,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-029-W-0-2020	07/07/2020	TECNICOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	13/07/2020	08/04/2021	270	27,432,501.86	0.00	27,432,501.86	01/06/2020	31/12/2020	7
24	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0190/2020	28/05/2020	5010011529500120	30758	2,956,315.20	886,351.06	CAO-CS1000MDP-024-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	2,954,503.53	0.00	2,954,503.53	01/05/2020	31/12/2020	7
25	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN.	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y D DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN EL KM 4+600 AL KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0647/2020	25/08/2020	5010011587900120	31884	5,115,810.18	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,115,810.18	01/09/2020	31/12/2020	3	
								482,565,748.66	105,127,489.82				448,616,948.20	0.00	453,732,758.38						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castañeros Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

AGOSTO

Fecha de Elaboración:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0102/ 2020	5010011515700120	30457	0.40	5,014,155.91	KILOMETROS	0.40	0.12	30.00%	1,504,246.77	30%	N/A	PROCESO	57.61	0.17							
2	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0114/ 2020	5010011515900120	30469	6.50	30,373,181.93	KILOMETROS	6.50	0.36	5.60%	9,111,954.58	30%	N/A	PROCESO									
3	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0115/ 2020	5010011516000120	30470	11.00	9,498,507.09	KILOMETROS	11.00	7.15	65.00%	4,401,923.43	46%	N/A	PROCESO									
4	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0116/ 2020	5010011516100120	30471	5.35	27,899,447.60	KILOMETROS	5.35	0.24	4.56%	8,369,834.28	30%	N/A	PROCESO									
5	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0117/ 2020	5010011516200120	30472	31.50	16,499,699.95	KILOMETROS	31.50	9.45	30.00%	5,121,313.16	31%	N/A	PROCESO									
6	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0118/ 2020	5010011516300120	30473	5.70	17,998,757.99	KILOMETROS	5.70	1.54	27.00%	5,399,627.40	30%	N/A	PROCESO									
7	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0119/ 2020	5010011516400120	30474	5.30	18,457,761.67	KILOMETROS	5.30	0.83	15.68%	5,537,328.50	30%	N/A	PROCESO									
8	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0120/ 2020	5010011516500120	30475	30.00 ML	11,979,493.66	METRO LINEAL	30.00 ML	0.00	0.00%	3,593,848.10	30%	N/A	PROCESO									
9	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0121/ 2020	5010011516600120	30476	36.50	14,204,248.05	KILOMETROS	36.50	8.76	24.00%	4,261,274.42	30%	N/A	PROCESO									
10	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0122/ 2020	5010011516700110	30477	5.95	24,900,006.80	KILOMETROS	5.95	0.19	3.17%	7,470,002.04	30%	N/A	PROCESO									
11	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0123/ 2020	5010011516800120	30478	3.50	12,901,424.10	KILOMETROS	3.50	0.39	11.00%	3,870,247.23	30%	N/A	PROCESO									
12	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0124/ 2020	5010011517800120	30479	5.87	24,511,993.26	KILOMETROS	5.87	0.88	15.00%	7,353,417.98	30%	N/A	PROCESO									
13	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0125/ 2020	5010011517900120	30480	70.20	9,999,134.51	KILOMETROS	70.20	17.55	25.00%	2,999,740.35	30%	N/A	PROCESO									
14	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0126/ 2020	5010011518100120	30481	6.00	19,144,512.08	KILOMETROS	6.00	0.24	3.94%	5,743,353.62	30%	N/A	PROCESO									
15	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0127/ 2020	5010011520900120	30482	22.14	69,789,389.17	KILOMETROS	22.14	1.53	6.92%	20,936,816.75	30%	N/A	PROCESO									
16	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0128/ 2020	5010011521000120	30488	8.80	28,417,361.89	KILOMETROS	8.80	0.88	10.00%	8,525,208.57	30%	N/A	PROCESO									
17	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0131/ 2020	5010011518000120	30485	160.00 ML	5,882,586.85	METROS LINEALES	160.00 ML	8.00 ML	5.00%	1,764,776.05	30%	N/A	PROCESO									
18	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0132/ 2020	5010011529500120	30486	2.50	0.00	KILOMETROS	2.50	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADA									

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	AGOSTO
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020	05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
				%	\$	%															
19	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0163/2020	50100115294	30581	8.00	29,594,090.55	KILOMETROS	8.00	0.24	3.00%	8,878,227.16	30%	N/A	PROCESO								
20	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0177/2020	5010011529000120	30749	3.25	15,586,929.91	KILOMETROS	3.25	0.04	1.18%	4,676,078.97	30%	N/A	PROCESO								
21	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0178/2020	5010011534100120	30750	24.60	13,266,405.39	KILOMETROS	24.60	1.16	4.73%	3,979,921.62	30%	N/A	PROCESO								
22	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0181/2020	5010011531500120	30753	1.70	12,311,454.45	KILOMETROS	1.70	0.09	5.10%	3,693,436.33	30%	N/A	PROCESO								
23	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0182/2020	5010011529300120	30754	5.00	27,432,501.86	KILOMETROS	5.00	0.05	1.00%	8,229,750.56	30%	N/A	PROCESO								
24	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0190/2020	5010011529500120	30758	2.50	2,954,503.53	KILOMETROS	2.50	0.04	1.50%	886,351.06	30%	N/A	PROCESO								
25	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0187/2020	5010011567900120	31684	10.70	0.00	KILOMETROS	10.70	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
SUMAS				282.96	448,616,948.20		282.96	51.73		136,308,678.93											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

NOTA (1): EL 30% DE AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos de la Cruz Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AAAAA0520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020																	AGOSTO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE SEPTIEMBRE DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				T				A	B	A+B	d	e	f			
1	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN-OAXACA)SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES)	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0154/2020	15/05/2020	5010011271800119-	30535	1,517,796.00	454,868.19	CAO-AOPI-005-W-0-2020 CAO-AOPI-005-W-1-2020	17/06/2020 20/07/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2020 09/07/2020	16/10/2020 05/11/2020	120	1,516,227.30	0.00	1,516,227.30	01/05/2020	30/09/2020	4
2	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA (BACHEO A PRESION).	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0155/2020	15/05/2020	5010011271900219-	30536	2,312,832.00	693,132.48	CAO-AOPI-006-W-0-2020 CAO-AOPI-006-W-1-2020	17/06/2020 20/07/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2020 10/07/2020	16/10/2020 06/11/2020	120	2,310,441.60	0.00	2,310,441.60	01/05/2020	30/09/2020	4
								3,830,628.00	1,148,000.67							3,826,668.90	0.00	3,826,668.90			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Custulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	AGOSTO
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: AEAAA0520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020	05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)
1	SF/SPIP/DPPI/AOPI/0154/2020	5010011271800119-	30535	3.00	1,516,227.30	KILOMETROS	3.00	1.05	35%	454,868.19	30%	N/A	PROCESO	4.33	4.00							
2	SF/SPIP/DPPI/AOPI/0155/2020	5010011271900219-	30536	3.00	2,310,441.60	KILOMETROS	3.00	1.44	48%	693,132.48	30%	N/A	PROCESO									
					3,826,668.90		6.00	2.49		1,148,000.67												

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.D. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020													AGOSTO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE SEPTIEMBRE DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 RETROEXCAVADORAS	SF/SPIP/DPIP/CBNS/0134/2020	12/05/2020	5010011519800220	30490	18,467,265.81	5,011,200.00	DG/OA/CAO/AD-MAQUINARIA/001/2020	22/06/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	21/08/2020	60	16,704,000.00	0.00	16,704,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
2	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 2 TRACTORES DE CADENA	SF/SPIP/DPIP/CBNS/0135/2020	12/05/2020	5010011519800220	30489	16,177,313.74	4,454,400.00							14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
3	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 11 EXCAVADORAS DE ORUGA	SF/SPIP/DPIP/CBNS/0136/2020	12/05/2020	5010011519800220	30491	49,162,719.01	13,694,577.00							45,648,590.00	0.00	45,648,590.00	01/05/2020	31/10/2020	5
4	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 MOTONIVELADORAS NEXT GEN	SF/SPIP/DPIP/CBNS/0137/2020	12/05/2020	5010011519800420	30492	50,277,900.98	14,094,000.00							46,980,000.00	0.00	46,980,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
								134,085,199.54	37,254,177.00				124,180,590.00	0.00	124,180,590.00						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del  
Área responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. D. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020		AGOSTO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE SEPTIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado \$	Avance Financiero Pagado %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0134/2020	5010011519800220	30490	1 ADQUISICION	16,704,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	8,908,800.00	53%	N/A	PROCESO	465.67	465.67						
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0135/2020	5010011519800220	30489	1 ADQUISICION	14,848,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	4,454,400.00	30%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0136/2020	5010011519800220	30491	1 ADQUISICION	45,648,590.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	45,648,590.00	100%	N/A	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0137/2020	5010011519800420	30492	1 ADQUISICION	46,980,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	39,672,000.00	84%	N/A	PROCESO								
					124,180,590.00			0.00		98,683,790.00											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Borja Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable  
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos J. Ayala