

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
1	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100120	30070	494,732.18	494,732.18	CAO-FISE-001-W 0 2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES, S.A DE C.V Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V	17/04/2020	31/05/2020	45	493,893.15	0.00	493,893.15	01/03/2020	31/05/2020	3
2	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ TIHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100320	30071	499,397.13	499,397.13	CAO-FISE-002-W 0 2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES, S.A DE C.V Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V	17/04/2020	31/05/2020	45	498,612.21	0.00	498,612.21	01/03/2020	31/05/2020	3
3	SANTIAGO TETEPEC	OCOTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100420	30072	497,064.65	497,064.65	CAO-FISE-003-W 0 2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V	17/04/2020	31/05/2020	45	496,761.62	0.00	496,761.62	01/03/2020	31/05/2020	3
4	SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LASOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100520	30073	499,479.38	499,479.38	CAO-FISE-004-W 0 2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V	17/04/2020	31/05/2020	45	498,815.83	0.00	498,815.83	01/03/2020	31/05/2020	3
5	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	NUEVO PALANTLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA-LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM 0+140 AL KM 1+740.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0601/2020	21/08/2020	5010011380100119	31597	4,000,000.00	4,000,000.00	CAO-FISE-030-W 0 2020 CAO-FISE-030-W 1 2020	28/09/2020 11/12/2020	CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V	29/09/2020 18/12/2020	17/12/2020 31/12/2020	80	3,979,519.64	0.00	3,979,519.64	01/09/2020	30/11/2020	3
6	LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0632/2020	25/08/2020	5010011361000519-	31622	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-031-W 0 2020	08/10/2020	INGENIEROS MECA, S DE R.L DE C.V	09/10/2020	22/11/2020	45	639,651.19	0.00	639,651.19	01/09/2020	30/11/2020	3
7	SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA-MONTE AGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0637/2020	25/08/2020	5010011361000519-	31660	1,950,000.00	1,950,000.00	CAO-FISE-032-W 0 2020	08/10/2020	EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V	09/10/2020	17/12/2020	70	1,917,942.06	0.00	1,917,942.06	01/09/2020	30/11/2020	3
8	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO, SAN ANTONIO EL PROGRESO- SAN JOSE RIO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 38+1000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+400.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0659/2020	28/08/2020	5010011425900119	31898	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-033-W 0 2020	08/10/2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V	09/10/2020	17/12/2020	70	1,993,165.10	0.00	1,993,165.10	01/09/2020	31/10/2020	2
9	LA COMPAÑIA	LA LABOR	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑIA LA LABOR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0607/2020	14/09/2020	5010011361000120	31953	560,000.00	560,000.00	CAO-FISE-051-W 0 2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V	29/10/2020	12/12/2020	45	559,341.05	0.00	559,341.05	01/09/2020	30/11/2020	3
10	SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 9+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0607/2020	14/09/2020	5010011361000420	31954	720,000.00	720,000.00	CAO-FISE-052-W 0 2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V	29/10/2020	12/12/2020	45	719,149.09	0.00	719,149.09	01/09/2020	30/11/2020	3
11	LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA RIO DE EJUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0607/2020	14/09/2020	5010011361000820	31955	400,000.00	400,000.00	CAO-FISE-053-W 0 2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V	29/10/2020	12/12/2020	45	399,658.25	0.00	399,658.25	01/09/2020	30/11/2020	3
12	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C (LAS PENAS-CERRO COSTOCHÉ) RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0650/2020	21/09/2020	5010011338500219	32032	519,997.70	519,997.70	CAO-FISE-054-W 0 2020 CAO-FISE-054-W 1 2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A DE C.V E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A DE C.V	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	518,088.20	0.00	518,088.20	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
		a	T																		
13	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	FLORES	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA- LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600120	32033	779,997.65	779,997.65	CAO-FISE-055-W-0-2020 CAO-FISE-055-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	777,985.62	0.00	777,985.62	01/10/2020	31/12/2020	3
14	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	SANTA CRUZ	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600320	32034	519,992.24	519,992.24	CAO-FISE-056-W-0-2020 CAO-FISE-056-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	517,309.91	0.00	517,309.91	01/10/2020	31/12/2020	3
15	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	SANTA ANA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600420	32035	367,060.96	367,060.96	CAO-FISE-057-W-0-2020 CAO-FISE-057-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	360,701.62	0.00	360,701.62	01/10/2020	31/12/2020	3
16	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	RED	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RED-TEJAS DEL KM 0+000 AL KM 5+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600620	32036	714,986.80	714,986.80	CAO-FISE-058-W-0-2020 CAO-FISE-058-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	697,491.23	0.00	697,491.23	01/10/2020	31/12/2020	3
17	SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-LLANO MECATE DEL KM 0+000 AL KM 10+300	SF/SPIP/DPIP/FISE/0878/2020	23/09/2020	5010011376200119-	32090	3,161,070.64	3,161,070.64	CAO-FISE-084-W-0-2020	14/11/2020	GRUPO FORMADO POR: OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V. Y GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FISICA)	15/11/2020	24/12/2020	40	3,158,118.21	0.00	3,158,118.21	01/10/2020	31/12/2020	3
18	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	SAN MATEO TUNUCHI	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO-SAN MATEO TUNUCHI DEL KM 0+000 AL KM 15+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0917/2020	28/09/2020	5010011530900120	32171	1,917,613.70	1,917,613.70	CAO-FISE-059-W-0-2020	28/10/2020	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	1,911,096.71	0.00	1,911,096.71	01/10/2020	31/12/2020	3
19	SAN JUAN QUIOTEPEC	SANTA MARIA TOTOMOXTLA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXTITLAN SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T P	SF/SPIP/DPIP/FISE/0918/2020	28/09/2020	5010011553100120	32172	999,999.97	999,999.97	CAO-FISE-060-W-0-2020 CAO-FISE-060-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	995,146.60	0.00	985,146.60	01/10/2020	31/12/2020	3
20	POTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	REABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO-MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+085	SF/SPIP/DPIP/FISE/0941/2020	30/09/2020	5010011560000120	31457	1,097,300.67	1,097,300.67	CAO-FISE-063-W-0-2020	04/11/2020	INGENIERIA APLICADA JABE DE OAXACA, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	1,088,987.69	0.00	1,088,987.69	01/10/2020	31/12/2020	3
21	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-LA BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0964/2020	01/10/2020	5010011361000220	32279	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-064-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R. L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	639,415.12	0.00	639,415.12	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
					a						A	B	A+B	d	e	f					
22	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE- LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000320	32280	840,000.00	840,000.00	CAO-FISE-065-W 0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	639,415.12	0.00	639,415.12	01/10/2020	31/12/2020	3
23	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES NIÑO- NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000620	32281	800,000.00	800,000.00	CAO FISE-066 W 0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	799,339.40	0.00	799,339.40	01/10/2020	31/12/2020	3
24	COATECAS ALTAS	POBLETE	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE-LAS SALINAS DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000720	32282	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-067-W 0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	639,579.11	0.00	639,579.11	01/10/2020	31/12/2020	3
25	SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTIN-PIEDRA NEGRA MACAHUITERA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0986/2020	01/10/2020	5010011594600120	32354	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO FISE-068-W 0-2020	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	1,998,999.80	0.00	1,998,998.80	01/10/2020	31/12/2020	3
26	SAN JUAN YAEE	SANTA MARIA LACHICHINA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPA SAN JUAN YAEE-SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400	SF/SP/DP/PI/FIS E/1001/2020	06/10/2020	5010011192400220	32384	848,000.00	648,000.00	CAO FISE-069-W 0-2020 CAO-FISE-069-W 1-2020	04/11/2020 11/12/2020	ARQ GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020 20/12/2020	19/12/2020 30/12/2020	45	646,179.54	0.00	646,179.54	01/10/2020	31/12/2020	3
27	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200	SF/SP/DP/PI/FIS E/1001/2020	06/10/2020	5010011352400320	32385	504,000.00	504,000.00	CAO FISE-070-W 0-2020 CAO FISE-070 W 1-2020	04/11/2020 11/12/2020	ARQ GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020 20/12/2020	19/12/2020 30/12/2020	45	502,124.66	0.00	502,124.66	01/10/2020	31/12/2020	3
28	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL PORTEZUELO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/1002/2020	06/10/2020	5010011599900120	31455	699,768.25	699,768.25	CAO-FISE 074 W 0-2020	04/11/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	699,250.12	0.00	699,250.12	01/10/2020	31/12/2020	3
29	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO- COLONIA REFORMA-TANETZE DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YAVICHE DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	SF/SP/DP/PI/FIS E/1023/2020	06/10/2020	5010011413200119	32405	1,600,000.00	1,600,000.00	CAO-FISE-071 W 0-2020 CAO-FISE-071 W 1-2020	04/11/2020 11/12/2020	ARQ GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020 20/12/2020	19/12/2020 30/12/2020	45	1,598,487.48	0.00	1,598,487.48	01/10/2020	31/12/2020	3
30	AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEGOVELA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E C (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIEDRA-UEQUEVELA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/1025/2020	06/10/2020	5010011594500120	32408	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO FISE 072 W 0-2020	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	1,998,998.69	0.00	1,998,998.69	01/10/2020	31/12/2020	3
31	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ TIHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/1026/2020	06/10/2020	5010011376100219	31462	999,939.96	999,939.96	CAO FISE-075 W 0-2020	04/11/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	998,939.93	0.00	998,939.93	01/10/2020	31/12/2020	3
32	ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN LAGUNAS- GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUELTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 14+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/1027/2020	06/10/2020	5010011338300219	32409	2,100,000.00	2,100,000.00	CAO-FISE 073 W 0-2020	04/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	2,095,000.11	0.00	2,095,000.11	01/10/2020	31/12/2020	3
33	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+200 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	SF/SP/DP/PI/FIS E/1032/2020	07/10/2020	5010011553000320	32414	637,761.45	637,761.45	CAO FISE-076-W 0-2020 CAO FISE-076 W 1-2020	04/11/2020 11/12/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020 20/12/2020	19/12/2020 30/12/2020	45	626,850.30	0.00	626,850.30	01/10/2020	31/12/2020	3
34	SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E C (TUXTEPEC- PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SF/SP/DP/PI/FIS E/1034/2020	07/10/2020	5010011562900220	32416	649,318.91	649,318.91	CAO FISE-077 W 0-2020	04/11/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	644,820.65	0.00	644,820.65	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
35	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1034/2020	07/10/2020	5010011562900320	32417	736 974 05	736,974.05	CAO-FISE-078-W-0-2020	04/11/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	05/11/2020	19/12/2020	45	731,876.00	0.00	731,876.00	01/10/2020	31/12/2020	3
36	SAN JUAN NUMI	VISTA HERMOSA	REHABILITACION DEL CAMINO E C KM 36+400 (TLAXIACO-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA) VISTA HERMOSA E C KM 58+600 (TLAXIACO-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUN) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+900 SUBTRAMO DEL KM 1+720 AL KM 2+400	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1071/2020	13/10/2020	5010011344400119	32498	2 365 212 47	2 365,212.47	CAO-FISE-080-W-0-2020	14/11/2020	ALFONSO OSORIO SANTIAGO (PERSONA FÍSICA)	15/11/2020	24/12/2020	40	2,357,635.40	0.00	2,357,635.40	01/10/2020	31/12/2020	3
37	SAN JUAN YAEE	SANTIAGO YAGALLO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YAVICHE-SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGALLO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1072/2020	13/10/2020	5010011382700119	32498	1 140 000 00	1 140,000.00	CAO-FISE-081-W-0-2020	14/11/2020	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSEN, S.A. DE C.V	15/11/2020	24/12/2020	40	1,137,264.88	0.00	1,137,264.88	01/10/2020	31/12/2020	3
38	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO VENADO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO VENADO- SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 10+900 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+913	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1099/2020	13/10/2020	50010011553000120	32565	594 666 30	594,666.30	CAO-FISE-082-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETRED GOLD STONE S.A. DE C.V	15/11/2020	24/12/2020	40	592,989.09	0.00	592,989.09	01/10/2020	31/12/2020	3
39	SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCON-SANTA MARIA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+150	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1099/2020	13/10/2020	50010011553000220	32566	658 595 00	658,595.00	CAO-FISE-083-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETRED GOLD STONE S.A. DE C.V	15/11/2020	24/12/2020	40	656,523.17	0.00	656,523.17	01/10/2020	31/12/2020	3
40	SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C (TUXTEPEC-PALOMARES) LOS FRESNOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+500 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1217/2020	27/10/2002	5010011562900120	32831	1 113 542 96	1,113,542.96	CAO-FISE-086-W-0-2020	28/11/2020	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V	29/11/2020	28/12/2020	30	1,110,481.40	0.00	1,110,481.40	01/11/2020	31/12/2020	2
41	SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR-LA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 14+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1232/2020	27/10/2002	5010011553000420	32850	626 497 66	626,497.66	CAO-FISE-087-W-0-2020	28/11/2020	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETRED GOLD STONE S.A. DE C.V	29/11/2020	28/12/2020	30	624,820.44	0.00	624,820.44	01/11/2020	31/12/2020	2
42	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA (HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+880	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1258/2020	27/10/2002	5010011507300120	32894	4 900 504 13	4 900,504.13	CAO-FISE-AM-088 W-0-2020	28/11/2020	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V	29/11/2020	28/12/2020	30	4 689 678 76	0.00	4 689 678 76	01/11/2020	31/12/2020	2
								2 100 218 06	865,174.34							2 009 862 33	0.00	2 009 862 33			
43	SANTIAGO JUXTLAHUACA	TILAPA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA E C (SANTA CRUZ TILAPA-LA CUMBRE VERBA SANTA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+480	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1285/2020	05/11/2020	5010011639700120	32939	3 532 792 38	3 532,792.38	CAO-FISE-089-W-0-2020	28/11/2020	GRUPO FORMADO POR MEGA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A DE C.V. Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMDLT, S.A. DE C.V	29/11/2020	28/12/2020	30	3,348,932.16	0.00	3,348,932.16	01/11/2020	31/12/2020	2
44	SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMA SAN ISIDRO-AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM 0+000 AL KM 14+800	SF/SP/DP/PIP/FIS E/1308/2020	09/11/2020	5010011552900120	33005	5 232 711 18	5 232 711.18	CAO-FISE-092-W-0-2020	10/12/2020	HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V	11/12/2020	30/12/2020	20	5,227,567.77	0.00	5,232,711.18	01/11/2020	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
					a						A	B	A+B	d	e	f					
45	SAN JUAN LALANA	ASUNCION LACOVA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA ASUNCION LACOVA DEL KM 0+000 AL KM 12+200 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800220	33006	1,524,581.18	1,524,881.18	CAO-FISE-093-W-0-2020	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	1,524,160.04	0.00	1,524,581.18	01/11/2012	31/12/2020	2
46	SAN JUAN LALANA	CERRO PROGRESO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA-CERRO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800320	33007	787,364.12	787,364.12	CAO-FISE-094-W-0-2020	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	786,876.98	0.00	787,364.12	01/11/2012	31/12/2020	2
47	SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA SAN ISIDRO EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM13+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800420	33008	1,637,755.48	1,637,755.48	CAO-FISE-095-W-0-2020	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	1,636,176.71	0.00	1,637,755.48	01/11/2012	31/12/2020	2
48	SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTA CATARINA ZANAGUIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUIA DEL KM 1+400 AL KM 1+580.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1310/2020	09/11/2020	5010011575400120	33009	3,000,000.00	3,000,000.00	CAO-FISE-096-W-0-2020	10/12/2020	GRUPO FORMADO POR: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUJI, S.A. DE C.V. Y NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	2,994,742.07	0.00	3,000,000.00	01/11/2012	31/12/2020	2
49	SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS	SF/SPIP/DPIP/FISE/1311/2020	09/11/2020	5010011579300120	33010	6,107,959.24	6,107,959.24	CAO-FISE-097-W-0-2020	10/12/2020	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	6,104,961.25	0.00	6,107,959.24	01/11/2012	31/12/2020	2
50	SAN JUAN TAMAZOLA	YUCUXINA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA-YUCUXINA DEL KM 0+000 AL KM 23+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1370/2020	12/11/2020	5010011553200120	31456	2,498,027.68	2,498,027.68	CAO-FISE-098-W-0-2020	11/12/2020	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	12/12/2020	30/12/2020	19	2,496,930.90	0.00	2,498,027.68	01/11/2012	31/12/2020	2
51	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIPEC	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS- SANTIAGO HUAXOLOTIPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1371/2020	12/11/2020	5010011559700120	33173	2,954,616.29	2,954,616.29	CAO-FISE-099-W-0-2020	11/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR Y CARRTERO IOTA-LAMBDA, S.A. DE C.V.	12/12/2020	30/12/2020	19	2,939,539.15	0.00	2,954,616.29	01/11/2012	31/12/2020	2
52	SAN MIGUEL MIXTEPEC	BARRANCA FIERRO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA-BARRANCA FIERRO DEL 0+000 AL KM 6+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1385/2020	13/11/2020	5010011640700120	33186	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FISE-100-W-0-2020	11/12/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	12/12/2020	30/12/2020	19	998,126.20	0.00	1,000,000.00	01/11/2012	31/12/2020	2


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
53	SANTA INES DEL MONTE	LA PLAZUELA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E C DEL CARMEN LA GUADALUPE/SANTA INES DEL MONTE LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 13+000 TP	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1385/2020	13/11/2020	5010011640700320	33187	2 000 000 00	2 000 000 00	CAO-FISE 101 W 0-2020	11/12/2020	OCHO RES CONSTRUCCIONES S.A. DE C V	12/12/2020	30/12/2020	19	1,993,711.08	0.00	2 000 000 00	01/11/2012	30/12/2020	2
54	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUJTEMOC-SAN SEBASTIAN TEITIPAC-SAN JUAN TEITIPAC DEL KM 6+850 AL KM 14+100	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1420/2020	20/11/2020	5010011597800120	33315	8 960 683 39	8 960 683 39	CAO-FISE 126-W 0-2020	18/12/2020	GRUPO FORMADO POR CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. Y GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	19/12/2020	16/02/2021	60	8,949,895.63	0.00	8 960 683 39	01/11/2012	16/02/2021	2
55	SAN JOSE LACHIGUIRI	RANCHO MIJANGOS	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LACHIGUIRI RANCHO MIJANGOS-EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 8+900 RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE DEL KM 0+000 AL KM 2+200 RAMAL A PARAJE LOS FAVIANES DEL KM 0+000 AL KM 0+850 Y RAMAL A LOS VASQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 1+500 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1512/2020	23/11/2020	5010011606100120	33329	1 358 747 08	1 358 747 08	CAO-FISE 105-W 0-2020	18/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C V	19/12/2020	17/01/2021	30	1,358,261.14	0.00	1,358,747 08	01/12/2020	17/01/2021	1
56	SAN JOSE LACHIGUIRI	SANTA MARIA LACHIVIGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI-SANTA CATARINA QUIERI-SAN JOSE LACHIGUIRI-SANTA MARIA LACHIVIGOZA DEL KM 0+000 AL KM 30+100 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1512/2020	23/11/2020	5010011606100220	33330	4 800 480 64	4 800 480 64	CAO-FISE 106-W 0-2020	18/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C V	19/12/2020	17/01/2021	30	4,799,662.71	0.00	4,800 480 64	01/12/2020	17/01/2021	1
57	SAN JOSE DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VASQUEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-RANCHO DE LOS VASQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 3+850 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500120	33334	1 005 180 38	1,005,180 38	CAO-FISE-107-W 0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	995,189.45	0.00	1,005,180 38	01/12/2020	17/01/2021	1
58	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ-SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 7+860 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500220	33335	1 456 022 04	1,456,022 04	CAO-FISE-108-W 0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,441,492.91	0.00	1,456,022 04	01/12/2020	17/01/2021	1
59	SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-MAGUEY LARGO DEL KM 0+000 AL KM 3+ PARCIALES EN TRAMOS	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500320	33336	651 654 53	651,654 53	CAO-FISE-109-W 0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	645,209.14	0.00	651,654 53	01/12/2020	17/01/2021	1
60	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO-SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 1+700 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500420	33337	304 435 75	304,435 75	CAO-FISE-110-W 0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	301,329.51	0.00	304,435 75	01/12/2020	17/01/2021	1
61	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E C (EL CUAJILOTE-MAGUEY LARGO) SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 6+350 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500520	33338	1 180 707 82	1,180,707 82	CAO-FISE-111 W 0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,168,944.34	0.00	1,180,707 82	01/12/2020	17/01/2021	1



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
					a							A	B	A+B	d	e	f				
62	SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (EL PORVENIR-SAN JOSE LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM 0+000 AL KM 1+900 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	5010011606500620	33339	371,335.69	371,335.69	CAO FISE 112 W 0 2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	367,605.38	0.00	371,335.69	01/12/2020	17/01/2021	1
63	SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE DEL PROGRESO-EL CUAJILOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	5010011606500720	33340	580,148.20	580,148.20	CAO FISE 113 W 0 2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	574,399.89	0.00	580,148.20	01/12/2020	17/01/2021	1
64	SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA CORTUOS-RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 6+650 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1515/2020	23/11/2020	5010011606600120	33341	1,336,710.89	1,336,710.89	CAO FISE 114 W 0 2020	18/12/2020	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,336,144.70	0.00	1,336,710.89	01/12/2020	17/01/2021	1
65	SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ) PLAYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	5010011606300120	33331	979,298.16	979,298.16	CAO FISE 115 W 0 2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	978,630.06	0.00	979,298.16	01/12/2020	17/01/2021	1
66	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ) SAN ISIDRO CHACALAPA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	5010011606300220	33332	1,638,172.00	1,638,172.00	CAO FISE 116 W 0 2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,637,595.23	0.00	1,638,172.00	01/12/2020	17/01/2021	1
67	SAN PEDRO HUAMELULA	GUAYACAN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUACAYAN-EL BEJUCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	5010011606300320	33333	1,186,597.62	1,186,597.62	CAO FISE 117 W 0 2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,185,860.97	0.00	1,186,597.62	01/12/2020	17/01/2021	1
68	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN MIGUEL EL GRANDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VICENTE GUERRERO-CANADA DE MORELOS), BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+810 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700120	33342	659,332.55	659,332.55	CAO FISE 118 W 0 2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	658,663.51	0.00	659,332.55	01/12/2020	17/01/2021	1
69	SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 5+340 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700220	33343	1,259,184.40	1,259,184.40	CAO FISE 119 W 0 2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,258,747.47	0.00	1,259,184.40	01/12/2020	17/01/2021	1
70	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUAREZ, MADERO E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 2+360 TRAMOS PARCIALES)	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700320	33344	723,657.00	723,657.00	CAO-FISE 120 W 0 2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	723,051.36	0.00	723,657.00	01/12/2020	17/01/2021	1
71	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA-MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+340 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700420	33345	445,797.58	445,797.58	CAO-FISE 121 W 0 2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	445,326.33	0.00	445,797.58	01/12/2020	17/01/2021	1



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a	T															
72	SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 1+380 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700520	33346	463 264 86	463,264 86	CAO-FISE-122-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	462,941.50	0 00	463,264 86	01/12/2020	17/01/2021	1
73	SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ITURBIDE-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 3+930 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700720	33347	724 395 11	724,395 11	CAO-FISE-123-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	723,587.48	0 00	724 395 11	01/12/2020	17/01/2021	1
74	SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+910	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700820	33348	178 627 10	178,627 10	CAO-FISE-124-W-0-2020	28/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	178,228.46	0 00	178,627 10	01/12/2020	17/01/2021	1
75	SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 1+110	SF/SPIP/DPIP/FISE/1569/2020	30/11/2020	5010011606700620	33632	397 418 24	397,418.24	CAO-FISE-127-W-0-2020	23/12/2020	GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	30	396,947.97	0 00	397 418 24	01/12/2020	22/01/2021	1
76	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEAPI SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1576/2020	30/11/2020	5010011631300120	33639	4 176 924 41	4,176,924 41	CAO-FISE-130-W-0-2020	23/12/2020	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	24/12/2020	21/02/2021	60	4,175,787.63	0 00	4 176,924 41	01/12/2020	21/02/2021	1
77	SAN MIGUEL CHIMALAPA	CIENEGUILLA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LOS LIMONES-SAN MIGUEL CHIMALAPA) CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+400 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1577/2020	30/11/2020	5010011631100220	33640	971 851 72	971,851 72	CAO-FISE-131-W-0-2020	23/12/2020	CONTACON S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	30	971,098.29	0 00	971,851 72	01/12/2020	22/01/2021	1
78	SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 8+400 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1570/2020	30/11/2020	5010011559800120	33633	1 049 999 22	1,049,999.22	CAO-FISE-128-W-0-2020	23/12/2020	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	30	1,048,970.47	0 00	1 049,999 22	01/12/2020	22/01/2021	1
79	SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 8	LOS TEJOCOTES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES-SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1571/2020	30/11/2020	5010011579600120	33634	1 350 000 00	1,350,000.00	CAO-FISE-129-W-0-2020	23/12/2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	30	1,343,813.21	0 00	1,350,000 00	01/12/2020	22/01/2021	1
80	SANTA MARIA TONAMECA	SAN BERNARDINO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL NANCHAL SAN BERNARDINO-LIMITES SANTA MARIA COLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+800	SF/SPIP/DPIP/FISE/1582/2020	02/12/2020	5010011615300120	33644	1 247 263 81	1,247,263.81	CAO-FISE-132-W-0-2020	26/12/2020	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBIPEC, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	30	1,246,526.14	0 00	1,247,263.81	01/12/2020	26/01/2021	1
81	SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN JOSE XOCHITLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE XOCHITLAN DEL KM 0+000 AL KM 0+720	SF/SPIP/DPIP/FISE/1583/2020	02/12/2020	5010011622900120	33645	5 064 575 03	5,064,575.03	CAO-FISE-133-W-0-2020	26/12/2020	ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V.	28/12/2020	25/02/2021	60	5,062,098.27	0 00	5,064,575 03	01/12/2020	25/02/2021	1
82	SAN MIGUEL CHIMALAPA	PALO COLORADO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA-PALO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 8+480 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1623/2020	04/12/2020	5010011631100120	33685	1 773 511 95	1,773,511 95	CAO-FISE-134-W-0-2020	26/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	30	1,772,762 07	0 00	1,773,511 95	01/12/2020	26/01/2021	1
83	SANTA CATARINA LACHATAO	BENITO JUAREZ	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI-LATON/BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 17+200 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1624/2020	04/12/2020	5010011606400120	33686	3 588 768 08	3,588,768.08	CAO-FISE-135-W-0-2020	26/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI, S.A. DE C.V.	28/12/2020	25/02/2021	60	3,586,678.01	0 00	3 588,768 08	01/12/2020	25/02/2021	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	A				B	A+B	d
84	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAQGO QUIAVIGOLO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEJON-SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 29+400 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1625/2020	04/12/2020	5010011631200120	33687	6,287,778.20	6,287,778.20	CAO FISE 136 W 0 2020	26/12/2020	MAGARA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	28/12/2020	12/03/2021	75	6,285,246.20	0.00	6,287,778.20	01/12/2020	12/03/2021	1
85	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	REHABILITACION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZRAGOZA-UNION HIDALGO DEL KM 14+810 AL KM 18+900 EN LOS MUNICIPIOS HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA Y UNION HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1628/2020	04/12/2020	5010011626000120	33691	15,000,000.00	15,000,000.00	CAO FISE 138 W 0 2020	26/12/2020	GRUPO FORMADO POR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERAMAN, S.A. DE C.V. Y MAGRO & MAGRO CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	28/12/2020	12/03/2021	75	14,200,499.67	0.00	15,000,000.00	01/12/2020	12/03/2021	1
86	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	REHABILITACION DE LA CARRETERA JUCHITAN-COLONIA SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1631/2020	04/12/2020	5010011655900120	33693	8,999,944.98	8,999,944.98	CAO FISE 137 W 0 2020	26/12/2020	GRUPO FORMADO POR ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y VICTOR MANUEL MARTINEZ VÁSQUEZ (PERSONA FÍSICA)	28/12/2020	12/03/2021	75	8,374,969.77	0.00	8,999,944.98	01/12/2020	12/03/2021	1
87	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	YERBA BUENA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO-YERBABUENA DEL KM 0+000 AL KM 9+800 Y RAMAL AL RIO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+700	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1640/2020	07/12/2020	5010011579500120	33702	2,295,000.12	2,295,000.12	CAO FISE 139 W 0 2020	26/12/2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	28/12/2020	10/02/2021	45	2,285,121.86	0.00	2,285,000.12	01/12/2020	10/02/2021	1
88	SANTA MARIA TOXAMECA	PALMA LARGA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (SALINAS CRUZ-PINOTEPA NACIONAL) SAN JOSE-CERRO DE LA CRUZ PSO ZANATE JUANA BOQUITA DEL KM 0+000 AL KM 9+100 Y RAMAL A PALMA LARGA DEL KM 0+000 AL KM 1+700	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1660/2020	07/12/2020	5010011625500120	33770	1,693,890.59	1,693,890.59	CAO FISE 140 W 0 2020	26/12/2020	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	30	1,693,136.87	0.00	1,693,890.59	01/12/2020	26/01/2021	1
89	CALIHUALA	SAN ANTONIO O LAS MESAS	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA-SANTIAGO GUADALUPE-SAN ANTONIO O LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 28+800 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1667/2020	08/12/2020	5010011645500120	33774	2,400,000.00	2,400,000.00	CAO FISE 141 W 0 2020	26/12/2020	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	28/12/2020	10/02/2021	45	2,395,969.57	0.00	2,400,000.00	01/12/2020	10/02/2021	1
90	SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SAN FELIPE USILA) PIEDRA DE AZUCAR KM 0+000 AL KM 4+980 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1670/2020	09/12/2020	5010011632000120	33779	398,949.95	399,949.95	CAO FISE 142 W 0 2020	26/12/2020	PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	30	398,753.10	0.00	398,949.95	01/12/2020	26/01/2021	1
91	SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA JACATEPEC-EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1675/2020	09/12/2020	5010011595200120	33785	1,019,860.40	1,019,860.40	CAO FISE 102 W 0 2020	16/12/2020	PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V.	17/12/2020	15/01/2021	30	1,017,693.81	0.00	1,019,860.40	01/12/2020	15/01/2021	1
92	SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUIO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (IXTLAN-ZOOGOCHO) SANTA CATARINA YAHUIO, TRAMO E.C. PARAJE LOS PINOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000 RAMAL PARAJE LOMA DE LA ESTRELLA CAZADORA DEL KM 0+000 AL KM 2+800	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1680/2020	11/12/2020	5010011640800119	33790	840,000.00	840,000.00	CAO-FISE 103 W 0 2020	18/12/2020	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	839,387.62	0.00	840,000.00	01/12/2020	17/01/2021	1
								170,230,665.91	168,995,924.19							168,003,018.44	0.00	169,573,081.30			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				T				A	B	A+B	d	e	f			

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Nios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100120	30070	6.00	494,732.18	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	493,893.15	100%	N/A	TERMINO								
2	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100320	30071	6.00	499,397.13	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	498,612.21	100%	N/A	TERMINO								
3	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100420	30072	6.00	497,064.65	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	496,761.62	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100520	30073	8.00	499,479.38	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	498,815.83	100%	N/A	TERMINO								
5	SF/SPIP/DPI P/FISE/0601/2020	5010011380100119	31597	1.60	4,000,000.00	KILOMETROS	1.60	1.58	99%	2,346,229.70	74%	N/A	PROCESO								
6	SF/SPIP/DPI P/FISE/0632/2020	5010011361000519	31622	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	7.92	99%	384,804.67	60%	N/A	PROCESO								
7	SF/SPIP/DPI P/FISE/0637/2020	5010011361000519	31660	6.00	1,950,000.00	KILOMETROS	6.00	5.94	99%	1,917,942.06	100%	N/A	PROCESO								
8	SF/SPIP/DPI P/FISE/0659/2020	5010011425900119	31696	25.40	2,000,000.00	KILOMETROS	25.40	25.15	99%	707,476.88	35%	N/A	PROCESO								
9	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000120	31953	7.00	560,000.00	KILOMETROS	7.00	6.93	99%	455,515.32	81%	N/A	PROCESO								
10	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000420	31954	9.00	720,000.00	KILOMETROS	9.00	8.91	99%	41,137.61	6%	N/A	PROCESO								
11	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000820	31955	5.00	400,000.00	KILOMETROS	5.00	4.95	99%	320,132.81	80%	N/A	PROCESO								
12	SF/SPIP/DPI P/FISE/0850/2020	5010011338500219	32032	4.00	519,997.70	KILOMETROS	4.00	3.96	99%	131,869.45	25%	N/A	PROCESO								
13	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600120	32033	6.00	779,997.65	KILOMETROS	6.00	5.94	99%	205,666.12	26%	N/A	PROCESO								
14	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600320	32034	4.00	519,992.24	KILOMETROS	4.00	3.96	99%	191,291.54	37%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:


05 DE ENERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos ramanentes
15	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600420	32035	4 00	367,060.98	KILOMETROS	4 00	3 96	99%	91,527.84	25%	N/A	PROCESO										
16	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600620	32036	5 60	714,986.60	KILOMETROS	5 60	5 54	99%	182,560.25	26%	N/A	PROCESO										
17	SF/SPIP/DPI P/FISE/0878/2020	5010011376200119-	32090	10 30	3,161,070.64	KILOMETROS	10 30	10 20	99%	2,895,134.61	92%	N/A	PROCESO										
18	SF/SPIP/DPI P/FISE/0917/2020	5010011530900120	32171	7 86	1,917,813.70	KILOMETROS	7 86	7 78	99%	1,566,704.77	82%	N/A	PROCESO										
19	SF/SPIP/DPI P/FISE/0918/2020	5010011553100120	32172	5 26	999,999.97	KILOMETROS	5.26	5 21	99%	465,629.60	49%	N/A	PROCESO										
20	SF/SPIP/DPI P/FISE/0941/2020	5010011560000120	31457	0 09	1,097,300.67	KILOMETROS	0 09	0 08	99%	315,697.54	29%	N/A	PROCESO										
21	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000220	32279	8 00	640,000.00	KILOMETROS	8 00	7 92	99%	420,628.67	66%	N/A	PROCESO										
22	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000320	32260	8 00	640,000.00	KILOMETROS	8 00	7 92	99%	429,101.73	67%	N/A	PROCESO										
23	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000620	32281	10 00	800,000.00	KILOMETROS	10 00	9 90	99%	505,436.56	63%	N/A	PROCESO										
24	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000720	32282	8 00	640,000.00	KILOMETROS	8 00	7 92	99%	436,132.01	68%	N/A	PROCESO										
25	SF/SPIP/DPI P/FISE/0986/2020	5010011594600120	32354	8 60	2,000,000.00	KILOMETROS	8 60	8 51	99%	641,980.82	32%	N/A	PROCESO										
26	SF/SPIP/DPI P/FISE/1001/2020	5010011352400220	32364	5 40	648,000.00	KILOMETROS	5 40	5 35	99%	323,381.58	50%	N/A	PROCESO										
27	SF/SPIP/DPI P/FISE/1001/2020	5010011352400320	32365	4 20	504,000.00	KILOMETROS	4.20	4 16	99%	253,422.23	50%	N/A	PROCESO										
28	SF/SPIP/DPI P/FISE/1002/2020	5010011559900120	31455	6 00	699,768.25	KILOMETROS	6 00	5 94	99%	478,886.88	68%	N/A	PROCESO										

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020												DICIEMBRE		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE ENERO DE 2021		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
29	SF/SPIP/DPI P/FISE/1023/2020	5010011413200119-	32405	9.50	1,600,000.00	KILOMETROS	9.50	9.41	99%	797,381.31	50%	N/A	PROCESO								
30	SF/SPIP/DPI P/FISE/1025/2020	5010011594500120	32408	7.00	2,000,000.00	KILOMETROS	7.00	6.93	99%	1,621,500.29	81%	N/A	PROCESO								
31	SF/SPIP/DPI P/FISE/1026/2020	5010011376100219-	31462	11.50	999,939.96	KILOMETROS	11.50	11.39	99%	305,965.10	31%	N/A	PROCESO								
32	SF/SPIP/DPI P/FISE/1027/2020	5010011338300219-	32409	14.00	2,100,000.00	KILOMETROS	14.00	13.86	99%	837,999.20	40%	N/A	PROCESO								
33	SF/SPIP/DPI P/FISE/1032/2020	5010011553000320	32414	2.50	637,761.45	KILOMETROS	2.50	2.48	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
34	SF/SPIP/DPI P/FISE/1034/2020	5010011562900220	32416	3.50	649,318.91	KILOMETROS	3.50	3.47	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
35	SF/SPIP/DPI P/FISE/1034/2020	5010011562900320	32417	4.00	736,974.05	KILOMETROS	4.00	3.96	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
36	SF/SPIP/DPI P/FISE/1071/2020	5010011344400119-	32497	0.68	2,365,212.47	KILOMETROS	0.68	0.67	99%	804,454.68	34%	N/A	PROCESO								
37	SF/SPIP/DPI P/FISE/1072/2020	5010011382700119-	32498	9.50	1,140,000.00	KILOMETROS	9.50	9.41	99%	569,077.56	50%	N/A	PROCESO								
38	SF/SPIP/DPI P/FISE/1099/2020	50010011553000120-	32565	2.91	584,666.30	KILOMETROS	2.91	2.88	99%	178,025.34	30%	N/A	PROCESO								
39	SF/SPIP/DPI P/FISE/1099/2020	50010011553000220-	32566	3.15	658,595.00	KILOMETROS	3.15	3.12	99%	196,324.87	30%	N/A	PROCESO								
40	SF/SPIP/DPI P/FISE/1217/2020	5010011562900120	32831	6.00	1,113,542.96	KILOMETROS	6.00	5.94	99%	913,660.15	82%	N/A	PROCESO								
41	SF/SPIP/DPI P/FISE/1232/2020	5010011553000420	32850	2.50	626,497.66	KILOMETROS	2.50	2.48	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
42	SF/SPIP/DPI P/FISE/1256/2020	5010011507100120	32894	1.86	4,900,504.13	KILOMETROS	1.86	1.84	99%	2,030,996.13	43%	N/A	PROCESO								





Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE


Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021.

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
	SF/SPIP/DPI P/APORTMU N/1388/2020	5010011507100120	32894	0 00	2.100.216 06	KILOMETROS	0 00	0 00	99%	870.426 91	43%	N/A	PROCESO	10.778 87	2 666 00								
43	SF/SPIP/DPI P/FISE/1285/2020	5010011639700120	32939	4 46	3.532.782.36	KILOMETROS	4.46	4.42	99%	2.723.655.63	81%	N/A	PROCESO										
44	SF/SPIP/DPI P/FISE/1308/2020	5010011552900120	33005	12 80	5.232.711.18	KILOMETROS	12.80	12.67	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
45	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800220	33006	5 61	1.524.581 18	KILOMETROS	5.61	5.55	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
46	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800320	33007	4 22	787.364 12	KILOMETROS	4.22	4.17	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
47	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800420	33008	5 30	1.637.755 48	KILOMETROS	5.30	5.25	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
48	SF/SPIP/DPI P/FISE/1310/2020	5010011575400120	33009	0 18	3.000.000.00	KILOMETROS	0.18	0.18	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
49	SF/SPIP/DPI P/FISE/1311/2020	5010011579300120	33010	1 30	6.107.859.24	KILOMETROS	1.30	1.29	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
50	SF/SPIP/DPI P/FISE/1370/2020	5010011553200120	31456	8 99	2.498.027 68	KILOMETROS	8.99	8.90	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
51	SF/SPIP/DPI P/FISE/1371/2020	5010011559700120	33173	9 50	2.954.618 29	KILOMETROS	9.50	9 41	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
52	SF/SPIP/DPI P/FISE/1385/2020	5010011640700120	33186	5 00	1.000.000 00	KILOMETROS	5.00	4 95	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
53	SF/SPIP/DPI P/FISE/1385/2020	5010011640700320	33187	12 00	2.000.000 00	KILOMETROS	12.00	11 88	99%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
54	SF/SPIP/DPI P/FISE/1420/2020	5010011597800120	33315	7 25	8.960.683.39	KILOMETROS	7.25	0 36	5%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
55	SF/SPIP/DPI P/FISE/1512/2020	5010011606100120	33329	6 32	1.358.747 08	KILOMETROS	6.32	0 63	10%	0 00	0%	N/A	PROCESO										

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2021		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes				Rendimiento (y - z)
56	SF/SP/ID/PI P/FISE/1512/2020	5010011606100220	33330	14.70	4,800,480.64	KILOMETROS	14.70	1.47	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
57	SF/SP/ID/PI P/FISE/1514/2020	5010011606500120	33334	2.75	1,005,180.38	KILOMETROS	2.75	0.28	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
58	SF/SP/ID/PI P/FISE/1514/2020	5010011606500220	33335	5.40	1,456,022.04	KILOMETROS	5.40	0.54	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
59	SF/SP/ID/PI P/FISE/1514/2020	5010011606500320	33336	2.40	651,654.53	KILOMETROS	2.40	0.24	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
60	SF/SP/ID/PI P/FISE/1514/2020	5010011606500420	33337	1.50	304,435.75	KILOMETROS	1.50	0.15	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
61	SF/SP/ID/PI P/FISE/1514/2020	5010011606500520	33338	4.40	1,180,707.82	KILOMETROS	4.40	0.44	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
62	SF/SP/ID/PI P/FISE/1514/2020	5010011606500620	33339	1.00	371,335.69	KILOMETROS	1.00	0.10	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
63	SF/SP/ID/PI P/FISE/1514/2020	5010011606500720	33340	1.70	580,148.20	KILOMETROS	1.70	0.17	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
64	SF/SP/ID/PI P/FISE/1515/2020	5010011606600120	33341	4.71	1,336,710.89	KILOMETROS	4.71	0.47	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
65	SF/SP/ID/PI P/FISE/1518/2020	5010011606300120	33331	4.00	979,298.16	KILOMETROS	4.00	0.40	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
66	SF/SP/ID/PI P/FISE/1518/2020	5010011606300220	33332	8.20	1,638,172.00	KILOMETROS	8.20	0.82	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
67	SF/SP/ID/PI P/FISE/1518/2020	5010011606300320	33333	3.70	1,186,597.82	KILOMETROS	3.70	0.37	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
68	SF/SP/ID/PI P/FISE/1523/2020	5010011606700120	33342	3.11	659,332.55	KILOMETROS	3.11	0.31	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
69	SF/SP/ID/PI P/FISE/1523/2020	5010011606700220	33343	4.14	1,269,184.40	KILOMETROS	4.14	0.41	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO									



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020

Mes que Reporta:	DICIEMBRE
Fecha de Elaboración:	05 DE ENERO DE 2021.

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
70	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700320	33344	2 06	723.657 00	KILOMETROS	2 06	0 21	10%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
71	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700420	33345	1 24	445.797 58	KILOMETROS	1.24	0 12	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
72	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700520	33346	1.29	463.264 86	KILOMETROS	1.29	0 13	10%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
73	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700720	33347	3 13	724.365.11	KILOMETROS	3 13	0 31	10%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
74	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700820	33348	0 91	178.627.10	KILOMETROS	0 91	0 09	10%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
75	SF/SPIP/DPI P/FISE/1589/2020	5010011606700620	33632	1 11	387.418 24	KILOMETROS	1 11	0 06	5%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
76	SF/SPIP/DPI P/FISE/1576/2020	5010011631300120	33639	11 20	4.178.924 41	KILOMETROS	11.20	0 56	5%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
77	SF/SPIP/DPI P/FISE/1577/2020	5010011631100220	33640	3 10	971.851 72	KILOMETROS	3 10	0 16	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
78	SF/SPIP/DPI P/FISE/1570/2020	5010011559800120	33633	4 83	1.049.999.22	KILOMETROS	4 83	0 24	5%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
79	SF/SPIP/DPI P/FISE/1571/2020	5010011579600120	33634	4 60	1.350.000 00	KILOMETROS	4 60	0 23	5%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
80	SF/SPIP/DPI P/FISE/1582/2020	5010011615300120	33644	4 92	1.247.263 81	KILOMETROS	4 92	0 25	5%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
81	SF/SPIP/DPI P/FISE/1583/2020	5010011627900120	33645	0 72	5.064.575 03	KILOMETROS	0 72	0 04	5%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
82	SF/SPIP/DPI P/FISE/1623/2020	5010011631100120	33685	7 68	1.773.511 95	KILOMETROS	7 68	0 38	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
83	SF/SPIP/DPI P/FISE/1624/2020	5010011606400120	33686	11 68	3.588.766.08	KILOMETROS	11 68	0 58	5%	0 00	0%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes			
				%	\$	%															
84	SF/SPIP/DPI P/FISE/1625/2020	5010011631200120	33687	18.90	6,287,778.20	KILOMETROS	18.90	0.95	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
85	SF/SPIP/DPI P/FISE/1626/2020	5010011626000120	33691	4.09	15,000,000.00	KILOMETROS	4.09	0.20	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
86	SF/SPIP/DPI P/FISE/1631/2020	5010011655900120	33693	2.00	8,999,944.98	KILOMETROS	2.00	0.10	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
87	SF/SPIP/DPI P/FISE/1640/2020	5010011579500120	33702	7.82	2,295,000.12	KILOMETROS	7.82	0.39	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
88	SF/SPIP/DPI P/FISE/1660/2020	5010011625500120	33770	6.17	1,693,890.59	KILOMETROS	6.17	0.31	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
89	SF/SPIP/DPI P/FISE/1667/2020	5010011645500120	33774	28.00	2,400,000.00	KILOMETROS	28.00	1.40	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
90	SF/SPIP/DPI P/FISE/1670/2020	5010011632000120	33779	1.27	399,948.95	KILOMETROS	1.27	0.06	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
91	SF/SPIP/DPI P/FISE/1675/2020	5010011595200120	33785	3.45	1,019,860.40	KILOMETROS	3.45	0.17	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
92	SF/SPIP/DPI P/FISE/1680/2020	5010011640800119-	33790	7.80	840,000.00	KILOMETROS	7.80	0.39	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
				554.50	170,230,665.91		554.50	352.60		30,165,841.03											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandla Valencía

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Arellano Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: AEAAA0520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020	05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
a	T																				
1	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSERVACION DE LA CARRETERA E C (HUAJUAPAN OAXACA) SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES)	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0154/2020	15/05/2020	5010011271800119	30535	1,517,796.00	1,507,077.64	CAO AOP1-005-W-0-2020 CAO-AOPI-005-W-1-2020	17/06/2020 20/07/2020	GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV	19/06/2020 09/07/2020	16/10/2020 05/11/2020	120	1,516,227.30	0.00	1,516,227.30	01/05/2020	05/11/2020	6
2	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA (BACHEO A PRESION)	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0155/2020	15/05/2020	5010011271900219	30536	2,312,832.00	2,296,494.50	CAO AOP1-006-W-0-2020 CAO AOP1-006-W-1-2020	17/06/2020 20/07/2020	GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV	19/06/2020 10/07/2020	16/10/2020 06/11/2020	120	2,310,441.60	0.00	2,310,441.60	01/05/2020	06/11/2020	6
								3,830,628.00	3,803,572.14							3,826,668.90	0.00	3,826,668.90			

NOTA: La fecha limite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable
Director Administrativo

C.P. Carlos Bustos Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AEAAA0520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020												DICIEMBRE		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE ENERO DE 2021		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%			
1	SF/SPIP/DHP/AOPI/0154/2020	5010011271800119	30535	3.00	1,516,227.30	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	1,516,227.30	100%	N/A	TERMINO	10.70	10.00						
2	SF/SPIP/DHP/AOPI/0155/2020	5010011271900219	30536	3.00	2,310,441.60	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	2,310,436.79	100%	N/A	TERMINO								
					3,826,668.90		6.00	6.00		3,826,664.09											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBAS 363 MDP (IPP) 2020													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a									A	B	A+B	d	e	f		
1	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000. SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SP/DP/PIP/CB/NS-363MDP/0644/2020	25/08/2020		5010011567200120	31581	4 194,096 00	0 00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	0 00	4,194,096 00	01/09/2020	31/12/2020	3	
2	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SP/DP/PIP/CB/NS-363MDP/0645/2020	25/08/2020		5010011568000120	31682	3 714,414 52	0 00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	0 00	3,714 414 52	01/09/2020	31/12/2020	3	
3	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290. SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+190 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	SF/SP/DP/PIP/CB/NS-363MDP/0646/2020	25/08/2020		5010011567400120	31683	1 896 897 35	0 00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	0 00	1,896 897 35	01/09/2020	31/12/2020	3	
4	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SP/DP/PIP/CB/NS-363MDP/0648/2020	25/08/2020		5010011568100120	31685	7,568,106.75	0 00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	0 00	7,568,106 75	01/09/2020	31/12/2020	3	
5	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SAN PABLO COATLAN	SF/SP/DP/PIP/CB/NS-363MDP/0649/2020	25/08/2020		5010011575000120	31686	11 394,744 69	0 00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	0 00	11,394,744 69	01/09/2020	31/12/2020	3	
								28,768,259 31	0 00				0 00	0 00	28,768,259 31						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: DICIEMBRE
Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a				T							d	e	f			

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Nos Limeta

Elaboró con información recibida del
Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:	DICIEMBRE
Fecha de Elaboración:	05 DE ENERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (f)	Avance Financiero Pagado (f)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB 363MDP/0644 /2020	5010011567200120	31681	8.00	0.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA												
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB 363MDP/0645 /2020	5010011568000120	31682	12.30	0.00	KILOMETROS	12.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA												
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB 363MDP/0646 /2020	5010011567400120	31683	1.99	0.00	KILOMETROS	1.99	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA												
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB 363MDP/0648 /2020	5010011568100120	31685	3.30	0.00	KILOMETROS	3.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA												
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB 363MDP/0649 /2020	5010011575000120	31686	7.50	0.00	KILOMETROS	7.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA												
				0.00				0.00		0.00															

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arañdia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:


05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								a					A	B	A+B				d	e	f
1	SANTO TOMAS OCOTEPEC	BENITO JUAREZ	AMPLIACION DEL CAMINO E C. (SANTO TOMAS OCOTEPEC SANTA MARIA YUCUHITI) BENITO JUAREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+765.50 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+570 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0741/2020	09/09/2020	5010011576600120	31886	5,000,000.00	2,188,055.87	CAO-CBNS2000MDP-040-W-0-2020	13/10/2020	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S. S A DE C V	15/10/2020	12/01/2021	90	4,997,950.17	0.00	4,997,950.17	01/09/2020	12/01/2021	4
2	GUEVEA DE HUMBOLDT	EL PORVENIR	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0742/2020	09/09/2020	5010011577500120	31887	2,989,189.66	2,559,888.40	CAO-CBNS2000MDP-041-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S A DE C V	15/10/2020	13/12/2020	60	2,982,054.17	0.00	2,982,054.17	01/09/2020	13/12/2020	3
3	SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS SANTO DOMINGO E C. (LA VENTOSA TAPANATEPEC 0+000 AL KM 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0743/2020	09/09/2020	5010011577800120	31889	2,562,695.95	2,259,465.29	CAO-CBNS2000MDP-061-W-0-2020	28/10/2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S A DE C V	29/10/2020	12/12/2020	45	2,554,458.11	0.00	2,554,458.11	01/09/2020	12/12/2020	3
4	SANTIAGO NILTEPEC	EL SAUCE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0744/2020	09/09/2020	5010011577300120	31890	2,437,304.05	2,079,405.06	CAO-CBNS2000MDP-062-W-0-2020	28/10/2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S A DE C V	29/10/2020	12/12/2020	45	2,431,081.83	0.00	2,431,081.83	01/09/2020	12/12/2020	3
5	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDIAZ VILLA HIDALGO YALALAG SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL TRAMO DEL KM 82+789.50 AL KM 82+839.5 EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0745/2020	09/09/2020	5010011577400120	31888	1,527,182.51	939,211.01	CAO-CBNS2000MDP-046-W-0-2020	13/10/2020	FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION, S A DE C V	15/10/2020	12/01/2021	90	1,453,259.41	0.00	1,453,259.41	01/09/2020	12/01/2021	4
6	GUEVEA DE HUMBOLDT	CORRAL DE PIEDRA	CONSERVACION DEL CAMINO XICAPESTLE CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T P EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0746/2020	09/09/2020	5010011577600120	31891	1,079,096.77	922,397.47	CAO-CBNS2000MDP-042-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S A DE C V	15/10/2020	28/11/2020	45	1,075,946.16	0.00	1,075,946.16	01/09/2020	28/11/2020	3



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								A					B	A+B	d				e	f	
7	SANTA MARIA YUCUHITI	LA ESPERANZA	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO-ZARAGOZA YUCUHITI LA ESPERANZA DEL KM 0+0.00 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0747/2020	09/09/2020	5010011578500120	31892	1,000,004.60	989,989.64	CAO-CBNB2000MDP 047 W O 2020	13/10/2020	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V	15/10/2020	28/11/2020	45	995,999.99	0.00	995,999.99	01/09/2020	28/11/2020	3
8	GUEVEA DE HUMBOLDT	LA CUMBRE	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (XICAPESTLE CORRAL DE PIEDRA)-LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0748/2020	09/09/2020	5010011577700120	31893	931,713.57	788,285.46	CAO-CBNB2000MDP 043 W O 2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V	15/10/2020	28/11/2020	45	922,098.95	0.00	922,098.95	01/09/2020	28/11/2020	3
9	GUEVEA DE HUMBOLDT	LAGUNAS	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (XICALPEXTLE LA CUMBRE) LAGUNAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0749/2020	09/09/2020	5010011578300120	31894	340,367.52	258,548.41	CAO-CBNB2000MDP 044 W O 2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V	15/10/2020	13/11/2020	30	332,314.46	0.00	332,314.46	01/09/2020	13/11/2020	3
10	GUEVEA DE HUMBOLDT	XICALPEXTLE	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT-XICALPEXTLE DEL 0+00 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0750/2020	09/09/2020	5010011578200120	31895	153,367.80	133,734.64	CAO-CBNB2000MDP 045 W O 2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V	15/10/2020	13/11/2020	30	150,118.42	0.00	150,118.42	01/09/2020	13/11/2020	3
11	SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGUIRI-LOMA ESPERANZA SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 37+500, TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0751/2020	09/09/2020	5010011578100120	31896	4,503,264.68	3,798,323.25	CAO-CBNB2000MDP 048 W O 2020	13/10/2020	GRUPO INDUSTRIAL LAVU, S.A. DE C.V	15/10/2020	12/01/2021	90	4,479,660.21	0.00	4,479,660.21	01/09/2020	12/01/2021	4
12	SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO XONE, EN PUERTO ANGEL DEL KM 0+000 AL KM 390 SOBRE SOBRE CARRETERA PUERTO ANGEL SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0752/2020	09/09/2020	5010011576700120	31897	4,999,999.72	3,122,767.38	CAO-CBNB2000MDP 049 W O 2020	13/10/2020	INFRA INGENIERIA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,850,061.86	0.00	4,850,061.86	01/09/2020	12/01/2021	4



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								a					A	B	A+B				d	e	f
13	SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO CHOAPAM SAN JUAN TEOTALCINGO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	SF/SP/PIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0753/2020	09/09/2020	5010011578400120	31898	5,000,000.00	3,110,558.69	CAO-CBNS2000MDP 050 W O 2020	13/10/2020	OZNEI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,946,158.08	0.00	4,946,158.08	01/09/2020	12/01/2021	4
14	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC- AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PRIMERA ETAPA	SF/SP/PIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0754/2020	09/09/2020	5010011583000120	31899	5,000,000.00	2,757,801.99	CAO-CBNS2000MDP 079 W O 2020	04/11/2020	INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	05/11/2020	02/02/2021	90.00	4,799,925.87	0.00	4,799,925.87	01/09/2020	02/02/2021	5
15	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SP/PIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0831/2020	18/09/2020	5010011590800120	32007	4,194,096.00	3,089,301.86	CAO-CBNS2000MDP 034 W O 2020	10/10/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	3,999,216.81	0.00	3,999,216.81	01/09/2020	08/02/2021	5
16	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	SF/SP/PIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0832/2020	18/09/2020	5010011590900120	32006	1,896,897.35	1,550,720.48	CAO-CBNS2000MDP 036 W O 2020	10/10/2020	ITAEI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	12/10/2020	09/01/2021	90	1,784,366.95	0.00	1,784,366.95	01/09/2020	09/01/2021	4
17	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 4+600 AL KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SP/PIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0833/2020	18/09/2020	5010011591000120	32008	5,115,810.18	4,064,797.07	CAO-CBNS2000MDP 039 W O 2020	10/10/2020	NEXT TIME, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	4,878,101.41	0.00	4,878,101.41	01/09/2020	08/02/2021	5
18	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLAN	SF/SP/PIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0834/2020	18/09/2020	5010011591100120	32009	3,714,414.52	2,757,561.18	CAO-CBNS2000MDP 035 W O 2020	10/10/2020	DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	3,234,834.36	0.00	3,234,834.36	01/09/2020	08/02/2021	5

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a									d	e	f					
19	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SPIP/DPIP/CBNE-2000MDP/0835/2020	18/09/2020	5010011591200120	32010	7,568,106.75	6,387,366.23	CAO-CBNE2000MDP-037-W-0-2020	10/10/2020	EMULSIONES ASFÁLTICAS Y SERVICIOS DE MORELOS, S.A DE C.V	12/10/2020	10/03/2021	150	7,359,070.72	0.00	7,359,070.72	01/09/2020	10/03/2021	6
20	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SAN PABLO COATLAN	SF/SPIP/DPIP/CBNE-2000MDP/0836/2020	18/09/2020	5010011591300120	32011	11,394,744.69	7,820,861.03	CAO-CBNE2000MDP-038-W-0-2020	10/10/2020	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V	12/10/2020	09/04/2021	180	10,728,852.44	0.00	10,728,852.44	01/09/2020	09/04/2021	7
								71,408,256.32	51,579,040.41				68,955,530.38	0.00	68,955,530.38						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gilardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:																
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)									
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total					
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 1/2020	5010011576600120	31886	0.52	5,000,000.00	KILOMETROS	0.52	0.21	40%	992,370.36	20%	N/A	PROCESO																	
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 2/2020	5010011577500120	31887	10.00	2,989,189.66	KILOMETROS	10.00	9.90	99%	2,399,718.86	80%	N/A	PROCESO																	
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 3/2020	5010011577800120	31889	4.01	2,562,695.95	KILOMETROS	4.01	3.97	99%	2,151,587.97	84%	N/A	PROCESO																	
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 4/2020	5010011577300120	31890	6.60	2,437,304.05	KILOMETROS	6.60	6.53	99%	1,945,457.64	80%	N/A	PROCESO																	
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 5/2020	5010011577400120	31888	0.05	1,527,182.51	KILOMETROS	0.05	0.03	50%	725,155.90	50%	N/A	PROCESO																	
6	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 6/2020	5010011577600120	31891	4.50	1,079,096.77	KILOMETROS	4.50	4.46	99%	864,039.49	80%	N/A	PROCESO																	
7	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 7/2020	5010011578500120	31892	4.00	1,000,004.60	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	995,999.99	100%	N/A	PROCESO																	
8	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 8/2020	5010011577700120	31893	4.00	931,713.57	KILOMETROS	4.00	3.96	99%	737,292.78	80%	N/A	PROCESO																	
9	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 9/2020	5010011578300120	31894	1.40	340,367.52	KILOMETROS	1.40	1.39	99%	228,907.72	69%	N/A	PROCESO																	
10	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/075 0/2020	5010011578200120	31895	1.00	153,367.80	KILOMETROS	1.00	0.99	99%	127,814.87	85%	N/A	PROCESO																	
11	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/075 1/2020	5010011578100120	31896	17.05	4,503,264.68	KILOMETROS	17.05	13.64	80%	3,536,811.46	79%	N/A	PROCESO	1,616.25	507.60															



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020													DICIEMBRE		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE ENERO DE 2021		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:														
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)							
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
12	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 2/2020	5010011576700120	31897	10.00 ML	4,999,999.72	METRO LINEAL	10.00 ML	5.50 ML	55%	2,403,215.69	50%	N/A	PROCESO															
13	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 3/2020	5010011578400120	31898	14.50	5,000,000.00	KILOMETROS	14.50	7.98	55%	2,344,080.85	47%	N/A	PROCESO															
14	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 4/2020	5010011583000120	31899	16.51 ML	5,000,000.00	METRO LINEAL	16.51 ML	6.77 ML	41%	1,898,976.53	38%	N/A	PROCESO															
15	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 1/2020	5010011590800120	32007	8.00	4,194,096.00	KILOMETROS	8.00	5.44	68%	2,722,810.81	68%	N/A	PROCESO															
16	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 2/2020	5010011590900120	32006	1.99	1,896,897.35	KILOMETROS	1.99	1.63	82%	1,463,200.07	82%	N/A	PROCESO															
17	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 3/2020	5010011591000120	32008	10.70	5,115,810.18	KILOMETROS	10.70	8.35	78%	3,748,553.19	77%	N/A	PROCESO															
18	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 4/2020	5010011591100120	32009	12.30	3,714,414.52	KILOMETROS	12.30	10.21	83%	2,575,215.66	80%	N/A	PROCESO															
19	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 5/2020	5010011591200120	32010	3.30	7,568,106.75	KILOMETROS	3.30	2.71	82%	6,022,842.51	82%	N/A	PROCESO															
20	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 6/2020	5010011591300120	32011	7.50	11,394,744.69	KILOMETROS	7.50	4.65	62%	6,631,749.26	62%	N/A	PROCESO															
					71,408,256.32		111.42	90.03		44,515,801.61																		

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.
NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de la disposición de la Ley 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			

así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25A de la Ley de Coordinación Fiscal para el estado de Oaxaca, 103 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AECOA0520 RAMO 23PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020. (FEIEF)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								A			B	A+B	d	e	f						
1	SAN ANTONIO SINICAHUA	YOSOCAHUA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C (LA UNION RIO DE TABLAS) YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 4+500 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FEIEF/1827/2020	28/12/2020	5010011643600120	33074	1,000,000.05	0.00	CAO C5.1000MDP-104 W-O-2020	18/12/2020	ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE CV	19/12/2020	18/03/2021	90	997,834.06	0.00	997,834.06	01/12/2020	18/03/2021	4
								1,000,000.05	0.00				997,834.06	0.00	997,834.06						

NOTA: La fecha limite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta: DICIEMBRE
Fuente de Financiamiento: AECOA0520 RAMO 23PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020. (FEIEF)	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/DPIP/FEIEF/1827/2020	5010011643600120	33074	2.18	1,000,000.05	KILOMETROS	2.18	0.65	30%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00							
					1,000,000.05		2.18	0.65		0.00												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Area Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas


Director de Area Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
								a														d	e	f
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000. SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA).	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0102/2020	11/05/2020	5010011515700120	30457	5,737,308.08	4,983,898.07	CAO CS1000MDP 007 W 0 2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE CV.	22/06/2020	18/12/2020	180	5,014,155.91	0.00	5,014,155.91	01/05/2020	18/12/2020	5			
2	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA-TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0114/2020	11/05/2020	5010011515900120	30469	31,000,000.00	24,875,242.38	CAO CS1000MDP 008 W 0 2020	18/06/2020	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA IEALTRA, S.A. DE CV.	22/06/2020	18/03/2021	270	30,373,181.93	0.00	30,373,181.93	01/05/2020	18/03/2021	7			
3	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL 0+000 AL KM 1+500. CARRETERA OAXACA-XOXOCOTLAN DEL KM 1+500 AL KM 3+100 CAMINO PORFIRIO DIAZ DEL KM 3+100 AL KM 3+600 OAXACA-ZAACHILA DEL KM 3+600 AL KM 6+600 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN-CUICATLAN DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0115/2020	11/05/2020	5010011516000120	30470	10,000,000.00	9,441,188.51	CAO CS1000MDP 009 W 0 2020	18/06/2020	TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE CV.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,498,507.09	0.00	9,498,507.09	01/05/2020	18/03/2021	7			
4	SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E C (TUXTEPEC-OAXACA) IXTLAN DE JUAREZ VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUI	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0116/2020	11/05/2020	5010011516100120	30471	31,000,000.00	20,796,122.08	CAO CS1000MDP 010 W 0 2020	18/06/2020	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO'S, S.A. DE CV.	22/06/2020	18/03/2021	270	27,899,447.60	0.00	27,899,447.60	01/05/2020	18/03/2021	7			
5	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CONSERVACION DE LA CARRETERA E C (OAXACA PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS-SAN VICENTE LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100 CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑIA AYOQUEZCO DE ALDAMA VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0117/2020	11/05/2020	5010011516200120	30472	18,000,000.00	16,202,008.88	CAO CS1000MDP 011 W 0 2020 CAO CS1000MDP 011 W 1 2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADHESA, S.A. DE CV	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	16,499,699.95	0.00	16,499,699.95	01/05/2020	18/03/2021 03/04/2021	7			



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
6	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000. HUAJUAPAN DE LEÓN EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300. A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAJUAPAN DEL LEÓN EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000. EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALA	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0118/2020	11/05/2020	5010011516300120	30473	18,000,000.00	17,890,144.82	CAO-CS1000MDP-012 W-0 2020 CAO-CS1000MDP-012 W 1 2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C V Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS GRUPO JUAREZ, S.A. DE C V	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	17,998,757.99	0.00	17,998,757.99	01/05/2020	18/03/2021 03/04/2021	7
7	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300. TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0119/2020	11/05/2020	5010011516400120	30474	21,000,000.00	16,808,279.99	CAO-CS1000MDP-013 W-0 2020 CAO-CS1000MDP-013 W 1 2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO KOIS, S.A. DE C V Y GRUPO CELMARN S.A. DE C V	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	18,457,761.67	0.00	18,457,761.67	01/05/2020	18/03/2021 03/04/2021	7
8	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0120/2020	11/05/2020	5010011516500120	30475	12,000,000.00	8,938,433.55	CAO-CS1000MDP-014-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C V E INBISA ARQUITECTURA BASICA, S.A. DE C V	22/06/2020	18/03/2021	270	11,979,493.66	0.00	11,979,493.66	01/05/2020	18/03/2021	7
9	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCION IXTALTEPEC Y SANTA MARIA CHIMALAPA.	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0121/2020	11/05/2020	5010011516600120	30476	14,800,000.00	14,065,534.32	CAO-CS1000MDP-015-W-0-2020	18/06/2020	CORPORATIVO ALJALERA, S.A. DE C V	22/06/2020	18/03/2021	270	14,204,248.05	0.00	14,204,248.05	01/05/2020	18/03/2021	7
10	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	RECONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+700, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES PINOTEPA NACIONAL)SANTO DOMINGO ARMENTA SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA.	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0122/2020	11/05/2020	5010011516700110	30477	25,000,000.00	24,403,924.87	CAO-CS1000MDP-016-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C V Y CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C V	22/06/2020	18/03/2021	270	24,900,006.80	0.00	24,900,006.80	01/05/2020	18/03/2021	7



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								A					d	e	f						
11	SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700 16 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870. INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020. HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130. MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430. CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMAS OCOTEPEC - SANTA MARIA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000. MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0123/2020	11/05/2020	5010011516800120	30478	14,000,000.00	12,515,752.46	CAO CS1000MDP-017 W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	12,901,424.10	0.00	12,901,424.10	01/05/2020	18/03/2021	7
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0114/2020	11/05/2020	5010011517800120	30479	27,000,000.00	22,871,045.96	CAO CS1000MDP-018 W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,511,393.26	0.00	24,511,393.26	01/05/2020	18/03/2021	7
13	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUALUAPAN DE LEON-MARISCALA DE JUAREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO SILCAYOAPILA, SAN JOSE AYUQUILA, SAN MIGUEL AMATITLAN, SANTA CRUZ TACACHÉ DE MINA, SAN NICOLAS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMIREZ.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0125/2020	11/05/2020	5010011517900120	30480	10,500,000.00	9,874,739.97	CAO CS1000MDP-019 W-0-2020	18/06/2020	TECAMIX, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,999,134.51	0.00	9,999,134.51	01/05/2020	18/03/2021	7
14	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA-PINOTEPAN NACIONAL) TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000. TLACAMAMA-SAN PEDRO JICAYAN DEL KM 5+000 AL KM 6+400. SAN PEDRO JICAYAN-PINOTEPAN DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYAN	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0126/2020	11/05/2020	5010011518100120	30481	21,000,000.00	18,540,426.49	CAO CS1000MDP-020 W-0-2020 CAO CS1000MDP-020 W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO OMESA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	19,144,512.08	0.00	19,144,512.08	01/05/2020	18/03/2021 03/04/2021	7
15	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 AL KM 181+750 AL KM 202+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERONIMO COATLAN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0127/2020	11/05/2020	5010011520900120	30482	70,000,000.00	62,326,672.33	CAO CS1000MDP-021 W-0-2020 CAO CS1000MDP-021 W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	69,789,389.17	0.00	69,789,389.17	01/05/2020	18/03/2021 03/04/2021	7



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
								a	A				B	A+B	d				e	f	
16	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TLAXIACO-CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+930 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHTEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500 INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUA Y CHALCATONGO DE HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0128/2020	11/05/2020	5010011521000120	30488	33,000,000.00	24,891,038.98	CAO-CS1000MDP-022-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A DE C.V	22/06/2020	18/03/2021	270	28,417,361.89	0.00	28,417,361.89	01/05/2020	18/03/2021	7
17	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADOS DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 17+500 AL KM 17+660, EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0131/2020	11/05/2020	5010011518000120	30485	6,500,000.00	2,250,066.77	CAO-CS1000MDP-023-W-0-2020	18/06/2020	HACHE BSF S.A DE C.V	22/06/2020	17/01/2021	210	5,882,586.85	0.00	5,882,586.85	01/05/2020	17/01/2021	7
18	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0132/2020	11/05/2020	5010011529500120	30486	2,956,315.20	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	7	
19	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SIMONA ROBLES (COLONIA)	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA UNION HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0163/2020	11/05/2020	50100115294	30581	30,000,000.00	29,335,240.88	CAO-CS1000MDP-025-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-025-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	CDRPRATIVO ALIALERA, S.A DE C.V	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	29,594,090.55	0.00	29,594,090.55	01/05/2020	08/04/2021 04/06/2021	7
20	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200 ZACATEPEC-SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000 EN TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0177/2020	26/05/2020	5010011529000120	30749	17,000,000.00	15,090,117.09	CAO-CS1000MDP-026-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-026-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V. Y FLUME INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	15,586,929.91	0.00	15,586,929.91	01/06/2020	08/04/2021 04/06/2021	7



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
								T																
									Inicio				Conclusión	No. de Días	A				B	A+B	d	e	f	
21	PLUMA HDALGO	COPALUTA	CONSERVACION DE LA CARRETERA EL ZAPOTE COPALUTA DEL KM 10+000 AL KM 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HDALGO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0178/2020	26/05/2020	5010011534100120	30750	14 000 000 00	8 939,806 81	CAO-CS1000MDP 028-W-0-2020 CAO-CS1000MDP 028-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V	13/07/2020 09/09/2020	08/04/2021 05/06/2021	270	13,266,405.39	0.00	13 266 405 39	01/06/2020	08/04/2021 05/06/2021	7			
22	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0181/2020	26/05/2020	5010011531500120	30753	13,000 000 00	10,989,286.32	CAO-CS1000MDP 027-W-0-2020 CAO-CS1000MDP 027-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	12,311,454.45	0.00	12 311 454 45	01/06/2020	08/04/2021 04/06/2021	7			
23	SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C (COATZACOALCOS SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0182/2020	26/05/2020	5010011529300120	30754	29 000 000 00	27 170,175.85	CAO-CS1000MDP 029-W-0-2020 CAO-CS1000MDP 029-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	TECNICOS DE OAXACA, S.A DE C.V	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	27,432,501.86	0.00	27 432 501 86	01/06/2020	08/04/2021 04/06/2021	7			
24	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0190/2020	28/05/2020	5010011529500120	30758	2,956,315.20	2,726,891.05	CAO-CS1000MDP 024-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V	22/06/2020	17/01/2021	210	2,954,503.53	0.00	2,954 503 53	01/05/2020	17/01/2021	7			
25	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 4+600 AL KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0647/2020	25/08/2020	5010011567900120	31684	5,115,810.18	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	3				
26	SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN PABLO COATLAN- SAN FRANCISCO COATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1248/2020	28/10/2002	5010011606900120	32886	1 960,000 00	0.00	CAO-CS1000MDP 090-W-0-2020	10/12/2020	SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUJAF, S.A. DE C.V	11/12/2020	08/02/2021	60	1,954,519.06	0.00	1,954 519 06	01/11/2020	08/02/2021	1			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
27	SAN PABLO COATLAN	TAMARINDO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C (BARRANCA LARGA-VENTANILLAS) COMITAN-TAMARINDO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+100	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1249/2020	28/10/2002	5010011607000120	32887	4 000,000 00	0 00	CAO-CS1000MDP 091 W O 2020	10/12/2020	SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V.	11/12/2020	10/03/2021	90	3 992 866 31	0 00	3,992,866 31	01/11/2020	10/03/2021	1
28	SAN ANTONIO SINICAHUA	YOSOCAHUA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C (LA UNION -RIO DE TABLAS)-YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 4+500 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1338/2020	11/11/2020	5010011643600120	33074	1,000,000 05	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	1	
								489,525,748 71	405,927,478 43				454 564 333 57	0.00	454,564,333.57						

NOTA: La fecha limite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

CP. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes
1	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 02/2020	5010011515700120	30457	0.40	5,014,155.91	KILOMETROS	0.40	0.40	100.00%	5,014,155.91	100%	N/A	PROCESO										
2	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 14/2020	5010011515900120	30469	6.50	30,373,181.93	KILOMETROS	6.50	4.88	75.00%	22,714,799.80	75%	N/A	PROCESO										
3	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 15/2020	5010011516000120	30470	11.00	9,498,507.09	KILOMETROS	11.00	11.00	100.00%	9,498,507.08	100%	N/A	PROCESO										
4	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 16/2020	5010011516100120	30471	5.35	27,899,447.60	KILOMETROS	5.35	3.48	65.00%	17,906,203.54	64%	N/A	PROCESO										
5	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 17/2020	5010011516200120	30472	31.50	16,499,699.95	KILOMETROS	31.50	31.19	99.00%	16,214,204.62	98%	N/A	PROCESO										
6	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 18/2020	5010011516300120	30473	5.70	17,998,757.99	KILOMETROS	5.70	5.70	100.00%	17,998,757.99	100%	N/A	PROCESO										
7	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 19/2020	5010011516400120	30474	5.30	18,457,761.67	KILOMETROS	5.30	4.66	88.00%	16,242,812.08	88%	N/A	PROCESO										
8	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 20/2020	5010011516500120	30475	30.00 ML	11,979,493.66	METRO LINEAL	30.00 ML	19.50 ML	65.00%	7,702,955.43	64%	N/A	PROCESO										
9	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 21/2020	5010011516600120	30476	36.50	14,204,248.05	KILOMETROS	36.50	36.14	99.00%	14,127,877.64	99%	N/A	PROCESO										
10	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 22/2020	5010011516700110	30477	5.95	24,900,006.80	KILOMETROS	5.95	5.83	98.00%	24,401,677.59	98%	N/A	PROCESO										
11	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 23/2020	5010011516800120	30478	3.50	12,901,424.10	KILOMETROS	3.50	3.40	97.00%	12,457,859.96	97%	N/A	PROCESO										
12	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 24/2020	5010011517800120	30479	5.87	24,511,393.26	KILOMETROS	5.87	5.40	92.00%	22,360,805.57	91%	N/A	PROCESO										
13	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 25/2020	5010011517900120	30480	70.20	9,999,134.51	KILOMETROS	70.20	69.50	99.00%	9,906,111.26	99%	N/A	PROCESO										
14	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/D1 26/2020	5010011518100120	30481	6.00	19,144,512.08	KILOMETROS	6.00	5.82	97.00%	18,440,502.52	96%	N/A	PROCESO										

12 741.42

1 534.14

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (f1)	Avance Financiero Pagado (f1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			

NOTA: La fecha limite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellano Ayala

Director de Área Responsable

Director Administrativo

P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASINACION PARA FUNCIONAMIENTO, INRESOS EXCEDENTES 2020 (INEX)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
1	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	AQUISICION DE 01 RETROEXCAVADORA	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	09/09/2020	5010011585000120	31858	2,222,304.77	2,220,004.50	DG/DA/CAO/AD MAQUINARIA/004/2020	23/12/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE SA DE CV	23/12/2020	23/01/2021	31	2,158,116.64	0.00	2,222,304.77	01/09/2020	31/12/2020	3
2	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	ADQUISICION DE 1 CAMION VOLTEO	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	09/09/2020	5010011585000220	31859	1,820,000.00	1,817,500.00	DG/DA/CAO/AD MAQUINARIA/004/2020	23/12/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE SA DE CV	23/12/2020	23/01/2021	31	1,750,811.87	0.00	1,820,000.00	01/09/2020	01/01/2021	3
								4,042,304.77	4,037,504.50				3,908,928.51	0.00	4,042,304.77						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Florza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Bueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASINACION PARA FUNCIONAMIENTO, INRESOS EXCEDENTES 2020 (INEX)

Mes que Reporta:

DICIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE ENERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total				
1	SF/SPIP/DP/PI/NEX/0715/2020	9010011585000120	31858	1 ADQUISICION	2,222,304.77	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	2,220,004.50	100%	N/A	PROCESO	12.33	0.00							
2	SF/SPIP/DP/PI/NEX/0719/2020	5010011585000220	31859	1 ADQUISICION	1,820,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	1,817,500.00	100%	N/A	PROCESO									
					4,042,304.77		0.00	0.00		4,037,504.50												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Eildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Boeda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: AEGAA0419 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN 2020. (AOO)	05 DE ENERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
								a	A				B	A+B	d				e	f	
1	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTOS REYES ZOCHILQUILAZOLA	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTOS REYES ZOCHILQUILAZOLA E.C. (SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA-SAN MARTIN PERAS) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 6+500.	SF/SPIP/DP/IF/AOO/1424/2020	20/11/2020	5010011646600120	33322	1,892,235.88	0.00	CAO-AOO-125-W-0-2020	18/12/2020	GRUPO FORMADO POR CORPORATIVO CONSTRUCTOR IOBSA, S A DE C.V. Y GEO-TERRA AMBIENTAL, S C	19/12/2020	17/01/2021	30.00	1,887,126.79	0.00	1,892,235.88	01/11/2020	17/01/2021	3
								1,892,235.88	0.00						1,887,126.79	0.00	1,892,235.88				

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Lindia

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración:
Fuente de Financiamiento: AEAAA0419 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN 2020. (AOO)	05 DE ENERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total							
1	SF/SPIP/DPIP/AOO/1424/2020	5010011646600120	33322	1 ESTUDIO	1,892,235.88	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1 ESTUDIO	0.46	46%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00										
					1,892,235.88		0.00	0.46		0.00															

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Estudios y Proyectos

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramirez

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AEAAA0820 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020. (RAX8)																	DICIEMBRE		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE ENERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa				
								T															
								A	B				A+B	d	e				f				
1	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS TEXAS-ARROYO AGUANA SAN FELIPE USILA, TRAMO DEL KM 27+000 AL KM 35+500 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.	51/SPIP/DPIP/RAX8/1208/2020	23/10/2020	5010011606000120	32797	2,043,499.88	0.00	CAO-RAX8-085-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUCCIONES LERC SA DE CV	Inicio	Conclusión	No. de Dias	A	B	A+B	d	e	f		
								2,043,499.88	0.00							2,040,802.80	0.00	2,040,802.80	01/11/2020	31/12/2020	2		

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Neco Lineta

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: AAAAA0820 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020. (RAX8)	Mes que Reporta:
	DICIEMBRE
	Fecha de Elaboración: 05 DE ENERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total							
1	SF/SPIF/DPIP/RAK8/11208/2020	5010011585000120	32797	1 ESTUDIO	2,043,499.88	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1 ESTUDIO	1 00	100%	2,040,802.80	100%	N/A	TERMINO	0.00	0.00										
					2,043,499.88		0 00	1.00		2,040,802.80															

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Estudios y Proyectos

Ing. Rafael Ramón Galindo Ramírez

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala