

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AEAAA0419 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN 2020. (AOO)															ENERO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B	d	e	f			
1	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTOS REYES ZOCHILQUILAZOLA	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTOS REYES ZOCHILQUILAZOLA E.C. (SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SAN MARTIN PERAS) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500	SE/SPIP/DPIP/AOO/1424/2020	20/11/2020	5010011646600120	33322	1,892,235.88	0.00	CAO-AOO-125-W-0-2020	44,183.00	GRUPO FORMADO POR: CORPORATIVO CONSTRUCTOR IOBSA, S.A. DE C.V. Y GEO-TERRA AMBIENTAL, S.C.	44,184.00	44,213.00	30.00	1,887,126.79	0.00	1,892,235.88	01/11/2020	31/12/2020	2
								1,892,235.88	0.00				1,887,126.79	0.00	1,892,235.88						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arg. Carlos Mariano Brios Jimena

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandja Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AEAAA0419 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN 2020. (AOO)													ENERO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes				Rendimiento (y-z)
				%	\$	%																
1	SF/SPIP/DRIP/AOO/1424/2020	5010011646600120	33322	1 ESTUDIO	1,892,235.88	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1 ESTUDIO	0.60	60%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00							
					1,892,235.88		0.00	0.60		0.00												

NOTA: La fecha limite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arándia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Estudios y Proyectos

Ing. Rafael Ramon Galindo Ramirez

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Ruesta Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AECOA0520 RAMO 23PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020. (FEIEF)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B
					a							A	B	A+B	d	e	f				
1	SAN ANTONIO SINICAHUA	YOSOCAHUA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (LA UNION RIO DE TABLAS) YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 4+500 TRAMOS PARCIALES	SF/SMP/DPIP/FEIEF/1827/2020	28/12/2020	5010011643600120	33074	1 000 000 05	0.00	CAO-C51000MDP.104-W-0-2020	18/12/2020	ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	18/03/2021	90	997,834.06	0.00	1,000,000.05	01/12/2020	31/12/2020	1
								1 000 000 05	0.00				997,834.06	0.00	1,000,000.05						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Borja Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Area Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AECAA0520 RAMO 23PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020. (FEIEF)													ENERO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%				Generados (y)
1	SF/SPIP/DPIP/FEIEF/1827/2020	5010011643600120	33074	2.18	1,000,000.05	KILOMETROS	2.18	1.09	50%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00							
					1,000,000.05		2.18	1.09		0.00												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eloza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Cabrellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	ENERO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
													A	B	A+B	d	e	f			
1	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100120	30070	494,732.18	494,732.18	CAO-FISE-001-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	493,893.15	0.00	493,893.15	01/03/2020	31/05/2020	3
2	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ TEHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100320	30071	499,397.13	499,397.13	CAO-FISE-002-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,612.21	0.00	498,612.21	01/03/2020	31/05/2020	3
3	SANTIAGO TETEPEC	OCOTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100420	30072	497,064.65	497,064.65	CAO-FISE-003-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	496,761.62	0.00	496,761.62	01/03/2020	31/05/2020	3
4	SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LASOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100520	30073	499,479.38	499,479.38	CAO-FISE-004-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,815.83	0.00	498,815.83	01/03/2020	31/05/2020	3
5	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	NUEVO PALANTLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA-LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM 0+140 AL KM 1+740	SF/SPIP/DPIP/FISE/0601/2020	21/08/2020	5010011380100119-	31597	4,000,000.00	4,000,000.00	CAO-FISE-030-W-0-2020 CAO-FISE-030-W-1-2020	28/09/2020 11/12/2020	CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V.	29/09/2020 18/12/2020	17/12/2020 31/12/2020	80	3,979,519.64	0.00	3,979,519.64	01/09/2020	30/11/2020	3
6	LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE ESPINO A LA PE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0632/2020	25/08/2020	5010011361000519-	31622	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-031-W-0-2020	08/10/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	09/10/2020	21/11/2020	45	639,651.19	0.00	639,651.19	01/09/2020	30/11/2020	3
7	SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA-MONTE AGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0637/2020	25/08/2020	5010011361000519-	31680	1,950,000.00	1,950,000.00	CAO-FISE-032-W-0-2020	08/10/2020	EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V.	09/10/2020	17/12/2020	70	1,917,942.06	0.00	1,917,942.06	01/09/2020	30/11/2020	3
8	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO, SAN ANTONIO EL PROGRESO- SAN JOSE RIO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 38+1000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+400	SF/SPIP/DPIP/FISE/0659/2020	26/08/2020	5010011425900119-	31696	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-033-W-0-2020	08/10/2020	CONSTRUCCIONES ESYSSEV, S.A. DE C.V.	09/10/2020	17/12/2020	70	1,993,165.10	0.00	1,993,165.10	01/09/2020	31/10/2020	2
9	LA COMPAÑIA	LA LABOR	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑIA LA LABOR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0607/2020	14/09/2020	5010011361000120	31953	580,000.00	580,000.00	CAO-FISE-051-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	559,341.05	0.00	559,341.05	01/09/2020	30/11/2020	3
10	SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 9+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0607/2020	14/09/2020	5010011361000420	31954	720,000.00	720,000.00	CAO-FISE-052-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	719,149.09	0.00	719,149.09	01/09/2020	30/11/2020	3
11	LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-RIO DE EJUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0607/2020	14/09/2020	5010011361000820	31955	400,000.00	400,000.00	CAO-FISE-053-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	399,658.25	0.00	399,658.25	01/09/2020	30/11/2020	3
12	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHÉ) RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0650/2020	21/09/2020	5010011338500219-	32032	519,997.70	519,997.70	CAO-FISE-054-W-0-2020 CAO-FISE-054-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	518,088.20	0.00	518,088.20	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020															ENERO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
13	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	FLORES	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600120	32033	779 997 65	779,997.65	CAO-FISE-055-W-0-2020 CAO-FISE-055-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	777,985.62	0.00	777,985.62	01/10/2020	31/12/2020	3
14	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	SANTA CRUZ	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600320	32034	519,992.24	519,992.24	CAO-FISE-056-W-0-2020 CAO-FISE-056-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	517,309.91	0.00	517,309.91	01/10/2020	31/12/2020	3
15	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	SANTA ANA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600420	32035	367 060 96	367,060.96	CAO-FISE-057-W-0-2020 CAO-FISE-057-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	360,701.62	0.00	360,701.62	01/10/2020	31/12/2020	3
16	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	RED	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RED-TEJAS DEL KM 0+000 AL KM 5+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600620	32036	714,986.80	714,986.80	CAO-FISE-058-W-0-2020 CAO-FISE-058-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	697,491.23	0.00	697,491.23	01/10/2020	31/12/2020	3
17	SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-LLANO MECATE DEL KM 0+000 AL KM 10+300.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0878/2020	23/09/2020	5010011376200119	32090	3,161,070.64	3,161,070.64	CAO-FISE-084-W-0-2020	14/11/2020	GRUPO FORMADO POR OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V Y GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FISICA)	15/11/2020	24/12/2020	40	3,158,118.21	0.00	3,158,118.21	01/10/2020	31/12/2020	3
18	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	SAN MATEO TUNUCHI	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO-SAN MATEO TUNUCHI DEL KM 0+000 AL KM 15+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0897/2020	28/08/2020	5010011530900120	32171	1,917,613.70	1,917,613.70	CAO-FISE-059-W-0-2020	28/10/2020	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V	29/10/2020	12/12/2020	45	1,911,096.71	0.00	1,911,096.71	01/10/2020	31/12/2020	3
19	SAN JUAN QUIOTEPEC	SANTA MARIA TOTOMOXTLA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMÉXTITLAN SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 MAL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 TP	SF/SPIP/DPIP/FISE/0818/2020	28/09/2020	5010011553100120	32172	999,999.97	999,999.97	CAO-FISE-060-W-0-2020 CAO-FISE-060-W-1-2020	28/10/2020 11/12/2020	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	29/10/2020 13/12/2020	12/12/2020 23/12/2020	45	995,146.60	0.00	995,146.60	01/10/2020	31/12/2020	3
20	PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	REABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO-MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+085	SF/SPIP/DPIP/FISE/0941/2020	30/09/2020	5010011560000120	31457	1,097,300.67	1,097,300.67	CAO-FISE-063-W-0-2020	04/11/2020	INGENIERIA APLICADA JABE DE OAXACA, S.A. DE C.V	05/11/2020	19/12/2020	45	1,088,987.69	0.00	1,088,987.69	01/10/2020	31/12/2020	3
21	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-LA BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0964/2020	01/10/2020	5010011361000220	32279	640 000 00	640,000.00	CAO-FISE-064-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S DE RL DE C.V	05/11/2020	19/12/2020	45	639,415.12	0.00	639,415.12	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020															ENERO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
													A	B	A+B	d	e	f			
22	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE- LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/PI/DPIP/FISE/0964/2020	01/10/2020	5010011361000320	32280	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-065-W 0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	639,415.12	0.00	639,415.12	01/10/2020	31/12/2020	3
23	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES NIÑO-NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SP/PI/DPIP/FISE/0964/2020	01/10/2020	5010011361000620	32281	800,000.00	800,000.00	CAO-FISE-066-W 0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	799,339.40	0.00	799,339.40	01/10/2020	31/12/2020	3
24	COATECAS ALTAS	POBLETE	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE-LAS SALINAS DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/PI/DPIP/FISE/0964/2020	01/10/2020	5010011361000720	32282	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-067-W 0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	639,579.11	0.00	639,579.11	01/10/2020	31/12/2020	3
25	SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTIN-PIEDRA NEGRA-MACAHUITERA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SP/PI/DPIP/FISE/0966/2020	01/10/2020	5010011594600120	32354	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-068-W 0-2020	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	1,998,999.80	0.00	1,998,999.80	01/10/2020	31/12/2020	3
26	SAN JUAN YAEÉ	SANTA MARIA LACHICHINA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPA SAN JUAN YAEÉ-SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1001/2020	06/10/2020	5010011352400220	32364	648,000.00	648,000.00	CAO-FISE-069-W 0-2020 CAO-FISE-069-W 1-2020	04/11/2020 11/12/2020	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020 20/12/2020	19/12/2020 30/12/2020	45	646,179.54	0.00	646,179.54	01/10/2020	31/12/2020	3
27	SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200.	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1001/2020	06/10/2020	5010011352400320	32385	504,000.00	504,000.00	CAO-FISE-070-W 0-2020 CAO-FISE-070-W 1-2020	04/11/2020 11/12/2020	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020 20/12/2020	19/12/2020 30/12/2020	45	502,124.66	0.00	502,124.66	01/10/2020	31/12/2020	3
28	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL PORTEZUELO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1002/2020	06/10/2020	5010011559900120	31455	699,768.25	699,768.25	CAO-FISE-074-W 0-2020	04/11/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	699,250.12	0.00	699,250.12	01/10/2020	31/12/2020	3
29	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO- COLONIA REFORMA-TANETZE DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YAVICHE DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1023/2020	06/10/2020	5010011413200119	32405	1,600,000.00	1,600,000.00	CAO-FISE-071-W 0-2020 CAO-FISE-071-W 1-2020	04/11/2020 11/12/2020	ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020 20/12/2020	19/12/2020 30/12/2020	45	1,598,487.48	0.00	1,598,487.48	01/10/2020	31/12/2020	3
30	AVOQUEZCO DE ALDAMA	GUEGOVELA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIEDRA-UEGOVELA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1025/2020	06/10/2020	5010011594500120	32408	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-072-W 0-2020	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	1,998,998.69	0.00	1,998,998.69	01/10/2020	31/12/2020	3
31	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ THUIXTE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ THUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1026/2020	06/10/2020	5010011376100219	31482	999,939.96	999,939.96	CAO-FISE-075-W 0-2020	04/11/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	998,939.93	0.00	998,939.93	01/10/2020	31/12/2020	3
32	ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN LAGUNAS GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUELTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 14+000.	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1027/2020	06/10/2020	5010011338300219	32409	2,100,000.00	2,100,000.00	CAO-FISE-073-W 0-2020	04/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL IAYU, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	2,095,000.11	0.00	2,095,000.11	01/10/2020	31/12/2020	3
33	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+200 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500.	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1032/2020	07/10/2020	5010011553000320	32414	637,761.45	637,761.45	CAO-FISE-076-W 0-2020 CAO-FISE-076-W 1-2020	04/11/2020 11/12/2020	INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020 20/12/2020	19/12/2020 30/12/2020	45	626,850.30	0.00	626,850.30	01/10/2020	31/12/2020	3
34	SAN JUAN MAZATLÁN	EL TORTUGUERO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E C (TUXTEPEC-PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SF/SP/PI/DPIP/FISE/1034/2020	07/10/2020	5010011562900220	32416	649,318.91	649,318.91	CAO-FISE-077-W 0-2020	04/11/2020	INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	644,820.65	0.00	644,820.65	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020															ENERO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
					a							A	B	A+B	d	e	f				
35	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1034/2020	07/10/2020	5010011562900320	32417	736 874 05	736,874.05	CAO-FISE-078-W-0-2020	04/11/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C V	05/11/2020	19/12/2020	45	731,876.00	0.00	731,876.00	01/10/2020	31/12/2020	3
36	SAN JUAN RUMI	VISTA HERMOSA	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. KM 36+400 (TLAXIACO-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA) VISTA HERMOSA E.C. KM 58+900 (TLAXIACO-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUN) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 7+800 SUBTRAMO DEL KM 1+720 AL KM 2+400	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1071/2020	13/10/2020	5010011344400119	32498	2,365,212.47	2,365,212.47	CAO-FISE-080-W-0-2020	14/11/2020	ALFONSO OSORIO SANTIAGO (PERSONA FÍSICA)	15/11/2020	24/12/2020	40	2,357,635.40	0.00	2,357,635.40	01/10/2020	31/12/2020	3
37	SAN JUAN YAEÉ	SANTIAGO YAGALLO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YAVICHE-SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGALLO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1072/2020	13/10/2020	5010011382700119	32498	1 140 000 00	1,140,000.00	CAO-FISE-081-W-0-2020	14/11/2020	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN, S.A. DE C V	15/11/2020	24/12/2020	40	1,137,264.88	0.00	1,137,264.88	01/10/2020	31/12/2020	3
38	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO VENADO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO VENADO SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 10+900 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+913	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1089/2020	13/10/2020	50010011553000120	32565	594 866 30	594,666.30	CAO-FISE-082-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUMACUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE S.A. DE C V	15/11/2020	24/12/2020	40	592,989.09	0.00	592,989.09	01/10/2020	31/12/2020	3
39	SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCON-SANTA MARIA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+150	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1089/2020	13/10/2020	50010011553000220	32568	658 595 00	658,595.00	CAO-FISE-083-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUMACUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE S.A. DE C V	15/11/2020	24/12/2020	40	656,523.17	0.00	656,523.17	01/10/2020	31/12/2020	3
40	SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C (TUXTEPEC-PALOMARES) -LOS FRESNOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+500 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1217/2020	27/10/2002	5010011562900120	32831	1,113,542.96	1,113,542.96	CAO-FISE-086-W-0-2020	28/11/2020	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V	29/11/2020	28/12/2020	30	1,110,481.40	0.00	1,110,481.40	01/11/2020	31/12/2020	2
41	SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR-LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 14+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1232/2020	27/10/2002	5010011553000420	32850	626 497.66	626,497.66	CAO-FISE-087-W-0-2020	28/11/2020	CONSTRUMACUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE S.A. DE C.V	29/11/2020	28/12/2020	30	624,820.44	0.00	624,820.44	01/11/2020	31/12/2020	2
42	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA-(HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+860	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1256/2020	27/10/2002	5010011507100120	32894	4 900 504 13	4,900,504.13	CAO-FISE-AM-088-W-0-2020	28/11/2020	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V	29/11/2020	28/12/2020	30	4,689,676.76	0.00	4,689,676.76	01/11/2020	31/12/2020	2
								2 100 216 06	865 174.34							2,009,862.33	0.00	2,009,862.33			
43	SANTIAGO JUXTLAHUACA	TILAPA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA E.C (SANTA CRUZ TILAPA-LA CUMBRE YERBA SANTA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+480	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1265/2020	05/11/2020	5010011639700120	32938	3,532 792 38	3,532,792.38	CAO-FISE-089-W-0-2020	28/11/2020	GRUPO FORMADO POR MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOIT, S.A. DE C.V	29/11/2020	28/12/2020	30	3,348,932.16	0.00	3,348,932.16	01/11/2012	31/12/2020	2
44	SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMA SAN ISIDRO-AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM 0+000 AL KM 14+800	SF/SP/PI/DPIP/FIS E/1308/2020	08/11/2020	5010011552900120	33005	5,232 711 18	5,232,711.18	CAO-FISE-092-W-0-2020	10/12/2020	HACIENDA COMUNIDAD EN OAXACA, S.A DE C.V	11/12/2020	30/12/2020	20	5,227,567.77	0.00	5,232,711.18	01/11/2012	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
								a	d				e	f							
45	SAN JUAN LALANA	ASUNCION LACOVA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA ASUNCION LACOVA DEL KM 0+000 AL KM 12+200 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800220	33006	1,524,581.18	1,524,881.18	CAO-FISE-093-W-0-2020	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	1,524,160.04	0.00	1,524,581.18	01/11/2012	31/12/2020	2
46	SAN JUAN LALANA	CERRO PROGRESO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA-CERRO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800320	33007	787,364.12	787,364.12	CAO-FISE-094-W-0-2020	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	786,876.98	0.00	787,364.12	01/11/2012	31/12/2020	2
47	SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA SAN ISIDRO EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM13+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800420	33008	1,637,755.48	1,637,755.48	CAO-FISE-095-W-0-2020	10/12/2020	DARYCON, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	1,636,176.71	0.00	1,637,755.48	01/11/2012	31/12/2020	2
48	SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTA CATARINA ZANAGUIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUIA DEL KM 1+400 AL KM 1+580	SF/SPIP/DPIP/FISE/1310/2020	09/11/2020	5010011575400120	33009	3,000,000.00	3,000,000.00	CAO-FISE-096-W-0-2020	10/12/2020	GRUPO FORMADO POR: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUJI, S.A DE C.V. Y NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	2,994,742.07	0.00	3,000,000.00	01/11/2012	31/12/2020	2
49	SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS	SF/SPIP/DPIP/FISE/1311/2020	09/11/2020	5010011579300120	33010	6,107,959.24	6,107,959.24	CAO-FISE-097-W-0-2020	10/12/2020	CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	20	6,104,961.25	0.00	6,107,959.24	01/11/2012	31/12/2020	2
50	SAN JUAN TAMAZOLA	YUCUXINA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA-YUCUXINA DEL KM 0+000 AL KM 23+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1370/2020	12/11/2020	5010011553200120	31456	2,488,027.68	2,498,027.68	CAO-FISE-098-W-0-2020	11/12/2020	GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	12/12/2020	30/12/2020	19	2,496,930.90	0.00	2,498,027.68	01/11/2012	31/12/2020	2
51	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTIPEC	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS- SANTIAGO HUAXOLOTIPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+500.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1371/2020	12/11/2020	5010011559700120	33173	2,854,616.29	2,954,616.29	CAO-FISE-099-W-0-2020	11/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR Y CARRETERO IOTA-LAMBDA, S.A. DE C.V.	11/12/2020	30/12/2020	19	2,939,539.15	0.00	2,954,616.29	01/11/2012	31/12/2020	2
52	SAN MIGUEL MIXTEPEC	BARRANCA FIERRO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA-BARRANCA FIERRO DEL 0+000 AL KM 6+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1385/2020	13/11/2020	5010011640700120	33186	1,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FISE-100-W-0-2020	11/12/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	12/12/2020	30/12/2020	19	996,126.20	0.00	1,000,000.00	01/11/2012	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
								T				A	B	A+B	d	e	f					
53	SANTA INES DEL MONTE	LA PLAZUELA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E C (EL CARMEN- LA GUADALUPE)SANTA INES DEL MONTE LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1385/2020	13/11/2020		5010011640700320	33187	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-101-W-0-2020	11/12/2020	OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	12/12/2020	30/12/2020	19	1,993,711.08	0.00	2,000,000.00	01/11/2012	31/12/2020	2
54	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUJTEMOC-SAN SEBASTIAN TEITIPAC-SAN JUAN TEITIPAC DEL KM 6+850 AL KM 14+100	SF/SPIP/DPIP/FISE/1420/2020	20/11/2020		5010011597800120	33315	8,960,683.39	8,960,683.39	CAO-FISE-126-W-0-2020	18/12/2020	GRUPO FORMADO POR CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. Y GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V	19/12/2020	16/02/2021	60	8,949,895.63	0.00	8,960,683.39	01/11/2012	31/12/2020	2
55	SAN JOSE LACHIGUIRI	RANCHO MIJANGOS	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LACHIGUIRI-RANCHO MIJANGOS-EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 6+900 RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHÉ DEL KM 0+000 AL KM 2+200. RAMAL A PARAJE LOS FAVIANES DEL KM 0+000 AL KM 0+850 Y RAMAL A LOS VASQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 1+500 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1512/2020	23/11/2020		5010011606100120	33329	1,358,747.08	1,358,747.08	CAO-FISE-105-W-0-2020	18/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	19/12/2020	17/01/2021	30	1,358,261.14	0.00	1,358,747.08	01/12/2020	31/12/2020	1
56	SAN JOSE LACHIGUIRI	SANTA MARIA LACHIVIGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI-SANTA CATARINA QUIERI-SAN JOSE LACHIGUIRI-SANTA MARIA LACHIVIGOZA DEL KM 0+000 AL KM 30+100 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1512/2020	23/11/2020		5010011606100220	33330	4,800,480.64	4,800,480.64	CAO-FISE-106-W-0-2020	18/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	19/12/2020	17/01/2021	30	4,799,662.71	0.00	4,800,480.64	01/12/2020	31/12/2020	1
57	SAN JOSE DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VASQUEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-RANCHO DE LOS VASQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 3+850 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020		5010011606500120	33334	1,005,180.38	1,005,180.38	CAO-FISE-107-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	995,189.45	0.00	1,005,180.38	01/12/2020	31/12/2020	1
58	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ-SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 7+880 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020		5010011606500220	33335	1,456,022.04	1,456,022.04	CAO-FISE-108-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,441,492.91	0.00	1,456,022.04	01/12/2020	31/12/2020	1
59	SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-MAGUEY LARGO DEL KM 0+000 AL KM 3+ PARCIALES.000 EN TRAMOS	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020		5010011606500320	33336	651,654.53	651,654.53	CAO-FISE-109-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	645,209.14	0.00	651,654.53	01/12/2020	31/12/2020	1
60	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO-SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 1+700 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020		5010011606500420	33337	304,435.75	304,435.75	CAO-FISE-110-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	301,329.51	0.00	304,435.75	01/12/2020	31/12/2020	1
61	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (EL CUAJILOTE-MAGUEY LARGO) SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 6+350 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020		5010011606500520	33338	1,180,707.82	1,180,707.82	CAO-FISE-111-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,168,944.34	0.00	1,180,707.82	01/12/2020	31/12/2020	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	A				B	A+B	Inicio
					a							A	B	A+B	d	e	f				
62	SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (EL PORVENIR-SAN JOSE LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM 0+000 AL KM 1+900 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	5010011606500620	33339	371,335.69	371,335.69	CAO-FISE-112-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	367,605.38	0.00	371,335.69	01/12/2020	31/12/2020	1
63	SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE DEL PROGRESO-EL CUAJILOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1514/2020	23/11/2020	5010011606500720	33340	580,148.20	580,148.20	CAO-FISE-113-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	574,399.89	0.00	580,148.20	01/12/2020	31/12/2020	1
64	SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA CORTUOS-RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 6+850 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1515/2020	23/11/2020	5010011606600120	33341	1,336,710.89	1,336,710.89	CAO-FISE-114-W-0-2020	18/12/2020	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,336,144.70	0.00	1,336,710.89	01/12/2020	31/12/2020	1
65	SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ) PLAYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	5010011606300120	33331	979,298.16	979,298.16	CAO-FISE-115-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	978,630.06	0.00	979,298.16	01/12/2020	31/12/2020	1
66	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ) SAN ISIDRO CHACALAPA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	5010011606300220	33332	1,638,172.00	1,638,172.00	CAO-FISE-116-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,637,595.23	0.00	1,638,172.00	01/12/2020	31/12/2020	1
67	SAN PEDRO HUAMELULA	GUAYACAN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUACAYAN-EL BEJUCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1518/2020	23/11/2020	5010011606300320	33333	1,186,597.62	1,186,597.62	CAO-FISE-117-W-0-2020	18/12/2020	CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,185,860.97	0.00	1,186,597.62	01/12/2020	31/12/2020	1
68	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN MIGUEL EL GRANDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VICENTE GUERRERO-CAÑADA DE MORELOS), BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+910 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700120	33342	659,332.55	659,332.55	CAO-FISE-118-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	658,663.51	0.00	659,332.55	01/12/2020	31/12/2020	1
69	SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 5+340 EN TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700220	33343	1,259,184.40	1,259,184.40	CAO-FISE-119-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	1,258,747.42	0.00	1,259,184.40	01/12/2020	31/12/2020	1
70	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUAREZ, MADERO E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 2+560 TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700320	33344	723,657.00	723,657.00	CAO-FISE-120-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	723,051.36	0.00	723,657.00	01/12/2020	31/12/2020	1
71	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA-MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+340 EN TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700420	33345	445,797.58	445,797.58	CAO-FISE-121-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	445,326.33	0.00	445,797.58	01/12/2020	31/12/2020	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	ENERO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto		Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								a	T				Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B	d	e	f			
72	SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 1+390 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700520	33348	463,264.86	463,264.86	CAO-FISE-122-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	462,941.50	0.00	463,264.86	01/12/2020	31/12/2020	1
73	SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ITURBIDE-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 3+930 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700720	33347	724,395.11	724,395.11	CAO-FISE-123-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	723,587.48	0.00	724,395.11	01/12/2020	31/12/2020	1
74	SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+910	SF/SPIP/DPIP/FISE/1523/2020	24/11/2020	5010011606700820	33348	178,627.10	178,627.10	CAO-FISE-124-W-0-2020	18/12/2020	ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	178,228.46	0.00	178,627.10	01/12/2020	31/12/2020	1
75	SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 1+110	SF/SPIP/DPIP/FISE/1569/2020	30/11/2020	5010011606700620	33632	397,418.24	397,418.24	CAO-FISE-127-W-0-2020	23/12/2020	GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	30	396,947.97	0.00	397,418.24	01/12/2020	31/12/2020	1
76	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEAPI-SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1576/2020	30/11/2020	5010011631300120	33639	4,176,924.41	4,176,924.41	CAO-FISE-130-W-0-2020	23/12/2020	CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V.	24/12/2020	21/02/2021	60	4,175,787.63	0.00	4,176,924.41	01/12/2020	31/12/2020	1
77	SAN MIGUEL CHIMALAPA	CIENEGUILLA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LOS LIMONES-SAN MIGUEL CHIMALAPA) CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+400 TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1577/2020	30/11/2020	5010011631100220	33640	971,851.72	971,851.72	CAO-FISE-131-W-0-2020	23/12/2020	CONTACON, S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	30	971,098.29	0.00	971,851.72	01/12/2020	31/12/2020	1
78	SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 8+400 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1570/2020	30/11/2020	5010011559800120	33633	1,049,999.22	1,049,999.22	CAO-FISE-128-W-0-2020	23/12/2020	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	30	1,048,970.47	0.00	1,049,999.22	01/12/2020	31/12/2020	1
79	SAN JUAN MXTEPEC DTO. 8	LOS TEJOCOTES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES-SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1571/2020	30/11/2020	5010011579600120	33634	1,350,000.00	1,350,000.00	CAO-FISE-129-W-0-2020	23/12/2020	CONSTRUCCIONES EYSEV, S.A. DE C.V.	24/12/2020	22/01/2021	30	1,343,813.21	0.00	1,350,000.00	01/12/2020	31/12/2020	1
80	SANTA MARIA TONAMECA	SAN BERNARDINO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL NANCHAL-SAN BERNARDINO-LIMITES SANTA MARIA COLOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+800	SF/SPIP/DPIP/FISE/1582/2020	02/12/2020	5010011615300120	33644	1,247,263.81	1,247,263.81	CAO-FISE-132-W-0-2020	26/12/2020	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	30	1,246,526.14	0.00	1,247,263.81	01/12/2020	31/12/2020	1
81	SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN JOSE XOCHITLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE XOCHITLAN DEL KM 0+000 AL KM 0+720	SF/SPIP/DPIP/FISE/1583/2020	02/12/2020	5010011622900120	33645	5,064,575.03	5,064,575.03	CAO-FISE-133-W-0-2020	26/12/2020	ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V.	28/12/2020	25/02/2021	60	5,062,098.27	0.00	5,064,575.03	01/12/2020	31/12/2020	1
82	SAN MIGUEL CHIMALAPA	PALO COLORADO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA-PALO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 8+480 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1623/2020	04/12/2020	5010011631100120	33685	1,773,511.95	1,773,511.95	CAO-FISE-134-W-0-2020	26/12/2020	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	30	1,772,762.07	0.00	1,773,511.95	01/12/2020	31/12/2020	1
83	SANTA CATARINA LACHATAO	BENITO JUAREZ	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJIL-LATUVI-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 17+200 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1624/2020	04/12/2020	5010011606400120	33686	3,588,766.08	3,588,766.08	CAO-FISE-135-W-0-2020	26/12/2020	GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI, S.A. DE C.V.	28/12/2020	25/02/2021	60	3,586,678.01	0.00	3,588,766.08	01/12/2020	31/12/2020	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa			
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses	
								T				A	B	A+B	d	e	f					
84	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAQGO QUIAVIGOLO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEJON-SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 28+400 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FISE/1625/2020	04/12/2020		5010011631200120	33687	6,287,778.20	6,287,778.20	CAO-FISE-136-W-0-2020	26/12/2020	MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	28/12/2020	12/03/2021	75	6,286,246.20	0.00	6,287,778.20	01/12/2020	31/12/2020	1
85	UNION HIDALGO	UNION HIDALGO	REHABILITACION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZRAGOZA-UNION HIDALGO DEL KM 14+810 AL KM 18+900 EN LOS MUNICIPIOS HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZRAGOZA Y UNION HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/FISE/1626/2020	04/12/2020		5010011626000120	33691	15,000,000.00	15,000,000.00	CAO-FISE-138-W-0-2020	26/12/2020	GRUPO FORMADO POR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V. Y MAGRO & MAGRO CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	28/12/2020	12/03/2021	75	14,200,499.67	0.00	15,000,000.00	01/12/2020	31/12/2020	1
86	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZRAGOZA	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZRAGOZA	REHABILITACION DE LA CARRETERA JUCHITAN-COLONIA SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/1631/2020	04/12/2020		5010011655900120	33693	8,999,944.98	8,999,944.98	CAO-FISE-137-W-0-2020	26/12/2020	GRUPO FORMADO POR: ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y C. VICTOR MANUEL MARTINEZ VÁSQUEZ (PERSONA FÍSICA)	28/12/2020	12/03/2021	75	8,374,969.77	0.00	8,999,944.98	01/12/2020	31/12/2020	1
87	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	YERBA BUENA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO-YERBA BUENA DEL KM 0+000 AL KM 9+600 Y RAMAL AL RIO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 5+700.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1640/2020	07/12/2020		5010011579500120	33702	2,285,000.12	2,295,000.12	CAO-FISE-139-W-0-2020	26/12/2020	CONSTRUCCIONES ESYSV, S.A. DE C.V.	28/12/2020	10/02/2021	45	2,289,221.86	0.00	2,295,000.12	01/12/2020	31/12/2020	1
88	SANTA MARIA TOONAMECA	PALMA LARGA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E C (SALINAS CRUZ- PINOTEPA NACIONAL) SAN JOSE-CERRO DE LA CRUZ PSO ZANATE -JUANA BOQUITA DEL KM 0+000 AL KM 9+100 Y RAMAL A PALMA LARGA DEL KM 0+000 AL KM 1+700	SF/SPIP/DPIP/FISE/1660/2020	07/12/2020		5010011625500120	33770	1,693,890.59	1,693,890.59	CAO-FISE-140-W-0-2020	26/12/2020	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	30	1,693,136.87	0.00	1,693,890.59	01/12/2020	31/12/2020	1
89	CALIHUALA	SAN ANTONIO O LAS MESAS	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA-SANTIAGO GUADALUPE-SAN ANTONIO O LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 28+800 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1667/2020	08/12/2020		5010011645500120	33774	2,400,000.00	2,400,000.00	CAO-FISE-141-W-0-2020	26/12/2020	INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.	28/12/2020	10/02/2021	45	2,395,969.57	0.00	2,400,000.00	01/12/2020	31/12/2020	1
90	SAN FELIPE USILA	PIEDRA DE AZUCAR	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E C (SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA) PIEDRA DE AZUCAR KM 0+000 AL KM 4+980 TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1670/2020	08/12/2020		5010011632000120	33779	399,949.95	399,949.95	CAO-FISE-142-W-0-2020	26/12/2020	PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V.	28/12/2020	26/01/2021	30	398,753.10	0.00	399,949.95	01/12/2020	31/12/2020	1
91	SANTA MARIA JACATEPEC	EMILIANO ZAPATA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA JACATEPEC-EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1675/2020	09/12/2020		5010011595200120	33785	1,019,860.40	1,019,860.40	CAO-FISE-102-W-0-2020	16/12/2020	PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V.	17/12/2020	15/01/2021	30	1,017,693.81	0.00	1,019,860.40	01/12/2020	31/12/2020	1
92	SANTIAGO LAXOPA	SANTA CATARINA YAHUIO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E C (XTLAN-ZOOGOCHO) SANTA CATARINA YAHUIO. TRAMO E C PARAJE LOS PINOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000 RAMAL PARAJE LOMA DE LA ESTRELLA CAZADORA DEL KM 0+000 AL KM 2+800.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1680/2020	11/12/2020		5010011640800119	33790	840,000.00	840,000.00	CAO-FISE-103-W-0-2020	16/12/2020	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A. DE C.V.	19/12/2020	17/01/2021	30	839,387.62	0.00	840,000.00	01/12/2020	31/12/2020	1
								170,230,665.91	168,995,924.19				168,003,018.44	0.00	169,573,081.30							

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020												ENERO		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización		PIPETAPA	ID Obra	Monto		Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a				T						Inicio	Conclusión				No. de Días	A	B

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Borja Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Aranas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.R. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020

Mes que Reporta:



ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes				Rendimiento (y - z)	Total
1	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100120	30070	6.00	494,732.18	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	493,893.15	100%	N/A	TERMINO										
2	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100320	30071	6.00	499,397.13	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	498,612.21	100%	N/A	TERMINO										
3	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100420	30072	6.00	497,064.65	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	496,761.62	100%	N/A	TERMINO										
4	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100520	30073	8.00	499,479.38	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	498,815.83	100%	N/A	TERMINO										
5	SF/SPIP/DPI P/FISE/0601/2020	5010011380100119-	31597	1.60	4,000,000.00	KILOMETROS	1.60	1.58	99%	2,946,229.70	74%	N/A	PROCESO										
6	SF/SPIP/DPI P/FISE/0632/2020	5010011361000519-	31622	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	384,804.67	60%	N/A	PROCESO										
7	SF/SPIP/DPI P/FISE/0637/2020	5010011361000519-	31680	6.00	1,950,000.00	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	1,917,942.06	100%	N/A	TERMINO										
8	SF/SPIP/DPI P/FISE/0659/2020	5010011425900119-	31686	25.40	2,000,000.00	KILOMETROS	25.40	25.15	99%	707,476.88	35%	N/A	PROCESO										
9	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000120	31953	7.00	560,000.00	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	455,515.32	81%	N/A	PROCESO										
10	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000420	31954	9.00	720,000.00	KILOMETROS	9.00	9.00	100%	41,137.61	6%	N/A	PROCESO										
11	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000820	31955	5.00	400,000.00	KILOMETROS	5.00	5.00	100%	320,132.81	80%	N/A	PROCESO										
12	SF/SPIP/DPI P/FISE/0850/2020	5010011338500219-	32032	4.00	519,997.70	KILOMETROS	4.00	3.96	99%	131,869.45	25%	N/A	PROCESO										
13	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600120	32033	6.00	779,997.65	KILOMETROS	6.00	5.94	99%	205,666.12	26%	N/A	PROCESO										
14	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600320	32034	4.00	519,992.24	KILOMETROS	4.00	3.96	99%	191,291.54	37%	N/A	PROCESO										



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:
ENERO
Fecha de Elaboración:
05 DE FEBRERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%				Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes
15	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600420	32035	4.00	367,060.96	KILOMETROS	4.00	3.98	98%	91,527.84	25%	N/A	PROCESO	35,572.70	10,780.00									
16	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600620	32036	5.60	714,986.80	KILOMETROS	5.60	5.54	99%	182,560.25	26%	N/A	PROCESO											
17	SF/SPIP/DPI P/FISE/0878/2020	5010011376200119	32090	10.30	3,161,070.64	KILOMETROS	10.30	10.20	99%	2,895,134.61	92%	N/A	PROCESO											
18	SF/SPIP/DPI P/FISE/0917/2020	5010011530900120	32171	7.86	1,917,613.70	KILOMETROS	7.86	7.78	99%	1,566,704.77	82%	N/A	PROCESO											
19	SF/SPIP/DPI P/FISE/0918/2020	5010011553100120	32172	5.26	999,999.97	KILOMETROS	5.26	5.21	99%	485,629.60	49%	N/A	PROCESO											
20	SF/SPIP/DPI P/FISE/0841/2020	5010011560000120	31457	0.09	1,097,300.67	KILOMETROS	0.09	0.08	99%	315,997.54	29%	N/A	PROCESO											
21	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000220	32279	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	420,628.67	68%	N/A	PROCESO											
22	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000320	32260	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	429,101.73	67%	N/A	PROCESO											
23	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000620	32281	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	10.00	100%	505,436.56	63%	N/A	PROCESO											
24	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000720	32282	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	436,132.01	68%	N/A	PROCESO											
25	SF/SPIP/DPI P/FISE/0988/2020	5010011594600120	32354	8.60	2,000,000.00	KILOMETROS	8.60	8.51	99%	641,880.62	32%	N/A	PROCESO											
26	SF/SPIP/DPI P/FISE/1001/2020	5010011352400220	32364	5.40	648,000.00	KILOMETROS	5.40	5.35	99%	323,381.58	50%	N/A	PROCESO											
27	SF/SPIP/DPI P/FISE/1001/2020	5010011352400320	32365	4.20	504,000.00	KILOMETROS	4.20	4.20	100%	253,422.23	50%	N/A	PROCESO											
28	SF/SPIP/DPI P/FISE/1002/2020	5010011559900120	31455	6.00	699,788.25	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	478,886.88	68%	N/A	PROCESO											

P

a

A

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%				Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes
29	SF/SPIP/DPI P/FISE/1023/2020	5010011413200119-	32405	9.50	1,600,000.00	KILOMETROS	9.50	9.41	99%	767,381.31	50%	N/A	PROCESO											
30	SF/SPIP/DPI P/FISE/1025/2020	5010011594500120	32408	7.00	2,000,000.00	KILOMETROS	7.00	7.00	100%	1,621,500.29	81%	N/A	PROCESO											
31	SF/SPIP/DPI P/FISE/1026/2020	5010011376100219-	31482	11.50	999,939.96	KILOMETROS	11.50	11.39	99%	305,965.10	31%	N/A	PROCESO											
32	SF/SPIP/DPI P/FISE/1027/2020	5010011338300219-	32409	14.00	2,100,000.00	KILOMETROS	14.00	14.00	100%	837,999.20	40%	N/A	PROCESO											
33	SF/SPIP/DPI P/FISE/1032/2020	5010011553000320	32414	2.50	637,761.45	KILOMETROS	2.50	2.48	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
34	SF/SPIP/DPI P/FISE/1034/2020	5010011562900220	32416	3.50	649,318.61	KILOMETROS	3.50	3.50	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
35	SF/SPIP/DPI P/FISE/1034/2020	5010011562900320	32417	4.00	736,974.05	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
36	SF/SPIP/DPI P/FISE/1071/2020	5010011344400119-	32497	0.68	2,365,212.47	KILOMETROS	0.68	0.67	99%	604,454.68	34%	N/A	PROCESO											
37	SF/SPIP/DPI P/FISE/1072/2020	5010011382700119-	32498	9.50	1,140,000.00	KILOMETROS	9.50	9.41	99%	569,077.56	50%	N/A	PROCESO											
38	SF/SPIP/DPI P/FISE/1099/2020	50010011553000120-	32565	2.91	594,666.30	KILOMETROS	2.91	2.88	99%	178,025.34	30%	N/A	PROCESO											
39	SF/SPIP/DPI P/FISE/1099/2020	50010011553000220-	32566	3.15	658,595.00	KILOMETROS	3.15	3.12	99%	196,324.87	30%	N/A	PROCESO											
40	SF/SPIP/DPI P/FISE/1217/2020	5010011562900120	32831	6.00	1,113,542.98	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	913,660.15	82%	N/A	PROCESO											
41	SF/SPIP/DPI P/FISE/1232/2020	5010011553000420	32850	2.50	626,497.66	KILOMETROS	2.50	2.48	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
42	SF/SPIP/DPI P/FISE/1256/2020	5010011507100120	32894	1.86	4,900,504.13	KILOMETROS	1.86	1.84	99%	2,030,996.13	43%	N/A	PROCESO											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:
 ENERO
 Fecha de Elaboración:
 05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)		%	\$	%				Generados (y)	Ejercidos (z)
	SF/SPIP/DPI P/APORTMU N/1386/2020	5010011507100120	32894	0 00	2,100,216 06	KILOMETROS	0 00	0 00	99%	870,426.91	43%	N/A	PROCESO	7.34	3.51								
43	SF/SPIP/DPI P/FISE/1285/2020	5010011639700120	32939	4 46	3,532,792.38	KILOMETROS	4 46	4 42	99%	2,723,655.63	81%	N/A	PROCESO										
44	SF/SPIP/DPI P/FISE/1308/2020	5010011552900120	33005	12.80	5,232,711.18	KILOMETROS	12 80	12.67	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
45	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800220	33006	5 61	1,524,581.18	KILOMETROS	5 61	5 55	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
46	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800320	33007	4 22	787,364.12	KILOMETROS	4 22	4 17	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
47	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800420	33008	5 30	1,637,755.48	KILOMETROS	5 30	5 25	98%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
48	SF/SPIP/DPI P/FISE/1310/2020	5010011575400120	33009	0 18	3,000,000.00	KILOMETROS	0 18	0 18	98%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
49	SF/SPIP/DPI P/FISE/1311/2020	5010011579300120	33010	1 30	6,107,959.24	KILOMETROS	1 30	1 29	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
50	SF/SPIP/DPI P/FISE/1370/2020	5010011553200120	31456	8 99	2,488,027.68	KILOMETROS	8 99	8 99	100%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
51	SF/SPIP/DPI P/FISE/1371/2020	5010011559700120	33173	9 50	2,954,816.29	KILOMETROS	9 50	9 41	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
52	SF/SPIP/DPI P/FISE/1385/2020	5010011640700120	33186	5 00	1,000,000.00	KILOMETROS	5 00	4 95	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
53	SF/SPIP/DPI P/FISE/1385/2020	5010011640700320	33187	12 00	2,000,000 00	KILOMETROS	12 00	11 88	99%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
54	SF/SPIP/DPI P/FISE/1420/2020	5010011597800120	33315	7 25	8,960,683.39	KILOMETROS	7 25	0 36	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
55	SF/SPIP/DPI P/FISE/1512/2020	5010011606100120	33329	6 32	1,358,747 08	KILOMETROS	6 32	3 79	60%	0.00	0%	N/A	PROCESO										

P

a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020													ENERO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%				Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes
70	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700320	33344	2.06	723,657.00	KILOMETROS	2.06	0.21	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
71	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700420	33345	1.24	445,797.58	KILOMETROS	1.24	0.12	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
72	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700520	33346	1.29	463,264.86	KILOMETROS	1.29	0.13	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
73	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700720	33347	3.13	724,395.11	KILOMETROS	3.13	0.31	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
74	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700820	33348	0.91	178,627.10	KILOMETROS	0.91	0.09	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
75	SF/SPIP/DPI P/FISE/1569/2020	5010011606700620	33632	1.11	397,418.24	KILOMETROS	1.11	0.11	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
76	SF/SPIP/DPI P/FISE/1576/2020	5010011631300120	33639	11.20	4,176,924.41	KILOMETROS	11.20	2.24	20%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
77	SF/SPIP/DPI P/FISE/1577/2020	5010011631100220	33640	3.10	971,851.72	KILOMETROS	3.10	0.22	7%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
78	SF/SPIP/DPI P/FISE/1570/2020	5010011559800120	33633	4.83	1,049,999.22	KILOMETROS	4.83	3.87	80%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
79	SF/SPIP/DPI P/FISE/1571/2020	5010011579600120	33634	4.60	1,350,000.00	KILOMETROS	4.60	1.15	25%	0.00	0%	N/A	PROCESO											

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:
 ENERO
 Fecha de Elaboración:
 05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)		%	\$	%				Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes
80	SF/SPIP/DPI P/FISE/1582/2020	5010011615300120	33644	4.92	1,247,263.81	KILOMETROS	4.92	0.25	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
81	SF/SPIP/DPI P/FISE/1583/2020	5010011622900120	33645	0.72	5,064,575.03	KILOMETROS	0.72	0.07	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
82	SF/SPIP/DPI P/FISE/1623/2020	5010011631100120	33685	7.68	1,773,511.95	KILOMETROS	7.68	0.77	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
83	SF/SPIP/DPI P/FISE/1624/2020	5010011606400120	33686	11.68	3,588,766.08	KILOMETROS	11.68	8.18	70%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
84	SF/SPIP/DPI P/FISE/1625/2020	5010011631200120	33687	18.90	6,267,778.20	KILOMETROS	18.90	3.78	20%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
85	SF/SPIP/DPI P/FISE/1626/2020	5010011626000120	33691	4.09	15,000,000.00	KILOMETROS	4.09	0.61	15%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
86	SF/SPIP/DPI P/FISE/1631/2020	5010011655900120	33693	2.00	8,999,944.98	KILOMETROS	2.00	0.30	15%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
87	SF/SPIP/DPI P/FISE/1640/2020	5010011579500120	33702	7.82	2,295,000.12	KILOMETROS	7.82	6.26	80%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
88	SF/SPIP/DPI P/FISE/1660/2020	5010011625500120	33770	6.17	1,693,890.59	KILOMETROS	6.17	0.62	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
89	SF/SPIP/DPI P/FISE/1867/2020	5010011645500120	33774	28.00	2,400,000.00	KILOMETROS	28.00	8.40	30%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
90	SF/SPIP/DPI P/FISE/1870/2020	5010011632000120	33779	1.27	399,949.95	KILOMETROS	1.27	1.02	60%	0.00	0%	N/A	PROCESO											

P

a

f

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020

Mes que Reporta:
ENERO
Fecha de Elaboración:
05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)		%	\$	%				Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)
91	SF/SPIP/DPI P/FISE/1675/2020	5010011595200120	33785	3.45	1,019,860.40	KILOMETROS	3.45	2.76	80%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
92	SF/SPIP/DPI P/FISE/1680/2020	5010011640800119-	33790	7.80	840,000.00	KILOMETROS	7.80	0.78	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
				554.50	170,230,665.91		554.50	410.94		30,165,841.03															

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Etorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Balleza Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020


Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T													
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0102/2020	11/05/2020	5010011515700120	30457	5,737,308.08	4,983,898.07	CAO-CS1000MDP-007-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/12/2020	180	5,014,155.91	0.00	5,014,155.91	01/05/2020	31/10/2020	5
2	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0114/2020	11/05/2020	5010011515900120	30469	31,000,000.00	24,875,242.38	CAO-CS1000MDP-008-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	30,373,181.93	0.00	30,373,181.93	01/05/2020	31/12/2020	7
3	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL 0+000 AL KM 1+500, CARRETERA OAXACA XOXCOTLAN DEL KM 1+500 AL KM 3+100 CAMINO PORFIRIO DIAZ DEL KM 3+100 AL KM 3+600 OAXACA ZAACHILA DEL KM 3+600 AL KM 6+600 SANTA CRUZ XOXCOTLAN-CUILAPAM DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ SANTA CRUZ XOXCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0115/2020	11/05/2020	5010011516000120	30470	10,000,000.00	9,441,188.51	CAO-CS1000MDP-009-W-0-2020	18/06/2020	TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,498,507.09	0.00	9,498,507.09	01/05/2020	31/12/2020	7
4	SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC-OAXACA) OXTLAN DE JUAREZ-VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUI	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0116/2020	11/05/2020	5010011516100120	30471	31,000,000.00	20,796,122.08	CAO-CS1000MDP-010-W-0-2020	18/06/2020	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO S., S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	27,899,447.60	0.00	27,899,447.60	01/05/2020	31/12/2020	7
5	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXIO SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100 CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPANIA AYOQUEZCO DE ALDAMA VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0117/2020	11/05/2020	5010011516200120	30472	18,000,000.00	16,202,008.88	CAO-CS1000MDP-011-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-011-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	16,499,699.95	0.00	16,499,699.95	01/05/2020	31/12/2020	7





Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
6	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUAJUAPAN DE LEÓN - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300, A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAJUAPAN DEL LEÓN - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALÁ	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0118/2020	11/05/2020	5010011516300120	30473	18,000,000.00	17,890,144.82	CAO CS1000MDP 012 W 0 2020 CAO CS1000MDP 012 W 1 2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C.V. Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	17,998,757.99	0.00	17,998,757.99	01/05/2020	31/12/2020	7
7	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0119/2020	11/05/2020	5010011516400120	30474	21,000,000.00	16,809,279.99	CAO CS1000MDP 013 W 0 2020 CAO CS1000MDP 013 W 1 2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	18,457,761.67	0.00	18,457,761.67	01/05/2020	31/12/2020	7
8	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0120/2020	11/05/2020	5010011516500120	30475	12,000,000.00	8,939,433.55	CAO CS1000MDP 014 W 0 2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V. E INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	11,979,493.66	0.00	11,979,493.66	01/05/2020	31/12/2020	7
9	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCION IXTALTEPEC Y SANTA MARIA CHIMALAPA.	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0121/2020	11/05/2020	5010011516600120	30476	14,800,000.00	14,065,534.32	CAO CS1000MDP 015 W 0 2020	18/06/2020	CORPORATIVO ALIALLERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	14,204,248.05	0.00	14,204,248.05	01/05/2020	31/12/2020	7
10	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	RECONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA.	SF/SP/DP/PIP/CS100 OMDP/0122/2020	11/05/2020	5010011516700110	30477	25,000,000.00	24,403,924.87	CAO CS1000MDP 016 W 0 2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,900,006.80	0.00	24,900,006.80	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	ENERO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B	d	e	f			
11	SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 18 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMÁS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000. MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0123/2020	11/05/2020	5010011516800120	30478	14,000,000.00	12,515,752.46	CAO-CS1000MDP-017-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V	22/06/2020	18/03/2021	270	12,901,424.10	0.00	12,901,424.10	01/05/2020	31/12/2020	7
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0124/2020	11/05/2020	5010011517800120	30479	27,000,000.00	22,871,045.96	CAO-CS1000MDP-018-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A DE C.V	22/06/2020	18/03/2021	270	24,511,393.26	0.00	24,511,393.26	01/05/2020	31/12/2020	7
13	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON-MARISCALA DE JUAREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, SAN JOSE AYUCUILA SAN MIGUEL AMATITLAN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLAS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMIREZ.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0125/2020	11/05/2020	5010011517900120	30480	10,500,000.00	9,874,239.97	CAO-CS1000MDP-019-W-0-2020	18/06/2020	TECAMIX, S.A DE C.V	22/06/2020	18/03/2021	270	9,999,134.51	0.00	9,999,134.51	01/05/2020	31/12/2020	7
14	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL)-TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA-SAN PEDRO JICAYAN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYAN-PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYAN	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0126/2020	11/05/2020	5010011518100120	30481	21,000,000.00	18,540,426.49	CAO-CS1000MDP-020-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-020-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO OMSA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	19,144,512.08	0.00	19,144,512.08	01/05/2020	31/12/2020	7
15	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA, T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL) PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 AL KM 183+750 AL KM 202+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERONIMO COATLAN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0127/2020	11/05/2020	5010011520900120	30482	70,000,000.00	62,326,672.33	CAO-CS1000MDP-021-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-021-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	69,789,389.17	0.00	69,789,389.17	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	ENERO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								a					A	B	A+B				d	e	f
16	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TLAXIACD-CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+930 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHTEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUA Y CHALCATONGO DE HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0128/2020	11/05/2020	5010011521000120	30488	33,000,000.00	24,891,038.98	CAO CS1000MDP 022 W 0 2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	28,417,361.89	0.00	28,417,361.89	01/05/2020	31/12/2020	7
17	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADOS DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM. 17+500 AL KM 17+660, EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0131/2020	11/05/2020	5010011518000120	30485	6,500,000.00	2,250,006.77	CAO CS1000MDP 023 W 0 2020	18/06/2020	HACHE BSF, S.A. DE C.V.	21/06/2020	17/01/2021	210	5,882,586.85	0.00	5,882,586.85	01/05/2020	31/12/2020	7
18	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0132/2020	11/05/2020	5010011529500120	30486	2,956,315.20	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/05/2020	31/12/2020	7	
19	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SIMONA ROBLES (COLONIA)	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA-UNION HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0163/2020	11/05/2020	50100115294	30581	30,000,000.00	29,335,240.88	CAO-CS1000MDP 025 W 0-2020 CAO-CS1000MDP 025 W 1 2020	07/07/2020 18/09/2020	CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	29,594,090.55	0.00	29,594,090.55	01/05/2020	31/12/2020	7
20	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200 ZACATEPEC-SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000 EN TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0177/2020	26/05/2020	5010011529000120	30749	17,000,000.00	15,090,117.09	CAO-CS1000MDP 026 W 0 2020 CAO-CS1000MDP 026-W 1 2020	07/07/2020 18/09/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V. Y FLUME INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	15,586,929.91	0.00	15,586,929.91	01/06/2020	31/12/2020	7



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T				A	B	A+B	d	e	f				
21	FLUMA HDALGO	COPALITA	CONSERVACION DE LA CARRETERA EL ZAPOTE-COPALITA DEL KM 10+000 AL KM 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y FLUMA HIDALGO	SF/SP/PIP/CS100 OMDP/0178/2020	26/05/2020	5010011534100120	30750	14 000 000 00	8,939,806.81	CAO-CS1000MDP-028-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-028-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 09/09/2020	08/04/2021 05/06/2021	270	13,266,405.39	0.00	13,266,405.39	01/06/2020	31/12/2020	7
22	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC.	SF/SP/PIP/CS100 OMDP/0181/2020	26/05/2020	5010011531500120	30753	13 000,000.00	10,989,286.32	CAO-CS1000MDP-027-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-027-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	12,311,454.45	0.00	12,311,454.45	01/06/2020	31/12/2020	7
23	SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SP/PIP/CS100 OMDP/0182/2020	26/05/2020	5010011529300120	30754	29 000,000.00	27,170,175.85	CAO-CS1000MDP-029-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-029-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	TECNICOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	27,432,501.86	0.00	27,432,501.86	01/06/2020	31/12/2020	7
24	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)	SF/SP/PIP/CS100 OMDP/0190/2020	28/05/2020	5010011529500120	30758	2,956,315.20	2,726,891.05	CAO-CS1000MDP-024-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	2,954,503.53	0.00	2,954,503.53	01/05/2020	31/12/2020	7
25	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 4+800 AL KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS	SF/SP/PIP/CS1000MDP/0647/2020	25/08/2020	5010011567900120	31884	5,115,810.18	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5 115,810.18	01/08/2020	31/12/2020	3	
26	SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL-SAN PABLO COATLAN- SAN FRANCISCO COATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500	SF/SP/PIP/CS1000MDP/1248/2020	28/10/2002	5010011606900120	32886	1 960,000 00	0.00	CAO-CS1000MDP-090-W-0-2020	10/12/2020	SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V.	11/12/2020	08/02/2021	60	1,954,519.06	0.00	1 960 000 00	01/11/2020	31/12/2020	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	ENERO		
																	Fecha de Elaboración:		
																	05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								A			B			A+B	d	e	f				
27	SAN PABLO COATLAN	TAMARINDO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C (BARRANCA LARGA-VENTANILLAS) COMITAN-TAMARINDO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+100.	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1249/2020	28/10/2002	5010011607000120	32887	4,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-091 W-0-2020	10/12/2020	SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V	11/12/2020	10/03/2021	90	3,992,866.31	0.00	4,000,000.00	01/11/2020	31/12/2020	1
28	SAN ANTONIO SINICAHUA	YOSOCAHUA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (LA UNION -RIO DE TABLAS)-YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 4+500 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1338/2020	11/11/2020	5010011643600120	33074	1,000,000.05	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,000,000.05	01/11/2020	31/12/2020	1	
								489,525,748.71	405,927,478.43				454,864,333.57	0.00	460,892,758.43						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Etorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arceles

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
ENERO
Fecha de Elaboración:
05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 02/2020	5010011515700120	30457	0.40	5,014,155.91	KILOMETROS	0.40	0.40	100.00%	5,014,155.91	100%	N/A	TERMINO								
2	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 14/2020	5010011515900120	30469	6.50	30,373,181.93	KILOMETROS	6.50	4.88	75.00%	22,714,799.80	75%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 15/2020	5010011516000120	30470	11.00	9,498,507.09	KILOMETROS	11.00	11.00	100.00%	9,498,507.08	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 16/2020	5010011516100120	30471	5.35	27,899,447.60	KILOMETROS	5.35	3.48	65.00%	17,906,203.54	64%	N/A	PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 17/2020	5010011516200120	30472	31.50	16,499,699.95	KILOMETROS	31.50	31.50	100.00%	16,499,699.95	100%	N/A	TERMINO								
6	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 18/2020	5010011516300120	30473	5.70	17,998,757.99	KILOMETROS	5.70	5.70	100.00%	17,998,757.99	100%	N/A	TERMINO								
7	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 19/2020	5010011516400120	30474	5.30	18,457,761.67	KILOMETROS	5.30	4.66	88.00%	16,242,812.08	88%	N/A	PROCESO								
8	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 20/2020	5010011516500120	30475	30.00 ML	11,979,493.66	METRO LINEAL	30.00 ML	28.20 ML	94.00%	11,220,708.30	94%	N/A	PROCESO								
9	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 21/2020	5010011516600120	30476	36.50	14,204,248.05	KILOMETROS	36.50	36.50	100.00%	14,204,248.05	100%	N/A	TERMINO								
10	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 22/2020	5010011516700110	30477	5.95	24,900,006.80	KILOMETROS	5.95	5.83	98.00%	24,401,677.59	98%	N/A	PROCESO								
11	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 23/2020	5010011516800120	30478	3.50	12,901,424.10	KILOMETROS	3.50	3.50	100.00%	12,901,424.10	100%	N/A	TERMINO								
12	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 24/2020	5010011517800120	30479	5.87	24,511,393.26	KILOMETROS	5.87	5.87	100.00%	24,511,393.26	100%	N/A	TERMINO								
13	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 25/2020	5010011517900120	30480	70.20	9,999,134.51	KILOMETROS	70.20	69.50	99.00%	9,906,111.26	99%	N/A	PROCESO								
14	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 26/2020	5010011518100120	30481	6.00	19,144,512.08	KILOMETROS	6.00	5.82	97.00%	18,440,502.52	96%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
15	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 27/2020	5010011520900120	30482	22.14	69,789,389.17	KILOMETROS	22.14	19.04	86.00%	59,642,524.82	85%	N/A	PROCESO	22,211.12	12,741.42						
16	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 28/2020	5010011521000120	30488	8.80	28,417,361.89	KILOMETROS	8.80	7.30	83.00%	23,583,059.82	83%	N/A	PROCESO								
17	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 31/2020	5010011518000120	30485	160.00 ML	5,882,586.85	METROS LINEALES	160.00 ML	64.00 ML	40.00%	2,324,239.88	40%	N/A	PROCESO								
18	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 32/2020	5010011529500120	30486	2.50	0.00	KILOMETROS	2.50	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								
19	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 63/2020	50100115294	30581	8.00	29,594,090.55	KILOMETROS	8.00	8.00	100.00%	29,594,090.55	100%	N/A	TERMINO								
20	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 77/2020	5010011529000120	30749	3.25	15,586,929.91	KILOMETROS	3.25	3.15	97.00%	15,006,564.26	96%	N/A	PROCESO								
21	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 78/2020	5010011534100120	30750	24.60	13,266,405.39	KILOMETROS	24.60	18.45	75.00%	9,947,068.52	75%	N/A	PROCESO								
22	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 81/2020	5010011531500120	30753	1.70	12,311,454.45	KILOMETROS	1.70	1.70	100.00%	12,311,454.45	100%	N/A	TERMINO								
23	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 82/2020	5010011529300120	30754	5.00	27,432,501.86	KILOMETROS	5.00	5.00	100.00%	27,432,501.86	100%	N/A	TERMINO								
24	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 90/2020	5010011529500120	30758	2.50	2,954,503.53	KILOMETROS	2.50	2.48	99.00%	2,652,206.69	90%	N/A	PROCESO								
25	SF/SPIP/DPIP/C P/0847/2020	5010011567900120	31884	10.70	5,115,810.18	KILOMETROS	10.70	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (a-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
26	SF/SPIP/DPI P/CS1000MD P/1248/2020	5010011606900120	32886	7.50	1,960,000.00	KILOMETROS	7.50	4.88	65.00%	1,254,635.96	64%	N/A	PROCESO										
27	SF/SPIP/DPI P/CS1000MD P/1248/2020	5010011607000120	32887	6.10	4,000,000.00	KILOMETROS	6.10	4.15	68.00%	2,328,373.43	58%	N/A	PROCESO										
28	SF/SPIP/DPI P/CS1000MD P/1338/2020	5010011643600120	33074	2.18	1,000,000.05	KILOMETROS	2.18	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
SUMAS				298.74	460,692,758.43		298.74	262.78		407,537,721.67													

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Aranda

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				A	B	A+B	d	e	f							
1	SANTO TOMAS OCOTEPEC	BENITO JUAREZ	AMPLIACION DEL CAMINO E C (SANTO TOMAS OCOTEPEC SANTA MARIA YUCUHTI) BENITO JUAREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+765.50, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+520 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	SF/SP/DP/PIP/CB/NB 2000MDP/0741/2020	09/09/2020	5010011576600120	31886	5 000 000.00	2,188,055.87	CAO-CBNB2000MDP-040-W-0-2020	19/10/2020	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S. S.A DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,997,950.17	0.00	4,997,950.17	01/09/2020	31/12/2020	3
2	GUEVEA DE HUMBOLDT	EL PORVENIR	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 20+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT.	SF/SP/DP/PIP/CB/NB 2000MDP/0742/2020	09/09/2020	5010011577500120	31887	2,989,189.66	2,559,888.40	CAO-CBNB2000MDP-041-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A DE C.V	15/10/2020	13/12/2020	60	2,982,054.17	0.00	2,982,054.17	01/09/2020	31/12/2020	3
3	SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS SANTO DOMINGO E C (LA VENTOSA-TAPANATEPEC 0+000 AL KM 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	SF/SP/DP/PIP/CB/NB 2000MDP/0743/2020	09/09/2020	5010011577800120	31889	2,562,595.95	2,259,465.29	CAO-CBNB2000MDP-061-W-0-2020	28/10/2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	29/10/2020	12/12/2020	45	2,554,458.11	0.00	2,554,458.11	01/09/2020	31/12/2020	3
4	SANTIAGO NILTEPEC	EL SAUCE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR-EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC.	SF/SP/DP/PIP/CB/NB 2000MDP/0744/2020	09/09/2020	5010011577300120	31890	2,437,304.05	2,079,405.06	CAO-CBNB2000MDP-062-W-0-2020	28/10/2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V	29/10/2020	12/12/2020	45	2,431,081.83	0.00	2,431,081.83	01/09/2020	31/12/2020	3
5	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ VILLA HIDALGO YALALAG- SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL TRAMO DEL KM 82+789.50 AL KM 82+839.5 EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	SF/SP/DP/PIP/CB/NB 2000MDP/0745/2020	09/09/2020	5010011577400120	31888	1,527,182.51	939,211.01	CAO-CBNB2000MDP-046-W-0-2020	13/10/2020	FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	15/10/2020	12/01/2021	90	1,453,259.41	0.00	1,453,259.41	01/09/2020	31/12/2020	3
6	GUEVEA DE HUMBOLDT	CORRAL DE PIEDRA	CONSERVACION DEL CAMINO XICAPESTLE CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P. EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT.	SF/SP/DP/PIP/CB/NB 2000MDP/0746/2020	09/09/2020	5010011577600120	31891	1,079,096.77	922,397.47	CAO-CBNB2000MDP-042-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V	15/10/2020	28/11/2020	45	1,075,946.16	0.00	1,075,946.16	01/09/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:
 ENERO
 Fecha de Elaboración:
 05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T													
7	SANTA MARIA YUCUHITI	LA ESPERANZA	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUVOO-ZARAGOZA YUCUHITI-LA ESPERANZA DEL KM 0+0.00 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI.	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0747/2020	09/09/2020	5010011578500120	31892	1,000,004.60	989,989.64	CAO-CBNE2000MDP-047-W-0-2020	13/10/2020	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	15/10/2020	28/11/2020	45	995,999.99	0.00	995,999.99	01/09/2020	31/12/2020	3
8	GUEVEA DE HUMBOLDT	LA CUMBRE	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (XICAPESTLE-CORRAL DE PIEDRA)-LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0748/2020	09/09/2020	5010011577700120	31893	931,713.57	788,285.46	CAO-CBNE2000MDP-043-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	28/11/2020	45	922,098.95	0.00	922,098.95	01/09/2020	31/12/2020	3
9	GUEVEA DE HUMBOLDT	LAGUNAS	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (XICAPESTLE-LA CUMBRE) LAGUNAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN GUEVEA DE HUMBOLDT.	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0749/2020	09/09/2020	5010011578300120	31894	340,367.52	258,548.41	CAO-CBNE2000MDP-044-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	13/11/2020	30	332,314.46	0.00	332,314.46	01/09/2020	31/12/2020	3
10	GUEVEA DE HUMBOLDT	XICAPESTLE	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT-XICAPESTLE DEL 0+00 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0750/2020	09/09/2020	5010011578200120	31895	153,367.80	133,734.64	CAO-CBNE2000MDP-045-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	13/11/2020	30	150,118.42	0.00	150,118.42	01/09/2020	31/12/2020	3
11	SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGUIRI-LOMA ESPERANZA-SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 37+500, TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0751/2020	09/09/2020	5010011578100120	31896	4,503,264.68	3,798,323.25	CAO-CBNE2000MDP-048-W-0-2020	13/10/2020	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,479,660.21	0.00	4,479,660.21	01/09/2020	31/12/2020	3
12	SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO XONE, EN PUERTO ANGEL KM 0+390 SOBRE SOBRE CARRETERA PUERTO ANGEL-SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0752/2020	09/09/2020	5010011576700120	31897	4,999,999.72	3,122,767.38	CAO-CBNE2000MDP-049-W-0-2020	13/10/2020	INFRA INGENIERIA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,850,061.86	0.00	4,850,061.86	01/09/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								a					d	e	f						
13	SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEGTALINGO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO CHOAPAM SAN JUAN TEGTALINGO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	SF/SP/PIP/CB/BNB-2000MDP/0753/2020	09/09/2020	5010011578400120	31898	5,000,000.00	3,110,558.69	CAO-CBNB2000MDP-050-W-0-2020	13/10/2020	OZNEI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,946,158.08	0.00	4,946,158.08	01/09/2020	31/12/2020	3
14	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "SR/IO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PRIMERA ETAPA	SF/SP/PIP/CB/BNB-2000MDP/0754/2020	09/09/2020	5010011583000120	31899	5,000,000.00	2,757,801.99	CAO-CBNB2000MDP-079-W-0-2020	04/11/2020	INFRA INGENIERIA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020	02/02/2021	90.00	4,799,925.87	0.00	4,799,925.87	01/09/2020	31/12/2020	3
15	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SP/PIP/CB/BNB-2000MDP/0831/2020	18/09/2020	5010011590800120	32007	4,194,096.00	3,089,301.86	CAO-CBNB2000MDP-034-W-0-2020	10/10/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO KDIS, S.A DE C.V Y GRUPO CELMARN, S.A DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	3,999,216.81	0.00	3,999,216.81	01/09/2020	31/12/2020	3
16	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	SF/SP/PIP/CB/BNB-2000MDP/0832/2020	18/09/2020	5010011590900120	32006	1,896,897.35	1,596,720.48	CAO-CBNB2000MDP-036-W-0-2020	10/10/2020	ITAEI CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	12/10/2020	09/01/2021	90	1,784,366.95	0.00	1,784,366.95	01/09/2020	31/12/2020	3
17	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 4+600 AL KM 14+000. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SP/PIP/CB/BNB-2000MDP/0833/2020	18/09/2020	5010011591000120	32008	5,115,810.18	4,064,797.07	CAO-CBNB2000MDP-039-W-0-2020	10/10/2020	NEXT TIME, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	4,878,101.41	0.00	4,878,101.41	01/09/2020	31/12/2020	3
18	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SP/PIP/CB/BNB-2000MDP/0834/2020	18/09/2020	5010011591100120	32009	3,714,414.52	2,757,561.18	CAO-CBNB2000MDP-035-W-0-2020	10/10/2020	DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	3,234,834.36	0.00	3,234,834.36	01/09/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020															ENERO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				A	B	A+B	d	e	f							
19	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN.	SE/SPIP/DPIP/CBNG-2000MDP/0835/2020	18/09/2020	5010011591200120	32010	7,568,106.75	6,387,366.23	CAO-CBNB2000MDP-037-W-G-2020	10/10/2020	EMULSIONES ASFÁLTICAS Y SERVICIOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	12/10/2020	10/03/2021	150	7,359,070.72	0.00	7,359,070.72	01/09/2020	31/12/2020	3
20	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SAN PABLO COATLAN.	SE/SPIP/DPIP/CBNG-2000MDP/0836/2020	18/09/2020	5010011591300120	32011	11,394,744.69	7,820,861.03	CAO-CBNB2000MDP-038-W-G-2020	10/10/2020	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	12/10/2020	09/04/2021	180	10,728,852.44	0.00	10,728,852.44	01/09/2020	31/12/2020	3
								71,408,256.32	51,579,040.41				68,955,530.38	0.00	68,955,530.38						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eloza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Área responsable Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 1/2020	5010011576600120	31886	0.52	5,006,000.00	KILOMETROS	0.52	0.52	100%	4,436,952.45	89%	N/A	PROCESO								
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 2/2020	5010011577500120	31887	10.00	2,989,189.66	KILOMETROS	10.00	9.90	99%	2,399,718.86	80%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 3/2020	5010011577800120	31889	4.01	2,562,695.95	KILOMETROS	4.01	4.01	100%	2,554,458.10	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 4/2020	5010011577300120	31890	6.60	2,437,304.05	KILOMETROS	6.60	6.60	100%	2,431,081.83	100%	N/A	TERMINO								
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 5/2020	5010011577400120	31888	0.05	1,527,182.51	KILOMETROS	0.05	0.05	99%	1,080,364.33	74%	N/A	PROCESO								
6	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 6/2020	5010011577600120	31891	4.50	1,079,096.77	KILOMETROS	4.50	4.46	99%	864,039.49	80%	N/A	PROCESO								
7	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 7/2020	5010011578500120	31892	4.00	1,000,004.60	KILOMETROS	4.00	4.00	100%	995,999.99	100%	N/A	TERMINO								
8	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 8/2020	5010011577700120	31893	4.00	931,713.57	KILOMETROS	4.00	3.96	99%	737,292.78	80%	N/A	PROCESO								
9	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 9/2020	5010011578300120	31894	1.40	340,367.52	KILOMETROS	1.40	1.39	99%	228,907.72	69%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA													Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020													ENERO		
													Fecha de Elaboración:		
													05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
10	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 Q/2020	5010011578200120	31895	1.00	153,367.80	KILOMETROS	1.00	0.99	99%	127,814.87	85%	N/A	PROCESO	3,294.39	1,616.25						
11	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 1/2020	5010011578100120	31896	17.05	4,503,264.68	KILOMETROS	17.05	16.88	99%	3,536,811.46	79%	N/A	PROCESO								
12	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 2/2020	5010011576700120	31897	10.00 ML	4,999,999.72	METRO LINEAL	10.00 ML	9.9 ML	99%	3,897,269.58	80%	N/A	PROCESO								
13	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 3/2020	5010011578400120	31898	14.50	5,000,000.00	KILOMETROS	14.50	14.36	99%	3,959,202.36	80%	N/A	PROCESO								
14	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 4/2020	5010011583000120	31899	16.51 ML	5,000,000.00	METRO LINEAL	16.51 ML	14.69 ML	89%	4,264,025.51	89%	N/A	PROCESO								
15	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 1/2020	5010011590800120	32007	8.00	4,194,096.00	KILOMETROS	8.00	7.68	96%	2,722,810.81	68%	N/A	PROCESO								
16	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 2/2020	5010011590900120	32006	1.99	1,896,897.35	KILOMETROS	1.99	1.97	99%	1,463,200.07	82%	N/A	PROCESO								
17	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 3/2020	5010011591000120	32008	10.70	5,115,810.18	KILOMETROS	10.70	10.49	98%	3,748,553.19	77%	N/A	PROCESO								
18	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 4/2020	5010011591100120	32009	12.30	3,714,414.52	KILOMETROS	12.30	11.69	95%	3,073,161.55	95%	N/A	PROCESO								
19	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 5/2020	5010011591200120	32010	3.30	7,568,106.75	KILOMETROS	3.30	2.71	82%	6,022,842.51	82%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020	Mes que Reporta:
	ENERO
	Fecha de Elaboración: 05 DE FEBRERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:													
				Avance Físico <small>De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)</small>	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado %	Avance Financiero Pagado (1) \$	Avance Financiero Pagado (1) %	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)						
														Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total									
20	SF/SP/DP/PP/C/BB-2000MDP/0836/2020	5010011591300120	32011	7.50	11,394,744.69	KILOMETROS	7.50	4.65	62%	6,631,749.26	62%	N/A	PROCESO														
					71,408,256.32		111.42	106.28		55,176,256.72																	

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.
 NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elerza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Avala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASINACION PARA FUNCIONAMIENTO, INRESOS EXCEDENTES 2020 (INEX)

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T	Inicio				Conclusión	No. de Días	Inicio				Conclusión	No. de Meses	
								A	B				A+B	d	e	f					
1	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	ADQUISICION DE 01 RETROEXCAVADORA	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	09/09/2020	5010011585000120	31858	2,222,304.77	2,220,004.50	DG/DA/CAO/AD-MAQUINARIA/004/2020	23/12/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	23/12/2020	23/01/2021	30	2,158,116.64	0.00	2,222,304.77	01/09/2020	31/12/2020	3
2	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	ADQUISICION DE 1 CAMION VOLTEO	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	09/09/2020	5010011585000220	31859	1,820,000.00	1,817,500.00							1,750,811.87	0.00	1,820,000.00	01/09/2020	01/01/2021	3
								4,042,304.77	4,037,504.50							3,908,928.51	0.00	4,042,304.77			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASINACION PARA FUNCIONAMIENTO, INRESOS EXCEDENTES 2020 (INEX)												ENERO		
												Fecha de Elaboración:		
												05 DE FEBRERO DE 2021		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)
1	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	5010011585000120	31858	1 ADQUISICION	2,222,304.77	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	2,220,004.50	100%	N/A	PROCESO	203.50	12.33							
2	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	5010011585000220	31859	1 ADQUISICION	1,820,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	1,817,500.00	100%	N/A	PROCESO									
					4,042,304.77		0.00	0.00		4,037,504.50												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Va. Bo.

Director de Planeación

Ifig. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

ENERO

Fecha de Elaboración:

05 DE FEBRERO DE 2021

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses			
																						A	B	A+B
1	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 RETROEXCAVADORAS	SF/SPIP/DPIP/CBNCB/0134/2020	12/05/2020	5010011519800220	30490	18,467,265.81	15,404,800.00	DG/OA/CAD/AD-MAQUINARIA/001/2020	22/06/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V	22/06/2020	21/08/2020	60	16,704,000.00	0.00	16,704,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5			
2	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 2 TRACTORES DE CADENA	SF/SPIP/DPIP/CBNCB/0135/2020	12/05/2020	5010011519800220	30489	16,177,313.74	4,454,400.00										14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
3	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 11 EXCAVADORAS DE DRUGA	SF/SPIP/DPIP/CBNCB/0136/2020	12/05/2020	5010011519800220	30491	49,162,719.01	45,648,590.00										45,648,590.00	0.00	45,648,590.00	01/05/2020	31/10/2020	5
4	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 MOTONIVELADORAS NEXT GEN	SF/SPIP/DPIP/CBNCB/0137/2020	12/05/2020	5010011519800420	30492	50,277,900.98	46,980,000.00										46,980,000.00	0.00	46,980,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
5	SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA	SF/SPIP/DPIP/CBNCB/1752/2020	18/12/2020	5010011659100120	33895	2,163,116.64	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/12/2020	31/12/2020	1			

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020															ENERO		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE FEBRERO DE 2021		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								A			B			A+B	d	e	f				
6	SAN VICENTE COATLAN	SAN VICENTE COATLAN	ADQUISICION DE UN CAMION VOLTEO	SF/SPIP/DRIP/CBNS/1752/2020	18/12/2020	501D011659100220	33896	1,760,811.87	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	01/12/2020	31/12/2020	1
								138,009,128.05	112,487,790.00					124,180,590.00	0.00		124,180,590.00				

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del
Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion
Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020		ENERO
		Fecha de Elaboración:
		05 DE FEBRERO DE 2021

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)			
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0134/2020	5010011519800220	30490	1 ADQUISICION	16,704,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.92	92%	15,367,680.00	92%	N/A	PROCESO	4,330.69	4,046.49						
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0135/2020	5010011519800220	30489	1 ADQUISICION	14,848,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.30	30%	4,454,400.00	30%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0136/2020	5010011519800220	30491	1 ADQUISICION	45,648,590.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	1.00	100%	45,648,590.00	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0137/2020	5010011519800420	30492	1 ADQUISICION	46,980,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	1.00	100%	46,980,000.00	100%	N/A	TERMINO								
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB/1752/2020	5010011659100120	33895	1 ADQUISICION	2,163,116.64	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
6	SF/SPIP/DPIP/C BNB/1752/2020	5010011659100220	33896	1 ADQUISICION	1,760,811.87	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
					128,104,518.51			3.22		112,450,670.00											

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala