

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
																	NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T								A	B	A+B	d	e	f
1	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SP/DP/PI/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100120	30070	494,732.18	494,732.18	CAO-FISE-001-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	493,893.15	0.00	493,893.15	01/03/2020	31/05/2020	3
2	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ TIHUXTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SP/DP/PI/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100320	30071	499,397.13	499,397.13	CAO-FISE-002-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,612.21	0.00	498,612.21	01/03/2020	31/05/2020	3
3	SANTIAGO TETEPEC	OCOTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/DP/PI/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100420	30072	497,064.65	497,064.65	CAO-FISE-003-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	496,761.62	0.00	496,761.62	01/03/2020	31/05/2020	3
4	SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LASOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/DP/PI/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100520	30073	499,479.38	499,479.38	CAO-FISE-004-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,815.83	0.00	498,815.83	01/03/2020	31/05/2020	3
5	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	NUEVO PALANTLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA-LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM 0+140 AL KM 1+740	SF/SP/DP/PI/FIS E/0601/2020	21/08/2020	5010011380100119	31597	4,000,000.00	4,000,000.00	CAO-FISE-030-W-0-2020	28/09/2020	CORPORATIVO DIZELIMA, S.A. DE C.V.	29/09/2020	17/12/2020	80	3,979,519.64	0.00	3,979,519.64	01/09/2020	30/11/2020	3
6	LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE ESPINO A LA PE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0632/2020	25/08/2020	5010011361000519	31622	640,000.00	640,000.00	CAO-FISE-031-W-0-2020	08/10/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R. L. DE C.V.	09/10/2020	22/11/2020	45	639,651.19	0.00	639,651.19	01/09/2020	30/11/2020	3
7	SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA-MONTE AGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0637/2020	25/08/2020	5010011361000519	31660	1,950,000.00	1,950,000.00	CAO-FISE-032-W-0-2020	08/10/2020	EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V.	09/10/2020	17/12/2020	70	1,917,942.06	0.00	1,917,942.06	01/09/2020	30/11/2020	3
8	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO, SAN ANTONIO EL PROGRESO- SAN JOSE RIO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 38+1000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+400.	SF/SP/DP/PI/FIS E/0659/2020	26/08/2020	5010011425900119	31698	2,000,000.00	2,000,000.00	CAO-FISE-033-W-0-2020	08/10/2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	09/10/2020	17/12/2020	70	1,993,165.10	0.00	1,993,165.10	01/09/2020	31/10/2020	2
9	LA COMPAÑIA	LA LABOR	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑIA LA LABOR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0807/2020	14/08/2020	5010011361000120	31853	560,000.00	560,000.00	CAO-FISE-051-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	559,341.05	0.00	559,341.05	01/09/2020	30/11/2020	3
10	SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 9+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0807/2020	14/08/2020	5010011361000420	31854	720,000.00	720,000.00	CAO-FISE-052-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	719,149.09	0.00	719,149.09	01/09/2020	30/11/2020	3
11	LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-RIO DE EJUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000.	SF/SP/DP/PI/FIS E/0807/2020	14/08/2020	5010011361000820	31955	400,000.00	400,000.00	CAO-FISE-053-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	399,658.25	0.00	399,658.25	01/09/2020	30/11/2020	3
12	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHÉ) RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0850/2020	21/09/2020	5010011338500219	32032	519,997.70	0.00	CAO-FISE-054-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	518,088.20	0.00	518,088.20	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	NOVIEMBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T								A	B	A+B	d	e	f
13	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	FLORES	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA- LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600120	32033	779,997.65	779,997.65	CAO-FISE-055-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	777,985.62	0.00	777,985.62	01/10/2020	31/12/2020	3
14	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA CRUZ	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600320	32034	519,992.24	519,992.24	CAO-FISE-056-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	517,309.91	0.00	517,309.91	01/10/2020	31/12/2020	3
15	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	SANTA ANA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC- SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600420	32035	367,060.96	367,060.96	CAO-FISE-057-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	360,701.62	0.00	360,701.62	01/10/2020	31/12/2020	3
16	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	RED	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RED-TEJAS DEL KM 0+000 AL KM 5+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600620	32036	714,986.80	714,986.80	CAO-FISE-058-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	697,491.23	0.00	697,491.23	01/10/2020	31/12/2020	3
17	SAN ANTONIO HUITEPEC	MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-MECATE DEL KM 0+000 AL KM 10+300.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0878/2020	23/09/2020	5010011376200119	32090	3,161,070.64	3,161,070.64	CAO-FISE-084-W-0-2020	14/11/2020	GRUPO FORMADO POR: OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS AUCE, S.A. DE C.V. Y GANDI GARCIA SANDOVAL (PERSONA FISICA)	15/11/2020	24/12/2020	40.0	3,158,118.21	0.00	3,158,118.21	01/10/2020	31/12/2020	3
18	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	SAN MATEO TUNUCHI	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO-SAN MATEO TUNUCHI DEL KM 0+000 AL KM 15+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0917/2020	28/09/2020	5010011530900120	32171	1,917,613.70	1,917,613.70	CAO-FISE-059-W-0-2020	28/10/2020	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	1,911,096.71	0.00	1,911,096.71	01/10/2020	31/12/2020	3
19	SAN JUAN QUIOTEPEC	SANTA MARIA TOTOMOXTLA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXTITLAN SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 AL KM 11+300 SUBTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0918/2020	28/09/2020	5010011553100120	32172	999,999.97	999,999.97	CAO-FISE-060-W-0-2020	28/10/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	29/10/2020	12/12/2020	45	995,146.60	0.00	995,146.60	01/10/2020	31/12/2020	3
20	PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	REABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO-MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+085.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0941/2020	30/09/2020	5010011560000120	31457	1,087,300.87	384,055.23	CAO-FISE-063-W-0-2020	04/11/2020	INGENIERIA APLICADA IABE DE OAXACA, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	1,088,987.69	0.00	1,088,987.69	01/10/2020	31/12/2020	3
21	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-LA BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0964/2020	01/10/2020	5010011361000220	32279	840,000.00	224,000.00	CAO-FISE-064-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	639,415.12	0.00	639,415.12	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
22	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE- LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SP/DP/PI/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000320	32260	640,000.00	224,000.00	CAO-FISE-065-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	639,415.12	0.00	639,415.12	01/10/2020	31/12/2020	3
23	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES NIÑO-NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000620	32281	600,000.00	280,000.00	CAO-FISE-066-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	799,339.40	0.00	799,339.40	01/10/2020	31/12/2020	3
24	COATECAS ALTAS	POBLETE	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE-LAS SALINAS DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SP/DP/PI/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000720	32282	640,000.00	224,000.00	CAO-FISE-067-W-0-2020	04/11/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	639,579.11	0.00	639,579.11	01/10/2020	31/12/2020	3
25	SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTIN-PIEDRA NEGRA- MACAHUITERA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/0968/2020	01/10/2020	5010011594600120	32354	2,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FISE-068-W-0-2020	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	1,998,999.80	0.00	1,998,999.80	01/10/2020	31/12/2020	3
26	SAN JUAN YAE	SANTA MARIA LACHICHINA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LA OPA- SAN JUAN YAE-SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400	SF/SP/DP/PI/FIS E/1001/2020	06/10/2020	5010011352400220	32364	648,000.00	324,000.00	CAO-FISE-069-W-0-2020	04/11/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020	19/12/2020	45	646,179.54	0.00	646,179.54	01/10/2020	31/12/2020	3
27	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200	SF/SP/DP/PI/FIS E/1001/2020	06/10/2020	5010011352400320	32385	504,000.00	252,000.00	CAO-FISE-070-W-0-2020	04/11/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020	19/12/2020	45	502,124.66	0.00	502,124.66	01/10/2020	31/12/2020	3
28	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL PORTEZUELO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/1002/2020	06/10/2020	5010011559900120	31455	699,768.25	349,884.13	CAO-FISE-074-W-0-2020	04/11/2020	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	699,250.12	0.00	699,250.12	01/10/2020	31/12/2020	3
29	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO- COLONIA REFORMA-TANETZE DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YAVICHE DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	SF/SP/DP/PI/FIS E/1023/2020	06/10/2020	5010011413200119-	32405	1,600,000.00	800,000.00	CAO-FISE-071-W-0-2020	04/11/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	05/11/2020	19/12/2020	45	1,598,487.48	0.00	1,598,487.48	01/10/2020	31/12/2020	3
30	AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEGOVELA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIEDRA-UEQUELA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/1025/2020	06/10/2020	5010011594500120	32408	2,000,000.00	1,000,000.00	CAO-FISE-072-W-0-2020	04/11/2020	CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	1,998,998.69	0.00	1,998,998.69	01/10/2020	31/12/2020	3
31	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUXTE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ TIHUXTE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SP/DP/PI/FIS E/1026/2020	06/10/2020	5010011376100219-	31482	999,939.96	499,969.98	CAO-FISE-075-W-0-2020	04/11/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	998,939.93	0.00	998,939.93	01/10/2020	31/12/2020	3
32	ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN LAGUNAS- GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUELTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 14+000.	SF/SP/DP/PI/FIS E/1027/2020	06/10/2020	5010011338300219-	32409	2,100,000.00	1,050,000.00	CAO-FISE-073-W-0-2020	04/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	2,095,000.11	0.00	2,095,000.11	01/10/2020	31/12/2020	3
33	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+200 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	SF/SP/DP/PI/FIS E/1032/2020	07/10/2020	5010011553000320	32414	637,761.45	318,880.73	CAO-FISE-076-W-0-2020	04/11/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	626,850.30	0.00	626,850.30	01/10/2020	31/12/2020	3
34	SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SF/SP/DP/PI/FIS E/1034/2020	07/10/2020	5010011562900220	32416	649,318.91	324,659.46	CAO-FISE-077-W-0-2020	04/11/2020	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	644,820.65	0.00	644,820.65	01/10/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
35	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO - SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA TRAMO EL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SP/IDPIP/FIS E/1034/2020	07/10/2020	5010011562900320	32417	736,974.05	368,487.03	CAO-FISE-078-W-0-2020	04/11/2020	INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020	19/12/2020	45	731,876.00	0.00	731,876.00	01/10/2020	31/12/2020	3
36	SAN JUAN NUMI	VISTA HERMOSA	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. KM 36+400 (TLAXIACO-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA) VISTA HERMOSA E.C. KM 58+600 (TLAXIACO-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUN) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+900 SUBTRAMO DEL KM 1+720 AL KM 2+400	SF/SP/IDPIP/FIS E/1071/2020	13/10/2020	5010011344400119	32498	2,365,212.47	1,182,606.24	CAO-FISE-080-W-0-2020	14/11/2020	ALFONSO OSORIO SANTIAGO (PERSONA FISICA)	15/11/2020	24/12/2020	40	2,357,635.40	0.00	2,357,635.40	01/10/2020	31/12/2020	3
37	SAN JUAN YAEI	SANTIAGO YAGALLO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YAVICHE-SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGALLO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	SF/SP/IDPIP/FIS E/1072/2020	13/10/2020	5010011382700119	32498	1,140,000.00	570,000.00	CAO-FISE-081-W-0-2020	14/11/2020	CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN, S.A. DE C.V.	15/11/2020	24/12/2020	40	1,137,264.88	0.00	1,137,264.88	01/10/2020	31/12/2020	3
38	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO VENADO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO VENADO- SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 10+900 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+913	SF/SP/IDPIP/FIS E/1099/2020	13/10/2020	50010011553000120	32565	594,666.30	297,333.15	CAO-FISE-082-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	15/11/2020	24/12/2020	40	592,989.09	0.00	592,989.09	01/10/2020	31/12/2020	3
39	SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCON-SANTA MARIA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+150.	SF/SP/IDPIP/FIS E/1099/2020	13/10/2020	50010011553000220	32568	656,595.00	329,297.50	CAO-FISE-083-W-0-2020	14/11/2020	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	15/11/2020	24/12/2020	40	656,523.17	0.00	656,523.17	01/10/2020	31/12/2020	3
40	SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) -LOS FRESNOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+500 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SP/IDPIP/FIS E/1217/2020	27/10/2002	5010011562900120	32831	1,113,542.96	0.00	CAO-FISE-086-W-0-2020	28/11/2020	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V.	29/11/2020	28/12/2020	30	1,110,481.40	0.00	1,110,481.40	01/11/2020	31/12/2020	2
41	SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR-LA LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 14+000 SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 2+500	SF/SP/IDPIP/FIS E/1232/2020	27/10/2002	5010011553000420	32850	626,497.88	0.00	CAO-FISE-087-W-0-2020	28/11/2020	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V.	29/11/2020	28/12/2020	30	624,820.44	0.00	624,820.44	01/11/2020	31/12/2020	2
42	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA-HUACA-(HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+880	SF/SP/IDPIP/FIS E/1256/2020	27/10/2002	5010011507100120	32894	4,900,504.13	0.00	CAO-FISE-AM-088-W-0-2020	28/11/2020	INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V.	29/11/2020	28/12/2020	30	4,689,678.76	0.00	4,689,678.76	01/11/2020	31/12/2020	2
				SF/SP/IDPIP/AP ORTMUN/1386/2020	27/10/2020			2,100,216.06	0.00							2,009,862.33	0.00	2,009,862.33	01/11/2020	31/12/2020	2
43	SANTIAGO JUXTLAHUACA	TILAPA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA E.C (SANTA CRUZ TILAPA-LA CUMBRE VERBA SANTA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+480.	SF/SP/IDPIP/FIS E/1285/2020	05/11/2020	5010011639700120	32939	3,532,792.38	0.00	CAO-FISE-089-W-0-2020	28/11/2020	GRUPO FORMADO POR: MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V.	29/11/2020	28/12/2020	30	3,348,932.16	0.00	3,348,932.16	01/11/2012	31/12/2020	2
44	SAN MIGUEL MIXTEPEC	AGUA FRIA CAMPANARIO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LIMA SAN ISIDRO-AGUA FRIA CAMPANARIO DEL KM 0+000 AL KM 14+800.	SF/SP/IDPIP/FIS E/1308/2020	09/11/2020	5010011552900120	33005	5,232,711.18	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,232,711.18	01/11/2012	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:
NOVIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
45	SAN JUAN LALANA	ASUNCION LACOVA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA ASUNCION LACOVA DEL KM 0+000 AL KM 12+200 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800220	33006	1,524,581.18	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,524,581.18	01/11/2012	31/12/2020	2
46	SAN JUAN LALANA	CERRO PROGRESO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA-CERRO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 8+300 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800320	33007	787,364.12	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	787,364.12	01/11/2012	31/12/2020	2
47	SAN JUAN LALANA	VILLA NUEVA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA SAN ISIDRO EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM13+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1309/2020	09/11/2020	5010011559800420	33008	1,637,755.48	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,637,755.48	01/11/2012	31/12/2020	2
48	SAN JUAN OZOLOTEPEC	SANTA CATARINA ZANAGUIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA CATARINA XANAGUIA DEL KM 1+400 AL KM 1+580	SF/SPIP/DPIP/FISE/1310/2020	09/11/2020	5010011575400120	33009	3,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	3,000,000.00	01/11/2012	31/12/2020	2
49	SAN PEDRO AMUZGOS	SAN MARTIN	AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS	SF/SPIP/DPIP/FISE/1311/2020	09/11/2020	5010011579300120	33010	6,107,959.24	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	6,107,959.24	01/11/2012	31/12/2020	2
50	SAN JUAN TAMAZOLA	YUCUXINA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA-YUCUXINA DEL KM 0+000 AL KM 23+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1370/2020	12/11/2020	5010011553200120	31456	2,498,027.88	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,498,027.88	01/11/2012	31/12/2020	2
51	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS- SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC DEL KM 0+000 AL KM 9+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/1371/2020	12/11/2020	5010011559700120	33173	2,954,616.29	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,954,616.29	01/11/2012	31/12/2020	2
52	SAN MIGUEL MIXTEPEC	BARRANCA FIERRO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA-BARRANCA FIERRO DEL 0+000 AL KM 8+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FISE/1385/2020	13/11/2020	5010011640700120	33186	1,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,000,000.00	01/11/2012	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
																	NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
53	SANTA INES DEL MONTE	LA PLAZUELA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL CARMEN- LA GUADALUPE)SANTA INES DEL MONTE- LA PLAZUELA DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1385/2020	13/11/2020	5010011640700320	33187	2,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,000,000.00	01/11/2012	31/12/2020	2
54	SAN JUAN TEITIPAC	SAN JUAN TEITIPAC	REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUJTEMOC-SAN SEBASTIAN TEITIPAC- SAN JUAN TEITIPAC DEL KM 6+850 AL KM 14+100.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1420/2020	20/11/2020	5010011597800120	33315	8,960,683.39	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	8,960,683.39	01/11/2012	31/12/2020	2
55	SAN JOSE LACHIGUIRI	RANCHO MIJANGOS	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LACHIGUIRI-RANCHO MIJANGOS-EL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 6+900 RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE DEL KM 0+000 AL KM 2+200 RAMAL A PARAJE LOS FAVIANES DEL KM 0+000 AL KM 0+850 Y RAMAL A LOS VASQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 1+500 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1512/2020	23/11/2020	5010011606100120	33329	1,358,747.08	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,358,747.08	01/12/2020	31/12/2020	1
56	SAN JOSE LACHIGUIRI	SANTA MARIA LACHIVIGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI-SANTA CATARINA QUIERI-SAN JOSE LACHIGUIRI-SANTA MARIA LACHIVIGOZA DEL KM 0+000 AL KM 30+100 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1512/2020	23/11/2020	5010011606100220	33330	4,800,480.64	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,800,480.64	01/12/2020	31/12/2020	1
57	SAN JOSE DEL PROGRESO	RANCHO DE LOS VASQUEZ	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-RANCHO DE LOS VASQUEZ DEL KM 0+000 AL KM 3+850 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500120	33334	1,005,180.38	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,005,180.38	01/12/2020	31/12/2020	1
58	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ-SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 7+880 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500220	33335	1,456,022.04	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,456,022.04	01/12/2020	31/12/2020	1
59	SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DEL PROGRESO-MAGUEY LARGO DEL KM 0+000 AL KM 3+ PARCIALES 000 EN TRAMOS	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500320	33336	651,654.53	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	651,654.53	01/12/2020	31/12/2020	1
60	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO-SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 1+700 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500420	33337	304,435.75	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	304,435.75	01/12/2020	31/12/2020	1
61	SAN JOSE DEL PROGRESO	SAN JOSE LA GARZONA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (EL CUAJILOTE-MAGUEY LARGO) SAN JOSE LA GARZONA DEL KM 0+000 AL KM 6+350 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500520	33338	1,180,707.82	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,180,707.82	01/12/2020	31/12/2020	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																		Mes que Reporta:		
																		NOVIEMBRE		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																		Fecha de Elaboración:		
																		05 DE DICIEMBRE DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
62	SAN JOSE DEL PROGRESO	MAGUEY LARGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (EL PORVENIR-SAN JOSE LA GARZONA) MAGUEY LARGO DEL KM 0+000 AL KM 1+800 TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500620	33339	371,335.69	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	371,335.69	01/12/2020	31/12/2020	1
63	SAN JOSE DEL PROGRESO	EL CUAJILOTE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSE DEL PROGRESO-EL CUAJILOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1514/2020	23/11/2020	5010011606500720	33340	580,148.20	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	580,148.20	01/12/2020	31/12/2020	1
64	SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA CORTIJS-RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 6+650 TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1515/2020	23/11/2020	5010011606600120	33341	1,338,710.89	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,338,710.89	01/12/2020	31/12/2020	1
65	SAN PEDRO HUAMELULA	PLAYA GRANDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E C (PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ) PLAYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 4+400 TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1518/2020	23/11/2020	5010011606300120	33331	979,298.16	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	979,298.16	01/12/2020	31/12/2020	1
66	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN ISIDRO CHACALAPA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E C (PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ) SAN ISIDRO CHACALAPA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES.	SF/SP/DP/PI/FIS E/1518/2020	23/11/2020	5010011606300220	33332	1,638,172.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,638,172.00	01/12/2020	31/12/2020	1
67	SAN PEDRO HUAMELULA	GUAYACAN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUACAYAN-EL BEJUCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1518/2020	23/11/2020	5010011606300320	33333	1,186,597.62	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,186,597.62	01/12/2020	31/12/2020	1
68	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN MIGUEL EL GRANDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (VICENTE GUERRERO-CAÑADA DE MORELOS). BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+910 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1523/2020	24/11/2020	5010011606700120	33342	659,332.55	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	659,332.55	01/12/2020	31/12/2020	1
69	SAN MIGUEL EL GRANDE	BENITO JUAREZ	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 5+340 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1523/2020	24/11/2020	5010011606700220	33343	1,259,184.40	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,259,184.40	01/12/2020	31/12/2020	1
70	SAN MIGUEL EL GRANDE	MADERO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUAREZ, MADERO E.C. (SAN MIGUEL EL GRANDE-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 2+580 TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1523/2020	24/11/2020	5010011606700320	33344	723,657.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	723,657.00	01/12/2020	31/12/2020	1
71	SAN MIGUEL EL GRANDE	MIGUEL HIDALGO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA-MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 1+340 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SP/DP/PI/FIS E/1523/2020	24/11/2020	5010011606700420	33345	445,797.58	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	445,797.58	01/12/2020	31/12/2020	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
72	SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 1+390 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1523/2020	24/11/2020	5010011606700520	33346	463,264.86	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	463,264.86	01/12/2020	31/12/2020	1
73	SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ITURBIDE-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 3+930 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1523/2020	24/11/2020	5010011606700720	33347	724,395.11	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	724,395.11	01/12/2020	31/12/2020	1
74	SAN MIGUEL EL GRANDE	IGNACIO ZARAGOZA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+810	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1523/2020	24/11/2020	5010011606700820	33348	178,627.10	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	178,627.10	01/12/2020	31/12/2020	1
75	SAN MIGUEL EL GRANDE	ITURBIDE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 1+110	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1569/2020	30/11/2020	5010011606700620	33632	397,418.24	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	397,418.24	01/12/2020	31/12/2020	1
76	SANTA MARIA QUIEGOLANI	SANTIAGO QUIAVIGOLO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEAPI-SANTIAGO QUIAVIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1576/2020	30/11/2020	5010011631300120	33639	4,176,924.41	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,176,924.41	01/12/2020	31/12/2020	1
77	SAN MIGUEL CHIMALAPA	CIENEGUILLA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LOS LIMONES-SAN MIGUEL CHIMALAPA) CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+400 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1577/2020	30/11/2020	5010011631100220	33640	971,851.72	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	971,851.72	01/12/2020	31/12/2020	1
78	SAN JUAN LALANA	IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO-IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 8+400 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1570/2020	30/11/2020	5010011559800120	33633	1,049,999.22	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,049,999.22	01/12/2020	31/12/2020	1
79	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 8	LOS TEJOCOTES	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES-SANTO DOMINGO DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1571/2020	30/11/2020	5010011579600120	33634	1,350,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,350,000.00	01/12/2020	31/12/2020	1
								119,620,124.80	30,724,568.75							54,008,898.64	0.00	118,962,540.19			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				d	e	f
															A	B	A+B				

Vo. Bo.

Director de Planeación

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Director de Área Responsable

Director de Obras

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Gildardo Arturo Horza Flores

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:
															NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020															Fecha de Elaboración:
															05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
									De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$			%	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)				Total	
1	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100120	30070	6.00	494,732.18	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	493,893.15	100%	N/A	TERMINO										
2	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100320	30071	6.00	499,397.13	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	498,612.21	100%	N/A	TERMINO										
3	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100420	30072	6.00	497,064.65	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	496,761.62	100%	N/A	TERMINO										
4	SF/SPIP/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100520	30073	8.00	499,479.38	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	498,815.83	100%	N/A	TERMINO										
5	SF/SPIP/DPI P/FISE/0601/2020	5010011380100119	31587	1.60	4,000,000.00	KILOMETROS	1.60	0.69	43%	1,707,454.07	43%	N/A	PROCESO										
6	SF/SPIP/DPI P/FISE/0632/2020	5010011361000519	31622	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.80	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
7	SF/SPIP/DPI P/FISE/0637/2020	5010011361000519	31660	6.00	1,950,000.00	KILOMETROS	6.00	3.00	50%	1,811,274.91	94%	N/A	PROCESO										
8	SF/SPIP/DPI P/FISE/0659/2020	5010011425900119	31696	25.40	2,000,000.00	KILOMETROS	25.40	3.81	15%	707,476.88	35%	N/A	PROCESO										
9	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000120	31953	7.00	560,000.00	KILOMETROS	7.00	0.35	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
10	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000420	31954	9.00	720,000.00	KILOMETROS	9.00	0.09	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
11	SF/SPIP/DPI P/FISE/0807/2020	5010011361000820	31955	5.00	400,000.00	KILOMETROS	5.00	0.25	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
12	SF/SPIP/DPI P/FISE/0850/2020	5010011338500219	32032	4.00	519,997.70	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
13	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600120	32033	6.00	779,997.65	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
14	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600320	32034	4.00	519,992.24	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:
												NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020												Fecha de Elaboración:
												05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
15	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600420	32035	4.00	367,080.96	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
16	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/2020	5010011338600620	32036	5.60	714,986.80	KILOMETROS	5.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
17	SF/SPIP/DPI P/FISE/0878/2020	5010011376200119-	32090	10.30	3,161,070.64	KILOMETROS	10.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
18	SF/SPIP/DPI P/FISE/0917/2020	5010011530900120	32171	7.86	1,917,613.70	KILOMETROS	7.86	1.57	20%	953,433.20	50%	N/A	PROCESO										
19	SF/SPIP/DPI P/FISE/0918/2020	5010011593100120	32172	5.26	989,999.97	KILOMETROS	5.26	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
20	SF/SPIP/DPI P/FISE/0941/2020	5010011560000120	31457	0.09	1,087,300.87	KILOMETROS	0.09	0.00	5%	315,697.54	29%	N/A	PROCESO										
21	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000220	32279	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
22	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000320	32280	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.16	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
23	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000620	32281	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
24	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/2020	5010011361000720	32282	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
25	SF/SPIP/DPI P/FISE/0986/2020	5010011594600120	32354	8.60	2,000,000.00	KILOMETROS	8.60	0.60	7%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
26	SF/SPIP/DPI P/FISE/1001/2020	5010011352400220	32364	5.40	648,000.00	KILOMETROS	5.40	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
27	SF/SPIP/DPI P/FISE/1001/2020	5010011352400320	32365	4.20	504,000.00	KILOMETROS	4.20	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
28	SF/SPIP/DPI P/FISE/1002/2020	5010011559900120	31455	6.00	699,768.25	KILOMETROS	6.00	0.30	5%	0.00	0%	N/A	PROCESO										

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:											
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)				
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total							
29	SF/SPIP/DPI P/FISE/1023/2020	5010011413200119-	32405	9.50	1,600,000.00	KILOMETROS	9.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	2,666.35	902.00										
30	SF/SPIP/DPI P/FISE/1025/2020	5010011594500120	32408	7.00	2,000,000.00	KILOMETROS	7.00	1.05	15%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
31	SF/SPIP/DPI P/FISE/1026/2020	5010011376100219-	31462	11.50	999,939.96	KILOMETROS	11.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
32	SF/SPIP/DPI P/FISE/1027/2020	5010011338300219-	32409	14.00	2,100,000.00	KILOMETROS	14.00	5.60	40%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
33	SF/SPIP/DPI P/FISE/1032/2020	5010011553000320	32414	2.50	637,761.45	KILOMETROS	2.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
34	SF/SPIP/DPI P/FISE/1034/2020	5010011562900220	32416	3.50	649,318.91	KILOMETROS	3.50	1.05	30%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
35	SF/SPIP/DPI P/FISE/1034/2020	5010011562900320	32417	4.00	736,974.05	KILOMETROS	4.00	1.20	30%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
36	SF/SPIP/DPI P/FISE/1071/2020	5010011344400119-	32497	0.68	2,365,212.47	KILOMETROS	0.68	0.07	10%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
37	SF/SPIP/DPI P/FISE/1072/2020	5010011382700119-	32498	9.50	1,140,000.00	KILOMETROS	9.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
38	SF/SPIP/DPI P/FISE/1099/2020	50010011553000120-	32565	2.91	594,666.30	KILOMETROS	2.91	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
39	SF/SPIP/DPI P/FISE/1099/2020	50010011553000220-	32566	3.15	658,595.00	KILOMETROS	3.15	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
40	SF/SPIP/DPI P/FISE/1217/2020	5010011562900120	32831	6.00	1,113,542.96	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
41	SF/SPIP/DPI P/FISE/1232/2020	5010011553000420	32850	2.50	626,497.66	KILOMETROS	2.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												
42	SF/SPIP/DPI P/FISE/1256/2020	5010011507100120	32894	1.86	4,900,504.13	KILOMETROS	1.86	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO												

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:
												NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020												Fecha de Elaboración:
												05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
43	SF/SPIP/DPI P/APORTMU N/1386/2020	5010011507100120	32894	0 00	2,100,216.06	KILOMETROS	0 00	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
44	SF/SPIP/DPI P/FISE/1285/2020	5010011639700120	32939	4 46	3,532,792.38	KILOMETROS	4.46	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
45	SF/SPIP/DPI P/FISE/1308/2020	5010011552900120	33005	12 80	5,232,711.18	KILOMETROS	12.80	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
46	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800220	33006	5 61	1,524,581.18	KILOMETROS	5.61	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
47	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800320	33007	4 22	787,364.12	KILOMETROS	4.22	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
48	SF/SPIP/DPI P/FISE/1309/2020	5010011559800420	33008	5 30	1,637,755.48	KILOMETROS	5.30	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
49	SF/SPIP/DPI P/FISE/1310/2020	5010011575400120	33009	0 18	3,000,000.00	KILOMETROS	0.18	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
50	SF/SPIP/DPI P/FISE/1311/2020	5010011579300120	33010	1 30	6,107,959.24	KILOMETROS	1.30	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
51	SF/SPIP/DPI P/FISE/1370/2020	5010011553200120	31456	8 99	2,495,027.68	KILOMETROS	8.99	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
52	SF/SPIP/DPI P/FISE/1371/2020	5010011559700120	33173	9 50	2,954,816.28	KILOMETROS	9.50	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
53	SF/SPIP/DPI P/FISE/1385/2020	5010011640700120	33186	5 00	1,000,000.00	KILOMETROS	5.00	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
54	SF/SPIP/DPI P/FISE/1385/2020	5010011640700320	33187	12 00	2,000,000.00	KILOMETROS	12.00	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
55	SF/SPIP/DPI P/FISE/1420/2020	5010011597800120	33315	7 25	8,960,683.39	KILOMETROS	7.25	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										
56	SF/SPIP/DPI P/FISE/1512/2020	5010011606100120	33329	6 32	1,358,747.08	KILOMETROS	6.32	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO										

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:
												NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020												Fecha de Elaboración:
												05 DE DICIEMBRE DE 2020

PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:																					
N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
57	SF/SPIP/DPI P/FISE/1512/2020	5010011605100220	33330	14.70	4,800,480.64	KILOMETROS	14.70	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
58	SF/SPIP/DPI P/FISE/1514/2020	5010011606500120	33334	2.75	1,005,180.38	KILOMETROS	2.75	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
59	SF/SPIP/DPI P/FISE/1514/2020	5010011606500220	33335	5.40	1,456,022.04	KILOMETROS	5.40	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
60	SF/SPIP/DPI P/FISE/1514/2020	5010011606500320	33336	2.40	651,654.53	KILOMETROS	2.40	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
61	SF/SPIP/DPI P/FISE/1514/2020	5010011606500420	33337	1.50	304,435.75	KILOMETROS	1.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
62	SF/SPIP/DPI P/FISE/1514/2020	5010011606500520	33338	4.40	1,180,707.82	KILOMETROS	4.40	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
63	SF/SPIP/DPI P/FISE/1514/2020	5010011606500620	33339	1.00	371,335.69	KILOMETROS	1.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
64	SF/SPIP/DPI P/FISE/1514/2020	5010011606500720	33340	1.70	580,148.20	KILOMETROS	1.70	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
65	SF/SPIP/DPI P/FISE/1515/2020	5010011606600120	33341	4.71	1,336,710.89	KILOMETROS	4.71	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
66	SF/SPIP/DPI P/FISE/1518/2020	5010011606300120	33331	4.00	979,298.16	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
67	SF/SPIP/DPI P/FISE/1518/2020	5010011606300220	33332	8.20	1,638,172.00	KILOMETROS	8.20	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
68	SF/SPIP/DPI P/FISE/1518/2020	5010011606300320	33333	3.70	1,186,597.62	KILOMETROS	3.70	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
69	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700120	33342	3.11	659,332.55	KILOMETROS	3.11	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
70	SF/SPIP/DPI P/FISE/1523/2020	5010011606700220	33343	4.14	1,259,184.40	KILOMETROS	4.14	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:
															NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020															Fecha de Elaboración:
															05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
71	SF/SP/DP/PI/FISE/1523/2020	5010011606700320	33344	2 06	723.657 00	KILOMETROS	2 06	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
72	SF/SP/DP/PI/FISE/1523/2020	5010011606700420	33345	1 24	445.797.58	KILOMETROS	1.24	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
73	SF/SP/DP/PI/FISE/1523/2020	5010011606700520	33346	1 29	463.264 86	KILOMETROS	1.29	0 00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
74	SF/SP/DP/PI/FISE/1523/2020	5010011606700720	33347	3 13	724.395 11	KILOMETROS	3 13	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
75	SF/SP/DP/PI/FISE/1523/2020	5010011606700820	33348	0 91	178.627 10	KILOMETROS	0 91	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
76	SF/SP/DP/PI/FISE/1569/2020	5010011606700620	33632	1 11	397.418.24	KILOMETROS	1.11	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
77	SF/SP/DP/PI/FISE/1576/2020	5010011631300120	33639	11.20	4,176,924.41	KILOMETROS	11.20	0 00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
78	SF/SP/DP/PI/FISE/1577/2020	5010011631100220	33640	3 10	971.851.72	KILOMETROS	3.10	0 00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
79	SF/SP/DP/PI/FISE/1570/2020	5010011559800120	33633	4 83	1,049,999.22	KILOMETROS	4 83	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
80	SF/SP/DP/PI/FISE/1571/2020	5010011579600120	33634	4 60	1,350,000.00	KILOMETROS	4.60	0 00	0%	0 00	0%	N/A	PROCESO								
				450 01	119,620,124.80		450.01	46 59		7,483,419.41											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:																					
N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%										
Director de Área Responsable																					

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Argüelia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Argüez

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Eduardo Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
NOVIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T											d	e	f
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA).	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0102/2020	11/05/2020	5010011515700120	30457	5,737,308.08	4,042,973.70	CAO-CS1000MDP-007-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/12/2020	180	5,014,155.91	0.00	5,014,155.91	01/05/2020	31/10/2020	5
2	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA-TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0114/2020	11/05/2020	5010011515900120	30469	31,000,000.00	14,076,242.34	CAO-CS1000MDP-008-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	30,373,181.93	0.00	30,373,181.93	01/05/2020	31/12/2020	7
3	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL 0+000 AL KM 1+500, CARRETERA OAXACA-XOXOCOTLAN DEL KM 1+500 AL KM 3+100 CAMINO PORFIRIO DIAZ DEL KM 3+100 AL KM 3+600 OAXACA-ZAACHILA DEL KM 3+600 AL KM 6+600 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN-CUILAPAM DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0115/2020	11/05/2020	5010011516000120	30470	10,000,000.00	9,441,188.51	CAO-CS1000MDP-009-W-0-2020	18/06/2020	TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,498,507.09	0.00	9,498,507.09	01/05/2020	31/12/2020	7
4	SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC OAXACA) IXTLAN DE JUAREZ VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUI	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0116/2020	11/05/2020	5010011516100120	30471	31,000,000.00	11,128,171.47	CAO-CS1000MDP-010-W-0-2020	18/06/2020	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO'S, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	27,899,447.60	0.00	27,899,447.60	01/05/2020	31/12/2020	7
5	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS-SAN VICENTE LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100, CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑIA AYDQUEZCO DE ALDAMA VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0117/2020	11/05/2020	5010011516200120	30472	18,000,000.00	13,743,076.36	CAO-CS1000MDP-011-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-011-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	170	16,499,699.95	0.00	16,499,699.95	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
NOVIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
6	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 21+300, A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAJUAPAN DEL LEON - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0118/2020	11/05/2020	5010011516300120	30473	18,000,000.00	16,210,106.61	CAO-CS1000MDP-012-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-012-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C.V. Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	17,998,757.99	0.00	17,998,757.99	01/05/2020	31/12/2020	7
7	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0119/2020	11/05/2020	5010011516400120	30474	21,000,000.00	9,213,482.76	CAO-CS1000MDP-013-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-013-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KDIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	18,457,761.67	0.00	18,457,761.67	01/05/2020	31/12/2020	7
8	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0120/2020	11/05/2020	5010011516500120	30475	12,000,000.00	3,593,848.10	CAO-CS1000MDP-014-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V. E INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	11,979,493.66	0.00	11,979,493.66	01/05/2020	31/12/2020	7
9	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCION IXTALTEPEC Y SANTA MARIA CHIMALAPA.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0121/2020	11/05/2020	5010011516600120	30476	14,800,000.00	13,218,781.14	CAO-CS1000MDP-015-W-0-2020	18/06/2020	CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	14,204,248.05	0.00	14,204,248.05	01/05/2020	31/12/2020	7
10	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	RECONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0122/2020	11/05/2020	5010011516700110	30477	25,000,000.00	12,466,644.38	CAO-CS1000MDP-016-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,900,006.80	0.00	24,900,006.80	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
NOVIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
11	SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 18 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMÁS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0123/2020	11/05/2020	5010011516800120	30478	14,000,000.00	7,533,127.75	CAO-CS1000MDP 017-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	12,901,424.10	0.00	12,901,424.10	01/05/2020	31/12/2020	7
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0124/2020	11/05/2020	5010011517800120	30479	27,000,000.00	13,528,591.64	CAO-CS1000MDP 018-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,511,393.26	0.00	24,511,393.26	01/05/2020	31/12/2020	7
13	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON-MARISCALA DE JUAREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, SAN JOSE AYUQUILA, SAN MIGUEL AMATITLAN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLAS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMIREZ.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0125/2020	11/05/2020	5010011517900120	30480	10,500,000.00	8,458,057.51	CAO-CS1000MDP 019-W-0-2020	18/06/2020	TECAMIX, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,999,134.51	0.00	9,999,134.51	01/05/2020	31/12/2020	7
14	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL)-TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA-SAN PEDRO JICAYAN DEL KM 3+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYAN-PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYAN	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0126/2020	11/05/2020	5010011518100120	30481	21,000,000.00	10,979,796.53	CAO-CS1000MDP 020-W-0-2020 CAO-CS1000MDP 020-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO OMESA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	19,144,512.08	0.00	19,144,512.08	01/05/2020	31/12/2020	7
15	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)- PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 AL KM 183+750 AL KM 202+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERONIMO COATLAN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0127/2020	11/05/2020	5010011520900120	30482	70,000,000.00	44,969,535.44	CAO-CS1000MDP 021-W-0-2020 CAO-CS1000MDP 021-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	69,789,389.17	0.00	69,789,389.17	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	NOVIEMBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
16	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TLAXIACO-CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+930 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHTEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUA Y CHALCATONGO DE HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/01128/2020	11/05/2020	5010011521000120	30488	33,000,000.00	13,888,456.00	CAO-CS1000MDP-022 W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	28,417,361.89	0.00	28,417,361.89	01/05/2020	31/12/2020	7
17	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (JUMITE ESTADOS DE OAXACA VERACRUZ) DEL KM. 17+500 AL KM 17+660, EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/01131/2020	11/05/2020	5010011518000120	30485	6,500,000.00	2,250,006.77	CAO-CS1000MDP-023 W-0-2020	18/06/2020	HACHE BSF, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	5,882,586.85	0.00	5,882,586.85	01/05/2020	31/12/2020	7
18	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/01132/2020	11/05/2020	5010011529500120	30486	2,956,315.20	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/05/2020	31/12/2020	7
19	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SIMONA ROBLES (COLONIA)	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA-UNION HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/01163/2020	11/05/2020	50100115294	30581	30,000,000.00	19,002,940.53	CAO-CS1000MDP-025-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-025-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	CORPORATIVO AJALERA, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	29,594,090.55	0.00	29,594,090.55	01/05/2020	31/12/2020	7
20	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200 ZACATEPEC-SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000 EN TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/01177/2020	26/05/2020	5010011529000120	30749	17,000,000.00	7,487,336.63	CAO-CS1000MDP-026-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-026-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V. Y FLUME INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	15,586,929.91	0.00	15,586,929.91	01/06/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																		Mes que Reporta:
																		NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																		Fecha de Elaboración:
																		05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
21	PLUMA HIALGO	COPALITA	CONSERVACION DE LA CARRETERA EL ZAPOTE-COPALITA DEL KM 10+000 AL KM 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIALGO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0178/2020	26/05/2020	5010011534100120	30750	14,000,000.00	4,741,425.44	CAO-CS1000MDP-028-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-028-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 09/09/2020	08/04/2021 05/06/2021	270	13,266,405.39	0.00	13,266,405.39	01/06/2020	31/12/2020	7
22	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0181/2020	26/05/2020	5010011531500120	30753	13,000,000.00	6,289,899.02	CAO-CS1000MDP-027-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-027-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	12,311,454.45	0.00	12,311,454.45	01/06/2020	31/12/2020	7
23	SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0182/2020	26/05/2020	5010011529300120	30754	29,000,000.00	18,143,596.87	CAO-CS1000MDP-029-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-029-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	TECNICOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	27,432,501.86	0.00	27,432,501.86	01/06/2020	31/12/2020	7
24	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ [1A. ETAPA]	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0190/2020	28/05/2020	5010011529500120	30758	2,956,315.20	1,677,503.87	CAO-CS1000MDP-024-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	2,954,503.53	0.00	2,954,503.53	01/05/2020	31/12/2020	7
25	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 4+600 AL KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/0647/2020	25/08/2020	5010011567900120	31884	5,115,810.18	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,115,810.18	01/09/2020	31/12/2020	3
26	SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL-SAN PABLO COATLAN- SAN FRANCISCO COATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1248/2020	28/10/2002	5010011606900120	32886	1,960,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,960,000.00	01/11/2020	31/12/2020	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
																	NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T								A	B	A+B	d	e	f
27	SAN PABLO COATLAN	TAMARINDO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C.(BARRANCA LARGA-VENTANILLAS) COMITAN-TAMARINDO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+100.	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1249/2020	28/10/2002	5010011607000120	32887	4,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,000,000.00	01/11/2020	31/12/2020	1
28	SAN ANTONIO SINICAHUA	YOSOCAHUA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (LA UNION -RIO DE TABLAS) YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL KM 4+500 TRAMOS PARCIALES	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1338/2020	11/11/2020	5010011643600120	33074	1,000,000.05	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,000,000.05	01/11/2020	31/12/2020	1
								489,525,748.71	266,084,789.37							448,616,948.20	0.00	460,692,758.43			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Biza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 02/2020	5010011515700120	30457	0.40	5,014,155.91	KILOMETROS	0.40	0.38	95.00%	5,014,155.91	100%	N/A	PROCESO	1,024.07	511.07						
2	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 14/2020	5010011515900120	30469	6.50	30,373,181.93	KILOMETROS	6.50	3.71	57.00%	22,714,799.80	75%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 15/2020	5010011516000120	30470	11.00	9,498,507.09	KILOMETROS	11.00	10.89	99.00%	9,498,507.08	100%	N/A	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 16/2020	5010011516100120	30471	5.35	27,899,447.60	KILOMETROS	5.35	1.12	21.00%	17,906,203.54	64%	N/A	PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 17/2020	5010011516200120	30472	31.50	16,499,699.95	KILOMETROS	31.50	24.26	77.00%	16,214,204.62	98%	N/A	PROCESO								
6	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 18/2020	5010011516300120	30473	5.70	17,998,757.99	KILOMETROS	5.70	5.13	90.00%	17,998,757.99	100%	N/A	PROCESO								
7	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 19/2020	5010011516400120	30474	5.30	18,457,761.67	KILOMETROS	5.30	3.23	61.00%	16,242,812.08	88%	N/A	PROCESO								
8	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 20/2020	5010011516500120	30475	30.00 ML	11,379,493.66	METRO LINEAL	30 ML	3.60 ML	12.00%	7,702,955.43	64%	N/A	PROCESO								
9	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 21/2020	5010011516600120	30476	36.50	14,204,248.05	KILOMETROS	36.50	33.22	91.00%	14,127,877.64	99%	N/A	PROCESO								
10	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 22/2020	5010011516700110	30477	5.95	24,900,006.80	KILOMETROS	5.95	2.38	40.00%	24,401,677.59	98%	N/A	PROCESO								
11	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 23/2020	5010011516800120	30478	3.50	12,901,424.10	KILOMETROS	3.50	2.45	70.00%	12,457,859.96	97%	N/A	PROCESO								
12	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 24/2020	5010011517800120	30479	5.87	24,511,393.26	KILOMETROS	5.87	4.11	70.00%	22,360,805.57	91%	N/A	PROCESO								
13	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 25/2020	5010011517900120	30480	70.20	9,999,134.51	KILOMETROS	70.20	63.18	90.00%	9,906,111.26	99%	N/A	PROCESO								
14	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 26/2020	5010011518100120	30481	6.00	19,144,512.08	KILOMETROS	6.00	2.58	43.00%	18,440,502.52	96%	N/A	PROCESO								

1,074.07

511.07

[illegible]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RPT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)																	

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Aranda

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Ayala

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a											A	B	A+B	d	e	f
1	SANTO TOMAS OCOTEPEC	BENITO JUAREZ	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SANTO TOMAS OCOTEPEC SANTA MARIA YUCUHITI) BENITO JUAREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+765.50, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+520 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0741/2020	09/09/2020	5010011576600120	31886	5,000,000.00	1,499,385.05	CAO-CBNS2000MDP-040-W-0-2020	13/10/2020	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S. S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,997,950.17	0.00	4,997,950.17	01/09/2020	31/12/2020	3
2	GUEVEA DE HUMBOLDT	EL PORVENIR	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT. EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 20+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0742/2020	09/09/2020	5010011577500120	31887	2,989,189.66	894,616.25	CAO-CBNS2000MDP-041-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	13/12/2020	60	2,982,054.17	0.00	2,982,054.17	01/09/2020	31/12/2020	3
3	SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS-SANTO DOMINGO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC 0+000 AL KM 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0743/2020	09/09/2020	5010011577800120	31889	2,562,695.95	0.00	CAO-CBNS2000MDP-061-W-0-2020	28/10/2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	2,554,458.11	0.00	2,554,458.11	01/09/2020	31/12/2020	3
4	SANTIAGO NILTEPEC	EL SAUCE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR-EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0744/2020	09/09/2020	5010011577300120	31890	2,437,304.05	0.00	CAO-CBNS2000MDP-062-W-0-2020	28/10/2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	2,431,081.83	0.00	2,431,081.83	01/09/2020	31/12/2020	3
5	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA HIDALGO YALALAG-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL TRAMO DEL KM 82+789.50 AL KM 82+839.5 EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0745/2020	09/09/2020	5010011577400120	31888	1,527,182.51	435,977.82	CAO-CBNS2000MDP-046-W-0-2020	13/10/2020	FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	1,453,259.41	0.00	1,453,259.41	01/09/2020	31/12/2020	3
6	GUEVEA DE HUMBOLDT	CORRAL DE PIEDRA	CONSERVACION DEL CAMINO XICAPESTLE-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P. EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0746/2020	09/09/2020	5010011577600120	31891	1,079,096.77	322,783.85	CAO-CBNS2000MDP-042-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	28/11/2020	45	1,075,946.16	0.00	1,075,946.16	01/09/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a														d	e	f
7	SANTA MARIA YUCUHITI	LA ESPERANZA	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUVOO: ZARAGOZA YUCUHITI-LA ESPERANZA DEL KM 0+0.00 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0747/2020	09/09/2020	5010011578500120	31892	1,000,004.60	298,800.00	CAO-CBNS2000MDP-047-W-0-2020	13/10/2020	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	15/10/2020	28/11/2020	45	995,999.99	0.00	995,999.99	01/09/2020	31/12/2020	3
8	GUEVEA DE HUMBOLDT	LA CUMBRE	CONSERVACION DEL CAMINO E C (XICAPESTLE CORRAL DE PIEDRA)-LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0748/2020	09/09/2020	5010011577700120	31893	931,713.57	276,629.68	CAO-CBNS2000MDP-043-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	28/11/2020	45	922,098.95	0.00	922,098.95	01/09/2020	31/12/2020	3
9	GUEVEA DE HUMBOLDT	LAGUNAS	CONSERVACION DEL CAMINO E C (XICALPEXTLE-LA CUMBRE) LAGUNAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0749/2020	09/09/2020	5010011578300120	31894	340,367.52	99,694.34	CAO-CBNS2000MDP-044-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	13/11/2020	30	332,314.46	0.00	332,314.46	01/09/2020	31/12/2020	3
10	GUEVEA DE HUMBOLDT	XICALPEXTLE	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT-XICALPEXTLE DEL 0+00 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0750/2020	09/09/2020	5010011578200120	31895	153,367.80	45,035.53	CAO-CBNS2000MDP-045-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	13/11/2020	30	150,118.42	0.00	150,118.42	01/09/2020	31/12/2020	3
11	SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGUIRI-LOMA ESPERANZA SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 37+500, TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0751/2020	09/09/2020	5010011578100120	31896	4,503,264.68	1,343,898.06	CAO-CBNS2000MDP-048-W-0-2020	13/10/2020	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,479,660.21	0.00	4,479,660.21	01/09/2020	31/12/2020	3
12	SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO XONE, EN PUERTO ANGEL KM 0+390 SOBRE SOBRE CARRETERA PUERTO ANGEL SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0752/2020	09/09/2020	5010011576700120	31897	4,999,999.72	1,455,018.56	CAO-CBNS2000MDP-049-W-0-2020	13/10/2020	INFRA INGENIERIA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,850,061.86	0.00	4,850,061.86	01/09/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a											A	B	A+B	d	e	f
13	SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTIAGO CHOAPAM-SAN JUAN TEOTALCINGO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0753/2020	09/09/2020	5010011578400120	31898	5,000,000.00	1,483,847.42	CAO-CBNE2000MDP-050-W-0-2020	13/10/2020	OZNEI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,946,158.08	0.00	4,946,158.08	01/09/2020	31/12/2020	3
14	SAN JUAN MIXTEPEC DTD 08	SAN JUAN MIXTEPEC DTD 08	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM.3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC- AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PRIMERA ETAPA	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0754/2020	09/09/2020	5010011583000120	31899	5,000,000.00	0.00	CAO-CBNE2000MDP-079-W-0-2020	04/11/2020	INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	05/11/2020	02/02/2021	90.00	4,799,925.87	0.00	4,799,925.87	01/09/2020	31/12/2020	3
15	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0831/2020	18/09/2020	5010011590800120	32007	4,194,096.00	1,199,765.04	CAO-CBNE2000MDP-034-W-0-2020	10/10/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	3,999,216.81	0.00	3,999,216.81	01/09/2020	31/12/2020	3
16	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0832/2020	18/09/2020	5010011590900120	32006	1,896,897.35	535,310.08	CAO-CBNE2000MDP-036-W-0-2020	10/10/2020	ITAEI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	12/10/2020	09/01/2021	90	1,784,366.95	0.00	1,784,366.95	01/09/2020	31/12/2020	3
17	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 4+600 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0833/2020	18/09/2020	5010011591000120	32008	5,115,810.18	1,461,430.42	CAO-CBNE2000MDP-039-W-0-2020	10/10/2020	NEXT TIME, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	4,878,101.41	0.00	4,878,101.41	01/09/2020	31/12/2020	3
18	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXCHA Y SAN PABLO COATLAN	SF/SPIP/DPIP/CBNE 2000MDP/0834/2020	18/09/2020	5010011591100120	32009	3,714,414.52	970,450.31	CAO-CBNE2000MDP-035-W-0-2020	10/10/2020	DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	3,234,834.36	0.00	3,234,834.36	01/09/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
19	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SP/DP/PCBNB-2000MDP/0835/2020	18/09/2020	5010011591200120	32010	7,568,106.75	2,207,721.22	CAO-CBNB2000MDP-037-W-O-2020	10/10/2020	EMULSIONES ASFÁLTICAS Y SERVICIOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	12/10/2020	10/03/2021	150	7,359,070.72	0.00	7,359,070.72	01/09/2020	31/12/2020	3
20	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SAN PABLO COATLAN	SF/SP/DP/PCBNB-2000MDP/0836/2020	18/09/2020	5010011591300120	32011	11,394,744.69	3,218,655.73	CAO-CBNB2000MDP-038-W-O-2020	10/10/2020	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	12/10/2020	09/04/2021	180	10,728,852.44	0.00	10,728,852.44	01/09/2020	31/12/2020	3
								71,408,256.32	17,751,019.36							68,955,530.38	0.00	68,955,530.38			

NOTA: La fecha limite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con Información recibida del
Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion
Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Roldán Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 1/2020	5010011576600120	31886	0.52	5,000,000.00	KILOMETROS	0.52	0.08	15%	992,370.36	20%	N/A	PROCESO	507.60	147.92								
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 2/2020	5010011577500120	31887	10.00	2,989,189.66	KILOMETROS	10.00	2.00	20%	2,399,718.86	80%	N/A	PROCESO										
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 3/2020	5010011577800120	31889	4.01	2,562,695.95	KILOMETROS	4.01	2.40	60%	2,151,587.97	84%	N/A	PROCESO										
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 4/2020	5010011577300120	31890	6.60	2,437,304.05	KILOMETROS	6.60	3.30	50%	1,945,457.64	80%	N/A	PROCESO										
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 5/2020	5010011577400120	31888	0.05	1,527,182.51	KILOMETROS	0.05	0.01	29%	725,155.90	50%	N/A	PROCESO										
6	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 6/2020	5010011577600120	31891	4.50	1,079,096.77	KILOMETROS	4.50	0.90	20%	864,039.49	80%	N/A	PROCESO										
7	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 7/2020	5010011578500120	31892	4.00	1,000,004.60	KILOMETROS	4.00	3.60	90%	995,999.99	100%	N/A	PROCESO										
8	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 8/2020	5010011577700120	31893	4.00	931,713.57	KILOMETROS	4.00	0.80	20%	737,292.78	80%	N/A	PROCESO										
9	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 9/2020	5010011578300120	31894	1.40	340,367.52	KILOMETROS	1.40	0.28	20%	228,907.72	69%	N/A	PROCESO										
10	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/075 0/2020	5010011578200120	31895	1.00	153,367.80	KILOMETROS	1.00	0.24	24%	127,814.87	85%	N/A	PROCESO										
11	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/075 1/2020	5010011578100120	31896	17.05	4,503,264.68	KILOMETROS	17.05	2.90	17%	3,536,811.46	79%	N/A	PROCESO										

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
															NOVIEMBRE		
Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020															Fecha de Elaboración:		
															05 DE DICIEMBRE DE 2020		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total						
12	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 2/2020	5010011576700120	31897	10.00 ML.	4,999,999.72	METRO LINEAL	10.00 ML.	0.80 ML.	8%	2,403,215.69	50%	N/A	PROCESO											
13	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 3/2020	5010011578400120	31898	14.50	5,000,000.00	KILOMETROS	14.50	1.45	10%	2,344,080.85	47%	N/A	PROCESO											
14	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 4/2020	5010011583000120	31899	16.51 ML.	5,000,000.00	METRO LINEAL	16.51 ML.	1.65 ML.	10%	1,898,976.53	38%	N/A	PROCESO											
15	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 1/2020	5010011590800120	32007	8.00	4,194,096.00	KILOMETROS	8.00	0.88	11%	2,722,810.81	68%	N/A	PROCESO											
16	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 2/2020	5010011590900120	32006	1.99	1,896,897.35	KILOMETROS	1.99	0.22	11%	1,463,200.07	82%	N/A	PROCESO											
17	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 3/2020	5010011591000120	32008	10.70	5,115,810.18	KILOMETROS	10.70	2.25	21%	3,748,553.19	77%	N/A	PROCESO											
18	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 4/2020	5010011591100120	32009	12.30	3,714,414.52	KILOMETROS	12.30	2.58	21%	2,575,215.66	80%	N/A	PROCESO											
19	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 5/2020	5010011591200120	32010	3.30	7,568,106.75	KILOMETROS	3.30	0.03	1%	6,022,842.51	82%	N/A	PROCESO											
20	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 6/2020	5010011591300120	32011	7.50	11,394,744.69	KILOMETROS	7.50	0.08	1%	6,631,749.26	62%	N/A	PROCESO											
					71,408,256.32		111.42	24.00		44,515,801.61														


NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).









Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AB8AA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:


05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación


Ing. Eduardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica


Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia


Director de Área Responsable


Director de Obras


Ing. José Custodio Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C.P. Carlos Rueda Ayala



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AEAAA0520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN-OAXACA) SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES)	SF/SPIP/DMP/AOPI/0154/2020	15/05/2020	S010011271800119	30535	1,517,796.00	1,507,077.64	CAO-AOPI-005-W-0-2020 CAO-AOPI-005-W-1-2020	17/06/2020 20/07/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2020 09/07/2020	16/10/2020 05/11/2020	120	1,516,227.30	0.00	1,516,227.30	01/05/2020	30/09/2020	4
2	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CONSERVACION DE CARRETERAS AUMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA (BACHEO A PRESION)	SF/SPIP/DMP/AOPI/0155/2020	15/05/2020	S010011271900219	30536	2,312,832.00	2,296,494.50	CAO-AOPI-006-W-0-2020 CAO-AOPI-006-W-1-2020	17/06/2020 20/07/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2020 10/07/2020	16/10/2020 06/11/2020	120	2,310,441.60	0.00	2,310,441.60	01/05/2020	30/09/2020	4
								3,830,628.00	3,803,572.14							3,826,668.90	0.00	3,826,668.90			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Eulardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castañeda Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
															NOVIEMBRE		
Fuente de Financiamiento: AEA00520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020															Fecha de Elaboración:		
															05 DE DICIEMBRE DE 2020		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-a-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total						
1	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0154/2020	5010011271800119-	30535	3.00	1,516,227.30	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	1,516,227.30	100%	N/A	TERMINO	10.70	9.00									
2	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0155/2020	5010011271900219-	30536	3.00	2,310,441.60	KILOMETROS	3.00	3.00	100%	2,310,436.79	100.00%	N/A	TERMINO											
					3,826,668.90		6.00	6.00		3,826,664.09														

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Ing. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																		Mes que Reporta:
																		NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020																		Fecha de Elaboración:
																		05 DEDICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN.	SF/SP/DP/PI/CB/ND-363MDP/0644/2020	25/08/2020	5010011567200120	31681	4,194,096.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,194,096.00	01/09/2020	31/12/2020	3
2	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SP/DP/PI/CB/ND-363MDP/0645/2020	25/08/2020	5010011568000120	31682	3,714,414.52	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	3,714,414.52	01/09/2020	31/12/2020	3
3	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN.	SF/SP/DP/PI/CB/ND-363MDP/0646/2020	25/08/2020	5010011567400120	31683	1,896,897.35	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,896,897.35	01/09/2020	31/12/2020	3
4	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SP/DP/PI/CB/ND-363MDP/0648/2020	25/08/2020	5010011568100120	31685	7,568,106.75	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	7,568,106.75	01/09/2020	31/12/2020	3
5	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SP/DP/PI/CB/ND-363MDP/0649/2020	25/08/2020	5010011575000120	31686	11,394,744.69	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	11,394,744.69	01/09/2020	31/12/2020	3
								28,768,259.31	0.00							0.00	0.00	28,768,259.31			

NOTA: La fecha limite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:
NOVIEMBRE
Fecha de Elaboración:
05 DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				d	e	f

Vo. Bo.

Director de Planeación


Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones


Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del
Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública


Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras


Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastro (Adjuntar)			
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total						
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0644/2020	5010011567200120	31681	8.00	0.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA											
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0645/2020	5010011568000120	31682	12.30	0.00	KILOMETROS	12.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA											
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0646/2020	5010011567400120	31683	1.99	0.00	KILOMETROS	1.99	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA											
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0648/2020	5010011568100120	31685	3.30	0.00	KILOMETROS	3.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA											
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0649/2020	5010011575000120	31686	7.50	0.00	KILOMETROS	7.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA											
					0.00			0.00		0.00														

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Aguirre Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: AEAAA0419 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN 2020. (AOO)																	NOVIEMBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
1	SANTIAGO JUXTLAHUACA	SANTOS REYES ZÓCHILQUILAZOLA	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTOS REYES ZÓCHILQUILAZOLA E.C. (SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SAN MARTIN PERAS) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500	SI/SPR/OPR/AOO/1424/2020	20/11/2020	5010011646600120	33322	1,892,235.88	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,892,235.88	01/11/2020	31/12/2020	2
								1,892,235.88	0.00							0.00	0.00	1,892,235.88			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Blos Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Area Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AEAAA0419 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN 2020. (AOO)

Mes que Reporta:

NOVIEMBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	SF/SPIP/DPIP/AOO/1424/2020	5010011646600120	33322	1 ESTUDIO	1,892,235.88	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1 ESTUDIO	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Estudios y Proyectos

Ing. Rafael Ramon Galindo Ramirez

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta: NOVIEMBRE		
Fuente de Financiamiento: AEAAA0820 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020. (RAX8)															Fecha de Elaboración: 05 DE DICIEMBRE DE 2020		

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	SAN FELIPE USILA	SAN FELIPE USILA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO TOMAS TEXAS-ARROYO AGUANA-SAN FELIPE USILA, TRAMO DEL KM 27+000 AL KM 35+500 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA.	SE/SP/DP/PRAX8/1208/2020	23/10/2020	5010011606000120	32797	2,043,499.88	0.00	CAQ RAX8-085-W-0-2020	44,149.00	CONSTRUCCIONES LERC, S.A. DE C.V.	15/11/2020	24/12/2020	40.00	2,040,802.80	0.00	2,043,499.88	01/11/2020	31/12/2020	2
								2,043,499.88	0.00							2,040,802.80	0.00	2,043,499.88			

NOTA. La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arg. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable

Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C. P. Carlos Rueda Ayala


Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: AEA00820 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, REASIGNACIONES ANEXO 8 DECRETO 2020. (RAX8)															NOVIEMBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE DICIEMBRE DE 2020		


N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
1	SF/SPIP/DPIP/RAX8/1208/2020	5010011585000120	32797	1 ESTUDIO	2,043,499.88	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1 ESTUDIO	0.40	40%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00							
					2,043,499.88		0.00	0.40		0.00												


NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable
Director de Estudios y Proyectos

Ing. Rafael Ramon Galindo Ramirez

Director de Área Responsable
Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
1	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 RETROEXCAVADORAS	SF/SPIP/DPIP/CBNB /0134/2020	12/05/2020	5010011519800220	30490	18,467,265.81	15,404,800.00	DG/DA/CAO/AD-MAQUINARIA/001/2020	22/06/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	21/08/2020	60	16,704,000.00	0.00	16,704,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
2	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 2 TRACTORES DE CADENA	SF/SPIP/DPIP/CBNB /0135/2020	12/05/2020	5010011519800220	30489	16,177,313.74	4,454,400.00							14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
3	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 11 EXCAVADORAS DE ORUGA	SF/SPIP/DPIP/CBNB /0136/2020	12/05/2020	5010011519800220	30491	49,162,719.01	45,648,590.00							45,648,590.00	0.00	45,648,590.00	01/05/2020	31/10/2020	5
4	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 MOTONIVELADORAS NEXT GEN	SF/SPIP/DPIP/CBNB /0137/2020	12/05/2020	5010011519800420	30492	50,277,900.98	46,980,000.00							46,980,000.00	0.00	46,980,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
								134,085,199.54	112,487,790.00							124,180,590.00	0.00	124,180,590.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Flores Flores

Elaboró con información recibida del
Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
															OCTUBRE		
Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2020		

Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0134/2020	5010011519800220	30490	1 ADQUISICION	16,704,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	92%	15,404,800.00	92%	N/A	PROCESO	2,990.89	2,875.86						
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0135/2020	5010011519800220	30489	1 ADQUISICION	14,848,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	30%	4,454,400.00	30%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0136/2020	5010011519800220	30491	1 ADQUISICION	45,648,590.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	1.00	100%	45,648,590.00	100%	N/A	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB/0137/2020	5010011519800420	30492	1 ADQUISICION	46,980,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	1.00	100%	46,980,000.00	100%	N/A	PROCESO								
					124,180,590.00			2.00		112,487,790.00											

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.
NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.
Director de Planeación
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica
Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable
Director Administrativo
C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
																	NOVIEMBRE
Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASINACION PARA FUNCIONAMIENTO, INRESOS EXCEDENTES 2020 (INEX)																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a											A	B	A+B	d	e	f
1	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	AQUISICION DE 01 RETROEXCAVADORA	SF/SPIP/DP/INEX/0719/2020	09/09/2020	5010011585000120	31856	2,222,304.77	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,222,304.77	01/09/2020	31/12/2020	3
2	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	ADQUISICION DE 1 CAMION VOLTEO	SF/SPIP/DP/INEX/0719/2020	09/09/2020	5010011585000220	31859	1,820,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,820,000.00	01/09/2020	01/01/2021	3
								4,042,304.77	0.00							0.00	0.00	4,042,304.77			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Borza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:	
															NOVIEMBRE	
Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASINACION PARA FUNCIONAMIENTO, INRESOS EXCEDENTES 2020 (INEX)															Fecha de Elaboración:	
															05 DE DICIEMBRE DE 2020	

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	5010011585000120	31858	1 ADQUISICION	2,222,304.77	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00						
2	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	5010011585000220	31859	1 ADQUISICION	1,820,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
					4,042,304.77		0.00	0.00		0.00											

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala