

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
1	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100120	30070	494,732.18	494,732.18	CAO-FISE-001-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	493,893.15	0.00	493,893.15	01/03/2020	31/05/2020	2
2	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ TEHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100320	30071	499,397.13	499,397.13	CAO-FISE-002-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,612.21	0.00	498,612.21	01/03/2020	31/05/2020	2
3	SANTIAGO TETEPEC	OCOTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100420	30072	497,064.65	497,064.65	CAO-FISE-003-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	496,761.62	0.00	496,761.62	01/03/2020	31/05/2020	2
4	SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LASOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100520	30073	499,479.38	499,479.38	CAO-FISE-004-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,815.83	0.00	498,815.83	01/03/2020	31/05/2020	2
5	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	NUEVO PALANTLA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PALANTLA-LOMA SANTA FE VALLE NACIONAL DEL KM 0+140 AL KM 1+740.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0601/2020	21/08/2020	5010011380100119-	31597	4,000,000.00	2,800,000.00	CAO-FISE-010-W-0-2020	28/09/2020	CORPORATIVO DIEZELMA, S.A. DE C.V.	29/09/2020	17/12/2020	80	3,979,519.64	0.00	4,000,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2
6	LA COMPAÑIA	AGUA DEL ESPINO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DE ESPINO A LA PE. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0632/2020	25/08/2020	5010011361000519-	31622	640,000.00	448,000.00	CAO-FISE-031-W-0-2020	08/10/2020	INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V.	09/10/2020	22/11/2020	45	639,651.19	0.00	640,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
7	SAN JUAN MAZATLAN	MONTE AGUILA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO EVANGELISTA-MONTE AGUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0637/2020	25/08/2020	5010011361000519-	31660	1,950,000.00	1,365,000.00	CAO-FISE-032-W-0-2020	08/10/2020	EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V.	09/10/2020	17/12/2020	70	1,917,942.06	0.00	1,950,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2
8	SAN PEDRO TEOZACALCO	SAN JOSE RIO MINAS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO, SAN ANTONIO EL PROGRESO- SAN JOSE RIO MINAS DEL KM 0+000 AL KM 38+1000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+400	SF/SPIP/DPIP/FISE/0659/2020	26/08/2020	5010011425900119-	31696	2,000,000.00	1,400,000.00	CAO-FISE-033-W-0-2020	08/10/2020	CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.	09/10/2020	17/12/2020	70	1,993,165.10	0.00	2,000,000.00	01/09/2020	31/10/2020	1
9	LA COMPAÑIA	LA LABOR	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑIA LA LABOR DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0807/2020	14/08/2020	5010011361000120	31953	560,000.00	392,000.00	CAO-FISE-051-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	559,341.05	0.00	560,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2
10	SANTA INES DEL MONTE	LA LOBERA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 9+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0807/2020	14/08/2020	5010011361000420	31954	720,000.00	504,000.00	CAO-FISE-052-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	719,149.09	0.00	720,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2
11	LA COMPAÑIA	AGUA BLANCA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA-RIO DE EJUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0807/2020	14/08/2020	5010011361000820	31955	400,000.00	280,000.00	CAO-FISE-053-W-0-2020	28/10/2020	ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	399,658.25	0.00	400,000.00	01/09/2020	30/11/2020	2
12	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	RIO RAMAL	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHÉ) RIO RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0850/2020	21/09/2020	5010011338500219-	32032	519,997.70	0.00	CAO-FISE-054-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	518,088.20	0.00	519,997.70	01/10/2020	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
13	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	FLORES	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA- LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600120	32033	779,997.85	272,999.18	CAO-FISE-055-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	777,985.62	0.00	779,997.85	01/10/2020	31/12/2020	2
14	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	SANTA CRUZ	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ-RED DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600320	32034	519,992.24	181,997.28	CAO-FISE-056-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	517,309.91	0.00	519,992.24	01/10/2020	31/12/2020	2
15	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	SANTA ANA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC-SANTA ANA DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600420	32035	387,080.96	128,471.34	CAO-FISE-057-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	360,701.62	0.00	387,080.96	01/10/2020	31/12/2020	2
16	SANTA MARIA TLAHUITOLTE PEC	RED	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RED-TEJAS DEL KM 0+000 AL KM 5+500	SF/SPIP/DPIP/FISE/0851/2020	21/09/2020	5010011338600620	32036	714,986.80	250,245.38	CAO-FISE-058-W-0-2020	28/10/2020	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	697,491.23	0.00	714,986.80	01/10/2020	31/12/2020	2
17	SAN ANTONIO HUIITEPEC	MIGUEL HIDALGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO-LLANO MECATE DEL KM 0+000 AL KM 10+300.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0878/2020	23/09/2020	5010011376200119-	32080	3,161,070.64	1,106,374.72	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	3,161,070.64	01/10/2020	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
15	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	SAN MATEO TUNUCHI	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CANADA DE LOBO-SAN MATEO TUNUCHI DEL KM 0+000 AL KM 15+000.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/0917/2020	28/09/2020	5010011530900120	32171	1,917,613.70	671,164.80	CAO-FISE-059-W-0-2020	28/10/2020	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	1,911,096.71	0.00	1,917,613.70	01/10/2020	31/12/2020	2
19	SAN JUAN QUIOTEPEC	SANTA MARIA TOTOMOXTLA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXTITLAN SANTA MARIA TOTOMOXTLA DEL KM 0+000 MAL KM 11+300 SUBNTRAMO DEL KM 1+100 AL KM 11+300 T.P.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/0919/2020	28/09/2020	5010011553100120	32172	999,999.97	349,999.99	CAO-FISE-060-W-0-2020	28/10/2020	ARQ. GERARDO MARTINEZ OLIVERA (PERSONA FISICA)	29/10/2020	12/12/2020	45	995,146.60	0.00	999,999.97	01/10/2020	31/12/2020	2
20	PUTLA VILLA DE GUERRERO	EL CAMPANARIO	REABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO-MALPICA TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+085.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/0941/2020	30/09/2020	5010011560000120	31457	1,097,300.87	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,097,300.87	01/10/2020	31/12/2020	2
21	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS-LA BRUJERIA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SF/SPIP/DPIP/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000220	32279	640,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	640,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
22	SANTA INES DEL MONTE	LA SOLEDAD	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INES DEL MONTE- LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000320	32280	640,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	640,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
23	SAN MIGUEL PERAS	LA BRUJERIA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES NIÑO-NUEVO VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000620	32281	800,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	800,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a											A	B	A+B	d	e	f
24	COATECAS ALTAS	POBLETE	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE-LAS SALINAS DEL KM 0+000 AL .KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/0964/2020	01/10/2020	5010011361000720	32282	640,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	640,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
25	SANTO DOMINGO DE MORELOS	MACAHUITERA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTIN-PIEDRA NEGRA-MACAHUITERA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	SF/SPIP/DPIP/FIS E/0986/2020	01/10/2020	5010011594600120	32354	2,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,000,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
26	SAN JUAN YAEÉ	SANTA MARIA LACHICHINA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPA SAN JUAN YAEÉ-SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 5+400.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1001/2020	06/10/2020	5010011352400220	32364	648,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	648,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
27	SAN JUAN JUQUILA VIANOS	SAN FELIPE EL PORVENIR	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 4+200.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1001/2020	06/10/2020	5010011352400320	32365	504,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	504,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
28	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	EL PORTEZUELO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO-BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1002/2020	06/10/2020	5010011559900120	31455	899,788.25	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	899,788.25	01/10/2020	31/12/2020	2
29	TANETZE DE ZARAGOZA	SANTA MARIA YAVICHE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE TALEA DE CASTRO- COLONIA REFORMA-TANETZE DE ZARAGOZA-SANTA MARIA YAVICHE DEL KM 0+000 AL KM 17+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P..	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1023/2020	06/10/2020	5010011413200119-	32405	1,600,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,600,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	No. de Días				d	e	f
30	AYOQUEZCO DE ALDAMA	GUEGOVELA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) CORRAL DE PIEDRA-UEGOVELA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	SF/SP/DP/PI/FIS E/1025/2020	06/10/2020	5010011594500120	32408	2,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,000,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
31	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC-SANTA CRUZ TIHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 7+500 Y RAMAL A LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000.	SF/SP/DP/PI/FIS E/1026/2020	06/10/2020	5010011376100219-	31462	999,939.96	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	999,939.96	01/10/2020	31/12/2020	2
32	ZAPOTITLAN LAGUNAS	GUADALUPE DEL RECREO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLAN LAGUNAS-GUADALUPE DEL RECREO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUELTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 14+000.	SF/SP/DP/PI/FIS E/1027/2020	08/10/2020	5010011338300219-	32409	2,100,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,100,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
33	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO ENCINO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+200 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	SF/SP/DP/PI/FIS E/1032/2020	07/10/2020	5010011553000320	32414	637,761.45	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	637,761.45	01/10/2020	31/12/2020	2
34	SAN JUAN MAZATLAN	EL TORTUGUERO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SF/SP/DP/PI/FIS E/1034/2020	07/10/2020	5010011562900220	32416	649,318.91	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	649,318.91	01/10/2020	31/12/2020	2
35	SAN JUAN MAZATLAN	SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+500	SF/SP/DP/PI/FIS E/1034/2020	07/10/2020	5010011562900320	32417	736,974.05	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	736,974.05	01/10/2020	31/12/2020	2

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020																	OCTUBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
36	SAN JUAN NÚMI	VISTA HERMOSA	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. KM 36+400 (TLAXIACO-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA) VISTA HERMOSA E.C. KM 58+600 (TLAXIACO-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+900 SUBTRAMO DEL KM 1+720 AL KM 2+400.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1071/2020	13/10/2020	5010011344400119-	32498	2,365,212.47	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,365,212.47	01/10/2020	31/12/2020	2
37	SAN JUAN YAEÉ	SANTIAGO YAGALLO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA YAVICHE-SANTA MARIA LACHICHINA DEL KM 0+000 AL KM 8+000 Y RAMAL A SANTIAGO YAGALLO DEL KM 0+000 AL KM 1+500.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1072/2020	13/10/2020	5010011382700119-	32498	1,140,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,140,000.00	01/10/2020	31/12/2020	2
38	SAN JUAN COTZOCON	ARROYO VENADO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO VENADO- SANTIAGO YAVEO DEL KM 0+000 AL KM 10+900 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+913	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1099/2020	13/10/2020	50010011553000120-	32585	594,886.30	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	594,886.30	01/10/2020	31/12/2020	2
39	SAN JUAN COTZOCON	SANTA MARIA MATAMOROS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCON-SANTA MARIA MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 23+700 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+150.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1099/2020	13/10/2020	50010011553000220-	32586	658,585.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	658,585.00	01/10/2020	31/12/2020	2
40	SAN JUAN MAZATLAN	LOS FRESNOS	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) -LOS FRESNOS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+500 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1217/2020	27/10/2002	5010011562900120	32831	1,113,542.96	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,113,542.96	01/11/2020	31/12/2020	1
41	SAN JUAN COTZOCON	EL PORVENIR	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR-LA LIBERTAD. DEL KM 0+000 AL KM 14+000 SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 2+500	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1232/2020	27/10/2002	5010011553000420	32850	626,497.86	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	626,497.86	01/11/2020	31/12/2020	1

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a											A	B	A+B	d	e	f
42	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLA HUACA (HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+860	SF/SPIP/DPIP/FIS E/1256/2020	27/10/2002	5010011507100120	32894	7,000,720.19	0.00	EN PROCESO DE LICITACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	7,000,720.19	01/11/2020	31/12/2020	1
								51,133,690.87	12,140,926.03							17,974,329.08	0.00	51,131,100.34			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Ríos Jimeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Aranaes

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:


OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:					Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado					
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPID/DPI P/FISE/0038/ 2020	5010011376100120	30070	6.00	494,732.18	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	493,893.15	100%	N/A	TERMINO								
2	SF/SPID/DPI P/FISE/0038/ 2020	5010011376100320	30071	6.00	499,397.13	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	498,612.21	100%	N/A	TERMINO								
3	SF/SPID/DPI P/FISE/0038/ 2020	5010011376100420	30072	6.00	497,064.65	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	496,761.62	100%	N/A	TERMINO								
4	SF/SPID/DPI P/FISE/0038/ 2020	5010011376100520	30073	8.00	499,479.38	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	498,815.83	100%	N/A	TERMINO								
5	SF/SPID/DPI P/FISE/0801/ 2020	5010011380100119	31597	1.60	4,000,000.00	KILOMETROS	1.60	0.48	30%	1,707,454.07	43%	N/A	PROCESO								
6	SF/SPID/DPI P/FISE/0632/ 2020	5010011361000519	31622	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
7	SF/SPID/DPI P/FISE/0637/ 2020	5010011361000519	31660	6.00	1,950,000.00	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
8	SF/SPID/DPI P/FISE/0659/ 2020	5010011425900119	31696	25.40	2,000,000.00	KILOMETROS	25.40	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
9	SF/SPID/DPI P/FISE/0807/ 2020	5010011361000120	31953	7.00	560,000.00	KILOMETROS	7.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
10	SF/SPID/DPI P/FISE/0807/ 2020	5010011361000420	31954	9.00	720,000.00	KILOMETROS	9.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
11	SF/SPID/DPI P/FISE/0807/ 2020	5010011361000820	31955	5.00	400,000.00	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
12	SF/SPID/DPI P/FISE/0850/ 2020	5010011338500219	32032	4.00	519,997.70	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
13	SF/SPID/DPI P/FISE/0851/ 2020	5010011338600120	32033	6.00	779,997.65	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
14	SF/SPID/DPI P/FISE/0851/ 2020	5010011338600320	32034	4.00	519,992.24	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

CA



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
15	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/ 2020	5010011338600420	32035	4.00	367,060.96	KILOMETROS	4.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	901.86	261.00						
16	SF/SPIP/DPI P/FISE/0851/ 2020	5010011338600620	32036	5.60	714,986.80	KILOMETROS	5.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
17	SF/SPIP/DPI P/FISE/0878/ 2020	5010011376200119-	32090	10.30	3,161,070.64	KILOMETROS	10.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
18	SF/SPIP/DPI P/FISE/0917/ 2020	5010011530900120	32171	7.86	1,917,613.70	KILOMETROS	7.86	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
19	SF/SPIP/DPI P/FISE/0918/ 2020	5010011553100120	32172	5.26	999,999.97	KILOMETROS	5.26	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
20	SF/SPIP/DPI P/FISE/0941/ 2020	5010011560000120	31457	0.09	1,097,300.67	KILOMETROS	0.09	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
21	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/ 2020	5010011361000220	32279	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
22	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/ 2020	5010011361000320	32260	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
23	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/ 2020	5010011361000620	32281	10.00	800,000.00	KILOMETROS	10.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
24	SF/SPIP/DPI P/FISE/0964/ 2020	5010011361000720	32282	8.00	640,000.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
25	SF/SPIP/DPI P/FISE/0986/ 2020	5010011594600120	32354	8.60	2,000,000.00	KILOMETROS	8.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
26	SF/SPIP/DPI P/FISE/1001/ 2020	5010011352400220	32364	5.40	648,000.00	KILOMETROS	5.40	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
27	SF/SPIP/DPI P/FISE/1001/ 2020	5010011352400320	32385	4.20	504,000.00	KILOMETROS	4.20	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
28	SF/SPIP/DPI P/FISE/1002/ 2020	5010011559900120	31455	6.00	699,768.25	KILOMETROS	6.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO								

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

[illegible]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA														Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)2020														OCTUBRE		
														Fecha de Elaboración:		
														05 DE NOVIEMBRE DE 2020		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eforza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Aragüa Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellano Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
OCTUBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL-HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA).	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0102/2020	11/05/2020	5010011515700120	30457	5,737,308.08	4,042,973.70	CAO-CS1000MDP-007-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/12/2020	180	5,014,155.91	0.00	5,014,155.91	01/05/2020	31/10/2020	5
2	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA-TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0114/2020	11/05/2020	5010011515900120	30469	31,000,000.00	14,076,242.34	CAO-CS1000MDP-008-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	30,373,181.93	0.00	30,373,181.93	01/05/2020	31/12/2020	7
3	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL 0+000 AL KM 1+500, CARRETERA OAXACA-XOXOCOTLAN DEL KM 1+500 AL KM 3+100 CAMINO PORFIRIO DIAZ DEL KM 3+100 AL KM 3+600 OAXACA-ZAACHILA DEL KM 3+600 AL KM 6+600 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN-CUICATLAN DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO.	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0115/2020	11/05/2020	5010011516000120	30470	10,000,000.00	9,441,188.51	CAO-CS1000MDP-009-W-0-2020	18/06/2020	TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,498,507.09	0.00	9,498,507.09	01/05/2020	31/12/2020	7
4	SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC-OAXACA) IXTLAN DE JUAREZ-VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUI	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0116/2020	11/05/2020	5010011516100120	30471	31,000,000.00	11,128,171.47	CAO-CS1000MDP-010-W-0-2020	18/06/2020	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO'S, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	27,899,447.60	0.00	27,899,447.60	01/05/2020	31/12/2020	7
5	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS-SAN VICENTE LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100 CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑIA AYOQUEZCO DE ALDAMA VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO.	SF/SP/DP/CS100 OMDP/0117/2020	11/05/2020	5010011516200120	30472	18,000,000.00	13,743,076.36	CAO-CS1000MDP-011-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-011-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	16,499,699.95	0.00	16,499,699.95	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																	OCTUBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T											d	e	f
6	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA INSURGENTES TRAMO DEL KM 3+800 AL KM 5+000, HUAJUAPAN DE LEON - EL CARRIZAL DEL KM 21+000 AL KM 23+300, A HUAJUAPAN DEL KM 21+300 AL KM 23+000 Y HUAJUAPAN DEL LEON - EL CARRIZAL DEL KM 34+500 AL KM 37+000, EN TRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, SAN MARCOS ARTEAGA Y SANTO DOMINGO TONALA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0118/2020	11/05/2020	5010011516300120	30473	18,000,000.00	16,210,106.61	CAO-CS1000MDP-012-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-012-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C.V. Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	17,998,757.99	0.00	17,998,757.99	01/05/2020	31/12/2020	7
7	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0119/2020	11/05/2020	5010011516400120	30474	21,000,000.00	9,213,482.76	CAO-CS1000MDP-013-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-013-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	18,457,761.67	0.00	18,457,761.67	01/05/2020	31/12/2020	7
8	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0120/2020	11/05/2020	5010011516500120	30475	12,000,000.00	3,593,848.10	CAO-CS1000MDP-014-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V. E INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	11,979,493.66	0.00	11,979,493.66	01/05/2020	31/12/2020	7
9	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) SANTA MARIA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCION IXTALTEPEC Y SANTA MARIA CHIMALAPA.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0121/2020	11/05/2020	5010011516600120	30476	14,800,000.00	13,218,781.14	CAO-CS1000MDP-015-W-0-2020	18/06/2020	CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	14,204,248.05	0.00	14,204,248.05	01/05/2020	31/12/2020	7
10	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	RECONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPA NACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0122/2020	11/05/2020	5010011516700110	30477	25,000,000.00	12,466,644.38	CAO-CS1000MDP-016-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,900,006.80	0.00	24,900,006.80	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020


Mes que Reporta:
OCTUBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Dias				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
11	SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 3+500 AL KM 4+700, 16 DE SEPTIEMBRE KM 4+700 AL KM 4+870, INDEPENDENCIA KM 4+870 AL KM 5+020, HIDALGO KM 5+020 AL KM 5+130, MATAMOROS KM 5+130 AL KM 5+430, CAMINO SIN NOMBRE KM 5+430 AL KM 5+730 Y CARRETERA SANTO TOMÁS OCOTEPEC - SANTA MARÍA YUCUITI KM 5+730 AL KM 7+000, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0123/2020	11/05/2020	5010011516800120	30478	14,000,000.00	7,533,127.75	CAO-CS1000MDP-017-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	12,901,424.10	0.00	12,901,424.10	01/05/2020	31/12/2020	7
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0124/2020	11/05/2020	5010011517800120	30479	27,000,000.00	13,528,591.64	CAO-CS1000MDP-018-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,511,393.26	0.00	24,511,393.26	01/05/2020	31/12/2020	7
13	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON-MARISCALA DE JUAREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO SILCAYDAPILLA, SAN JOSE AYUQUILA, SAN MIGUEL AMATITLAN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLAS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMIREZ.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0125/2020	11/05/2020	5010011517900120	30480	10,500,000.00	8,458,057.51	CAO-CS1000MDP-019-W-0-2020	18/06/2020	TECAMIX, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,999,134.51	0.00	9,999,134.51	01/05/2020	31/12/2020	7
14	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL)-TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA-SAN PEDRO JICAYAN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYAN-PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYAN	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0126/2020	11/05/2020	5010011518100120	30481	21,000,000.00	10,979,796.53	CAO-CS1000MDP-020-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-020-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO OMESA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	19,144,512.08	0.00	19,144,512.08	01/05/2020	31/12/2020	7
15	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)- PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 AL KM 183+750 AL KM 202+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAQ, SAN JERONIMO COATLAN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0127/2020	11/05/2020	5010011520900120	30482	70,000,000.00	44,969,535.44	CAO-CS1000MDP-021-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-021-W-1-2020	18/06/2020 17/07/2020	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020 08/07/2020	18/03/2021 03/04/2021	270	69,789,389.17	0.00	69,789,389.17	01/05/2020	31/12/2020	7









Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020


N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
					a			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
																A	B	A+B	d	e	f
16	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TLAXIACO-CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+930 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTASIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHTEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUA Y CHALCATONGO DE HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0128/2020	11/05/2020	5010011521000120	30488	33,000,000.00	13,888,456.00	CAO-CS1000MDP-022-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	28,417,361.89	0.00	28,417,361.89	01/05/2020	31/12/2020	7
17	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHTEMOC	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (JUMITE ESTADOS DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM. 17+500 AL KM 17+660, EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0131/2020	11/05/2020	5010011518000120	30485	6,500,000.00	2,250,006.77	CAO-CS1000MDP-023-W-0-2020	18/06/2020	HACHE BSF, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	5,882,586.85	0.00	5,882,586.85	01/05/2020	31/12/2020	7
18	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0132/2020	11/05/2020	5010011529500120	30486	2,956,315.20	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/05/2020	31/12/2020	7
19	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SIMONA ROBLES (COLONIA)	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA-UNION HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0163/2020	11/05/2020	50100115294	30581	30,000,000.00	19,002,940.53	CAO-CS1000MDP-025-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-025-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	CORPORATIVO AJALERA, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	29,594,090.55	0.00	29,594,090.55	01/05/2020	31/12/2020	7
20	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200 ZACATEPEC-SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000 EN TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0177/2020	26/05/2020	5010011529000120	30749	17,000,000.00	7,487,336.63	CAO-CS1000MDP-026-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-026-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V. Y FLUME INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	15,586,929.91	0.00	15,586,929.91	01/06/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																		Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020																		OCTUBRE
																		Fecha de Elaboración:
																		05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
21	PLUMA HDAIGO	COPALITA	CONSERVACION DE LA CARRETERA EL ZAPOTE-COPALITA DEL KM 10+000 AL KM 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HDAIGO	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0178/2020	26/05/2020	5010011534100120	30750	14,000,000.00	4,741,425.44	CAO-CS1000MDP-028-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-028-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	ESTUDIOS PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 09/09/2020	08/04/2021 05/06/2021	270	13,266,405.39	0.00	13,266,405.39	01/06/2020	31/12/2020	7
22	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0181/2020	26/05/2020	5010011531500120	30753	13,000,000.00	6,289,899.02	CAO-CS1000MDP-027-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-027-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	12,311,454.45	0.00	12,311,454.45	01/06/2020	31/12/2020	7
23	SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0182/2020	26/05/2020	5010011529300120	30754	29,000,000.00	18,143,596.87	CAO-CS1000MDP-029-W-0-2020 CAO-CS1000MDP-029-W-1-2020	07/07/2020 18/09/2020	TECNICOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	13/07/2020 08/09/2020	08/04/2021 04/06/2021	270	27,432,501.86	0.00	27,432,501.86	01/06/2020	31/12/2020	7
24	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOPYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (I.A. ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS100 OMDP/0190/2020	28/05/2020	5010011529500120	30758	2,956,315.20	1,677,503.87	CAO-CS1000MDP-024-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	2,954,503.53	0.00	2,954,503.53	01/05/2020	31/12/2020	7
25	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN.	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN DEL KM 4+800 AL KM 14+000 EN LOS MUNICIPIOS	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0647/2020	25/08/2020	5010011567900120	31684	5,115,810.18	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,115,810.18	01/09/2020	31/12/2020	3
26	SAN PABLO COATLAN	SAN FRANCISCO COATLAN	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL-SAN PABLO COATLAN- SAN FRANCISCO COATLAN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/1248/2020	28/10/2002	5010011606900120	32886	1,960,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,960,000.00	01/11/2020	31/12/2020	1







Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
27	SAN PABLO COATLAN	TAMARINDO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C.(BARRANCA LARGA-VENTANILLAS) COMITAN-TAMARINDO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+100.	SF/SPIP/DPIP/CS 1000MDP/1249/20 20	28/10/2002	5010011607000120	32887	4,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,000,000.00	01/11/2020	31/12/2020	1
								488,525,748.66	266,084,789.37							448,616,948.20	0.00	459,692,758.38			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origina, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eloza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Jimeta

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020												OCTUBRE
												Fecha de Elaboración:
												05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 02/2020	5010011515700120	30457	0.40	5,014,155.91	KILOMETROS	0.40	0.29	73.00%	3,658,289.75	73%	N/A	PROCESO	511.07	240.21						
2	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 14/2020	5010011515900120	30469	6.50	30,373,181.93	KILOMETROS	6.50	2.15	33.00%	7,153,507.82	24%	N/A	PROCESO								
3	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 15/2020	5010011516000120	30470	11.00	9,498,507.09	KILOMETROS	11.00	10.45	95.00%	9,498,507.08	100%	N/A	PROCESO								
4	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 16/2020	5010011516100120	30471	5.35	27,899,447.60	KILOMETROS	5.35	0.86	16.00%	3,974,746.76	14%	N/A	PROCESO								
5	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 17/2020	5010011516200120	30472	31.50	16,499,699.95	KILOMETROS	31.50	23.63	75.00%	12,670,898.14	77%	N/A	PROCESO								
6	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 18/2020	5010011516300120	30473	5.70	17,998,757.99	KILOMETROS	5.70	4.28	75.00%	15,577,833.38	87%	N/A	PROCESO								
7	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 19/2020	5010011516400120	30474	5.30	18,457,761.67	KILOMETROS	5.30	1.86	35.00%	5,297,315.44	29%	N/A	PROCESO								
8	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 20/2020	5010011516500120	30475	30.00 ML	11,979,493.66	METRO LINEAL	30 ML	.60 ML	2.00%	0.00	0%	N/A	PROCESO								
9	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 21/2020	5010011516600120	30476	36.50	14,204,248.05	KILOMETROS	36.50	29.20	80.00%	12,907,711.57	91%	N/A	PROCESO								
10	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 22/2020	5010011516700110	30477	5.95	24,900,006.80	KILOMETROS	5.95	1.07	18.00%	7,200,130.55	29%	N/A	PROCESO								
11	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 23/2020	5010011516800120	30478	3.50	12,901,424.10	KILOMETROS	3.50	1.44	41.00%	5,277,928.69	41%	N/A	PROCESO								
12	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 24/2020	5010011517800120	30479	5.87	24,511,393.26	KILOMETROS	5.87	2.11	36.00%	8,898,386.90	36%	N/A	PROCESO								
13	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 25/2020	5010011517900120	30480	70.20	9,999,134.51	KILOMETROS	70.20	56.16	80.00%	7,865,401.13	79%	N/A	PROCESO								
14	SF/SPIP/DPIP/C S1000MDP/01 26/2020	5010011518100120	30481	6.00	19,144,512.08	KILOMETROS	6.00	1.80	30.00%	7,545,681.70	39%	N/A	PROCESO								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA												Mes que Reporta:
												OCTUBRE
Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020												Fecha de Elaboración:
												05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)				Total	
																							%
15	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 27/2020	5010011520900120	30482	22.14	69,789,389.17	KILOMETROS	22.14	6.64	30.00%	34,630,998.37	50%	N/A	PROCESO										
16	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 28/2020	5010011521000120	30488	8.80	28,417,361.89	KILOMETROS	8.80	2.38	27.00%	7,728,406.09	27%	N/A	PROCESO										
17	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 31/2020	5010011518000120	30485	160.00 ML	5,882,586.85	METROS LINEALES	160.00 ML	24.00 ML	15.00%	699,214.46	12%	N/A	PROCESO										
18	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 32/2020	5010011529500120	30486	2.50	0.00	KILOMETROS	2.50	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADA										
19	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 63/2020	50100115294	30581	8.00	29,594,090.55	KILOMETROS	8.00	4.00	50.00%	14,589,649.09	49%	N/A	PROCESO										
20	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 77/2020	5010011529000120	30749	3.25	15,586,929.91	KILOMETROS	3.25	0.49	15.00%	4,051,004.83	26%	N/A	PROCESO										
21	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 78/2020	5010011534100120	30750	24.60	13,266,405.39	KILOMETROS	24.60	3.69	15.00%	1,097,322.27	8%	N/A	PROCESO										
22	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 81/2020	5010011531500120	30753	1.70	12,311,454.45	KILOMETROS	1.70	0.63	37.00%	3,741,486.62	30%	N/A	PROCESO										
23	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 82/2020	5010011529300120	30754	5.00	27,432,501.86	KILOMETROS	5.00	2.50	50.00%	14,285,793.85	52%	N/A	PROCESO										
24	SF/SP/PIP/DPIP/C S1000MDP/01 90/2020	5010011529500120	30758	2.50	2,954,503.53	KILOMETROS	2.50	0.75	30.00%	1,140,046.29	39%	N/A	PROCESO										
25	SF/SP/PIP/DPI P/CS1000MD P/0847/2020	5010011567900120	31884	10.70	5,115,810.18	KILOMETROS	10.70	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	CANCELADA										
26	SF/SP/PIP/DPI P/CS1000MD P/1248/2020	5010011606900120	32886	7.50	1,960,000.00	KILOMETROS	7.50	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
27	SF/SP/PIP/DPI P/CS1000MD P/1248/2020	5010011607000120	32887	6.10	4,000,000.00	KILOMETROS	6.10	0.00	0.00%	0.00	0%	N/A	PROCESO										
SUMAS				296.56	459,692,758.38		296.56	156.35		189,490,260.78													

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).
NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:


05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gilberto Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica


Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia


Director de Área Responsable

Director de Obras


Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:
OCTUBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a														d	e	f
1	SANTO TOMAS OCOTEPEC	BENITO JUAREZ	AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (SANTO TOMAS OCOTEPEC SANTA MARIA YUCUHTI) BENITO JUAREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+765.50, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 0+520 EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0741/2020	09/09/2020	5010011576600120	31886	5,000,000.00	1,499,385.05	CAO-CBNS2000MDP-040-W-0-2020	13/10/2020	EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S. S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,997,950.17	0.00	5,000,000.00	01/09/2020	31/12/2020	3
2	GUEVEA DE HUMBOLDT	EL PORVENIR	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT- EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 20+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0742/2020	09/09/2020	5010011577500120	31887	2,989,189.66	894,616.25	CAO-CBNS2000MDP-041-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	13/12/2020	60	2,982,054.17	0.00	2,989,189.66	01/09/2020	31/12/2020	3
3	SANTIAGO NILTEPEC	SANTO DOMINGO	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LAS PLAMAS-SANTO DOMINGO E.C. (LA VENTOSA-TAPANATEPEC 0+000 AL KM 15+400 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0743/2020	09/09/2020	5010011577800120	31889	2,562,695.95	0.00	CAO-CBNS2000MDP-061-W-0-2020	28/10/2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	2,554,458.11	0.00	2,562,695.95	01/09/2020	31/12/2020	3
4	SANTIAGO NILTEPEC	EL SAUCE	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL MAR-EL SAUCE DEL KM 0+000 AL KM 16+000 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0744/2020	09/09/2020	5010011577300120	31890	2,437,304.05	0.00	CAO-CBNS2000MDP-062-W-0-2020	28/10/2020	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	29/10/2020	12/12/2020	45	2,431,081.83	0.00	2,437,304.05	01/09/2020	31/12/2020	3
5	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA HIDALGO YALALAG-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL TRAMO DEL KM 82+789.50 AL KM 82+839.5 EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0745/2020	09/09/2020	5010011577400120	31888	1,527,182.51	435,977.82	CAO-CBNS2000MDP-046-W-0-2020	13/10/2020	FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	1,453,259.41	0.00	1,527,182.51	01/09/2020	31/12/2020	3
6	GUEVEA DE HUMBOLDT	CORRAL DE PIEDRA	CONSERVACION DEL CAMINO XICAPESTLE-CORRAL DE PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P. EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0746/2020	09/09/2020	5010011577600120	31891	1,079,096.77	322,783.85	CAO-CBNS2000MDP-042-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	28/11/2020	45	1,075,946.16	0.00	1,079,096.77	01/09/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020																	OCTUBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a											A	B	A+B	d	e	f
7	SANTA MARIA YUCUHITI	LA ESPERANZA	CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYO-ZARAGOZA YUCUHITI-LA ESPERANZA DEL KM 0+0.00 AL KM 4+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0747/2020	09/09/2020	5010011578500120	31892	1,000,004.60	298,800.00	CAO-CBNS2000MDP-047-W-0-2020	13/10/2020	INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ, S.A. DE C.V.	15/10/2020	28/11/2020	45	995,999.99	0.00	1,000,004.60	01/09/2020	31/12/2020	3
8	GUEVEA DE HUMBOLDT	LA CUMBRE	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (XICAPESTLE-CORRAL DE PIEDRA)-LA CUMBRE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0748/2020	09/09/2020	5010011577700120	31893	931,713.57	276,529.68	CAO-CBNS2000MDP-043-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	28/11/2020	45	922,098.95	0.00	931,713.57	01/09/2020	31/12/2020	3
9	GUEVEA DE HUMBOLDT	LAGUNAS	CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (XICALPESTLE-LA CUMBRE) LAGUNAS DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN GUEVEA DE HUMBOLDT.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0749/2020	09/09/2020	5010011578300120	31894	340,367.52	99,694.34	CAO-CBNS2000MDP-044-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	13/11/2020	30	332,314.46	0.00	340,367.52	01/09/2020	31/12/2020	3
10	GUEVEA DE HUMBOLDT	XICALPESTLE	CONSERVACION DEL CAMINO GUEVEA DE HUMBOLDT-XICALPESTLE DEL 0+00 AL KM 3+600 EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0750/2020	09/09/2020	5010011578200120	31895	153,367.80	45,035.53	CAO-CBNS2000MDP-045-W-0-2020	13/10/2020	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	15/10/2020	13/11/2020	30	150,118.42	0.00	153,367.80	01/09/2020	31/12/2020	3
11	SANTIAGO LACHIGUIRI	SANTIAGO LACHIGUIRI	CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO LACHIGUIRI-LOMA ESPERANZA-SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN DEL KM 0+000 AL KM 37+500, TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0751/2020	09/09/2020	5010011578100120	31896	4,503,264.68	1,343,898.06	CAO-CBNS2000MDP-048-W-0-2020	13/10/2020	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,479,660.21	0.00	4,503,264.68	01/09/2020	31/12/2020	3
12	SAN PEDRO POCHUTLA	PUERTO ANGEL	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO XONE, EN PUERTO ANGEL KM 0+390 SOBRE SOBRE CARRETERA PUERTO ANGEL-SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.	SF/SPIP/DPIP/CBNS 2000MDP/0752/2020	09/09/2020	5010011576700120	31897	4,999,999.72	1,455,018.56	CAO-CBNS2000MDP-049-W-0-2020	13/10/2020	INFRA INGENIERIA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,850,061.86	0.00	4,999,999.72	01/09/2020	31/12/2020	3



Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta: OCTUBRE
Fecha de Elaboración: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio a Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a											A	B	A+B	d	e	f
13	SANTIAGO CHOAPAM	SAN JUAN TEOTALCINGO	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO CHOAPAM-SAN JUAN TEOTALONGO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	SF/SPIP/DPIP/CBNCB-2000MDP/0753/2020	09/09/2020	5010011578400120	31898	5,000,000.00	1,483,847.42	CAO-CBNCB2000MDP-050-W-0-2020	13/10/2020	OZNEI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/10/2020	12/01/2021	90	4,946,158.08	0.00	5,000,000.00	01/09/2020	31/12/2020	3
14	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	SAN JUAN MIXTEPEC DTO 08	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "S/RIO YUUNUUM" UBICADO EN EL KM 3+049 DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC- AGUA ZARCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PRIMERA ETAPA	SF/SPIP/DPIP/CBNCB-2000MDP/0754/2020	09/09/2020	5010011583000120	31899	5,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,000,000.00	01/09/2020	31/12/2020	3
15	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNCB-2000MDP/0831/2020	18/09/2020	5010011590800120	32007	4,194,096.00	1,199,765.04	CAO-CBNCB2000MDP-034-W-0-2020	10/10/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	3,999,216.81	0.00	4,194,096.00	01/09/2020	31/12/2020	3
16	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNCB-2000MDP/0832/2020	18/09/2020	5010011590900120	32006	1,896,897.35	535,310.08	CAO-CBNCB2000MDP-036-W-0-2020	10/10/2020	ITAEI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	12/10/2020	09/01/2021	90	1,784,366.95	0.00	1,896,897.35	01/09/2020	31/12/2020	3
17	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN.	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 Y DEL KM 4+600 AL KM 14+000. EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN	SF/SPIP/DPIP/CBNCB-2000MDP/0833/2020	18/09/2020	5010011591000120	32008	5,115,810.18	1,463,430.42	CAO-CBNCB2000MDP-039-W-0-2020	10/10/2020	NEXT TIME, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	4,878,101.41	0.00	5,115,810.18	01/09/2020	31/12/2020	3
18	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNCB-2000MDP/0834/2020	18/09/2020	5010011591100120	32009	3,714,414.52	970,450.31	CAO-CBNCB2000MDP-035-W-0-2020	10/10/2020	DESARROLLO INTEGRAL EN LA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA DAEDCO, S.A. DE C.V.	12/10/2020	08/02/2021	120	3,234,834.36	0.00	3,714,414.52	01/09/2020	31/12/2020	3

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
19	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNS-2000MDP/0835/2020	18/09/2020	5010011591200120	32010	7,568,106.75	2,207,721.22	CAO-CBNS2000MDP-037-W-0-2020	10/10/2020	EMULSIONES ASFÁLTICAS Y SERVICIOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	12/10/2020	10/03/2021	150	7,359,070.72	0.00	7,568,106.75	01/09/2020	31/12/2020	3
20	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNS-2000MDP/0836/2020	18/09/2020	5010011591300120	32011	11,394,744.69	3,218,655.73	CAO-CBNS2000MDP-038-W-0-2020	10/10/2020	CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	12/10/2020	09/04/2021	180	10,728,852.44	0.00	11,394,744.69	01/09/2020	31/12/2020	3
								71,408,256.32	17,751,019.36							64,155,604.51	0.00	71,408,256.32			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gilardo Arturo Flores Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del
Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión
Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro, SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)																		
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 1/2020	5010011576600120	31886	0.52	5,000,000.00	KILOMETROS	0.52	0.01	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO	147.92	0.00							
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 2/2020	5010011577500120	31887	10.00	2,989,189.66	KILOMETROS	10.00	0.10	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 3/2020	5010011577800120	31889	4.01	2,562,695.95	KILOMETROS	4.01	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 4/2020	5010011577300120	31890	6.60	2,437,304.05	KILOMETROS	6.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 5/2020	5010011577400120	31888	0.05	1,527,182.51	KILOMETROS	0.05	0.00	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
6	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 6/2020	5010011577600120	31891	4.50	1,079,096.77	KILOMETROS	4.50	0.05	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
7	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 7/2020	5010011578500120	31892	4.00	1,000,004.60	KILOMETROS	4.00	0.08	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
8	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 8/2020	5010011577700120	31893	4.00	931,713.57	KILOMETROS	4.00	0.04	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
9	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/074 9/2020	5010011578300120	31894	1.40	340,367.52	KILOMETROS	1.40	0.01	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
10	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/075 0/2020	5010011578200120	31895	1.00	153,367.80	KILOMETROS	1.00	0.01	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
11	SF/SPIP/DPIP/C BNB 2000MDP/075 1/2020	5010011578100120	31896	17.05	4,503,264.68	KILOMETROS	17.05	0.34	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO									






Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total				
12	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 2/2020	5010011576700120	31897	10.00 ML	4,999,999.72	METRO LINEAL	10.00 ML	0.10 ML	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
13	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 3/2020	5010011578400120	31898	14.50	5,000,000.00	KILOMETROS	14.50	0.29	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
14	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/075 4/2020	5010011583000120	31899	16.51 ML	5,000,000.00	METRO LINEAL	16.51 ML	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
15	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 1/2020	5010011590800120	32007	8.00	4,194,096.00	KILOMETROS	8.00	0.08	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
16	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 2/2020	5010011590900120	32006	1.99	1,896,897.35	KILOMETROS	1.99	0.02	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
17	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 3/2020	5010011591000120	32008	10.70	5,115,810.18	KILOMETROS	10.70	0.21	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
18	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 4/2020	5010011591100120	32009	12.30	3,714,414.52	KILOMETROS	12.30	0.25	2%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
19	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 5/2020	5010011591200120	32010	3.30	7,568,106.75	KILOMETROS	3.30	0.03	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
20	SF/SPIP/DPIP/C BNB-2000MDP/083 6/2020	5010011591300120	32011	7.50	11,394,744.69	KILOMETROS	7.50	0.08	1%	0.00	0%	N/A	PROCESO									
					37,524,186.83		111.42	1.59		0.00												

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 33A de la Ley de Coordinación Fiscal con el Estado de Oaxaca, 16 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA0920 CREDITO BANOBRAS 2000 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
									%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)																	

así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Pública

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Eusebio Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
																	OCTUBRE
Fuente de Financiamiento: AEA00520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa						
					A			T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	d	e	f	
1	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUPAN-OAXACA)SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES)	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0154/2020	15/05/2020	5010011271800119-	30535	1,517,796.00	830,323.25	CAO-AOPI-005-W-0-2020 CAO-AOPI-005-W-1-2020	17/06/2020 20/07/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V	19/06/2020 09/07/2020	16/10/2020 05/11/2020	120	1,516,227.30	0.00	1,516,227.30	01/05/2020	30/09/2020	4				
2	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CONSERVACION DE CARRETERAS AUMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA (BACHED A PRESION).	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0155/2020	15/05/2020	5010011271900219-	30536	2,312,832.00	2,108,861.95	CAO-AOPI-006-W-0-2020 CAO-AOPI-006-W-1-2020	17/06/2020 20/07/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2020 10/07/2020	16/10/2020 06/11/2020	120	2,310,441.60	0.00	2,310,441.60	01/05/2020	30/09/2020	4				
								3,830,628.00	2,939,185.20							3,826,668.90	0.00	3,826,668.90							

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos María Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AEAAA0520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020


Nº	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:								
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)	
									De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$			%	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)				Total
1	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0154/2020	5010011271800119-	30535	3.00	1,516,227.30	KILOMETROS	3.00	1.95	65%	878,887.17	58%	N/A	PROCESO	9.83	9.00							
2	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0155/2020	5010011271900219-	30536	3.00	2,310,441.60	KILOMETROS	3.00	2.97	99%	2,310,436.79	100%	N/A	PROCESO									
					3,826,668.90		6.00	4.92		3,189,323.96												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Guillermo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica


Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras


Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA																	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020																	OCTUBRE
																	Fecha de Elaboración:
																	05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								T								A	B	A+B	d	e	f
1	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000, SUBTRAMO DEL KM 14+000 AL KM 22+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNG-363MDP/0644/2020	25/08/2020	5010011567200120	31681	4,194,096.00	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	4,194,096.00	01/09/2020	31/12/2020	3
2	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+300 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN BALTAZAR LOXICHA Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNG-363MDP/0644/2020	25/08/2020	5010011568000120	31682	3,714,414.52	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	3,714,414.52	01/09/2020	31/12/2020	3
3	SAN PABLO COATLAN	SAN ANTONIO LALANA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+290, SUBTRAMO DEL KM 12+300 AL KM 14+290 EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNG-363MDP/0646/2020	25/08/2020	5010011567400120	31683	1,896,897.35	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,896,897.35	01/09/2020	31/12/2020	3
4	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN SEBASTIAN COATLAN	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 22+000 SUBTRAMO DEL KM 1+300 AL KM 4+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO COATLAN Y SAN SEBASTIAN COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNG-363MDP/0648/2020	25/08/2020	5010011568100120	31685	7,568,106.75	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	7,568,106.75	01/09/2020	31/12/2020	3
5	SAN SEBASTIAN COATLAN	SAN JOSE CIENEGUILLA	CONSERVACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SAN PABLO COATLAN.	SF/SPIP/DPIP/CBNG-363MDP/0649/2020	25/08/2020	5010011575000120	31686	11,394,744.69	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	11,394,744.69	01/09/2020	31/12/2020	3
								28,768,259.31	0.00							0.00	0.00	28,768,259.31			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Efraim Arturo Eloxza Flores

Jefe de la Unidad de Ejecuciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del
Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion
Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA															Mes que Reporta:		
Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 363 MDP (IPP) 2020															OCTUBRE		
															Fecha de Elaboración:		
															05 DE NOVIEMBRE DE 2020		

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:							
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total			
1	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0644 /2020	5010011567200120	31681	8.00	0.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								
2	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0645 /2020	5010011568000120	31682	12.30	0.00	KILOMETROS	12.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								
3	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0646 /2020	5010011567400120	31683	1.99	0.00	KILOMETROS	1.99	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								
4	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0648 /2020	5010011568100120	31685	3.30	0.00	KILOMETROS	3.30	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								
5	SF/SPIP/DPIP/C BNB-363MDP/0649 /2020	5010011575000120	31686	7.50	0.00	KILOMETROS	7.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA								
					0.00			0.00		0.00											


NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica


Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras


Ing. José Castulo Castellano Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo


C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASINACION PARA FUNCIONAMIENTO, INGRESOS EXCEDENTES 2020 (INEX)

Mes que Reporta:
OCTUBRE
Fecha de Elaboración:
05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T								A	B	A+B	d	e	f
1	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	ADQUISICION DE 01 RETROEXCAVADORA	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	09/09/2020	5010011585000120	31858	2,222,304.77	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,222,304.77	01/09/2020	30/09/2020	1
2	SANTA MARIA COLOTEPEC	SANTA MARIA COLOTEPEC	ADQUISICION DE 1 CAMION VOLTEO	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	09/09/2020	5010011585000220	31859	1,820,000.00	0.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,820,000.00	01/09/2020	30/09/2020	1
								4,042,304.77	0.00							0.00	0.00	4,042,304.77			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AALAA0219 ASINACION PARA FUNCIONAMIENTO, INGRESOS EXCEDENTES 2020 (INEX)

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:												
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)					
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)								Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y-z)	Total
														%	\$	%										
1	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	5010011585000120	31858	1 ADQUISICION	2,222,304.77	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00											
2	SF/SPIP/DPIP/INEX/0719/2020	5010011585000220	31859	1 ADQUISICION	1,820,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO													
					4,042,304.77		0.00	0.00		0.00																

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

OCTUBRE

Fecha de Elaboración:

05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días	A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a			T											d	e	f
1	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 RETROEXCAVADORAS	SF/SPIP/DPIP/CBNS /0134/2020	12/05/2020	5010011519800220	30490	18,467,265.81	15,404,800.00	DG/DA/CAQ/AD-MAQUINARIA/001/2020	22/06/2020	AGROTRACTORES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	21/08/2020	60	16,704,000.00	0.00	16,704,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
2	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 2 TRACTORES DE CADENA	SF/SPIP/DPIP/CBNS /0135/2020	12/05/2020	5010011519800220	30489	16,177,313.74	4,454,400.00							14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
3	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 11 EXCAVADORAS DE ORUGA	SF/SPIP/DPIP/CBNS /0136/2020	12/05/2020	5010011519800220	30491	49,162,719.01	45,648,590.00							45,648,590.00	0.00	45,648,590.00	01/05/2020	31/10/2020	5
4	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 MOTONIVELADORAS NEXT GEN	SF/SPIP/DPIP/CBNS /0137/2020	12/05/2020	5010011519800420	30492	50,277,900.98	46,980,000.00							46,980,000.00	0.00	46,980,000.00	01/05/2020	31/10/2020	5
								134,085,199.54	112,487,790.00							124,180,590.00	0.00	124,180,590.00			

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del
Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Mes que Reporta:
Fuente de Financiamiento: ABBAA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020	OCTUBRE
	Fecha de Elaboración:
	05 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado (1)	Avance Financiero Pagado (1)	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y - z)	Total					
1	SF/SP/DP/PIP/C BNB/0134/2020	5010011519800220	30490	1 ADQUISICION	16,704,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	92%	15,404,800.00	92%	N/A	PROCESO	2,990.89	2,875.86								
2	SF/SP/DP/PIP/C BNB/0135/2020	5010011519800220	30489	1 ADQUISICION	14,848,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	30%	4,454,400.00	30%	N/A	PROCESO										
3	SF/SP/DP/PIP/C BNB/0136/2020	5010011519800220	30491	1 ADQUISICION	45,648,590.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	1.00	100%	45,648,590.00	100%	N/A	PROCESO										
4	SF/SP/DP/PIP/C BNB/0137/2020	5010011519800420	30492	1 ADQUISICION	46,980,000.00	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	1.00	100%	46,980,000.00	100%	N/A	PROCESO										
					124,180,590.00			2.00		112,487,790.00													

NOTA (1): EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO CORRESPONDE AL ANTICIPO.

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rueda Ayala