

INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONREC 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los danos ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, HUALTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIPAM Y SANTA MARIA TEOPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"
4 MUNICIPIOS CANADA RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE 2015 31 de Marzo de 2015

No PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
3	SANTA MARIA TEOPOXCO	GUADALUPE VICTORIA	CAO-FD-279-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$998,539.80	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA EN LA ZONA URBANA DEL KM 2+400	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$400,000.00			\$998,342.35	100.00%	100.00%	14-mar-13	12-jun-13		
13	HUALTLA DE JIMENEZ	UVANO HERMOSO	CAO-FD-290-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$392,002.82	CAMINO EC. CRUZ DE UVANO HERMOSO DEL KM 0+000 AL KM 1+300	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$400,000.00			\$391,976.64	99.99%	100.00%	14-mar-13	12-jun-13		
14	HUALTLA DE JIMENEZ	LOMA MASQUEY	CAO-FD-277-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$742,901.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA IGLESIA LOMA MASQUEY DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$790,000.00			\$742,868.44	100.00%	100.00%	14-mar-13	27-jun-13		
16	HUALTLA DE JIMENEZ	BARRANCA SECA	CAO-FD-164-W-0-12	CAPITULO DE OAXACA S.A DE C.V.	\$995,000.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL BARRANCA SECA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$990,000.00			\$998,180.75	94.93%	100.00%	28-mar-12	12-dic-12		OBRA RESCINDIDA A FRANCISCO CORONA CALVO CAO-FD-177-W-0-12
16	HUALTLA DE JIMENEZ	XOCHIMALCO	CAO-FD-267-W-0-12	PETRONA ZAVALA VASQUEZ	\$528,002.14	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL NETZUALCO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$900,000.00			\$529,042.14	100.00%	100.00%	30-mar-13	24-abr-13		
17	HUALTLA DE JIMENEZ	NETZUALCO OTL	CAO-FD-136-W-0-12	NUBIA PEREZ PALMA	\$956,924.71	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL NETZUALCO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$1,000,000.00			\$956,464.30	96.65%	100.00%	04-dic-12	17-mar-13		
18	HUALTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	CAO-FD-402-W-0-12	INGENIERIA Y MONTAJES MARRON S.A DE C.V.	\$1,048,816.20	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NETZUALCO DEL KM 0+000 AL KM 6+400	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$1,100,000.00			\$942,195.14	89.63%	100.00%	04-dic-12	17-mar-13		
18	HUALTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	CAO-FD-287-W-0-12	CAPITULO DE OAXACA S.A DE C.V.	\$978,432.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPULTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$980,000.00			\$704,747.17	80.20%	100.00%	26-dic-12	09-feb-13		
20	HUALTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	CAO-FD-439-W-0-12	LUIS RAMON LUE	\$1,186,130.01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANTONES HUALTLA DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$1,200,000.00			\$1,185,974.18	99.12%	100.00%	04-dic-12	17-mar-13		
21	HUALTLA DE JIMENEZ	AGUA DE POZOL	CAO-FD-259-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INGENIERIA DEL SURESTE S.A DE C.V.	\$1,940,346.30	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. SANTA MARIA CHILCHOTLA LA CIENENLA DEL KM 0+000 AL KM 7+500	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$2,200,000.00			\$1,940,346.30	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13		
22	HUALTLA DE JIMENEZ	AGUA DE TINTA	CAO-FD-294-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INGENIERIA DEL SURESTE S.A DE C.V.	\$2,469,499.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE TINTA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RETIRAR DE OBRAS, REPARACION DE OBRAS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS	\$2,800,000.00			\$2,469,659.98	99.72%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13		

**INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONREG 2011**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIPAM Y SANTA MARIA TEPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"

**4 MUNICIPIOS
CANADA**

**RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPISTAS DE
OAXACA**

**PRIMER TRIMESTRE 2015
31 de Marzo de 2015**

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTRICCIÓN	AFORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICANDAS	RECURSOS MODIFICANDOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
23	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	CAO-FD-066-W-0- 12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E DE SISTEMAS S.A.D.E.C.V	\$2,707,997.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 1+100	REQUISITOS RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 1+100	\$3,100,000.00			\$2,706,997.99	100.00%	100.00%	04-06-12	11-06-13		
SUBTOTALES:					\$ 14,733,516.72			\$16,970,000.00			\$14,306,305.36	96.87%	100.00%				

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$ 16,970,000.00
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$ 319,400.00
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$ 319,400.00
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS	
(-) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$ 16,650,600.00

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

[Firma]
ING. PASCUAL LUIS ORTEGA MORALES
DIRECTOR DE OPERACIONES REGIONAL

INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
 FONDEC 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTOS DE LADERAS OCURRIDOS: LOS DIAS 27 Y 28 Y 31 DE ACOCTO Y 1, 2, 3, 4 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, SAN JUAN DUXI Y ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA"

4 MUNICIPIOS
 MIXTECA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2015
 31 de Marzo de 2015

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
ACCIONES DE RECONSTRUCCION																	
7	PUTLA VILLA DE GUERRERO	AMATE COLORADO	CAO-FD-06-M-0-12	SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARMI S.A DE CV	\$ 2,446,989.40	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMATE COLORADO ZARAGOZA TLUJUELA DEL KM 0-000 AL KM 10+000	RELLENO DE DESAHUES RECONSTRUCCION DE DERIVALES REPARACION DE SUPERFICIE DE CARRETERAS BARRIDO RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y ASFALTADO DE CARRETERAS Y REPARACION DE DERIVALES RECONSTRUCCION DE SEMALLAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	\$2,500,000.00		\$2,446,989.40	100.00%	100.00%	100.00%	01-ab-13	09-jun-13		
8	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CARRIZAL DE CALENAMA	CAO-FD-07-M-0-12	SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARMI S.A DE CV	\$ 3,492,089.99	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AMATE COLORADO ZARAGOZA TLUJUELA DEL KM 10+000 AL KM 20+000	RECONSTRUCCION DEL SEMALLAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DERIVALES	\$3,900,000.00		\$3,492,089.99	100.00%	100.00%	100.00%	01-ab-13	09-jun-13		
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-06-M-0-12	CONSTRUCTORA DELICUA S.A DE CV	\$ 8,464,537.47	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO CHALCOTONCO SAN JUAN BAUTISTA DEL KM 0+000 AL KM 82+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CONCRETO ASFALTICO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DERIVALES	\$9,000,000.00		\$8,464,537.47	100.00%	100.00%	100.00%	13-ab-12	20-ab-13		
13	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-06-M-0-12	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE CV	\$ 3,087,785.25	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO SAN JUAN BAUTISTA DEL KM 16+000 AL KM 0+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DERIVALES	\$3,100,000.00		\$3,087,785.25	100.00%	100.00%	100.00%	13-ab-12	20-ab-13		
14	SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	CAO-FD-05-M-0-12	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE CV	\$ 3,983,180.10	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JUAN BAUTISTA DEL KM 14+000 AL KM 22+900	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DERIVALES	\$4,000,000.00		\$3,983,180.10	100.00%	100.00%	100.00%	04-ab-12	11-ab-13		
15	PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA DEL MAHET	CAO-FD-06-M-0-12	YOARRA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	\$ 3,405,403.81	RECONSTRUCCION DEL CAMINO JOYA DEL MAHET DEL KM 1+000 AL KM 7+900	RELLENO DE DESAHUES RECONSTRUCCION DE DERIVALES REPARACION DE SUPERFICIE DE RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DERIVALES	\$4,400,000.00		\$3,405,403.81	100.00%	100.00%	100.00%	13-ab-12	20-ab-13		
16	ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN	SANTAGO MITLTONO YUTANILCO DE GUERRERO	CAO-FD-05-M-0-12	YOARRA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	\$ 1,539,894.82	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ YUTANILCO DE GUERRERO DEL KM 38+000 AL KM 58+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DERIVALES	\$1,900,000.00		\$1,539,894.82	100.00%	100.00%	100.00%	04-ab-12	11-ab-13		
17	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	OJO DE AGUA				RECONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 2+800 DE LA CARRETERA SAN JUAN BAUTISTA DEL KM 0+000 AL KM 2+800	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DERIVALES	\$7,500,000.00					0.00%				OBRA PARA CANCELAR

[Handwritten signature]

INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONREG 2011
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR MOVIMIENTOS DE LADERAS OCURRIDOS LOS DIAS 27,28 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2,3,4,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, SAN JUAN DIUXI Y ASUNCIÓN NOCHISTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA

4 MUNICIPIOS MIXTECA


RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2015
31 de Marzo de 2015

No. PREG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
18	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-099-W-4-12	SERVITRAC VARGAS DEL SUR, S.A DE CV	\$ 18,002,419.81	RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CARRETERA KM 2.0 OPERAL RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CARRETERA EN LA ZONA DE CALZADA DEL KM 2.0 OPERAL RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CARRETERA EN LA ZONA DE CALZADA DEL KM 2.0 OPERAL RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CARRETERA EN LA ZONA DE CALZADA DEL KM 2.0 OPERAL	RECONSTRUCCION Y OBRAS DE REPARACION DE LA CARRETERA EN LA ZONA DE CALZADA DEL KM 2.0 OPERAL RECONSTRUCCION Y OBRAS DE REPARACION DE LA CARRETERA EN LA ZONA DE CALZADA DEL KM 2.0 OPERAL	\$19,000,000.00			\$18,002,419.81	100.00%	100.00%	04-mar-13	25-jun-13		
SUB-TOTALES:					\$44,421,170.45			\$58,280,000.00			\$44,421,170.45	100.00%	99.99%				

SUB-TOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES: 55,280,000.00
 (*) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION: 1,105,600.00
 (**) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA: 1,105,600.00
 (***) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS: 0.00
 (****) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS: 57,469,1,200.00

DEPENDENCIA EJECUTORA
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
 ING. RASQUIL LIZ ORTA FORAN
 DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL



5 MUNICIPIOS

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: **CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA**

PRIMER TRIMESTRE 2015
31 de Marzo de 2015

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	AFORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
3	SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	CAO-FD-064-W-0-12	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	459 997 95	RECONSTRUCCION DEL CAMINO URBANIZADO SANTA INES YATZECHÉ DEL KM 0+000 AL KM 3+500	RELLENADO DE DESVALDES, RECONSTRUCION DE DRENAJES, REAFIJAMIENTO Y REESTABLECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO, REPARACION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE OBRAS DE	\$459 997 06			\$459 996 50	100.00%	100.00%	04-06-13	11-04-13		
4	SANTA INES YATZECHÉ	SANTA INES YATZECHÉ	CAO-FD-066-W-0-12	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LUKE S.A. DE C.V.	1 640 032 13	RECONSTRUCCION DEL CAMINO URBANIZADO SANTA INES YATZECHÉ DEL KM 0+000 AL KM 3+500	RELLENADO DE DESVALDES, RECONSTRUCCION DE DRENAJES, REAFIJAMIENTO Y REESTABLECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO, REPARACION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE OBRAS DE	\$1 640 032 13			\$1 640 029 45	100.00%	100.00%	05-06-12	12-04-13		
5	SAN MARTIN LACCHILA	SAN MARTIN LACCHILA	CAO-FD-065-W-0-12	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	569 910 17	RECONSTRUCCION DEL CAMINO URBANIZADO SANTA INES YATZECHÉ DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RELLENADO DE DESVALDES, REAFIJAMIENTO Y REESTABLECIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO, REPARACION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE OBRAS DE	\$569 910 01			\$569 902 96	100.00%	100.00%	04-06-12	11-04-13		
6	SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	CAO-FD-067-W-0-12	ROMBERA OIBENO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	27 641 837 83	RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ATOVAC UBICADO EN EL KM 0+000	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ATOVAC UBICADO EN EL KM 0+000	\$30 200 000 00			\$27 641 183 34	100.00%	100.00%	04-06-12	01-04-13		SE AMPLIA CON EL CONTRATO CAO-FD-067-W-0-12
SUB-TOTALES:								\$30 311 777 19			\$30 311 008 95	100.00%	100.00%				

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES

(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION 670 220 00

(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA 670 220 00

(+) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS 34 951 440 00

(=) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS 34 951 440 00

**DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA**

**ING. PASCUAL LIZ ORAMUÑO
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL**