

INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONREC 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LUBIYA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN DE VILLA DE FLORES DEL ESTADO DE OAXACA"

1 MUNICIPIO

RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPUERTOS MEXICANA

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
30 de junio de 2015

No. PROC OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MANTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	ASIGNACION RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No REPROGRAMACION	OBSERVACIONES	
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)			
5	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LOS MARIPOS	CAO-FONREC-085-W-0-14	PLANOSIS CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO S.A DE CV	\$ 686,430.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HUALTULUM LOS MARIPOS DEL KM 0+000 AL KM 4+000	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$400,000.00	\$608,400.00	100.00%	100.00%	10-mar-14	8-mar-14		OBRA RECONSTRUCCION A SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y RELACIONADOS NOBEL-ASTMA S.A DE CV DE CONTRATO CAO-FD-851-N-5-11	
10	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LOMA DEL GUA	CAO-FD-040-W-0-12	CONSTRUCTORA BREVCON, S.A DE CV	\$ 1,610,000.10	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA TOLMA EL MARIPOSA DEL KM 0+000 AL KM 5+100	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$1,615,000.00	\$1,610,000.10	100.00%	100.00%	13-ago-12	20-ago-13			
11	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRO DE FLORES	CAO-FD-141-W-0-12	ALEJANDRO SORIANO ORIZ	\$ 915,283.20	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL SABINO, BARRIO LOS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 1+250	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$965,000.00	\$913,475.59	99.99%	100.00%	4-ago-13	17-ago-13			
12	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ARROYO ZAPOTE	CAO-FONREC-188-W-0-14	ZAMULI CONSTRUCCIONES S.A DE CV	\$ 753,391.31	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATLÁN VILLA DE FLORES DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$755,000.00	\$753,391.31	100.00%	100.00%	31-jul-14	28-ago-14		OBRA RECONSTRUCCION A SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y RELACIONADOS NOBEL-ASTMA S.A DE CV DE CONTRATO CAO-FD-236-W-5-12	
13	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LATONA	CAO-FD-085-W-0-12	CONSTRUCTORA CODI S.A DE CV	\$ 1,226,469.31	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATLÁN VILLA DE FLORES DEL KM 0+000 AL KM 4+000	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$1,260,000.00	\$1,224,403.96	99.63%	100.00%	25-mar-13	8-ago-13			
14	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ARROYO ZAPOTE	CAO-FD-040-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL CIV SUPRESTE S.A DE CV	\$ 1,374,863.52	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO CENTRAL, ARROYO ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 3+000	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$1,520,000.00	\$1,371,962.70	90.79%	100.00%	13-ago-12	20-ago-13			
15	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	COACHUTLÁN	CAO-FD-041-W-0-12	CONSTRUCTORA BREVCON, S.A DE CV	\$ 2,913,508.78	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATLÁN VILLA DE FLORES DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$3,100,000.00	\$2,913,508.78	100.00%	100.00%	2-ago-12	8-ago-12			
16	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN BERNARDINO MAZATLÁN	CAO-FD-043-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL CIV SUPRESTE S.A DE CV	\$ 2,885,344.96	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATLÁN VILLA DE FLORES DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$3,315,000.00	\$2,884,812.84	99.98%	100.00%	4-ago-12	11-ago-13			
18	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIO LA BOCONILLA	CAO-FONREC-233-W-0-13	"INFRASSTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO S.A DE CV	\$ 1,150,324.98	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALVARO OBREGON DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRIBOS, REAFIJAMIENTO SUPERFICIE DE RECONTEMENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RECONTEMENTO DE LAS OBRAS DE PRELAVE	\$1,210,000.00	\$1,150,224.98	100.00%	100.00%	30-sep-13	28-sep-13		OBRA RECONSTRUCCION A NIVEL PLANA ORIZ DE CONTRATO CAO-FD-042-W-0-12	
SUBTOTALS					\$ 18,144,119.20			\$18,139,900.00	\$18,137,019.87	99.54%	100.00%					
SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES					\$ 18,725,000.00			\$ 18,725,000.00								
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION					\$ 374,700.00			\$ 374,700.00								
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA					\$ 374,700.00			\$ 374,700.00								
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS																
(+) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS					\$ 19,484,400.00			\$ 19,484,400.00								

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA

ING. RAFAEL RAMON GARDINO RAMIREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

11/6/15

INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL

FONRECI 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTO DE LADERAS LOS DIAS 17,18,19,20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA TATALTEPEC, SANTA MARIA YUCUHITI Y MAGDALENA TATEPEC DEL ESTADO DE OAXACA"

3 MUNICIPIOS

RESPONSABLE DE LA EJECUCION:

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
30 de junio de 2015

No. PROG. DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	INFORME CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		NO. PROGRAMACION	OBSERVACIONES	
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)			
10	SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	CAOPFOQ4-W-0-12	VAS TERRESTRES Y APENDAJES S A DE C.V.	\$3,580,816.87	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TATALTEPEC - BOCA DEL CERRILLO DE 4.2+000 HASTA 42+000	REPARACION DE LOS DAMAÑOS, RELLENO DE CARPETA ASFALTICA	\$3,580,000.00	\$3,580,816.87	100.00%	100.00%	13-06-12	20-06-13			
11	SANTA MARIA TATALTEPEC	SANTA MARIA TATALTEPEC	CAOPFOQ4-W-0-12	SYDNEY CONSULTORA Y EDIFICACION S A DE C.V.	\$8,731,693.20	RECONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 1+600 DEL CAMINO SANTA MARIA TATALTEPEC - SAN MARTIN	DEL PROYECTO Y REPARACION DE ESTUDIO DEL PUNTE	\$10,001,000.00	\$8,678,328.27	99.32%	100.00%	04-06-13	03-06-13			
SUB-TOTALES:								\$13,318,510.08	\$13,881,000.00	\$12,258,145.14	98.88%	100.00%				

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	13,861,000.00
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	277,220.00
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	277,220.00
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS	
(=) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	14,415,440.00

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
 FONDEC 2011
 DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUATLAPUEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIAPAM Y SANTA MARIA TEOPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"

4 MUNICIPIOS
 CANAADA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION:

SEGUNDO TRIMESTRE 2016
 30 de Junio de 2016

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
ACCIONES DE RECONSTRUCCION															
3	SANTA MARIA TEOPOXCO	GUADALUPE VICTORIA	CAO-FO-279-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$566,363.90	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SANTA MARIA TEOPOXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$560,000.00	\$566,363.90	100.00%	100.00%	14-ene-13	12-feb-13		
13	HUAUTLA DE JIMENEZ	LLANO HERMOSO	CAO-FO-280-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$392,022.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CRUZ DE FERRO - CERRO CAMPANA - LLANO HERMOSO DEL KM 0+000 AL KM 1+300	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$400,000.00	\$391,976.64	99.99%	100.00%	14-ene-13	12-feb-13		
14	HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA MAGLEY	CAO-FO-277-W-0-12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$142,971.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PANTO IGLESIA - LOMA MAGLEY DEL KM 0+000 AL KM 1+600	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$150,000.00	\$142,888.44	100.00%	100.00%	14-ene-13	27-feb-13		
15	HUAUTLA DE JIMENEZ	BARRANCA SECA	CAO-FO-164-W-0-12	CAYRO DE OAXACA S.A DE C.V.	\$905,000.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$950,000.00	\$669,180.75	64.93%	100.00%	29-ene-12	12-dic-12		
16	HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITLALCO	CAO-FONREC-207-W-0-13	PIETROVA ZAVALA VASQUEZ	\$629,042.14	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE FERRO - XOCHITLALCO DEL KM 0+000 AL KM 3+600	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$900,000.00	\$629,042.14	100.00%	100.00%	30-ene-13	24-ene-13		OBRA RESPONDA A FRENTE A LA OBRA CONTRATADA CAO-FO-177-W-0-12
17	HUAUTLA DE JIMENEZ	NETZAHUALCOYOTL	CAO-FO-138-W-0-12	NUBA PEREZ PALMA	\$269,924.71	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NETZAHUALCOYOTL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$1,000,000.00	\$69,494.30	99.69%	100.00%	04-dic-12	17-dic-13		
18	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	CAO-FO-140-W-0-12	INGENIERIA Y MONITAJES MARRON S.A DE C.V.	\$1,048,819.20	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NETZAHUALCOYOTL - AGUA DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 6+400	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$1,100,000.00	\$641,185.14	69.63%	100.00%	04-dic-12	17-dic-13		
19	HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	CAO-FO-287-W-0-12	CAYRO DE OAXACA S.A DE C.V.	\$978,432.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE FERRO - LOMA CHAPULTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+500	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$980,000.00	\$973,026.93	99.45%	100.00%	26-dic-12	08-feb-13		
20	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	CAO-FO-434-W-0-12	LUIS RAMON LUIS	\$1,381,300.01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE CERRO HIDALGO - AGUA DE CERRO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$1,200,000.00	\$1,185,574.18	99.12%	100.00%	04-dic-12	17-dic-13		
21	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE POZOL	CAO-FOD-063-W-0-12	DESING DE OBRAS CIVILES SURESTE, S.A DE C.V.	\$1,940,346.30	RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESTANT MARIA AGUA DE POZOL DEL KM 0+000 AL KM 7+300	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$2,200,000.00	\$1,940,346.30	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13		
22	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE TINTA	CAO-FOD-064-W-0-12	DESING DE OBRAS CIVILES INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	\$2,465,496.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE TINTA - RIO SANTANDRUCO - E.C. HUAUTLA DE JIMENEZ (HUATLAPUEC) DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RELEVO DE DESAJES EN LA DERIVACION DEL CAMINO DE LA SUPERVIA DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE OBRAS DE PRELIMINAR	\$2,800,000.00	\$2,458,596.96	99.72%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13		

INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FONREC 2011
DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIAPAN Y SANTA MARIA TEPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA.

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIAPAN Y SANTA MARIA TEPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"


4 MUNICIPIOS
CANANDA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION:
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
30 de junio de 2015

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION RECURSOS	EJECUCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
23	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	CACTO-055-W-01-12	DISÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SUPRESTE, S.A DE C.V.	\$2,707,997.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HIDALGO AGUA DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 11+100 DE OAXACA	RETRO DE OPERARRE- RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HIDALGO AGUA DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 11+100 DE OAXACA	\$3,100,000.00	\$2,708,997.99	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13		
SUB-TOTALES:					\$ 14,733,516.72			\$15,970,000.00	\$14,556,565.12	98.57%	100.00%				
SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES								\$ 15,970,000.00							
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION								\$ 319,400.00							
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA								\$ 319,400.00							
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DANOS															
(-) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS								\$ 16,808,800.00							

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION REGIONAL



INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
 FONDO 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTOS DE LABERAS OCURRIDOS LOS DIAS 27,28 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2,3,4,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, SAN JUAN DUXI Y ASUNCIÓN NOCHITLAN DEL ESTADO DE OAXACA"

4 MUNICIPIOS
 MIXTECA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION:

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
 30 de junio de 2015

No. PROYECTO OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		NO. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
7	PUTLA VILLA DE GUERRERO	AMATE COLONABO	CAO-FD-066-W-0-12	SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARALLI S.A DE C.V	\$ 2,446,089.40	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA 248000A ENTRE LA INTERSECCION DEL KM 10+000 AL KM 10+000	RELLENO DE DESVALLES, REPARACION DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, BASE HORIZONTAL CARRETERA DE 10+000 AL KM 10+000, REPARACION DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	\$2,500,000.00	\$2,446,089.40	100.00%	100.00%	01-ago-13	09-ago-13		
8	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CARRIZAL DE GALEANA	CAO-FD-067-W-0-12	SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARALLI S.A DE C.V	\$ 3,492,089.99	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COLONABO ZARAGOZA DEL KM 10+000 AL KM 20+000	RELLENO DE DESVALLES, REPARACION DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, REPARACION DE OBRAS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$3,900,000.00	\$3,492,089.99	100.00%	100.00%	01-ago-13	05-ago-13		
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-066-W-0-12	CONSTRUCTORA DEJUCA S.A DE C.V	\$ 8,464,537.47	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGOLENA CHALCOTOMCO - SANTO DOMINGO TRAMO DEL KM 18+000 AL KM 25+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO, BASE HORIZONTAL CARRETERA DE 18+000 AL KM 25+000, REPARACION DE OBRAS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$9,000,000.00	\$8,464,537.47	100.00%	100.00%	13-ago-12	12-nov-13		
13	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-060-W-0-12	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 3,087,785.25	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN MATTEPEC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO, REPARACION DE OBRAS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$3,100,000.00	\$3,087,785.25	100.00%	100.00%	13-ago-12	20-nov-13		
14	SAN JUAN DUXI	SAN JUAN DUXI	CAO-FD-069-W-0-12	ROMSEGA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	\$ 3,983,190.10	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO TOPILTEPEC-MAGALENA ROMOSCO SAN JUAN DUXI TRAMO DEL KM 19+000 AL KM 22+500	RELLENO DE DESVALLES, REPARACION DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, BASE HORIZONTAL CARRETERA DE 19+000 AL KM 22+500, REPARACION DE OBRAS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$4,000,000.00	\$3,983,190.10	100.00%	100.00%	04-ago-12	11-nov-13		
15	PUTLA VILLA DE GUERRERO	JOYA DEL MAMEY	CAO-FD-061-W-0-12	YOMARA DE C.V	\$ 3,405,403.61	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO JOYA DEL MAMEY DEL KM 1+000 AL KM 7+500	RELLENO DE DESVALLES, REPARACION DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, REPARACION DE OBRAS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$4,400,000.00	\$3,405,403.61	100.00%	100.00%	13-ago-12	20-nov-13		
18	ASUNCIÓN NOCHITLAN	SANTAGO MITATONCO SANTA CRUZ VIVANDUCHI DE GUERRERO	CAO-FD-062-W-0-12	YOMARA DE C.V	\$ 1,539,694.82	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTAGO MITATONCO - SANTA CRUZ VIVANDUCHI DEL KM 20+500 AL KM 24+000	RELLENO DE DESVALLES, REPARACION DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO, REPARACION DE OBRAS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$1,900,000.00	\$1,539,694.82	100.00%	100.00%	04-ago-12	11-nov-13		
17	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	OLIO DE AGUA				RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN MATTEPEC TRAMO DEL KM 20+000 AL KM 20+000	REPARACION DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO Y REPARACION DEL ACUQUEL EL CHAVANE	\$7,500,000.00		0.00%	0.00%				OBRA CANCELADA

INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL

FONREC 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTOS DE LADERAS OCURRIDOS LOS DIAS 27, 28 Y 31 DE AGOSTO Y 1, 2, 3, 4, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, SAN JUAN DIXI Y ASUNCIÓN NOCHISTLAN DEL ESTADO DE OAXACA"

4 MUNICIPIOS MIXTECA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION:

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
30 de junio de 2015

No. DE OBRAS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RECONSTRUCCION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No. PROGRAMACION	OBSERVACIONES
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
18	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-090-M-0-12	SEVINTAC VARGAS DEL SUR, S.A. DE C.V.	\$ 18,002,419.81	RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA Y OBRAS DE REPARACION EN LA BASE DE LA CALZADA CHALCHICOMBO - SAN MIGUEL EL GRANDE KM 0+00 AL KM 0+300	LA ESTRUCTURA Y OBRAS DE REPARACION EN LA BASE DE LA CALZADA CHALCHICOMBO - SAN MIGUEL EL GRANDE KM 0+00 AL KM 0+300	\$19,000,000.00	\$18,002,419.81	100.00%	100.00%	04-mar-13	25-jun-13		
SUB-TOTALES:					\$44,421,170.45			\$15,280,000.00	\$44,421,170.45	100.00%	99.99%				

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES \$5,280,000.00

(*) GASTOS DE OPERACION Y SUSPENSIÓN 1,105,600.00

(v) GASTOS DE SUSPENSIÓN EXTERNA 1,105,600.00

(v) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS

(#) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS 57,481,200.00

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. RAFAEL RAMÓN GARCÍA RAMÍREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL



INFORME DE LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL
FORREC 2011
Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE VITANUCHI DE GUERRERO, SAN JUAN BAUTISTA CUILCATLAN, SANTA INES VAZTECHE, SAN ANDRES ZABACHE Y SAN MARTIN LACHULA DEL ESTADO DE OAXACA"
5 MUNICIPIOS
RESPONSABLE DE LA EJECUCION:

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
30 de junio de 2015

No PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
3	SANTA INES VAZTECHE	SANTA INES VAZTECHE	CAO-FD-064-W-0-12	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	\$ 456,997.06	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ARRIBA DEL CAMINO VZTECHE DEL KM 0+000 AL KM 1+900	RELLENADO DE DESLAVES, RECUBRIMIENTO DE DERRUMBES, REAFIRMACION Y REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$456,997.06	\$456,996.50	100.00%	100.00%	04-dic-13	11-feb-13		
4	SANTA INES VAZTECHE	SANTA INES VAZTECHE	CAO-FD-066-W-0-12	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES LIME, S.A DE C.V.	\$ 1,643,032.13	RECONSTRUCCION DEL CAMINO VZTECHE DEL KM 0+000 AL KM 3+900	RELLENADO DE DESLAVES, RECUBRIMIENTO DE DERRUMBES, REAFIRMACION Y REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$1,643,032.13	\$1,643,026.46	100.00%	100.00%	05-dic-12	12-feb-13		
5	SAN MARTIN LACHULA	SAN MARTIN LACHULA	CAO-FD-068-W-0-12	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	\$ 569,910.17	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ARRIBA DEL CAMINO VZTECHE DEL KM 0+000 AL KM 1+000	RELLENADO DE DESLAVES, RECUBRIMIENTO DE DERRUMBES, REAFIRMACION Y REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$569,910.81	\$569,902.66	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13		
6	SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	CAO-FD-067-W-0-12	ROMEGA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	\$ 27,641,837.83	RECONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A SAN ANDRES ZABACHE SOBRE PROYECTO UBICADO EN EL KM 0+650	EVALUACION DE ESTADO Y PLANIFICACION Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE ACCESO A SAN ANDRES ZABACHE RELLENADO DE DERRUMBES Y REAFIRMACION Y REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$30,500,000.00	\$27,641,183.34	100.00%	100.00%	04-dic-12	01-jun-13		SE AMPLIA CON EL CONTRATO CAO-FD-067-W-0-12
SUBTOTALES:								\$33,511,000.00	\$30,311,108.95	100.00%	100.00%				

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	
(*) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	33,511,000.00
(*) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	870,220.00
(*) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS	670,220.00
(*) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	34,851,440.00

DEPENDENCIA EJECUTORA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. RAFAEL RAMBOW GALINDO RAMIREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION REGIONAL

No. Orden de Obra	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		No. REPROGRAMACION	OBSERVACIONES
												INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)		
1	SALINA CRUZ	PLAYA BRASIL	11-T-CAOA-129-X-0-11	ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE OAXACA S.A. DE C.V.	180,403.76	EN EL CAMPO EC. SALINA CRUZ (HELIADO) PLAYA BRASIL DEL NM 0-000 AL NM 2-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	180,448.13	180,403.76	100.00%	100%	16-04-11	01-09-11		
2	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE OAXACA S.A. DE C.V.	180,410.94	EN EL CAMPO VIEJO A LA VENTOSA DEL NM 0-000 AL NM 7-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	180,716.88	180,410.94	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
3	SAN PEDRO HUAMELULA	SAN PEDRO HUAMELULA	11-T-CAOA-129-X-0-11	LOGISTICA Y OBRA PUBLICA S.A. DE C.V.	1,287,073.07	EN LA CARRETERA REGURERA - SAN PEDRO HUAMELULA DEL NM 0-000 AL NM 1-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	1,287,432.96	1,287,073.07	100.00%	100%	16-04-11	12-09-11		
4	SAN PEDRO HUATEPEC	SAN PEDRO HUATEPEC	11-T-CAOA-129-X-0-11	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.	1,287,105.90	EN LA CARRETERA REGURERA - SAN PEDRO HUATEPEC DEL NM 0-000 AL NM 4-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	1,287,432.96	1,287,105.90	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
5	SANTO AGUSTIN	HUALAMPAMO	11-T-CAOA-129-X-0-11	ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE OAXACA S.A. DE C.V.	1,287,186.00	EN EL CAMPO SANTO AGUSTIN - HUALAMPAMO DEL NM 0-000 AL NM 0-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	1,287,432.96	1,287,186.00	100.00%	100%	16-04-11	12-09-11		
6	SAN BUAS ATEMPA	PUENTE MADREPA	11-T-CAOA-119-X-0-11	LOGISTICA Y OBRA PUBLICA S.A. DE C.V.	1,287,338.33	EN EL CAMPO DEL PUENTE MADREPA DEL NM 0-000 AL NM 2-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	1,287,432.96	1,287,338.33	100.00%	100%	16-04-11	12-09-11		
7	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	CONSTRUCTORA SIKBE S.A. DE C.V.	504,529.53	EN LA COLONIA HELADO PONIENTE DEL NM 0-000 AL NM 1-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	504,529.53	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
8	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	CONSTRUCTORA SIKBE S.A. DE C.V.	504,469.15	EN LA COLONIA HELADO ORIENTE DEL NM 0-000 AL NM 1-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	504,469.15	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
9	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	CONSTRUCTORA SIKBE S.A. DE C.V.	504,425.70	EN EL BARRIO LAS HONDAS DEL NM 0-000 AL NM 3-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	504,425.70	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
10	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	CONSTRUCIONES PARLOSA S.A. DE C.V.	504,463.07	EN LA COLONIA MARQUES DEL NM 0-000 AL NM 3-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	504,463.07	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
11	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	CONSTRUCTORA GRUPO INDUSTRIAL PROMANSE S.A. DE C.V.	504,063.18	EN LA COLONIA SAN MODESTO DEL NM 0-000 AL NM 3-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	504,063.18	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
12	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	CONSTRUCTORA GRUPO INDUSTRIAL PROMANSE S.A. DE C.V.	503,945.65	EN PIEDRA CUACHA DEL NM 0-000 AL NM 3-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	503,945.65	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
13	SALINA CRUZ	SALINAS DEL MARQUEZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	CONSTRUCTORA GRUPO INDUSTRIAL PROMANSE S.A. DE C.V.	503,002.55	EN LA AERONAVE SALINAS DEL MARQUEZ DEL NM 0-000 AL NM 7-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	503,002.55	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
14	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	PENTAGRAMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	504,259.86	EN SAN PABLO SUR DEL NM 0-000 AL NM 4-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	504,259.86	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
15	SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	11-T-CAOA-129-X-0-11	PENTAGRAMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	504,259.86	EN LA COLONIA ALVARO, CALLE ESCALERA DEL NM 0-000 AL NM 3-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	504,259.86	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
16	SALINA CRUZ	COLONIA GRANADILLO	11-T-CAOA-129-X-0-11	PENTAGRAMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	504,464.08	EN LA COLONIA GRANADILLO DEL NM 0-000 AL NM 3-000	RETIRO DE OBREROS, HELADO DE DESLAJES, CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL	504,542.72	504,464.08	100.00%	100%	16-04-11	06-09-11		
					10,881,328.14			10,886,332.96	10,881,328.14						