

INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONREC 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN DE VILLA DE FLORES DEL ESTADO DE OAXACA"

1 MUNICIPIO

RESPONSABLE DE LA EJECUCION:

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

TERCER TRIMESTRAL

30 de septiembre de 2015

No PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
9	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	JOS NARANJOS	CAO-FONREC-005-W-0-14	FANAPUS FONDOS PROPIOS Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$ 638,430.62	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BUENA VISTA, LOS NARANJOS DEL KM 4+000 AL KM 4+300	RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$640,000.00			\$638,430.62	100.00%	100.00%	10-mar-14	8-30-14	OBRA RESPONDDIA A SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A DE C.V. DE CONTRATO CAO-FD-281-W-0-12
10	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LOMA DE IGADA	CAO-FD-040-W-0-12	CONSTRUCTORA BREVYON S.A DE C.V.	\$ 1,610,093.13	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA TOMA - EL MAZANZO DEL KM 0+000 AL KM 5+100	RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,610,000.00			\$1,610,093.13	100.00%	100.00%	13-dic-12	20-abr-13	
11	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BARRIGUAS FLORES	CAO-FD-141-W-0-12	ALEJANDRO SCRIANO CRUZ	\$ 945,283.20	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL SERRANO - BARRIO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 1+200	RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$965,000.00			\$913,475.69	99.80%	100.00%	4-dic-12	17-ene-13	OBRA RESPONDDIA A SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A DE C.V. DE CONTRATO CAO-FD-276-W-0-12
12	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ARROYO ZAPOTE	CAO-FONREC-199-W-0-14	XANILIL CONSTRUCCIONES S.A DE CV	\$ 753,391.31	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E O CERRO CENTRAL - ENCLINAL - ARROYO ZAPOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$755,000.00			\$753,391.31	100.00%	100.00%	31-ju-14	29-ago-14	
13	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	LA TOMA	CAO-FD-035-W-0-12	CONSTRUCTORA CODI, S.A DE C.V.	\$ 1,226,468.31	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATLÁN - LA TOMA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,350,000.00			\$1,224,403.66	99.53%	100.00%	25-mar-13	8-may-13	
14	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	ARROYO ZAPOTE	CAO-FD-042-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE S.A DE CV	\$ 1,374,853.62	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CERRO CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 3+800	ESTABILIZACION DE TALUDES CON BERMAS, RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,520,000.00			\$1,371,952.70	99.79%	100.00%	13-dic-12	20-ene-13	
15	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	CHICHUALTÁN	CAO-FD-041-W-0-12	CONSTRUCTORA BREVYON S.A DE CV	\$ 2,913,506.78	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. MAZATLÁN - TIRAPION DE VIENTO - CACAHUALTÁN DEL KM 0+000 AL KM 2+900	RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$3,100,000.00			\$2,913,506.78	100.00%	100.00%	2-ju-12	5-sep-12	
16	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	SAN PEDRO MAZATLÁN	CAO-FD-043-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE S.A DE CV	\$ 2,685,344.98	RECONSTRUCCION DEL CAMINO BUENA VISTA - SAN PEDRO MAZATLÁN DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$3,375,000.00			\$2,684,812.84	99.98%	100.00%	4-dic-12	11-feb-13	
18	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	BUENA VISTA	CAO-FD-044-W-0-12	CONSTRUCTORA BREVYON S.A DE CV	\$ 2,876,722.37	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AL MOLONGA - BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	RETIRO DE DERRUMBES, REAFIJAMIENTO, RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$4,265,000.00			\$2,876,722.36	100.00%	100.00%	4-ene-13	14-mar-13	

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
19	MAZATLAN VILLA DE FLORES	BARRIO LA JUQUILITA	CAO FONREC-233-W-0-13	* INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO S.A DE C.V	\$ 1,150,224.98	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EN EL PARQUEO EL SANTIAGO KM 0+000 AL KM 3+000	registro de operarios, refinamiento, recarga de revestimiento sobre la superficie de RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,210,000.00			\$1,150,224.98	100.00%	100.00%	30-sep-13	28-nov-13	OBRA RESCINDIDA A TRUQUEL PLAYAS ORTIZ DE CONTRATO CAO-FD-142-W-0-12
SUBTOTALES					\$ 16,144,319.20			\$18,735,000.00			\$16,137,019.97	99.94%	100.00%			

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$ 18,735,000.00
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$ 374,700.00
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$ 374,700.00
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS	
(*) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$ 19,484,400.00

DEPENDENCIA EJECUTORA  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ  
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL C.A.O.

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL**  
**FONREC 2011**  
**PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES PARA MITIGAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR "MOVIMIENTO DE LADERAS LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA TATALTEPEC, SANTA MARIA YUCUHITI Y MAGDALENA JALTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA"**

**3 MUNICIPIOS**      **RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**      **TERCER TRIMESTRAL**  
**30 de septiembre de 2015**

No PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
10	SANTA TATALTEPEC	MARIA SANTA TATALTEPEC	CAO-FD-045-W-0 12	VAS TERRESTRES Y ARRENDAMIENTOS, S.A DE C.V.	\$3,580,816.87	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA MARIA TATALTEPEC BOCA DEL PERICO TRAMO 0+000 AL KM 42+000	EXTRACCION DE DERRUMBES MARIA BELLENO DE DESAJES RECONSTRUCCION DE CARRETA ASFALTICA RECARQUES DE REVESTIMIENTO	\$3,860,000.00			\$3,580,816.87	100.00%	100.00%	13-09-12	20-09-13	
11	SANTA TATALTEPEC	MARIA SANTA TATALTEPEC	CAO-FD-048-W-0 12	SYDNEY CONSULTORA Y EDIFICACION S.A DE C.V	\$8,737,693.20	RECONSTRUCCION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 1+600 DEL CAMINO SANTA MARIA TATALTEPEC SAN JUAN TETA	EVALUACION DE ESTUDIO Y PROYECTO Y REPARACION DE PUENTE	\$10,000,000.00			\$8,678,328.27	99.32%	100.00%	04-ene-13	03-mar-13	
<b>SUB-TOTALES</b>					<b>\$12,318,510.08</b>			<b>\$13,861,000.00</b>			<b>\$12,259,145.14</b>	<b>99.68%</b>	<b>100.00%</b>			

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	13,861,000.00
(*) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	277,220.00
(*) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	277,220.00
(*) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS	
(*) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	14,415,440.00

DEPENDENCIA EJECUTORA  
**CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**  
  
**ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ**  
**DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL C.A.O.**

INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONREC 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIPAM Y SANTA MARIA TEOPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"

4 MUNICIPIOS  
CANADA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPISTAS DE  
OAXACA

TERCER TRIMESTRAL

30 de septiembre de 2015

No PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
3	SANTA MARIA TEOPOXCO	GUACALUPE VICTORIA	CAO.FD.279.W-0- 12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$589,353.60	RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUADALUPE VICINA GUADALUPE TEOPOXCO DEL KM 0+000 AL KM 2+600	RELEVO DE DESAJES, RECONOCION DE LOS REVESTIMIENTOS REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE REPARACION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$580,000.00			\$568,342.35	100.00%	100.00%	14 ene-13	12-feb-13	
43	HUAUTLA DE JIMENEZ	LANOHERMOSO	CAO.FD.280.W-0- 12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$392,002.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E CIGRIZ DE FIERRO - CERRO CAMPANA LANOHERMOSO DEL KM 0+000 AL KM 1+300	RETRIO DE DERUMBES, REAFIJAMIENTO REPARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$400,000.00			\$391,976.64	99.99%	100.00%	14 ene-13	12-feb-13	
14	HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA MAGUEY	CAO.FD.277.W-0- 12	MIGUEL ALBERTO SANCHEZ VASQUEZ	\$742,901.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO PATOLOGUESA- LOMA MAGUEY DEL KM 0+000 AL KM 1+600	RETRIO DE DERUMBES, REAFIJAMIENTO REPARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$760,000.00			\$742,868.44	100.00%	100.00%	14 ene-13	27-feb-13	
15	HUAUTLA DE JIMENEZ	BARRANCA SECA	CAO.FD.-184.W-0- 12	CAYPRO DE OAXACA, S.A DE CIV.	\$905,000.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL BARRANCA SECA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETRIO DE DERUMBES, REAFIJAMIENTO REPARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$950,000.00			\$859,160.75	94.93%	100.00%	29-oct-12	12-dic-12	

INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONREC 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTLATEPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIAPAM Y SANTA MARIA TEOPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"

4 MUNICIPIOS  
CANADA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPISTAS DE  
OAXACA

TERCER TRIMESTRAL

30 de septiembre de 2015

No PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
16	HUAUTLA DE JIMENEZ	XOCHITOMALCO	CAO-FONREC-2271 W-0-13	PETRONA ZAVALA VASQUEZ	\$892,042.14	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE FIERRO - XOCHITOMALCO DEL KM 0+000 AL KM 3+600	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO RECARGUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$900,000.00			\$829,042.14	92.94%	100.00%	30-sep-13	24-ene-13	OBRA RESCINDIDA A FRANCISCO CORONA GALVAN, DE CONTRATO CAO-FD-177-W-0-12
17	HUAUTLA DE JIMENEZ	NETZAHUALCOY OTL	CAO-FD-139-W-0-12	NUBIA PEREZ PALMA	\$959,924.71	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE POZOL - NETZAHUALCOYOTL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO RECARGUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,000,000.00			\$958,494.30	99.85%	100.00%	04-dic-12	17-ene-13	
18	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	CAO-FD-140-W-0-12	INGENIERIA Y MONTAJES MARRON S.A DE CV	\$1,049,288.01	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NETZAHUALCOYOTL - AGUA DE LA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 6+400	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO RECARGUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,100,000.00			\$942,195.14	89.79%	100.00%	04-dic-12	17-ene-13	
19	HUAUTLA DE JIMENEZ	LOMA CHAPULTEPEC	CAO-FD-287-W-0-12	CAYPRO DE OAXACA S.A. DE CV	\$978,432.00	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ DE FIERRO - LOMA CHAPULTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO RECARGUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$980,000.00			\$973,026.93	99.45%	100.00%	26-dic-12	08-feb-13	
20	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE CERRO	CAO-FD-143-W-0-12	LUIS RAMON LILE	\$1,187,566.03	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HIDALGO - AGUA DE CERRO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO RECARGUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$1,200,000.00			\$1,185,574.19	99.83%	100.00%	04-dic-12	17-ene-13	
21	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE POZOL	CAO-FD-053-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE S.A DE CV	\$1,940,346.30	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. SANTA MARIA CHILCHOTLA - LA CIEMENCA/ AGUA DE POZOL DEL KM 0+000 AL KM 7+300	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO RECARGUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$2,200,000.00			\$1,940,346.30	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13	
22	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE TINTA	CAO-FD-054-W-0-12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE S.A DE CV	\$2,465,496.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA DE TINTA - RIO SANTIAGO - E.C. HUAUTLA DE JIMENEZ - HUAUTLATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RETIRO DE DERRUMBES REAFIJAMIENTO RECARGUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$2,800,000.00			\$2,458,559.96	99.72%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13	

**INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONREC 2011**

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2011, EN LOS MUNICIPIOS DE HUAUTEPEC, HUAUTLA DE JIMENEZ, SAN LUCAS ZOOQUIAPAM Y SANTA MARIA TEOPOXCO DEL ESTADO DE OAXACA"

4 MUNICIPIOS  
CANADA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

TERCER TRIMESTRAL

30 de septiembre de 2015

No PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
23	HUAUTLA DE JIMENEZ	AGUA DE LA ROSA	CAO-FD-056-W-0- 12	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A DE C.V.	\$ 2,707,067.92	RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES HIDALGO - AGUA DE LA ROSA DEL KM 9+000 AL KM 11+100	RETIRO DE DERRUMBES, REAFRANDE RECARQUE DE REVESTIMIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTOS DE LAS OBRAS DE DRENAJE	\$3,100,000.00			\$2,706,997.99	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13	
<b>SUBTOTALES:</b>					<b>\$ 14,788,421.55</b>			<b>\$15,970,000.00</b>			<b>\$14,556,585.12</b>	<b>98.04%</b>	<b>100.00%</b>			

SUBTOTAL RECURSOS OBRAS Y ACCIONES	\$ 15,970,000.00
(+) GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	\$ 319,400.00
(+) GASTOS DE SUPERVISION EXTERNA	\$ 319,400.00
(+) GASTOS DE EVALUACION DE DAÑOS	
(*) TOTAL DE RECURSOS SOLICITADOS	\$ 16,608,800.00

DEPENDENCIA EJECUTORA  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

ING. RAFAEL RAMON GALINDO RAMIREZ  
DIRECTOR DE OPERACION REGIONAL C.A.O.

INFORME DE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR CARRETERO DE COMPETENCIA ESTATAL  
FONREC 2011

Programa de Obras y Acciones para mitigar los daños ocasionados por "MOVIMIENTOS DE LADERAS OCURRIDOS LOS DIAS 27,28 Y 31 DE AGOSTO Y 1,2,3,4,7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LOS MUNICIPIOS DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, SAN JUAN DIUXI Y ASUNCION NOCHIXTLAN DEL ESTADO DE OAXACA"

4 MUNICIPIOS  
MIXTECA

RESPONSABLE DE LA EJECUCION:

CAMINOS Y AEROPISTAS DE  
OAXACA

TERCER TRIMESTRAL

30 de septiembre de 2015

No. PROG DE OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	OBRA	ACCIONES DE RESTAURACION	APORTACION TOTAL DE RECURSOS	ACCIONES MODIFICADAS	RECURSOS MODIFICADOS	EJERCIDO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	FECHA		OBSERVACIONES
														INICIO (MES/AÑO)	TERMINO (MES/AÑO)	
7	PUTLA VILLA DE GUERRERO	AMATE COLORADO	CAO-FD-056-W-0-12	SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARANI S.A DE C.V	\$ 2,446,089.40	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMATE COLORADO ZARAGOZA TIJUNDUJA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	RELLENO DE DESGAVES, REMOCION DE DERRUMBES, REPARACION DE SUPERFICIE DE ENVELADEROS, BACHEO, HIRVIACIONES, RECONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO-ASFALTICA ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, REPOSICION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	\$2,500,000.00			\$2,446,089.40	100.00%	100.00%	01-abr-13	09-jun-13	
8	PUTLA VILLA DE GUERRERO	CARRIZAL DE GALEANA	CAO-FD-057-W-0-12	SERVICIOS INTEGRALES A LA CONSTRUCCION AMARANI S.A DE C.V	\$ 3,492,069.99	RECONSTRUCCION DEL CAMINO AMATE COLORADO ZARAGOZA TIJUNDUJA DEL KM 10+000 AL KM 20+000	RELLENO DE DESGAVES, REMOCION DE DERRUMBES, RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE ENVELADEROS, BACHEO, HIRVIACIONES, RECONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO-ASFALTICA ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	\$3,990,000.00			\$3,492,069.99	100.00%	100.00%	01-abr-13	09-jun-13	
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-058-W-0-12	CONSTRUCTORA DELUCA S.A DE C.V	\$ 8,464,537.47	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO DEL MAGDALENA PENASCO CHALCATONGA SANTIAGO YOSONDUA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 82+000 SUBTRAMO DEL KM 25+000 AL KM 82+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BACHEO, RENOVACIONES DE BASE HIDRAULICA, CARPETA DE CONCRETO DE DRENAJE, OBRAS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	\$9,000,000.00			\$8,464,537.47	100.00%	100.00%	13-dic-12	12-mar-13	
13	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	CAO-FD-060-W-0-12	ROMSEGA DISENO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	\$ 3,087,785.25	RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAXIACO, SAN JUAN YODOCONCO-SAN JUAN DIUXI SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 0+000	RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BACHEO, RENOVACIONES DE BASE HIDRAULICA, CARPETA DE CONCRETO DE DRENAJE, OBRAS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	\$3,100,000.00			\$3,087,785.25	100.00%	100.00%	13-dic-12	20-feb-13	
14	SAN JUAN DIUXI	SAN JUAN DIUXI	CAO-FD-059-W-0-12	ROMSEGA DISENO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V	\$ 3,983,180.10	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO YODOCONCO-SAN JUAN DIUXI SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 22+500	RELLENO DE DESGAVES, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONCRETO CICLOPEO, RECONSTRUCCION DE Muros DE GENTILES Y SUPERVALE ZARAGOZA DE LA CARPETA ASFALTICA DE TRAMOS ASUADOS	\$4,000,000.00			\$3,983,180.10	100.00%	100.00%	04-dic-12	11-feb-13	