

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
REPORTE DE AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FOLIO SRFT				DATOS GENERALES				AVANCE COMPONENTE				
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252626	5120012699700125	NO		AF24/1444/252626/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE PVC-U DOBLE PARED PARA ALCANTARILLADO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, CORTE, EXCAVACIÓN, INTERCONEXIÓN, RELLENO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1,141.74	1141.74	38.12%	99.80%
252626	5120012699700125			AF24/1444/252626/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE MATERIALES, RELLENO, BROCALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	PZA	19.00	19	14.13%	
252626	5120012699700125			AF24/1444/252626/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F´C=250 KG/CM2. INCLUYE EQUIPO (ROMPEDORA NEUMÁTICA), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	701.79	701.79	4.38%	
252626	5120012699700125			AF24/1444/252626/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR F´C=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	701.79	701.79	20.24%	
252626	5120012699700125			AF24/1444/252626/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVS SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	230.00	230	22.93%	
252626	5120012699700125			AF24/1444/252626/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ (COL. VALLE ESMERALDA), MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252615	5120012714400125	NO		AF24/1433/252615/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO DE 24" (61 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	220.40	220.4	19.64%	100.00%
252615	5120012714400125			AF24/1433/252615/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE POLIETILENO DE 18" (45 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENO, ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	723.00	723	56.32%	
252615	5120012714400125			AF24/1433/252615/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE PROFUNDIDAD DE 1.51 A 2.00 M. INCLUYE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00	16	7.94%	
252615	5120012714400125			AF24/1433/252615/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL		CONSTRUCCIÓN DE TRAGA TORMENTAS A BASE DE CONCRETO ENCOFRADO DE F´C=250 KG/CM2. INCLUYE PLANTILLA, ACERO FY=4200 KG/CM2, CIMBRA, APLANADO, VIGA IPR DE 10"X4", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	6.05	6.05	15.90%	
252615	5120012714400125			AF24/1433/252615/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL (TERCERA SECCIÓN), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	1	0.20%	
252628	5120012750500125	NO		AF24/1446/252628/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL	https://drive.google.com/drive/fo	RUPTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON ROMPEDORA NEUMÁTICA. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE POZO DE VISITA COMÚN, EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE Y BOMBEO DE ACHIQUE.	M2	122.76	122	8.42%	82.92%
252628	5120012750500125			AF24/1446/252628/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN A MÁQUINA, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUE, CAMA DE ARENA Y REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	ML	1,337.40	1337.4	49.48%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252628	5120012750500125			AF24/1446/252628/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO DE 10" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN A MÁQUINA, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUE, CAMA DE ARENA Y REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.	ML	418.07	400	15.47%	
252628	5120012750500125			AF24/1446/252628/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.00 A 2.25 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRÁNSITO PESADO Y HECHURA DE MEDIA CAÑA.	PZA	30.00	30	9.54%	
252628	5120012750500125			AF24/1446/252628/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN DE ZANDAS, CAMA DE ARENA DE 10 CM, BOTA DE INSERCIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	160.00	0	0.00%	
252628	5120012750500125			AF24/1446/252628/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	122.76	0	0.00%	
252628	5120012750500125			AF24/1446/252628/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0	0.00%	