

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
REPORTE DE AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FOLIO SRFT					DATOS GENERALES			AVANCE COMPONENTE				
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251199	5120012676200125	SI	OAX250302596461	PROAGUA/0661/251199/2025	ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA	https://drive.google.com/drive/fo	ENTREGABLE	UD	1.00	1	100.00%	100.00%
251269	5120012668900125	SI	OAX250302599788	PROAGUA/0729/251269/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251271	5120012668900325	SI	OAX250302599790	PROAGUA/0729/251271/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251272	5120012668900425	SI	OAX250302599791	PROAGUA/0729/251272/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251273	5120012668900525	SI	OAX250302599792	PROAGUA/0729/251273/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251274	5120012668900625	SI	OAX250302599793	PROAGUA/0729/251274/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251276	5120012668900825	SI	OAX250302599795	PROAGUA/0729/251276/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251275	5120012668900725	SI	OAX250302599794	PROAGUA/0729/251275/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251278	5120012668901025	SI	OAX250302599797	PROAGUA/0729/251278/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251279	5120012668901125	SI	OAX250302599798	PROAGUA/0729/251279/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251280	5120012668901225	SI	OAX250302599799	PROAGUA/0729/251280/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251281	5120012668901325	SI	OAX250302599800	PROAGUA/0729/251281/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251282	5120012668901425	SI	OAX250302599801	PROAGUA/0729/251282/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251283	5120012668901525	SI	OAX250302599802	PROAGUA/0729/251283/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251284	5120012668901625	SI	OAX250302599803	PROAGUA/0729/251284/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251285	5120012668901725	SI	OAX250302599804	PROAGUA/0729/251285/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251286	5120012668901825	SI	OAX250302599805	PROAGUA/0729/251286/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251287	5120012668901925	SI	OAX250302599806	PROAGUA/0729/251287/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251288	5120012668902025	SI	OAX250302599807	PROAGUA/0729/251288/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251289	5120012668902125	SI	OAX250302599808	PROAGUA/0729/251289/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251290	5120012668902225	SI	OAX250302599809	PROAGUA/0729/251290/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE NANOFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251291	5120012668902325	SI	OAX250302599810	PROAGUA/0729/251291/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251292	5120012668902425	SI	OAX250302599811	PROAGUA/0729/251292/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251293	5120012668902525	SI	OAX250302599812	PROAGUA/0729/251293/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251294	5120012668902625	SI	OAX250302599813	PROAGUA/0729/251294/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	1	100.00%	100.00%
251120	5120012672900125	SI	OAX250302551217	PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fo	A) GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL Y MURO DE CONCRETO CICLOPEO. B) CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE 4.00 X 4.00 X 6.36 M. - TREN DE DESCARGA DE F.O.GO. DE 3" DE DIÁMETRO. - CASETA DE CONTROLES Y CLORACIÓN, EQUIPADA CON SU BOMBA DOSIFICADORA. - EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 H.P. DE POTENCIA. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 36 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 144 CELDAS Y 535 WATTS.	PZA	1.00	1	0.75%	73.55%
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		C) CERCADO PERIMETRAL PARA EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y LOS 36 MÓDULOS DE PANELES SOLARES, A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	PZA	1.00	1	29.74%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)			ML	60.00	20	2.21%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FISICO GLOBAL
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 527.97 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-9 DE 3" DE DIÁMETRO (CÁRCAMO DE BOMBEO – CÁRCAMO DE REBOMBEO). E) CÁRCAMO DE REBOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE 2.20 X 2.20 X 2.41 M. - TREN DE DESCARGA DE FO.GO. DE 3" DE DIÁMETRO. - CASETA DE CONTROLES.	ML	527.97	325	3.86%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		- EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. DE POTENCIA. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 144 CELDAS Y 535 WATTS. - ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOLARES. F) CERCADO PERIMETRAL PARA EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y LOS 24 MÓDULOS DE PANELES SOLARES, A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO. G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 387.97 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 3" DE DIÁMETRO (CÁRCAMO DE REBOMBEO – TANQUE DE REGULARIZACIÓN). H) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 60 M³ DE CAPACIDAD, CON SU CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO. I) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 107.24 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,756.51 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	1	16.50%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		J) 02 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE CÁMARA (RED DE DISTRIBUCIÓN).	PZA	2.00	2	2.78%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		K) 30 TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	30.00	20	0.62%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,031.01 ML DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO DE PEAD DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	ML	3,031.01	3,031.01	55.79%	100.00%
251119	5120012671500125	SI	OAX250302596453	PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fof	B) 72 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.00 A 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	72.00	72	20.95%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		C) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.26 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	2.00	0.67%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		D) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.51 A 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	1.00	0.36%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		E) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.76 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	2	0.76%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		F) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.01 A 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	2	0.83%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		G) 3 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.26 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	3.00	3	1.34%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		H) 3 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.51 A 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	3.00	3	1.41%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		I) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.01 A 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	1	0.49%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		J) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.26 A 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	1	0.52%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		K) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.76 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	2	0.99%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		L) 1 CAJA DE CAÍDA ADOSADA DE 0.50 A 0.99 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	1	0.15%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		M) 2 CAJAS DE CAÍDA ADOSADA DE 1.00 A 1.49 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	2	0.31%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		N) 2 CAJAS DE CAÍDA ADOSADA DE 1.50 A 1.99 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	2	0.33%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		O) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 89 BROCALES Y TAPAS DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO H-25	PZA	89.00	89	7.64%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		P) 149 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE 101 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA	149.00	149	3.13%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		Q) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 25.05 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO.	M3	25.05	25.05	4.33%	
251118	5120012670400125	NO		PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	https://drive.google.com/drive/fof	A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,088.53 TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO. B) 38 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 A 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.26 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.51 A 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.76 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42 BROCALES Y TAPAS DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO H-25. D) 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO. E) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 49.39 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO. F) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 35.84 M3 DE PAVIMENTO ASFALTICO. A) OBRA DE TOMA CON SU MURO DE LLAMADA, CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	ML	2,088.53	2000	47.02%	79.43%
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		B) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 5,011.94 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO. C) 01 CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS.	ML	5,011.94	4500	18.14%	
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		D) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 54 M³ DE CAPACIDAD, Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	1	0.87%	
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		E) CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	0	0.00%	
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,068.88 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,219.49 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	3,288.37	1700	19.53%	
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		G) 75 TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	75.00	0	0.00%	
251121	5120012673800125	SI	OAX250302551112	PROAGUA/0630/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fof	GALENERÍA FILTRANTE HORIZONTAL CON 2 TUBOS DE PVC 4" DIÁMETRO Y 6.00 METROS DE LONGITUD, PERFORADOS EN LA MEDIA CAÑA EN FORMA DE TRESBOLILLO.	M2	8.94	4	0.34%	74.38%
251121	5120012673800125			PROAGUA/0630/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO CON SUS PIEZAS ESPECIALES.	M2	5.76	3	0.37%	
251121	5120012673800125			PROAGUA/0630/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CERCADO PERIMETRAL PARA LA CAPTACIÓN (CERCADO DE MALLA CICLÓN 1.5 M. DE ALTURA).	ML	38.55	0	0.00%	
251121	5120012673800125			PROAGUA/0630/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 27,691.35 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2 ½" DE DIÁMETRO Y 173.98 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 2 ½" DE DIÁMETRO.	ML	27,864.93	20000	41.91%	
251121	5120012673800125			PROAGUA/0630/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		ESTRUCTURAS PARA PASOS ATRAVESADOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON CRUCES DE ESCURRIENTOS DE AGUA.	PZA	190.00	0	0.00%	
251121	5120012673800125			PROAGUA/0630/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS (DE CONCRETO REFORZADO F'C=200KG/CM2 CON PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA).	PZA	2.00	0	0.00%	
251147	5120012673800125	SI	OAX250302551052	PROAGUA/0641/251147/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fof	PINTURA Y CERCADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE [CERCADO DE MALLA CICLÓN 1.5 M. DE ALTURA].	ML	58.55	0	0.00%	
251147	512001267700125			PROAGUA/0641/251147/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	M2	73.19	73.19	15.57%	72.28%

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FISICO GLOBAL
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBEO. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2)	M2	8.25	6	6.48%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE 1 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2)	M2	61.44	50	13.58%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE CLORACIÓN. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2)	M2	14.26	14.26	2.37%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE 2 LECHOS DE SECADO DE LODOS. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2)	M2	89.04	60	5.40%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		LÍNEA DE DESCARGA DE AGUAS TRATADAS. (TUBERÍA DE PEAD DE 12" DE DIAM. PARA DRENAJE SANITARIO CON ENCOFRADO 0.5X0.5 M.)	ML	626.30	450	17.13%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES: SEDIMENTADOR, FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE Y 4 HUMEDALES. (LAVADO, RETIRO Y SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, PINTURA; DESMONTE Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA)	M2	1,256.76	600	11.75%	
251200	5120012681000125	SI	OAX250302596466	PROAGUA/0662/251200/2025	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	https://drive.google.com/drive/fo	CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	NUM	11.00	11	100.00%	100.00%
251226	5120012681200125	SI	MP_OAX2504026200C	PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fo	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
251226	5120012681200125			PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
251226	5120012681200125			PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251226	5120012681200125			PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251226	5120012681200125			PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
251227	5120012681200225	SI	MP_OAX25040261999	PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fo	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
251227	5120012681200225			PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
251227	5120012681200225			PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251227	5120012681200225			PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251227	5120012681200225			PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
251228	5120012681200325	SI	MP_OAX25040261996	PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fo	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
251228	5120012681200325			PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
251228	5120012681200325			PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251228	5120012681200325			PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251228	5120012681200325			PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
251223	5120012681100125	SI	MP_OAX25040262026	PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fo	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
251223	5120012681100125			PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
251223	5120012681100125			PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251223	5120012681100125			PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251223	5120012681100125			PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
251224	5120012681100225	SI	MP_OAX25040262023	PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fo	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
251224	5120012681100225			PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
251224	5120012681100225			PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251224	5120012681100225			PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251224	5120012681100225			PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
251225	5120012681100325	SI	MP_OAX25040262019	PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fo	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
251225	5120012681100325			PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
251225	5120012681100325			PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251225	5120012681100325			PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
251225	5120012681100325			PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
251229	5120012681300125	SI	MP_OAX25040261990	PROAGUA/0693/251229/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fo	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
251230	5120012681300225	SI	MP_OAX25040261990	PROAGUA/0693/251230/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fo	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
251231	5120012681300325	SI	MP_OAX25040261988	PROAGUA/0693/251231/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fo	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
252101	5120012721800125	SI	OAX250302551230	PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fo	OBRA DE TOMA CON MURO DE LLAMADA Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	1	2.47%	30.36%
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJA DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERMETRAL.	PZA	1.00	1	11.53%	
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA DE CONTROLES.	PZA	1.00	0	0.00%	
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		MÚLTIPLE DE DESCARGA CON SUS PIEZAS ESPECIALES EN F.O.G.O. DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	1	16.36%	
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SISTEMA FOTOVOLTAICO CON 54 MÓDULOS DE PANELES SOLARES CON CAPACIDAD DE 460 WATTS CADA UNO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	0	0.00%	
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO.	ML	524.13	0	0.00%	
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		PINTURA Y CERCADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE.	PZA	1.00	0	0.00%	
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	2,290.05	0	0.00%	
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS.	PZA	9.00	0	0.00%	
252101	5120012721800125			PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZICL	52.00	0	0.00%	
252103	5120012722400125	SI	OAX250302551229	PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fo	GALERÍA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO CON SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	1	9.19%	59.17%
252103	5120012722400125			PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1 ½" DE DIÁMETRO	ML	431.93	431	18.85%	
252103	5120012722400125			PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10.00 M³ DE CAPACIDAD Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	1	11.93%	
252103	5120012722400125			PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	1	2.11%	
252103	5120012722400125			PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 39.22 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,673.24 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	1,712.46	612	17.10%	
252103	5120012722400125			PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO.	PZA	1.00	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FISICO GLOBAL
252103	5120012722400125			PROAGUA/1138/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	53.00	0	0.00%	
252102	5120012722500125	SI	OAX250302551308	PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)	https://drive.google.com/drive/fol	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 777.24 ML CON TUBERÍA DE PEAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO Y 998.40 ML CON TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO.	ML	1715.64	1715.64	40.52%	90.09%
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.10 A 1.25 M DE ALTURA.	PZA	10.00	10	7.33%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.26 A 1.50 M DE ALTURA.	PZA	4.00	4	5.71%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.76 A 2.00 M DE ALTURA.	PZA	2.00	2	5.18%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 2.01 A 2.25 M DE ALTURA.	PZA	2.00	2	5.21%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 2.26 A 2.50 M DE ALTURA.	PZA	1.00	1	4.86%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 2.51 A 2.75 M DE ALTURA.	PZA	2.00	2	5.35%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 3.26 A 3.50 M DE ALTURA.	PZA	2.00	2	5.47%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 3.51 A 3.75 M DE ALTURA.	PZA	1.00	1	5.21%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 3.76 A 4.00 M DE ALTURA.	PZA	1.00	1	5.26%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 4.01 A 4.50 M DE ALTURA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252102	5120012722500125			PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		DESCARGAS DOMICILIARIAS.	PZA	65.00	0	0.00%	
252150	5120012725100125	SI	OAX250302551318	PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fol	CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00		0.00%	57.38%
252150	5120012725100125			PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	4,376.17	2150	20.57%	
252150	5120012725100125			PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		Cajas ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE CÁMARA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	4.00	4	14.65%	
252150	5120012725100125			PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 M³ DE CAPACIDAD, Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	1	12.12%	
252150	5120012725100125			PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	1	1.43%	
252150	5120012725100125			PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 1 ½" DE DIÁMETRO	ML	1,395.82	642	8.61%	
252150	5120012725100125			PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	35.00	0	0.00%	
252147	5120012725500125	NO		PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	https://drive.google.com/drive/fol	MEJORAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL DE 503 M3 DE CAPACIDAD.	PZA	1.00	0	0.00%	0.00%
252147	5120012725500125			PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		MAMPARA DE CONTROLES.	PZA	1.00	0	0.00%	
252147	5120012725500125			PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		EQUIPAMIENTO Y MÚLTIPLE DE DESCARGA.	PZA	1.00	0	0.00%	
252147	5120012725500125			PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 3" PLG.	ML	362.05	0	0.00%	
252147	5120012725500125			PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 75 M3 DE CAPACIDAD, CON CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	0	0.00%	
252147	5120012725500125			PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN. - 172.42 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 2" PLG. - 2,326.38 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" PLG.	ML	2,498.80	0	0.00%	
252147	5120012725500125			PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA		INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	62.00	0	0.00%	
252200	5120012731100125	SI	OAX250402603659	PROAGUA/1277/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	https://drive.google.com/drive/fol	Suministro e instalación de 5,260.91 m. de tubería PEAD para alcantarillado de 20 cm (8") de diámetro, 13.12 m. de tubería PEAD para alcantarillado de 25 cm (10") de diámetro. (Corte, demolición y acarreo de pavimento asfáltico y concreto hidráulico, excavación con máquina para zanjas y desplante en material tipo II, y cama de arena para apoyo de tuberías). 91 pozos de visita común de 1.01 a 1.25 m., 6 pozos de visita común de 1.26 a 1.50 m., 5 pozos de visita común de 1.51 a 1.75 m., 5 pozos de visita común de 1.76 a 2.00 m., 5 pozos de visita común de 2.01 a 2.25 m., 4 pozos de visita común de 2.26 a 2.50 m., 6 pozos de visita común de 2.76 a 3.00 m., 4 pozos de visita común de 3.01 a 3.25 m., 2 pozos de visita común de 3.26 a 3.50 m. (Plantilla F'C=100 KG/CM2 de 5 CM de espesor, losa de cimentación de F'C=250 KG/CM2 de 20 CM de espesor de concreto reforzado, muro de tabicón sólido de 28 CM, aplanado interior acabado pulido y habilitado de escalera marina de acero del # 6).	ML	5,274.03	2000	13.22%	20.79%
252200	5120012731100125			PROAGUA/1277/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)			PZA	128.00	25	7.57%	
252200	5120012731100125			PROAGUA/1277/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Suministro y colocacion de 128 brocales y tapas para pozos de visita de PEAD trafico pesado H-25 o similar.	PZA	128.00	0	0.00%	
252200	5120012731100125			PROAGUA/1277/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Reposición de 2,019.54 m2 de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 cualquier espesor. (Materiales, mano de obra, acarreos y limpieza).	M2	2,019.54	0	0.00%	
252200	5120012731100125			PROAGUA/1277/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Reposición de 461.73 m2 de pavimento asfáltico cualquier espesor. (Riego de impregnación a razón de 1.5 L/M, riego de liga a razón de 0.7 L/M, concreto asfáltico, mezclado, tendido y compactación, riego de sello a razón de 1.0 L/M, gravilla para sello, barrido de la base, la carpeta y el sello).	M2	461.73	0	0.00%	
252200	5120012731100125			PROAGUA/1277/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		350 descargas domiciliarias. (Una sillita cementar de 4" X 8" de diámetro, codo alcantarillado 45 X 100 MM, empaque novafort 110 MM, kit adhesivo A+B novafort de 956 ML, limpiador para ABS, PVC y CPVC y lubricante para tubería).	PZA	350.00	0	0.00%	
252400	5120012749400125	NO		PROAGUA/1343/252400/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fol	Sistema de flujo mixto biológico (de concreto armado F'c = 250 kg/cm2 acabado fino adicionado con impermeabilizante integral, tubería de polietileno de alta densidad de 15" de diámetro y pozo de visita de mampostería de tabicón de 1.80 de profundidad).	PZA	1.00	1	0.78%	49.65%
252400	5120012749400125			PROAGUA/1343/252400/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)		Desarenador (de concreto armado F'c = 250 Kg/cm2 acabado fino adicionado con impermeabilizante integral).	PZA	1.00	1	0.94%	
252400	5120012749400125			PROAGUA/1343/252400/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)		Cárcamo de homogenización (de concreto armado F'c = 250 Kg/cm2 acabado fino adicionado con impermeabilizante integral, tubería de PVC de 45 cms de diámetro y pozo de visita de mampostería de tabicón, cerca perimetral de malla ciclónica cal. 10.5 de 2.00 m de altura, transformador de 200 KVA trifásico tipo pedestal).	PZA	1.00	0.6	25.82%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FISICO GLOBAL
252400	5120012749400125			PROAGUA/1343/252400/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)		Reactor anaeróbico (tablero de control eléctrico integrado, soplador rotatorio de desplazamiento positivo, motor eléctrico de 30 H.p, sistema de 260 difusores de aire de 16" x 1 ½, sistema de retorno neumático de lodos a cámara de aireación, desnatadoras de superficie neumáticas, dosificador de hipoclorito de calcio, caseta acústica de 0.80 x 0.60 x 0.90 m, gabinete eléctrico tipo Q03 y canal tipo parshall con cuello de 6").	PZA	1.00	0.4	22.09%	
252629	5120012759900125	SI	MP_OAX25040261986	PROAGUA/1448/252629/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
252630	5120012759900225	SI	IMP_OAX25040261986	PROAGUA/1448/252630/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
252631	5120012759900325	SI	MP_OAX25040261984	PROAGUA/1448/252631/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	0.7	70.00%	70.00%
252638	5120012762600125	NO		PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
252638	5120012762600125			PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
252638	5120012762600125			PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252638	5120012762600125			PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252638	5120012762600125			PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
252639	5120012762600225	NO		PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
252639	5120012762600225			PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
252639	5120012762600225			PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252639	5120012762600225			PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252639	5120012762600225			PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
252640	5120012762600325	NO		PROAGUA/1454/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
252640	5120012762600325			PROAGUA/1454/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
252640	5120012762600325			PROAGUA/1454/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252640	5120012762600325			PROAGUA/1454/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252640	5120012762600325			PROAGUA/1454/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
252641	5120012762700125	NO		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
252641	5120012762700125			PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
252641	5120012762700125			PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252641	5120012762700125			PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252641	5120012762700125			PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
252642	5120012762700225	NO		PROAGUA/1455/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
252642	5120012762700225			PROAGUA/1455/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
252642	5120012762700225			PROAGUA/1455/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252642	5120012762700225			PROAGUA/1455/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252642	5120012762700225			PROAGUA/1455/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
252643	5120012763000125	NO		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
252643	5120012763000125			PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
252643	5120012763000125			PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252643	5120012763000125			PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
252643	5120012763000125			PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	
252864	5120012789100125	SI	MP_OAX25040261922	PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	A) OBRA DE CAPTACIÓN CON GALERÍA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO (TOMA01).	PZA	1.00	1	5.53%	86.54%
252864	5120012789100125			PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		B) OBRA DE CAPTACIÓN POR MEDIO DE DIQUE DE 9 METROS Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO (TOMA02).	PZA	1.00	1	10.68%	
252864	5120012789100125			PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1,768.90 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO, Y 1,600 ML DE TUBERÍA PEAD RD-11 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	3,368.90	2800	47.28%	
252864	5120012789100125			PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		D) CRUCES AÉREOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	4	4.42%	
252864	5120012789100125			PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		E) 04 CRUCES AÉREOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	4	4.81%	
252864	5120012789100125			PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		F) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 40 M3 DE CAPACIDAD.	PZA	1.00	0.8	13.28%	
252864	5120012789100125			PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		G) CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	0.5	0.53%	
253157	5120012808200125	SI	IMP_OAX25040261972	PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/13432524002025	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	38.50%	70.00%
253157	5120012808200125			PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	10.50%	
253157	5120012808200125			PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
253157	5120012808200125			PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	0.7	6.30%	
253157	5120012808200125			PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	0.7	8.40%	