

FOLIO SRFT				DATOS GENERALES				AVANCE COMPONENTE					
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	FOLIO	FUENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251199	5120012676200125	SI	OAX250302596461	PROAGUA/066/251199/2025	ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA	https://drive.google.com/drive/folders/1475...	ENTREGABLE	UD	1.00	1.00	0.7423	74.23%	74.23%
251269	5120012668900125	SI	OAX250302599788	PROAGUA/0729/251269/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251271	5120012668900325	SI	OAX250302599790	PROAGUA/0729/251271/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251272	5120012668900425	SI	OAX250302599791	PROAGUA/0729/251272/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251273	5120012668900525	SI	OAX250302599792	PROAGUA/0729/251273/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251274	5120012668900625	SI	OAX250302599793	PROAGUA/0729/251274/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251276	5120012668900825	SI	OAX250302599795	PROAGUA/0729/251276/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251275	5120012668900725	SI	OAX250302599794	PROAGUA/0729/251275/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251278	5120012668901025	SI	OAX250302599797	PROAGUA/0729/251278/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251279	5120012668901125	SI	OAX250302599798	PROAGUA/0729/251279/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251280	5120012668901225	SI	OAX250302599799	PROAGUA/0729/251280/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251281	5120012668901325	SI	OAX250302599800	PROAGUA/0729/251281/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251282	5120012668901425	SI	OAX250302599801	PROAGUA/0729/251282/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251283	5120012668901525	SI	OAX250302599802	PROAGUA/0729/251283/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251284	5120012668901625	SI	OAX250302599803	PROAGUA/0729/251284/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251285	5120012668901725	SI	OAX250302599804	PROAGUA/0729/251285/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251286	5120012668901825	SI	OAX250302599805	PROAGUA/0729/251286/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251287	5120012668901925	SI	OAX250302599806	PROAGUA/0729/251287/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251288	5120012668902025	SI	OAX250302599807	PROAGUA/0729/251288/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251289	5120012668902125	SI	OAX250302599808	PROAGUA/0729/251289/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251290	5120012668902225	SI	OAX250302599809	PROAGUA/0729/251290/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE NANOFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251291	5120012668902325	SI	OAX250302599810	PROAGUA/0729/251291/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251292	5120012668902425	SI	OAX250302599811	PROAGUA/0729/251292/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251293	5120012668902525	SI	OAX250302599812	PROAGUA/0729/251293/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251294	5120012668902625	SI	OAX250302599813	PROAGUA/0729/251294/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00		0.00%	0.00%
251295	5120012668902725	SI	OAX250302599814	PROAGUA/0729/251295/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251296	5120012668902825	SI	OAX250302599815	PROAGUA/0729/251296/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251297	5120012668902925	SI	OAX250302599816	PROAGUA/0729/251297/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251298	5120012668903025	SI	OAX250302599817	PROAGUA/0729/251298/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251299	5120012668903125	SI	OAX250302599818	PROAGUA/0729/251299/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251300	5120012668903225	SI	OAX250302599819	PROAGUA/0729/251300/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251301	5120012668903325	SI	OAX250302599820	PROAGUA/0729/251301/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251302	5120012668903425	SI	OAX250302599821	PROAGUA/0729/251302/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251303	5120012668903525	SI	OAX250302599822	PROAGUA/0729/251303/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251304	5120012668903625	SI	OAX250302599823	PROAGUA/0729/251304/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251305	5120012668903725	SI	OAX250302599824	PROAGUA/0729/251305/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold...	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%

251306	5120012668903825	SI	OAX250302599625	PROAGUA/0729/251306/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251307	5120012668903925	SI	OAX250302599626	PROAGUA/0729/251307/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251308	5120012668904025	SI	OAX250302599627	PROAGUA/0729/251308/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251120	5120012672900125	SI	OAX250302551217	PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fold	AL GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL Y MURO DE CONCRETO CICLÓPEO.	PZA	1.00	41,934.22	0.01	0.01%	1.61%
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		B) CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE 4.00 X 4.00 X 6.36 M. - TREN DE DESCARGA DE F.O.G.O. DE 3" DE DIÁMETRO. - CASETA DE CONTROLES Y CLORACIÓN, EQUIPADA CON SU BOMBA DOSIFICADORA. C) CERCADO PERIMETRAL PARA EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y LOS 36 MÓDULOS DE PANELES SOLARES, A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	PZA	1.00	1,658,153.29	0.05	1.49%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 527.97 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-9 DE 3" DE DIÁMETRO (CÁRCAMO DE BOMBEO – CÁRCAMO DE REBOMBEO).	ML	60.00	369,627.78	0	0.00%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		E) CÁRCAMO DE REBOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE 2.20 X 2.20 X 2.41 M. - TREN DE DESCARGA DE F.O.G.O. DE 3" DE DIÁMETRO. - CASETA DE CONTROLES.	ML	527.97	350,060.01	0	0.00%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		- EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. DE POTENCIA. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 144 CELDAS Y 535 WATTS. - ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOLARES.	PZA	1.00	920,154.37	0	0.00%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		F) CERCADO PERIMETRAL PARA EL CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LOS 24 MÓDULOS DE PANELES SOLARES, A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	ML	35.00	218,584.66	0	0.00%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 387.97 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 3" DE DIÁMETRO (CÁRCAMO DE REBOMBEO – TANQUE DE REGULARIZACIÓN).	ML	387.97	248,196.50	0	0.00%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		H) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 60 M³ DE CAPACIDAD, CON SU CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	PZA	1.00	624,996.17	0.01	0.11%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		I) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 107.24 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,756.51 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	1,863.75	938,097.23	0	0.00%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		J) 02 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE CÁMARA (RED DE DISTRIBUCIÓN).	PZA	2.00	154,797.30	0	0.00%	
251120	5120012672900125			PROAGUA/0629/251120/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		K) 30 TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	30.00	51,718.37	0	0.00%	
251119	5120012671500125	SI	OAX2503025996453	PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fold	A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,031.01 ML DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO DE PEAD DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	ML	3,031.01	4,687,540.87	240	4.42%	29.37%
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		B) 72 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.00 A 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	72.00	1,760,251.65	57.6	16.76%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		C) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.26 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	55,971.46	2	0.67%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		D) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.51 A 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	30,421.14	1	0.36%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		E) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.76 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	64,172.30	1.5	0.57%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		F) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.01 A 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	69,419.08	1	0.41%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		G) 3 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.26 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	3.00	112,335.65	0.03	0.01%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		H) 3 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.51 A 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	3.00	118,652.83	0.6	0.28%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		I) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.01 A 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	41,521.71	0	0.00%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		J) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.26 A 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	43,917.14	0	0.00%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		K) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.76 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	83,043.43	0	0.00%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		L) 1 CAJA DE CAÍDA ADOSADA DE 0.50 A 0.99 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	12,235.10	0	0.00%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		M) 2 CAJAS DE CAÍDA ADOSADA DE 1.00 A 1.49 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	25,756.55	0	0.00%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		N) 2 CAJAS DE CAÍDA ADOSADA DE 1.50 A 1.99 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00	28,130.28	0	0.00%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		O) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 89 BROCALES Y TAPAS DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO H-25	PZA	89.00	641,654.15	0	0.00%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		P) 149 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE 101 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA	149.00	263,306.18	70	1.47%	
251119	5120012671500125			PROAGUA/0628/251119/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		Q) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 25.05 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO.	M3	25.05	363,908.44	25.5	4.41%	
251118	5120012670400125	NO		PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	https://drive.google.com/drive/fold	A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,088.53 TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	ML	2,088.53	3,129,724.95	950.73	22.35%	66.22%
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		B) 38 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 A 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.26 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.51 A 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.76 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	42.00	830,604.03	17	5.27%	
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42 BROCALES Y TAPAS DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO H-25.	PZA	42.00	238,630.07	55	4.90%	
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		D) 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA	200.00	1,145,394.44	375	33.69%	
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		E) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 49.39 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO.	M3	49.39	315,480.39	0	0.00%	
251118	5120012670400125			PROAGUA/0627/251118/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		F) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 35.84 M3 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.	M3	35.84	714,025.44	0	0.00%	
251309	5120012668904125	SI	OAX250302599828	PROAGUA/0729/251309/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%

251310	SI	OAX250302599829	PROAGUA/07/29/251310/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE NANOFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251311	SI	OAX250302599830	PROAGUA/07/29/251311/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251312	SI	OAX250302599831	PROAGUA/07/29/251312/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251313	SI	OAX250302599832	PROAGUA/07/29/251313/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251121	SI	OAX250302551112	PROAGUA/06/30/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fold	A) OBRA DE TOMA CON SU MURO DE LLAMADA, CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	60,569.74	0.75	0.85%	71.27%
251121	SI	OAX20012673800125	PROAGUA/06/30/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		B) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 5,011.94 ML DE TUBERÍA DE PEAD R0-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO.	ML	5,011.94	1,079,390.35	4811	19.40%	
251121	SI	OAX20012673800125	PROAGUA/06/30/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		C) 01 CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS.	PZA	1.00	46,555.05	1	0.87%	
251121	SI	OAX20012673800125	PROAGUA/06/30/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		D) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 54 M³ DE CAPACIDAD, Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	1,853,303.14	0.75	26.03%	
251121	SI	OAX20012673800125	PROAGUA/06/30/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		E) CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	128,507.05	0	0.00%	
251121	SI	OAX20012673800125	PROAGUA/06/30/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,068.88 ML DE TUBERÍA DE F.O.CO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y L219.49 ML DE TUBERÍA DE F.O.CO. L-200 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	3,288.37	2,017,820.38	2100	24.13%	
251121	SI	OAX20012673800125	PROAGUA/06/30/251121/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		G) 75 TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	75.00	154,666.86	0	0.00%	
251314	SI	OAX250302599833	PROAGUA/07/29/251314/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251315	SI	OAX250302599834	PROAGUA/07/29/251315/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251316	SI	OAX250302599835	PROAGUA/07/29/251316/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251317	SI	OAX250302599836	PROAGUA/07/29/251317/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251318	SI	OAX250302599837	PROAGUA/07/29/251318/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251319	SI	OAX250302599838	PROAGUA/07/29/251319/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251320	SI	OAX250302599839	PROAGUA/07/29/251320/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251321	SI	OAX250302599840	PROAGUA/07/29/251321/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251322	SI	OAX250302599841	PROAGUA/07/29/251322/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251323	SI	OAX250302599842	PROAGUA/07/29/251323/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251324	SI	OAX250302599843	PROAGUA/07/29/251324/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251325	SI	OAX250302599844	PROAGUA/07/29/251325/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251326	SI	OAX250302599845	PROAGUA/07/29/251326/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251327	SI	OAX250302599846	PROAGUA/07/29/251327/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251328	SI	OAX250302599847	PROAGUA/07/29/251328/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251329	SI	OAX250302599848	PROAGUA/07/29/251329/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251330	SI	OAX250302599849	PROAGUA/07/29/251330/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251331	SI	OAX250302599850	PROAGUA/07/29/251331/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251332	SI	OAX250302599851	PROAGUA/07/29/251332/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251333	SI	OAX250302599852	PROAGUA/07/29/251333/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	PZA	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251334	SI	OAX250302599853	PROAGUA/07/29/251334/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251335	SI	OAX250302599854	PROAGUA/07/29/251335/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251336	SI	OAX250302599855	PROAGUA/07/29/251336/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251337	SI	OAX250302599856	PROAGUA/07/29/251337/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251338	SI	OAX250302599857	PROAGUA/07/29/251338/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251339	SI	OAX250302599858	PROAGUA/07/29/251339/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251340	SI	OAX250302599859	PROAGUA/07/29/251340/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251341	SI	OAX250302599860	PROAGUA/07/29/251341/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251342	SI	OAX250302599861	PROAGUA/07/29/251342/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%

[illegible]

[illegible]

251477	5120012668914925	SI	OAX250302599936	PROAGUA/0729/251417/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251277	5120012668900925	SI	OAX250302599796	PROAGUA/0729/251277/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251160	5120012676800125	SI	OAX2503025996459	PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fold CONSTRUCCIÓN DE 1 PRETRATAMIENTO. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2.)	M2	73.19	2,803,380.64	0	0.00%	19.28%
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBEO. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2.)	M2	8.25	1,602,710.68	0	0.00%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	CONSTRUCCIÓN DE 1 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2.)	M2	61.44	3,004,684.01	30.72	8.35%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE CLORACIÓN. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2.)	M2	14.26	425,908.82	7.13	1.18%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	CONSTRUCCIÓN DE 2 LECHOS DE SECADO DE LODOS. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2.)	M2	89.04	1,442,357.03	50	4.50%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	LÍNEA DE DESCARGA DE AGUAS TRATADAS. (TUBERÍA DE PEAD DE 12" DE DIAM. PARA DRENAJE SANITARIO CON ENCOFRADO 0.5X0.5 M.)	ML	626.30	4,291,252.39	6.26	0.24%	
251160	5120012676800125			PROAGUA/0654/251160/2025	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES; SEDIMENTACIÓN; FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE Y 4 HUMEDALES. (LAVADO, RETIRO Y SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, PINTURA; DESMONTE Y COLOCACION DE CERRAJERÍA)	M2	1,256.76	4,429,706.43	256	5.01%	
251270	5120012668900225	SI	OAX250302599789	PROAGUA/0729/251270/2025	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1.00	24,244.00	1	100.00%	100.00%
251369	5120012668910125	SI	OAX250302599988	PROAGUA/0729/251369/2025	SUMINISTRO DE 2 DISPOSITIVOS PURIFICADORES DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/fold SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	2.00	48,488.00	2	100.00%	100.00%
251200	5120012681000125	SI	OAX25030251234	PROAGUA/0662/251200/2025	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	https://drive.google.com/drive/fold CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	NUM	11.00	2,000,000.00		0.00%	0.00%
251226	5120012681200125	SI		PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	115,530.77	0.3	16.50%	30.00%
251226	5120012681200125			PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	31,508.39	0.3	4.50%	
251226	5120012681200125			PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	18,905.04	0.3	2.70%	
251226	5120012681200125			PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	18,905.04	0.3	2.70%	
251226	5120012681200125			PROAGUA/0692/251226/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	25,206.71	0.3	3.60%	
251227	5120012681200225	SI		PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	247,500.00	0.3	16.50%	30.00%
251227	5120012681200225			PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	67,500.00	0.3	4.50%	
251227	5120012681200225			PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	40,500.00	0.3	2.70%	
251227	5120012681200225			PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	40,500.00	0.3	2.70%	
251227	5120012681200225			PROAGUA/0692/251227/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	54,000.00	0.3	3.60%	
251228	5120012681200325	SI		PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	87,640.57	0.3	16.50%	30.00%
251228	5120012681200325			PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	23,901.97	0.3	4.50%	
251228	5120012681200325			PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	14,341.18	0.3	2.70%	
251228	5120012681200325			PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	14,341.18	0.3	2.70%	
251228	5120012681200325			PROAGUA/0692/251228/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	19,121.59	0.3	3.60%	
251223	5120012681100125	SI		PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	159,854.31		0.00%	0.00%
251223	5120012681100125			PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	43,596.63		0.00%	
251223	5120012681100125			PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	26,157.98		0.00%	
251223	5120012681100125			PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	26,157.98		0.00%	
251223	5120012681100125			PROAGUA/0691/251223/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	34,877.30		0.00%	
251224	5120012681100225	SI		PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	76,674.40		0.00%	0.00%
251224	5120012681100225			PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	20,911.20		0.00%	
251224	5120012681100225			PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	12,546.72		0.00%	
251224	5120012681100225			PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	12,546.72		0.00%	
251224	5120012681100225			PROAGUA/0691/251224/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	16,728.96		0.00%	
251225	5120012681100325	SI		PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	73,433.43		0.00%	0.00%
251225	5120012681100325			PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	20,027.30		0.00%	
251225	5120012681100325			PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	12,016.38		0.00%	

251225	5120012681100325		PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	12,016.38		0.00%		
251225	5120012681100325		PROAGUA/0691/251225/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	16,021.83		0.00%		
251229	5120012681300125	SI	PROAGUA/0693/251229/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fold EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	290,644.20		0.00%	0.00%	
251230	5120012681300225	SI	PROAGUA/0693/251230/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fold EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	139,408.00		0.00%	0.00%	
251231	5120012681300325	SI	PROAGUA/0693/251231/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fold EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	133,515.32		0.00%	0.00%	
252101	5120012721800125	SI	OAX2503202551230	PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fold OBRA DE TOMA CON MURO DE LLAMADA Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	86,288.25	0.9	2.22%	40.42%
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	403,606.12	0.9	10.38%		
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	CASETA DE CONTROLES.	PZA	1.00	79,983.16	0	0.00%		
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	MÚLTIPLE DE DESCARGA CON SUS PIEZAS ESPECIALES EN F.O.GO. DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	572,552.66	0	0.00%		
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	SISTEMA FOTOVOLTAICO CON 54 MÓDULOS DE PANELES SOLARES CON CAPACIDAD DE 460 WATTS CADA UNO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	329,427.09	0	0.00%		
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE F.O.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO.	ML	524.13	256,030.72	0	0.00%		
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	PINTURA Y CERCADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE.	PZA	1.00	83,410.89	0	0.00%		
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	2,290.05	754,153.48	1777	16.16%		
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS.	PZA	9.00	816,573.51	4.5	11.67%		
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/252101/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	52.00	117,832.71	0	0.00%		
252103	5120012722400125	SI	OAX2503202551229	PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fold GALERÍA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO CON SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	176,857.46	0.2	1.84%	15.62%
252103	5120012722400125		PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1 ½" DE DIÁMETRO	ML	431.93	363,611.02	86	3.76%		
252103	5120012722400125		PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10.00 M³ DE CAPACIDAD Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	229,621.42	0.8	9.54%		
252103	5120012722400125		PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	40,633.95	0	0.00%		
252103	5120012722400125		PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 39.22 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,673.24 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	1,712.46	920,991.57	17.12	0.48%		
252103	5120012722400125		PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO.	PZA	1.00	69,218.73	0	0.00%		
252103	5120012722400125		PROAGUA/1139/252103/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	53.00	124,263.39	0	0.00%		
252102	5120012722500125	SI	OAX2503202551308	PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	https://drive.google.com/drive/fold SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 717.24 ML CON TUBERÍA DE PEAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO Y 998.40 ML CON TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO.	ML	1,715.64	2,346,245.02	1234	29.14%	36.74%
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZOS DE VISITA DE 110 A 125 M DE ALTURA.	PZA	10.00	424,212.00	7	5.13%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZOS DE VISITA DE 126 A 150 M DE ALTURA.	PZA	4.00	330,507.20	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZOS DE VISITA DE 176 A 2.00 M DE ALTURA.	PZA	2.00	300,080.40	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZOS DE VISITA DE 2.01 A 2.25 M DE ALTURA.	PZA	2.00	301,832.00	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZO DE VISITA DE 2.26 A 2.50 M DE ALTURA.	PZA	1.00	281,300.00	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZOS DE VISITA DE 2.51 A 2.75 M DE ALTURA.	PZA	2.00	309,618.85	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZOS DE VISITA DE 3.26 A 3.50 M DE ALTURA.	PZA	2.00	316,791.10	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZO DE VISITA DE 3.51 A 3.75 M DE ALTURA.	PZA	1.00	301,890.00	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZO DE VISITA DE 3.76 A 4.00 M DE ALTURA.	PZA	1.00	304,558.00	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	POZO DE VISITA DE 4.01 A 4.50 M DE ALTURA.	PZA	1.00	308,244.99	0	0.00%		
252102	5120012722500125		PROAGUA/1138/252102/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ª ETAPA DE 3)	DESCARGAS DOMICILIARIAS.	PZA	65.00	265,407.38	35	2.47%		
252150	5120012725100125	SI	OAX2503202551318	PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fold CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	160,194.18	0	0.00%	0.00%
252150	5120012725100125		PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 ½" DE DIÁMETRO.	ML	4,376.17	832,975.51	0	0.00%		
252150	5120012725100125		PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE CÁMARA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	4.00	291,555.62	0	0.00%		
252150	5120012725100125		PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 M³ DE CAPACIDAD, Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	241,166.25	0	0.00%		
252150	5120012725100125		PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	28,483.56	0	0.00%		
252150	5120012725100125		PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 1 ½" DE DIÁMETRO	ML	1,395.82	372,330.00	0	0.00%		

252150	SI20012725100125		PROAGUA/1178/252150/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	35.00	63,039.62	0	0.00%	
252147	SI20012725500125	NO	PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	https://drive.google.com/drive/fold MEJORAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL DE 503 M3 DE CAPACIDAD.	PZA	1.00	265,028.54	0	0.00%	1.67%
252147	SI20012725500125		PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	MAMPARA DE CONTROLES.	PZA	1.00	38,860.51	0	0.00%	
252147	SI20012725500125		PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	EQUIPAMIENTO Y MÚLTIPLE DE DESCARGA.	PZA	1.00	227,017.50	0	0.00%	
252147	SI20012725500125		PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 3" PLG.	ML	362.05	314,660.05	3.62	0.05%	
252147	SI20012725500125		PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 75 M3 DE CAPACIDAD, CON CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	4,316,109.21	0.025	1.63%	
252147	SI20012725500125		PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN. - 172.42 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 2" PLG. - 2326.38 ML DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" PLG.	ML	2,498.80	1,352,725.11	0	0.00%	
252147	SI20012725500125		PROAGUA/1177/252147/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA	INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	62.00	125,155.90	0	0.00%	
252200	SI20012731100125	SI	PROAGUA/1217/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	https://drive.google.com/drive/fold Suministro e instalacion de 5,260.91 m. de tubería PEAD para alcantarillado de 20 cm (8") de diámetro, 13.12 m. de tubería PEAD para alcantarillado de 25 cm (10") de diámetro. (Corte, demolición y acarreo de pavimento asfáltico y concreto hidráulico, excavación con máquina para zanjas y desplante en material tipo II, y carna de arena para apoyo de tuberías). 91 pozos de visita común de 1.01 a 1.25 m, 6 pozos de visita común de 1.26 a 1.50 m, 5 pozos de visita común de 1.51 a 1.75 m, 5 pozos de visita común de 1.76 a 2.00 m, 5 pozos de visita común de 2.01 a 2.25 m, 4 pozos de visita común de 2.26 a 2.50 m, 6 pozos de visita común de 2.76 a 3.00 m, 4 pozos de visita común de 3.01 a 3.25 m, 2 pozos de visita común de 3.26 a 3.50 m. (Plantilla F'C=100 KG/CM2 de 5 CM de espesor, losa de cimentación de F'C=250 KG/CM2 de 20 CM de espesor de concreto reforzado, muro de tabicón sólido de 28 CM, aplanado interior acabado pulido y habilidado de acralera marina de acem riel # 6)	ML	5,274.03	5,250,509.47	574	3.79%	3.79%
252200	SI20012731100125		PROAGUA/1217/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	Suministro y colocacion de 128 brocales y tapas para pozos de visita de PEAD trafico pesado H-25 o similar.	PZA	128.00	702,244.33	0	0.00%	
252200	SI20012731100125		PROAGUA/1217/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	Reposición de 2,019.54 m2 de concreto hidráulico fc=250 kg/cm2 cualquier espesor. (Materiales, mano de obra, acarreos y limpieza).	M2	2,019.54	2,200,794.53	0	0.00%	
252200	SI20012731100125		PROAGUA/1217/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	Reposición de 461.73 m2 de pavimento asfáltico cualquier espesor. (Riego de impregnación a razón de 1.5 L/M, riego de liga a razón de 0.7 L/M, concreto asfáltico, mezclado, tendido y compactación, riego de sello a razón de 1.0 L/M, gravilla para sello, barrido de la base, la carpeta y el sello).	M2	461.73	566,918.38	0	0.00%	
252200	SI20012731100125		PROAGUA/1217/252200/2025	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	350 descargas domiciliarias. (Una silleta cementar de 4" X 8" de diámetro, codo alcantarillado 45 X 100 MM, empaque novafort 110 MM, kit adhesivo A+B novafort de 956 ML, limpiador para ABS, PVC y CPVC y lubricante para tubería).	PZA	350.00	502,887.84	0	0.00%	
252629	SI20012759900125	SI	PROAGUA/1448/252629/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fold EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	48,129.94		0.00%	0.00%
252630	SI20012759900225	SI	PROAGUA/1448/252630/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fold EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	49,743.62		0.00%	0.00%
252631	SI20012759900325	SI	PROAGUA/1448/252631/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/fold EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	87,496.46		0.00%	0.00%
252638	SI20012762600125	NO	PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	48,123.05		0.00%	0.00%
252638	SI20012762600125		PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	13,124.47		0.00%	
252638	SI20012762600125		PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	7,874.68		0.00%	
252638	SI20012762600125		PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	7,874.68		0.00%	
252638	SI20012762600125		PROAGUA/1454/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	10,499.58		0.00%	
252639	SI20012762600225	NO	PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	27,358.99		0.00%	0.00%
252639	SI20012762600225		PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	7,461.54		0.00%	
252639	SI20012762600225		PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	4,476.93		0.00%	
252639	SI20012762600225		PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	4,476.93		0.00%	
252639	SI20012762600225		PROAGUA/1454/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	5,969.23		0.00%	
252640	SI20012762600325	NO	PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	26,471.47		0.00%	0.00%
252640	SI20012762600325		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	7,219.49		0.00%	
252640	SI20012762600325		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	4,331.69		0.00%	
252640	SI20012762600325		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	4,331.69		0.00%	
252640	SI20012762600325		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	5,775.60		0.00%	
252641	SI20012762700125	NO	PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	207,140.44		0.00%	0.00%
252641	SI20012762700125		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	56,492.84		0.00%	
252641	SI20012762700125		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	33,895.70		0.00%	
252641	SI20012762700125		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	33,895.70		0.00%	
252641	SI20012762700125		PROAGUA/1455/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	45,194.28		0.00%	
252642	SI20012762700225	NO	PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	79,621.95		0.00%	0.00%

252642	5120012762700225		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	21,715.07		0.00%	
252642	5120012762700225		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	13,029.04		0.00%	
252642	5120012762700225		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	13,029.04		0.00%	
252642	5120012762700225		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	17,372.06		0.00%	
252643	5120012763000125	NO	PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	91,293.91		0.00%	0.00%
252643	5120012763000125		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	24,898.34		0.00%	
252643	5120012763000125		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	14,939.00		0.00%	
252643	5120012763000125		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	14,939.00		0.00%	
252643	5120012763000125		PROAGUA/1456/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	19,918.67		0.00%	
252864	5120012789100125	SI	PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/fold A) OBRA DE CAPTACIÓN CON GALERÍA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO (TOMA01).	PZA	1.00	534,458.80	1	5.53%	23.33%
252864	5120012789100125		PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	B) OBRA DE CAPTACIÓN POR MEDIO DE DIQUE DE 9 METROS Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO (TOMA 02).	PZA	1.00	1,032,070.96	0.5	5.34%	
252864	5120012789100125		PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1768.90 ML. DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO, Y 1600 ML. DE TUBERÍA PEAD RD-11 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	3,368.90	5,496,387.07	0	0.00%	
252864	5120012789100125		PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	D) CRUCES AÉREOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	426,900.99	0	0.00%	
252864	5120012789100125		PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	E) 04 CRUCES AÉREOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	464,728.42	0	0.00%	
252864	5120012789100125		PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	F) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 40 M3 DE CAPACIDAD.	PZA	1.00	1,604,336.26	0.75	12.45%	
252864	5120012789100125		PROAGUA/1628/252864/2025	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	G) CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	102,953.25	0	0.00%	
253157	5120012806200125	SI	PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/fold SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	185,990.34		0.00%	0.00%
253157	5120012806200125		PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	50,724.64		0.00%	
253157	5120012806200125		PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	30,434.78		0.00%	
253157	5120012806200125		PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	30,434.78		0.00%	
253157	5120012806200125		PROAGUA/1867/253157/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	40,579.71		0.00%	