

DATOS GENERALES										AVANCE COMPONENTE	
ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
250240	SI20012530000124	AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC	<a href="https://drive.google.com/drive/foiuder/s/1ScVFCa2fEVkkUjvSzrG0SWE:TOw77I">https://drive.google.com/drive/foiuder/s/1ScVFCa2fEVkkUjvSzrG0SWE:TOw77I</a>	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 65 M3 DE CAPACIDAD A BASE DE CONCRETO REFORZADO F' C= 250 KG/CM2. INCLUYE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA Y PUERTA DE MALLA CICLÓNICA.	M3	65	477089.41	65	11.35%	100.00%
250240	SI20012530000124	AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SOLAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS TIPO MONOCRISTALINO CON MÁXIMA POTENCIA DE 550 WATTS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA DE 2", CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN DE 2.00 M DE ALTURA PARA PROTECCIÓN DE PANELES SOLARES, PUERTA DE MALLA CICLÓNICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA MONTAJE DE MÓDULOS, CONTROLADOR DE EQUIPO DE BOMBEO, CABLES Y CONECTORES.	PZA	84	774908.97	84	18.44%	
250240	SI20012530000124	AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SOLAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40 H.P. DE POTENCIA PARA UN GASTO DE 4.64 LPS. CON UNA CDT DE 40915 M.	PZA	1	332357.95	1	7.91%	
250240	SI20012530000124	AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES DE 1.40 M X 1.90 M, PIEZAS ESPECIALES, TUBERÍA Y HERRERÍA.	PZA	1	121706.36	1	2.90%	
250240	SI20012530000124	AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2,233.42 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE ATRAQUES DE CONCRETO, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS.	ML	2233.42	2487332.88	2233.42	59.20%	
250240	SI20012530000124	AF25/0167/250240/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"X3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	8465.55	1	0.20%	
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	<a href="https://drive.google.com/drive/foiuder/s/1TJmNdWSSeEenupRkIkpqbw7DfcL7eab5U">https://drive.google.com/drive/foiuder/s/1TJmNdWSSeEenupRkIkpqbw7DfcL7eab5U</a>	CONSTRUCCIÓN DE 1 GALERÍA FILTRANTE DE 1.00 X 10.73 M. A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	10.73	189183.7	10.73	4.06%	100.00%
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 CAJA COLECTORA DE 2.20 X 2.20 M. A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	4.84	164542.45	4.84	3.53%	
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE TRAZO, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	1046.41	615444.16	1046.41	13.21%	
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 4.37 X 4.36 M A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	19.05	283358.07	19.05	6.08%	
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		CONSTRUCCIÓN DE 1 CASETA DE CLORACIÓN DE 1.50 X 1.20 M A BASE DE MATERIALES PREFABRICADOS. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	1.8	52268.47	1.8	1.12%	
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-15.5 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	580.61	1077703.44	580.61	23.00%	
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		RED DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-11 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	3132.43	2158441.09	3132.43	46.31%	
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO RURAL DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20	112345.19	20	2.41%	
250262	SI20012542900124	AF25/0186/250262/025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TILAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 122 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"X3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	13300.76	1	0.29%	
251118	SI20012670400125	AF25/0681/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1C5gyZjNdyArikjhtzYboozDAiT-lhdJcc">https://drive.google.com/drive/folders/1C5gyZjNdyArikjhtzYboozDAiT-lhdJcc</a>	A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,088.53 TUBERÍA PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	ML	2088.53	3129724.95	2088.53	49.10%	100.00%
251118	SI20012670400125	AF25/0681/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		B) 38 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 A 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.26 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.51 A 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.76 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	42	830604.03	42	13.03%	
251118	SI20012670400125	AF25/0681/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42 BROCALES Y TAPAS DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO H-25.	PZA	42	238630.07	42	3.74%	
251118	SI20012670400125	AF25/0681/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		D) 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA	200	1145394.44	200	17.97%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
25118	SI20012670400125	AF25/0681/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		E) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 49.39 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO.	M3	49.39	315480.39	49.39	4.95%	
25118	SI20012670400125	AF25/0681/2025	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		F) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 35.84 M3 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.	M3	35.84	714025.44	35.84	11.20%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1n9dHcItKXbiQlNCIb4VvnrjP1pzN39-Du">https://drive.google.com/drive/folders/1n9dHcItKXbiQlNCIb4VvnrjP1pzN39-Du</a>	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	179.6	35304.62	179.6	1.28%	100.00%
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	389.6	98567.24	389.6	3.57%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	518.8	387627.54	518.8	14.04%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1097.6	233482.35	1097.6	8.46%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40	105976.67	40	3.84%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40	207231.22	40	7.51%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40	77184.08	40	2.80%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40	110079.36	40	3.99%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40	1169070.76	40	42.36%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40	230064.7	40	8.34%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40	95237.03	40	3.45%	
252726	SI20012708700125	AF25/1704/2025	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN		LETREPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	10174.43	1	0.37%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LTH2kUAEPSVzM9dw0-NV3BLRnGnrnZZ">https://drive.google.com/drive/folders/1LTH2kUAEPSVzM9dw0-NV3BLRnGnrnZZ</a>	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	134.7	26780.12	134.7	1.29%	100.00%
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	292.2	74479.05	292.2	3.60%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	385.3	288184.2	385.3	13.92%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	823.2	177117.08	823.2	8.56%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30	79482.5	30	3.84%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30	155423.41	30	7.51%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30	57888.06	30	2.80%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30	82559.52	30	3.99%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30	876803.07	30	42.36%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30	172548.52	30	8.34%	
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30	71427.68	30	3.45%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252675	SI20012717500125	AF25/1470/2025	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA, MUNICIPIO SAN JUAN TEITA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2° PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1° X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	7306.79	1	0.35%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/-df6BLgoD9Kf6zaXygeGvUrTRnAdo1">https://drive.google.com/drive/folders/-df6BLgoD9Kf6zaXygeGvUrTRnAdo1</a>	Perforación de pozo profundo de 100.00 m. en material tipo "II" de 25.40 cm. (10" nominal) de diámetro de 0.00 A.100.00 m. de profundidad en pozos No. 1 Y No. 2.	ML	200	1434674.43	200	9.56%	100.00%
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Ampliación de perforación de pozos de 97.00 m. en material tipo II de 25.40 cm (10" nominal) a 45.72 cm (18" nominal) en pozos No.1 y No.2	ML	194	1222186.61	194	8.15%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Ampliación de perforación de pozos de 3.00 m en material tipo II de 25.40 cm (10" nominal) a 60.96 cm (24" nominal) en pozos No.1 y No. 2.	ML	6	70723.5	6	0.47%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de 93.80 m de tubería ranurada de PVC para ademe de 12" de diámetro en pozos No. 1 y No.2	ML	187.6	729825.93	187.6	4.87%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Grava silicea redondeada de 3/4" para contra-ademe y cimentación de pozos No. 1 y No. 2.	M3	44.2	312782.54	44.2	2.09%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de 6.20 m de tubería lisa de PVC DE 12" de diámetro en pozos No.1 Y No.2.	ML	12.4	47287.37	12.4	0.32%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de bomba tipo sumergible de 125 H.P., de 11 pasos; diámetro exterior en 8" y descarga de 6", para los pozos No. 1 Y No. 2.	PZA	2	3000717.28	2	20.01%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Construcción de múltiple de descarga de 8" de Fo.Fo. Para los pozos No. 1 Y No. 2. Incluye niple (2) de Fo.Go. C-40 de 8" por 10.2 cm, brida roscaada (8) de Fo.Fo. de 8", carrete largo (6) de Fo.Fo. de 8", medidor de gasto continuo bridado (2) de 8", válvula check (2) de 8", válvula de compuerta vástagos (6) tipo de 8", válvula de expulsión y admisión de aire (2) de hierro dúctil 250 CWP y manómetro de 20kg/cm2 con salida de 3/4" de diámetro.	PZA	2	473315.06	2	3.16%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Construcción de muro de contención para protección de los pozos No. 1 y No. 2, a base de concreto F' C=250 KG/CM2, incluye: excavación, plantilla y acero de refuerzo F'Y=420 KG/CM2.	M2	80	1386963.35	80	9.25%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Construcción de mampara de control de tabicón de concreto de 10X14X28 de 14 cm de espesor y losas de concreto reforzado. Incluye excavación, plantilla, acero de refuerzo F'Y=420 KG/CM2.	PZA	2	94920.83	2	0.63%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de tubería Fo. Go. L-200 o similar de 8" de diámetro, para interconexión a red de distribución.	ML	67.04	339100.8	67.04	2.26%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de subestación eléctrica de 45 KVA , incluye transformador trifásico de aluminio 220/127 (TD3-45-33000-220/127 V) con protección de lados primario y secundario con gabinetes, 300 metros de cable de aluminio 3.0 y accesorios eléctricos.	PZA	1	2739124.76	1	18.26%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Instalación de transformador tipo pedestal de 225 KVA 13200-480/227 V, incluye: 3 postes de concreto armado de 12 metros de altura y accesorios eléctricos.	PZA	1	3123575.15	1	20.82%	
252946	SI20012740600125	AF25/1822/2025	CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		Letrero de identificación de obra de 122 x 2.44 m. a base de lámina Cal. #18 y ángulo estructural de 2" x 3/16" para marco y reforzado con ángulo de 1 1/2" x 3/16.	PZA	1	24152.67	1	0.16%	
253041	SI20012742000125	AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1XTHZUvQ3dmivNZKQ6lPIuM_fFRY1A3F9">https://drive.google.com/drive/folders/1XTHZUvQ3dmivNZKQ6lPIuM_fFRY1A3F9</a>	PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F' C=200 KG/CM2.	M2	883.6	1082073.47	883.6	9.39%	100.00%
253041	SI20012742000125	AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADS N-12 DE 91 CM DE DIÁMETRO (36") Y CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍA.	ML	441.8	616399.37	441.8	53.09%	
253041	SI20012742000125	AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		DESAZOLVE DE COLECTORES SECUNDARIOS CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN-SUCCIÓN (NIVEL DE AZOLVE HASTA 66 %) EN TUBERÍAS DE 30" DE DIÁMETRO.	ML	596.73	500579.81	596.73	4.34%	
253041	SI20012742000125	AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN "A" HASTA 2.75 M. PROFUNDIDAD (PLANTILLA F' C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, LOSA DE CIMENTACIÓN F' C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE CONCRETO REFORZADO, MURO DE TABICÓN SOLIDO, APLANADO INTERIOR, BROCAL DE CONCRETO REFORZADO Y TAPA DE PEAD TRÁFICO PESADO).	PZA	4	163767.22	4	1.42%	
253041	SI20012742000125	AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO CAJA ESPECIAL (PLANTILLA F' C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO F' C=250 KG/CM2, MURO DE TABICÓN SOLIDO, APLANADO INTERIOR, ESCALONES DE FO.FO. DE 1", BROCAL DE CONCRETO REFORZADO Y TAPA DE PEAD TRÁFICO PESADO).	PZA	8	2540800.94	8	22.05%	
253041	SI20012742000125	AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR F' C=250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA.	M2	883.6	1105836.36	883.6	9.60%	
253041	SI20012742000125	AF25/1821/253041/2025	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO "COLECTOR CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA: DE 122 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA CAL.18 Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2° X 3/16".	PZA	1	12163.92	1	0.11%	
252400	SI20012749400125	AF25/1426/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1J9jLLE-nlRt8wKEZjgctnoRaLoux_B8">https://drive.google.com/drive/folders/1J9jLLE-nlRt8wKEZjgctnoRaLoux_B8</a>	Sistema de flujo mixto biológico (de concreto armado F'c = 250 kg/cm2 acabado fino adicionado con impermeabilizante integral, tubería de polietileno de alta densidad de 15" de diámetro y pozo de visita de mampostería de tabicón de 1.80 de profundidad).	PZA	1	82073.72	1	0.78%	100.00%
252400	SI20012749400125	AF25/1426/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)		Desarenador (de concreto armado F'c = 250 kg/cm2 acabado fino adicionado con impermeabilizante integral).	PZA	1	98716.88	1	0.94%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252400	SI20012749400125	AF25/1426/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)		Cárcamo de homogenización (de concreto armado Fc = 250 Kg/cm2 acabado fino adicionado con impermeabilizante integral, tubería de PVC de 45 cms de diámetro y pozo de vista de mampostería de tabicón, cerca perimetral de malla ciclónica cal. 10.5 de 2.00 m de altura, transformador de 200 KVA trifásico tipo pedestal).	PZA	1	4501693.37	1	43.04%	
252400	SI20012749400125	AF25/1426/2025	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA)		Reactor anaeróbico (tablero de control eléctrico integrado, soplador rotatorio de desplazamiento positivo, motor eléctrico de 30 H.p, sistema de 260 difusores de aire de 16" x 1 1/2, sistema de retorno neumático de lodos a cámara de aireación, desmatadoras de superficie neumáticas, dosificador de hipoclorito de calcio, caseta acústica de 0.80 x 0.60 x 0.90 m, gabinete eléctrico tipo Q03 y canal tipo parshall con cuello de 6").	PZA	1	5776773.95	1	55.23%	
252945	SI20012752200125	AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1btii314wycxKCoYkDagQ7KZAeSBSVxI">https://drive.google.com/drive/folders/1btii314wycxKCoYkDagQ7KZAeSBSVxI</a>	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL EN OBRA DE CAPTACIÓN A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC= 200 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, BOMBEO DE ACHIQUE, PINTURA EPÓXICA, RELLENO DE EXCAVACIONES, TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO, CAJA PARA VÁLVULAS TIPO "I", VÁLVULAS, ESCALERA MARINA, TAPA DE LÁMINA CAL. 18 Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE 1 1/2".	PZA	1	227785.44	1	6.18%	100.00%
252945	SI20012752200125	AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-2I DE 2" DE DIÁMETRO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "I", VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE PEAD Y FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO.	ML	110.34	90074.49	110.34	2.44%	
252945	SI20012752200125	AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 105 M3 A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC = 250 KG/CM2 CON MAMPARA DE CONTROL. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO DE EXCAVACIONES, TAPA DE LÁMINA CAL. 18, ESCALERA MARINA DE ALUMINIO DESMONTABLE, PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO Y PEAD DE 2", PINTURA VINÍLICA Y MAMPARA DE CONTROL A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE CONCRETO DE 10X14X28 CM CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO FC= 150 KG/CM2 CON PUERTAS DE FIERRO ESTRUCTURAL TIPO LOUVER.	M3	105	1018076.65	105	27.62%	
252945	SI20012752200125	AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		CÁRCAMO DE BOMBEO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 20 H.P. CON 3" EN SALIDA PARA UNA CDT = 216.05 Y UN GASTO DE 4.0 LPS, CON ARRANCADOR PARA 20 HP TENSIÓN PLENA. INCLUYE ARRANCADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 20 HP, TUBO DE COLUMNA DE 3" ROSCABLE DE PVC, ADAPTADORES DE 3", ARNÉS DE 3" INOXIDABLE, CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X8X600V, KIT DE EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 6" E INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 100 AMP.	PZA	1	214216.55	1	5.81%	
252945	SI20012752200125	AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		CÁRCAMO DE BOMBEO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 3" DE DIÁMETRO A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. Y FO.GO. INCLUYE PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 5/8", VÁLVULAS, MANÓMETRO DE 3", MEDIDOR DE GASTO, TUBERÍA FO.GO. L-200 DE 3", ADAPTADOR PARA DOSIFICADOR DE CLORO DE 3", ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO FC=150 KG/CM2.	PZA	1	282176.66	1	7.66%	
252945	SI20012752200125	AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-7.3 DE 3" DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE CÁRCAMO A TANQUE EXISTENTE. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO DE EXCAVACIONES, PIEZAS ESPECIALES DE PEAD Y FO.GO. DE 3" DE DIÁMETRO, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "I" Y ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2.	ML	1422.16	1141918.21	1422.16	30.98%	
252945	SI20012752200125	AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES MONOCRISTALINO DE 2,465 X 1,134 MM DE 650 W CON ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA SU INSTALACIÓN Y HERRAJES ELÉCTRICOS. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, DADOS DE CONCRETO ARMADO, BASE DE ACERO, CANAL "U" DE ALUMINIO DE 3 MM, CAJA DE PROTECCIÓN PARA 2 SERIES DE CORRIENTE DIRECTA, CABLE PLANO SUMERGIBLE ALAMIRA 3 X 10 600V Y CABLE SOLAR CONNERA 2000V 10 AWC CON KIT DE INSTALACIÓN DE CONECTORES HEMBRA Y MACHO.	PZA	36	698893.09	36	18.96%	
252945	SI20012752200125	AF25/1688/252945/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	13025.2	1	0.35%	
252638	SI20012762600125	AF25/1629/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DwHTwqJZ7WdzrG0vdm_8raseXT07FDGe">https://drive.google.com/drive/folders/1DwHTwqJZ7WdzrG0vdm_8raseXT07FDGe</a>	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	48123.05	1	55.00%	100.00%
252638	SI20012762600125	AF25/1629/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	13124.47	1	15.00%	
252638	SI20012762600125	AF25/1629/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	7874.68	1	9.00%	
252638	SI20012762600125	AF25/1629/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	7874.68	1	9.00%	
252638	SI20012762600125	AF25/1629/252638/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	10499.58	1	12.00%	
252639	SI20012762600225	AF25/1629/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1sgRjeb59BqowRXp9UaovGKwZ39b3_ejn">https://drive.google.com/drive/folders/1sgRjeb59BqowRXp9UaovGKwZ39b3_ejn</a>	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	27358.99	1	55.00%	100.00%
252639	SI20012762600225	AF25/1629/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	7461.54	1	15.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252639	SI20012762600225	AF25/1629/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	4476.93	1	9.00%	
252639	SI20012762600225	AF25/1629/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	4476.93	1	9.00%	
252639	SI20012762600225	AF25/1629/252639/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	5969.23	1	12.00%	
252640	SI20012762600325	AF25/1629/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/78wbRGZCO0DB9uotKwoYghFTX-naWgBI4">https://drive.google.com/drive/folders/78wbRGZCO0DB9uotKwoYghFTX-naWgBI4</a>	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	26471.47	1	55.00%	100.00%
252640	SI20012762600325	AF25/1629/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	7219.49	1	15.00%	
252640	SI20012762600325	AF25/1629/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	4331.69	1	9.00%	
252640	SI20012762600325	AF25/1629/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	4331.69	1	9.00%	
252640	SI20012762600325	AF25/1629/252640/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	5775.6	1	12.00%	
252641	SI20012762700125	AF25/1630/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/7CrixWeUxnHbgnHriaLvjOs7oDkhcwXBT">https://drive.google.com/drive/folders/7CrixWeUxnHbgnHriaLvjOs7oDkhcwXBT</a>	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	207140.44	1	55.00%	100.00%
252641	SI20012762700125	AF25/1630/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	56492.84	1	15.00%	
252641	SI20012762700125	AF25/1630/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	33895.7	1	9.00%	
252641	SI20012762700125	AF25/1630/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	33895.7	1	9.00%	
252641	SI20012762700125	AF25/1630/252641/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	45194.28	1	12.00%	
252642	SI20012762700225	AF25/1630/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/7VcNtHR2Lk714kaw3vt0x-bAjPC9qmEMg">https://drive.google.com/drive/folders/7VcNtHR2Lk714kaw3vt0x-bAjPC9qmEMg</a>	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	79621.95	1	55.00%	100.00%
252642	SI20012762700225	AF25/1630/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	21715.07	1	15.00%	
252642	SI20012762700225	AF25/1630/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	13029.04	1	9.00%	
252642	SI20012762700225	AF25/1630/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	13029.04	1	9.00%	
252642	SI20012762700225	AF25/1630/252642/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	17372.06	1	12.00%	
252643	SI20012763000125	AF25/1631/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/7MBbLm7byL8meZzMUj2hh2wqjAVc5JGXZ">https://drive.google.com/drive/folders/7MBbLm7byL8meZzMUj2hh2wqjAVc5JGXZ</a>	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	91293.91	1	55.00%	100.00%
252643	SI20012763000125	AF25/1631/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	24898.34	1	15.00%	
252643	SI20012763000125	AF25/1631/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	14939	1	9.00%	
252643	SI20012763000125	AF25/1631/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	14939	1	9.00%	
252643	SI20012763000125	AF25/1631/252643/2025	SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	19918.67	1	12.00%	
252865	SI20012763600125	AF25/1632/252865/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/7j39hzcKkh8zMACr5vuZ3wPFapAoQ14XWw">https://drive.google.com/drive/folders/7j39hzcKkh8zMACr5vuZ3wPFapAoQ14XWw</a>	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1	40000	1	100.00%	100.00%
252866	SI20012763600225	AF25/1632/252866/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/7yRj9tL90B4xcijOmBirKG2tyLztc5pR">https://drive.google.com/drive/folders/7yRj9tL90B4xcijOmBirKG2tyLztc5pR</a>	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1	40000	1	100.00%	100.00%
252867	SI20012763800125	AF25/1633/252867/2025	PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/7ujVem8wK2eizFm0icNELZXMKKNWJmzo">https://drive.google.com/drive/folders/7ujVem8wK2eizFm0icNELZXMKKNWJmzo</a>	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1	40000	1	100.00%	100.00%
252948	SI20012782800125	AF25/1704/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/7Q5qPxBiY2XxsgHXCskwluZ32UmEwLkw">https://drive.google.com/drive/folders/7Q5qPxBiY2XxsgHXCskwluZ32UmEwLkw</a>	RED DE ATARJEAS · DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12", ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	M2	727.27	1245448.26	727.27	21.16%	100.00%
252948	SI20012782800125	AF25/1704/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		RED DE ATARJEAS · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO DE 15' DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MÁQUINA, AFINE DE TALUDES, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	ML	876.66	2196925.28	876.66	37.32%	
252948	SI20012782800125	AF25/1704/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		RED DE ATARJEAS · CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN (B) DE 1.30 M A 1.75 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	22	428874.06	22	7.29%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252948	SI20012782800125	AF25/1704/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		RED DE ATARJEAS · REPOSICIÓN DE 727.27 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	727.27	722498.12	727.27	12.27%	
252948	SI20012782800125	AF25/1704/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		DESCARGAS DOMICILIARIAS · DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12", ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	M2	277.2	389897.91	277.2	6.62%	
252948	SI20012782800125	AF25/1704/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		DESCARGAS DOMICILIARIAS · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 77 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MÁQUINA, CAMA DE ARENA, BOTA DE INSERCIÓN, RELLENOS, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	PZA	77	648559.52	77	11.02%	
252948	SI20012782800125	AF25/1704/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		DESCARGAS DOMICILIARIAS · REPOSICIÓN DE 277.20 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	277.2	221735.83	277.2	3.77%	
252948	SI20012782800125	AF25/1704/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA DE 122 X 2.44 M Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"X3/16. INCLUYE COLOCACIÓN Y VINIL ADHERIBLE CON DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	32803.14	1	0.56%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/?lzi0w4tqLUDHn8N50j3K_94jfaaz3KRis">https://drive.google.com/drive/folders/?lzi0w4tqLUDHn8N50j3K_94jfaaz3KRis</a>	CÁRCAMO DE BOMBEO · CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE 5.40 X 5.40 X 3.00 M A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, RELLENO, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "III", PIEZAS ESPECIALES, ESCALERA MARINA, MAMPARA DE CONTROL Y MANO DE OBRA.	PZA	1	873157.2	1	14.55%	100.00%
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		CÁRCAMO DE BOMBEO · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE TURBINA VERTICAL DE 30 HP PARA VENCER UNA CARGA DE 231.58 M EN UNA LONGITUD DE 565 M, PARA UN GASTO DE 6.24 LPS. INCLUYE ARRANCADOR ATR, CABLE CAL. 4 AWC, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1	462482.15	1	7.71%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		CÁRCAMO DE BOMBEO · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. Y FOGO. DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE VÁLVULAS, MANÓMETRO DE 8.8 KG Y CARRETE LARGO.	PZA	1	119585.92	1	1.99%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 4" DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO. INCLUYE LIMPIEZA TRAZO, NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 Y MANO DE OBRA.	ML	130.06	263679.34	130.06	4.39%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-7 DE 4" DE DIÁMETRO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, REPARACIÓN DE FUGAS Y MANO DE OBRA.	ML	435.44	588073.62	435.44	9.80%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 147 M3 DE 7.40 X 7.40 X 3.00 M A BASE DE CONCRETO REFORZADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO APISONADO, APLANADO PULIDO, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "III", ESCALERA MARINA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS, CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA DE CLORACIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	1	1077212.74	1	17.95%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		RED DE DISTRIBUCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACCESORIOS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, REPARACIÓN DE FUGAS Y MANO DE OBRA.	ML	791.87	917190.83	791.87	15.29%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO A BASE DE MANGUERA PEAD C-80 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA PEAD C-80 DE 1/2", VÁLVULA DE BANQUETA, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	32	254618.33	32	4.24%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		ELECTRIFICACIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO PCR-12-750 Y PCR-9-400 CON GRÚA Y MANIOBRA. INCLUYE EQUIPO DE PROTECCIÓN, ESTRUCTURA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONDUCTORES, LOCALIZACIÓN Y APERTURA DE CÉPA, RELLENOS, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, RETENIDAS TIPO RDA, MATERIALES, FLETE Y ACARREO.	PZA	18	127620.55	18	21.27%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		ELECTRIFICACIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR TD3B-4S-13200-120/240. INCLUYE MATERIALES, DISPOSITIVO TTR3B, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.	PZA	1	118135.28	1	1.97%	
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO		ELECTRIFICACIÓN · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICHOS DE MEDICIÓN TRIFÁSICO. INCLUYE CAJA DE SEGURIDAD, MANGUERA LICUATITE, CABLE, TUBO GALVANIZADO Y MUFA.	PZA	1	37736.68	1	0.63%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AUTORIZACION	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FISICO GLOBAL
252782	SI20012784100125	AF25/1546/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO		LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.#18 DE 122X2.44 M Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1" X 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1	11926.36	1	0.20%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1bhhHIAf_k866aFRxzGPFx6hPrv5BqFis">https://drive.google.com/drive/folders/1bhhHIAf_k866aFRxzGPFx6hPrv5BqFis</a>	PRELIMINARES: INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	1380.78	70118.45	1380.78	0.50%	100.00%
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		TERRACERIAS: EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "II" A 2.00 m DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO	M3	1681.15	2351647.54	1681.15	16.80%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION: TUBERIA DE FoGo DE 4", INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	ML	1681.15	5983000.12	1681.15	42.75%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 HASTA 0.70 MTS Y 60 MM DIAMETRO, INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, TAPA DE LAMINA CAL. 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x 1 1/4" DE ACERO CAL.18	PZA	6	168469.74	6	1.20%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		PERFORACION DE POZO PROFUNDO: EN 24" A 100 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFORO	PZA	1	3478744.65	1	24.85%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		TUBERIA PARA ADEME: LISA DE PVC DE 12"x5.75 MTS (5.75 MTS), RANURADA EN 1 O 2 MM (103.50 MTS), LISA DE ACERO DE 22" CON EXTREMOS BISELADOS (12.20 MTS), RANURADA DE PCV DE 12" x 5.75 MTS (100 MTS)	ML	221.45	419950.89	221.45	3.00%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		EQUIPAMIENTO DE BOMBA EN POZO DE TIPO SUMERGIBLE DE 10.15 L.P.S Y UNA COLUMNA DE DESCARGA 150MM 4"	PZA	1	130335.61	1	0.93%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PROTECCION DE POZO DE 3.0 x3.0 MTS FC= 200 KG/CM2, INCLUYE: BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUN NOM-CNA-003-1996, TUBOS ENGRAVADORES DE 4" DE PVC CON EXTREMOS ROSCADO Y TAPON DE PVC	M2	9	64886.54	9	0.46%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		MULTIPLE DE DESCARGA DE 4" DE FO.FO, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES	PZA	1	375981.56	1	2.69%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		MAMPARA PARA ARRANCADOR DE 2.10x0.85x2.00 MTS DE ALTURA DE TABICON Y ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA VINILICA	PZA	1	130084.77	1	0.93%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		CASETA DE CLORACION DE MURO TABIQUE ROJO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE Fc=250 Kg/cm2 Y DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES	PZA	1	86812.35	1	0.62%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		ELECTRIFICACION: POSTE PARA SUBESTACION DE 15 A 45 KVA (1 PZA), TRANSFORMADOR BOQ, 15 KVA 220/120 (1 PZA); APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCION PARA 15, 30, 45 KVA (1 PZA DE CADA UNO), TABLERO DE ALUMBRADO SQ TIPO NQO-4P-100 AMP/4 (1PZA), DISPOSITIVO DE TIERRA 6K (1 PZA), CCF'S DE 15KV (2 PZA), INCLUYE CABLE ACSR 3/0. 3F-4H ACSR 1/0 (280 ML)	PZA	9	709498.24	9	5.07%	
252947	SI20012786500125	AF25/1700/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO CHAHUITES		LETRERO IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.20 X 1.30 MTS. CON LAMINA CALIBRE No.18	PZA	1	27177.05	1	0.19%	