

FOLIO SRFT					DATOS GENERALES					AVANCE COMPONENTE			
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253003	5120012646500425	NO	AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folders/1VbKDJYvWU9j_YzptbH7PWx0Qj152btN	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	31.43	6,175.65	31.43	1.28%	70.27%
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	68.18	17,249.27	68.18	3.58%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	90.79	68,527.28	90.79	14.21%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	192.08	41,082.22	198.08	8.79%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	18,545.76	7	3.85%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	36,264.15	7	7.52%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	13,507.21	7	2.80%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	19,263.89	7	4.00%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	204,587.38	4	24.25%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	40,261.32	0	0.00%	
253003	5120012646500425		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	16,666.47	0	0.00%	
253004	5120012646500725	NO	AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS	https://drive.google.com/drive/folders/1Y1xStAEaHjhsySjUzz_9HlthKF7ZU9Cn	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	22.45	4,412.82	22.45	1.28%	71.22%
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	48.70	12,320.91	48.7	3.58%	
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.85	48,946.41	64.85	14.21%	
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	137.20	29,344.45	137.2	8.52%	
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	13,246.97	5	3.85%	
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	25,902.96	5	7.52%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	9,648.01	5	2.80%	
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	13,759.92	5	4.00%	
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	146,133.84	3	25.46%	
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	28,758.09	0	0.00%	
253004	5120012646500725		AOOP25/1769/2025		CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	11,904.62	0	0.00%	
251760	5120012679500125	NO	AOOP25/1020/251760/2025		PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1syÁld8Mjsajg_Mtcnl9jVjh4T7a	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	40,000.00	1	100.00%	100.00%
251761	5120012679500225	NO	AOOP25/1020/251761/2025		PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1k-0aLMwOm4Y2b91eL3odEnY6O19JFGH	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	40,000.00	1	100.00%	100.00%
251762	5120012679500325	NO	AOOP25/1020/251762/2025		PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1AMqvevsrxBOP_1PkOLIWQ2nb5N-SvmAU	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	40,000.00	1	100.00%	100.00%
251763	5120012679600125	NO	AOOP25/1021/251763/2025		PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1piO3H9rBUogkxL3FLtpH57Xm46pxev-	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	40,000.00	1	100.00%	100.00%
251764	5120012679600225	NO	AOOP25/1021/251764/2025		PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1mwdLsa-5hZrDythLyfXEUlkohNLSoo1	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	40,000.00	1	100.00%	100.00%
251765	5120012679600325	NO	AOOP25/1021/251765/2025		PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1u2kNjXP5LWIEGOBimr_7er2g75PbM_8	INFORME DE CONTRALORÍA SOCIAL	NUM	1.00	40,000.00	1	100.00%	100.00%
253202	5120012792800125	NO	AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA	https://drive.google.com/drive/folders/13BBmDpyk7ARLSL-xUgIv08l7H9bh8Wz	POZO PROFUNDO · PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, MOVIMIENTOS DEL EQUIPO, AGUA Y REGISTRO ELÉCTRICO.	ML	1.00	8,373.52	0	0.00%	0.00%
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		POZO PROFUNDO · PERFORACIÓN EN POZO PROFUNDO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "II". INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, MOVIMIENTOS DEL EQUIPO, AGUA Y REGISTRO ELÉCTRICO.	ML	44.00	225,479.92	0	0.00%	
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		· AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, BOMBA CON COLUMNA DE 4" Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	1.00	5,207.77	0	0.00%	
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		· AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "II". INCLUYE LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, BOMBA CON COLUMNA DE 4" Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	44.00	240,072.70	0	0.00%	
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		· AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I". INCLUYE LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, BOMBA CON COLUMNA DE 4" Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	1.00	5,905.05	0	0.00%	
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		· AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "II". INCLUYE LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, BOMBA CON COLUMNA DE 4" Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA.	ML	6.00	37,758.57	0	0.00%	
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADEME. INCLUYE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2".	ML	38.00	98,600.23	0	0.00%	
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC C-10 DE 10" DE DIÁMETRO PARA CONTRA ADEME. INCLUYE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2".	ML	7.50	17,699.50	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO PARA CONTRA ADEME. INCLUYE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2".	ML	7.00	22,897.23	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		ELECTRIFICACIÓN - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, CENTRO DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN, DUCTERÍA, CABLEADO Y ARRANCADOR PARA ALIMENTACIÓN A CARGA Y EQUIPOS, MUFA SECA Y MAMPARA DE CONTROL. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	415,992.33	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		EQUIPAMIENTO - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" DE DIÁMETRO DE 5 HP PARA VENCER UNA CDT= 74.99 M, PARA UN GASTO DE 0.48 LPS, MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP 220V Y ARRANCADOR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 5 HP 230V. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	185,571.00	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		EQUIPAMIENTO - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. Y FO.GO. DE 2-1/2" Y 1/2" DE DIÁMETRO, CON PLATAFORMA E HIPOCLORADOR. INCLUYE CERCADO PERIMETRAL DEL POZO CON MALLA CICLÓN GALVANIZADA DE 1.50 M DE ALTO CON PÚAS.	PZA	1.00	304,299.04	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN - RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA.	M2	6.00	1,912.87	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN - RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA.	M2	6.20	2,560.93	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	ML	456.12	117,544.82	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN - REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CM DE ESPESOR CON BASE Y SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	6.20	9,020.75	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		LÍNEA DE CONDUCCIÓN - REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, ACELERANTE, CURADO CON MEMBRANA Y MANO DE OBRA.	M2	6.00	7,857.90	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		RED DE DISTRIBUCIÓN - RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DE DIÁMETRO Y MANO DE OBRA.	M2	646.29	254,366.61	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		RED DE DISTRIBUCIÓN - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES Y RELLENOS.	ML	587.54	288,693.53	0	0.00%	
253202	5120012792800125	AOOP25/1937/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		RED DE DISTRIBUCIÓN - REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, ACELERANTE, CURADO CON MEMBRANA Y MANO DE OBRA.	M2	646.29	846,413.79	0	0.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERÍA DE PEAD RD-9 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS, ATRAQUES Y RELLENOS.	PZA	98.00	871,668.99	0	0.00%	
253202	5120012792800125		AOOP25/1937/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA		· LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1"X3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	23,063.07	0	0.00%	
253204	5120012791100125	NO	AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA	https://drive.google.com/drive/folders/1dy1UA4vJL6zahWMofgyblqpxMEmC94cz	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	174.00	1,451.23	174	0.04%	22.19%
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	234.50	265,260.92	234.5	7.58%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		ESTRUCTURA, MUROS Y TECHO. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN SANITARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	407.50	995,064.97	208.9	14.57%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		PISOS Y ACABADOS (APLANADO FINO Y PINTURA). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,113.50	371,667.02	0	0.00%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	95,090.42	0	0.00%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	200,131.90	0	0.00%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	93,985.29	0	0.00%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZAS PARA W.C. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	187,970.62	0	0.00%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES DE 600 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	1,029,554.52	0	0.00%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS CON CAPACIDAD DE 450 L. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	202,722.76	0	0.00%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	50,069.64	0	0.00%	
253204	5120012791100125		AOOP25/1936/2025		CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	7,030.71	0	0.00%	
253197	5120012794800125	NO	AOOP25/1918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	https://drive.google.com/drive/folders/14G9ZNKMunl07eRHpie_Wn2mB3mck7cEh	EQUIPAMIENTO · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DIÁMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 3" CON MOTOR TRIFÁSICO SUMERGIBLE DE 30 HP EN 230 VOLTS. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	415,490.50	1	4.17%	33.93%
253197	5120012794800125		AOOP25/1918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		EQUIPAMIENTO · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA DE 6" DE DIÁMETRO CON PIEZAS ESPECIALES DE FOCO Y FOFO. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	202,153.29	1	2.03%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		EQUIPAMIENTO · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE CONTROL DE MURO DE TABICÓN Y CONCRETO ARMADO DE 1.15 M X 2.3 M. INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, HABILITADO DE ACERO, CONCRETO, ACABADO MORTERO CEMENTO, PINTURA VINÍLICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.65	46,264.01	2.65	0.46%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		EQUIPAMIENTO · ELECTRIFICACIÓN CON MAMPARA DE CONTROL, TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, ESTRUCTURA Y SOPORTE, CUCHILLAS TIPO SECCIONAL, POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 11M Y PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1,066,779.02	1	10.71%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO, CORTE, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	41.77	399,946.73	41.77	4.02%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-9 DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, CAJA DE VÁLVULAS, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,614.21	3,474,191.81	580	12.54%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		LÍNEA DE CONDUCCIÓN · REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	41.77	44,250.86	0	0.00%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA RED · DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR. INCLUYE TRAZO, CORTE, RUPTURA DE CONCRETO, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	748.43	562,671.21	0	0.00%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA RED · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PEAD RD-17 DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, PIEZAS ESPECIALES, ATRAQUES, CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	952.51	2,777,546.50	0	0.00%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA RED · REPOSICIÓN CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	748.43	792,881.66	0	0.00%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		· CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN DE 2.3 M X 1.15 M DE MURO DE TABICÓN, APLANADO, LOSA Y LOSA INTERMEDIA DE CONCRETO ARMADO F'c= 200KG/CM2 Y BOMBÁ DOSIFICADORA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.65	151,992.10	0	0.00%	
253197	5120012794800125		AOOP25/918/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO		· LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #16, ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	24,152.88	0	0.00%	
253165	5120012808300125	NO	AOOP25/1884/2025		PARTICIPACIÓN SOCIAL / CONTRALORIA SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1_4I8tG5anichkNQaSU_0_oviRO7aMuZ7	INFORME DE CONTRALORIA SOCIAL	NUM	1.00	40,000.00	1	100.00%	100.00%
253201	5120012809700125	NO	AOOP25/1928/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/11jpWaK1A8xdXIVN5U7UD64PUws0FFkK	Demolición de pavimento de concreto hidráulico de 15 CM de espesor (1,940.42 M2 para red de atarjeas y 36.00 M2 para descargas domiciliarias).	M2	1,976.42	1,212,885.17	1976.42	7.98%	32.55%
253201	5120012809700125		AOOP25/1928/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Red de atarjeas: Tubería PEAD de 25 cm de diámetro (10"), (Excavación con máquina para zanjas y desplante en material tipo II, y cama de arena).	ML	2,336.04	9,323,306.07	936	24.57%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253201	5120012809700125	AOOP25/1928/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Pozos de visita tipo común (B) de profundidad: 37 de 1.00 M; 8 de 1.25 M; 8 de 1.50 M; 5 de 1.75 M; 2 de 2.00 M; 2 de 2.50 M; 1 de 2.75 M, a base tabicón pesado de 28 CM de espesor, aplanado acabado pulido, incluye: escalera marina de acero, brocales y tapas de PEAD tráfico pesado.	PZA	63.00	1,751,993.69	0	0.00%	
253201	5120012809700125	AOOP25/1928/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Descargas domiciliarias con tubería de PVC sanitario de 6", con botas de inserción recta y de 45° para tubería de PVC.	PZA	110.00	651,815.70	0	0.00%	
253201	5120012809700125	AOOP25/1928/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Reposición de concreto hidráulico de 15 cm de espesor, acabado rayado y volteado de arista (1,940.42 M2 para tuberías y 36.00 M2 para descargas domiciliarias).	M2	1,976.42	2,250,872.40	0	0.00%	
253201	5120012809700125	AOOP25/1928/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO STA. MARÍA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC		Letrero de identificación de obra de 1.22 x 2.44 m a base de lámina cal. #18 y ángulo estructural de 2"x 3/16" para marco y reforzado con ángulo de 1 1/2"x 3/16".	PZA	1.00	13,961.21	0	0.00%	
253207	5120012811000125	NO	AOOP25/1942/2025		REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.	https://drive.google.com/drive/folders/1hcvHY0FeBgvBGczirBaRrT178dHqTRo	RED DE ATARJEAS. · RUPTURA A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE 12" DE DIÁMETRO, BOMBEO DE ACHIQUE, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	M2	333.69	188,727.35	333.69	7.22%	96.68%
253207	5120012811000125	AOOP25/1942/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		RED DE ATARJEAS. · SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADO N-12 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, AFINE DE TALUDES Y PLANTILLAS, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS.	ML	324.09	1,493,108.22	324.09	57.09%	
253207	5120012811000125	AOOP25/1942/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		RED DE ATARJEAS. · REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	333.69	684,497.50	333.69	26.17%	
253207	5120012811000125	AOOP25/1942/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, TAPA Y BROCAL DE CEMENTO.	PZA	1.00	31,661.48	1	1.21%	
253207	5120012811000125	AOOP25/1942/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.01 A 1.25 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, TAPA Y BROCAL DE CEMENTO.	PZA	1.00	35,196.66	1	1.35%	
253207	5120012811000125	AOOP25/1942/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.26 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, TAPA Y BROCAL DE CEMENTO.	PZA	1.00	38,734.10	1	1.48%	
253207	5120012811000125	AOOP25/1942/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, TAPA Y BROCAL DE CEMENTO.	PZA	1.00	45,828.80	1	1.75%	
253207	5120012811000125	AOOP25/1942/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO CON BOTA DE INSERCIÓN Y CODO DE 45°. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, PIEZAS ESPECIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	86,879.07	0	0.00%	
253207	5120012811000125	AOOP25/1942/2025			REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES MANTECÓN (FRACCIONAMIENTO), MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC.		LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. #18 DE 1.22 X 2.44 M. Y MARCO REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y DATOS DE LA OBRA.	PZA	1.00	10,846.01	1	0.41%	