

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE COMPONENTE	
											AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251269	5120012668900125	PROAGUA/0729	OAX250302599788	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/DRpdidAN4udAmhOEy_50jm6vQuWkqds	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251271	5120012668900325	PROAGUA/0729	OAX250302599790	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/4r0lyTpMRMLesDbWC6apDQM7dNHEgLu0	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251272	5120012668900425	PROAGUA/0729	OAX250302599791	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/7kgJOWiWfTQmZhyiInTV0ihtaL3xx0fs	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251273	5120012668900525	PROAGUA/0729	OAX250302599792	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1q5VJ1578DcpqDdA2muvp4CTbZnjbo	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251274	5120012668900625	PROAGUA/0729	OAX250302599793	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1TARQBiPqKWgN0lkoDFhqua5xILzBTQ0	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251276	5120012668900825	PROAGUA/0729	OAX250302599795	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/yVn5ttr0ANyJ5ZkVHOJZvq0TY_4563	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251275	5120012668900725	PROAGUA/0729	OAX250302599794	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1KfF1trKNVCNdFDUsiYAsiAc_g0Kmx	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251278	5120012668901025	PROAGUA/0729	OAX250302599797	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1Z3yEsz_y6k3tNgUp6REfXumuBlieTCvJ	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251279	5120012668901125	PROAGUA/0729	OAX250302599798	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1Wdvo0d3dyfjF954TcRgRgFPVdscv	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251280	5120012668901225	PROAGUA/0729	OAX250302599799	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1HJFglCj0z6a7Ay50mPqIXS2bj33kqin	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251281	5120012668901325	PROAGUA/0729	OAX250302599800	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1nkkwV0mK3D5iShZ0IH4nvMu9EIoLSBT	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251282	5120012668901425	PROAGUA/0729	OAX250302599801	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/2GH50v3N8yMCHWoa2piYDORQoeHHSMT	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251283	5120012668901525	PROAGUA/0729	OAX250302599802	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1BSHC78jgLU_VFN5-wBNyev2iR3asW56f	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251284	5120012668901625	PROAGUA/0729	OAX250302599803	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/18kq3LV9uMz0AEb0VqFpZrRVQ7Rk-Oe	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251285	5120012668901725	PROAGUA/0729	OAX250302599804	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1uMmEhc7rvesDa2kxkYEcQgRf9Z0e	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251286	5120012668901825	PROAGUA/0729	OAX250302599805	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1077nGa0ogPcu42JrC-hf9-U5T99C71	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251287	5120012668901925	PROAGUA/0729	OAX250302599806	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1CM_4gsjOTnifj8pztLz-iholu2Vc5E	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251288	5120012668902025	PROAGUA/0729	OAX250302599807	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1W7Neco_ygEngEokYLz0i537DuX9Ex	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251289	5120012668902125	PROAGUA/0729	OAX250302599808	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1OYvoB2AaZakYFXFvWogz3AVLim4Zi20	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251290	5120012668902225	PROAGUA/0729	OAX250302599809	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1CE_2t3RLGvu2a_ZRCiKvYzZ3_Wp3yur	SUMINISTRO DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE NANOFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251291	5120012668902325	PROAGUA/0729	OAX250302599810	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1dSKN7ajECm4KcWhNrtS0wz2Vnrxw2th	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251292	5120012668902425	PROAGUA/0729	OAX250302599811	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1Fv5shxkmChjHkmdPOMVgVphC1FRQJ_33V	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251293	5120012668902525	PROAGUA/0729	OAX250302599812	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/1D1SLMgB3v-WH03yrtPT5YQSwrC9KxEPhv	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251294	5120012668902625	PROAGUA/0729	OAX250302599813	SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	https://drive.google.com/drive/folder/s/192QIRWIKc33Avk69xdpj7NRSFr2vwx7	SUMINISTRO DE DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN	NUM	1	24244	1	100.00%	100.00%
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025	OAX250302551217	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folder/s/1puA3Q0N18rZEn2v9liu36Rtsso6m1tae	A) GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL Y MURO DE CONCRETO CICLOPEO.	PZA	1	41934.22	1	0.75%	100.00%

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	FOJO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		B) CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE 4.00 X 4.00 X 6.36 M. - TREN DE DESCARGA DE FO.GO. DE 3" DE DIÁMETRO. - CASETA DE CONTROLES Y CLORACIÓN, EQUIPADA CON SU BOMBA DOSIFICADORA. - EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 H.P. DE POTENCIA. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 36 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 144 CELDAS Y 535 WATTS.	PZA	1	1658153.29	1	29.74%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		C) CERCADO PERIMETRAL PARA EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y LOS 36 MÓDULOS DE PANELES SOLARES, A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	ML	60	369627.78	60	6.63%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 527.97 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-9 DE 3" DE DIÁMETRO (CÁRCAMO DE BOMBEO - CÁRCAMO DE REBOMBEO).	ML	527.97	350060.01	527.97	6.28%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		E) CÁRCAMO DE REBOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE 2.20 X 2.20 X 2.41 M. - TREN DE DESCARGA DE FO.GO. DE 3" DE DIÁMETRO. - CASETA DE CONTROLES. - EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 H.P. DE POTENCIA.	PZA	1	920154.37	1	16.50%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		F) CERCADO PERIMETRAL PARA EL CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LOS 24 MÓDULOS DE PANELES SOLARES, A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	ML	35	218584.66	35	3.92%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 387.97 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 3" DE DIÁMETRO (CÁRCAMO DE REBOMBEO - TANQUE DE REGULARIZACIÓN).	ML	387.97	248196.5	387.97	4.45%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		H) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 60 M ³ DE CAPACIDAD, CON SU CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	PZA	1	624996.17	1	11.21%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		I) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 107.24 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1756.51 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	1863.75	938097.23	1863.75	16.82%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		J) 02 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE CÁMARA (RED DE DISTRIBUCIÓN).	PZA	2	154797.3	2	2.78%	
251120	5120012672900125	PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		K) 30 TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	30	51718.37	30	0.93%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025	OAX250302596453	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folder/s/7kE3-Y26-s7Lz2AuRij4Qd0OqUyEBm8l	A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,031.01 ML DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO DE PEAD DE 20 CM (8") DE DIÁMETRO.	ML	3031.01	4687540.87	3031.01	55.79%	100.00%
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		B) 72 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.00 A 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	72	1760251.65	72	20.95%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		C) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.26 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2	55971.46	2	0.67%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		D) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.51 A 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1	30421.14	1	0.36%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		E) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 1.76 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2	64172.3	2	0.76%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		F) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.01 A 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2	69419.08	2	0.83%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		G) 3 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.26 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	3	112335.65	3	1.34%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		H) 3 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 2.51 A 2.75 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	3	118652.83	3	1.41%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		I) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.01 A 3.25 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1	41521.71	1	0.49%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		J) 1 POZO DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.26 A 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1	43977.14	1	0.52%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		K) 2 POZOS DE VISITA DE TIPO COMÚN DE 3.76 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2	83043.43	2	0.99%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		L) 1 CAJA DE CAÍDA ADOSADA DE 0.50 A 0.99 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	1	12235.1	1	0.15%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		M) 2 CAJAS DE CAÍDA ADOSADA DE 1.00 A 1.49 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2	25756.55	2	0.31%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		N) 2 CAJAS DE CAÍDA ADOSADA DE 1.50 A 1.99 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	2	28130.28	2	0.33%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		O) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 89 BROCALES Y TAPAS DE PEAD PARA TRÁFICO PESADO H-25	PZA	89	641654.15	89	7.64%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		P) 149 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE 101 MM (4") DE DIÁMETRO.	PZA	149	263306.18	149	3.13%	
251119	5120012671500125	PROAGUA/0628/251119/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA)		Q) DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE 25.05 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO.	M3	25.05	363908.44	25.05	4.33%	
251121	5120012673800125	PROAGUA/0630/251121/2025	OAX25030255112	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folder/s/1zAX42r9bTc4PdmUx85PAU4exQn53OgMc	A) OBRA DE TOMA CON SU MURO DE LLAMADA, CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	60569.74	1	113%	100.00%

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	FOJO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251121	5120012673800125	PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		B) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 5,011.94 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO.	ML	5011.94	107990.35	5011.94	20.21%	
251121	5120012673800125	PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		C) 01 CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS.	PZA	1	46555.05	1	0.87%	
251121	5120012673800125	PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		D) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 54 M ³ DE CAPACIDAD, Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	1853303.14	1	34.70%	
251121	5120012673800125	PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		E) CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1	128507.05	1	2.41%	
251121	5120012673800125	PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		F) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,068.88 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,219.49 ML DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	3288.37	2017820.38	3288.37	37.78%	
251121	5120012673800125	PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		G) 75 TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	75	154666.86	75	2.90%	
251147	5120012677100125	PROAGUA/0641/251147/2025	OAX250302551052	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folder/s/7U6vriMTzua_luj0HCz3xflKRaJrCB	GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL CON 2 TUBOS DE PVC 4" DIÁMETRO Y 6.00 METROS DE LONGITUD, PERFORADOS EN LA MEDIA CAÑA EN FORMA DE TRESBOLILLO.	M2	8.94	88850.43	8.94	0.76%	100.00%
251147	5120012677100125	PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO CON SUS PIEZAS ESPECIALES.	M2	5.76	82301.35	5.76	0.71%	
251147	5120012677100125	PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CERCADO PERIMETRAL PARA LA CAPTACIÓN (CERCADO DE MALLA CICLÓN 1.5 M. DE ALTURA).	ML	38.55	92906.86	38.55	0.80%	
251147	5120012677100125	PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 27,691.35 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO Y 173.58 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	27864.93	6788324.02	27864.93	58.39%	
251147	5120012677100125	PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		ESTRUCTURAS PARA PASOS ATIRANTADOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON CRUCES DE ESCURRIMIENTOS DE AGUA.	PZA	190	425860.51	190	36.63%	
251147	5120012677100125	PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS (DE CONCRETO REFORZADO FC=200KG/CM2 CON PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA).	PZA	2	114746.35	2	0.99%	
251147	5120012677100125	PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		PINTURA Y CERCADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE (CERCADO DE MALLA CICLÓN 1.5 M. DE ALTURA).	ML	58.55	200034.33	58.55	1.72%	
251160	5120012676800125	PROAGUA/0654/251160/2025	OAX250302596459	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folder/s/3FvHHB06LzgaUWIs6ZknohXhm_a_TL_P	CONSTRUCCIÓN DE 1 PRETRATAMIENTO. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	73.19	2803380.64	73.19	15.57%	100.00%
251160	5120012676800125	PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBO. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	8.25	160270.68	8.25	8.90%	
251160	5120012676800125	PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE 1 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	61.44	3004684.01	61.44	16.69%	
251160	5120012676800125	PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE CLORACIÓN. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	14.26	425908.82	14.26	2.37%	
251160	5120012676800125	PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		CONSTRUCCIÓN DE 2 LECHOS DE SECADO DE LÓDOS. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	89.04	1442357.03	89.04	8.01%	
251160	5120012676800125	PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		LÍNEA DE DESCARGA DE AGUAS TRATADAS. (TUBERÍA DE PEAD DE 12" DE DIAM. PARA DRENAJE SANITARIO CON ENCOFRADO 0.5X0.5 M)	ML	626.3	4291252.39	626.3	23.84%	
251160	5120012676800125	PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES; SEDIMENTADOR, FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE Y 4 HUMEDALES. (LAVADO, RETIRO Y SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, PINTURA, DESMONTE Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA)	M2	1256.76	4429706.43	1256.76	24.61%	
251200	5120012681000125	PROAGUA/0662/251200/2025	OAX250302596466	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	https://drive.google.com/drive/folder/s/7Y9xOjvUmOggVq-kdzLwfwWaz7r7PAuFO	CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	NUM	11	2000000	11	100.00%	100.00%
251226	5120012681200125	PROAGUA/0692/251226/2025	OAX250402620006	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folder/s/7T4Yw0u3vAktDb5FtiHQc6zK5ov9OAbpW	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	11530.77	1	55.00%	100.00%
251226	5120012681200125	PROAGUA/0692/251226/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	31508.39	1	15.00%	
251226	5120012681200125	PROAGUA/0692/251226/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	18905.04	1	9.00%	
251226	5120012681200125	PROAGUA/0692/251226/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	18905.04	1	9.00%	
251226	5120012681200125	PROAGUA/0692/251226/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	25206.71	1	12.00%	
251227	5120012681200225	PROAGUA/0692/251227/2025	OAX250402619993	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folder/s/7MIC2ysXTzR8YgbPyXpsisUKiO7hP_OP	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	247500	1	55.00%	100.00%
251227	5120012681200225	PROAGUA/0692/251227/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	67500	1	15.00%	
251227	5120012681200225	PROAGUA/0692/251227/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	40500	1	9.00%	
251227	5120012681200225	PROAGUA/0692/251227/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	40500	1	9.00%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	FOJO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251227	5120012681200225	PROAGUA/0692/251227/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	54000	1	12.00%	
251228	5120012681200325	PROAGUA/0692/251228/2025	OAX250402619960	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/13wkuZ3ELU-E-4bjPnlRsm8nx1Dmap8	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	87640.57	1	55.00%	100.00%
251228	5120012681200325	PROAGUA/0692/251228/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	23901.97	1	15.00%	
251228	5120012681200325	PROAGUA/0692/251228/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	14341.18	1	9.00%	
251228	5120012681200325	PROAGUA/0692/251228/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	14341.18	1	9.00%	
251228	5120012681200325	PROAGUA/0692/251228/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	19121.59	1	12.00%	
251223	5120012681100125	PROAGUA/0691/251223/2025	OAX250402620269	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/1DNLLLWhmD3peqRrNTxdSRDeECYlcgW	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	159854.31	1	55.00%	100.00%
251223	5120012681100125	PROAGUA/0691/251223/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	43596.63	1	15.00%	
251223	5120012681100125	PROAGUA/0691/251223/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	26157.98	1	9.00%	
251223	5120012681100125	PROAGUA/0691/251223/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	26157.98	1	9.00%	
251223	5120012681100125	PROAGUA/0691/251223/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	34877.3	1	12.00%	
251224	5120012681100225	PROAGUA/0691/251224/2025	OAX250402620236	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/11hw_FzACMvactT2XGE-rtjMX3e9VVZ	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	76674.4	1	55.00%	100.00%
251224	5120012681100225	PROAGUA/0691/251224/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	20911.2	1	15.00%	
251224	5120012681100225	PROAGUA/0691/251224/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	12546.72	1	9.00%	
251224	5120012681100225	PROAGUA/0691/251224/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	12546.72	1	9.00%	
251224	5120012681100225	PROAGUA/0691/251224/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	16728.96	1	12.00%	
251225	5120012681100325	PROAGUA/0691/251225/2025	OAX250402620197	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/14MgxuAdUOrToW9hQPw-UdZy-RnERXD9j	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	73433.43	1	55.00%	100.00%
251225	5120012681100325	PROAGUA/0691/251225/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	20027.3	1	15.00%	
251225	5120012681100325	PROAGUA/0691/251225/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	12016.38	1	9.00%	
251225	5120012681100325	PROAGUA/0691/251225/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	12016.38	1	9.00%	
251225	5120012681100325	PROAGUA/0691/251225/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	16021.83	1	12.00%	
251229	5120012681300125	PROAGUA/0693/251229/2025	OAX250402619909	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1AOXsiEVi2Qq_SrKW8-hkHcWkTf_ZxiK	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1	290644.2	1	100.00%	100.00%
251230	5120012681300225	PROAGUA/0693/251230/2025	OAX250402619902	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/13lyPB7e16_2DaQ4cfBkiXlQCBytkv8K	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1	139408	1	100.00%	100.00%
251231	5120012681300325	PROAGUA/0693/251231/2025	OAX250402619883	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1ARcuBHWc_ikTPOC3xUR3jvnb0ylgoc3	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1	133515.32	1	100.00%	100.00%
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025	OAX250302551230	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/175ZM1g4_sSozB-NXN_6ttOSiddIEumIW	OBRA DE TOMA CON MURO DE LLAMADA Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	86288.25	1	2.47%	100.00%
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CÁRCAMO DE BOMBO DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	403606.12	1	11.53%	
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA DE CONTROLES.	PZA	1	79983.16	1	2.29%	
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		MÚLTIPLE DE DESCARGA CON SUS PIEZAS ESPECIALES EN FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	1	57252.66	1	16.36%	
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SISTEMA FOTOVOLTAICO CON 54 MÓDULOS DE PANELES SOLARES CON CAPACIDAD DE 460 WATTS CADA UNO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	329427.09	1	9.41%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	FOJO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO.	ML	524.13	256030.72	524.13	7.32%	
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		PINTURA Y CERCADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE.	PZA	1	83410.89	1	2.38%	
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	2290.05	754153.48	2290.05	21.55%	
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS.	PZA	9	816573.51	9	23.33%	
252101	5120012721800125	PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	52	117832.71	52	3.37%	
252103	5120012722400125	PROAGUA/1139/2025	OAX250302551229	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folder/s/ffmYwWfcVXfh96kZDV3h0ZVd919v0yV	GALERIA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO CON SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	176857.46	1	9.19%	100.00%
252103	5120012722400125	PROAGUA/1139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	ML	431.93	363611.02	431.93	18.89%	
252103	5120012722400125	PROAGUA/1139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10.00 M³ DE CAPACIDAD Y SU CERCADO PERIMETRAL	PZA	1	229621.42	1	11.93%	
252103	5120012722400125	PROAGUA/1139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1	40633.95	1	2.11%	
252103	5120012722400125	PROAGUA/1139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 39.22 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,673.24 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	1712.46	920991.57	1712.46	47.84%	
252103	5120012722400125	PROAGUA/1139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO.	PZA	1	69218.73	1	3.60%	
252103	5120012722400125	PROAGUA/1139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	53	124263.39	53	6.45%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025	OAX250302551308	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)	https://drive.google.com/drive/folder/s/13yqHPsR38ozVTUgiVPdMaYy58tNcct	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 717.24 ML CON TUBERÍA DE PEAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO Y 998.40 ML CON TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO.	ML	1715.64	2346245.02	1715.64	40.52%	100.00%
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.10 A 1.25 M DE ALTURA.	PZA	10	42421.2	10	7.33%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.26 A 1.50 M DE ALTURA.	PZA	4	330507.2	4	5.71%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.76 A 2.00 M DE ALTURA.	PZA	2	300080.4	2	5.18%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 2.01 A 2.25 M DE ALTURA.	PZA	2	30183.2	2	5.21%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 2.26 A 2.50 M DE ALTURA.	PZA	1	281300	1	4.86%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 2.51 A 2.75 M DE ALTURA.	PZA	2	309618.85	2	5.35%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 3.26 A 3.50 M DE ALTURA.	PZA	2	316791.1	2	5.47%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 3.51 A 3.75 M DE ALTURA.	PZA	1	301890	1	5.21%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 3.76 A 4.00 M DE ALTURA.	PZA	1	304558	1	5.26%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 4.01 A 4.50 M DE ALTURA.	PZA	1	308244.99	1	5.32%	
252102	5120012722500125	PROAGUA/1138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		DESCARGAS DOMICILIARIAS.	PZA	65	265407.38	65	4.58%	
252150	5120012725100125	PROAGUA/1178/2025	OAX250302551318	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folder/s/EeEA9H5GFKmzvj3nvuJCvgz77Lbcm6l	CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	160194.18	1	8.05%	100.00%
252150	5120012725100125	PROAGUA/1178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	4376.17	832975.51	4376.17	41.86%	
252150	5120012725100125	PROAGUA/1178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE CÁMARA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	4	291555.62	4	14.65%	
252150	5120012725100125	PROAGUA/1178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 M³ DE CAPACIDAD, Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1	241166.25	1	12.12%	
252150	5120012725100125	PROAGUA/1178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN.	PZA	1	28483.56	1	1.43%	
252150	5120012725100125	PROAGUA/1178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	ML	1395.82	372330	1395.82	18.71%	
252150	5120012725100125	PROAGUA/1178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	35	63039.62	35	3.17%	
252200	5120012731100125	PROAGUA/1277/2025	OAX250402603659	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	https://drive.google.com/drive/folder/s/jh7zVWQk8ZNLy-mVIDKwTt1x8_17jrk	Suministro e instalación de 5,260.91 m. de tubería PEAD para alcantarillado de 20 cm (8") de diámetro, 13,12 m. de tubería PEAD para alcantarillado de 25 cm (10") de diámetro, (Corte, demolición y acarreo de pavimento asfáltico y concreto hidráulico, excavación con máquina para zanjas y desplante en material tipo II, y cama de arena para apoyo de tuberías), 91 pozos de visita común de 1.01 a 1.25 m., 6 pozos de visita común de 1.26 a 1.50 m., 5 pozos de visita común de 1.51 a 1.75 m., 5 pozos de visita común de 1.76 a 2.00 m., 5 pozos de visita común de 2.01 a 2.25 m., 4 pozos de visita común de 2.26 a 2.50 m., 6 pozos de visita común de 2.76 a 3.00 m., 4 pozos de visita común de 3.01 a 3.25 m., 2 pozos de visita común de 3.26 a 3.50 m. (Plantilla FIC=100 KG/C/M² de 5 CM de espesor, losa de cimentación de FIC=250 KG/C/M² de 20 CM de	ML	5274.03	5250509.47	5274.03	34.85%	100.00%
252200	5120012731100125	PROAGUA/1277/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Suministro y colocación de 128 brocales y tapas para pozos de visita de PEAD tráfico pesado H-25 o similar.	PZA	128	5841404.22	128	38.78%	
252200	5120012731100125	PROAGUA/1277/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)			PZA	128	702244.33	128	4.66%	

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	FOJO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252200	5120012731100125	PROAGUA/1277/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Reposición de 2,019.54 m2 de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 cualquier espesor. (Materiales, mano de obra, acarrees y limpieza).	M2	2019.54	2200794.53	2019.54	14.61%	
252200	5120012731100125	PROAGUA/1277/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Reposición de 461.73 m2 de pavimento asfáltico cualquier espesor. (Riego de impregnación a razón de 15 L/M, riego de liga a razón de 0.7 L/M, concreto asfáltico, mezclado, tendido y compactación, riego de sello a razón de 1.0 L/M, gravilla para sello, barrido de la base, la carpeta y el sello).	M2	461.73	566918.38	461.73	3.76%	
252200	5120012731100125	PROAGUA/1277/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		350 descargas domiciliarias. (Una silleta cementar de 4" X 8" de diámetro, codo alcantarillado 45 X 100 MM, empaque novafort 110 MM, kit adhesivo A+B novafort de 956 ML, limpiador para ABS, PVC y CPVC y lubricante para tubería).	PZA	350	502887.84	350	3.34%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1D0nn-TW5U_aphUsoq3JM5taurCyItFu	PERFORACIÓN DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "I" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	1	8970.02	1	0.20%	100.00%
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		PERFORACIÓN DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "II" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	39	385498.78	39	8.81%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "I" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	1	12030.58	1	0.27%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "I" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	39	525742.78	39	12.01%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "I" Y "II" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	9	68903.84	9	1.57%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME.	ML	31	62963.44	31	1.44%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME.	ML	9.5	17412.81	9.5	0.40%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME Y CONTRA ADEME.	ML	9	2346.08	9	0.53%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 4", DESCARGA DE 2" CON MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP Y CAJA DE CONTROL PARA ARRANQUE Y PARO DE MOTOR.	PZA	1	71763.4	1	1.64%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON POSTERÍA, CABLEADO, EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGUN ESPECIFICACIONES DE C.F.E., SUBESTACION ELÉCTRICA, CUCHILLAS CORTA CIRCUITOS, APARTARRAYOS, AISLADORES DE PORCELANA, MUFA, ARRANCADOR, CENTRO DE CARGA, ADAPTADORES DE 4" PARA COLUMNA DE PVC, CABEZAL DE DESCARGA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 6", REGISTRO DE BAJA TENSIÓN Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"	PZA	1	452456.81	1	10.34%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. DE 2-1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	1	153905	1	3.52%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL PARA POZO CON MALLA CICLÓN GALVANIZADA CAL 10.5.	ML	44	141356.17	44	3.23%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		RUPTURA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=1250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	125.53	42627.18	125.53	0.97%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	392.86	140214.89	392.86	3.20%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 4" DE DIÁMETRO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	ML	1249.84	1629762.33	1249.84	37.23%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	125.53	138734.5	125.53	3.17%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPOSICION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	392.86	482358.85	392.86	11.02%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. A BASE DE LÁMINA CAL 18 Y CON MARCO REFORZADO.	PZA	1	19586.43	1	0.45%	
252629	5120012759900125	PROAGUA/1448/252629/2025	OAX250402619864	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/1naxtRntdDkM8Xsv-0lWxLS5qaaXngpai	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1	48129.94	1	100.00%	100.00%
252630	5120012759900225	PROAGUA/1448/252630/2025	OAX250402619851	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/11r2kWEruuoQILCevCQlqmM7PEJ3p3om	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1	49743.62	1	100.00%	100.00%

ID OBRA	PIPETAPA	OFICIO DE AURORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252631	5120012759900325	PROAGUA/1448/252631/2025	OAX250402619842	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folder/s/l_kHko0WjZiHe9bxDpCbvjLWlFp	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1	87496.46	1	100.00%	100.00%
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025	OAX250402619227	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folder/s/78EPFcN8UMiUjAidg3mclHjvjRIU	A) OBRA DE CAPTACIÓN CON GALERÍA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO (TOMA01).	PZA	1	534458.8	1	5.53%	100.00%
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025		RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		B) OBRA DE CAPTACIÓN POR MEDIO DE DIQUE DE 9 METROS Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO (TOMA 02).	PZA	1	1032070.96	1	10.68%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025		RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1,768.90 ML. DE TUBERÍA PEAD RD-135 DE 2" DE DIÁMETRO, Y 1,600 ML. DE TUBERÍA PEAD RD-31 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	3368.9	5496387.07	3368.9	56.89%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025		RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		D) CRUCES AÉREOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	4	426900.99	4	4.42%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025		RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		E) 04 CRUCES AÉREOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	4	464728.42	4	4.81%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025		RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		F) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 40 M3 DE CAPACIDAD.	PZA	1	1604336.26	1	16.60%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025		RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		G) CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1	102953.25	1	1.07%	
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025	OAX250402619731	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folder/s/7B7qtabvIH-DEQ-YqFv9Aoqp6bUSzESM	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1	185990.34	1	55.00%	100.00%
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1	50724.64	1	15.00%	
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1	30434.78	1	9.00%	
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1	30434.78	1	9.00%	
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1	40579.71	1	12.00%	