

FOLIO SRFT					DATOS GENERALES				AVANCE COMPONENTE				
ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251120	5120012672900125	SI	PROAGUA/0629/251120/2025	OAX250302551217	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/1puA3Q0N18rZEnZw9lulJ36R1sso6mtaq	A) GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL Y MURO DE CONCRETO CICLOPEO. B) CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE 4.00 X 4.00 X 6.36 M. · TREN DE DESCARGA DE F.O.G.O. DE 3" DE DIÁMETRO. · CASETA DE CONTROLES Y CLORACIÓN, EQUIPADA CON SU BOMBA DOSIFICADORA. · EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 H.P. DE POTENCIA. · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 36 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 144 CELDAS Y 535 WATTS.	PZA	1.00	41,934.22	1	0.75%	87.26%
251120	5120012672900125		PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		C) CERCADO PERIMETRAL PARA EL CÁRCAMO DE BOMBEO Y LOS 36 MÓDULOS DE PANELES SOLARES, A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO. D) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 527.97 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-9 DE 3" DE DIÁMETRO (CÁRCAMO DE BOMBEO - CÁRCAMO DE REBOMBEO). E) CÁRCAMO DE REBOMBEO DE CONCRETO ARMADO DE 2.20 X 2.20 X 2.41 M. · TREN DE DESCARGA DE F.O.G.O. DE 3" DE DIÁMETRO. · CASETA DE CONTROLES. · EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. DE POTENCIA. · SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MONOCRISTALINOS DE 144 CELDAS Y 535 WATTS. · ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOLARES.	PZA	1.00	1,658,153.29	1	29.74%	
251120	5120012672900125		PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		F) CERCADO PERIMETRAL PARA EL CÁRCAMO DE REBOMBEO Y LOS 24 MÓDULOS DE PANELES SOLARES, A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	ML	60.00	369,627.78	60	6.63%	
251120	5120012672900125		PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		G) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 387.97 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 3" DE DIÁMETRO (CÁRCAMO DE REBOMBEO - TANQUE DE REGULARIZACIÓN).	ML	527.97	350,060.01	527.97	6.28%	
251120	5120012672900125		PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		H) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 60 M ³ DE CAPACIDAD, CON SU CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MUROS DE TABICÓN, MALLA CICLÓN Y PUERTA DE ACCESO.	PZA	1.00	920,154.37	1	16.50%	
251120	5120012672900125		PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		I) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 107.24 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,756.51 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	35.00	218,584.66	35	3.92%	
251120	5120012672900125		PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		J) 02 CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE CÁMARA (RED DE DISTRIBUCIÓN).	ML	387.97	248,196.50	387.97	4.45%	
251120	5120012672900125		PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		K) 30 TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	1.00	624,996.17	1	11.21%	
251120	5120012672900125		PROAGUA/0629/251120/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		L) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 1,072.24 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,756.51 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	30.00	51,718.37	0	0.00%	
251121	5120012673800125	SI	PROAGUA/0630/251121/2025	OAX250302551112	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/1zAX429bTc4PdmUx85PAU4exQn53OgMc	M) OBRA DE TOMA CON SU MURO DE LLAMADA, CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL. N) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 5,011.94 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	30.00	60,569.74	1	1.13%	100.00%
251121	5120012673800125		PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		O) 01 CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARA.	PZA	1.00	46,555.05	1	0.87%	
251121	5120012673800125		PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		P) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 54 M ³ DE CAPACIDAD, Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	1,853,303.14	1	34.70%	
251121	5120012673800125		PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		Q) CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	128,507.05	1	2.41%	
251121	5120012673800125		PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		R) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,068.88 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,219.49 ML DE TUBERÍA DE F.O.G.O. L-200 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	3,288.37	2,017,820.38	3,288.37	37.78%	
251121	5120012673800125		PROAGUA/0630/251121/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		S) 75 TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	75.00	154,666.86	75	2.90%	
251147	5120012677100125	SI	PROAGUA/0641/251147/2025	OAX250302551052	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/1U6vricM7zqu4ui0HCz3xfrIKRaltCBI	T) GALERÍA FILTRANTE HORIZONTAL CON 2 TUBOS DE PVC 4" DIÁMETRO Y 6.00 METROS DE LONGITUD, PERFORADOS EN LA MEDIA CAÑA EN FORMA DE TRESBOLILLO. U) CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO CON SUS PIEZAS ESPECIALES.	M2	8.94	88,850.43	8.94	0.76%	70.30%
251147	5120012677100125		PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		V) CERCADO PERIMETRAL PARA LA CAPTACIÓN (CERCADO DE MALLA CICLÓN 1.5 M. DE ALTURA).	M2	5.76	82,301.35	5.76	0.71%	
251147	5120012677100125		PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		W) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 27,691.35 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO Y 173.58 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	27,864.93	6,788,324.02	27,864.93	58.39%	
251147	5120012677100125		PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		X) ESTRUCTURAS PARA PASOS ATIRANTADOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON CRUCES DE ESCURRIMIENTOS DE AGUA.	PZA	190.00	4,258,605.51	50	9.64%	
251147	5120012677100125		PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		Y) CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARA (DE CONCRETO REFORZADO FC=200KG/CM2 CON PIEZAS ESPECIALES Y PINTURA).	PZA	2.00	114,746.35	0	0.00%	
251147	5120012677100125		PROAGUA/0641/251147/2025		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		Z) PINTURA Y CERCADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE (CERCADO DE MALLA CICLÓN 1.5 M. DE ALTURA).	ML	58.55	200,034.33	0	0.00%	
251160	5120012676800125	SI	PROAGUA/0654/251160/2025	OAX250302596459	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/13FvHHB06LzgaUW16s62knohXhm_a_TL_P	AA) CONSTRUCCIÓN DE 1 PRETRATAMIENTO. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	73.19	2,803,380.64	73.19	15.57%	67.74%
251160	5120012676800125		PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		AB) CONSTRUCCIÓN DE 1 CÁRCAMO DE BOMBEO. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	8.25	1,602,710.68	8.25	8.90%	
251160	5120012676800125		PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		AC) CONSTRUCCIÓN DE 1 REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	61.44	3,004,684.01	61.44	16.69%	
251160	5120012676800125		PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		AD) CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE CLORACIÓN. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	14.26	425,908.82	14.26	2.37%	
251160	5120012676800125		PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		AE) CONSTRUCCIÓN DE 2 LECHOS DE SACADO DE LODOS. (A BASE DE CONCRETO REFORZADO FC=250 KG/CM2)	M2	89.04	1,442,357.03	89.04	8.01%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
251160	5120012676800125		PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		LÍNEA DE DESCARGA DE AGUAS TRATADAS. (TUBERÍA DE PEAD DE 12" DE DIAM. PARA DRENAJE SANITARIO CON ENCOFRADO 0.5X0.5 M.)	ML	626.30	4,291,252.39	425.3	16.19%	
251160	5120012676800125		PROAGUA/0654/251160/2025		AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA ÚNICA)		REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES; SEDIMENTADOR, FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE Y 4 HUMEDALES. (LAVADO, RETIRO Y SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, PINTURA; DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA)	M2	1,256.76	4,429,706.43	0	0.00%	
251226	5120012681200125	SI	PROAGUA/0692/251226/2025	OAX250402620006	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/IT4Yw0UjvAKtDb5FTIHQC6kSOW90AabpW	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	115,530.77	1	55.00%	100.00%
251226	5120012681200125		PROAGUA/0692/251226/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	31,508.39	1	15.00%	
251226	5120012681200125		PROAGUA/0692/251226/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	18,905.04	1	9.00%	
251226	5120012681200125		PROAGUA/0692/251226/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	18,905.04	1	9.00%	
251226	5120012681200125		PROAGUA/0692/251226/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	25,206.71	1	12.00%	
251227	5120012681200225	SI	PROAGUA/0692/251227/2025	OAX250402619993	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/IMIC2yxTzIR8YgByXpsisJKiO7HP_0P	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	247,500.00	1	55.00%	100.00%
251227	5120012681200225		PROAGUA/0692/251227/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	67,500.00	1	15.00%	
251227	5120012681200225		PROAGUA/0692/251227/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	40,500.00	1	9.00%	
251227	5120012681200225		PROAGUA/0692/251227/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	40,500.00	1	9.00%	
251227	5120012681200225		PROAGUA/0692/251227/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	54,000.00	1	12.00%	
251228	5120012681200325	SI	PROAGUA/0692/251228/2025	OAX250402619960	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/35wkouZ3ELU--E4bjPnIRsm8nxI3map8	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	87,640.57	1	55.00%	100.00%
251228	5120012681200325		PROAGUA/0692/251228/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	23,901.97	1	15.00%	
251228	5120012681200325		PROAGUA/0692/251228/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	14,341.18	1	9.00%	
251228	5120012681200325		PROAGUA/0692/251228/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	14,341.18	1	9.00%	
251228	5120012681200325		PROAGUA/0692/251228/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	19,121.59	1	12.00%	
251223	5120012681100125	SI	PROAGUA/0691/251223/2025	OAX250402620269	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/7DNLLWuUmD3peqRtNtdx5RDeECYlcqW	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	159,854.31	1	55.00%	100.00%
251223	5120012681100125		PROAGUA/0691/251223/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	43,596.63	1	15.00%	
251223	5120012681100125		PROAGUA/0691/251223/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	26,157.98	1	9.00%	
251223	5120012681100125		PROAGUA/0691/251223/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	26,157.98	1	9.00%	
251223	5120012681100125		PROAGUA/0691/251223/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	34,877.30	1	12.00%	
251224	5120012681100225	SI	PROAGUA/0691/251224/2025	OAX250402620236	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/7lhw_FzACMhvacT2xXGE-r3jMX3s9vVZ	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	76,674.40	1	55.00%	100.00%
251224	5120012681100225		PROAGUA/0691/251224/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	20,911.20	1	15.00%	
251224	5120012681100225		PROAGUA/0691/251224/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	12,546.72	1	9.00%	
251224	5120012681100225		PROAGUA/0691/251224/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	12,546.72	1	9.00%	
251224	5120012681100225		PROAGUA/0691/251224/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	16,728.96	1	12.00%	
251225	5120012681100325	SI	PROAGUA/0691/251225/2025	OAX250402620197	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/74MgXuaduOrToW9hQPw-UDzY-RnERXD9l	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	73,433.43	1	55.00%	100.00%
251225	5120012681100325		PROAGUA/0691/251225/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	20,027.30	1	15.00%	
251225	5120012681100325		PROAGUA/0691/251225/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	12,016.38	1	9.00%	
251225	5120012681100325		PROAGUA/0691/251225/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y PERSONAL EJECUTOR.	PZA	1.00	12,016.38	1	9.00%	
251225	5120012681100325		PROAGUA/0691/251225/2025		SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN.	PZA	1.00	16,021.83	1	12.00%	
251229	5120012681300125	SI	PROAGUA/0693/251229/2025	OAX250402619909	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/7AOXsiEV72Qa_SrKWb-hhHcWkT_ZxiK	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	290,644.20	1	100.00%	100.00%
251230	5120012681300225	SI	PROAGUA/0693/251230/2025	OAX250402619902	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/7UyPB7oiE_2DQc4c8BkXtQc8YfKcVbK	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	139,408.00	1	100.00%	100.00%
251231	5120012681300325	SI	PROAGUA/0693/251231/2025	OAX250402619883	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/7ARcuBH7c_wjKTPOC3UR3symbcyIgc3	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	133,515.32	1	100.00%	100.00%
252101	5120012721800125	SI	PROAGUA/1137/2025	OAX250302551230	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/775ZM1g4_s5ozB-NXX_6tt05iddIEUmIW	OBRA DE TOMA CON MURO DE LLAMADA Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	86,288.25	1	2.47%	100.00%
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	403,606.12	1	11.53%	
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA DE CONTROLES.	PZA	1.00	79,983.16	1	2.29%	
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		MÚLTIPLE DE DESCARGA CON SUS PIEZAS ESPECIALES EN FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	572,552.66	1	16.36%	
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SISTEMA FOTOVOLTAICO CON 54 MÓDULOS DE PANELES SOLARES CON CAPACIDAD DE 460 WATTS CADA UNO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	329,427.09	1	9.41%	
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIÁMETRO.	ML	524.13	256,030.72	524.13	7.32%	
252101	5120012721800125		PROAGUA/1137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		PINTURA Y CERCADO PERIMETRAL DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EXISTENTE.	PZA	1.00	83,410.89	1	2.38%	

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
252101	5120012721800125		PROAGUA/137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	2,290.05	754,153.48	2,290.05	21.55%	
252101	5120012721800125		PROAGUA/137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 2 CÁMARAS.	PZA	9.00	816,573.51	9	23.33%	
252101	5120012721800125		PROAGUA/137/2025		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	52.00	117,832.71	52	3.37%	
252103	5120012722400125	SI	PROAGUA/139/2025	OAX250302551229	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/1fmYVWVcVXXFh96kZDVV3hOZWa919v6vY	GALERIA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO CON SU CERCADO PERIMETRAL	PZA	1.00	176,857.46	1	9.19%	78.76%
252103	5120012722400125		PROAGUA/139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-11 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	ML	431.93	363,611.02	431.93	18.89%	
252103	5120012722400125		PROAGUA/139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10.00 M³ DE CAPACIDAD Y SU CERCADO PERIMETRAL	PZA	1.00	229,621.42	1	11.93%	
252103	5120012722400125		PROAGUA/139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	40,633.95	1	2.11%	
252103	5120012722400125		PROAGUA/139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 39.22 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO Y 1,673.24 ML DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	1,712.46	920,991.57	1312	36.65%	
252103	5120012722400125		PROAGUA/139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO.	PZA	1.00	69,218.73	0	0.00%	
252103	5120012722400125		PROAGUA/139/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	53.00	124,263.39	0	0.00%	
252102	5120012722500125	SI	PROAGUA/138/2025	OAX250302551308	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)	https://drive.google.com/drive/folders/13YqHrP5t38ezVTuqIVPdMaYY5StNccT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 717.24 ML CON TUBERÍA DE PEAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO Y 998.40 ML CON TUBERÍA DE PEAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8"	ML	1,715.64	2,346,245.02	1715.64	40.52%	100.00%
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.10 A 1.25 M DE ALTURA.	PZA	10.00	424,212.00	10	7.33%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.26 A 1.50 M DE ALTURA.	PZA	4.00	330,507.20	4	5.71%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 1.76 A 2.00 M DE ALTURA.	PZA	2.00	300,080.40	2	5.18%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 2.01 A 2.25 M DE ALTURA.	PZA	2.00	301,832.00	2	5.21%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 2.26 A 2.50 M DE ALTURA.	PZA	1.00	281,300.00	1	4.86%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 2.51 A 2.75 M DE ALTURA.	PZA	2.00	309,618.85	2	5.35%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZOS DE VISITA DE 3.26 A 3.50 M DE ALTURA.	PZA	2.00	316,791.10	2	5.47%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 3.51 A 3.75 M DE ALTURA.	PZA	1.00	301,890.00	1	5.21%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 3.76 A 4.00 M DE ALTURA.	PZA	1.00	304,558.00	1	5.26%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		POZO DE VISITA DE 4.01 A 4.50 M DE ALTURA.	PZA	1.00	308,244.99	1	5.32%	
252102	5120012722500125		PROAGUA/138/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (IA. ETAPA DE 3)		DESCARGAS DOMICILIARIAS.	PZA	65.00	265,407.38	65	4.58%	
252150	5120012725100125	SI	PROAGUA/178/2025	OAX250302551318	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/1EsEA9HS6FKkmzvi3nuvJCYz7Lbcm6l	CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	160,194.18	1	8.05%	79.86%
252150	5120012725100125		PROAGUA/178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-13.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	4,376.17	832,975.51	4,376.17	41.86%	
252150	5120012725100125		PROAGUA/178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE DOBLE CÁMARA EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	PZA	4.00	291,555.62	4	14.65%	
252150	5120012725100125		PROAGUA/178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 M³ DE CAPACIDAD, Y SU CERCADO PERIMETRAL.	PZA	1.00	241,166.25	1	12.12%	
252150	5120012725100125		PROAGUA/178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	28,483.56	1	1.43%	
252150	5120012725100125		PROAGUA/178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	ML	1,395.82	372,330.00	130	17.4%	
252150	5120012725100125		PROAGUA/178/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		TOMAS DOMICILIARIAS.	PZA	35.00	63,039.62	0	0.00%	
252200	5120012731100125	SI	PROAGUA/1217/2025	OAX250402603659	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)	https://drive.google.com/drive/folders/1jh7zVWQcK8ZNLv-mVIDKWtix8_17jNk	Suministro e instalación de 5,260.91 m. de tubería PEAD para alcantarillado de 20 cm [8"] de diámetro, 13.12 m. de tubería PEAD para alcantarillado de 25 cm [10"] de diámetro. [Corte, demolición y acarreo de 91 pozos de visita común de 1.01 a 1.25 m., 6 pozos de visita común de 1.26 a 1.50 m., 5 pozos de visita común de 1.51 a 1.75 m., 5 pozos de visita común de 1.76 a 2.00 m., 5 pozos de visita común de 2.01 a 2.25 m., 4 pozos de visita común de 2.26 a 2.50 m., 6 pozos de visita común de 2.76 a 3.00 m., 4 pozos de visita común de 3.01 a 3.25 m., 2 pozos de visita común de 3.26 a 3.50 m. (Plantilla FC-100 KG/CM2 de 5 CM de espesor, losa de cimentación de FC=250 KG/CM2 de 20 CM de espesor de concreto reforzado, muro de tabicación sólido de 28 CM, aplanado interior acabado pulido y habilitado de escalera marina de acero del # 6).	ML	5,274.03	5,250,509.47	5,274.03	34.85%	60.18%
252200	5120012731100125		PROAGUA/1217/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Suministro y colocación de 128 brocales y tapas para pozos de visita de PEAD trafico pesado H-25 o similar.	PZA	128.00	702,244.33	30	10.9%	
252200	5120012731100125		PROAGUA/1217/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Reposición de 2,019.54 m2 de concreto hidráulico fc=250 kg/cm2 cualquier espesor. (Materiales, mano de obra, acarreo y limpieza).	M2	2,019.54	2,200,794.53	0	0.00%	
252200	5120012731100125		PROAGUA/1217/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		Reposición de 461.73 m2 de pavimento asfáltico cualquier espesor. (Riego de impregnación a razón de 15 L/M, riego de liga a razón de 0.7 L/M, concreto asfáltico, mezclado, tendido y compactación, riego de sello a razón de 1.0 L/M, gravilla para sello, barrido de la base, la carpeta y el sello).	M2	461.73	566,918.38	0	0.00%	
252200	5120012731100125		PROAGUA/1217/2025		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 1 DE 3)		350 descargas domiciliarias. (Una silleta cementar de 4" X 8" de diámetro, codo alcantarillado 45 X 100 MM, empaque novafort 110 MM, kit adhesivo A+B novafort de 956 ML, limpiador para ABS, PVC y CPVC y lubricante para tubería).	PZA	350.00	502,887.84	0	0.00%	
253042	5120012747900125	NO	PROAGUA/1454/252639/2025		REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC	https://drive.google.com/drive/folders/1JOnn-TiW5U_aphUsoqeJMt5tAurCy1tFu	PERFORACIÓN DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO 1" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	1.00	8,970.02	1	0.20%	90.71%

ID OBRA	PIPETAPA	APLICA	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	LIGA DE CONTRATOS, CONVENIOS	COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META	TOTAL (IMPORTE CON IVA)	META ALCANZADA	AVANCE ALCANZADO (VALOR ACUMULADO AL MES)	AVANCE FÍSICO GLOBAL
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		PERFORACIÓN DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO "II" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	39.00	385,498.78	39	8.81%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "I" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	1.00	12,030.58	1	0.27%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 6" A 12" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "II" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	39.00	525,742.78	39	12.01%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 20" DE DIÁMETRO NOMINAL EN MATERIAL TIPO "I" Y "II" CON EQUIPO ESPECIAL USANDO LODO DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA.	ML	9.00	68,903.84	9	1.57%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME.	ML	31.00	62,963.44	31	1.44%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME.	ML	9.50	17,412.81	9.5	0.40%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA LISA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO C-10 PARA ADEME Y CONTRA ADEME.	ML	9.00	23,416.08	9	0.53%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 4", DESCARGA DE 2" CON MOTOR SUMERGIBLE DE 5 HP Y CAJA DE CONTROL PARA ARRANQUE Y PARO DE MOTOR.	PZA	1.00	71,763.40	1	1.64%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMAL ELÉCTRICO CON POSTERÍA, CABLEADO, EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGUN ESPECIFICACIONES DE C.F.E., SUBESTACION ELECTRICA, CUCHILLAS CORTA CIRCUITOS, APARTARRAYOS, AISLADORES DE PORCELANA, MUFA, ARRANCADOR, CENTRO DE CARGA, ADAPTADORES DE 4" PARA COLUMNA DE PVC, CABEZAL DE DESCARGA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 6", REGISTRO DE BAJA TENSIÓN Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2" Y MAMPARA DE CONTROL CON MUROS DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 CM.	PZA	1.00	452,456.81	1	10.34%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA A BASE DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. DE 2-1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	1.00	153,905.00	1	3.52%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL PARA POZO CON MALLA CICLON GALVANIZADA CAL. 10.5.	ML	44.00	141,356.17	44	3.23%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		RUPTURA DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=1250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	125.53	42,627.18	125.53	0.97%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	392.86	140,214.89	392.86	3.20%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD RD-15.5 DE 4" DE DIÁMETRO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN.	ML	12,49.84	1,629,762.33	12,49.94	37.23%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	125.53	138,734.50	105	2.65%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	392.86	482,358.85	80	2.24%	
253042	5120012747900125	PROAGUA/1454/252639/2025			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. A BASE DE LÁMINA CAL. 18 Y CON MARCO REFORZADO.	PZA	1.00	19,586.43	1	0.45%	
252629	5120012759900125	SI	PROAGUA/1448/252629/2025	OAX250402619864	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/lnaxRntdDkM8Xsv-0IWxLS5aaXnnapal	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	48,129.94	1	100.00%	100.00%
252630	5120012759900225	SI	PROAGUA/1448/252630/2025	OAX250402619851	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/lr2kWEr-uuuuQILCevCQlqmM7PEj3p3om	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	49,743.62	1	100.00%	100.00%
252631	5120012759900325	SI	PROAGUA/1448/252631/2025	OAX250402619842	PARTICIPACIÓN SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL	https://drive.google.com/drive/folders/LkHkx0VjZiHeH9bxDpCbvjLWlFPhXX	EXPEDIENTE DE ATENCIÓN SOCIAL	NUM	1.00	87,496.46	1	100.00%	100.00%
252864	5120012789100125	SI	PROAGUA/1628/2025	OAX250402619227	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)	https://drive.google.com/drive/folders/8BEFfN8UMiUsiAidq3mcUhv1RiUW1m1u	A) OBRA DE CAPTACIÓN CON GALERÍA FILTRANTE Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO (TOMA 01).	PZA	1.00	534,458.80	1	5.53%	73.10%
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025			RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		B) OBRA DE CAPTACIÓN POR MEDIO DE DIQUE DE 9 METROS Y CAJA COLECTORA DE CONCRETO ARMADO (TOMA 02).	PZA	1.00	1,032,070.96	1	10.68%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025			RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		C) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 1,768.90 ML. DE TUBERÍA PEAD RD-13.5 DE 2" DE DIÁMETRO, Y 1,600 ML. DE TUBERÍA PEAD RD-11 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	ML	3,368.90	5,496,387.07	3,368.9	56.89%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025			RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		D) CRUCES AÉREOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	426,900.99	0	0.00%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025			RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		E) 04 CRUCES AÉREOS PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO.	PZA	4.00	464,728.42	0	0.00%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025			RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		F) TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 40 M3 DE CAPACIDAD.	PZA	1.00	1,604,336.26	0	0.00%	
252864	5120012789100125	PROAGUA/1628/2025			RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA)		G) CASETA DE CLORACIÓN.	PZA	1.00	102,953.25	0	0.00%	
253157	5120012808200125	SI	PROAGUA/1867/253157/2025	OAX250402619731	SUPERVISIÓN TÉCNICA	https://drive.google.com/drive/folders/1B7qtavtH-DEQ-YqtFV9Aaop6bUszE5M	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	185,990.34	1	55.00%	100.00%
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025			SUPERVISIÓN TÉCNICA		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DURANTE LA INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA.	PZA	1.00	50,724.64	1	15.00%	
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025			SUPERVISIÓN TÉCNICA		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LA OBRA.	PZA	1.00	30,434.78	1	9.00%	
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025			SUPERVISIÓN TÉCNICA		ELABORACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COORDINACIÓN	PZA	1.00	30,434.78	1	9.00%	
253157	5120012808200125	PROAGUA/1867/253157/2025			SUPERVISIÓN TÉCNICA		INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO CON RESULTADOS DE LA	PZA	1.00	40,579.71	1	12.00%	