

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX16160 40074631 2	Construcción Del Emisor Marginal Que Conecta A La P.Fa.R. Tercera Etapa De Localidad De San Juan Bautista Tuxtepec Municipio De San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca	FONREGIO N-4994- 2016	Oaxaca	San Juan Bautista	San Juan Bautista	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$32,032,000	\$32,032,000	\$32,032,000	\$32,032,000	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	81,448	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso de contratación / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160 40081591 2	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	fonregio n-6286- 2016	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Yosocahuca	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	comision estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,919,066	\$5,919,066	\$5,919,066	\$5,919,066	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	196	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.